Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 147 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."	145 964 057	145 964 057			84 697 231	84 697 231		
2	В том числе НДС	15 639 006	15 639 006			9 074 703	9 074 703		
3	Аванс 30%	43 789 217	43 789 217			25 409 169	25 409 169		
4	Удержания 5%	7 298 203	7 298 203			4 234 862	4 234 862		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**94 876 637**	**94 876 637**			**55 053 200**	**55 053 200**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 147 от 27 апреля 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 3

за июль 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства																	
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	79	97 913 356	-	-	97 913 356	60	74 396 787			74 396 787
	Раздел 4.	Лестница (Зит) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	72	4 022 844	-	-	4 022 844	54	3 017 132			3 017 132
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000		-			-					-
		А. Подземная часть					-										
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	0	-	-	-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-										
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	Внутренняя отделка (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видионаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		133 412 266			133 412 266		77 413 919			77 413 919
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
Глава 8. Временные здания и сооружения																	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		1 200 710			*1 200 710*		696 725			696 725
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		*134 612 976*			*134 612 976*		*78 110 644*			78 110 644
																	-
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		605 758			*605 758*		351 498			351 498
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		135 218 735			135 218 735		78 462 142			78 462 142

		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		2 704 375			2 704 375		1 569 243			1 569 243
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		137 923 109			137 923 109		80 031 385			80 031 385
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		144 805 611			144 805 611		84 025 031			84 025 031
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		17 376 673			17 376 673		10 083 004			10 083 004
									162 182 284			*162 182 284*		*94 108 035*			94 108 035
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		**145 964 056**			**145 964 056**		**84 697 231**			**84 697 231**
		в том числе НДС							15 639 006								9 074 703

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баскараев К.К.

Технадзор
ТОО "Абил-Строй Инжиниринг"

_____ Байжанов Ж.Т.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 147 от "27" апреля 2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.3."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)										
1	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	54		8403,73 5004,92	1723,88 357,35	453801 270266	93090 19297	90445	341684 63639	859124
2	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	150		11411,88 7400,64	1985,81 428,26	1711782 1110096	297872 64239	303814	1385716 247800	3345298
3	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	м3	409,02		59343,00 –	– –	24272474 –	– –	24272474	– 1941798	26214272
4	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	93		12347,41 9695,14	1823,39 382,03	1148309 901648	169575 35529	77086	1105869 180334	2434512
5	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	66		15763,57 12969,32	1965,37 418,75	1040395 855975	129714 27638	54706	1042663 166645	2249703
6	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015** *СП - 8%*	м3	158,28		86863,00 –	– –	13748676 –	– –	13748676	– 1099894	14848570

7	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	135	4125,39	1142,90	556927	154292	168577	313301	939846
		НР - 118%; СП - 8%			1733,76	232,97	234058	31451		69618	
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	567	1790,00	–	1014930	–	1014930	–	1096124
		СП - 8%			–	–	–	–		81194	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,6819	217805,00	–	148521	–	148521	–	160403
		СП - 8%			–	–	–	–		11882	
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,4	15503,00	–	37207	–	37207	–	40184
		СП - 8%			–	–	–	–		2977	
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	30,03	17239,00	–	517687	–	517687	–	559102
		СП - 8%			–	–	–	–		41415	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	1,29528	217805,00	–	282118	–	282118	–	304688
		СП - 8%			–	–	–	–		22569	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,7293	205921,00	–	150178	–	150178	–	162192
		СП - 8%			–	–	–	–		12014	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,32127	298362,00	–	95855	–	95855	–	103523
		СП - 8%			–	–	–	–		7668	
15	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,50588	317314,00	–	477837	–	477837	–	516064
		СП - 8%			–	–	–	–		38227	
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0138	275243,00	–	3798	–	3798	–	4102
		СП - 8%			–	–	–	–		304	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
17	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	36	9633,50	2327,56	346806	83792	38442	285478	682867
		НР - 118%; СП - 8%			6238,10	482,20	224572	17359		50583	

18	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	45	7763,21 4943,84	1952,64 407,79	349344 222473	87869 18351	39002	284172 50681	684197
19	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 *СП - 8%*	м3	274,446	64342,00 –	–	17658405 –	–	17658405	– 1412672	19071077
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	4,5	17239,00 –	–	77576 –	–	77576	– 6206	83782
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) *СП - 8%*	т	0,0468	226957,00 –	–	10622 –	–	10622	– 850	11471
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) *СП - 8%*	т	0,1092	217805,00 –	–	23784 –	–	23784	– 1903	25687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64127033 3819087	1016204 213864	59291740 –	4758883 5510873	74396788
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64127033				
		Материалы	Тенге				772075				
		Всего заработная плата	Тенге					4032951			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1192714				
		Местные материалы	Тенге				57326954				
		Накладные расходы	Тенге				4758882				
		Сметная прибыль	Тенге				5510873				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				74396788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3299
		Сметная заработная плата	Тенге					4032951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74396788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3299
		Сметная заработная плата	Тенге					4032951			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,27	22117,99 3841,20	1963,17 375,36	5972 1037	530 101	4405	1036 561	7568
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00801	217805,00 –	–	1745 –	–	1745	– 140	1884
25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02379	674497,78	1257,78	16046	30	14489	1401	18843

		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	1527	12		1396	
26	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02379	108285,00	–	2576	–	2576	–	2782
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,315	18475,92	1647,87	5820	519	4733	618	6953
		НР - 91%; СП - 8%			1804,32	351,57	568	111		515	
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00864	298362,00	–	2578	–	2578	–	2784
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
29	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13,5	3752,35	1853,65	50657	25024	1746	34190	91634
		НР - 118%; СП - 8%			1769,39	376,85	23887	5088		6788	
30	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	13,965	64342,00	–	898536	–	898536	–	970419
		СП - 8%			–	–	–	–		71883	
31	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	3	5823,06	2359,43	17469	7078	2965	11599	31394
		НР - 118%; СП - 8%			2475,36	801,29	7426	2404		2325	
32	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	9364,10	4632,26	112369	55587	3837	75732	203150
		НР - 118%; СП - 8%			4412,10	936,23	52945	11235		15048	
33	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	44,685	8293,00	–	370573	–	370573	–	400219
		СП - 8%			–	–	–	–		29646	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
34	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	64,8	3178,38	1624,15	205959	105245	7032	135862	369167
		НР - 118%; СП - 8%			1445,71	331,10	93682	21455		27346	
35	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	129,5836574	3616,00	–	468575	–	468575	–	506060
		СП - 8%			–	–	–	–		37486	
36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,482328	709272,24	6533,14	342102	3151	312239	32226	404274
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	26712	598		29946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2500976	197165	2096029	292664	3017131
							207785	41004	–	223492	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2500976				
		Материалы	Тенге				351444				
		Всего заработная плата	Тенге					248789			

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6899					
Местные материалы		Тенге				1737683					
	Накладные расходы	Тенге				292665					
	Сметная прибыль	Тенге				223491					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3017132					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
	Сметная заработная плата	Тенге					248789				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3017132					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
	Сметная заработная плата	Тенге					248789				
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				66628009	1213369	61387769	5051547	77413919	
						4026872	254868	–	5734365		
						66628009					
Стоимость общестроительных работ		Тенге				1123519					
Материалы		Тенге					4281740				
Всего заработная плата		Тенге				1199612					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59064637					
Местные материалы		Тенге				5051547					
	Накладные расходы	Тенге				5734364					
	Сметная прибыль	Тенге				77413920					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге									3516
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4281740				
	Сметная заработная плата	Тенге				77413920					
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге									3516
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4281740				
	Сметная заработная плата	Тенге									
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			77 413 919						
	Временные здания и сооружения	**0,90%**			696 725						
	Итого				78 110 644						
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**			351 498						
	ИТОГО				78 462 142						
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			1 569 243						
	ИТОГО				80 031 385						
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			84 025 031						
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			10 083 004						
	Стоимость всего:	**Тенге**			94 108 035						
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**			84 697 231						
	в том числе НДС 12%				9 074 703						

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ **Байжанов Ж.Т.**