Форма 2В

Заказчик КГУ " Отдел образования акимата Есильского района СКО "

Подрядчик ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"

Договор №195 от 06 мая 2020 г.

Наименование работ; Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли -сад "Балапан" (окна,двери,кровля) по адресу СКО,Есильский р-н,с Явленка,ул Иманова,70

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 12.05.2020 г. до 26.05.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего | в т.ч. ЗП рабочих строителей | экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | материалы: оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге | Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | |
| 1. | E11-46040 1-1101 1146-0401 -1101 РСНБ РК 2015 | -Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка<br>НР - 84%; СП - 8% | м2 | 80 | 1689,25<br>1531,51 | 157,74<br>79,49 | | 135140<br>122521 | 12619<br>6359 | | -- -- | 108259<br>19472 | | 262871 |
| 2. | E12-08010 1-0401 1208-0101 -0401 РСНБ РК 2015 | -Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 98 | 78,2<br>78,17 | 0,03<br>-- | | 7664<br>7661 | 3<br>-- | | -- -- | 5516<br>1054 | | 14234 |
| 3. | E11-46040 1-1103 1146-0401 -1103 РСНБ РК 2015 | -Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка<br>НР - 84%; СП - 8% | м2 | 141,96 | 844,05<br>844,05 | -- | | 119821<br>119821 | -- | | -- -- | 100650<br>17638 | | 238109 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | -- | | 262625<br>250003 | 12622<br>6359 | | -- -- | 214425<br>38164 | | 515214 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 262625 | | | | |
| Всего заработная плата | Тенге | | | | 256362 | | | |
| Накладные расходы | Тенге | | | 214425 | | | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | 38164 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | 515214 | | | | 277 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 256362 | | | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | 515214 | | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | 277 |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 256362 | | | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ДВЕРИ | | | | | | |
| 8. | | | 98 | 1626,99 | 73,63 | 159445 | 7216 | 50246 | 94580 | 274348 |
| E11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | | 1040,65 | 31,7 | 101983 | 3106 | -- | 20322 | |
| | НР - 90%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | | | 90 | 5240 | -- | 471600 | -- | 471600 | -- | 509328 |
| C121-0901 02-0102 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7, ДГ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | 37728 | |
| | СП - 8% | | 8 | 4293 | -- | 34344 | -- | 34344 | -- | 37092 |
| 10. | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2748 | |
| C121-0901 02-0103 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015 | -Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | 450 | 76,89 | 1,04 | 34600 | 470 | 981 | 30033 | 69803 |
| 11. | | | | 73,66 | 0,49 | 33149 | 221 | -- | 5171 | |
| E11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015 | -Наличники. Установка и крепление | м коробок | | | | | | | | |
| | НР - 90%; СП - 8% | | 20 | 5196 | -- | 103920 | -- | 103920 | -- | 112234 |
| 12. | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8314 | |
| C121-0904 04-0305 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015 | -Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | | | | | | | | |
| | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | | | | ОКНА | | | | | |
| 30. | | | 80 | 2265,83 | 164,24 | 181266 | 13139 | 80770 | 84149 | 286649 |
| E11-10050 1-0108 1110-0501 | -Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | | 1091,97 | 76,77 | 87357 | 6142 | -- | 21233 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | | | | | | | | | | |
| 31. | С121-0902 01-0605 2109-0201 -0605 РСНБ РК 2015 | -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 80 | 19846 | -- | 1587680 | -- | 1587680 | -- | 1714694 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 127014 | |
| | | СП - 8% | | 50 | 1558,59 | 9,26 | 77929 | 463 | 66487 | 10079 | 95049 |
| 32. | Е11-10050 1-0402 1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м | м | | 219,57 | 4,4 | 10979 | 220 | -- | 7041 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | 51 | 2284 | -- | 116484 | -- | 116484 | -- | 125803 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 9319 | |
| 33. | С121-0902 05-0107 2109-0205 -0107 РСНБ РК 2015 | -Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | 140 | 394,75 | 5,09 | 55265 | 713 | 6702 | 43320 | 106472 |
| 34. | Е11-10040 5-0102 1110-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | -Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ листами | м откоса | | 341,78 | 2,03 | 47850 | 284 | -- | 7887 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | 140 | 315,4 | 0,6 | 44155 | 84 | 11 | 39680 | 90542 |
| 35. | Е11-10040 5-0201 1110-0405 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Стартовый профиль. Установка | м уголка | | 314,71 | 0,21 | 44060 | 29 | -- | 6707 | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | 140 | 53,57 | -- | 7500 | -- | 7500 | -- | 8100 |
| 36. | СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ ИП "ПЛАСТОТК ОС" | -Стартовый профиль "Стандарт" (6м) (1 упак 240 п.м.; 1 шт | М.П | | -- | -- | -- | -- | -- | 600 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ ИП "ПЛАСТОТК ОС" | -Откос "Стандарт" (1 упак 60 п.м.; 1 шт СП - 8% | М.П | 140 | 183,04<br>-- | --<br>-- | 25625<br>-- | --<br>-- | 25625<br>-- | --<br>2050 | 27675 |
| 38. | Е11-10040 5-0201 1110-0405 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | -Уголки под отделку на внешние углы конструкций из ПВХ. Установка на внешние углы откосов оконных проемов НР - 90%; СП - 8% | м уголка | 140 | 315,4<br>314,71 | 0,6<br>0,21 | 44155<br>44060 | 84<br>29 | 11<br>-- | 39680<br>6707 | 90542 |
| 39. | С121-0902 06-0301 2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015 | -Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 СП - 8% | шт. | 52 | 111<br>-- | --<br>-- | 5772<br>-- | --<br>-- | 5772<br>-- | --<br>462 | 6234 |
| 40. | Е12-08010 1-1804 1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015 | -Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР - 72%; СП - 8% | м | 48 | 899,88<br>268,25 | 2,01<br>0,98 | 43194<br>12876 | 96<br>47 | 30222<br>-- | 9305<br>4200 | 56699 |
| 41. | Е11-26020 1-0505 1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015 | -Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция откосов изделиями из пенопласта насухо НР - 76%; СП - 8% | м3 изоляции | 1,89 | 12085,28<br>11250,36 | 834,92<br>380,37 | 22841<br>21263 | 1578<br>719 | --<br>-- | 16706<br>3164 | 42711 |
| 42. | С121-1104 01-0102 2111-0401 -0102 РСНБ РК 2015 | -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 СП - 8% | м3 | 1,8873 | 13219<br>-- | --<br>-- | 24948<br>-- | --<br>-- | 24948<br>-- | --<br>1996 | 26944 |
| | | | КРЫША | | | | | | | | |
| 45. | Е11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | -Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 1,255 | 87984,04<br>21547,5 | 1372,79<br>532,89 | 110420<br>27042 | 1723<br>669 | 81655<br>-- | 24940<br>10829 | 146189 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | 3151145<br>430619 | 25566<br>11466 | 2694958<br>-- | 392472<br>283492 | 3827108 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3047225 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 317087 | | |
| Материалы | Тенге | | 442084 | |
| Всего заработная плата | Тенге | 2273953 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 392472 | | |
| Накладные расходы | Тенге | 275176 | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 3714873 | | 412 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 442084 | |
| Сметная заработная плата | Тенге | 103920 | | |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 103920 | | |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 8314 | | |
| Сметная прибыль | Тенге | 112234 | | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 3827107 | | 412 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 442084 | |
| Сметная заработная плата | Тенге | | | 4342320 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 680621 | | |
| Зарплата рабочих строителей | Тенге | 38188 | | |
| Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | 17825 | |
| в том числе зарплата машинистов | Тенге | 2694958 | | |
| Материалов, изделий и конструкций | Тенге | 606897 | | |
| Накладные расходы | Тенге | 321656 | | |
| Сметная прибыль | Тенге | | | |

Итого по акту в текущем уровне цен (k=0,91799996) 3 986 250
Всего по акту с учетом НДС (12%) 4 464 600

**Заказчик:**
**КГУ " Отдел образования акимата Есильского района СКО "** _____ **Дауытбаева Г.К.**

**Технадзор:**
**ТОО " Политехника Стройсервис"** _____ **Дергунова И.В.**

**Представитель проектной организации**
**ТОО "Құрылыс одақ"** _____ **Баймухаметов Ж.Т.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Заңғар-LTD"** _____ **Макенов С.С**