Форма 2В

Заказчик **КГУ " Отдел образования акимата Есильского района СКО "**

Подрядчик **ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"**

Договор **№195 от 06 мая 2020 г.**

Наименование работ; **Капитальный ремонт здания КГКП "Ясли -сад "Балапан" (окна,двери,кровля) по адресу СКО,Есильский р-н,с Явленка,ул Иманова,70**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 26.06.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.				101,16	1689,25	157,74	170885	15957	--	136894	332401
	Е11-46040 1-1101 1146-0401 -1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		1531,51	79,49	154928	8041	--	24622	
		НР - 84%; СП - 8%									
4.				667	248,51	1,55	165758	1034	--	118601	307108
	Е12-08010 1-0204 1208-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		246,96	--	164724	--	--	22749	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				2	3049,46	1,65	6099	3	--	4389	11327
	Е12-08010 1-0301 1208-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно		3047,81	--	6096	--	--	839	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.				667	154,17	18,79	102831	12534	--	67725	184201
	Е12-08010 1-0101 1208-0101	-Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка	м2 кровли		135,38	5,64	90298	3765	--	13644	

-0101	из брусков с прозорами								
РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%								
7.			1,62	22359,54	4644,55	36222	7524	--	22958	63915
Е12-03010	-Разборка кирпичной	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0201	кладки карниза	кладки		17714,99	1967,61	28698	3188	--	4734	
1203-0101 -0201	НР - 72%; СП - 8%									
РСНБ РК 2015										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	481795	37052	--	350567	898952
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	444743	14993	--	66588	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				481795				
Всего заработная плата		Тенге					459737			
Накладные расходы		Тенге				350567				
Сметная прибыль		Тенге				66589				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				898951				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								515
Сметная заработная плата		Тенге					459737			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				898951				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								515
Сметная заработная плата		Тенге					459737			

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ДВЕРИ

8.			2,08	1626,99	73,63	3384	153	1066	2007	5823
Е11-10010	-Проемы дверные площадью	м2		---	---	---	---	---	---	
7-0106	до 3 м2 во внутренних			1040,65	31,7	2165	66	--	431	
1110-0107 -0106	стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
Изм. и доп. вып. 9										
10.			2,08	4293	--	8929	--	8929	--	9644
С121-0901	-Блоки дверные	м2		---	---	---	---	---	---	
02-0103	внутренние однопольные			--	--	--	--	--	714	
2109-0102 -0103	с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной									
РСНБ РК 2015	облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
	СП - 8%									
11.			210	-76,89	-1,04	-16147	-219	-458	-14015	-32575
Е11-10011	-Вычитается позиция:	м		---	---	---	---	---	---	
1-0401	Наличники. Установка и	коробок		-73,66	-0,49	-15470	-103	--	-2413	
1110-0111 -0401	крепление									
РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%									
13.			19,1395	2047,05	408,64	39179	7821	13145	18195	61964
Е11-10010	-Проемы дверные наружные	м2		---	---	---	---	---	---	
7-0102	площадью более 3 м2 в			951,59	104,66	18213	2003	--	4590	
1110-0107 -0102	каменных стенах. Установка блоков ПВХ									
РСНБ РК										

	2015 Изм. и доп. вып. 9	НР - 90%; СП - 8%								
14.	С121-0902 02-1603 2109-0202 -1603 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	10,8441	30061	--	325984	--	325984	--	352063
					--	--	--	--	--	26079
		СП - 8%								
15.	С121-0902 02-1101 2109-0202 -1101 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,2954	26396	--	218965	--	218965	--	236483
					--	--	--	--	--	17517
		СП - 8%								
16.	С121-0904 04-0103 2109-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	6404	--	25616	--	25616	--	27665
					--	--	--	--	--	2049
		СП - 8%								
17.	С121-0904 04-0305 2109-0404 -0305 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	5196	--	46764	--	46764	--	50505
					--	--	--	--	--	3741
		СП - 8%								
18.	Е11-09040 3-0203 1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Перегородки из профилей с остекленной верхней частью. Монтаж	м2 за вычетом дверей	8,4	6797,66	448,15	57100	3764	42	37994	102702
					6344,52	210,66	53294	1770	--	7608
		НР - 69%; СП - 8%								
19.	С121-0902 01-0101 2109-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	5	12875	--	64375	--	64375	--	69525
					--	--	--	--	--	5150
		СП - 8%								

20.	С121-0902 02-0301 2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	3,3036	22026 ---	-- ---	72765 ---	-- ---	72765 ---	-- 5821	78586
21.	Е11-09040 3-0203 1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Перегородки из профилей глухие. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	м2	3,06	6797,66 6344,52	448,15 210,66	20801 19414	1371 645	16 --	13841 2771	37413
22.	С121-0902 02-0301 2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	3,06	22026 ---	-- ---	67400 ---	-- ---	67400 ---	-- 5392	72792
23.	Е12-11010 1-0701 1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	15	5134,4 4268,02	23,64 11,91	77016 64020	355 179	12641 --	46223 9859	133098
24.	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	15	603,38 432,12	4,33 2,05	9051 6482	65 31	2504 --	5210 1141	15401
25.	Е12-11010 2-1101 1211-0102 -1101 РСНБ РК 2015	-Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м2	5,8	4620,42 3777,31	0,37 --	26798 21908	2 --	4872 --	15774 3404	45960
26.	Е12-12010 2-0804 1212-0102 -0804	-Откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной	м2	5,8	448,81 134,02	21,57 1,23	2603 777	125 7	1701 --	565 253	3421

	РСНБ РК 2015	поверхности за 2 раза с земли и лесов								
					ОКНА					
27.				10,8	16149,93	96,74	174419	1045	67996	76145	270609
	E12-03010 1-1503 1203-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Стены наружные кирпичные. Ремонт подоконной кладки. Глубина заделки в 1 кирпич, площадь в одном месте до 1 м2	м2 отремонтированной поверхности		9757,24	35,06	105378	379	--	20045	
28.				6,678	2659,96	165,11	17763	1103	8736	7588	27379
	E11-10050 1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		1186,61	75,85	7924	507	--	2028	
	Изм. и доп. вып. 14	НР - 90%; СП - 8%									
29.				6,678	27435	--	183211	--	183211	--	197868
	С121-0902 01-0203 2109-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	14657	
		СП - 8%									
30.				85,2696	2265,83	164,24	193206	14005	86089	89692	305530
	E11-10050 1-0108 1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2		1091,97	76,77	93112	6546	--	22632	
	Изм. и доп. вып. 14										
31.				85,2696	19846	--	1692260	--	1692260	--	1827641
	С121-0902 01-0605 2109-0201 -0605 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	135381	
		СП - 8%									
32.				55,56	1558,59	9,26	86595	515	73881	11200	105618

	Е11-10050 1-0402 1110-0501 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м		219,57	4,4	12199	244	--	7824	
33.				51	-2284	--	-116484	--	-116484	--	-125803
	С121-0902 05-0107 2109-0205 -0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	-9319	
34.				147,78	394,45	5,09	58336	753	7074	45727	112389
	Е11-10040 5-0102 1110-0405 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ листами НР - 90%; СП - 8%	м откоса		341,78	2,03	50509	299	--	8325	
35.				147,78	315,4	0,6	46609	88	13	41885	95574
	Е11-10040 5-0201 1110-0405 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стартовый профиль. Установка НР - 90%; СП - 8%	м уголка		314,71	0,21	46508	31	--	7080	
36.				147,78	53,57	--	7917	--	7917	--	8550
	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ ИП "ПЛАСТОТКОС"	Стартовый профиль "Стандарт" (6м) (1 упак 240 п.м.; 1 шт СП - 8%	М.П		--	--	--	--	--	633	
37.				147,78	183,04	--	27049	--	27049	--	29213
	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ ИП "ПЛАСТОТКОС"	Откос "Стандарт" (1 упак 60 п.м.; 1 шт СП - 8%	М.П		--	--	--	--	--	2164	
38.				147,78	315,4	0,6	46609	88	13	41885	95574
	Е11-10040 5-0201 1110-0405 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из ПВХ. Установка на внешние углы откосов оконных проемов НР - 90%; СП - 8%	м уголка		314,71	0,21	46508	31	--	7080	
39.				56	111	--	6216	--	6216	--	6713
	С121-0902 06-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые	шт.		--	--	--	--	--	497	

	2109-0206 -0301 РСНБ РК 2015	ГОСТ 23166-99 СП - 8%							
40.	E12-08010 1-1804 1208-0101 -1804 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	50	899,88	2,01	44994	100	31481	9693	59061
					268,25	0,98	13413	49	--	4375	
41.	E11-26020 1-0505 1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция откосов изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	2,1006	12085,28	834,92	25386	1754	--	18568	47471
					11250,36	380,37	23633	799	--	3516	
42.	С121-1104 01-0102 2111-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	2,1033	13219	--	27804	--	27804	--	30028
					--	--	--	--	--	2224	
43.	E11-26020 1-0505 1126-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция подоконников изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,5834	12085,28	834,92	19136	1322	--	13996	35783
					11250,36	380,37	17814	602	--	2651	
44.	С121-1104 01-0102 2111-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	1,5834	13219	--	20931	--	20931	--	22605
					--	--	--	--	--	1674	
						КРЫША					
45.	E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,345	87984,04	1372,79	206323	3219	152575	46601	273157
					21547,5	532,89	50529	1250	--	20234	
46.	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,6	8782,79	55,53	31618	200	28478	2722	37087
					816,66	23,49	2940	85	--	2747	

доп. вып. 10									
47.			48	1503,34	23,68	72160	1137	530	63921	146968
E11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1468,61	11,04	70493	530	--	10887	
48.			0,11	48391	--	5323	--	5323	--	5749
C121-0702 04-0203 2107-0204 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	426	
49.			205,8	329,62	5,49	67836	1129	788	59804	137852
E11-10010 2-0208 1110-0102 -0208 РСНБ РК 2015 прим	-Обивка кровельной сталью оцинкованной карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		320,31	2,58	65919	530	--	10211	
50.			226,38	2334	--	528371	--	528371	--	570641
C121-1001 05-0306 2110-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	42270	
51.			60	1039,77	13,6	62386	816	1675	55286	127086
E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (парапеты,фартуки,карнизы,примыкания) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия		998,24	3,31	59895	199	--	9414	
52.			66	2334	--	154044	--	154044	--	166368
C121-1001 05-0306 2110-0105 -0306 РСНБ РК 2015	-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	12324	
53.			174,1	305,54	17,06	53194	2971	4810	33741	93890
E12-08010	-Обрешетка сплошная из	м2								

	1-1401 1208-0101 -1401 РСНБ РК 2015	досок. Устройство НР - 72%; СП - 8%			260,85	8,32	45413	1449	--	6955	
54.	С121-0702 04-0204 2107-0204 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	5,84976	48391 ---	-- --	283076 --	-- --	283076 --	-- 22646	305722
55.	Е12-08010 1-1402 1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2	481,5	204,84 174,94	11,48 5,62	98632 84233	5530 2705	8869 --	62595 12898	174125
56.	С121-0702 03-0204 2107-0203 -0204 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	4,851	52854 ---	-- --	256395 --	-- --	256395 --	-- 20512	276906
57.	Е11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	490	305,6 30,94	2,58 1,09	149743 15162	1262 534	133319 --	14127 13110	176979
58.	Е11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	525,1	734,2 627,46	20,71 7,31	385529 329479	10876 3838	45174 --	306652 55374	747556
59.	С121-1001 04-0719 2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 СП - 8%	м2	603,865	2676 ---	-- --	1615943 --	-- --	1615943 --	-- 129275	1745218
60.	С121-1003	-Уплотнитель кровельный	м	108	200	---	21600	--	21600	---	23328

	04-0102 2110-0304 -0102 РСНБ РК 2015	профильный(карнизные снесы,слуховые окна) ГОСТ 10174-90 СП - 8%			--	--	--	--	--	1728	
61.				71,5	822,28	11,21	58793	802	36215	20213	85326
	Е11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые и ендовые. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки		304,56	2,72	21776	194	--	6320	
62.				71,5	1560	--	111540	--	111540	--	120463
	С121-1001 02-0111 2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м		--	--	--	--	--	8923	
63.				46,8	1383,62	0,11	64753	5	44627	14487	85580
	Е12-08010 1-1901 1208-0101 -1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР - 72%; СП - 8%	м труб		429,94	--	20121	--	--	6339	
64.				6	547,71	2,09	3286	13	1	2360	6098
	Е12-08010 1-2706 1208-0101 -2706 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР - 72%; СП - 8%	шт.		545,34	0,98	3272	6	--	452	
65.				0,169	318521,04	117379,7	53830	19837	1669	24460	84554
	Е11-09070 1-0107 1109-0701 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		191268	18493,8	32324	3125	--	6263	
66.				108	93,73	22,62	10123	2443	754	6954	18443
	Е11-12010 1-1201 1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения		64,13	5,85	6926	632	--	1366	
67.				0,496	544350	--	269998	--	269998	--	291597
	С121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	21600	
68.				14	105,34	2,3	1475	32	848	413	2039
	Е11-13030 1-0502 1113-0301	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками	м2		42,51	0,25	595	3	--	151	

	-0502 РСНБ РК 2015	ПФ-0142 за один раз НР - 69%; СП - 8%		28	78,17 --- 24,03	1,63 --- 0,25	2189 --- 673	46 --- 7	1470 --- --	469 --- 213	2870
69.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	2	17219,55 --- 6244,16	821,31 --- 327,8	34439 --- 12488	1643 --- 656	20308 --- --	11830 --- 3701	49970
70.	E11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	1,8	9700 --- --	-- --- --	17460 --- --	-- --- --	17460 --- --	-- --- 1397	18857
71.	C121-0901 01-9901 2109-0101 -9901 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных ивспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	4,5	1317,65 --- 375,46	0,99 --- 0,47	5929 --- 1690	4 --- 2	4235 --- --	1353 --- 583	7865
72.	E11-15040 4-0208 1115-0404 -0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2,5	-Поверхность заполнения оконных проемов проолифленная. Покрытие маслянымиили спиртовыми лаками за 2 раза НР - 80%; СП - 8%	м2 покрытия	8	295 --- --	-- --- --	2360 --- --	-- --- --	2360 --- --	-- --- 189	2549
73.	C121-1302 11-0501 2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	4	486 --- --	-- --- --	1944 --- --	-- --- --	1944 --- --	-- --- 156	2100
74.	C121-0904 04-0507 2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	4	827 --- --	-- --- --	3308 --- --	-- --- --	3308 --- --	-- --- 265	3573
75.	C121-1308 14-2211 2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт.	0,1	85522,73 --- 22320	997,53 --- 441,72	8552 --- 2232	100 --- 44	6220 --- --	2049 --- 848	11449
76.	E11-10010 2-0401 1110-0102	-Элементы каркаса из брусьев. Установка стационарной стремянки	м3 древесины в								

	-0401 РСНБ РК 2015	НР - 90%; СП - 8%	конструк ции							
				0,42	8782,79	55,53	3689	23	3323	318	4327
77.	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесин ы в конструк ции		816,66	23,49	343	10	--	321	
						Канализационный стояк					
				3	394,91	5,75	1185	17	--	893	2244
78.	E11-34010 8-0401 1134-0108 -0401 РСНБ РК 2015	-Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 70 мм	м2 поверхно сти		389,16	2,7	1167	8	--	166	
				2,31	21327	--	49265	--	49265	--	53207
79.	C121-1101 01-0105 2111-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	3941	
				3	508,97	26,73	1527	80	443	777	2488
80.	E11-26030 1-0701 1126-0301 -0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхно сти покрытия изоляции		334,83	5,77	1004	17	--	184	
				0,036	2924	--	105	--	105	--	114
81.	C121-1102 03-9901 2111-0203 -9901	-Холст стекловолокнистый СП - 8%	10 м2		--	--	--	--	--	8	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	8307112	86305	6805515	1213265	10282006
			Тенге		--	--	1415290	29869	--	761629	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	7831059	
Материалы	Тенге	803357	
Всего заработная плата	Тенге		1334587
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5656112	
Накладные расходы	Тенге	1136968	
Сметная прибыль	Тенге	717442	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9685469	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1267
Сметная заработная плата	Тенге		1334587
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	476053	
Материалы	Тенге	1726	
Всего заработная плата	Тенге		110572
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	344322	
Накладные расходы	Тенге	76295	
Сметная прибыль	Тенге	44188	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	596535	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		88
Сметная заработная плата	Тенге		110572
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	10282004	

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1356
	Сметная заработная плата	Тенге				1445159			
	РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
82.			35,85	1841,01	--	66000	--	--	47520	122602
	Е12-19010 -Очистка от	т		1841,01	--	66000	--	--	9082	
	1-0901 строительного мусора									
	1219-0101									
	-0901 НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
83.			35,85	92	--	3298	--	--	--	3562
	С341-3101 -Мусор строительный.	тенге за		--	--	--	--	--	264	
	04-0501 Погрузка	1 тонну								
	4131-0104									
	-0501 СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
84.			35,85	380,6	--	13645	--	--	--	14736
	С341-0102 -Перевозка строительных	тенге за		--	--	--	--	--	1092	
	02-1003 грузов бортовыми	1 тонну								
	4101-0202 автомобилями вне									
	-1003 населенных пунктов.									
	РСНБ РК Грузоподъемность 7,5 т.									
	2015 Класс груза 1.									
	Расстояние перевозок 3									
	км (МУСОР)									
	По протоколу									
	Двери									
1.			28	5196	--	145488	--	145488	--	157127
	С121-0904 -Замок цилиндровый	шт.		--	--	--	--	--	11639	
	04-0305 врезной с защелкой,									
	2109-0404 управляемой ручками и									
	-0305 от ключа 3В7 ГОСТ									
	РСНБ РК 5089-2011									
	2015									
	СП - 8%		2,04776	6797,66	448,15	13920	918	10	9262	25037
2.				6344,52	210,66	12992	431	--	1855	
	Е11-09040 -Перегородки из профилей	м2 за								
	3-0203 с остекленной верхней	вычетом								
	1109-0403 частью. Монтаж	дверей								
	-0203									
	РСНБ РК НР - 69%; СП - 8%									
	2015									
3.			2,14416	12875	--	27606	--	27606	--	29815
	С121-0902 -Блоки оконные из ПВХ	м2		--	--	--	--	--	2208	
	01-0101 профилей толщиной 60 мм									
	2109-0201 одностворчатые									
	-0101 одинарной конструкции									
	РСНБ РК со стеклопакетом									
	2015 однокамерным, не									
	открывающиеся: глухие									
	ГОСТ 30674-99									
4.			5,6029	6797,66	448,15	38087	2511	28	25342	68503
	Е11-09040 -Перегородки из профилей	м2		6344,52	210,66	35548	1180	--	5074	
	3-0203 глухие. Монтаж									
	1109-0403									
	-0203 НР - 69%; СП - 8%									
	РСНБ РК									
	2015									
5.			5,6029	22026	--	123409	--	123409	--	133282

	С121-0902 02-0301 2109-0202 -0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 9873	
				6,732	5134,4	23,64	34565	159	5656	20751	59742
6.	Е12-11010 1-0701 1211-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2		--- 4268,02	--- 11,91	--- 28741	--- 80	--- --	--- 4425	
				6,732	603,38	4,33	4061	29	1124	2339	6912
7.	Е11-15040 5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности		--- 432,12	--- 2,05	--- 2910	--- 14	--- --	--- 512	
		Окна		105,56	2753	--	290607	--	290607	--	313855
8.	С121-0902 05-0109 2109-0205 -0109 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 23249	
				41,9	1737	--	72780	--	72780	--	78603
9.	С121-0503 08-1201 2105-0308 -1201 РСНБ РК 2015	-Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 (москитная сетка) СП - 8%	м2		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 5822	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		--- --	--- --	--- 833459 146191	--- 3617 1706	--- 666708 --	--- 105214 75095	1013768

Стоимость общестроительных работ	Тенге	635964	
Материалы	Тенге	6780	
Всего заработная плата	Тенге		97745
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	514403	
Транспортные расходы	Тенге	16943	
Накладные расходы	Тенге	70610	
Сметная прибыль	Тенге	56526	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	763101	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		97745
Сметная заработная плата	Тенге	197495	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	38	
Материалы	Тенге		

105

Всего заработная плата	Тенге		50151		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	145488			
Накладные расходы	Тенге	34604			
Сметная прибыль	Тенге	18568			
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	250667			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40
Сметная заработная плата	Тенге		50151		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1013768			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				145
Сметная заработная плата	Тенге		147896		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12199263
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	2006224			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	126974			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		46568		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	7472223			
Перевозка грузов	Тенге	16943			
Накладные расходы	Тенге	1669046			
Сметная прибыль	Тенге	903312			

Итого по акту в текущем уровне цен (k=0,91799996) 11 198 923

Всего по акту с учетом НДС (12%) 12 542 793,31

Заказчик:
КГУ " Отдел образования акимата Есильского района СКО " _____ **Тауыпбаева Г.К.**

Технадзор:
ТОО " Политехника Стройсервис" _____ **Дергунова И.В.**

Представитель проектной организации
ТОО "Құрылыс одак" _____ **Баймухаметов Ж.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**