Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 146 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."	295 194 224	295 194 224			89 839 031	89 839 031		
2	В том числе НДС	31 627 953	31 627 953			9 625 610	9 625 610		
3	Аванс 30%	88 558 267	88 558 267			26 951 709	26 951 709		
4	Удержания 5%	14 759 711	14 759 711			4 491 952	4 491 952		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**191 876 246**	**191 876 246**			**58 395 370**	**58 395 370**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 146 от 27 апреля 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 5

за октябрь 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		**1 107 932,00**			**1 107 932,000**	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		**159 585 215,00**			**159 585 215,000**										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные**		11 189 249,00			**11 189 249,000**	100	11 189 246	-	-	11 189 246	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 178 885,00			**19 178 885,000**	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		123 609 319,00			**123 609 319,000**	100	123 609 319	-	-	123 609 319	0				-
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 607 762,00			**5 607 762,000**	100	5 607 762	-	-	5 607 762	0				-
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		**93 905 803,00**			**93 905 803,000**		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			**2 757 616,000**	66	1 809 894	-	-	1 809 894	66	1 809 894			1 809 894
	Раздел 1.	**Проемы (АР л.4)**		378 133,00			**378 133,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		1 887 479,00			**1 887 479,000**	96	1 808 170	-	-	1 808 170	96	1 808 170			1 808 170
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 789 743,00			**13 789 743,000**	37	5 057 812	-	-	5 057 812	37	5 057 812			5 057 812
	Раздел 4.	**Проемы**		16 717 635,00			**16 717 635,000**	100	16 717 635	-	-	16 717 635	61	10 200 778			10 200 778
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 959 462,00			**19 959 462,000**	60	11 955 466	-	-	11 955 466	60	11 955 466			11 955 466
	Раздел 6.	**Внутренняя отделка (АР2 л.16)**		15 521 118,00			**15 521 118,000**	36	5 638 971	-	-	5 638 971	33	5 131 817			5 131 817
	Раздел 7.	**Разные работы**		22 894 617,00			**22 894 617,000**	139	31 773 520	-	-	31 773 520	139	31 773 520			31 773 520
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		**20 102 570,00**	**290 649,00**		**20 393 219,000**	29	5 927 700	-	-	5 927 700	12	2 371 080			2 371 080
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИТАЦИЯ:**		**22 459 926,00**	**203 762,00**		**22 663 688,000**	51	11 519 111	-	-	11 519 111	51	11 519 111			11 519 111
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		**4 869 757,00**	**1 312 835,00**		**6 182 592,000**	8	485 915	-	-	485 915	8	485 915			485 915
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		**22 118 318,00**	**164 929,00**		**22 283 247,000**	74	16 422 444	-	-	16 422 444	0				-
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		**3 071 858,00**			**3 071 858,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Телефонизация**		741 673,00			**741 673,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Телевидение**		967 331,00			**967 331,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	**Домофон**		863 691,00			**863 691,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	**Видионаблюдение**		451 933,00			**451 933,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	**Молниезащита и заземление**		47 230,00			**47 230,000**	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		**327 221 379,00**	**1 972 175,00**		**329 193 554,000**		**269 809 782**			**269 809 782**		**82 113 563**			**82 113 563**
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	0,90%	**2 944 992,411**			**2 944 992,411**		2 428 288			*2 428 288*		739 022			739 022
		Итого по главе 8		**2 944 992,411**	-	-	**2 944 992,411**										-
		Итого по главам 1-8		**330 166 371,411**			**332 138 546,411**		*272 238 070*			*272 238 070*		*82 852 585*			82 852 585
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,45%	**1 485 748,671**			**1 485 748,671**		1 225 071			*1 225 071*		372 837			372 837
		Итого		**331 652 120,082**			**333 624 295**		273 463 141			**273 463 141**		83 225 422			83 225 422
		Непредвиденные расходы	2%	**6 633 042,402**			**6 633 042**		5 469 263			**5 469 263**		1 664 508			1 664 508

		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		278 932 404			278 932 404		84 889 930			84 889 930
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		292 851 410			292 851 410		89 126 023			89 126 023
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		35 142 169			35 142 169		10 695 123			10 695 123
									327 993 579			*327 993 579*		*99 821 145*			99 821 145
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		295 194 222			295 194 222		89 839 031			89 839 031
		в том числе НДС							31 627 952								9 625 610

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Ғ.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Тараз-Технопроект»

Амиртаев К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 146 от "27" апреля 2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-АР										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ по серии (АР1 л.5)										
		ТИП 1 S=261,7м2										
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	261,7		221,24	30,02	57898	7855	32702	18907	82949
		НР - 94%; СП - 8%				66,26	10,60	17341	2773		6144	
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ССЦ ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	26,17		19925,73	7,68	521456	201	432656	83283	653118
		НР - 94%; СП - 8%				3385,50	--	88599	--		48379	
3	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	261,7		929,42	91,78	243229	24020	136450	85805	355356
		НР - 94%; СП - 8%				316,24	32,57	82759	8523		26323	
		ТИП 1а S=177,79м2										
4	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм	м2 покрытия	177,79		929,42	91,78	165241	16318	92699	58293	241417
		НР - 94%; СП - 8%				316,24	32,57	56224	5790		17883	
5	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	177,79		353,80	15,98	62901	2842	53580	7371	75893
		НР - 94%; СП - 8%				36,44	7,66	6479	1362		5622	
		ТИП 2 S=54,45м2										
6	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	54,45		221,24	30,02	12047	1634	6805	3934	17259
		НР - 94%; СП - 8%				66,26	10,60	3608	577		1278	
7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	5,445		19925,73	7,68	108496	42	90020	17328	135889
		НР - 94%; СП - 8%				3385,50	--	18434	--		10066	

8	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	54,45	929,42	91,78	50607	4998	28390	17853	73936
		НР - 94%; СП - 8%			316,24	32,57	17219	1773		5477	
9	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	54,45	644,09	44,08	35071	2400	13962	17834	57137
		НР - 94%; СП - 8%			343,60	4,82	18709	263		4232	
10	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	54,45	240,18	22,76	13078	1239	5526	6072	20683
		НР - 94%; СП - 8%			115,95	2,69	6313	147		1532	
		ТИП 2а S=29,95м2									
11	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм	м2 покрытия	29,95	929,42	91,78	27836	2749	15616	9820	40668
		НР - 94%; СП - 8%			316,24	32,57	9471	975		3012	
12	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	29,95	353,80	15,98	10596	479	9026	1242	12785
		НР - 94%; СП - 8%			36,44	7,66	1091	229		947	
13	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	29,95	644,09	44,08	19291	1320	7680	9809	31428
		НР - 94%; СП - 8%			343,60	4,82	10291	144		2328	
14	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	29,95	240,18	22,76	7194	682	3039	3340	11376
		НР - 94%; СП - 8%			115,95	2,69	3473	81		843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1334940	66779	928151	340891	1809894
							340010	22637	–	134066	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1334940				
	Материалы		Тенге				928151				
	Всего заработная плата		Тенге					362647			
		Накладные расходы	Тенге				340889				
		Сметная прибыль	Тенге				134066				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1809895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					362647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1809895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					362647			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)									
		ПОТОЛКИ									
15	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	439,49	95,34	1,44	41903	634	5495	28860	76423

		НР - 80%; СП - 8%			81,40	0,68	35774	300		5661	
16	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,4	965,71	53,14	81506	4485	21617	47271	139079
		НР - 80%; СП - 8%			656,45	43,65	55404	3684		10302	
17	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	84,4	187,82	1,44	15852	122	1365	11538	29581
		НР - 80%; СП - 8%			170,20	0,68	14365	58		2191	
	СТЕНЫ										
18	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	675,43	95,34	1,44	64398	974	8444	44353	117451
		НР - 80%; СП - 8%			81,40	0,68	54980	461		8700	
19	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	42,66	115,03	2,85	4907	122	825	3216	8773
		НР - 80%; СП - 8%			92,83	1,41	3960	60		650	
20	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,66	937,75	53,14	85016	4818	23394	48609	144315
		НР - 80%; СП - 8%			626,56	43,65	56804	3957		10690	
21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	133,32	379,99	1,50	50660	200	23659	21515	77950
		НР - 80%; СП - 8%			201,02	0,70	26801	94		5774	
	ПРИЯМОК П-1 (АР1 л.4)										
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	0,08	17129,50	1074,12	1370	86	1193	99	1587
		НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	91	17		118	
23	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20 ССЦ	м3	0,161	37183,60	5324,25	5987	857	2785	2396	9053
		НР - 91%; СП - 8%			14563,34	1787,41	2345	288		671	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,01188	217805,00	–	2588	–	2588	–	2795
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
25	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01055	327066,42	16745,18	3451	177	2734	551	4321
		НР - 91%; СП - 8%			51170,00	6176,52	540	65		320	
26	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01571	543720,78	8733,54	8542	137	7696	703	9985

		НР - 93%; СП - 8%			45134,10	2997,96	709	47		740	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1682	92,39	2,31	16	--	9	5	22
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	7	--		2	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1682	146,46	3,27	25	1	16	6	33
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	8	--		2	
		РЕШЕТКА (АР1 л.6)									
29	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,15479	58221,88	2529,62	9012	392	622	5565	15743
		НР - 69%; СП - 8%			51670,08	435,16	7998	67		1166	
30	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,15479	557941,00	--	86364	--	86364	--	93273
		СП - 8%			--	--	--	--		6909	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,858	92,39	2,31	1373	34	740	416	1932
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	599	4		143	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,858	146,46	3,27	2176	49	1426	488	2878
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	701	7		213	
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,14	1019,92	13,62	4222	56	110	3744	8604
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	4056	13		637	
34	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм	т	0,0259992	313027,00	--	8138	--	8138	--	8790
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
		ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ПО ЦОКОЛЮ (АР1 л.6)									
35	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	2,2764	46347,68	1220,17	105506	2778	51977	39279	156368
		НР - 76%; СП - 8%			22294,59	409,36	50751	932		11583	
36	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	187,4	2098,85	903,63	393324	169341	28978	165490	603519
		НР - 69%; СП - 8%			1040,58	239,25	195005	44836		44705	
37	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	187,4	1461,00	--	273791	--	273791	--	295695
		СП - 8%			--	--	--	--		21903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1250126	185262	553966	424104	1808170

						510898	54891	–	133938	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				761426				
Материалы		Тенге				153485				
Всего заработная плата		Тенге					317883			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				284517				
	Накладные расходы	Тенге				253048				
	Сметная прибыль	Тенге				81158				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1095633				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
	Сметная заработная плата	Тенге					317883			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				488700				
Материалы		Тенге				29601				
Всего заработная плата		Тенге					247906			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86364				
	Накладные расходы	Тенге				171055				
	Сметная прибыль	Тенге				52780				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				712536				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
	Сметная заработная плата	Тенге					247906			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1808168				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516
	Сметная заработная плата	Тенге					565790			
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		**Тенге**				2585066	252041	1482117	764995	3618064
						850909	77528	–	268004	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				2096366				
Материалы		Тенге				1081635				
Всего заработная плата		Тенге					680531			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				284517				
	Накладные расходы	Тенге				593937				
	Сметная прибыль	Тенге				215224				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2905527				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								686
	Сметная заработная плата	Тенге					680531			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				488700				
Материалы		Тенге				29601				
Всего заработная плата		Тенге					247906			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86364				
	Накладные расходы	Тенге				171055				
	Сметная прибыль	Тенге				52780				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				712536				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
	Сметная заработная плата	Тенге					247906			
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				3618063				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								898
	Сметная заработная плата	Тенге					928437			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050

38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	31,38	221,24	30,02	6943	942	3922	2267	9946
		НР - 94%; СП - 8%			66,26	10,60	2079	332		737	
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	3,138	19670,73	7,68	61727	24	51079	9986	77450
		НР - 94%; СП - 8%			3385,50	--	10624	--		5737	
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство/ТОЛЩ.40мм, Р-Р М-150	м2 стяжки	31,38	667,34	27,30	20941	857	10298	9576	32959
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	9786	402		2441	
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	31,38	361,17	18,58	11334	583	10267	705	13001
		НР - 94%; СП - 8%			15,42	8,47	484	266		963	
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0310662	13739,84	1331,28	427	41	1	365	855
		НР - 91%; СП - 8%			12377,20	540,08	385	17		63	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(4мм)	т	0,0310662	298362,00	--	9269	--	9269	--	10010
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
44	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	31,38	4288,35	73,18	134568	2296	95093	35859	184062
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	37179	969		13634	
		ТИП 2, S=28,11м2 Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши								-	
45	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,11	3041,01	69,84	85483	1963	52323	30141	124874
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	31197	868		9250	
		ТИП 3, S=11,04м2/межквартирная площадка									
46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	11,04	3061,29	73,18	33797	808	19909	12616	50125
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	13080	341		3713	
		ТИП 5, S=40,02м2/ванные,туалеты									
47	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	40,02	644,09	44,08	25777	1764	10262	13107	41995
		НР - 94%; СП - 8%			343,60	4,82	13751	193		3111	
48	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	40,02	3061,29	73,18	122513	2929	72169	45732	181705

		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	47415	1236		13460		
		ТИП 6, S=41,88м2/лоджии										
49	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ**	м2 покрытия	41,88	3061,29	73,18	128207	3065	75523	47858	190150
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	49619	1294		14085	
		2-5-й ЭТАЖИ										
		ТИП 2, S=72,72х4м2 /Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши										
50	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	290,88	3041,01	69,84	884569	20315	541430	311901	1292188
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	322824	8985		95718	
		ТИП 3, S=11,04х4м2/межквартирная площадка										
51	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ**	м2 покрытия	44,16	3061,29	73,18	135186	3232	79634	50463	200502
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	52320	1364		14852	
		ТИП 5, S=34,5х4м2/ванные,туалеты										
52	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	138	644,09	44,08	88885	6084	35384	45198	144810
		НР - 94%; СП - 8%			343,60	4,82	47417	666		10727	
53	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ**	м2 покрытия	138	3061,29	73,18	422458	10099	248859	157697	626567
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	163500	4263		46412	
		ТИП 6, S=43,17х4м2/лоджии										
54	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ**	м2 покрытия	172,68	3061,29	73,18	528623	12637	311397	197327	784027
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	204589	5334		58076	
		ПЛИНТУСА										
55	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	1253	543,60	1,55	681135	1946	328479	330518	1092586
		НР - 94%; СП - 8%			279,90	0,72	350710	905		80932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3381840	69586	1955298	1301316	5057812
							1356958	27435	–	374653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3381840				
	Материалы		Тенге				1946027				
	Всего заработная плата		Тенге					1384393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9269				
		Накладные расходы	Тенге				1301318				
		Сметная прибыль	Тенге				374653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5057811				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1271
		Сметная заработная плата	Тенге					1384393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5057811					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1271
		Сметная заработная плата	Тенге					1384393				

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ (АР л.21)

56	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	4,6325	92472,61	1354,94	428379	6277	324126	90358	560237
		НР - 90%; СП - 8%			21149,70	522,88	97976	2422		41499	
57	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,6315	81825,93	1259,60	133499	2055	104336	25147	171338
		НР - 90%; СП - 8%			16615,20	510,84	27108	833		12692	
58	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	4,41825	92683,07	988,13	409497	4366	308404	88777	538136
		НР - 90%; СП - 8%			21892,50	433,44	96727	1915		39862	
59	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10,68225	8110,51	39,75	86638	425	65186	19083	114179
		НР - 90%; СП - 8%			1968,36	16,51	21027	176		8458	
60	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	425	2207,17	96,92	938047	41190	149758	697096	1765955
		НР - 92%; СП - 8%			1757,88	24,97	747099	10614		130811	
61	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	470,05	2139,00	--	1005437	--	1005437	--	1085872
		СП - 8%			--	--	--	--		80435	
62	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	387,5	84,99	12,33	32932	4776	--	26897	64616
		НР - 92%; СП - 8%			72,66	2,79	28156	1080		4786	
63	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	391,375	104,00	--	40703	--	40703	--	43959
		СП - 8%			--	--	--	--		3256	
64	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	4,5745	52844,00	--	241735	--	241735	--	261074
		СП - 8%			--	--	--	--		19339	

65	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	425	304,34 30,36	2,54 1,07	129343 12904	1081 455	115358	12023 11309	152675
66	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/КАРНИЗНОГО ЩИТА,ПОДШИВКА КАРНИЗА сайдингом *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	87,05	1474,78 1441,44	23,48 10,84	128380 125477	2044 943	859	113779 19373	261531
67	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ *СП - 8%*	м3	1,155	52844,00 --	-- --	61035 --	-- --	61035	-- 4883	65918
68	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ *СП - 8%*	м3	1,37	54438,00 --	-- --	74580 --	-- --	74580	-- 5966	80546
69	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/САЙДИНГ *СП - 8%*	м2	51	1200,00 --	-- --	61200 --	-- --	61200	-- 4896	66096
70	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,525	8110,51 1968,36	39,75 16,51	20479 4970	100 42	15409	4511 1999	26989
71	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,000348	499528,00 --	-- --	174 --	-- --	174	-- 14	188
72	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01092	456780,30 220869,00	1949,30 792,92	4988 2412	21 9	2555	2203 575	7766
73	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МНД-2 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02021	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	14334 1119	132 25	13083	1350 1255	16939
74	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,967672	823,67 689,28	0,98 0,46	797 667	1 --	129	534 106	1437
75	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ ПО ПЕРИМЕТРУ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	73,5	400,69 72,66	12,33 2,79	29450 5341	906 205	23203	5102 2764	37316

76	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ТОЛЩ.20 мм,Р-Р М-50	м2 стяжки	295	571,47	99,34	168583	29306	78847	61935	248959
		НР - 92%; СП - 8%			204,85	23,36	60430	6890		18441	
77	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	295	77,08	7,34	22737	2165	19453	1520	26198
		НР - 92%; СП - 8%			3,79	1,81	1119	533		1941	
78	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/ТОЛЩ.150мм	м2 утепляемого покрытия	286,46	851,30	51,57	243863	14773	92174	128868	402550
		НР - 92%; СП - 8%			477,96	11,03	136916	3158		29818	
79	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	286,46	685,47	50,11	196358	14355	76004	100425	320526
		НР - 92%; СП - 8%			370,03	11,03	105999	3158		23743	
80	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П-175	м3	44,25807	28515,00	--	1262019	--	1262019	--	1362980
		СП - 8%			--	--	--	--		100962	
81	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	298,96	266,49	12,33	79669	3685	54261	20752	108454
		НР - 92%; СП - 8%			72,66	2,79	21723	833		8034	
		ВИД А (развертка фронтона) 2шт									
82	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,8103	723,94	27,26	3482	131	54	3022	7025
		НР - 90%; СП - 8%			685,44	12,64	3297	61		520	
83	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,199	59537,00	--	11848	--	11848	--	12796
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
84	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	6,25	1168,00	--	7300	--	7300	--	7884
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ (АР л.21)									
85	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	22,8	40,61	4,84	926	110	42	735	1794
		НР - 90%; СП - 8%			33,96	1,86	774	42		133	

86	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1824	51250,00	–	9348	–	9348	–	10096
		СП - 8%			–	–	–	–		748	
87	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0456	25433,00	–	1160	–	1160	–	1253
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
88	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,228	8110,51	39,75	1849	9	1391	407	2437
		НР - 90%; СП - 8%			1968,36	16,51	449	4		181	
		ОГРАЖДЕНИЕ (АР л.21)									
89	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	76,7	92,87	22,93	7123	1759	536	4848	12928
		НР - 92%; СП - 8%			62,95	5,74	4828	441		958	
90	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,246207	544342,00	–	134021	–	134021	–	144742
		СП - 8%			–	–	–	–		10722	
91	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,140003	823,67	0,98	5881	7	953	3940	10607
		НР - 80%; СП - 8%			689,28	0,46	4921	3		786	
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт.									
92	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	7322,82	810,58	14646	1621	768	11611	28357
		НР - 90%; СП - 8%			6128,64	321,64	12257	643		2100	
93	2107-0203-0310 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86/ригель,стопильная нога,бобышка	м3	0,11	47425,00	–	5217	–	5217	–	5634
		СП - 8%			–	–	–	–		417	
94	2107-0201-0305 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/стойка	м3	0,048	21609,00	–	1037	–	1037	–	1120
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
95	2107-0203-0308 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/обшивка из досок,лобовая доска	м3	0,032	47425,00	–	1518	–	1518	–	1639
		СП - 8%			–	–	–	–		121	
96	2107-0203-0309 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/настил из досок	м3	0,026	47425,00	–	1233	–	1233	–	1332
		СП - 8%			–	–	–	–		99	

97	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,216	8110,51	39,75	1752	9	1318	386	2309
		НР - 90%; СП - 8%			1968,36	16,51	425	4		171	
98	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	5	1786,74	96,92	8934	485	842	7114	17331
		НР - 92%; СП - 8%			1521,44	24,97	7607	125		1284	
99	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,53	2139,00	–	11829	–	11829	–	12775
		СП - 8%			–	–	–	–		946	
100	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3046,22	13,62	28330	127	19091	8411	39680
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	9112	30		2939	
101	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,9246	10550,00	–	9755	–	9755	–	10535
		СП - 8%			–	–	–	–		780	
102	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	–	1180	–	1180	–	1274
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
103	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	–	1944	–	1944	–	2100
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
104	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
105	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,7	1773,13	21,87	1241	15	829	321	1687
		НР - 80%; СП - 8%			566,50	6,62	397	5		125	
106	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	790,91	2,27	4999	14	1263	2983	8620
		НР - 80%; СП - 8%			588,92	1,06	3722	7		639	
		ЛЕСТНИЦА СЛУХОВОГО ОКНА									
107	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,038	30283,66	988,13	1151	38	281	764	2067
		НР - 90%; СП - 8%			21892,50	433,44	832	16		153	

108	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	47186,00	–	1416	–	1416	–	1529
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
109	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008	54438,00	–	436	–	436	–	470
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
110	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,038	8110,51	39,75	308	2	231	68	406
		НР - 90%; СП - 8%			1968,36	16,51	75	1		30	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АР л.21)									
111	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	105	1279,85	87,37	134384	9174	–	117370	271894
		НР - 92%; СП - 8%			1192,48	22,53	125210	2366		20140	
112	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	105	1636,00	–	171780	–	171780	–	185522
		СП - 8%			–	–	–	–		13742	
113	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	210	899,00	–	188790	–	188790	–	203893
		СП - 8%			–	–	–	–		15103	
114	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	25	870,00	–	21750	–	21750	–	23490
		СП - 8%			–	–	–	–		1740	
115	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	32	1033,00	–	33056	–	33056	–	35700
		СП - 8%			–	–	–	–		2644	
116	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	16	4303,00	–	68848	–	68848	–	74356
		СП - 8%			–	–	–	–		5508	
117	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4303,00	–	17212	–	17212	–	18589
		СП - 8%			–	–	–	–		1377	
118	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	1960,00	–	47040	–	47040	–	50803
		СП - 8%			–	–	–	–		3763	

119	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	48	2018,00	–	96864	–	96864	–	104613
		СП - 8%			–	–	–	–		7749	
120	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	356	2182,00	–	776792	–	776792	–	838935
		СП - 8%			–	–	–	–		62143	
121	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	204	1281,00	–	261324	–	261324	–	282230
		СП - 8%			–	–	–	–		20906	
122	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56	1194,00	–	66864	–	66864	–	72213
		СП - 8%			–	–	–	–		5349	
		РАЗВЕРТКА СТЕН ПАРАПЕТА (АР л.15)									
123	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50	м3 кладки	12,4906	21464,25	2362,40	268101	29508	174759	64960	359706
		НР - 93%; СП - 8%			5110,56	481,60	63834	6015		26645	
124	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м2	74,59	-263,68	–	-19668	–	–	-18291	-40995
		НР - 93%; СП - 8%			-263,68	–	-19668	–		-3037	
125	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(3мм)	т	0,00738	298362,00	–	2202	–	2202	–	2378
		СП - 8%			–	–	–	–		176	
126	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(5мм)	т	0,10332	298362,00	–	30827	–	30827	–	33293
		СП - 8%			–	–	–	–		2466	
127	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/В15	м3	3,85	34108,77	6020,67	131319	23180	66217	42447	187667
		НР - 91%; СП - 8%			10888,80	1226,84	41922	4723		13901	
128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,04312	226957,00	–	9786	–	9786	–	10569
		СП - 8%			–	–	–	–		783	
129	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,27412	217805,00	–	59705	–	59705	–	64481

		СП - 8%			--	--	--	--		4776	
130	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	12,432	30201,89	4615,25	375470	57377	206606	111352	525767
		НР - 91%; СП - 8%			8967,75	874,95	111487	10877		38946	
131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,26936	226957,00	--	61133	--	61133	--	66024
		СП - 8%			--	--	--	--		4891	
132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т	0,52688	217805,00	--	114757	--	114757	--	123938
		СП - 8%			--	--	--	--		9181	
133	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/А-1	т	0,02025	273089,56	2063,51	5530	42	4746	687	6714
		НР - 91%; СП - 8%			36641,70	639,53	742	13		497	
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) АС-1	т	0,027	226957,00	--	6128	--	6128	--	6618
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ РШ1(18шт),РШ2-1(6шт)(АР л.17)									
135	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,29484	51876,16	2529,62	15295	746	700	9645	26935
		НР - 69%; СП - 8%			46972,80	435,16	13849	128		1995	
136	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,29484	709699,00	--	209248	--	209248	--	225987
		СП - 8%			--	--	--	--		16740	
137	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	35,1	127,39	14,49	4471	509	--	3191	8276
		НР - 76%; СП - 8%			112,90	6,74	3963	237		613	
138	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,1	405,00	--	14216	--	14216	--	15353
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,55036	146,46	3,27	1252	28	821	281	1656
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	403	4		123	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,00846	226957,00	--	1920	--	1920	--	2074

		СП - 8%			--	--	--	--		154	
141	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10 мм)**	т	0,01674	217805,00	--	3646	--	3646	--	3938
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16 мм)**	т	0,04266	205921,00	--	8785	--	8785	--	9487
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
143	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,06786	62339,46	2160,66	4230	147	--	3839	8715
		НР - 93%; СП - 8%			60178,80	650,16	4084	44		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				9289430	252694	7145045	1780451	11955466
							1891694	59082	--	885589	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8928923				
		Материалы	Тенге				1923895				
		Всего заработная плата	Тенге					1936798			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4875235				
		Накладные расходы	Тенге				1770804				
		Сметная прибыль	Тенге				855978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11555705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1861
		Сметная заработная плата	Тенге					1936798			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				360508				
		Материалы	Тенге				700				
		Всего заработная плата	Тенге					13978			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				345212				
		Накладные расходы	Тенге				9645				
		Сметная прибыль	Тенге				29612				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				399764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11955469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1875
		Сметная заработная плата	Тенге					1950776			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									
144	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	100,116	2244,61	163,49	224722	16368	101080	103335	354301
		НР - 90%; СП - 8%			1071,50	75,34	107274	7543		26245	
145	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1**	м2	100,116	16190,00	--	1620878	--	1620878	--	1750548
		СП - 8%			--	--	--	--		129670	

146	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	36,6648	2637,07 1164,37	164,46 74,43	96688 42691	6030 2729	47967	40878 11005	148571
147	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5 *СП - 8%*	м2	29,484	18047,00 --	-- --	532098 --	-- --	532098	-- 42568	574666
148	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3 *СП - 8%*	м2	7,1808	20858,00 --	-- --	149777 --	-- --	149777	-- 11982	161759
149	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	128,573952	-5118,00 --	-- --	-658041 --	-- --	-658041	-- -52643	-710685
150	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	128,573952	6227,00 --	-- --	800630 --	-- --	800630	-- 64050	864680
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
151	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	27,54	3274,20 1348,12	169,91 76,85	90171 37127	4679 2116	48365	35319 10039	135530
152	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2 *СП - 8%*	м2	27,54	22402,00 --	-- --	616951 --	-- --	616951	-- 49356	666307
153	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	16,524	-5118,00 --	-- --	-84570 --	-- --	-84570	-- -6766	-91335
154	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	16,524	6227,00 --	-- --	102895 --	-- --	102895	-- 8232	111127
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
155	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных *НР - 90%; СП - 8%*	м	102,48	904,40 214,30	5,93 2,79	92683 21962	608 286	70113	20023 9016	121722

156	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	102,48	1571,00	--	160996	--	160996	--	173876
		СП - 8%			--	--	--	--		12880	
157	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,112	1019,92	13,62	19493	260	508	17285	39719
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	18725	62		2942	
158	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм	т	0,0850563	313027,00	--	26625	--	26625	--	28755
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
159	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2х20 L 290мм	т	0,0448224	310461,00	--	13916	--	13916	--	15029
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
160	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	13,7241	2108,79	127,41	28941	1749	1610	23665	56815
		НР - 90%; СП - 8%			1863,99	51,94	25582	713		4209	
161	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,1351	47539,00	--	386735	--	386735	--	417673
		СП - 8%			--	--	--	--		30939	
162	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,589	52097,00	--	291170	--	291170	--	314464
		СП - 8%			--	--	--	--		23294	
163	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	439,9851	1597,80	73,28	703009	32244	221479	416673	1209256
		НР - 90%; СП - 8%			1021,14	31,10	449286	13684		89575	
164	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	8,1351	15749,00	--	128120	--	128120	--	138369
		СП - 8%			--	--	--	--		10250	
165	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,4	5239,00	--	326914	--	326914	--	353067
		СП - 8%			--	--	--	--		26153	
166	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	90,45	5528,00	--	500008	--	500008	--	540008
		СП - 8%			--	--	--	--		40001	

167	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	157,14	4292,00	--	674445	--	674445	--	728400
		СП - 8%			--	--	--	--		53956	
168	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	82,26	6433,00	--	529179	--	529179	--	571513
		СП - 8%			--	--	--	--		42334	
169	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	39,6	5096,00	--	201802	--	201802	--	217946
		СП - 8%			--	--	--	--		16144	
170	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	2,52	1093,91	31,39	2757	79	552	1720	4835
		НР - 80%; СП - 8%			843,70	9,51	2126	24		358	
171	2113-0506-0301 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000 (триплекс)	м2	2,6712	3163,00	--	8449	--	8449	--	9125
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
172	1110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной сталью оцинкованной (л.18, прим.2)	м2	2,358	2992,74	5,95	7057	14	6496	499	8160
		НР - 90%; СП - 8%			232,18	2,77	547	7		604	
173	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	510	490,00	--	249900	--	249900	--	269892
		СП - 8%			--	--	--	--		19992	
174	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ	шт.	48	5436,00	--	260928	--	260928	--	281802
		СП - 8%			--	--	--	--		20874	
175	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке	пара	192	3544,00	--	680448	--	680448	--	734884
		СП - 8%			--	--	--	--		54436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**8785770**	**62032**	**8018423**	**659397**	**10200779**
							705321	**27164**	--	**755614**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6916589				
		Материалы	Тенге				498167				
		Всего заработная плата	Тенге					732485			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5651069				
		Накладные расходы	Тенге				659397				
		Сметная прибыль	Тенге				606079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8182065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					732485			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1869181				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1869181				
		Сметная прибыль	Тенге				149534				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2018715				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10200780					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									694
		Сметная заработная плата	Тенге					732485				
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)										
		1-Й ЭТАЖ										
		ПОТОЛКИ										
176	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	14,208	773,54	4,58	10990	65	4010	5548	17861
		НР - 80%; СП - 8%			486,71	1,38	6915	20		1323	
177	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	430,512	80,25	2,24	34548	964	6539	22018	61091
		НР - 80%; СП - 8%			62,82	1,11	27045	477		4525	
		СТЕНЫ									
178	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	1108,112	115,03	2,85	127468	3157	21446	83543	227892
		НР - 80%; СП - 8%			92,83	1,41	102865	1564		16881	
179	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,384	1331,29	18,71	89707	1261	31317	46006	146570
		НР - 80%; СП - 8%			847,81	5,62	57129	378		10857	
180	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	127,44	3834,97	32,10	488728	4090	315520	136832	675605
		НР - 80%; СП - 8%			1327,04	15,08	169118	1921		50045	
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
181	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	1802,912	80,25	2,24	144683	4036	27388	92206	255841
		НР - 80%; СП - 8%			62,82	1,11	113259	1999		18951	
		СТЕНЫ									
182	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	4083,392	115,03	2,85	469721	11634	79030	307856	839783
		НР - 80%; СП - 8%			92,83	1,41	379057	5762		62206	
183	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	220,48	1331,29	18,71	293522	4125	102472	150531	479577
		НР - 80%; СП - 8%			847,81	5,62	186925	1238		35524	

184	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	457,92	3834,97 1327,04	32,10 15,08	1756109 607679	14698 6903	1133732	491666 179822	2427597
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				3415479 1649993	44029 20263	1721454 –	1336206 380134	5131817
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3415479				
Материалы			Тенге				1721457				
Всего заработная плата			Тенге					1670256			
		Накладные расходы	Тенге				1336205				
		Сметная прибыль	Тенге				380135				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				5131818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1566
		Сметная заработная плата	Тенге					1670256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5131818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1566
		Сметная заработная плата	Тенге					1670256			
РАЗДЕЛ 8.											
ШКАФ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (АР л.19) 15шт											
185	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,6	1037,04 556,05	13,34 4,97	19289 10342	248 92	8699	9391 2294	30975
186	2202-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм** *СП - 8%*	м2	18,6	1498,00 –	– –	27863 –	– –	27863	– 2229	30092
187	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150** *СП - 8%*	м3	0,9579	22831,00 –	– –	21870 –	– –	21870	– 1750	23619
188	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,098	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	778781 60809	7173 1362	710799	73362 68171	920314
189	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	47,52	2108,79 1863,99	127,41 51,94	100210 88577	6055 2468	5578	81941 14572	196722
190	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	47,52	25269,00 –	– –	1200783 –	– –	1200783	– 96063	1296846
191	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	120	490,00 –	– –	58800 –	– –	58800	– 4704	63504

192	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	60	3544,00	--	212640	--	212640	--	229651
		СП - 8%			--	--	--	--		17011	
193	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	30	3081,00	--	92430	--	92430	--	99824
		СП - 8%			--	--	--	--		7394	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (АР2 л.22)									
194	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,50694	76190,36	23034,69	38624	11677	4386	18195	61365
		НР - 69%; СП - 8%			44505,23	7513,20	22561	3809		4546	
195	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,50694	544342,00	--	275949	--	275949	--	298025
		СП - 8%			--	--	--	--		22076	
196	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,70126	146,46	3,27	2153	48	1412	483	2847
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	693	7		211	
		УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ВШ-1 (АР л.7)									
197	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,65366	709272,24	6533,14	1172895	10804	1070508	110488	1386053
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	91583	2051		102671	
198	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	47,95614	92,39	2,31	4431	111	2386	1342	6235
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	1934	12		462	
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,95614	146,46	3,27	7023	157	4604	1576	9288
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	2262	23		688	
200	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/гиперплита	м2 перегородок (за вычетом проемов)	136,89	2274,87	13,34	311407	1827	233463	69118	410967
		НР - 90%; СП - 8%			556,05	4,97	76117	680		30442	
201	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	446,4	177,00	--	79013	--	79013	--	85334
		СП - 8%			--	--	--	--		6321	
202	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	198	146,00	--	28908	--	28908	--	31221
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	

203	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	16,686	22831,00	--	380958	--	380958	--	411435
		СП - 8%			--	--	--	--		30477	
204	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	136,89	202,84	1,35	27766	185	13776	11110	41986
		НР - 80%; СП - 8%			100,85	0,60	13805	82		3110	
205	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	87,156	1019,92	13,62	88892	1187	2312	78823	181132
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	85393	283		13417	
206	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/0,5мм	т	0,2356578	355492,00	--	83774	--	83774	--	90476
		СП - 8%			--	--	--	--		6702	
207	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм	т	0,1890036	313027,00	--	59163	--	59163	--	63896
		СП - 8%			--	--	--	--		4733	
		УЗЛЫ "3" (АР л.8)									
208	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,0245	1019,92	13,62	25	--	1	22	51
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	24	--		4	
209	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0001539	313027,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
210	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,9	446,00	--	2185	--	2185	--	2360
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ОГ-1(15шт), ОГ-2(30шт) (АР л.31)									
211	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,6425	53524,60	2529,62	87914	4155	6606	53729	152974
		НР - 69%; СП - 8%			46972,80	435,16	77153	715		11331	
212	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,39045	269771,00	--	105332	--	105332	--	113759
		СП - 8%			--	--	--	--		8427	
213	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,41475	254412,00	--	105517	--	105517	--	113959
		СП - 8%			--	--	--	--		8441	

214	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3471	275243,00	--	95537	--	95537	--	103180
		СП - 8%			--	--	--	--		7643	
215	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,4902	226957,00	--	111254	--	111254	--	120155
		СП - 8%			--	--	--	--		8900	
216	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,6325	146,46	3,27	6976	156	4574	1566	9225
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	2246	23		683	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА КВ-1 (200х200) 10шт (АР л.33)									
217	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу	м2	12,5	7527,49	61,58	94094	770	11586	65676	172551
		НР - 80%; СП - 8%			6539,05	28,51	81738	356		12782	
218	2203-0201-0303 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12,875	505,00	--	6502	--	6502	--	7022
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
219	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,375	18349,00	--	6881	--	6881	--	7431
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
220	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0228	25433,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
221	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	916,995	8110,51	39,75	7437295	36452	5595867	1638106	9801433
		НР - 90%; СП - 8%			1968,36	16,51	1804976	15141		726032	
222	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Лючек 300 мм х 400 мм	шт.	10	5271,00	--	52710	--	52710	--	56927
		СП - 8%			--	--	--	--		4217	
		Наружняя отделка									
223	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	2514	2098,85	903,63	5276502	2271737	388747	2220078	8096306
		НР - 69%; СП - 8%			1040,58	239,25	2616018	601486		599726	
224	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2514	1461,00	--	3672954	--	3672954	--	3966790
		СП - 8%			--	--	--	--		293836	

225	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2514	716,59	1,81	1801507	4554	672742	1047486	3076912
		НР - 93%; СП - 8%			447,18	0,84	1124211	2119		227919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				23937436	2357297	15419697	5482492	31773520
							6160443	630710	–	2353593	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16533163				
		Материалы	Тенге				8338306				
		Всего заработная плата	Тенге					3469412			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4680419				
		Накладные расходы	Тенге				3190490				
		Сметная прибыль	Тенге				1577892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21301545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3279
		Сметная заработная плата	Тенге					3469412			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7351563				
		Материалы	Тенге				399738				
		Всего заработная плата	Тенге					3321742			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1948522				
		Накладные расходы	Тенге				2292002				
		Сметная прибыль	Тенге				771485				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10415050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2840
		Сметная заработная плата	Тенге					3321742			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				52710				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52710				
		Сметная прибыль	Тенге				4217				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56927				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				31773522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6119
		Сметная заработная плата	Тенге					6791154			
		РАЗДЕЛ 9.Отопление и вентиляцию-ОВ									
		ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
226	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d65x4мм/	м трубопровода	10	2227,38	31,82	22274	318	17477	4511	28927
		НР - 98%; СП - 8%			447,89	12,40	4479	124		2143	
227	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2165,38	31,82	30315	445	23600	6315	39561
		НР - 98%; СП - 8%			447,89	12,40	6270	174		2930	
228	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1935,48	17,42	27097	244	21847	4994	34658
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	5006	89		2567	

229	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,6	537,00	–	859	–	859	–	928
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
230	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	38	594,69	64,70	22598	2459	10108	8492	33578
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	10031	1144		2487	
231	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	11	701,00	–	7711	–	7711	–	8328
		СП - 8%			–	–	–	–		617	
232	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	496,00	–	7638	–	7638	–	8249
		СП - 8%			–	–	–	–		611	
233	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	341,00	–	5251	–	5251	–	5672
		СП - 8%			–	–	–	–		420	
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
234	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16,8	1935,48	17,42	32516	293	26216	5992	41589
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	6007	107		3081	
235	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1800,70	17,42	18007	174	14257	3567	23300
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	3576	64		1726	
236	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1242,15	17,42	9937	139	6937	2854	13814
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	2861	51		1023	
237	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,6	537,00	–	859	–	859	–	928
		СП - 8%			–	–	–	–		69	

238	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	6	39966,00 --	-- --	239796 --	-- --	239796	-- 19184	258980
239	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	555,68 482,74	2,18 0,53	3334 2896	13 3	425	2842 494	6670
240	2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	6	56266,00 --	-- --	337596 --	-- --	337596	-- 27008	364604
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
241	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	8	594,69 263,96	64,70 30,10	4757 2112	518 241	2127	1788 524	7069
242	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4,4	385,00 --	-- --	1694 --	-- --	1694	-- 136	1830
243	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,2	341,00 --	-- --	750 --	-- --	750	-- 60	810
244	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,2	306,00 --	-- --	673 --	-- --	673	-- 54	727
245	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5,4	741,32 678,53	37,73 13,12	4003 3664	204 71	135	3660 613	8276
246	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,4	1016,00 --	-- --	5486 --	-- --	5486	-- 439	5925
		ОТОПЛЕНИЕ									

247	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	770	1242,15 357,59	17,42 6,38	956456 275343	13410 4914	667703	274651 98489	1329596
248	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	1511,84 357,59	17,42 6,38	105829 25031	1219 447	79579	24968 10464	141261
249	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	10	537,00 --	-- --	5370 --	-- --	5370	-- 430	5800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1850809 347276	19435 7428	1484094 --	344634 175638	2371080
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51074				
		Материалы	Тенге				12237				
		Всего заработная плата	Тенге					13527			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23718				
		Накладные расходы	Тенге				10280				
		Сметная прибыль	Тенге				4908				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13527			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1799735				
		Материалы	Тенге				858175				
		Всего заработная плата	Тенге					341177			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				589967				
		Накладные расходы	Тенге				334354				
		Сметная прибыль	Тенге				170727				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2304816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					341177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2371078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					354704			
		РАЗДЕЛ 10.Водопровод и канализацию-ВК									
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
250	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	2775,92 405,75	19,81 7,46	124916 18259	891 336	105766	18223 11451	154590
251	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	52	4240,33 625,49	45,95 17,61	220497 32525	2389 916	185583	32772 20262	273531
252	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	14	537,00 --	-- --	7518 --	-- --	7518	-- 601	8119

		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
253	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	97	594,69 263,96	64,70 30,10	57685 25604	6276 2920	25805	21678 6349	85712
254	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	49,5	385,00 --	--	19058 --	--	19058	-- 1525	20582
255	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	18,7	601,00 --	--	11239 --	--	11239	-- 899	12138
256	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	35	874,00 --	--	30590 --	--	30590	-- 2447	33037
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
257	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	9	3211,00 --	--	28899 --	--	28899	-- 2312	31211
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
258	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	804	1287,97 1259,38	15,53 0,09	1035530 1012545	12488 71	10497	992363 162231	2190124
259	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	795,96	179,00 --	--	142477 --	--	142477	-- 11398	153875
		ФИТИНГИ									
260	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	100	18,00 --	--	1800 --	--	1800	-- 144	1944
261	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	45	16,00	--	720	--	720	--	778

		СП - 8%			--	--	--	--		58	
262	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	345	13,00	--	4485	--	4485	--	4844
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
263	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135	31,00	--	4185	--	4185	--	4520
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
264	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	180	995,00	--	179100	--	179100	--	193428
		СП - 8%			--	--	--	--		14328	
265	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)	шт.	360	149,00	--	53640	--	53640	--	57931
		СП - 8%			--	--	--	--		4291	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
266	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2775,92	19,81	249833	1783	211533	36445	309181
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	36517	672		22902	
267	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,5	537,00	--	8324	--	8324	--	8989
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
268	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	594,69	64,70	53522	5823	23943	20114	79526
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	23756	2709		5891	
269	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	99	385,00	--	38115	--	38115	--	41164
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
270	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	3211,00	--	28899	--	28899	--	31211
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
271	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	902	911,06	2,43	821779	2188	12144	791453	1742291

		НР - 98%; СП - 8%			895,17	0,18	807447	158		129059		
272	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	892,98	393,00	–	350941	–	350941	–		379016
		СП - 8%			–	–	–	–		28075		
		ФИТИНГИ										
273	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	100	928,00	–	92800	–	92800	–		100224
		СП - 8%			–	–	–	–		7424		
274	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	345	1748,00	–	603060	–	603060	–		651305
		СП - 8%			–	–	–	–		48245		
275	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	135	2176,00	–	293760	–	293760	–		317261
		СП - 8%			–	–	–	–		23501		
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
276	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	90	995,00	–	89550	–	89550	–		96714
		СП - 8%			–	–	–	–		7164		
277	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	135	3211,00	–	433485	–	433485	–		468164
		СП - 8%			–	–	–	–		34679		
278	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (вентиль)	шт.	270	928,00	–	250560	–	250560	–		270605
		СП - 8%			–	–	–	–		20045		
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4										
279	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	90	2276,14	19,81	204853	1783	166553	36445		260602
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	36517	672		19304		
280	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,5	537,00	–	8324	–	8324	–		8989
		СП - 8%			–	–	–	–		666		
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
281	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	594,69	64,70	53522	5823	23943	20114		79526
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	23756	2709		5891		

282	2111-0403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	99	316,00 --	-- --	31284 --	-- --	31284	-- 2503	33787
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
283	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	3211,00 --	-- --	28899 --	-- --	28899	-- 2312	31211
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
284	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	320	911,06 895,17	2,43 0,18	291540 286456	776 56	4308	280782 45786	618108
285	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	316,8	393,00 --	-- --	124502 --	-- --	124502	-- 9960	134463
		ФИТИНГИ									
286	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	100	928,00 --	-- --	92800 --	-- --	92800	-- 7424	100224
287	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	320	1748,00 --	-- --	559360 --	-- --	559360	-- 44749	604109
288	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	135	2176,00 --	-- --	293760 --	-- --	293760	-- 23501	317261
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
289	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	375	710,76 700,56	3,24 0,95	266536 262710	1216 355	2610	257803 41947	566286
290	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	126	734,65 730,58	1,33 0,41	92567 92054	167 52	346	90263 14626	197456
291	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	374,25	503,00	--	188248	--	188248	--	203308

		СП - 8%			--	--	--	--		15060	
292	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	125,748	290,00	--	36467	--	36467	--	39384
		СП - 8%			--	--	--	--		2917	
293	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	750	133,00	--	99750	--	99750	--	107730
		СП - 8%			--	--	--	--		7980	
294	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	252	40,00	--	10080	--	10080	--	10886
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
295	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор В7,5/	м3	0,162	19456,06	966,65	3152	157	2363	623	4077
		НР - 91%; СП - 8%			3900,60	327,53	632	53		302	
296	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	501	82,63	1,16	41398	579	2566	37488	85196
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	38253	--		6311	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
297	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	594,69	64,70	53522	5823	23943	20114	79526
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	23756	2709		5891	
298	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	99	1429,00	--	141471	--	141471	--	152789
		СП - 8%			--	--	--	--		11318	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
299	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	60	220,00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%			--	--	--	--		1056	
300	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	21	68,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
301	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	36	249,00	--	8964	--	8964	--	9681
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
302	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	40	72,00	--	2880	--	2880	--	3110
		СП - 8%			--	--	--	--		230	

303	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	75	202,00	–	15150	–	15150	–	16362
		СП - 8%			–	–	–	–		1212	
304	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	60,00	–	900	–	900	–	972
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
305	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	66	385,00	–	25410	–	25410	–	27443
		СП - 8%			–	–	–	–		2033	
306	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	75	461,00	–	34575	–	34575	–	37341
		СП - 8%			–	–	–	–		2766	
307	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15	128,00	–	1920	–	1920	–	2074
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
308	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	555,00	–	16650	–	16650	–	17982
		СП - 8%			–	–	–	–		1332	
309	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	484,00	–	8712	–	8712	–	9409
		СП - 8%			–	–	–	–		697	
310	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	24	99,00	–	2376	–	2376	–	2566
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
311	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	120	150,00	–	18000	–	18000	–	19440
		СП - 8%			–	–	–	–		1440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				8009163	48160	5240218	2656680	11519111
							2720788	14387	–	853269	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				493158				
		Материалы	Тенге				99994				
		Всего заработная плата	Тенге					108605			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				271756				
		Накладные расходы	Тенге				82643				
		Сметная прибыль	Тенге				46064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				621865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					108605			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7516005				
		Материалы	Тенге				701907				
		Всего заработная плата	Тенге					2626569			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4166557				
		Накладные расходы	Тенге				2574038				
		Сметная прибыль	Тенге				807203				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10897247				

		Нормативная трудоемкость	чел-ч									2165
		Сметная заработная плата	Тенге					2626569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11519111					
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									2253
		Сметная заработная плата	Тенге					2735174				

РАЗДЕЛ 11.Газоснабжение-ГСВ

312	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30	372,36 338,32	20,53 7,46	11171 10150	616 224	405	10166 1707	23044
313	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	80	371,81 338,32	20,53 7,46	29745 27066	1643 597	1036	27110 4548	61403
314	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	371,50 338,32	20,53 7,46	26005 23683	1437 523	885	23721 3978	53704
315	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	160	371,27 338,32	20,53 7,46	59403 54132	3285 1194	1986	54220 9090	122712
316	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	30	669,00 –	–	20070 –	–	20070	– 1606	21676
317	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	80	371,00 –	–	29680 –	–	29680	– 2374	32054
318	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	70	370,00 –	–	25900 –	–	25900	– 2072	27972
319	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	160	286,00 –	–	45760 –	–	45760	– 3661	49421
320	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /футляр через стену УГ8.00-00d76x3,5/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,59	2474,22 804,91	45,29 15,34	11357 3695	208 70	7454	3690 1204	16250

321	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /футляр через перекрытие УГ9.00-04 d76x2,5/	м трубопровода	4,5	2013,22	45,29	9060	204	5234	3617	13691
		НР - 98%; СП - 8%			804,91	15,34	3622	69		1014	
322	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /футляр через перекрытие УГ9.00-02 d57x2/	м трубопровода	13,5	2331,32	37,73	31473	509	21804	9151	43873
		НР - 98%; СП - 8%			678,53	13,12	9160	177		3250	
323	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж /крепление газопровода к стене УКГ1.03,УКГ1.02,УКГ1.01,УКГ1.00	т конструкций	0,015408	123099,73	1854,36	1897	29	195	1159	3300
		НР - 69%; СП - 8%			108591,30	435,16	1673	7		244	
324	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,408	537,00	–	8274	–	8274	–	8936
		СП - 8%			--	–	–	–		662	
325	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство/М100/	м3	0,24705	24748,05	3973,51	6114	982	4018	1181	7879
		НР - 91%; СП - 8%			4511,05	744,18	1114	184		584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				315908	8912	172701	134015	485915
							134295	3045	–	35994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6114				
	Материалы		Тенге				4018				
	Всего заработная плата		Тенге					1298			
		Накладные расходы	Тенге				1181				
		Сметная прибыль	Тенге				584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1298			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1897				
	Материалы		Тенге				195				
	Всего заработная плата		Тенге					1680			
		Накладные расходы	Тенге				1159				
		Сметная прибыль	Тенге				244				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				307897				
	Материалы		Тенге				38804				
	Всего заработная плата		Тенге					134362			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129684				
		Накладные расходы	Тенге				131674				
		Сметная прибыль	Тенге				35166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				474737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					134362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				485917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114

	Сметная заработная плата	Тенге					137340				
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				58985835	2862145	42639047	14460186	82113564	
						14966768	789515	–	6082488		
Стоимость общестроительных работ		Тенге				39726340					
Материалы		Тенге				14544102					
Всего заработная плата		Тенге					9316775				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15511467					
	Накладные расходы	Тенге				8352318					
	Сметная прибыль	Тенге				3846293					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51924950					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8771
	Сметная заработная плата	Тенге					9316775				
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9583148					
Материалы		Тенге				400633					
Всего заработная плата		Тенге					3337400				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4162916					
	Накладные расходы	Тенге				2302806					
	Сметная прибыль	Тенге				950876					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12836830					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2855
	Сметная заработная плата	Тенге					3337400				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				9676348					
Материалы		Тенге				1598887					
Всего заработная плата		Тенге					3102108				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4938918					
	Накладные расходы	Тенге				3040066					
	Сметная прибыль	Тенге				1017313					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13733727					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2560
	Сметная заработная плата	Тенге					3102108				
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				78495506					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14185
	Сметная заработная плата	Тенге					15756283				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			82 113 563						
	Временные здания и сооружения	**0,90%**			739 022						
	Итого				82 852 585						
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**			372 837						
	ИТОГО				83 225 422						
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			1 664 508						
	ИТОГО				84 889 930						
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			89 126 023						
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			10 695 123						
	Стоимость всего:	**Тенге**			99 821 145						
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**			89 839 031						
	в том числе НДС 12%				9 625 610						

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор
ТОО "Тараз-Технопроект"

ТОО "Тараз-Технопроект" ЖШС

_____ **Амиртаев К.**