Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

# Справка

## О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

**Подрядчик:** ТОО "Бином"

**Договор** № 146 от "27" апреля 2020 г.

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

| № | Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5." | 205 355 193 | 205 355 193 | | | 57 657 107 | 57 657 107 | | |
| 2 | В том числе НДС | 22 002 342 | 22 002 342 | | | 6 177 547 | 6 177 547 | | |
| 3 | Аванс 30% | 61 606 558 | 61 606 558 | | | 17 297 132 | 17 297 132 | | |
| 4 | Удержания 5% | 10 267 760 | 10 267 760 | | | 2 882 855 | 2 882 855 | | |
| 5 | **Итого к оплате с НДС:** | **133 480 875** | **133 480 875** | | | **37 477 120** | **37 477 120** | | |

**Заказчик:**
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

**Подрядчик:**
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 146 от 27 апреля 2020 г.

**Акт**

**выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 5**

**за сентябрь 2020г.**

| Номера смет и расчетов | Раздел | Наименование работы | | Сметная стоимость, тенге | | | Сметная стоимость, тенге | Выполнено, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | | с начала строительства | | | | | за отчетный месяц | | | | |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | объем, % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | % | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 2-1-1 | | Земляные работы | | 1 107 932,00 | | | 1 107 932,000 | 100 | 1 107 932 | - | - | 1 107 932 | 0 | | | | - |
| 2-1-2 | | Общестроительные работы - КЖ: | | 159 585 215,00 | | | 159 585 215,000 | | | | | | | | | | |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Раздел 1. | Фундаменты монолитные железобетонные | | 11 189 249,00 | | | 11 189 249,000 | 100 | 11 189 246 | - | - | 11 189 246 | 0 | | | | - |
| | Раздел 2. | Стены и перегородки | | 19 178 885,00 | | | 19 178 885,000 | 100 | 19 178 885 | - | - | 19 178 885 | 0 | | | | - |
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Раздел 3. | Стены и перегородки | | 123 609 319,00 | | | 123 609 319,000 | 100 | 123 609 319 | - | - | 123 609 319 | 21 | 25 695 963 | | | 25 695 963 |
| | Раздел 4. | Лестница (3шт) (КЖ) | | 5 607 762,00 | | | 5 607 762,000 | 100 | 5 607 762 | - | - | 5 607 762 | 0 | | | | - |
| 2-1-3 | | Общестроительные работы - АР: | | 93 905 803,00 | | | 93 905 803,000 | | | | | | | | | | |
| | | А. Подземная часть | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | | Полы техподполья по серии (АР1 л.5) | | 2 757 616,00 | | | 2 757 616,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | Раздел 1. | Проемы (АР л.4) | | 378 133,00 | | | 378 133,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | Раздел 2. | Внутренняя отделка (АР1 л.6) | | 1 887 479,00 | | | 1 887 479,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | | Б. Надземная часть | | | | | - | | | | | | | | | | |
| | Раздел 3. | Полы серии (АР2 л.16) | | 13 789 743,00 | | | 13 789 743,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | Раздел 4. | Проемы | | 16 717 635,00 | | | 16 717 635,000 | 39 | 6 516 857 | - | - | 6 516 857 | 39 | 6 516 857 | | | 6 516 857 |
| | Раздел 5. | Кровля (АР л.21) | | 19 959 462,00 | | | 19 959 462,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | Раздел 6. | Внутренняя отдлека (АР2 л.16) | | 15 521 118,00 | | | 15 521 118,000 | 3 | 507 154 | - | - | 507 154 | 3 | 507 154 | | | 507 154 |
| | Раздел 7. | Разные работы | | 22 894 617,00 | | | 22 894 617,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| 2-1-4 | | ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ: | | 20 102 570,00 | 290 649,00 | | 20 393 219,000 | 17 | 3 556 620 | - | - | 3 556 620 | 17 | 3 556 620 | | | 3 556 620 |
| 2-1-5 | | ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ: | | 22 459 926,00 | 203 762,00 | | 22 663 688,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| 2-1-6 | | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: | | 4 869 757,00 | 1 312 835,00 | | 6 182 592,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| 2-1-7 | | ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ: | | 22 118 318,00 | 164 929,00 | | 22 283 247,000 | 74 | 16 422 444 | - | - | 16 422 444 | 74 | 16 422 444 | | | 16 422 444 |
| 2-1-8 | | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: | | 3 071 858,00 | | | 3 071 858,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | Раздел 1. | Телефонизация | | 741 673,00 | | | 741 673,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | Раздел 2. | Телевидение | | 967 331,00 | | | 967 331,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | Раздел 3. | Домофон | | 863 691,00 | | | 863 691,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | Раздел 4. | Видионаблюдение | | 451 933,00 | | | 451 933,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | Раздел 5. | Молниезащита и заземление | | 47 230,00 | | | 47 230,000 | 0 | - | - | - | - | 0 | | | | - |
| | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| | | ИТОГО: | | 327 221 379,00 | 1 972 175,00 | | 329 193 554,000 | | 187 696 219 | | | 187 696 219 | | 52 699 038 | | | 52 699 038 |
| | | | | | | | | | - | | | - | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | - |
| | | | | | | | | | - | | | - | | | | | - |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | | | | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015 | | Временные здания и сооружения | 0,90% | 2 944 992,411 | | | 2 944 992,411 | | 1 689 266 | | | *1 689 266* | | 474 291 | | | 474 291 |
| | | Итого по главе 8 | | 2 944 992,411 | - | - | 2 944 992,411 | | | | | | | | | | - |
| | | Итого по главам 1-8 | | 330 166 371,411 | | | 332 138 546,411 | | *189 385 485* | | | *189 385 485* | | *53 173 329* | | | 53 173 329 |
| | | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | | | | | | | | - |
| НДЗ РК 8.04-06-2015 | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 0,45% | 1 485 748,671 | | | 1 485 748,671 | | 852 235 | | | *852 235* | | 239 280 | | | 239 280 |
| | | Итого | | 331 652 120,082 | | | 333 624 295 | | 190 237 720 | | | 190 237 720 | | 53 412 609 | | | 53 412 609 |
| | | Непредвиденные расходы | 2% | 6 633 042,402 | | | 6 633 042 | | 3 804 754 | | | 3 804 754 | | 1 068 252 | | | 1 068 252 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого сметная стоимость** | | **338 285 162,484** | | | **340 257 337** | | 194 042 474 | | | **194 042 474** | | 54 480 862 | | | 54 480 862 |
| | | **В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901** | **1,049901** | **355 165 930,377** | **2 070 588,505** | | **357 236 519** | | 203 725 388 | | | **203 725 388** | | 57 199 511 | | | 57 199 511 |
| | | **Налог на добавленную стоимость** | **12%** | **42 619 911,645** | **248 470,621** | | **42 868 383** | | 24 447 047 | | | **24 447 047** | | 6 863 941 | | | 6 863 941 |
| | | | | | | | | | *228 172 434* | | | *228 172 434* | | *64 063 452* | | | 64 063 452 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | | **397 785 843** | **2 319 059** | | **400 104 902** | | | | | - | | | | | - |
| | | **Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9** | | | | | **360 094 412** | | **205 355 191** | | | **205 355 191** | | **57 657 107** | | | **57 657 107** |
| | | **в том числе НДС** | | | | | | | 22 002 342 | | | | | | | | 6 177 547 |

**Заказчик:** КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибасынов Т.А.

**Подрядчик:**
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

**Технадзор:**
ТОО «Тараз-Технопроект»

Амиртаев К.

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
**Подрядчик:** ТОО "Бином"
**Договор:** № 146 от "27" апреля 2020 г.
**Наименование объекта:** "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.5."

Форма 2В

# АКТ
## приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| | | **СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** | шт. сборных конструкций | | 18 | 8403,73 | 1723,88 | 151267 | 31030 | 30148 | 113895 | 286375 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 5004,92 | 357,35 | 90089 | 6432 | | 21213 | |
| 2 | 1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** | шт. сборных конструкций | | 50 | 11411,88 | 1985,81 | 570594 | 99291 | 101271 | 461905 | 1115099 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 7400,64 | 428,26 | 370032 | 21413 | | 82600 | |
| 3 | 2104-0104-0208 РСНБ РК 2015 | **Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012** | м3 | | 136,34 | 59343,00 | – | 8090825 | – | 8090825 | – | 8738091 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 647266 | |
| 4 | 1107-0510-0107 РСНБ РК 2015 | **Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** | шт. сборных конструкций | | 31 | 12347,41 | 1823,39 | 382770 | 56525 | 25696 | 368623 | 811504 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 9695,14 | 382,03 | 300549 | 11843 | | 60111 | |
| 5 | 1107-0510-0108 РСНБ РК 2015 | **Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** | шт. сборных конструкций | | 22 | 15763,57 | 1965,37 | 346798 | 43238 | 18235 | 347554 | 749901 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | | 12969,32 | 418,75 | 285325 | 9213 | | 55548 | |
| 6 | 2104-0104-0204 РСНБ РК 2015 | **Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015** | м3 | | 52,76 | 86863,00 | – | 4582892 | – | 4582892 | – | 4949523 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 366631 | |
| 7 | 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка | шт. сборных конструкций | 45 | 4125,39 | 1142,90 | 185642 | 51431 | 56192 | 104434 | 313282 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 1733,76 | 232,97 | 78019 | 10484 | | 23206 | |
| 8 | 2104-0104-9902 РСНБ РК 2015 | Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см | м2 | 189 | 1790,00 | -- | 338310 | -- | 338310 | -- | 365375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 27065 | |
| 9 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм | т | 0,2273 | 217805,00 | -- | 49507 | -- | 49507 | -- | 53468 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3961 | |
| 10 | 2102-0401-2804 РСНБ РК 2015 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,8 | 15503,00 | -- | 12402 | -- | 12402 | -- | 13395 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 992 | |
| | | **УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)** | | | | | | | | | |
| 11 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 10,01 | 17239,00 | -- | 172562 | -- | 172562 | -- | 186367 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13805 | |
| 12 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм | т | 0,43176 | 217805,00 | -- | 94039 | -- | 94039 | -- | 101563 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7523 | |
| 13 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм | т | 0,2431 | 205921,00 | -- | 50059 | -- | 50059 | -- | 54064 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4005 | |
| 14 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм | т | 0,10709 | 298362,00 | -- | 31952 | -- | 31952 | -- | 34508 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2556 | |
| 15 | 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 | т | 0,50196 | 317314,00 | -- | 159279 | -- | 159279 | -- | 172021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12742 | |
| 16 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0046 | 275243,00 | -- | 1266 | -- | 1266 | -- | 1367 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101 | |
| | | **ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (КЖ л.20)** | | | | | | | | | |
| 17 | 1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру | шт. сборных конструкций | 15 | 9633,50 | 2327,56 | 144502 | 34913 | 16017 | 118949 | 284528 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 6238,10 | 482,20 | 93572 | 7233 | | 21076 | | |
| 18 | 1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру** | шт. сборных конструкций | 15 | 7763,21 | 1952,64 | 116448 | 29290 | 13000 | 94724 | 228066 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 4943,84 | 407,79 | 74158 | 6117 | | 16894 | |
| 19 | 2104-0109-0101 РСНБ РК 2015 | **Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94** | м3 | 103,572 | 64342,00 | -- | 6664030 | -- | 6664030 | -- | 7197152 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 533122 | |
| 20 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,5 | 17239,00 | -- | 25859 | -- | 25859 | -- | 27927 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2069 | |
| | | **УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1-л.15)** | | | | | | | | | |
| 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)** | т | 0,0156 | 226957,00 | -- | 3541 | -- | 3541 | -- | 3824 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 283 | |
| 22 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)** | т | 0,0364 | 217805,00 | -- | 7928 | -- | 7928 | -- | 8562 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 634 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 22182473 | 345717 | 20545010 | 1610084 | 25695962 |
| | | | | | | | 1291743 | 72735 | -- | 1903403 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 22182473 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 260562 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1364478 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 397571 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 19886879 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1610084 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1903405 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 25695961 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1117 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1364478 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | 25695961 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1117 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1364478 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы-АР** | | | | | | | | | |
| | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| | | **ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)** | | | | | | | | | |
| 23 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м2 | 150,174 | 2244,61 | 163,49 | 337082 | 24552 | 151619 | 155003 | 531452 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1071,50 | 75,34 | 160911 | 11314 | | 39367 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2109-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1 | м2 | 150,174 | 16190,00 | -- | 2431317 | -- | 2431317 | -- | 2625822 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 194505 | |
| 25 | 1110-0501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 проемов | 54,9972 | 2637,07 | 164,46 | 145032 | 9045 | 71950 | 61318 | 222857 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1164,37 | 74,43 | 64037 | 4094 | | 16508 | |
| 26 | 2109-0201-0302<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5 | м2 | 44,226 | 18047,00 | -- | 798147 | -- | 798147 | -- | 861998 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63852 | |
| 27 | 2109-0201-0303<br>РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3 | м2 | 10,7712 | 20858,00 | -- | 224666 | -- | 224666 | -- | 242639 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17973 | |
| 28 | 2113-0510-0503<br>РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 | м2 | 192,860928 | -5118,00 | -- | -987062 | -- | -987062 | -- | -1066027 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -78965 | |
| 29 | 2113-0510-0603<br>РСНБ РК 2015 | Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 | м2 | 192,860928 | 6227,00 | -- | 1200945 | -- | 1200945 | -- | 1297021 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96076 | |
| | | **БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | |
| 30 | 1110-0501-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей | м2 проемов | 41,31 | 3274,20 | 169,91 | 135257 | 7019 | 72547 | 52979 | 203295 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1348,12 | 76,85 | 55691 | 3175 | | 15059 | |
| 31 | 2109-0203-0101<br>РСНБ РК 2015 | Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2 | м2 | 41,31 | 22402,00 | -- | 925427 | -- | 925427 | -- | 999461 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 74034 | |
| 32 | 2113-0510-0503<br>РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 | м2 | 24,786 | -5118,00 | -- | -126855 | -- | -126855 | -- | -137003 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | -10148 | |
| 33 | 2113-0510-0603<br>РСНБ РК 2015 | Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 | м2 | 24,786 | 6227,00 | -- | 154342 | -- | 154342 | -- | 166690 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12347 | |
| | | **ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных | м | 153,72 | 904,40 | 5,93 | 139025 | 912 | 105171 | 30034 | 182584 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 214,30 | 2,79 | 32942 | 429 | | 13525 | |
| 35 | 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 153,72 | 1571,00 | -- | 241494 | -- | 241494 | -- | 260814 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19320 | |
| 36 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | 28,668 | 1019,92 | 13,62 | 29239 | 391 | 760 | 25927 | 59579 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 979,78 | 3,25 | 28088 | 93 | | 4413 | |
| 37 | 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм | т | 0,1275845 | 313027,00 | -- | 39937 | -- | 39937 | -- | 43132 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3195 | |
| 38 | 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2x20 L 290мм | т | 0,0672336 | 310461,00 | -- | 20873 | -- | 20873 | -- | 22543 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1670 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **5708866** | **41919** | **5325278** | **325261** | **6516857** |
| | | | | | | | **341670** | **19105** | -- | **482731** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5708866 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 402046 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 360774 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 4923231 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 325261 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 482730 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6516857 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 346 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 360774 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6516857 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 346 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 360774 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)** | | | | | | | | | |
| | | **1-Й ЭТАЖ** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 39 | 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 3,552 | 773,54 | 4,58 | 2748 | 16 | 1003 | 1387 | 4465 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 486,71 | 1,38 | 1729 | 5 | | 331 | |
| 40 | 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями | м2 отделываемой поверхности | 107,628 | 80,25 | 2,24 | 8637 | 241 | 1635 | 5504 | 15273 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 62,82 | 1,11 | 6761 | 119 | | 1131 | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1115-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 277,028 | 115,03<br>92,83 | 2,85<br>1,41 | 31867<br>25716 | 789<br>391 | 5362 | 20886<br>4220 | 56973 |
| 42 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 16,846 | 1331,29<br>847,81 | 18,71<br>5,62 | 22427<br>14282 | 315<br>95 | 7830 | 11501<br>2714 | 36643 |
| | | **2,3,4,5-Й ЭТАЖИ** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛКИ** | | | | | | | | | |
| 43 | 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 450,728 | 80,25<br>62,82 | 2,24<br>1,11 | 36171<br>28315 | 1009<br>500 | 6847 | 23052<br>4738 | 63960 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 44 | 1115-0206-0101 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 отделываемой поверхности | 1020,848 | 115,03<br>92,83 | 2,85<br>1,41 | 117430<br>94764 | 2908<br>1441 | 19758 | 76964<br>15552 | 209946 |
| 45 | 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 оштукатуриваемой поверхности | 55,12 | 1331,29<br>847,81 | 18,71<br>5,62 | 73381<br>46731 | 1031<br>310 | 25619 | 37633<br>8881 | 119894 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 292660<br>218299 | 6310<br>2860 | 68054<br>– | 176927<br>37567 | 507154 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 292660 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 68051 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 221158 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 176927 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37567 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 507154 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 217 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 221158 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 507154 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 217 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 221158 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Отопление и вентиляцию-ОВ** | | | | | | | | | |
| | | **ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст** | | | | | | | | | |
| | | **САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 46 | 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d65x4мм/<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 15 | 2227,38<br>447,89 | 31,82<br>12,40 | 33411<br>6718 | 477<br>186 | 26216 | 6766<br>3214 | 43391 |
| 47 | 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 21 | 2165,38 | 31,82 | 45473 | 668 | 35399 | 9473 | 59342 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 447,89 | 12,40 | 9406 | 260 | | 4396 | |
| 48 | 1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м<br>трубопровода | 21 | 1935,48<br>357,59 | 17,42<br>6,38 | 40645<br>7509 | 366<br>134 | 32770 | 7490<br>3851 | 51986 |
| 49 | 2302-1104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 2,4 | 537,00<br>-- | --<br>-- | 1289<br>-- | --<br>-- | 1289 | --<br>103 | 1392 |
| | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 50 | 1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex<br>*НР - 76%; СП - 8%* | м<br>трубопровода | 57 | 594,69<br>263,96 | 64,70<br>30,10 | 33897<br>15046 | 3688<br>1716 | 15163 | 12739<br>3731 | 50367 |
| 51 | 2111-0403-0221<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77<br>*СП - 8%* | м | 16,5 | 701,00<br>-- | --<br>-- | 11567<br>-- | --<br>-- | 11567 | --<br>925 | 12492 |
| 52 | 2111-0403-0216<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77<br>*СП - 8%* | м | 23,1 | 496,00<br>-- | --<br>-- | 11458<br>-- | --<br>-- | 11458 | --<br>917 | 12374 |
| 53 | 2111-0403-0214<br>РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77<br>*СП - 8%* | м | 23,1 | 341,00<br>-- | --<br>-- | 7877<br>-- | --<br>-- | 7877 | --<br>630 | 8507 |
| | | **Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а** | | | | | | | | | |
| | | **САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 54 | 1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м<br>трубопровода | 25,2 | 1935,48<br>357,59 | 17,42<br>6,38 | 48774<br>9011 | 439<br>161 | 39324 | 8989<br>4621 | 62384 |
| 55 | 1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м<br>трубопровода | 15 | 1800,70<br>357,59 | 17,42<br>6,38 | 27010<br>5364 | 261<br>96 | 21385 | 5350<br>2589 | 34950 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 12 | 1242,15 | 17,42 | 14906 | 209 | 10406 | 4280 | 20721 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 357,59 | 6,38 | 4291 | 77 | | 1535 | |
| 57 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,4 | 537,00 | – | 1289 | – | 1289 | – | 1392 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 103 | |
| 58 | 2304-1009-0503 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 39966,00 | – | 359694 | – | 359694 | – | 388470 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 28776 | |
| 59 | 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 9 | 555,68 | 2,18 | 5001 | 20 | 636 | 4262 | 10005 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 482,74 | 0,53 | 4345 | 5 | | 741 | |
| 60 | 2304-1009-0302 РСНБ РК 2015 | Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9 | 56266,00 | – | 506394 | – | 506394 | – | 546906 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 40512 | |
| | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 61 | 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 12 | 594,69 | 64,70 | 7136 | 776 | 3192 | 2682 | 10604 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 263,96 | 30,10 | 3168 | 361 | | 785 | |
| 62 | 2111-0403-0215 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 | м | 6,6 | 385,00 | – | 2541 | – | 2541 | – | 2744 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 203 | |
| 63 | 2111-0403-0214 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | м | 3,3 | 341,00 | – | 1125 | – | 1125 | – | 1215 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 90 | |
| 64 | 2111-0403-0212 РСНБ РК 2015 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | м | 3,3 | 306,00 | – | 1010 | – | 1010 | – | 1091 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 81 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы)<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 8,1 | 741,32<br>678,53 | 37,73<br>13,12 | 6005<br>5496 | 306<br>106 | 203 | 5490<br>920 | 12415 |
| 66 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 8,1 | 1016,00<br>-- | --<br>-- | 8230<br>-- | --<br>-- | 8230 | --<br>658 | 8888 |
| | | **ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 67 | 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 1155 | 1242,15<br>357,59 | 17,42<br>6,38 | 1434684<br>413014 | 20115<br>7370 | 1001555 | 411977<br>147733 | 1994394 |
| 68 | 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка<br>*НР - 98%; СП - 8%* | м трубопровода | 105 | 1511,84<br>357,59 | 17,42<br>6,38 | 158743<br>37547 | 1829<br>670 | 119367 | 37452<br>15696 | 211891 |
| 69 | 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>*СП - 8%* | кг | 15 | 537,00<br>-- | --<br>-- | 8055<br>-- | --<br>-- | 8055 | --<br>644 | 8699 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 2776213<br>520914 | 29153<br>11142 | 2226145<br>-- | 516950<br>263454 | 3556620 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 76611 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 18356 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 20290 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 35577 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15421 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7362 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 99394 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20290 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 2699603 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1287263 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 511766 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 884950 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 501531 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 256091 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | 3457224 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 424 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 511766 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3556618 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 441 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 532056 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Электросиловое оборудование и электроосвещение-ЭОМ** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | |
| | | **ВРУ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 125 | 536,27<br>408,10 | 34,64<br>11,70 | 67034<br>51013 | 4331<br>1462 | 11690 | 37782<br>8385 | 113201 |
| 71 | 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 315 | 193,15<br>151,58 | 12,13<br>4,09 | 60842<br>47748 | 3820<br>1289 | 9274 | 35307<br>7692 | 103840 |
| 72 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 105 | 107,10<br>81,62 | 3,46<br>1,17 | 11245<br>8570 | 364<br>123 | 2311 | 6259<br>1400 | 18904 |
| 73 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 1130 | 91,12<br>69,96 | 1,73<br>0,58 | 102962<br>79055 | 1957<br>661 | 21950 | 57395<br>12829 | 173186 |
| 74 | 2306-0131-1108 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,125 | 1220876,00<br>-- | --<br>-- | 152610<br>-- | --<br>-- | 152610 | --<br>12209 | 164818 |
| 75 | 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,045 | 425788,00<br>-- | --<br>-- | 19160<br>-- | --<br>-- | 19160 | --<br>1533 | 20693 |
| 76 | 2306-0128-0308 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,315 | 1601633,00<br>-- | --<br>-- | 504514<br>-- | --<br>-- | 504514 | --<br>40361 | 544876 |
| 77 | 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 0,06 | 260484,00<br>-- | --<br>-- | 15629<br>-- | --<br>-- | 15629 | --<br>1250 | 16879 |
| 78 | 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 1,13 | 168496,00<br>-- | --<br>-- | 190400<br>-- | --<br>-- | 190400 | --<br>15232 | 205633 |
| 79 | 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 45 | 549,34<br>384,78 | 44,64<br>12,87 | 24720<br>17315 | 2009<br>579 | 5396 | 12884<br>3008 | 40612 |
| 80 | 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 440 | 494,05<br>338,14 | 34,75<br>9,65 | 217382<br>148782 | 15289<br>4246 | 53311 | 110180<br>26205 | 353767 |
| 81 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 1175 | 392,53<br>256,52 | 15,31<br>3,22 | 461220<br>301411 | 17992<br>3779 | 141817 | 219737<br>54477 | 735433 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм<br>*СП - 8%* | м | 45 | 300,00<br>-- | --<br>-- | 13500<br>-- | --<br>-- | 13500 | --<br>1080 | 14580 |
| 83 | 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм<br>*СП - 8%* | м | 125 | 243,00<br>-- | --<br>-- | 30375<br>-- | --<br>-- | 30375 | --<br>2430 | 32805 |
| 84 | 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм<br>*СП - 8%* | м | 315 | 109,00<br>-- | --<br>-- | 34335<br>-- | --<br>-- | 34335 | --<br>2747 | 37082 |
| 85 | 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм<br>*СП - 8%* | м | 45 | 60,00<br>-- | --<br>-- | 2700<br>-- | --<br>-- | 2700 | --<br>216 | 2916 |
| 86 | 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм<br>*СП - 8%* | м | 1130 | 45,00<br>-- | --<br>-- | 50850<br>-- | --<br>-- | 50850 | --<br>4068 | 54918 |
| | | **ЗАЗЕМЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
| 87 | 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 90 | 496,38<br>186,56 | 22,57<br>5,56 | 44674<br>16790 | 2031<br>500 | 25853 | 12449<br>4570 | 61693 |
| 88 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 180 | 514,49<br>454,74 | 4,26<br>0,88 | 92608<br>81853 | 767<br>158 | 9988 | 59048<br>12132 | 163789 |
| 89 | 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 /для заземления ванны/<br>*СП - 8%* | км | 0,18 | 183704,00<br>-- | --<br>-- | 33067<br>-- | --<br>-- | 33067 | --<br>2645 | 35712 |
| | | **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КВАРТИР** | | | | | | | | | |
| 90 | 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /Л91УХЛ3 прим./<br>*СП - 8%* | шт. | 720 | 76,00<br>-- | --<br>-- | 54720<br>-- | --<br>-- | 54720 | --<br>4378 | 59098 |
| 91 | 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК /У194 прим./<br>*СП - 8%* | шт. | 1120 | 42,00<br>-- | --<br>-- | 47040<br>-- | --<br>-- | 47040 | --<br>3763 | 50803 |
| 92 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 9000 | 91,12<br>69,96 | 1,73<br>0,58 | 820052<br>629640 | 15590<br>5263 | 174822 | 457130<br>102175 | 1379357 |
| 93 | 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 6000 | 107,10<br>81,62 | 3,46<br>1,17 | 642572<br>489720 | 20786<br>7018 | 132066 | 357651<br>80018 | 1080241 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 9 | 171877,00<br>-- | -- | 1546893<br>-- | -- | 1546893 | --<br>123751 | 1670644 |
| 95 | 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 6 | 268997,00<br>-- | -- | 1613982<br>-- | -- | 1613982 | --<br>129119 | 1743101 |
| 96 | 1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 2100 | 164,50<br>128,26 | 2,60<br>0,88 | 345448<br>269346 | 5456<br>1842 | 70646 | 195255<br>43256 | 583960 |
| 97 | 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>*СП - 8%* | км | 2,1 | 232020,00<br>-- | -- | 487242<br>-- | -- | 487242 | --<br>38979 | 526221 |
| 98 | 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 15000 | 251,29<br>163,24 | 9,67<br>3,22 | 3769384<br>2448600 | 145094<br>48246 | 1175690 | 1797729<br>445369 | 6012482 |
| 99 | 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм<br>*СП - 8%* | м | 15000 | 26,00<br>-- | -- | 390000<br>-- | -- | 390000 | --<br>31200 | 421200 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 11847161<br>4589842 | 235486<br>75166 | 7021831<br>-- | 3358806<br>1216477 | 16422444 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 11847161 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1834815 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 4665008 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5187018 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3358806 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1216477 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 16422444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3988 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4665008 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 16422444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3988 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4665008 | | | |
| | | **ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | | 20624901<br>5670725 | 312868<br>108272 | 35186318<br>-- | 5988028<br>3903632 | 52699037 |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 11847161 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1834815 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 4665008 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 5187018 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3358806 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1216477 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 16422444 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3988 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4665008 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 6078137 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 488453 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 602223 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 4958809 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 517608 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 527660 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 7123405 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 579 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 602223 | | | |
| Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 2699603 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | 1287263 | | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 511766 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 884950 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 501531 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 256091 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | | Тенге | | | | 3457224 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 424 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 511766 | | | |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 27003073 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4991 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5778997 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 52 699 038 | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | **0,90%** | | | 474 291 | | | | | |
| | | **Итого** | | | | 53 173 329 | | | | | |
| | | **Производство работ в зимнее время** | **0,45%** | | | 239 280 | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | 53 412 609 | | | | | |
| | | **Непредвиденные расходы и затраты** | **2,00%** | | | 1 068 252 | | | | | |
| | | **ИТОГО** | | | | 54 480 861 | | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах на 2020г.** | **1,049901** | | | 57 199 510 | | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость** | **12,00%** | | | 6 863 941 | | | | | |
| | | **Стоимость всего:** | **Тенге** | | | 64 063 452 | | | | | |
| | | **ИТОГО с понижающим коэффициентом** | **0,9** | | | 57 657 107 | | | | | |
| | | **в том числе НДС 12%** | | | | 6 177 547 | | | | | |

**Подрядчик:**
**ТОО "Бином"**

**Директор** _____ **Баккараев К.**

**Технадзор**
**ТОО "Тараз-Технопроект"**

_____ **Амиртаев К.**