Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 27 мая 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 75 от "06" марта 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч. 18 п.6"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: " Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч. 18 п.6"	62 660 974	62 660 974			62 660 974	62 660 974		
2	В том числе НДС	6 713 676	6 713 676			6 713 676	6 713 676		
3	Аванс 30%	18 798 292	18 798 292			18 798 292	18 798 292		
4	Удержания 5%	3 133 049	3 133 049			3 133 049	3 133 049		
5	**Итого к оплате**	**40 729 633**	**40 729 633**			**40 729 633**	**40 729 633**		

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Руководитель _____ Бибосынов Т. А.

Подрядчик:

ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Технадзор

ТОО "Банур-1"

Молдабаев М. М.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 75 от "06" марта 2020 г.
Наименование "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 27 мая 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1385,142		118,12	112,19	163615	155406	--	32155	211432
		НР - 72%; СП - 8%				5,93	26,32	8209	36451		15662	
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта недобора	78,1935		659,21	315,38	51546	24661	51	23819	81394
		НР - 72%; СП - 8%				343,18	79,91	26834	6249		6029	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	26,0645		1798,10	--	46867	--	--	33744	87060
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	--	46867	--		6449	
4	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД**	м3 грунта	28,3		118,12	112,19	3343	3175	--	657	4320
		НР - 72%; СП - 8%				5,93	26,32	168	745		320	
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЪЕЗД-ЗАЕЗД**	м3 грунта	28,3		25,46	25,46	721	721	--	193	986
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,46	--	268		73	
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПА ЗУХ**	м3 грунта	724,56		14,72	14,72	10666	10666	--	2853	14601
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,47	--	3963		1082	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	724,56		147,91	71,66	107170	51924	--	56265	176510
		НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	55246	22900		13075	

8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	724,56	79,14	67,62	57340	48998	2101	12156	75056
		НР - 72%; СП - 8%			8,61	14,69	6241	10643		5560	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	181,14	782,46	--	141735	--	--	102049	263287
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	141735	--		19503	
10	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ	м3 грунта	251,68	14,72	14,72	3705	3705	--	991	5072
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,47	--	1377		376	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	251,68	147,91	71,66	37226	18036	--	19544	61312
		НР - 72%; СП - 8%			76,25	31,61	19190	7954		4542	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	251,68	79,14	67,62	19917	17020	729	4223	26071
		НР - 72%; СП - 8%			8,61	14,69	2168	3697		1931	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 21	м3 грунта	62,92	782,46	--	49232	--	--	35447	91454
		НР - 72%; СП - 8%			782,46	--	49232	--		6774	
14	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3 грунта	269,1	25,46	25,46	6851	6851	--	1833	9379
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,46	--	2546		695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				699933	341162	2881	325929	1107934
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				355889	96792	--	82071	
	Материалы		Тенге				699933				
	Всего заработная плата		Тенге				2882				
		Накладные расходы	Тенге					452681			
		Сметная прибыль	Тенге				325930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107932				
		Сметная заработная плата	Тенге								509
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					452681			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1107932				
		Сметная заработная плата	Тенге								509
								452681			

РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы-КЖ

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	49	17129,50	1074,12	839346	52632	730950	60479	971811
		НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	55764	10696		71986	

16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/В20 ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	193,4	22735,11 3841,20	1963,17 375,36	4396971 742888	379678 72594	3274405	742088 411125	5550184
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(25мм) *СП - 8%*	т	2,07592	205921,00 --	-- --	427476 --	-- --	427476	-- 34198	461674
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(22мм) *СП - 8%*	т	1,58568	205921,00 --	-- --	326525 --	-- --	326525	-- 26122	352647
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(20мм) *СП - 8%*	т	3,27843	205921,00 --	-- --	675098 --	-- --	675098	-- 54008	729105
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(18мм) *СП - 8%*	т	2,92928	205921,00 --	-- --	603200 --	-- --	603200	-- 48256	651456
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм) *СП - 8%*	т	1,326996	205921,00 --	-- --	273256 --	-- --	273256	-- 21861	295117
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм) *СП - 8%*	т	0,004464	217805,00 --	-- --	972 --	-- --	972	-- 78	1050
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) *СП - 8%*	т	3,50036	226957,00 --	-- --	794431 --	-- --	794431	-- 63554	857986
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) *СП - 8%*	т	0,3456	226957,00 --	-- --	78436 --	-- --	78436	-- 6275	84711
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	436,4	842,90 251,43	20,15 2,41	367841 109725	8794 1051	249322	103021 37669	508531
		ВЫПУСКИ									
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16мм)	т	0,31713	205921,00	--	65304	--	65304	--	70528

		СП - 8%			--	--	--	--		5224	
27	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,82626	674497,78	1257,78	557311	1039	503221	48660	654449
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	53051	422		48478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9406166	442143	8002596	954248	11189249
							961428	84763	--	828834	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9406166				
	Материалы		Тенге				4757896				
	Всего заработная плата		Тенге					1046191			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3244698				
		Накладные расходы	Тенге				954249				
		Сметная прибыль	Тенге				828833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11189248				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1046191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11189248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
		Сметная заработная плата	Тенге					1046191			

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА 3шт(КЖ1 л.5)

28	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В25	м3	2,7	32457,39	2471,78	87635	6674	55547	24389	120986
		НР - 91%; СП - 8%			9412,53	513,99	25414	1388		8962	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)	т	0,0225	226957,00	--	5107	--	5107	--	5515
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10мм,12мм)	т	0,4002	217805,00	--	87166	--	87166	--	94139
		СП - 8%			--	--	--	--		6973	
31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02142	829477,78	1257,78	17767	27	13045	4282	23814
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	4695	11		1764	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,1	842,90	20,15	19471	466	13197	5453	26918
		НР - 93%; СП - 8%			251,43	2,41	5808	56		1994	

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ на отметке -2,050 (КЖ л.10)

33	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	66,9	1067,77	10,35	71434	693	44981	24257	103346
		НР - 93%; СП - 8%			385,06	4,82	25760	322		7655	

34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	90,2	842,90 251,43	20,15 2,41	76029 22679	1818 217	51532	21294 7786	105109
35	1107-0508-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	52	7979,47 3744,44	3642,42 1352,01	414932 194711	189406 70304	30815	312718 58212	785862
36	2104-0104-0108 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012 *СП - 8%*	м3	91,11	56362,00 --	-- --	5135142 --	-- --	5135142	-- 410811	5545953
37	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	58	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	716150 562318	105757 22158	48075	689681 112466	1518298
38	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	157636 129693	19654 4188	8289	157979 25249	340864
39	2104-0104-0104 РСНБ РК 2015	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015 *СП - 8%*	м3	35,542	69069,00 --	-- --	2454850 --	-- --	2454850	-- 196388	2651238
40	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	12376 5201	3429 699	3746	6962 1547	20885
41	1107-0511-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	4697,08 2094,96	1349,19 278,00	14091 6285	4048 834	3758	8400 1799	24291
42	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см *СП - 8%*	м2	22,5	2271,00 --	-- --	51098 --	-- --	51098	-- 4088	55185
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм *СП - 8%*	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
44	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395

70	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00	--	49507	--	49507	--	53468
		СП - 8%			--	--	--	--		3961	
71	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00	--	12402	--	12402	--	13395
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
72	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00	--	172562	--	172562	--	186367
		СП - 8%			--	--	--	--		13805	
73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00	--	94039	--	94039	--	101563
		СП - 8%			--	--	--	--		7523	
74	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00	--	50059	--	50059	--	54064
		СП - 8%			--	--	--	--		4005	
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00	--	31952	--	31952	--	34508
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
76	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00	--	159279	--	159279	--	172021
		СП - 8%			--	--	--	--		12742	
77	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
78	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	9633,50	2327,56	115602	27931	12814	95159	227622
		НР - 118%; СП - 8%			6238,10	482,20	74857	5786		16861	
79	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,21	1952,64	116448	29290	13000	94724	228066
		НР - 118%; СП - 8%			4943,84	407,79	74158	6117		16894	
80	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 120 мм ГОСТ 12767-94	м3	91,482	64342,00	--	5886135	--	5886135	--	6357026

		СП - 8%			--	--	--	--		470891	
81	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00	--	25859	--	25859	--	27927
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00	--	3541	--	3541	--	3824
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20322192	313819	18843350	1452409	23516569
							1165021	65834	--	1741967	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				20322192				
Материалы			Тенге				232444				
Всего заработная плата			Тенге					1230855			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				397571				
Местные материалы			Тенге				18213337				
		Накладные расходы	Тенге				1452409				
		Сметная прибыль	Тенге				1741968				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				23516569				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1004
		Сметная заработная плата	Тенге					1230855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				23516569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1004
		Сметная заработная плата	Тенге					1230855			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
84	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)	м3	0,288	22117,99	1963,17	6370	565	4699	1105	8073
		НР - 91%; СП - 8%			3841,20	375,36	1106	108		598	
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008544	217805,00	--	1861	--	1861	--	2010
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
86	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,025376	674497,78	1257,78	17116	32	15455	1494	20099
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	1629	13		1489	
87	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,025376	108285,00	--	2748	--	2748	--	2968
		СП - 8%			--	--	--	--		220	

88	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,336	18475,92	1647,87	6208	554	5048	659	7416
		НР - 91%; СП - 8%			1804,32	351,57	606	118		549	
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009216	298362,00	--	2750	--	2750	--	2970
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
90	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	14,4 √	3752,35	1853,65	54034	26693	1862	36469	97743
		НР - 118%; СП - 8%			1769,39	376,85	25479	5427		7240	
91	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 120 мм ГОСТ 12767-94	м3	14,896 √	64342,00	--	958438	--	958438	--	1035114
		СП - 8%			--	--	--	--		76675	
92	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	3,2 √	5823,06	2359,43	18634	7550	3163	12373	33487
		НР - 118%; СП - 8%			2475,36	801,29	7921	2564		2481	
93	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12,8 √	9364,10	4632,26	119860	59293	4092	80781	216693
		НР - 118%; СП - 8%			4412,10	936,23	56475	11984		16051	
94	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	47,664 √	8293,00	--	395278	--	395278	--	426900
		СП - 8%			--	--	--	--		31622	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
95	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	21,6	3178,38	1624,15	68653	35082	2344	45287	123056
		НР - 118%; СП - 8%			1445,71	331,10	31227	7152		9115	
96	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	43,1945525	3616,00	--	156192	--	156192	--	168687
		СП - 8%			--	--	--	--		12495	
97	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,160776	709272,24	6533,14	114034	1050	104080	10742	134758
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	8904	199		9982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1922175	130819	1658010	188910	2279974
							133348	27565	--	168886	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1922175
Материалы	Тенге	140742
Всего заработная плата	Тенге	160913
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	7358
Местные материалы	Тенге	1509907
Накладные расходы	Тенге	188911
Сметная прибыль	Тенге	168887

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2279973				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
	Сметная заработная плата	Тенге					160913			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2279973				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
	Сметная заработная плата	Тенге					160913			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				22244367	444638	43190281	4411772	57272611
						1298370	93399	--	4242417	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				22244367				
Материалы		Тенге				373186				
Всего заработная плата		Тенге					1391768			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				404930				
Местные материалы		Тенге				19723244				
	Накладные расходы	Тенге				1641320				
	Сметная прибыль	Тенге				1910855				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25796542				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1144
	Сметная заработная плата	Тенге					1391768			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				25796542				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1144
	Сметная заработная плата	Тенге					1391768			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		57 272 611						
	Временные здания и сооружения	**0,90%**		515 453						
	Итого			57 788 064						
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**		260 046						
	ИТОГО			58 048 111						
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		1 160 962						
	ИТОГО			59 209 073						
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**		62 163 665						
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		7 459 640						
	Стоимость всего:	**Тенге**		69 623 305						
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**		62 660 974						
	в том числе НДС 12%			6 713 676						

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.

Технадзор ТОО "Банур-1" _____ Байжанов Ж.Т.

Авторский надзор ТОО "Табыс Жоба" _____ Егешов М.

		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
45	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,74	17239,00	--	167908	--	167908	--	181340
		СП - 8%			--	--	--	--		13433	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,41904	217805,00	--	91269	--	91269	--	98571
		СП - 8%			--	--	--	--		7302	
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,23562	205921,00	--	48519	--	48519	--	52401
		СП - 8%			--	--	--	--		3882	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10476	298362,00	--	31256	--	31256	--	33757
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
49	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00	--	159279	--	159279	--	172021
		СП - 8%			--	--	--	--		12742	
50	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00069	275243,00	--	190	--	190	--	205
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ (КЖ л.19)									
51	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	9633,50	2327,56	115602	27931	12814	95159	227622
		НР - 118%; СП - 8%			6238,10	482,20	74857	5786		16861	
52	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,21	1952,64	116448	29290	13000	94724	228066
		НР - 118%; СП - 8%			4943,84	407,79	74158	6117		16894	
53	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 120 мм ГОСТ 12767-94	м3	91,482	64342,00	--	5886135	--	5886135	--	6357026
		СП - 8%			--	--	--	--		470891	
54	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00	--	25859	--	25859	--	27927
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11 (КЖ1 л.15)									
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00	--	3541	--	3541	--	3824
		СП - 8%			--	--	--	--		283	

56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)** *СП - 8%*	т	0,0364	217805,00 --	-- --	7928 --	-- --	7928	-- 634	8562
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
57	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство/железобетонная обойма** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,92	19748,23 2388,96	1907,67 424,82	18168 2198	1755 391	14215	2356 1642	22166
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм** *СП - 8%*	т	0,05367	217805,00 --	-- --	11690 --	-- --	11690	-- 935	12625
59	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	18	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	57211 26023	29235 5960	1953	37739 7596	102546
60	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок** *СП - 8%*	м2	25,5312	3616,00 --	-- --	92321 --	-- --	92321	-- 7386	99706
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,07308	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	51834 4047	477 91	47310	4883 4537	61254
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				16267949 1163847	420657 118521	14683444 --	1490276 1420659	19178885
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16267949				
	Материалы		Тенге				362280				
	Всего заработная плата		Тенге					1282368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				495451				
	Местные материалы		Тенге				13825714				
		Накладные расходы	Тенге				1490278				
		Сметная прибыль	Тенге				1420658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19178886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
		Сметная заработная плата	Тенге					1282368			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19178886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1039
		Сметная заработная плата	Тенге					1282368			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				25674115 2125276	862800 203283	22688921 --	2770453 2331564	31476068
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25674115				
	Материалы		Тенге				5120177				
	Всего заработная плата		Тенге					2328559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3740149				
	Местные материалы		Тенге				13825714				
		Накладные расходы	Тенге				2444527				
		Сметная прибыль	Тенге				2249491				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30368134					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2011
		Сметная заработная плата	Тенге					2328559				
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				30368134					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2011
		Сметная заработная плата	Тенге					2328559				

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ первого этажа отм.-0,080 (КЖ л.12)

62	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	8403,73 5004,92	1723,88 357,35	151267 90089	31030 6432	30148	113895 21213	286375
63	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	34	11411,88 7400,64	1985,81 428,26	388004 251622	67518 14561	68864	314096 56168	758268
64	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	м3	120,46	59343,00 --	-- --	7148458 --	-- --	7148458	-- 571877	7720334
65	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	31	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
66	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
67	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015** *СП - 8%*	м3	52,76	86863,00 --	-- --	4582892 --	-- --	4582892	-- 366631	4949523
68	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка** *НР - 118 %; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	51	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	210395 88422	58288 11882	63685	118358 26300	355053
69	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см** *СП - 8%*	м2	215,1	1790,00 --	-- --	385029 --	-- --	385029	-- 30802	415831