Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка
О стоимости выполненных работ и затрат на 22 июня 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 75 от "06" марта 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."	160 598 881	160 598 881			97 937 907	97 937 907		
2	В том числе НДС	17 207 023	17 207 023			10 493 347	10 493 347		
3	Аванс 30%	48 179 664	48 179 664			29 381 372	29 381 372		
4	Удержания 5%	8 029 944	8 029 944			4 896 895	4 896 895		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**104 389 273**	**104 389 273**			**63 659 640**	**63 659 640**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Генеральный директор:
ТОО «Банур-1»

_____ Анарбеков Н. Ж.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 75 от 06 марта 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 6"
на 22 июня 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
Глава 2. Основные объекты строительства								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 886	-	-	19 178 886	0				-
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	79	97 913 357	-	-	97 913 357	60	74 396 788			74 396 788
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	80	4 504 647	-	-	4 504 647	40	2 224 672			2 224 672
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 303,00			93 905 303,000		-			-		-			-
		А. Подземная часть		-			-		-			-		-			-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	100	2 757 616	-	-	2 757 616	100	2 757 616			2 757 616
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	16	306 866	-	-	306 866	16	306 866			306 866
		Б. Надземная часть		-			-		-			-		-			-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	1	72 112	-	-	72 112	1	72 112			72 112
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	32	5 326 335	-	-	5 326 335	32	5 326 335			5 326 335
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	Внутренняя отдлека (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	8	1 267 885	-	-	1 267 885	8	1 267 885			1 267 885
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	16	3 163 724	-	-	3 163 724	16	3 163 724			3 163 724
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видионаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		146 788 609			146 788 609		89 515 998			89 515 998
									-			-					-
Глава 8. Временные здания и сооружения									-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		1 321 097			1 321 097		805 644			805 644
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		148 109 706			148 109 706		90 321 642			90 321 642
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	-
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		666 494			666 494		406 447			406 447
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		148 776 200			148 776 200		90 728 089			90 728 089

		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		2 975 524			2 975 524		1 814 562			1 814 562
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		151 751 724			151 751 724		92 542 651			92 542 651
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		159 324 287			159 324 287		97 160 622			97 160 622
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		19 118 914			19 118 914		11 659 275			11 659 275
									178 443 201			*178 443 201*		*108 819 897*			108 819 897
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		**160 598 881**			**160 598 881**		**97 937 907**			**97 937 907**
		в том числе НДС							17 207 023								10 493 347

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Авторский надзор:
ТОО "Табыс Жоба"

_____ Ергешов М.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Банур-1»

_____ Молдабаев М. М

_____ Байжанов Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор: № 75 от "06" марта 2020 г.

Наименование "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."

Форма 4

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

на 22 июня 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)										
1	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	54		8403,73 5004,92	1723,88 357,35	453801 270266	93090 19297	90445	341684 63639	859124
2	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	150		11411,88 7400,64	1985,81 428,26	1711782 1110096	297872 64239	303814	1385716 247800	3345298
3	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	м3	409,02		59343,00 --	-- --	24272474 --	-- --	24272474	-- 1941798	26214272
4	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	93		12347,41 9695,14	1823,39 382,03	1148309 901648	169575 35529	77086	1105869 180334	2434512
5	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	66		15763,57 12969,32	1965,37 418,75	1040395 855975	129714 27638	54706	1042663 166645	2249703
6	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015**	м3	158,28		86863,00	--	13748676	--	13748676	--	14848570

		СП - 8%			--	--	--	--		1099894	
7	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	135	4125,39	1142,90	556927	154292	168577	313301	939846
		НР - 118%; СП - 8%			1733,76	232,97	234058	31451		69618	
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	567	1790,00	--	1014930	--	1014930	--	1096124
		СП - 8%			--	--	--	--		81194	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,6819	217805,00	--	148521	--	148521	--	160403
		СП - 8%			--	--	--	--		11882	
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,4	15503,00	--	37207	--	37207	--	40184
		СП - 8%			--	--	--	--		2977	
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	30,03	17239,00	--	517687	--	517687	--	559102
		СП - 8%			--	--	--	--		41415	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	1,29528	217805,00	--	282118	--	282118	--	304688
		СП - 8%			--	--	--	--		22569	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,7293	205921,00	--	150178	--	150178	--	162192
		СП - 8%			--	--	--	--		12014	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,32127	298362,00	--	95855	--	95855	--	103523
		СП - 8%			--	--	--	--		7668	
15	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,50588	317314,00	--	477837	--	477837	--	516064
		СП - 8%			--	--	--	--		38227	
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0138	275243,00	--	3798	--	3798	--	4102
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									

17	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	36	9633,50 6238,10	2327,56 482,20	346806 224572	83792 17359	38442	285478 50583	682867
18	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	45	7763,21 4943,84	1952,64 407,79	349344 222473	87869 18351	39002	284172 50681	684197
19	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94** *СП - 8%*	м3	274,446	64342,00 --	-- --	17658405 --	-- --	17658405	-- 1412672	19071077
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	4,5	17239,00 --	-- --	77576 --	-- --	77576	-- 6206	83782
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)** *СП - 8%*	т	0,0468	226957,00 --	-- --	10622 --	-- --	10622	-- 850	11471
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)** *СП - 8%*	т	0,1092	217805,00 --	-- --	23784 --	-- --	23784	-- 1903	25687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				64127033 3819087	1016204 213864	59291740 --	4758883 5510873	74396788
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64127033				
	Материалы		Тенге				772075				
	Всего заработная плата		Тенге					4032951			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1192714				
	Местные материалы		Тенге				57326954				
		Накладные расходы	Тенге				4758882				
		Сметная прибыль	Тенге				5510873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74396788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3299
		Сметная заработная плата	Тенге					4032951			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				74396788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3299
		Сметная заработная плата	Тенге					4032951			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,18	22117,99 3841,20	1963,17 375,36	3981 691	353 68	2937	691 374	5046

24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00534	217805,00 --	-- --	1163 --	-- --	1163	-- 93	1256
25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01586	674497,78 64206,00	1257,78 510,84	10698 1018	20 8	9660	934 931	12562
26	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,01586	108285,00 --	-- --	1717 --	-- --	1717	-- 137	1855
27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,21	18475,92 1804,32	1647,87 351,57	3880 379	346 74	3155	412 343	4635
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00576	298362,00 --	-- --	1719 --	-- --	1719	-- 137	1856
29	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	9	3752,35 1769,39	1853,65 376,85	33771 15925	16683 3392	1163	22793 4525	61089
30	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 *СП - 8%*	м3	9,31	64342,00 --	-- --	599024 --	-- --	599024	-- 47922	646946
31	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	5823,06 2475,36	2359,43 801,29	11646 4951	4719 1603	1976	7733 1550	20929
32	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	9364,10 4412,10	4632,26 936,23	74913 35297	37058 7490	2558	50488 10032	135433
33	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 *СП - 8%*	м2	29,79	8293,00 --	-- --	247048 --	-- --	247048	-- 19764	266812
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
34	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	54	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	171633 78068	87704 17879	5861	113218 22788	307639

35	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок	м2	107,9863812	3616,00	--	390479	--	390479	--	421717
		СП - 8%			--	--	--	--		31238	
36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,40194	709272,24	6533,14	285085	2626	260199	26855	336895
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	22260	498		24955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1836757	149509	1528659	223124	2224670
							158589	31011	--	164789	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1836757				
		Материалы	Тенге				287508				
		Всего заработная плата	Тенге					189601			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4599				
		Местные материалы	Тенге				1236551				
		Накладные расходы	Тенге				223124				
		Сметная прибыль	Тенге				164790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2224672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					189601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2224672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					189601			
		РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы-АР									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ по серии (АР1 л.5)									
		ТИП 1 S=261,7м2									
37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	261,7	221,24	30,02	57898	7855	32702	18907	82949
		НР - 94%; СП - 8%			66,26	10,60	17341	2773		6144	
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ССЦ ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	26,17	19925,73	7,68	521456	201	432656	83283	653118
		НР - 94%; СП - 8%			3385,50	--	88599	--		48379	
39	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	261,7	929,42	91,78	243229	24020	136450	85805	355356
		НР - 94%; СП - 8%			316,24	32,57	82759	8523		26323	
		ТИП 1а S=177,79м2									
40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм	м2 покрытия	177,79	929,42	91,78	165241	16318	92699	58293	241417
		НР - 94%; СП - 8%			316,24	32,57	56224	5790		17883	
41	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	177,79	353,80	15,98	62901	2842	53580	7371	75893
		НР - 94%; СП - 8%			36,44	7,66	6479	1362		5622	
		ТИП 2 S=54,45м2									
42	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	54,45	221,24	30,02	12047	1634	6805	3934	17259
		НР - 94%; СП - 8%			66,26	10,60	3608	577		1278	

43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	5,445	19925,73 3385,50	7,68 --	108496 18434	42 --	90020	17328 10066	135889
44	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	54,45	929,42 316,24	91,78 32,57	50607 17219	4998 1773	28390	17853 5477	73936
45	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	54,45	644,09 343,60	44,08 4,82	35071 18709	2400 263	13962	17834 4232	57137
46	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	54,45	240,18 115,95	22,76 2,69	13078 6313	1239 147	5526	6072 1532	20683
		ТИП 2а S=29,95м2									
47	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	29,95	929,42 316,24	91,78 32,57	27836 9471	2749 975	15616	9820 3012	40668
48	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	29,95	353,80 36,44	15,98 7,66	10596 1091	479 229	9026	1242 947	12785
49	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	29,95	644,09 343,60	44,08 4,82	19291 10291	1320 144	7680	9809 2328	31428
50	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	29,95	240,18 115,95	22,76 2,69	7194 3473	682 81	3039	3340 843	11376
		УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ (АР1 л. 4)									
51	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	14,1504	48656,89 16960,80	1326,68 614,04	688514 240002	18773 8689	429739	189005 70202	947721
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)									
		ПОТОЛКИ									
52	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,4	965,71 656,45	53,14 43,65	81506 55404	4485 3684	21617	47271 10302	139079
		СТЕНЫ									

53	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	42,66	115,03	2,85	4907	122	825	3216	8773
		НР - 80%; СП - 8%			92,83	1,41	3960	60		650	
		ПРИЯМОК П-1 (АР1 л.4)									
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	0,08	17129,50	1074,12	1370	86	1193	99	1587
		НР - 91%; СП - 8%			1138,05	218,29	91	17		118	
55	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20 ССЦ	м3	0,161	37183,60	5324,25	5987	857	2785	2396	9053
		НР - 91%; СП - 8%			14563,34	1787,41	2345	288		671	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,01188	217805,00	--	2588	--	2588	--	2795
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
57	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01055	327066,42	16745,18	3451	177	2734	551	4321
		НР - 91%; СП - 8%			51170,00	6176,52	540	65		320	
58	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01571	543720,78	8733,54	8542	137	7696	703	9985
		НР - 93%; СП - 8%			45134,10	2997,96	709	47		740	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1682	92,39	2,31	16	--	9	5	22
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	7	--		2	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1682	146,46	3,27	25	1	16	6	33
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	8	--		2	
		РЕШЕТКА (АР1 л.6)									
61	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,15479	58221,88	2529,62	9012	392	622	5565	15743
		НР - 69%; СП - 8%			51670,08	435,16	7998	67		1166	
62	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,15479	557941,00	--	86364	--	86364	--	93273
		СП - 8%			--	--	--	--		6909	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,858	92,39	2,31	1373	34	740	416	1932
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	599	4		143	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,858	146,46	3,27	2176	49	1426	488	2878
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	701	7		213	

65	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,14	1019,92 979,78	13,62 3,25	4222 4056	56 13	110	3744 637	8604
66	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм** *СП - 8%*	т	0,0259992	313027,00 --	-- --	8138 --	-- --	8138	-- 651	8790
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**219676** 76418	**6396** 4253	**1494753** --	**594356** 226999	**3064483**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124300				
	Материалы		Тенге				39150				
	Всего заработная плата		Тенге					72606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10726				
		Накладные расходы	Тенге				58894				
		Сметная прибыль	Тенге				14655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				197849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					72606			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				95376				
	Материалы		Тенге				623				
	Всего заработная плата		Тенге					8065			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86364				
		Накладные расходы	Тенге				5565				
		Сметная прибыль	Тенге				8075				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8065			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				306865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					80671			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**2243130** 656431	**91948** 35579	**62315152** --	**5576363** 5902661	**79685941**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2147755				
	Материалы		Тенге				1397040				
	Всего заработная плата		Тенге					683944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10726				
		Накладные расходы	Тенге				588787				
		Сметная прибыль	Тенге				218923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2955465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665
		Сметная заработная плата	Тенге					683944			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				95376				
	Материалы		Тенге				623				
	Всего заработная плата		Тенге					8065			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86364				
		Накладные расходы	Тенге				5565				
		Сметная прибыль	Тенге				8075				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8065			
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ		Тенге				3064482				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									673
		Сметная заработная плата	Тенге					692010				
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)										
		1-Й ЭТАЖ										
		ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050										
67	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	15,69	221,24	30,02	3471	471	1960	1134	4973
		НР - 94%; СП - 8%			66,26	10,60	1040	166		368	
68	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм**	м3 подстилающего слоя	1,569	19670,73	7,68	30863	12	25539	4993	38725
		НР - 94%; СП - 8%			3385,50	--	5312	--		2869	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство/ТОЛЩ.40мм, Р-Р М-150**	м2 стяжки	15,69	667,34	27,30	10471	428	5150	4788	16480
		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	4893	201		1221	
70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	15,69	361,17	18,58	5667	292	5133	352	6501
		НР - 94%; СП - 8%			15,42	8,47	242	133		482	
71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0155331	13739,84	1331,28	213	21	--	183	428
		НР - 91%; СП - 8%			12377,20	540,08	192	8		32	
72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(4мм)**	т	0,0155331	298362,00	--	4634	--	4634	--	5005
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				55320	1223	42416	11450	72112
							11679	508	--	5343	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55320				
	Материалы		Тенге				37783				
	Всего заработная плата		Тенге					12187			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4634				
		Накладные расходы	Тенге				11450				
		Сметная прибыль	Тенге				5342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					12187			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				72111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					12187			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									

73	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	125,145	2244,61 1071,50	163,49 75,34	280902 134093	20460 9428	126349	129169 32806	442877
74	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1 *СП - 8%*	м2	125,145	16190,00 --	-- --	2026098 --	-- --	2026098	-- 162088	2188185
75	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	45,831	2637,07 1164,37	164,46 74,43	120860 53364	7538 3411	59958	51098 13757	185714
76	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5 *СП - 8%*	м2	36,855	18047,00 --	-- --	665122 --	-- --	665122	-- 53210	718332
77	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3 *СП - 8%*	м2	8,976	20858,00 --	-- --	187221 --	-- --	187221	-- 14978	202199
78	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	160,71744	-5118,00 --	-- --	-822552 --	-- --	-822552	-- -65804	-888356
79	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	160,71744	6227,00 --	-- --	1000787 --	-- --	1000787	-- 80063	1080850
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
80	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	34,425	3274,20 1348,12	169,91 76,85	112714 46409	5849 2646	60456	44149 12549	169412
81	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2 *СП - 8%*	м2	34,425	22402,00 --	-- --	771189 --	-- --	771189	-- 61695	832884
82	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	20,655	-5118,00	--	-105712	--	-105712	--	-114169

		СП - 8%			--	--	--	--		-8457	
83	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	20,655	6227,00	--	128619	--	128619	--	138908
		СП - 8%			--	--	--	--		10289	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
84	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	128,1	904,40	5,93	115854	760	87642	25029	152153
		НР - 90%; СП - 8%			214,30	2,79	27452	358		11271	
85	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	128,1	1571,00	--	201245	--	201245	--	217345
		СП - 8%			--	--	--	--		16100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4682347	34607	4386422	249445	5326334
							261318	15843	--	394545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4682347				
	Материалы		Тенге				334405				
	Всего заработная плата		Тенге					277161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4052017				
		Накладные расходы	Тенге				249445				
		Сметная прибыль	Тенге				394543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5326335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					277161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5326335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					277161			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)									
		1-Й ЭТАЖ									
		ПОТОЛКИ									
86	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8,88	773,54	4,58	6869	41	2506	3467	11163
		НР - 80%; СП - 8%			486,71	1,38	4322	12		827	
87	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	269,07	80,25	2,24	21593	602	4088	13761	38182
		НР - 80%; СП - 8%			62,82	1,11	16903	298		2828	
		СТЕНЫ									
88	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	692,57	115,03	2,85	79668	1973	13404	52214	142433
		НР - 80%; СП - 8%			92,83	1,41	64291	977		10551	
89	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,115	1331,29	18,71	56067	788	19573	28754	91606
		НР - 80%; СП - 8%			847,81	5,62	35706	237		6786	

		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
90	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	1126,82	80,25	2,24	90427	2522	17118	57629	159900
		НР - 80%; СП - 8%			62,82	1,11	70787	1249		11844	
		СТЕНЫ									
91	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	2552,12	115,03	2,85	293576	7271	49394	192410	524864
		НР - 80%; СП - 8%			92,83	1,41	236911	3602		38879	
92	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,8	1331,29	18,71	183451	2578	64045	94082	299736
		НР - 80%; СП - 8%			847,81	5,62	116828	774		22203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				731651	15775	170128	442317	1267884
							545747	7149	–	93918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				731651				
	Материалы		Тенге				170129				
	Всего заработная плата		Тенге					552896			
		Накладные расходы	Тенге				442317				
		Сметная прибыль	Тенге				93917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1267885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					552896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1267885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					552896			
		РАЗДЕЛ 8.Отопление и вентиляция-ОВ									
		ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
93	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d65x4мм/**	м трубопровода	25	2227,38	31,82	55685	795	43693	11277	72319
		НР - 98%; СП - 8%			447,89	12,40	11197	310		5357	
94	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	2165,38	31,82	75788	1114	58998	15788	98903
		НР - 98%; СП - 8%			447,89	12,40	15676	434		7326	
95	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	1935,48	17,42	67742	610	54616	12484	86644
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	12516	223		6418	
96	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4	537,00	–	2148	–	2148	–	2320
		СП - 8%			–	–	–	–		172	

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
97	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	95	594,69 263,96	64,70 30,10	56495 25076	6147 2860	25272	21231 6218	83944
98	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	27,5	701,00 --	-- --	19278 --	-- --	19278	-- 1542	20820
99	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	38,5	496,00 --	-- --	19096 --	-- --	19096	-- 1528	20624
100	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	38,5	341,00 --	-- --	13129 --	-- --	13129	-- 1050	14179
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
101	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	21	1935,48 357,59	17,42 6,38	40645 7509	366 134	32770	7490 3851	51986
102	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12,5	1800,70 357,59	17,42 6,38	22509 4470	218 80	17821	4459 2157	29125
103	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1242,15 357,59	17,42 6,38	12422 3576	174 64	8672	3567 1279	17267
104	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	2	537,00 --	-- --	1074 --	-- --	1074	-- 86	1160
105	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	7,5	39966,00	--	299745	--	299745	--	323725

		СП - 8%			--	--	--	--		23980	
106	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	7,5	555,68 482,74	2,18 0,53	4168 3621	16 4	531	3552 618	8337
107	2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	7,5	56266,00 --	-- --	421995 --	-- --	421995	-- 33760	455755
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
108	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	10	594,69 263,96	64,70 30,10	5947 2640	647 301	2660	2235 655	8836
109	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	5,5	385,00 --	-- --	2118 --	-- --	2118	-- 169	2287
110	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	2,75	341,00 --	-- --	938 --	-- --	938	-- 75	1013
111	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	2,75	306,00 --	-- --	842 --	-- --	842	-- 67	909
112	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы)** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6,75	741,32 678,53	37,73 13,12	5004 4580	255 89	169	4575 766	10346
113	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	6,75	1016,00 --	-- --	6858 --	-- --	6858	-- 549	7407
		ОТОПЛЕНИЕ									
114	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	962,5	1242,15	17,42	1195570	16762	834630	343314	1661995

		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	344178	6142		123111		
115	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	87,5	1511,84	17,42	132286	1524	99473	31210	176576
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	31289	558		13080	
116	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	12,5	537,00	--	6713	--	6713	--	7250
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2468191	28627	1973239	461182	3163727
							466328	11198	--	234351	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				117841				
		Материалы	Тенге				27933				
		Всего заработная плата	Тенге					30876			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55399				
		Накладные расходы	Тенге				23466				
		Сметная прибыль	Тенге				11305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				152611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30876			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2350350				
		Материалы	Тенге				1151373				
		Всего заработная плата	Тенге					446650			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				738533				
		Накладные расходы	Тенге				437717				
		Сметная прибыль	Тенге				223045				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3011112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					446650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3163724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					477526			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				7937509	80233	68887357	6740757	89515998
							1285071	34699	--	6630818	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5587158				
		Материалы	Тенге				570249				
		Всего заработная плата	Тенге					873120			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4112050				
		Накладные расходы	Тенге				726678				
		Сметная прибыль	Тенге				505107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6818943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
		Сметная заработная плата	Тенге					873120			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2350350				
		Материалы	Тенге				1151373				
		Всего заработная плата	Тенге					446650			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				738533				
		Накладные расходы	Тенге				437717				
		Сметная прибыль	Тенге				223045				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3011112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					446650			

	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				9830055				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1216
	Сметная заработная плата	Тенге					1319770			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**89515998**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5919178				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1337893			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					315153			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68887357		
	- Накладные расходы	Тенге							6740757	
	- Сметная прибыль	Тенге							6630818	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		89 515 998						
	Временные здания и сооружения	**0,90%**		805 644						
	Итого			90 321 642						
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**		406 447						
	ИТОГО			90 728 089						
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		1 814 562						
	ИТОГО			92 542 651						
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**		97 160 622						
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		11 659 275						
	Стоимость всего:	**Тенге**		108 819 897						
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**		97 937 907						
	в том числе НДС 12%			10 493 347						

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор ТОО "Банур-1"

_____ **Молдабаев М. М.**

Авторский надзор ТОО "Табыс Жоба"

ЖШС _____ **Егешов М.**