Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 75 от "06" марта 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."	225 761 376	225 761 376			65 162 495	65 162 495		
2	В том числе НДС	24 188 719	24 188 719			6 981 696	6 981 696		
3	Аванс 30%	67 728 413	67 728 413			19 548 749	19 548 749		
4	Удержания 5%	11 288 069	11 288 069			3 258 125	3 258 125		
5	**Итого к оплате с НДС**	**146 744 894**	**146 744 894**			**42 355 621**	**42 355 621**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Генеральный директор:
ТОО «Банур-1»

_____ Анарбеков Н. Ж.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 75 от 06 марта 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 6"
за июль 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										-
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 886	-	-	19 178 886	0				-
		Б. Надземная часть															25 695 962
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	100	123 609 319	-	-	123 609 319	21	25 695 962			1 103 115
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	100	5 607 762	-	-	5 607 762	20	1 103 115			-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	100	2 757 616	-	-	2 757 616	0				-
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	16	306 866	-	-	306 866	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					3 093 889
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	23	3 166 001	-	-	3 166 001	22	3 093 889			7 875 638
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	79	13 201 973	-	-	13 201 973	47	7 875 638			10 909 409
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	55	10 909 409	-	-	10 909 409	55	10 909 409			1 267 885
	Раздел 6.	Внутренняя отделка (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	16	2 535 770	-	-	2 535 770	8	1 267 885			217 342
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	1	217 342	-	-	217 342	1	217 342			2 763 972
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	29	5 927 696	-	-	5 927 696	14	2 763 972			2 949 720
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	13	2 949 720	-	-	2 949 720	13	2 949 720			-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	17	3 682 088	-	-	3 682 088	17	3 682 088			3 682 088
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видионаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-					-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		206 347 629			206 347 629		59 559 020			59 559 020
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411		-	2 944 992,411		1 857 129			1 857 129		536 031			536 031
		Итого по главе 8		2 944 992,411		-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		208 204 758			208 204 758		60 095 051			60 095 051
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		936 921			936 921		270 428			270 428
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		209 141 679			209 141 679		60 365 479			60 365 479

		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		4 182 834			4 182 834		1 207 310		1 207 310
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		213 324 513			213 324 513		61 572 788		61 572 788
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		223 969 619			223 969 619		64 645 332		64 645 332
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		26 876 354			26 876 354		7 757 440		7 757 440
									250 845 973			*250 845 973*		*72 402 772*		*72 402 772*
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-				-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		**225 761 376**			**225 761 376**		**65 162 495**		**65 162 495**
		в том числе НДС							24 188 719							6 981 696

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Биоскулов Т.А.

Авторский надзор:
ТОО "Табыс Жоба"

_____ Егенов М.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Банур-1»

_____ Молдабаев М. М

_____ Байжанов Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 75 от "06" марта 2020 г.
Наименование "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)										
1	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18		8403,73 5004,92	1723,88 357,35	151267 90089	31030 6432	30148	113895 21213	286375
2	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	50		11411,88 7400,64	1985,81 428,26	570594 370032	99291 21413	101271	461905 82600	1115099
3	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012 *СП - 8%*	м3	136,34		59343,00 –	– –	8090825 –	– –	8090825	– 647266	8738091
4	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	31		12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
5	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22		15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
6	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76		86863,00	–	4582892	–	4582892	–	4949523

		СП - 8%			--	--	--	--		366631	
7	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	45	4125,39	1142,90	185642	51431	56192	104434	313282
		НР - 118%; СП - 8%			1733,76	232,97	78019	10484		23206	
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	189	1790,00	--	338310	--	338310	--	365375
		СП - 8%			--	--	--	--		27065	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00	--	49507	--	49507	--	53468
		СП - 8%			--	--	--	--		3961	
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00	--	12402	--	12402	--	13395
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00	--	172562	--	172562	--	186367
		СП - 8%			--	--	--	--		13805	
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00	--	94039	--	94039	--	101563
		СП - 8%			--	--	--	--		7523	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00	--	50059	--	50059	--	54064
		СП - 8%			--	--	--	--		4005	
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00	--	31952	--	31952	--	34508
		СП - 8%			--	--	--	--		2556	
15	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00	--	159279	--	159279	--	172021
		СП - 8%			--	--	--	--		12742	
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (КЖ л.20)									
17	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	9633,50	2327,56	144502	34913	16017	118949	284528

		НР - 118%; СП - 8%			6238,10	482,20	93572	7233		21076	
18	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,21	1952,64	116448	29290	13000	94724	228066
		НР - 118%; СП - 8%			4943,84	407,79	74158	6117		16894	
19	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	103,572	64342,00	–	6664030	–	6664030	–	7197152
		СП - 8%			–	–	–	–		533122	
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00	–	25859	–	25859	–	27927
		СП - 8%			–	–	–	–		2069	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1-л.15)									
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00	–	3541	–	3541	–	3824
		СП - 8%			–	–	–	–		283	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00	–	7928	–	7928	–	8562
		СП - 8%			–	–	–	–		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22182473	345717	20545010	1610084	25695962
							1291743	72735	–	1903403	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22182473				
	Материалы		Тенге				260562				
	Всего заработная плата		Тенге					1364478			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397571				
	Местные материалы		Тенге				19886879				
		Накладные расходы	Тенге				1610084				
		Сметная прибыль	Тенге				1903405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25695961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
		Сметная заработная плата	Тенге					1364478			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25695961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1117
		Сметная заработная плата	Тенге					1364478			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)									
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)	м3	0,072	22117,99	1963,17	1592	141	1174	276	2018
		НР - 91%; СП - 8%			3841,20	375,36	277	27		150	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002136	217805,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	

25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,006344	674497,78 64206,00	1257,78 510,84	4279 407	8 3	3864	374 372	5025
26	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,006344	108285,00 --	-- --	687 --	-- --	687	-- 55	742
27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,084	18475,92 1804,32	1647,87 351,57	1552 152	138 30	1262	165 137	1854
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,002304	298362,00 --	-- --	687 --	-- --	687	-- 55	742
29	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3,6	3752,35 1769,39	1853,65 376,85	13508 6370	6673 1357	465	9117 1810	24436
30	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94 *СП - 8%*	м3	3,724	64342,00 --	-- --	239610 --	-- --	239610	-- 19169	258778
31	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	0,8	5823,06 2475,36	2359,43 801,29	4658 1980	1888 641	790	3093 620	8372
32	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3,2	9364,10 4412,10	4632,26 936,23	29965 14119	14823 2996	1023	20195 4013	54173
33	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 *СП - 8%*	м2	11,916	8293,00 --	-- --	98819 --	-- --	98819	-- 7906	106725
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
34	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	32,4	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	102980 46841	52622 10728	3517	67931 13673	184583
35	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок *СП - 8%*	м2	64,7918287	3616,00 --	-- --	234287 --	-- --	234287	-- 18743	253030
36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,241164	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	171051 13356	1576 299	156119	16113 14973	202137

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				904142	77870	742769	117264		1103117
							83501	16080	–	81713		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				904142					
		Материалы	Тенге				168215					
		Всего заработная плата	Тенге					99582				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1840					
		Местные материалы	Тенге				572716					
		Накладные расходы	Тенге				117264					
		Сметная прибыль	Тенге				81713					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1103119					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге					99582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1103119					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге					99582				

РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы-АР

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050

37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	15,69	221,24	30,02	3471	471	1960	1134		4973
					66,26	10,60	1040	166		368		
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,569	19670,73	7,68	30863	12	25539	4993		38725
					3385,50	–	5312	–		2869		
39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство/ТОЛЩ.40мм, Р-Р М-150 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,69	667,34	27,30	10471	428	5150	4788		16480
					311,86	12,80	4893	201		1221		
40	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,69	361,17	18,58	5667	292	5133	352		6501
					15,42	8,47	242	133		482		
41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0155331	13739,84	1331,28	213	21	–	183		428
					12377,20	540,08	192	8		32		
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(4мм) *СП - 8%*	т	0,0155331	298362,00	–	4634	–	4634	–		5005
					–	–	–	–		371		
43	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,38	4288,35	73,18	134568	2296	95093	35859		184062
					1184,79	30,89	37179	969		13634		

		ТИП 2, S=28,11м2 Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,866	3041,01 1109,82	69,84 30,89	51290 18718	1178 521	31394	18085 5550	74924
		ТИП 3, S=11,04м2/межквартирная площадка									
45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,624	3061,29 1184,79	73,18 30,89	20278 7848	485 205	11945	7569 2228	30075
		ТИП 5, S=40,02м2/ванные,туалеты									
46	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	24,012	644,09 343,60	44,08 4,82	15466 8251	1059 116	6156	7864 1866	25197
47	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	24,012	3061,29 1184,79	73,18 30,89	73508 28449	1757 742	43302	27439 8076	109023
		ТИП 6, S=41,88м2/лоджии									
48	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	25,128	3061,29 1184,79	73,18 30,89	76924 29771	1839 776	45314	28715 8451	114090
		2-5-й ЭТАЖИ									
		ТИП 2, S=72,72х4м2 /Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
49	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	174,528	3041,01 1109,82	69,84 30,89	530741 193695	12189 5391	324857	187141 57431	775313
		ТИП 3, S=11,04х4м2/межквартирная площадка									
50	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	26,496	3061,29 1184,79	73,18 30,89	81112 31392	1939 818	47781	30278 8911	120301
		ТИП 5, S=34,5х4м2/ванные,туалеты									
51	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	82,8	644,09	44,08	53331	3650	21231	27119	86886

		НР - 94%; СП - 8%			343,60	4,82	28450	399		6436		
52	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	82,8	3061,29	73,18	253475	6060	149315	94618	375940
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	98100	2558		27847	
		ТИП 6, S=43,17х4м2/лоджии									
53	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	103,608	3061,29	73,18	317174	7582	186839	118396	470416
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	122753	3200		34846	
		ПЛИНТУСА									
54	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	751,8	543,60	1,55	408681	1167	197088	198311	655551
		НР - 94%; СП - 8%			279,90	0,72	210426	543		48559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2071868	42425	1202731	792844	3093890
							826711	16747	--	229178	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2071868				
		Материалы	Тенге				1198097				
		Всего заработная плата	Тенге					843458			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4634				
		Накладные расходы	Тенге				792844				
		Сметная прибыль	Тенге				229177				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3093889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					843458			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3093889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					843458			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									
55	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	125,145	2244,61	163,49	280902	20460	126349	129169	442877
		НР - 90%; СП - 8%			1071,50	75,34	134093	9428		32806	
56	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1	м2	125,145	16190,00	--	2026098	--	2026098	--	2188185
		СП - 8%			--	--	--	--		162088	
57	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	45,831	2637,07	164,46	120860	7538	59958	51098	185714
		НР - 90%; СП - 8%			1164,37	74,43	53364	3411		13757	

58	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5 СП - 8%	м2	36,855	18047,00 --	-- --	665122 --	-- --	665122	-- 53210	718332
59	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3 СП - 8%	м2	8,976	20858,00 --	-- --	187221 --	-- --	187221	-- 14978	202199
60	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 СП - 8%	м2	160,71744	-5118,00 --	-- --	-822552 --	-- --	-822552	-- -65804	-888356
61	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 СП - 8%	м2	160,71744	6227,00 --	-- --	1000787 --	-- --	1000787	-- 80063	1080850
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
62	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	34,425	3274,20 1348,12	169,91 76,85	112714 46409	5849 2646	60456	44149 12549	169412
63	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2 СП - 8%	м2	34,425	22402,00 --	-- --	771189 --	-- --	771189	-- 61695	832884
64	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 СП - 8%	м2	20,655	-5118,00 --	-- --	-105712 --	-- --	-105712	-- -8457	-114169
65	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 СП - 8%	м2	20,655	6227,00 --	-- --	128619 --	-- --	128619	-- 10289	138908
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
66	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР - 90%; СП - 8%	м	128,1	904,40 214,30	5,93 2,79	115854 27452	760 358	87642	25029 11271	152153
67	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	128,1	1571,00 --	-- --	201245 --	-- --	201245	-- 16100	217345
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									

68	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	8,1351	15749,00	--	128120	--	128120	--	138369
		СП - 8%			--	--	--	--		10250	
69	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	62,4	5239,00	--	326914	--	326914	--	353067
		СП - 8%			--	--	--	--		26153	
70	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	90,45	5528,00	--	500008	--	500008	--	540008
		СП - 8%			--	--	--	--		40001	
71	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	157,14	4292,00	--	674445	--	674445	--	728400
		СП - 8%			--	--	--	--		53956	
72	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	82,26	6433,00	--	529179	--	529179	--	571513
		СП - 8%			--	--	--	--		42334	
73	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	39,6	5096,00	--	201802	--	201802	--	217946
		СП - 8%			--	--	--	--		16144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7042813	34607	6746890	249445	7875637
							261318	15843	--	583383	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7042813				
	Материалы		Тенге				334405				
	Всего заработная плата		Тенге					277161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6412483				
		Накладные расходы	Тенге				249445				
		Сметная прибыль	Тенге				583381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7875638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					277161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7875638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					277161			

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ПОТОЛКИ

74	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	8,88	773,54 486,71	4,58 1,38	6869 4322	41 12	2506	3467 827	11163
75	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	269,07	80,25 62,82	2,24 1,11	21593 16903	602 298	4088	13761 2828	38182
		СТЕНЫ									
76	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	692,57	115,03 92,83	2,85 1,41	79668 64291	1973 977	13404	52214 10551	142433
77	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,115	1331,29 847,81	18,71 5,62	56067 35706	788 237	19573	28754 6786	91606
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
78	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1126,82	80,25 62,82	2,24 1,11	90427 70787	2522 1249	17118	57629 11844	159900
		СТЕНЫ									
79	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2552,12	115,03 92,83	2,85 1,41	293576 236911	7271 3602	49394	192410 38879	524864
80	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,8	1331,29 847,81	18,71 5,62	183451 116828	2578 774	64045	94082 22203	299736
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				731651 545747	15775 7149	170128 --	442317 93918	1267884
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				731651				
	Материалы		Тенге				170129				
	Всего заработная плата		Тенге					552896			
		Накладные расходы	Тенге				442317				
		Сметная прибыль	Тенге				93917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1267885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					552896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1267885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								542
		Сметная заработная плата	Тенге					552896			

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ (АР л.21)

81	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	6,4855	92472,61 21149,70	1354,94 522,88	599731 137166	8787 3391	453778	126502 58099	784332
82	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,2841	81825,93 16615,20	1259,60 510,84	186899 37951	2877 1167	146071	35206 17768	239873
83	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	6,18555	92683,07 21892,50	988,13 433,44	573296 135417	6112 2681	431767	124288 55807	753391
84	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	14,95515	8110,51 1968,36	39,75 16,51	121294 29437	594 247	91263	26716 11841	159850
85	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	595	2207,17 1757,88	96,92 24,97	1313266 1045939	57666 14860	209661	975934 183136	2472337
86	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	658,07	2139,00 --	-- --	1407612 --	-- --	1407612	-- 112609	1520221
87	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	542,5	84,99 72,66	12,33 2,79	46105 39419	6686 1512	--	37656 6701	90462
88	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ *СП - 8%*	м2	547,925	104,00 --	-- --	56984 --	-- --	56984	-- 4559	61543
89	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА *СП - 8%*	м3	6,4043	52844,00 --	-- --	338429 --	-- --	338429	-- 27074	365503
90	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	595	304,34 30,36	2,54 1,07	181080 18066	1514 637	161500	16832 15833	213746

91	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/КАРНИЗНОГО ЩИТА,ПОДШИВКА КАРНИЗА сайдингом *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	121,87	1474,78 1441,44	23,48 10,84	179732 175668	2861 1321	1203	159290 27122	366143
92	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ *СП - 8%*	м3	1,617	52844,00 --	-- --	85449 --	-- --	85449	-- 6836	92285
93	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ *СП - 8%*	м3	1,918	54438,00 --	-- --	104412 --	-- --	104412	-- 8353	112765
94	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/САЙДИНГ *СП - 8%*	м2	71,4	1200,00 --	-- --	85680 --	-- --	85680	-- 6854	92534
95	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	3,535	8110,51 1968,36	39,75 16,51	28671 6958	141 58	21572	6315 2799	37784
96	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,0004872	499528,00 --	-- --	243 --	-- --	243	-- 19	263
97	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,015288	456780,30 220869,00	1949,30 792,92	6983 3377	30 12	3576	3084 805	10872
98	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МНД-2 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,028294	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	20068 1567	185 35	18316	1890 1757	23715
99	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,3547408	823,67 689,28	0,98 0,46	1116 934	1 1	181	748 149	2012
100	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ ПО ПЕРИМЕТРУ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	102,9	400,69 72,66	12,33 2,79	41231 7477	1268 287	32486	7143 3870	52243
101	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ТОЛЩ.20 мм,Р-Р М-50 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	413	571,47 204,85	99,34 23,36	236016 84603	41028 9647	110385	86709 25818	348543

102	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	413	77,08 3,79	7,34 1,81	31832 1567	3031 746	27234	2128 2717	36677
103	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/ТОЛЩ.150мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	401,044	851,30 477,96	51,57 11,03	341408 191682	20683 4422	129043	180415 41746	563570
104	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	401,044	685,47 370,03	50,11 11,03	274902 148399	20098 4422	106405	140595 33240	448737
105	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П-175 *СП - 8%*	м3	61,961298	28515,00 –	– –	1766826 –	– –	1766826	– 141346	1908173
106	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	418,544	266,49 72,66	12,33 2,79	111536 30412	5159 1166	75965	29052 11247	151836
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				8140801 2096039	178722 46609	5866041 –	1960503 808105	10909410
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8140801				
	Материалы		Тенге				2020405				
	Всего заработная плата		Тенге					2142648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3845635				
		Накладные расходы	Тенге				1960503				
		Сметная прибыль	Тенге				808104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10909409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2062
		Сметная заработная плата	Тенге					2142648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10909409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2062
		Сметная заработная плата	Тенге					2142648			
		РАЗДЕЛ 8.									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (АР2 л.22)									
107	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,304164	76190,36 44505,23	23034,69 7513,20	23174 13537	7006 2285	2631	10917 2727	36819
108	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,304164	544342,00 –	– –	165569 –	– –	165569	– 13246	178815

109	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,820756	146,46 47,16	3,27 0,48	1292 416	29 4	847	290 127	1708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				190035	7035	169047	11207	217342	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13953	2289	–	16100		
		Материалы	Тенге				1292					
		Всего заработная плата	Тенге				847					
		Накладные расходы	Тенге					420				
		Сметная прибыль	Тенге				290					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				127					
		Сметная заработная плата	Тенге				1708					
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					420				
		Материалы	Тенге				188744					
		Всего заработная плата	Тенге				2631					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15822				
		Накладные расходы	Тенге				165569					
		Сметная прибыль	Тенге				10917					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15973					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				215634					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					15822				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				217342					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									14
			Тенге					16242				

РАЗДЕЛ 9.Отопление и вентиляция-ОВ

Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

110	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	21	1935,48 357,59	17,42 6,38	40645 7509	366 134	32770	7490 3851	51986
111	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	12,5	1800,70 357,59	17,42 6,38	22509 4470	218 80	17821	4459 2157	29125
112	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1242,15 357,59	17,42 6,38	12422 3576	174 64	8672	3567 1279	17267
113	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	2	537,00 –	– –	1074 –	– –	1074	– 86	1160
114	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	7,5	39966,00 –	– –	299745 –	– –	299745	– 23980	323725

115	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	7,5	555,68 482,74	2,18 0,53	4168 3621	16 4	531	3552 618	8337
116	2304-1009-0302 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	7,5	56266,00 --	-- --	421995 --	-- --	421995	-- 33760	455755
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
117	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	10	594,69 263,96	64,70 30,10	5947 2640	647 301	2660	2235 655	8836
118	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	5,5	385,00 --	-- --	2118 --	-- --	2118	-- 169	2287
119	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,75	341,00 --	-- --	938 --	-- --	938	-- 75	1013
120	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,75	306,00 --	-- --	842 --	-- --	842	-- 67	909
121	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6,75	741,32 678,53	37,73 13,12	5004 4580	255 89	169	4575 766	10346
122	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,75	1016,00 --	-- --	6858 --	-- --	6858	-- 549	7407
		ОТОПЛЕНИЕ									
123	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	962,5	1242,15 357,59	17,42 6,38	1195570 344178	16762 6142	834630	343314 123111	1661995

124	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	87,5	1511,84	17,42	132286	1524	99473	31210	176576
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	31289	558		13080	
125	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,5	537,00	--	6713	--	6713	--	7250
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2158831	19962	1737009	400402	2763974
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				401863	7371	--	204740	
		Материалы	Тенге				9844				
		Всего заработная плата	Тенге				2660				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2941			
		Накладные расходы	Тенге				3897				
		Сметная прибыль	Тенге				2235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13045				2
		Сметная заработная плата	Тенге					2941			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2148987				
		Материалы	Тенге				994065				
		Всего заработная плата	Тенге					406294			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				736385				
		Накладные расходы	Тенге				398168				
		Сметная прибыль	Тенге				203772				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2750927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					406294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2763972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					409234			

РАЗДЕЛ 10.Водопровод и канализация-ВК

ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1

126	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2775,92	19,81	124916	891	105766	18223	154590
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	18259	336		11451	
127	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	52	4240,33	45,95	220497	2389	185583	32772	273531
		НР - 98%; СП - 8%			625,49	17,61	32525	916		20262	
128	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537,00	--	7518	--	7518	--	8119
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
129	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	79,16	1,16	3562	52	74	3367	7484

		НР - 98%; СП - 8%			76,35	–	3436	–		554	
130	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	52	82,63 76,35	1,16 –	4297 3970	60 –	267	3891 655	8843
131	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,097	53580,23 51912,00	– –	5197 5035	– –	162	4985 815	10997
132	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	17,5	528,12 393,72	0,98 0,46	9242 6890	17 8	2335	5519 1181	15941
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
133	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	97	594,69 263,96	64,70 30,10	57685 25604	6276 2920	25805	21678 6349	85712
134	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	49,5	385,00 –	– –	19058 –	– –	19058	– 1525	20582
135	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	18,7	601,00 –	– –	11239 –	– –	11239	– 899	12138
136	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	35	874,00 –	– –	30590 –	– –	30590	– 2447	33037
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
137	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	90	2775,92 405,75	19,81 7,46	249833 36517	1783 672	211533	36445 22902	309181
138	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	15,5	537,00 –	– –	8324 –	– –	8324	– 666	8989

139	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	79,16 76,35	1,16 –	7124 6872	104 –	148	6734 1109	14967
140	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,09	53580,23 51912,00	– –	4822 4672	– –	150	4625 756	10203
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
141	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	90	594,69 263,96	64,70 30,10	53522 23756	5823 2709	23943	20114 5891	79526
142	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	99	385,00 –	– –	38115 –	– –	38115	– 3049	41164
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4									
143	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	2276,14 405,75	19,81 7,46	204853 36517	1783 672	166553	36445 19304	260602
144	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	15,5	537,00 –	– –	8324 –	– –	8324	– 666	8989
145	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	79,16 76,35	1,16 –	7124 6872	104 –	148	6734 1109	14967
146	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,09	53580,23 51912,00	– –	4822 4672	– –	150	4625 756	10203
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
147	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	90	594,69 263,96	64,70 30,10	53522 23756	5823 2709	23943	20114 5891	79526
148	2111-0403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	99	316,00	–	31284	–	31284	–	33787

		СП - 8%			--	--	--	--		2503	
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
149	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	375	710,76 700,56	3,24 0,95	266536 262710	1216 355	2610	257803 41947	566286
150	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	126	734,65 730,58	1,33 0,41	92567 92054	167 52	346	90263 14626	197456
151	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм СП - 8%	м	374,25	503,00 --	--	188248 --	--	188248	-- 15060	203308
152	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм СП - 8%	м	125,748	290,00 --	--	36467 --	--	36467	-- 2917	39384
153	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 СП - 8%	шт.	750	133,00 --	--	99750 --	--	99750	-- 7980	107730
154	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 СП - 8%	шт.	252	40,00 --	--	10080 --	--	10080	-- 806	10886
155	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор В7,5/ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,162	19456,06 3900,60	966,65 327,53	3152 632	157 53	2363	623 302	4077
156	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	501	82,63 76,35	1,16 --	41398 38253	579 --	2566	37488 6311	85196
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
157	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	90	594,69 263,96	64,70 30,10	53522 23756	5823 2709	23943	20114 5891	79526
158	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	99	1429,00 --	--	141471 --	--	141471	-- 11318	152789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2098658 656760	33046 14110	1408856	632562 218499	2949716

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				517241					
		Материалы	Тенге				102791					
		Всего заработная плата	Тенге					129883				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				271756					
		Накладные расходы	Тенге				102397					
		Сметная прибыль	Тенге				49571					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				669210					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге					129883				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1581417					
		Материалы	Тенге				675595					
		Всего заработная плата	Тенге					540986				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				358710					
		Накладные расходы	Тенге				530167					
		Сметная прибыль	Тенге				168927					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2280510					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									430
		Сметная заработная плата	Тенге					540986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2949720					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									538
		Сметная заработная плата	Тенге					670870				
		РАЗДЕЛ 11.Электросиловое оборудование и электроосвещение-ЭОМ.С										
		РАЗДЕЛ 12. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		ВРУ										
159	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	25610,82 5004,00	3740,29 1198,84	25611 5004	3740 1199	16867	4466 2406	32483
160	Перечень оборуд.,материало в п.32	**ВРУ инд (ВРУ1-28-63УХЛ4, корпус металл.напольный, 1700х800х450мм IP21, на вводе рубильник на один ввод ВР32 250А-1шт, основание Г01 с предохранителями ППН-35 250А-3шт, трансформаторы тока 200/5/3шт, отходящие группы оснований Г00 с предохранителями ППН-33: 3х100А, 1х50А, 2х32А, с блоком БАУО на 14 отходящих групп 16А с фотореле ФР-73, ошиновка алюминий)**	шт	1	164928,89 –	– –	164929 –	– –	164929	– –	164929
161	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1196,35 1088,37	86,61 29,24	2393 2177	173 58	43	1609 320	4322
162	Перечень оборуд.,материало в п.33	**Счетчик 3-х ф.ЦЭ6850М 0,2S/0.5 380В 5-7.5А Энергомер** *СП - 8%*	шт	2	103392,86 –	– –	206786 –	– –	206786	– 16543	223329
163	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3128,46 2502,00	90,75 29,24	18771 15012	545 175	3214	10935 2376	32082

164	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	6	27813,00 --	-- --	166878 --	-- --	166878	-- 13350	180228
165	2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	6877,00 --	-- --	41262 --	-- --	41262	-- 3301	44563
166	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	0,8	1010,60 850,68	18,84 3,51	808 681	15 3	112	492 104	1405
167	2307-0220-1002 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 /РС16-312 прим./ *СП - 8%*	шт.	0,8	1732,00 --	-- --	1386 --	-- --	1386	-- 111	1496
168	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1012,92 850,68	17,11 2,92	4052 3403	68 12	581	2458 521	7031
169	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С110-827 прим./ *СП - 8%*	шт.	4	444,00 --	-- --	1776 --	-- --	1776	-- 142	1918
170	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201 *СП - 8%*	шт.	19,2	55,00 --	-- --	1056 --	-- --	1056	-- 84	1140
171	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	0,8	1445,60 1251,00	176,60 58,48	1156 1001	141 47	14	754 153	2064
172	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	0,8	11673,00 --	-- --	9338 --	-- --	9338	-- 747	10085
173	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	0,8	3286,00 --	-- --	2629 --	-- --	2629	-- 210	2839
174	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 *СП - 8%*	10 шт.	0,08	795,00 --	-- --	64 --	-- --	64	-- 5	69
175	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	125	536,27	34,64	67034	4331	11690	37782	113201

		НР - 72%; СП - 8%			408,10	11,70	51013	1462		8385	
176	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	315	193,15 151,58	12,13 4,09	60842 47748	3820 1289	9274	35307 7692	103840
177	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	105	107,10 81,62	3,46 1,17	11245 8570	364 123	2311	6259 1400	18904
178	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	1130	91,12 69,96	1,73 0,58	102962 79055	1957 661	21950	57395 12829	173186
179	2306-0131-1108 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,125	1220876,00 --	-- --	152610 --	-- --	152610	-- 12209	164818
180	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,045	425788,00 --	-- --	19160 --	-- --	19160	-- 1533	20693
181	2306-0128-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,315	1601633,00 --	-- --	504514 --	-- --	504514	-- 40361	544876
182	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,06	260484,00 --	-- --	15629 --	-- --	15629	-- 1250	16879
183	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,13	168496,00 --	-- --	190400 --	-- --	190400	-- 15232	205633
184	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	45	549,34 384,78	44,64 12,87	24720 17315	2009 579	5396	12884 3008	40612
185	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	440	494,05 338,14	34,75 9,65	217382 148782	15289 4246	53311	110180 26205	353767
186	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	1175	392,53 256,52	15,31 3,22	461220 301411	17992 3779	141817	219737 54477	735433
187	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм СП - 8%	м	45	300,00 --	-- --	13500 --	-- --	13500	-- 1080	14580
188	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм СП - 8%	м	125	243,00 --	-- --	30375 --	-- --	30375	-- 2430	32805

189	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	315	109,00 --	-- --	34335 --	-- --	34335	-- 2747	37082
190	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	45	60,00 --	-- --	2700 --	-- --	2700	-- 216	2916
191	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	1130	45,00 --	-- --	50850 --	-- --	50850	-- 4068	54918
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
192	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	90	496,38 186,56	22,57 5,56	44674 16790	2031 500	25853	12449 4570	61693
193	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	180	514,49 454,74	4,26 0,88	92608 81853	767 158	9988	59048 12132	163789
194	2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 /для заземления ванны/ СП - 8%	км	0,18	183704,00 --	-- --	33067 --	-- --	33067	-- 2645	35712
		Заземление ВРУ									
195	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	45	442,45 186,56	17,82 4,09	19910 8395	802 184	10713	6177 2087	28174
196	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3084,08 816,20	167,48 40,94	9252 2449	502 123	6301	1851 888	11992
197	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	15	496,38 186,56	22,57 5,56	7446 2798	339 83	4309	2075 762	10282
198	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР - 72%; СП - 8%	м трассы	25	572,02 373,12	33,69 7,31	14300 9328	842 183	4130	6848 1692	22840
199	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,025	128847,00 --	-- --	3221 --	-- --	3221	-- 258	3479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2832852 802783	55728 14864	1809410 164929	588706 260529	3682087
		Стоимость оборудования	Тенге				162973				
		Заготов складские расходы	Тенге				1956				

ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				164929				
Стоимость монтажных работ	Тенге				2667923				
Материалы	Тенге				327876				
Всего заработная плата	Тенге					817647			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1481536				
Накладные расходы	Тенге				588706				
Сметная прибыль	Тенге				260530				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3517159				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
Сметная заработная плата	Тенге					817647			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3682088				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								697
Сметная заработная плата	Тенге					817647			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				25267509	387300	19110112	5077986	32759940
Стоимость оборудования	Тенге				5605173	124984	164929	2414452	
Заготов.складские расходы	Тенге				162973				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1956				
Стоимость монтажных работ	Тенге				164929				
Материалы	Тенге				2667923				
Всего заработная плата	Тенге				327876				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					817647			
Накладные расходы	Тенге				1481536				
Сметная прибыль	Тенге				588706				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				260530				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3517159				
Сметная заработная плата	Тенге								697
Стоимость общестроительных работ	Тенге					817647			
Материалы	Тенге				18515510				
Всего заработная плата	Тенге				3829334				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3949407			
Накладные расходы	Тенге				10538406				
Сметная прибыль	Тенге				3550031				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1765243				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23830784				
Сметная заработная плата	Тенге								3755
Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3949407			
Материалы	Тенге				188744				
Всего заработная плата	Тенге				2631				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					15822			
Накладные расходы	Тенге				165569				
Сметная прибыль	Тенге				10917				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15973				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				215634				
Сметная заработная плата	Тенге								13
Стоимость сантехнических работ	Тенге					15822			
Материалы	Тенге				3730404				
Всего заработная плата	Тенге				1669661				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					947280			
Накладные расходы	Тенге				1095094				
Сметная прибыль	Тенге				928334				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				372699				
	Тенге				5031437				

											10400
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге				947280				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			32759944					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5231
		Сметная заработная плата	Тенге				5730156				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**59 559 019**						
		Временные здания и сооружения	**0,90%**		**536 031**						
		Итого			**60 095 050**						
		Производство работ в зимнее время	**0,45%**		**270 428**						
		ИТОГО			**60 365 478**						
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		**1 207 310**						
		ИТОГО			**61 572 787**						
		Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**		**64 645 332**						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		**7 757 440**						
		Стоимость всего:	**Тенге**		**72 402 772**						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**		**65 162 495**						
		в том числе НДС 12%			**6 981 696**						

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор ТОО "Банур-1"

_____ **Молдабаев М. М.**

Авторский надзор ТОО "Табыс Жоба"

_____ **Егешов М.**