Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 75 от "06" марта 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."	317 938 746	317 938 746			92 177 370	92 177 370		
2	В том числе НДС	34 064 866	34 064 866			9 876 147	9 876 147		
3	Аванс 30%	95 381 624	95 381 624			27 653 211	27 653 211		
4	Удержания 5%	15 896 937	15 896 937			4 608 869	4 608 869		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**206 660 185**	**206 660 185**			**59 915 290**	**59 915 290**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Генеральный директор:
ТОО «Банур-1»

_____ Анарбеков Н. Ж.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 75 от 06 марта 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 6"

за август 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства																	
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 886	-	-	19 178 886	0				-
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	100	123 609 319	-	-	123 609 319	0				-
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	100	5 607 762	-	-	5 607 762	0				-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000		-			-					-
		А. Подземная часть					-										
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	100	2 757 616	-	-	2 757 616	0				-
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	100	378 133	-	-	378 133	100	378 133			378 133
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	38	725 387	-	-	725 387	22	418 521			418 521
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	37	5 057 813	-	-	5 057 813	14	1 891 812			1 891 812
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	100	16 717 635	-	-	16 717 635	21	3 515 662			3 515 662
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	86	17 158 657	-	-	17 158 657	31	6 249 248			6 249 248
	Раздел 6.	Внутренняя отдлека (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	89	13 808 609	-	-	13 808 609	73	11 272 839			11 272 839
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	87	19 993 287	-	-	19 993 287	86	19 775 945			19 775 945
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	79	15 858 899	290 649	-	16 149 548	50	9 931 203	290 649		10 221 852
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	64	14 458 353	-	-	14 458 353	51	11 508 633			11 508 633
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	8	485 915	-	-	485 915	8	485 915			485 915
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	100	22 223 857	-	-	22 223 857	83	18 541 769			18 541 769
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видионаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-		-			-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		290 607 958			290 607 958		83 969 680	290 649		84 260 329
									-			-					-
									-			-					-
									-			-					-
Глава 8. Временные здания и сооружения																	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		2 615 472			2 615 472		755 727			755 727
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		293 223 430			293 223 430		84 725 407	290 649		85 016 056
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		1 319 505			1 319 505		381 264			381 264
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		294 542 935			294 542 935		85 106 671			85 397 320

		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		5 890 859			5 890 859		1 702 133			1 702 133
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		300 433 794			300 433 794		86 808 805	290 649		87 099 454
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		315 425 740			315 425 740		91 140 651	305 153		91 445 804
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		37 851 089			37 851 089		10 973 496			10 973 496
									353 276 829			*353 276 829*		*102 419 300*			102 419 300
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		**317 949 147**			**317 949 147**		**92 177 370**			**92 177 370**
		в том числе НДС							34 065 980								9 876 147

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Бакпраев К.К.

Технадзор:
ТОО «Банур-1»

_____ Молдабаев М. М

_____ Байжанов Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 75 от "06" марта 2020 г.
Наименование "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за август 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ (АР1 л.4)												
1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	6,7968		2108,79	127,41	14333	866	798	11720	28137
		НР - 90%; СП - 8%				1863,99	51,94	12669	353		2084	
2	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	6,7968		40992,00	--	278614	--	278614	--	300904
		СП - 8%				--	--	--	--		22289	
3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	8		1334,58	51,23	10677	410	962	5725	17714
		НР - 60,9%; СП - 8%				1163,09	12,04	9305	96		1312	
4	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные**	м2	0,96		3531,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%				--	--	--	--		271	
5	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	8		490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
6	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	4		5436,00	--	21744	--	21744	--	23484
		СП - 8%				--	--	--	--		1740	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					332678	1276	309428	17445	378134
								21974	449	--	28010	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					14333				
Материалы			Тенге					798				
Всего заработная плата			Тенге						13022			
		Накладные расходы	Тенге					11720				

		Сметная прибыль	Тенге				2084					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28137					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге					13022				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				314955					
	Материалы		Тенге				962					
	Всего заработная плата		Тенге					9401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304278					
		Накладные расходы	Тенге				5725					
		Сметная прибыль	Тенге				25654					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				346335					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге					9401				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3390					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3390					
		Сметная прибыль	Тенге				271					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3661					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				378133					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге					22423				
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)										
		ПОТОЛКИ										
7	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	439,49	95,34	1,44	41903	634	5495	28860	76423
		НР - 80%; СП - 8%			81,40	0,68	35774	300		5661	
8	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	6,7968	187,82	1,44	1277	10	110	929	2382
		НР - 80%; СП - 8%			170,20	0,68	1157	5		176	
		СТЕНЫ									
9	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	675,43	95,34	1,44	64398	974	8444	44353	117451
		НР - 80%; СП - 8%			81,40	0,68	54980	461		8700	
10	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,66	937,75	53,14	85016	4818	23394	48609	144315
		НР - 80%; СП - 8%			626,56	43,65	56804	3957		10690	
11	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	133,32	379,99	1,50	50660	200	23659	21515	77950
		НР - 80%; СП - 8%			201,02	0,70	26801	94		5774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				243254	6635	61102	144266	418521

								175516	4817	--	31001		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					243254					
	Материалы		Тенге					61102					
	Всего заработная плата		Тенге						180333				
		Накладные расходы	Тенге					144266					
		Сметная прибыль	Тенге					31002					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					418522					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										181
		Сметная заработная плата	Тенге						180333				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					418522					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										181
		Сметная заработная плата	Тенге						180333				

РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы-АР

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ТИП 2, S=28,11м2 Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши

12	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,244	3041,01	69,84	34193	785	20929	12057	49950
		НР - 94%; СП - 8%			1109,82	30,89	12479	347		3700	
	ТИП 3, S=11,04м2/межквартирная площадка										
13	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	4,416	3061,29	73,18	13519	323	7964	5046	20050
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	5232	136		1485	
	ТИП 5, S=40,02м2/ванные,туалеты										
14	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16,008	644,09	44,08	10311	706	4105	5243	16798
		НР - 94%; СП - 8%			343,60	4,82	5500	77		1244	
15	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	16,008	3061,29	73,18	49005	1172	28867	18293	72682
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	18966	494		5384	
	ТИП 6, S=41,88м2/лоджии										
16	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	16,752	3061,29	73,18	51283	1226	30209	19143	76060
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	19848	517		5634	
	2-5-й ЭТАЖИ										

		ТИП 2, S=72,72х4м2 /Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
17	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**116,352**	**3041,01**	**69,84**	**353828**	**8126**	**216572**	**124760**	**516875**
		НР - 94%; СП - 8%			**1109,82**	**30,89**	**129130**	**3594**		**38287**	
		ТИП 3, S=11,04х4м2/межквартирная площадка									
18	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ**	**м2 покрытия**	**17,664**	**3061,29**	**73,18**	**54075**	**1293**	**31854**	**20185**	**80201**
		НР - 94%; СП - 8%			**1184,79**	**30,89**	**20928**	**546**		**5941**	
		ТИП 5, S=34,5х4м2/ванные,туалеты									
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**55,2**	**644,09**	**44,08**	**35554**	**2433**	**14154**	**18079**	**57924**
		НР - 94%; СП - 8%			**343,60**	**4,82**	**18967**	**266**		**4291**	
20	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ**	**м2 покрытия**	**55,2**	**3061,29**	**73,18**	**168983**	**4040**	**99543**	**63079**	**250627**
		НР - 94%; СП - 8%			**1184,79**	**30,89**	**65400**	**1705**		**18565**	
		ТИП 6, S=43,17х4м2/лоджии									
21	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ**	**м2 покрытия**	**69,072**	**3061,29**	**73,18**	**211449**	**5055**	**124559**	**78931**	**313611**
		НР - 94%; СП - 8%			**1184,79**	**30,89**	**81835**	**2134**		**23230**	
		ПЛИНТУСА									
22	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**501,2**	**543,60**	**1,55**	**272454**	**778**	**131392**	**132207**	**437034**
		НР - 94%; СП - 8%			**279,90**	**0,72**	**140284**	**362**		**32373**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1254653**	**25937**	**710148**	**497023**	**1891812**
							518569	**10180**	--	**140134**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1254653**				
	Материалы		Тенге				**710147**				
	Всего заработная плата		Тенге					**528749**			
		Накладные расходы	Тенге				**497024**				
		Сметная прибыль	Тенге				**140134**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1891811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**483**
		Сметная заработная плата	Тенге					**528749**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				**1891811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**483**
		Сметная заработная плата	Тенге					**528749**			
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									

23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	47,78	1019,92	13,62	48732	651	1267	43211	99299
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	46814	155		7355	
24	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм	т	0,2126408	313027,00	--	66562	--	66562	--	71887
		СП - 8%			--	--	--	--		5325	
25	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2х20 L 290мм	т	0,112056	310461,00	--	34789	--	34789	--	37572
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
26	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	13,7241	2108,79	127,41	28941	1749	1610	23665	56815
		НР - 90%; СП - 8%			1863,99	51,94	25582	713		4209	
27	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,1351	47539,00	--	386735	--	386735	--	417673
		СП - 8%			--	--	--	--		30939	
28	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,589	52097,00	--	291170	--	291170	--	314464
		СП - 8%			--	--	--	--		23294	
29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	439,9851	1597,80	73,28	703009	32244	221479	416673	1209256
		НР - 90%; СП - 8%			1021,14	31,10	449286	13684		89575	
30	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	2,52	1093,91	31,39	2757	79	552	1720	4835
		НР - 80%; СП - 8%			843,70	9,51	2126	24		358	
31	2113-0506-0301 РСНБ РК 2015	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000 (триплекс)	м2	2,6712	3163,00	--	8449	--	8449	--	9125
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
32	1110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Обивка кровельной сталью оцинкованной (л.18, прим.2)	м2	2,358	2992,74	5,95	7057	14	6496	499	8160
		НР - 90%; СП - 8%			232,18	2,77	547	7		604	
33	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	510	490,00	--	249900	--	249900	--	269892
		СП - 8%			--	--	--	--		19992	
34	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ	шт.	48	5436,00	--	260928	--	260928	--	281802
		СП - 8%			--	--	--	--		20874	

35	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке *СП - 8%*	пара	192	3544,00 --	-- --	680448 --	-- --	680448	-- 54436	734884
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2769476 524355	34737 14583	2210385 --	485768 260420	3515664
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				900296				
		Материалы	Тенге				231404				
		Всего заработная плата	Тенге					538938			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109800				
		Накладные расходы	Тенге				485768				
		Сметная прибыль	Тенге				110885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1496949				511
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					538938			
		Сметная заработная плата	Тенге				1869181				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1869181				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				149534				
		Сметная прибыль	Тенге				2018715				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3515664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч					538938			511
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АР л.21)

36	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,7795	92472,61 21149,70	1354,94 522,88	257028 58786	3766 1453	194476	54215 24899	336142
37	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,9789	81825,93 16615,20	1259,60 510,84	80099 16265	1233 500	62601	15088 7615	102803
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,65095	92683,07 21892,50	988,13 433,44	245698 58036	2619 1149	185043	53266 23917	322882
39	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	6,40935	8110,51 1968,36	39,75 16,51	51983 12616	255 106	39112	11450 5075	68507
40	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	255	2207,17 1757,88	96,92 24,97	562828 448259	24714 6368	89855	418258 78487	1059573
41	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	282,03	2139,00	--	603262	--	603262	--	651523

		СП - 8%			–	–	–	–		48261	
42	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана	м2 изолируемой поверхности	232,5	84,99	12,33	19759	2866	–	16138	38770
		НР - 92%; СП - 8%			72,66	2,79	16894	648		2872	
43	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	234,825	104,00	–	24422	–	24422	–	26376
		СП - 8%			–	–	–	–		1954	
44	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА	м3	2,7447	52844,00	–	145041	–	145041	–	156644
		СП - 8%			–	–	–	–		11603	
45	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	255	304,34	2,54	77606	649	69214	7214	91605
		НР - 90%; СП - 8%			30,36	1,07	7743	273		6786	
46	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/КАРНИЗНОГО ЩИТА,ПОДШИВКА КАРНИЗА сайдингом	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	52,23	1474,78	23,48	77028	1226	516	68267	156919
		НР - 90%; СП - 8%			1441,44	10,84	75286	566		11624	
47	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,693	52844,00	–	36621	–	36621	–	39551
		СП - 8%			–	–	–	–		2930	
48	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ	м3	0,822	54438,00	–	44748	–	44748	–	48328
		СП - 8%			–	–	–	–		3580	
49	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/САЙДИНГ	м2	30,6	1200,00	–	36720	–	36720	–	39658
		СП - 8%			–	–	–	–		2938	
50	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,515	8110,51	39,75	12287	60	9245	2706	16193
		НР - 90%; СП - 8%			1968,36	16,51	2982	25		1200	
51	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002088	499528,00	–	104	–	104	–	113
		СП - 8%			–	–	–	–		8	

52	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,006552	456780,30 220869,00	1949,30 792,92	2993 1447	13 5	1533	1322 345	4660
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МНД-2 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,012126	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	8601 672	79 15	7850	810 753	10164
54	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,5806032	823,67 689,28	0,98 0,46	478 400	1 –	77	320 64	862
55	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ ПО ПЕРИМЕТРУ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	44,1	400,69 72,66	12,33 2,79	17670 3204	544 123	13922	3061 1659	22390
56	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ТОЛЩ.20 мм,Р-Р М-50 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	177	571,47 204,85	99,34 23,36	101150 36258	17584 4134	47308	37161 11065	149376
57	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	177	77,08 3,79	7,34 1,81	13642 671	1299 320	11672	912 1164	15719
58	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/ТОЛЩ.150мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	171,876	851,30 477,96	51,57 11,03	146318 82150	8864 1895	55304	77321 17891	241530
59	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	171,876	685,47 370,03	50,11 11,03	117815 63600	8613 1895	45602	60255 14246	192316
60	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П-175 *СП - 8%*	м3	26,554842	28515,00 –	– –	757211 –	– –	757211	– 60577	817788
61	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	179,376	266,49 72,66	12,33 2,79	47801 13034	2211 500	32556	12451 4820	65072
		ВИД А (развертка фронтона) 2шт									

62	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство фронтонов** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,6206	723,94 685,44	27,26 12,64	6965 6594	262 122	109	6044 1041	14050
63	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,398	59537,00 --	-- --	23696 --	-- --	23696	-- 1896	25591
64	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм** *СП - 8%*	м2	12,5	1168,00 --	-- --	14600 --	-- --	14600	-- 1168	15768
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ (АР л.21)									
65	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка** *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	45,6	40,61 33,96	4,84 1,86	1852 1548	221 85	83	1470 266	3587
66	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,3648	51250,00 --	-- --	18696 --	-- --	18696	-- 1496	20192
67	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	м3	0,0912	25433,00 --	-- --	2319 --	-- --	2319	-- 186	2505
68	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,456	8110,51 1968,36	39,75 16,51	3698 898	18 8	2782	815 361	4874
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт.									
69	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	7322,82 6128,64	810,58 321,64	14646 12257	1621 643	768	11611 2100	28357
70	2107-0203-0310 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86/ригель,стропильная нога,бобышка** *СП - 8%*	м3	0,11	47425,00 --	-- --	5217 --	-- --	5217	-- 417	5634
71	2107-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/стойка** *СП - 8%*	м3	0,048	21609,00 --	-- --	1037 --	-- --	1037	-- 83	1120

72	2107-0203-0308 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/обшивка из досок,лобовая доска	м3	0,032	47425,00	--	1518	--	1518	--	1639
					--	--	--	--		121	
		СП - 8%									
73	2107-0203-0309 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/настил из досок	м3	0,026	47425,00	--	1233	--	1233	--	1332
					--	--	--	--		99	
		СП - 8%									
74	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,216	8110,51	39,75	1752	9	1318	386	2309
					1968,36	16,51	425	4		171	
		НР - 90%; СП - 8%									
75	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	5	1786,74	96,92	8934	485	842	7114	17331
					1521,44	24,97	7607	125		1284	
		НР - 92%; СП - 8%									
76	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,53	2139,00	--	11829	--	11829	--	12775
					--	--	--	--		946	
		СП - 8%									
77	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	3046,22	13,62	28330	127	19091	8411	39680
					979,78	3,25	9112	30		2939	
		НР - 92%; СП - 8%									
78	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,9246	10550,00	--	9755	--	9755	--	10535
					--	--	--	--		780	
		СП - 8%									
79	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00	--	1180	--	1180	--	1274
					--	--	--	--		94	
		СП - 8%									
80	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	486,00	--	1944	--	1944	--	2100
					--	--	--	--		156	
		СП - 8%									
81	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
		СП - 8%									
82	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,7	1773,13	21,87	1241	15	829	321	1687
					566,50	6,62	397	5		125	
		НР - 80%; СП - 8%									

83	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	790,91 588,92	2,27 1,06	4999 3722	14 7	1263	2983 639	8620
		ЛЕСТНИЦА СЛУХОВОГО ОКНА									
84	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,038	30283,66 21892,50	988,13 433,44	1151 832	38 16	281	764 153	2067
85	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,03	47186,00 --	-- --	1416 --	-- --	1416	-- 113	1529
86	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,008	54438,00 --	-- --	436 --	-- --	436	-- 35	470
87	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,076	8110,51 1968,36	39,75 16,51	616 150	3 1	463	136 60	812
		РАЗВЕРТКА СТЕН ПАРАПЕТА (АР л.15)									
88	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	12,4906	21464,25 5110,56	2362,40 481,60	268101 63834	29508 6015	174759	64960 26645	359706
89	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ) *НР - 93%; СП - 8%*	м2	74,59	-263,68 -263,68	-- --	-19668 -19668	-- --	--	-18291 -3037	-40995
90	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(3мм) *СП - 8%*	т	0,00738	298362,00 --	-- --	2202 --	-- --	2202	-- 176	2378
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(5мм) *СП - 8%*	т	0,10332	298362,00 --	-- --	30827 --	-- --	30827	-- 2466	33293
92	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,85	34108,77 10888,80	6020,67 1226,84	131319 41922	23180 4723	66217	42447 13901	187667

93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,04312	226957,00	–	9786	–	9786	–	10569
		СП - 8%			–	–	–	–		783	
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,27412	217805,00	–	59705	–	59705	–	64481
		СП - 8%			–	–	–	–		4776	
95	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15	м3	12,432	30201,89	4615,25	375470	57377	206606	111352	525767
		НР - 91%; СП - 8%			8967,75	874,95	111487	10877		38946	
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,26936	226957,00	–	61133	–	61133	–	66024
		СП - 8%			–	–	–	–		4891	
97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм)	т	0,52688	217805,00	–	114757	–	114757	–	123938
		СП - 8%			–	–	–	–		9181	
98	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/А-1	т	0,02025	273089,56	2063,51	5530	42	4746	687	6714
		НР - 91%; СП - 8%			36641,70	639,53	742	13		497	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) АС-1	т	0,027	226957,00	–	6128	–	6128	–	6618
		СП - 8%			–	–	–	–		490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4704916	189514	3375240	1081425	6249248
							1140162	42649	–	462909	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4702972				
		Материалы	Тенге				1346046				
		Всего заработная плата	Тенге					1182811			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2027251				
		Накладные расходы	Тенге				1081423				
		Сметная прибыль	Тенге				462752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6247147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1135
		Сметная заработная плата	Тенге					1182811			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1944				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1944				
		Сметная прибыль	Тенге				156				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6249247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1135
		Сметная заработная плата	Тенге					1182811			

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ПОТОЛКИ

100	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	17,76	775,33 532,63	4,55 2,13	13770 9460	81 38	4229	7598 1709	23077
101	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	538,14	476,54 282,62	2,79 1,30	256446 152089	1502 702	102855	122233 30294	408974

СТЕНЫ

102	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	284,07	428,53 251,10	2,79 1,30	121732 71329	793 371	49610	57360 14327	193419
103	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оклеиваемой поверхности	806,89	1004,71 287,96	0,66 0,31	810691 232353	533 251	577805	186083 79742	1076516
104	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	60,2	646,56 423,93	4,29 2,01	38923 25521	258 121	13144	20513 4755	64191
105	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	318,21	540,91 343,17	1,24 0,58	172123 109200	394 185	62529	87508 20770	280401
106	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	127,44	3834,97 1327,04	32,10 15,08	488728 169118	4090 1921	315520	136832 50045	675605

2,3,4,5-Й ЭТАЖИ

ПОТОЛКИ

107	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,26936	476,54 282,62	2,79 1,30	128 76	1 –	51	61 15	205

СТЕНЫ

108	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	999,84	428,53 251,10	2,79 1,30	428458 251057	2791 1305	174610	201889 50428	680775

109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	217,28	646,56 423,93	4,29 2,01	140484 92112	932 436	47440	74038 17162	231684
110	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оклеиваемой поверхности	3156,84	1004,71 287,96	0,66 0,31	3171711 909046	2084 983	2260581	728023 311979	4211713
111	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1005,88	540,91 343,17	1,24 0,58	544089 345188	1246 586	197655	276619 65657	886365
112	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	457,92	3834,97 1327,04	32,10 15,08	1756109 607679	14698 6903	1133732	491666 179822	2427597
		УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА И СТЕН ТАМБУРА (АР л.7)(РС248665РС136008)									
113	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,677	48656,89 16960,80	1326,68 614,04	81598 28443	2225 1030	50930	22399 8320	112317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8024989 3002670	31628 14832	4990691 --	2412822 835025	11272839
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8024989				
		Материалы	Тенге				4990691				
		Всего заработная плата	Тенге					3017503			
		Накладные расходы	Тенге				2412823				
		Сметная прибыль	Тенге				835025				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11272837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2654
		Сметная заработная плата	Тенге					3017503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11272837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2654
		Сметная заработная плата	Тенге					3017503			
		РАЗДЕЛ 8.									
		ШКАФ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (АР л.19) 15шт									
114	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,6	1037,04 556,05	13,34 4,97	19289 10342	248 92	8699	9391 2294	30975

115	2202-0201-0107 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм *СП - 8%*	м2	18,6	1498,00 --	-- --	27863 --	-- --	27863	-- 2229	30092
116	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 *СП - 8%*	м3	0,9579	22831,00 --	-- --	21870 --	-- --	21870	-- 1750	23619
117	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,098	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	778781 60809	7173 1362	710799	73362 68171	920314
118	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	47,52	2108,79 1863,99	127,41 51,94	100210 88577	6055 2468	5578	81941 14572	196722
119	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	47,52	25269,00 --	-- --	1200783 --	-- --	1200783	-- 96063	1296846
120	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	120	490,00 --	-- --	58800 --	-- --	58800	-- 4704	63504
121	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	60	3544,00 --	-- --	212640 --	-- --	212640	-- 17011	229651
122	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	30	3081,00 --	-- --	92430 --	-- --	92430	-- 7394	99824
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (АР2 л.22)									
123	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,202776	76190,36 44505,23	23034,69 7513,20	15450 9025	4671 1523	1754	7278 1818	24546
124	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,202776	544342,00 --	-- --	110379 --	-- --	110379	-- 8830	119210
125	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,880504	146,46 47,16	3,27 0,48	861 277	19 3	565	193 84	1139
		ЛЮК И СТРЕМЯНКА (АР2 л.14)									
126	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,7648	3136,79 1217,70	520,59 120,61	8673 3367	1439 333	3867	3330 960	12963

127	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2,7648	33102,00	--	91520	--	91520	--	98842
		СП - 8%			--	--	--	--		7322	
128	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,1233	69114,19	25317,72	8522	3122	1245	3512	12996
		НР - 69%; СП - 8%			33697,40	7578,72	4155	934		963	
129	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1233	544342,00	--	67117	--	67117	--	72487
		СП - 8%			--	--	--	--		5369	
130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,5757	146,46	3,27	524	12	343	118	693
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	169	2		51	
		УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ВШ-1 (АР л.7)									
131	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,65366	709272,24	6533,14	1172895	10804	1070508	110488	1386053
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	91583	2051		102671	
132	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	47,95614	92,39	2,31	4431	111	2386	1342	6235
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	1934	12		462	
133	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,95614	146,46	3,27	7023	157	4604	1576	9288
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	2262	23		688	
134	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/гиперплита	м2 перегородок (за вычетом проемов)	136,89	2274,87	13,34	311407	1827	233463	69118	410967
		НР - 90%; СП - 8%			556,05	4,97	76117	680		30442	
135	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	446,4	177,00	--	79013	--	79013	--	85334
		СП - 8%			--	--	--	--		6321	
136	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	198	146,00	--	28908	--	28908	--	31221
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
137	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	16,686	22831,00	--	380958	--	380958	--	411435
		СП - 8%			--	--	--	--		30477	

138	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	136,89	202,84 100,85	1,35 0,60	27766 13805	185 82	13776	11110 3110	41986
139	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	87,156	1019,92 979,78	13,62 3,25	88892 85393	1187 283	2312	78823 13417	181132
140	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/0,5мм *СП - 8%*	т	0,2356578	355492,00 --	-- --	83774 --	-- --	83774	-- 6702	90476
141	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм *СП - 8%*	т	0,1890036	313027,00 --	-- --	59163 --	-- --	59163	-- 4733	63896
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ОГ-1(15шт), ОГ-2(30шт) (АР л.31)									
142	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,6425	53524,60 46972,80	2529,62 435,16	87914 77153	4155 715	6606	53729 11331	152974
143	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,39045	269771,00 --	-- --	105332 --	-- --	105332	-- 8427	113759
144	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,41475	254412,00 --	-- --	105517 --	-- --	105517	-- 8441	113959
145	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,3471	275243,00 --	-- --	95537 --	-- --	95537	-- 7643	103180
146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) *СП - 8%*	т	0,4902	226957,00 --	-- --	111254 --	-- --	111254	-- 8900	120155
147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,6325	146,46 47,16	3,27 0,48	6976 2246	156 23	4574	1566 683	9225
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА КВ-1 (200х200) 10шт (АР л.33)									
148	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу *НР - 80%; СП - 8%*	м2	12,5	7527,49 6539,05	61,58 28,51	94094 81738	770 356	11586	65676 12782	172551

149	2203-0201-0303 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	12,875	505,00 --	--	6502 --	--	6502	-- 520	7022
150	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,375	18349,00 --	--	6881 --	--	6881	-- 550	7431
151	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,0228	25433,00 --	--	580 --	--	580	-- 46	626
152	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,6438	8110,51 1968,36	39,75 16,51	45774 11109	224 93	34441	10082 4468	60325
153	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Лючек 300 мм х 400 мм *СП - 8%*	шт.	10	5271,00 --	--	52710 --	--	52710	-- 4217	56927
		Наружняя отделка									
154	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2011,2	2098,85 1040,58	903,63 239,25	4221202 2092814	1817390 481189	310998	1776062 479781	6477045
155	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	2514	1461,00 --	--	3672954 --	--	3672954	-- 293836	3966790
156	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *НР - 93%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	2011,2	716,59 447,18	1,81 0,84	1441205 899368	3643 1695	538194	837989 182336	2461530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				15114375 3612244	1863348 493921	9638783 --	3196686 1464882	19775945
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8878507				
	Материалы		Тенге				2645694				
	Всего заработная плата		Тенге					1438656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4769706				
		Накладные расходы	Тенге				1356104				
		Сметная прибыль	Тенге				818769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11053380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1339
		Сметная заработная плата	Тенге					1438656			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6183158				
	Материалы		Тенге				320603				
	Всего заработная плата		Тенге					2667508			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1850071				

		Накладные расходы	Тенге				1840581					
		Сметная прибыль	Тенге				641899					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				8665638					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2282
		Сметная заработная плата	Тенге					2667508				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				52710					
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				52710					
		Сметная прибыль	Тенге				4217					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				56927					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				19775944					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3622
		Сметная заработная плата	Тенге					4106165				
РАЗДЕЛ 9.Отопление и вентиляция-ОВ												
157	**2301-0201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**13,5**	**1016,00**	**--**	**13716**	**--**	**13716**	**--**		**14813**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1097**		
ОТОПЛЕНИЕ												
158	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**154,3**	**1067,83**	**15,58**	**164765**	**2403**	**67398**	**93827**		**279280**
		НР - 98%; СП - 8%			**615,45**	**5,04**	**94964**	**778**		**20687**		
159	**2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**1245**	**1480,00**	**--**	**1842600**	**--**	**1842600**	**--**		**1990008**
		СП - 8%			--	--	--	--		**147408**		
160	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**145**	**269,23**	**--**	**39038**	**--**	**15793**	**22780**		**66764**
		НР - 98%; СП - 8%			**160,31**	**--**	**23245**	**--**		**4945**		
161	**2304-0905-3202 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 /BVR/**	**шт.**	**290**	**3558,00**	**--**	**1031820**	**--**	**1031820**	**--**		**1114366**
		СП - 8%			--	--	--	--		**82546**		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
162	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**520**	**594,69**	**64,70**	**309237**	**33644**	**138333**	**116213**		**459485**
		НР - 76%; СП - 8%			**263,96**	**30,10**	**137260**	**15652**		**34036**		
163	**2111-0403-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**572**	**306,00**	**--**	**175032**	**--**	**175032**	**--**		**189035**
		СП - 8%			--	--	--	--		**14003**		

164	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	217,3	92,39 40,33	2,31 0,24	20077 8763	503 52	10811	6083 2093	28252
165	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	217,3	244,15 35,42	5,95 0,72	53054 7698	1293 157	44063	5420 4678	63152
166	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	217,3	823,67 689,28	0,98 0,46	178985 149781	213 100	28991	119905 23911	322801
167	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (гильзы) *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	24	740,09 678,53	37,73 13,12	17762 16285	906 315	571	16268 2722	36752
168	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	24	696,00 --	-- --	16704 --	-- --	16704	-- 1336	18040
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
169	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	45	1566,42 1221,24	30,86 12,64	70489 54956	1389 569	14144	54414 9992	134895
170	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	45	1660,60 1221,24	30,86 12,64	74727 54956	1389 569	18382	54414 10331	139472
171	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами /1050х530/ *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	18	16663,43 1938,21	164,59 43,34	299942 34888	2963 780	262091	34955 26792	361688
172	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	40,5	4905,77 1693,00	50,86 19,25	198684 68566	2060 780	128058	67959 21331	287974
173	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	54	4752,32 1550,08	40,41 15,12	256625 83705	2182 816	170738	82830 27156	366612
174	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	70	655,00 --	-- --	45850 --	-- --	45850	-- 3668	49518

175	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными п ошивными безобкладочными и в обкладках из стеклот ани или металлической сетки, плитами минераловатн ми на синтетическом связующем марки М-125, плитам полужесткими из стеклянного штапельного волокна а синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,378	20346,45 16960,80	1326,68 614,04	7691 6411	501 232	779	5049 1019	13759
176	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,46872	11600,00 --	-- --	5437 --	-- --	5437	-- 435	5872
177	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство короба гипсокартонного по металлическ му каркасу *НР - 90%; СП - 8%*	м2	9,72	1923,96 873,98	13,71 4,97	18701 8495	133 48	10073	7689 2111	28501
178	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Короб, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным водоэмульсионными составами улучшенная по штукат рке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверх ости	9,72	1293,11 847,86	8,58 4,02	12569 8241	83 39	4245	6624 1535	20729
		Индивидуальный тепловой пункт									
179	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	насос	2	19473,97 15344,94	422,69 125,78	38948 30690	845 252	7413	30323 5542	74812
180	Перечень оборуд.,материало в п.4	Насос циркуляционный Wilo TOP-S25/7DM PN10	шт	2	112635,60 --	-- --	225271 --	-- --	225271	-- --	225271
181	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	65378,00 --	-- --	65378 --	-- --	65378	-- --	65378
182	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	884,22 804,91	45,29 15,34	6190 5634	317 107	239	5627 945	12762
183	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	7	1372,00 --	-- --	9604 --	-- --	9604	-- 768	10372
184	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	740,09 678,53	37,73 13,12	7401 6785	377 131	239	6778 1134	15313

185	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	696,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
186	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	452,00	--	2260	--	2260	--	2441
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
187	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	79,16	1,16	792	12	16	748	1663
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	764	--		123	
188	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	82,63	1,16	578	8	36	524	1190
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	534	--		88	
189	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	5560,34	221,92	11121	444	4445	6167	18670
		НР - 98%; СП - 8%			3116,20	30,12	6232	60		1383	
190	2305-1205-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 65	шт.	2	56947,00	--	113894	--	113894	--	123006
		СП - 8%			--	--	--	--		9112	
191	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2173,00	--	8692	--	8692	--	9387
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
192	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /+фильтр фланцевый/	шт.	6	3672,86	273,10	22037	1639	3129	17237	42416
		НР - 98%; СП - 8%			2878,20	53,32	17269	320		3142	
193	2304-0902-2513 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	40230,00	--	160920	--	160920	--	173794
		СП - 8%			--	--	--	--		12874	
194	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	39479,00	--	78958	--	78958	--	85275
		СП - 8%			--	--	--	--		6317	
195	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2173,00	--	26076	--	26076	--	28162
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	

196	I311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1348,21	--	4045	--	179	2899	7499
		НР - 75%; СП - 8%			1288,53	--	3866	--		556	
197	Перечень оборуд.,материало в п.1	Вычислитель количество теплоты ВКТ-7-02	шт	1	74375,00	--	74375	--	74375	--	80325
		СП - 8%			--	--	--	--		5950	
198	Перечень оборуд.,материало в п.2	Ультразвуковой преобразователь расхода SDU-I Ду40 10,0-20,0 м3/ч	шт	2	129944,20	--	259888	--	259888	--	280679
		СП - 8%			--	--	--	--		20791	
199	Перечень оборуд.,материало в п.3	Комплект термопреобразователей КДТС014-Pt500.A4.60/2	к-т	1	14151,79	--	14152	--	14152	--	15284
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
200	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	626,49	2,18	626	2	70	543	1263
		НР - 98%; СП - 8%			553,56	0,53	554	1		94	
201	2304-1010-1003 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	479380,00	--	479380	--	479380	--	517730
		СП - 8%			--	--	--	--		38350	
202	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка /кран под приварку/	фильтр	3	1304,91	212,21	3915	637	56	3349	7844
		НР - 98%; СП - 8%			1074,15	64,84	3222	195		581	
203	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка /кран под приварку/	фильтр	2	1064,83	147,61	2130	295	34	1841	4289
		НР - 98%; СП - 8%			900,74	38,80	1801	78		318	
204	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	18283,00	--	54849	--	54849	--	59237
		СП - 8%			--	--	--	--		4388	
205	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13431,00	--	26862	--	26862	--	29011
		СП - 8%			--	--	--	--		2149	
206	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	43134,00	--	43134	--	43134	--	46585
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	

207	2304-1001-3004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	32646,00	–	32646	--	32646	–	35258
					–	–	--	--		2612	
		СП - 8%									
208	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5409,16	51,76	5409	52	59	3246	9348
					5297,60	24,08	5298	24		692	
		НР - 61%; СП - 8%									
209	Перечень оборуд.,материало в п.30	Клапан регултрующий комбинированный седельный проходной с автоматическим ограничением расхода AVQM d25 Kvs 8м3/ч	шт	1	312671,80	–	312672	--	312672	–	337686
					–	–	--	--		25014	
		СП - 8%									
210	2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	163842,00	–	163842	--	163842	–	176949
					–	–	--	--		13107	
		СП - 8%									
211	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	44964,00	–	44964	--	44964	–	48561
					–	–	--	--		3597	
		СП - 8%									
212	2304-1010-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры FJV 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	174084,00	–	174084	--	174084	–	188011
					–	–	--	--		13927	
		СП - 8%									
213	2304-1013-0804 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19649,00	–	19649	--	19649	–	21221
					–	–	--	--		1572	
		СП - 8%									
214	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка /кран под приварку/	фильтр	9	1629,45	296,56	14665	2669	204	12384	29213
					1310,22	93,89	11792	845		2164	
		НР - 98%; СП - 8%									
215	2304-0902-0507 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	23626,00	–	212634	--	212634	–	229645
					–	–	--	--		17011	
		СП - 8%									
216	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3672,86	273,10	11019	819	1565	8619	21208
					2878,20	53,32	8635	160		1571	
		НР - 98%; СП - 8%									
217	2304-1001-3103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	55184,00	–	165552	--	165552	–	178796

		СП - 8%			--	--	--	--		13244	
218	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6**	**2173,00**	**--**	**13038**	**--**	**13038**	**--**	**14081**
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
219	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**5409,16**	**51,76**	**5409**	**52**	**59**	**3246**	**9348**
		НР - 61%; СП - 8%			**5297,60**	**24,08**	**5298**	**24**		**692**	
220	**Перечень оборуд.,материало в п.31**	**Клапан регулирующий комбинированный седельный проходной с автоматическим ограничением расхода AVQM d15 Kvs 4м3/ч**	**шт**	**1**	**257677,96**	**--**	**257678**	**--**	**257678**	**--**	**278292**
		СП - 8%			--	--	--	--		20614	
221	2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**163842,00**	**--**	**163842**	**--**	**163842**	**--**	**176949**
		СП - 8%			--	--	--	--		13107	
222	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка /фильтр фланцевый/**	**шт.**	**1**	**3672,86**	**273,10**	**3673**	**273**	**522**	**2873**	**7069**
		НР - 98%; СП - 8%			**2878,20**	**53,32**	**2878**	**53**		**524**	
223	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**39479,00**	**--**	**39479**	**--**	**39479**	**--**	**42637**
		СП - 8%			--	--	--	--		3158	
224	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**2173,00**	**--**	**4346**	**--**	**4346**	**--**	**4694**
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
225	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1**	**1348,21**	**--**	**1348**	**--**	**59**	**966**	**2500**
		НР - 75%; СП - 8%			**1288,53**	**--**	**1289**	**--**		**185**	
226	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**142233,00**	**--**	**142233**	**--**	**142233**	**--**	**153612**
		СП - 8%			--	--	--	--		11379	
227	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	**Ключ программирования A 266, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**70743,00**	**--**	**70743**	**--**	**70743**	**--**	**76402**
		СП - 8%			--	--	--	--		5659	
228	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**4**	**1348,21**	**--**	**5393**	**--**	**239**	**3866**	**9999**
		НР - 75%; СП - 8%			**1288,53**	**--**	**5154**	**--**		**741**	
229	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	**шт.**	**1**	**21733,00**	**--**	**21733**	**--**	**21733**	**--**	**23472**

		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
230	2305-1401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss /подающей воды/	шт.	1	35600,00	--	35600	--	35600	--	38448
		СП - 8%			--	--	--	--		2848	
231	2305-1401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss /возвращаемой воды/	шт.	1	35600,00	--	35600	--	35600	--	38448
		СП - 8%			--	--	--	--		2848	
232	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1	21733,00	--	21733	--	21733	--	23472
		СП - 8%			--	--	--	--		1739	
233	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	2478,40	--	34698	--	30729	3889	41674
		НР - 98%; СП - 8%			283,48	--	3969	--		3087	
234	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	431,68	--	2590	--	356	2189	5162
		НР - 98%; СП - 8%			372,30	--	2234	--		382	
235	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1682,00	--	10092	--	10092	--	10899
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
236	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ /63х63х6мм L 600мм/	кг	41,16	537,00	--	22103	--	22103	--	23871
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
237	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	3	244,15	5,95	732	18	608	75	872
		НР - 69%; СП - 8%			35,42	0,72	106	2		65	
238	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,305	26710,68	1082,50	8147	330	763	5476	14712
		НР - 76%; СП - 8%			23128,95	493,64	7054	151		1090	
239	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,50325	6990,00	--	3518	--	3518	--	3799
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
240	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	м2 поверхности покрытия изоляции	8,6	432,06	26,76	3716	230	659	2186	6374
		НР - 76%; СП - 8%			328,75	5,66	2827	49		472	
241	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00989	373144,00	--	3690	--	3690	--	3986
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8666728	58680	7425302	819481	10221852
							892098	23339	290649	735642	
	Стоимость оборудования		Тенге				287978				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2671				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				290649					
	Стоимость монтажных работ		Тенге				940369					
	Материалы		Тенге				597					
	Всего заработная плата		Тенге					20952				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				918765					
		Накладные расходы	Тенге				14224					
		Сметная прибыль	Тенге				76367					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1030960					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге					20952				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				800585					
	Материалы		Тенге				239322					
	Всего заработная плата		Тенге					353119				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187677					
		Накладные расходы	Тенге				274719					
		Сметная прибыль	Тенге				86024					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1161328					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									307
		Сметная заработная плата	Тенге					353119				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6635125					
	Материалы		Тенге				726227					
	Всего заработная плата		Тенге					541366				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5352712					
	Сдача и испытание		Тенге				20023					
		Накладные расходы	Тенге				530539					
		Сметная прибыль	Тенге				573253					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7738917					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									492
		Сметная заработная плата	Тенге					541366				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				10221854					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									816
		Сметная заработная плата	Тенге					915437				
	РАЗДЕЛ 10.Водопровод и канализация-ВК											
	АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ											
242	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**9**	**3211,00**	**--**	**28899**	**--**	**28899**	**--**		**31211**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2312**		
	ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /разводка в квартире/											
243	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**804**	**1287,97**	**15,53**	**1035530**	**12488**	**10497**	**992363**		**2190124**
		НР - 98%; СП - 8%			**1259,38**	**0,09**	**1012545**	**71**		**162231**		
244	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**795,96**	**179,00**	**--**	**142477**	**--**	**142477**	**--**		**153875**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11398**		
	ФИТИНГИ											

245	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	100	18,00 --	- --	1800 --	- --	1800	- 144	1944
246	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	45	16,00 --	- --	720 --	- --	720	- 58	778
247	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	345	13,00 --	- --	4485 --	- --	4485	- 359	4844
248	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	135	31,00 --	- --	4185 --	- --	4185	- 335	4520
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
249	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	180	995,00 --	- --	179100 --	- --	179100	- 14328	193428
250	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль) *СП - 8%*	шт.	360	149,00 --	- --	53640 --	- --	53640	- 4291	57931
		УЗЕЛ "А"									
251	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	45	521,86 478,06	25,88 12,04	23484 21513	1165 542	806	21613 3608	48705
252	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	45	3194,00 --	- --	143730 --	- --	143730	- 11498	155228
253	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	45	879,00 --	- --	39555 --	- --	39555	- 3164	42719
254	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	45	995,00 --	- --	44775 --	- --	44775	- 3582	48357
255	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль) *СП - 8%*	шт.	180	149,00 --	- --	26820 --	- --	26820	- 2146	28966
256	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	50	7,00 --	- --	350 --	- --	350	- 28	378
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									

257	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	2775,92 405,75	19,81 7,46	249833 36517	1783 672	211533	36445 22902	309181
258	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	15,5	537,00 --	--	8324 --	--	8324	-- 666	8989
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
259	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	90	594,69 263,96	64,70 30,10	53522 23756	5823 2709	23943	20114 5891	79526
260	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	99	385,00 --	--	38115 --	--	38115	-- 3049	41164
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
261	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	3211,00 --	--	28899 --	--	28899	-- 2312	31211
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
262	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	902	911,06 895,17	2,43 0,18	821779 807447	2188 158	12144	791453 129059	1742291
263	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	892,98	393,00 --	--	350941 --	--	350941	-- 28075	379016
		ФИТИНГИ									
264	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	100	928,00 --	--	92800 --	--	92800	-- 7424	100224
265	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	345	1748,00 --	--	603060 --	--	603060	-- 48245	651305
266	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	135	2176,00	--	293760	--	293760	--	317261

		СП - 8%			--	--	--	--		23501	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
267	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	90	995,00	--	89550	--	89550	--	96714
		СП - 8%			--	--	--	--		7164	
268	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	135	3211,00	--	433485	--	433485	--	468164
		СП - 8%			--	--	--	--		34679	
269	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (вентиль)**	шт.	270	928,00	--	250560	--	250560	--	270605
		СП - 8%			--	--	--	--		20045	
		УЗЕЛ "А" для горячей воды									
270	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	45	521,86	25,88	23484	1165	806	21613	48705
		НР - 98%; СП - 8%			478,06	12,04	21513	542		3608	
271	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 /для орячей воды прим./**	шт.	45	3194,00	--	143730	--	143730	--	155228
		СП - 8%			--	--	--	--		11498	
272	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	45	879,00	--	39555	--	39555	--	42719
		СП - 8%			--	--	--	--		3164	
273	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	45	995,00	--	44775	--	44775	--	48357
		СП - 8%			--	--	--	--		3582	
274	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)**	шт.	180	149,00	--	26820	--	26820	--	28966
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
275	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	50	7,00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
276	2304-1007-0402 РСНБ РК 2015	**Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, присоединение Rp 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	45	31020,00	--	1395900	--	1395900	--	1507572
		СП - 8%			--	--	--	--		111672	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4									
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
277	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	9	3211,00	--	28899	--	28899	--	31211
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	

		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
278	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	320	911,06 895,17	2,43 0,18	291540 286456	776 56	4308	280782 45786	618108
279	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	316,8	393,00 --	-- --	124502 --	-- --	124502	-- 9960	134463
280	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	320	79,16 76,35	1,16 --	25331 24433	370 --	528	23944 3942	53217
281	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,32	53580,23 51912,00	-- --	17146 16612	-- --	534	16446 2687	36279
		ФИТИНГИ									
282	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	100	928,00 --	-- --	92800 --	-- --	92800	-- 7424	100224
283	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	320	1748,00 --	-- --	559360 --	-- --	559360	-- 44749	604109
284	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	135	2176,00 --	-- --	293760 --	-- --	293760	-- 23501	317261
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ горячей циркуляционной воды									
285	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	2040,62 1627,29	115,46 24,08	10203 8136	577 120	1490	8092 1464	19758
286	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	3211,00 --	-- --	9633 --	-- --	9633	-- 771	10404
287	2304-1007-0403 РСНБ РК 2015	Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	43884,00 --	-- --	43884 --	-- --	43884	-- 3511	47395

288	2304-1013-0404 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	24213,00	--	24213	--	24213	--	26150
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
289	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	931,00	--	1862	--	1862	--	2011
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
290	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	0,3	436,14	19,81	131	6	3	121	273
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	122	2		20	
291	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	1040,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
292	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /патрубок/	м трубопровода	0,3	435,05	19,81	131	6	3	121	272
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	122	2		20	
293	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	445,00	--	134	--	134	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
294	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	436,14	19,81	872	40	21	810	1817
		НР - 98%; СП - 8%			405,75	7,46	811	15		135	
295	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	1040,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
296	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	740,09	37,73	3700	189	118	3389	7657
		НР - 98%; СП - 8%			678,53	13,12	3393	66		567	
297	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	534,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
298	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	79,16	1,16	554	8	12	524	1164
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	534	--		86	

299	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	53580,23 51912,00	-- --	375 363	-- --	12	360 59	794
300	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00102	963278,85 449975,30	494587,60 135183,05	983 459	504 138	20	591 126	1699
301	2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) с отв.Д32 *СП - 8%*	шт.	2	172,00 --	-- --	344 --	-- --	344	-- 28	372
302	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	521,86 478,06	25,88 12,04	522 478	26 12	18	480 80	1082
303	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	28650,00 --	-- --	28650 --	-- --	28650	-- 2292	30942
304	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2478,40 283,48	-- --	2478 283	-- --	2195	278 220	2977
305	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	575,00 --	-- --	575 --	-- --	575	-- 46	621
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
306	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100 *СП - 8%*	шт.	60	220,00 --	-- --	13200 --	-- --	13200	-- 1056	14256
307	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50 *СП - 8%*	шт.	21	68,00 --	-- --	1428 --	-- --	1428	-- 114	1542
308	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	36	249,00 --	-- --	8964 --	-- --	8964	-- 717	9681
309	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	40	72,00 --	-- --	2880 --	-- --	2880	-- 230	3110
310	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	75	202,00 --	-- --	15150 --	-- --	15150	-- 1212	16362

311	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	60,00	–	900	–	900	–	972
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
312	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	66	385,00	–	25410	–	25410	–	27443
		СП - 8%			–	–	–	–		2033	
313	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	75	461,00	–	34575	–	34575	–	37341
		СП - 8%			–	–	–	–		2766	
314	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15	128,00	–	1920	–	1920	–	2074
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
315	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	555,00	–	16650	–	16650	–	17982
		СП - 8%			–	–	–	–		1332	
316	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	484,00	–	8712	–	8712	–	9409
		СП - 8%			–	–	–	–		697	
317	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	24	99,00	–	2376	–	2376	–	2566
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
318	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	120	150,00	–	18000	–	18000	–	19440
		СП - 8%			–	–	–	–		1440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8436599	27112	6143994	2219539	11508633
							2265494	5105	–	852493	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110140				
		Материалы	Тенге				24507				
		Всего заработная плата	Тенге					44038			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38115				
		Накладные расходы	Тенге				37510				
		Сметная прибыль	Тенге				11812				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				159462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					44038			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8326459				
		Материалы	Тенге				244484				
		Всего заработная плата	Тенге					2226561			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5836887				
		Сдача и испытание	Тенге				8				
		Накладные расходы	Тенге				2182030				
		Сметная прибыль	Тенге				840679				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11349168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1847
		Сметная заработная плата	Тенге					2226561			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11508630					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1885
		Сметная заработная плата	Тенге					2270598				
		РАЗДЕЛ 11.Газоснабжение-ГСВ.СО										
319	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	372,36	20,53	11171	616	405	10166	23044
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	10150	224		1707	
320	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	371,81	20,53	29745	1643	1036	27110	61403
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	27066	597		4548	
321	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	371,50	20,53	26005	1437	885	23721	53704
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	23683	523		3978	
322	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	160	371,27	20,53	59403	3285	1986	54220	122712
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	54132	1194		9090	
323	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	669,00	–	20070	–	20070	–	21676
		СП - 8%			–	–	–	–		1606	
324	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	80	371,00	–	29680	–	29680	–	32054
		СП - 8%			–	–	–	–		2374	
325	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	70	370,00	–	25900	–	25900	–	27972
		СП - 8%			–	–	–	–		2072	
326	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	160	286,00	–	45760	–	45760	–	49421
		СП - 8%			–	–	–	–		3661	
327	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /футляр через стену УГ8.00-00d76x3,5/	м трубопровода	4,59	2474,22	45,29	11357	208	7454	3690	16250
		НР - 98%; СП - 8%			804,91	15,34	3695	70		1204	

328	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /футляр через перекрытие УГ9.00-04 d76x2,5/**	м трубопровода	4,5	2013,22	45,29	9060	204	5234	3617	13691
		НР - 98%; СП - 8%			804,91	15,34	3622	69		1014	
329	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /футляр через перекрытие УГ9.00-02 d57x2/**	м трубопровода	13,5	2331,32	37,73	31473	509	21804	9151	43873
		НР - 98%; СП - 8%			678,53	13,12	9160	177		3250	
330	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж /крепление газопровода к стене УКГ1.03,УКГ1.02,УКГ1.01,УКГ1.00**	т конструкций	0,015408	123099,73	1854,36	1897	29	195	1159	3300
		НР - 69%; СП - 8%			108591,30	435,16	1673	7		244	
331	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15,408	537,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
332	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство/М100/**	м3	0,24705	24748,05	3973,51	6114	982	4018	1181	7879
		НР - 91%; СП - 8%			4511,05	744,18	1114	184		584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				315908	8912	172701	134015	485915
							134295	3045	--	35994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6114				
	Материалы		Тенге				4018				
	Всего заработная плата		Тенге					1298			
		Накладные расходы	Тенге				1181				
		Сметная прибыль	Тенге				584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1298			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1897				
	Материалы		Тенге				195				
	Всего заработная плата		Тенге					1680			
		Накладные расходы	Тенге				1159				
		Сметная прибыль	Тенге				244				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				307897				
	Материалы		Тенге				38804				
	Всего заработная плата		Тенге					134362			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129684				
		Накладные расходы	Тенге				131674				
		Сметная прибыль	Тенге				35166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				474737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					134362			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				485917				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге					137340				
		РАЗДЕЛ 12. Электросиловое оборудование и электроосвещение-ЭОМ.С										
		РАЗДЕЛ 13. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		ВРУ										
333	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	3128,46 2502,00	90,75 29,24	28156 22518	817 263	4821	16402 3565	48123
334	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	9	27813,00 --	-- --	250317 --	-- --	250317	-- 20025	270342
335	2307-0204-1023 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	9	6877,00 --	-- --	61893 --	-- --	61893	-- 4951	66844
336	2307-0204-0735 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	45	1193,00 --	-- --	53685 --	-- --	53685	-- 4295	57980
337	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	45	533,32 425,34	86,61 29,24	23999 19140	3897 1316	962	14728 3098	41826
338	Перечень оборуд.,материало в п.34	Счетчик 1ф. CE 102M S7 145-JV 5-60A День-Ночь *СП - 8%*	шт	45	8169,64 --	-- --	367634 --	-- --	367634	-- 29411	397045
339	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1,2	1010,60 850,68	18,84 3,51	1213 1021	23 4	169	738 156	2107
340	2307-0220-1002 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 /РС16-312 прим./ *СП - 8%*	шт.	1,2	1732,00 --	-- --	2078 --	-- --	2078	-- 166	2245
341	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	378,97 362,79	3,46 1,17	13643 13060	125 42	458	9434 1846	24923
342	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С110-801 прим./ *СП - 8%*	шт.	36	303,00 --	-- --	10908 --	-- --	10908	-- 873	11781

343	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	6	1012,92	17,11	6077	103	870	3688	10546
		НР - 72%; СП - 8%			850,68	2,92	5104	18		781	
344	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С110-827 прим./	шт.	6	444,00	--	2664	--	2664	--	2877
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
345	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	28,8	55,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
346	2307-0202-0708 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК /Л251УЗ+КОН-1УЗ прим./	шт.	300	212,00	--	63600	--	63600	--	68688
		СП - 8%			--	--	--	--		5088	
347	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,2	1445,60	176,60	1735	212	22	1131	3095
		НР - 72%; СП - 8%			1251,00	58,48	1501	70		229	
348	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,2	11673,00	--	14008	--	14008	--	15128
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
349	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,2	3286,00	--	3943	--	3943	--	4259
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
350	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,12	795,00	--	95	--	95	--	103
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
351	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	24	1732,81	579,34	41587	13904	4865	22699	69429
		НР - 72%; СП - 8%			950,76	362,84	22818	8708		5143	
352	Перечень оборуд.,материало в п.17	Светильник BAT 136 HF new	шт	24	8250,89	--	198021	--	198021	--	213863
		СП - 8%			--	--	--	--		15842	
353	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	20	1787,64	720,23	35753	14405	2583	20238	60470
		НР - 72%; СП - 8%			938,25	467,16	18765	9343		4479	
354	Перечень оборуд.,материало в п.18	Светильник CD LED 18 4000K	шт	20	16397,32	--	327946	--	327946	--	354182
		СП - 8%			--	--	--	--		26236	

355	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	24	310,75 --	--	7458 --	--	7458	-- 597	8055
356	Перечень оборуд.,материало в п.20	Лампа Tornado T2 8y 23W WW E27 220-240V *СП - 8%*	шт	20	936,61 --	--	18732 --	--	18732	-- 1499	20231
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КВАРТИР									
357	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	45	3640,23 2502,00	966,20 292,40	163810 112590	43479 13158	7741	90539 20348	274697
358	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРВ-8 прим./ *СП - 8%*	шт.	45	4779,00 --	--	215055 --	--	215055	-- 17204	232259
359	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	45	2935,72 2372,00	115,79 29,24	132107 106740	5211 1316	20156	77800 16793	226700
360	2307-0204-1621 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	45	3694,00 --	--	166230 --	--	166230	-- 13298	179528
361	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	135	1464,87 1186,00	24,18 --	197758 160110	3264 --	34384	115279 25043	338080
362	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	90	428,00 --	--	38520 --	--	38520	-- 3082	41602
363	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	45	436,00 --	--	19620 --	--	19620	-- 1570	21190
364	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	51	1787,64 938,25	720,23 467,16	91170 47851	36732 23825	6587	51607 11422	154198
365	Перечень оборуд.,материало в п.19	Светильник TN100 *СП - 8%*	шт	51	2614,29 --	--	133329 --	--	133329	-- 10666	143995
366	Перечень оборуд.,материало в п.21	Лампа LED GLOB A60 11W 4200 E27 220V *СП - 8%*	шт	51	463,39 --	--	23633 --	--	23633	-- 1891	25524

367	Перечень оборуд.,материало в п.20	Лампа Tornado T2 8y 23W WW E27 220-240V *СП - 8%*	шт	225	936,61 --	--	210737 --	--	210737	-- 16859	227596
368	2404-0207-4004 РСНБ РК 2015	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98 /ламповый зажим КП2,3 прим./ *СП - 8%*	шт.	585	34,00 --	--	19890 --	--	19890	-- 1591	21481
369	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	120	632,76 612,99	11,63 3,51	75932 73559	1396 421	977	53265 10336	139533
370	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	105	1590,53 612,99	12,16 3,80	167006 64364	1277 399	101365	46629 17091	230726
371	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	120	67,00 --	--	8040 --	--	8040	-- 643	8683
372	2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 *СП - 8%*	шт.	105	89,00 --	--	9345 --	--	9345	-- 748	10093
373	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	165	378,97 362,79	3,46 1,17	62530 59860	572 193	2098	43238 8461	114229
374	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С16-122 прим./ *СП - 8%*	шт.	165	303,00 --	--	49995 --	--	49995	-- 4000	53995
375	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	105	378,97 362,79	3,46 1,17	39792 38093	364 123	1335	27515 5385	72691
376	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 /С56-124 прим./ *СП - 8%*	шт.	105	324,00 --	--	34020 --	--	34020	-- 2722	36742
377	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	450	451,75 425,34	3,46 1,17	203287 191403	1559 526	10325	138189 27318	368794

378	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /РС16-227 прим./	шт.	450	419,00	–	188550	–	188550	–	203634
		СП - 8%			–	–	–	–		15084	
379	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК /Л91УХЛ3 прим./	шт.	720	76,00	–	54720	–	54720	–	59098
		СП - 8%			–	–	–	–		4378	
380	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК /У194 прим./	шт.	1120	42,00	–	47040	–	47040	–	50803
		СП - 8%			–	–	–	–		3763	
381	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9000	91,12	1,73	820052	15590	174822	457130	1379357
		НР - 72%; СП - 8%			69,96	0,58	629640	5263		102175	
382	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6000	107,10	3,46	642572	20786	132066	357651	1080241
		НР - 72%; СП - 8%			81,62	1,17	489720	7018		80018	
383	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	9	171877,00	–	1546893	–	1546893	–	1670644
		СП - 8%			–	–	–	–		123751	
384	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	6	268997,00	–	1613982	–	1613982	–	1743101
		СП - 8%			–	–	–	–		129119	
385	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	2100	164,50	2,60	345448	5456	70646	195255	583960
		НР - 72%; СП - 8%			128,26	0,88	269346	1842		43256	
386	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,1	232020,00	–	487242	–	487242	–	526221
		СП - 8%			–	–	–	–		38979	
387	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	15000	251,29	9,67	3769384	145094	1175690	1797729	6012482
		НР - 72%; СП - 8%			163,24	3,22	2448600	48246		445369	
388	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15000	26,00	–	390000	–	390000	–	421200
		СП - 8%			–	–	–	–		31200	

389	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**45**	**1133,05** 1107,00	**--** --	**50987** 49815	**--** --	**1172**	**30387** 6510	**87884**
390	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89** *СП - 8%*	**шт.**	**45**	**925,00** --	**--** --	**41625** --	**--** --	**41625**	**--** 3330	**44955**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**13597030** 4845619	**314264** 122094	**8437146** --	**3571271** 1373467	**18541769**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13577140				
		Материалы	Тенге				1754114				
		Всего заработная плата	Тенге					4967713			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6663143				
		Накладные расходы	Тенге				3571274				
		Сметная прибыль	Тенге				1371873				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18520287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4209
		Сметная заработная плата	Тенге					4967713			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19890				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19890				
		Сметная прибыль	Тенге				1591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				18541768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4209
		Сметная заработная плата	Тенге					4967713			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**62884674** 16935505	**2554131** 729748	**43474920** 290649	**14579741** 6219977	**84260332**
		Стоимость оборудования	Тенге				287978				
		Заготов.складские расходы	Тенге				2671				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				290649				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				14517509				
		Материалы	Тенге				1754711				
		Всего заработная плата	Тенге					4988665			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7581908				
		Накладные расходы	Тенге				3585498				
		Сметная прибыль	Тенге				1448241				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				19551247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4226
		Сметная заработная плата	Тенге					4988665			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24698145				
		Материалы	Тенге				10191828				
		Всего заработная плата	Тенге					7105111			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7152440				
		Накладные расходы	Тенге				6146552				
		Сметная прибыль	Тенге				2467576				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33312274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6469
		Сметная заработная плата	Тенге					7105111			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8056179				
		Материалы	Тенге				320798				
		Всего заработная плата	Тенге					2669188			

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3721195					
	Накладные расходы	Тенге				1841740					
	Сметная прибыль	Тенге				791834					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10689753					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2284
	Сметная заработная плата	Тенге					2669188				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				15322191					
Материалы		Тенге				1009515					
Всего заработная плата		Тенге					2902288				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11371993					
Сдача и испытание		Тенге				20031					
	Накладные расходы	Тенге				2844243					
	Сметная прибыль	Тенге				1453315					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19619749					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2450
	Сметная заработная плата	Тенге					2902288				
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				83463671					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15429
	Сметная заработная плата	Тенге					17665253				
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**84 260 331**						
	В том числе оборудование	**Тенге**			**290 649**						
	Временные здания и сооружения	**0,90%**			**755 727**						
	Итого				**84 725 409**						
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**			**381 264**						
	ИТОГО				**85 106 673**						
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**1 702 133**						
	ИТОГО				**86 808 807**						
	Оборудование				**290 649**						
	ИТОГО с оборудованием				**87 099 456**						
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			**91 445 806**						
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**10 973 497**						
	Стоимость всего:	**Тенге**			**102 419 303**						
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**			**92 177 370**						
	в том числе НДС 12%				**9 876 147**						

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор ТОО "Банур-1"

_____ **Молдабаев М. М.**