Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 75 от "06" марта 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."	360 094 412,16	360 094 412,16			36 009 441,22	36 009 441,22		
2	В том числе НДС	38 581 544,16	38 581 544,16			3 858 154,42	3 858 154,42		
3	Аванс 30%	108 028 323,65	108 028 323,65			10 802 832,37	10 802 832,37		
4	Удержания 5%	18 004 720,61	18 004 720,61			1 800 472,06	1 800 472,06		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**234 061 367,90**	**234 061 367,90**			**23 406 136,79**	**23 406 136,79**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Генеральный директор:
ТОО «Банур-1»

_____ Анарбеков Н. Ж.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 75 от 06 марта 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 6"
за сентябрь 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		**1 107 932,00**			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		**159 585 215,00**			**159 585 215,000**										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные**		11 189 249,00			**11 189 249,000**	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 178 885,00			**19 178 885,000**	100	19 178 886	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		123 609 319,00			**123 609 319,000**	100	123 609 319	-	-	123 609 319	0				-
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 607 762,00			**5 607 762,000**	100	5 607 762	-	-	5 607 762	0				-
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		**93 905 803,00**			**93 905 803,000**		-								
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			**2 757 616,000**	100	2 757 616	-	-	2 757 616	0				-
	Раздел 1.	**Проемы (АР л.4)**		378 133,00			**378 133,000**	100	378 133	-	-	378 133	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		1 887 479,00			**1 887 479,000**	100	1 887 479	-	-	1 887 479	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 789 743,00			**13 789 743,000**	100	13 789 743	-	-	13 789 743	31	4 276 323			4 276 323
	Раздел 4.	**Проемы**		16 717 635,00			**16 717 635,000**	100	16 717 635	-	-	16 717 635	0				-
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 959 462,00			**19 959 462,000**	100	19 959 462	-	-	19 959 462	14	2 800 805			2 800 805
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		15 521 118,00			**15 521 118,000**	100	15 521 118	-	-	15 521 118	11	1 712 509			1 712 509
	Раздел 7.	**Разные работы**		22 894 617,00			**22 894 617,000**	100	22 894 617	-	-	22 894 617	13	2 901 330			2 901 330
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		**20 102 570,00**	**290 649,00**		20 393 219,000	100	20 102 570	290 649	-	20 393 219	21	4 243 671			4 243 671
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		**22 459 926,00**	**203 762,00**		**22 663 688,000**	100	22 459 926	203 762	-	22 663 688	36	8 001 573	203 762		8 205 335
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		**4 869 757,00**	**1 312 835,00**		**6 182 592,000**	100	4 869 757	1 312 835	-	6 182 592	92	4 383 842	1 312 835		5 696 677
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		**22 118 318,00**	**164 929,00**		**22 283 247,000**	100	22 118 318	164 929	-	22 283 247	0	59 390			59 390
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		**3 071 858,00**			**3 071 858,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Телефонизация**		741 673,00			**741 673,000**	100	741 673	-	-	741 673	100	741 673			741 673
	Раздел 2.	**Телевидение**		967 331,00			**967 331,000**	100	967 331	-	-	967 331	100	967 331			967 331
	Раздел 3.	**Домофон**		863 691,00			**863 691,000**	100	863 691	-	-	863 691	100	863 691			863 691
	Раздел 4.	**Видионаблюдение**		451 933,00			**451 933,000**	100	451 933	-	-	451 933	100	451 933			451 933
	Раздел 5.	**Молниезащита и заземление**		47 230,00			**47 230,000**	100	47 230	-	-	47 230	100	47 230			47 230
							-					-					-
		ИТОГО:		**327 221 379,00**	**1 972 175,00**		**329 193 554,000**		**327 221 380**	**1 972 175**		**329 193 554**		**31 451 301**	**1 516 597**		**32 967 898**
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	0,90%	2 944 992,411			**2 944 992,411**		2 944 992			*2 944 992*		283 062			283 062
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	**2 944 992,411**										
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			**332 138 546,411**		*330 166 372*			*332 138 547*		*31 734 363*	1 516 597		33 250 960
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,45%	1 485 748,671			**1 485 748,671**		1 485 749			*1 485 749*		142 805			142 805
		Итого		**331 652 120,082**			**333 624 295**		331 652 121			**333 624 295**		31 877 167			33 393 764

		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		6 633 042			6 672 486		637 543			637 543
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		338 285 164	1 972 175		340 257 339		32 514 711	1 516 597		34 031 308
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		355 165 931	2 070 589		357 236 520		34 137 227	1 592 277		35 729 504
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		42 619 912	248 471		42 868 382		4 287 540			4 287 540
									400 104 902			*400 104 902*		*40 017 044*			40 017 044
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412,16		**360 094 412,16**			**360 094 412,16**		**36 009 441,22**			**36 009 441,22**
		в том числе НДС							38 581 544								3 858 154,42

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Банур-1»

_____ Молдабаев М. М

_____ Байжанов Ж.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 75 от "06" марта 2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.6."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-АР										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)										
		ТИП 4, S=447,33м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни										
1	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		219,0727102	2765,03	20,06	605742	4395	521260	77248	737629
		НР - 94%; СП - 8%				365,57	9,55	80087	2092		54639	
		2-5-й ЭТАЖИ										
		ТИП 4, S=454,17х4м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни										
2	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия		889,6899631	2765,03	20,06	2460016	17849	2116919	313718	2995633
		НР - 94%; СП - 8%				365,57	9,55	325248	8495		221899	
		ПЛИНТУСА										
3	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов		1237,361924	302,35	0,78	374114	961	236663	128721	543061
		НР - 94%; СП - 8%				110,31	0,36	136490	447		40227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3439872	23205	2874842	519687	4276323
								541825	11033	–	316765	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3439872				
		Материалы	Тенге					2874842				
		Всего заработная плата	Тенге						552858			
		Накладные расходы	Тенге					519687				
		Сметная прибыль	Тенге					316765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4276323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									545

		Сметная заработная плата	Тенге					552858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4276323					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									545
		Сметная заработная плата	Тенге					552858				
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ (АР л.21)										
		ОГРАЖДЕНИЕ (АР л.21)										
4	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	153,4	92,87	22,93	14246	3518	1071	9695	25856
		НР - 92%; СП - 8%			62,95	5,74	9657	881		1915	
5	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,492414	544342,00	--	268042	--	268042	--	289485
		СП - 8%			--	--	--	--		21443	
6	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,280006	823,67	0,98	11762	14	1905	7880	21213
		НР - 80%; СП - 8%			689,28	0,46	9843	7		1571	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АР л.21)									
7	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	105	1279,85	87,37	134384	9174	--	117370	271894
		НР - 92%; СП - 8%			1192,48	22,53	125210	2366		20140	
8	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	105	1636,00	--	171780	--	171780	--	185522
		СП - 8%			--	--	--	--		13742	
9	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	210	899,00	--	188790	--	188790	--	203893
		СП - 8%			--	--	--	--		15103	
10	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	25	870,00	--	21750	--	21750	--	23490
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
11	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	32	1033,00	--	33056	--	33056	--	35700
		СП - 8%			--	--	--	--		2644	
12	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	16	4303,00	--	68848	--	68848	--	74356
		СП - 8%			--	--	--	--		5508	
13	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4303,00	--	17212	--	17212	--	18589
		СП - 8%			--	--	--	--		1377	

14	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	24	1960,00	--	47040	--	47040	--	50803
		СП - 8%			--	--	--	--		3763	
15	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	48	2018,00	--	96864	--	96864	--	104613
		СП - 8%			--	--	--	--		7749	
16	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	356	2182,00	--	776792	--	776792	--	838935
		СП - 8%			--	--	--	--		62143	
17	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	204	1281,00	--	261324	--	261324	--	282230
		СП - 8%			--	--	--	--		20906	
18	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56	1194,00	--	66864	--	66864	--	72213
		СП - 8%			--	--	--	--		5349	
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ РШ1(18шт),РШ2-1(6шт)(АР л.17)									
19	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,29484	51876,16	2529,62	15295	746	700	9645	26935
		НР - 69%; СП - 8%			46972,80	435,16	13849	128		1995	
20	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,29484	709699,00	--	209248	--	209248	--	225987
		СП - 8%			--	--	--	--		16740	
21	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	35,1	127,39	14,49	4471	509	--	3191	8276
		НР - 76%; СП - 8%			112,90	6,74	3963	237		613	
22	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,1	405,00	--	14216	--	14216	--	15353
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,55036	146,46	3,27	1252	28	821	281	1656
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	403	4		123	
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,00846	226957,00	--	1920	--	1920	--	2074

		СП - 8%			--	--	--	--		154	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10 мм)	т	0,01674	217805,00	--	3646	--	3646	--	3938
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16 мм)	т	0,04266	205921,00	--	8785	--	8785	--	9487
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06786	62339,46	2160,66	4230	147	--	3839	8715
		НР - 93%; СП - 8%			60178,80	650,16	4084	44		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2441817	14134	2260674	151901	2800805
							167009	3667	--	207496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1949232				
	Материалы		Тенге				3797				
	Всего заработная плата		Тенге					156699			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1778886				
		Накладные расходы	Тенге				142256				
		Сметная прибыль	Тенге				167319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2258808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					156699			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				492584				
	Материалы		Тенге				700				
	Всего заработная плата		Тенге					13978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				477289				
		Накладные расходы	Тенге				9645				
		Сметная прибыль	Тенге				40178				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				542407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2800805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					170676			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)									
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
28	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2253,37064	476,54	2,79	1073825	6290	430687	511830	1712508
		НР - 80%; СП - 8%			282,62	1,30	636848	2940		126852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1073825	6290	430687	511830	1712508
							636848	2940	--	126852	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1073825				
	Материалы		Тенге				430687				
	Всего заработная плата		Тенге					639788			
		Накладные расходы	Тенге				511830				

		Сметная прибыль	Тенге				126852					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1712508					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									588
		Сметная заработная плата	Тенге					639788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1712508					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									588
		Сметная заработная плата	Тенге					639788				
		РАЗДЕЛ 5.										
		Наружняя отделка										
29	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	502,8	2098,85	903,63	1055300	454347	77749	444016	1619261
		НР - 69%; СП - 8%			1040,58	239,25	523204	120297		119945	
30	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	502,8	716,59	1,81	360301	911	134548	209497	615382
		НР - 93%; СП - 8%			447,18	0,84	224842	424		45584	
		Козырек входной группы (узел 3 л. 25)									
31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (45мм). Устройство**	м2 стяжки	5,47	604,74	99,34	3308	543	1644	1148	4813
		НР - 92%; СП - 8%			204,85	23,36	1121	128		357	
32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	5,47	514,75	44,03	2816	241	2450	169	3224
		НР - 92%; СП - 8%			22,76	10,84	125	59		239	
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,00673	13739,84	1331,28	92	9	–	79	185
		НР - 91%; СП - 8%			12377,20	540,08	83	4		14	
34	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00673	298362,00	–	2008	–	2008	–	2169
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
35	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	6,52	184,61	13,76	1204	90	65	988	2367
		НР - 92%; СП - 8%			160,91	3,75	1049	24		175	
36	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	м2 кровли	5,72	105,74	7,56	605	43	28	502	1195
		НР - 92%; СП - 8%			93,28	2,08	534	12		89	
37	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3,637	1019,92	13,62	3709	50	96	3289	7559
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	3563	12		560	

38	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0228404	313027,00	--	7150	--	7150	--	7722
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
39	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006786	709272,24	6533,14	4813	44	4393	453	5688
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	376	8		421	
		Решетки продухов чердака (л. 17)									
40	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,11172	58221,88	2529,62	6505	283	449	4017	11363
		НР - 69%; СП - 8%			51670,08	435,16	5773	49		842	
41	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,11172	557941,00	--	62333	--	62333	--	67320
		СП - 8%			--	--	--	--		4987	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,23988	92,39	2,31	299	7	161	91	421
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	131	1		31	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,23988	146,46	3,27	475	11	311	106	627
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	153	2		46	
44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,72	1019,92	13,62	6854	92	178	6077	13966
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	6584	22		1035	
45	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0422016	313027,00	--	13210	--	13210	--	14267
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
		ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ (АР л.8)									
46	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,46	1019,92	13,62	8629	115	225	7651	17582
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	8289	28		1302	
47	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/8мм	т	0,0531288	313027,00	--	16631	--	16631	--	17961
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0072	709272,24	6533,14	5107	47	4661	481	6035
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	399	9		447	
		УЗЛЫ "З" (АР л.8)									
49	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,441	1019,92	13,62	450	6	12	399	917
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	432	1		68	

50	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0027702	313027,00 --	-- --	867 --	-- --	867	-- 69	937
51	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *СП - 8%*	кг	88,2	446,00 --	-- --	39337 --	-- --	39337	-- 3147	42484
		ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА С ПАНДУСОМ (АР2 л.14)									
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,69	17129,50 1138,05	1074,12 218,29	11819 785	741 151	10293	852 1014	13685
53	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15 НА ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,55	21218,62 3900,60	966,65 327,53	117763 21648	5365 1818	90750	21354 11129	150247
54	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1359	13739,84 12377,20	1331,28 540,08	1867 1682	181 73	4	1597 277	3742
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1359	298362,00 --	-- --	40547 --	-- --	40547	-- 3244	43791
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,136	842,90 251,43	20,15 2,41	14444 4309	345 41	9790	4045 1479	19968
		СТРЕМЯНКА ПОЖАРНАЯ СтП-1 (АР л.26)									
57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,37494	69114,19 33697,40	25317,72 7578,72	25914 12635	9493 2842	3786	10678 2927	39520
58	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,37494	544342,00 --	-- --	204096 --	-- --	204096	-- 16328	220423
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,87326	146,46 47,16	3,27 0,48	1592 513	36 5	1043	357 156	2106
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА КВ-1 (200х200) 10шт (АР л.33)									
60	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,2015	-8110,51 -1968,36	-39,75 -16,51	-42187 -10238	-207 -86	-31742	-9292 -4118	-55597
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1977858	472793	697073	708554	2901330
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				807989	125923	--	214914	
	Материалы		Тенге				623711				
							228912				

		Всего заработная плата	Тенге					269114			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119750				
		Накладные расходы	Тенге				249846				
		Сметная прибыль	Тенге				69885				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				943441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					269114			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1354147				
		Материалы	Тенге				81985				
		Всего заработная плата	Тенге					664798			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				266429				
		Накладные расходы	Тенге				458711				
		Сметная прибыль	Тенге				145029				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1957887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567
		Сметная заработная плата	Тенге					664798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2901328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								829
		Сметная заработная плата	Тенге					933912			
		РАЗДЕЛ 6.Отопление и вентиляция-ОВ									
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
61	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	13,5	-1016,00	--	-13716	--	-13716	--	-14813
		СП - 8%			--	--	--	--		-1097	
		ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
62	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	70	79,16	1,16	5541	81	115	5238	11641
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	5345	--		862	
63	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	25	82,63	1,16	2066	29	128	1871	4251
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	1909	--		315	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	17,9	92,39	2,31	1654	41	891	501	2327
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	722	4		172	
65	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/**	м2	17,9	244,15	5,95	4370	107	3629	446	5202
		НР - 69%; СП - 8%			35,42	0,72	634	13		385	
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	87	79,16	1,16	6887	100	144	6510	14468

		НР - 98%; СП - 8%			76,35	–	6643	–		1072	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,8	92,39	2,31	1090	27	587	330	1534
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	476	3		114	
68	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	11,8	244,15	5,95	2881	70	2393	294	3429
		НР - 69%; СП - 8%			35,42	0,72	418	9		254	
69	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,8	823,67	0,98	9719	12	1573	6511	17529
		НР - 80%; СП - 8%			689,28	0,46	8134	5		1298	
		ОТОПЛЕНИЕ									
70	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2100	79,16	1,16	166233	2426	3467	157133	349235
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	–	160340	–		25869	
71	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	45	1348,21	–	60670	–	2686	43488	112490
		НР - 75%; СП - 8%			1288,53	–	57984	–		8333	
72	Перечень оборуд.,материало в п.27	Теплосчетчики квартирные "Пульсар", RS-485 Ду20, кран шаровый с возможностью подключения датчика, доставка	шт	45	40041,17	–	1801853	–	1801853	–	1946001
		СП - 8%			–	–	–	–		144148	
73	2303-0302-0607 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 20, типа Тепловодохран	шт.	45	1315,00	–	59175	–	59175	–	63909
		СП - 8%			–	–	–	–		4734	
74	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	15	5203,81	84,83	78057	1272	15478	60628	149780
		НР - 98%; СП - 8%			4087,16	37,20	61307	558		11095	
75	1118-1101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка обратного узла	1 узел	15	6029,00	84,83	90435	1272	15742	72500	175969
		НР - 98%; СП - 8%			4894,74	37,20	73421	558		13035	
76	2305-1313-0202 РСНБ РК 2015	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 149 мм, типа Giacomini /VTC.580.N0603 Valtec прим./	шт.	30	7970,00	–	239100	–	239100	–	258228
		СП - 8%			–	–	–	–		19128	
77	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /BVR/	шт.	45	5128,00	–	230760	–	230760	–	249221

		СП - 8%			–	–	–	–		18461	
78	2304-1013-0803 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	45	18380,00	–	827100	–	827100	–	893268
		СП - 8%			–	–	–	–		66168	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3573874	5438	3191105	355450	4243669
							377332	1150	–	314346	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1862522				
	Материалы		Тенге				2686				
	Всего заработная плата		Тенге					57984			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1801853				
		Накладные расходы	Тенге				43488				
		Сметная прибыль	Тенге				152481				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2058491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					57984			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19715				
	Материалы		Тенге				9074				
	Всего заработная плата		Тенге					10417			
		Накладные расходы	Тенге				8083				
		Сметная прибыль	Тенге				2224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10417			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1691637				
	Материалы		Тенге				35073				
	Всего заработная плата		Тенге					310081			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1342419				
	Сдача и испытание		Тенге				3998				
		Накладные расходы	Тенге				303879				
		Сметная прибыль	Тенге				159641				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2155158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					310081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4243671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					378482			
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод и канализация-ВК									
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	804	79,16	1,16	63643	929	1327	60160	133707
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	–	61387	–		9904	
80	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,804	53580,23	–	43079	–	1342	41320	91150
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	–	41737	–		6752	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									

81	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	45	879,43 842,80	0,13 –	39574 37926	6 –	1642	37167 6139	82881
82	2303-0102-3333 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	45	7196,00 –	– –	323820 –	– –	323820	– 25906	349726
83	2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	45	894,00 –	– –	40230 –	– –	40230	– 3218	43448
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №1									
84	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	3672,86 2878,20	273,10 53,32	11019 8635	819 160	1565	8619 1571	21208
85	2304-0101-1009 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч6бк, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, для воды, масла, нефти, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	3	10827,00 –	– –	32481 –	– –	32481	– 2598	35079
86	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /патрубок/ НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,3	435,05 405,75	19,81 7,46	131 122	6 2	3	121 20	272
87	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	0,3	445,00 –	– –	134 –	– –	134	– 11	144
88	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка /патрубок/ НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,3	436,14 405,75	19,81 7,46	131 122	6 2	3	121 20	273
89	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	0,3	1040,00 –	– –	312 –	– –	312	– 25	337
90	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /патрубок/ НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,2	701,30 625,49	45,95 17,61	140 125	9 4	6	126 21	288
91	2301-0103-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	2803,00	–	561	–	561	–	605

		СП - 8%			--	--	--	--		45	
92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00102	963278,85	494587,60	983	504	20	591	1699
		НР - 99%; СП - 8%			449975,30	135183,05	459	138		126	
93	2302-0103-3414 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) с отв.Д32	шт.	2	608,00	--	1216	--	1216	--	1313
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
94	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3672,86	273,10	3673	273	522	2873	7069
		НР - 98%; СП - 8%			2878,20	53,32	2878	53		524	
95	2304-1013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	46392,00	--	46392	--	46392	--	50103
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
96	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2068,00	--	4136	--	4136	--	4467
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
97	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	521,86	25,88	522	26	18	480	1082
		НР - 98%; СП - 8%			478,06	12,04	478	12		80	
98	2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1	28650,00	--	28650	--	28650	--	30942
		СП - 8%			--	--	--	--		2292	
99	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2478,40	--	2478	--	2195	278	2977
		НР - 98%; СП - 8%			283,48	--	283	--		220	
100	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
101	1312-1101-0305 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11935,39	4742,92	11935	4743	233	5234	18543
		НР - 61%; СП - 8%			6959,12	1621,96	6959	1622		1374	
102	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	203762,00	--	203762	--		--	203762
					--	--	--	--	203762	--	

103	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3240,22	45,29	16201	226	11950	4019	21838
		НР - 98%; СП - 8%			804,91	15,34	4025	77		1618	
104	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	82,63	1,16	413	6	25	374	850
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	382	--		63	
105	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	55660,19	--	278	--	18	257	578
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	--	260	--		43	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
106	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	90	-2775,92	-19,81	-249833	-1783	-211533	-36445	-309181
		НР - 98%; СП - 8%			-405,75	-7,46	-36517	-672		-22902	
107	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,5	-537,00	--	-8324	--	-8324	--	-8989
		СП - 8%			--	--	--	--		-666	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
108	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	-594,69	-64,70	-53522	-5823	-23943	-20114	-79526
		НР - 76%; СП - 8%			-263,96	-30,10	-23756	-2709		-5891	
109	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	99	-385,00	--	-38115	--	-38115	--	-41164
		СП - 8%			--	--	--	--		-3049	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
110	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	902	79,16	1,16	71401	1042	1489	67492	150005
		НР - 98%; СП - 8%			76,35	--	68870	--		11111	
111	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,902	53580,23	--	48329	--	1504	46356	102261
		НР - 99%; СП - 8%			51912,00	--	46825	--		7575	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
112	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	45	2659,90	83,65	119696	3764	10281	105284	242978
		НР - 98%; СП - 8%			2347,80	39,59	105651	1782		17998	

113	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	45	7765,00	–	349425	–	349425	–	377379
		СП - 8%			–	–	–	–		27954	
114	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	45	2279,74	62,95	102588	2833	15234	84152	201679
		НР - 98%; СП - 8%			1878,24	29,96	84521	1348		14939	
115	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	4259,00	–	191655	–	191655	–	206987
		СП - 8%			–	–	–	–		15332	
116	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	90	3772,00	–	339480	–	339480	–	366638
		СП - 8%			–	–	–	–		27158	
117	2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	894,00	–	80460	–	80460	–	86897
		СП - 8%			–	–	–	–		6437	
118	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	90	957,00	–	86130	–	86130	–	93020
		СП - 8%			–	–	–	–		6890	
119	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	45	3343,39	166,31	150452	7484	24487	119605	291662
		НР - 98%; СП - 8%			2632,92	79,21	118481	3565		21605	
120	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	18000,00	–	810000	–	810000	–	874800
		СП - 8%			–	–	–	–		64800	
121	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	45	4155,28	417,45	186987	18785	11080	162217	377141
		НР - 98%; СП - 8%			3491,60	186,80	157122	8406		27936	
122	2303-0102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	45	85757,00	–	3859065	–	3859065	–	4167790
		СП - 8%			–	–	–	–		308725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6922344	33856	5997751	690287	8205339
							686973	13789	203762	592707	
	Стоимость оборудования		Тенге				203762				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				203762				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11935				
	Материалы		Тенге				233				
	Всего заработная плата		Тенге					8581			
		Накладные расходы	Тенге				5234				
		Сметная прибыль	Тенге				1374				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8581			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1032				
	Материалы		Тенге				-21058				
	Всего заработная плата		Тенге					62953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-38115				
		Накладные расходы	Тенге				68410				
		Сметная прибыль	Тенге				5555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					62953			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6705614				
	Материалы		Тенге				-129705				
	Всего заработная плата		Тенге					629229			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6186398				
	Сдача и испытание		Тенге				8				
		Накладные расходы	Тенге				616644				
		Сметная прибыль	Тенге				585781				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7908039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					629229			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				8205342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577
		Сметная заработная плата	Тенге					700763			
	РАЗДЕЛ 8.Газоснабжение-ГСВ										
123	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	45	3457,19	227,39	155574	10233	88054	60834	233720
		НР - 98%; СП - 8%			1273,05	106,40	57287	4788		17313	
124	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	шт.	45	44038,00	–	1981710	–	1981710	–	2140247
		СП - 8%			–	–	–	–		158537	
125	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**	счетчик	45	16535,61	8,39	744102	378	615509	125651	939333
		НР - 98%; СП - 8%			2849,22	–	128215	–		69580	
126	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка /кран приварной/**	фильтр	9	1064,83	147,61	9583	1329	147	8287	19300
		НР - 98%; СП - 8%			900,74	38,80	8107	349		1430	
127	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.28	**Кран шаровой LD GAS цельносварной приварное соединение полнопроходное КШ.Ц.П.GAZ.032.040.П/П.02**	шт	9	10705,36	–	96348	–	96348	–	104056
		СП - 8%			–	–	–	–		7708	

128	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005/рычаг/ *СП - 8%*	шт.	45	1338,00 –	– –	60210 –	– –	60210	– 4817	65027
129	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005/рычаг/ *СП - 8%*	шт.	45	856,00 –	– –	38520 –	– –	38520	– 3082	41602
130	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	45	632,05 625,50	– –	28442 28148	– –	294	21111 3964	53517
131	1312-1305-0301 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	45	3885,41 3612,00	130,32 44,74	174843 162540	5864 2013	6439	100377 22018	297238
132	Перечень оборуд.,материало в п.29	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А D20 мм (сигнализатор СЗ-1 и СЗ-2 и клапан КЗЭУГD20)	к-т	45	29174,11 –	– –	1312835 –	– –	1312835	– –	1312835
133	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(К33,7х2,3-211,3х2) *СП - 8%*	шт.	9	249,00 –	– –	2241 –	– –	2241	– 179	2420
134	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)(К42,4х2,6-26,9х2) *СП - 8%*	шт.	9	277,00 –	– –	2493 –	– –	2493	– 199	2692
135	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	340	500,67 488,51	– –	170229 166094	– –	4135	162772 26640	359641
136	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	стык	4	19904,42 1155,84	18738,68 3646,40	79618 4623	74955 14586	40	17480 7768	104866
137	2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5 *СП - 8%*	дм2	22	318,00 –	– –	6996 –	– –	6996	– 560	7556
138	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	27,83	184,79 80,65	4,63 0,48	5143 2245	129 13	2769	1558 536	7237

139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,83	146,46	3,27	4076	91	2673	915	5390
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	1312	13		399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				4872963	92977	2908578	498985	5696677
		Стоимость оборудования	Тенге				558570	21763	1312835	324730	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1312835				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1312835				
		Материалы	Тенге				2184995				
		Всего заработная плата	Тенге				6734				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					192701			
		Накладные расходы	Тенге				1981710				
		Сметная прибыль	Тенге				121488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				184519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2491002				
		Сметная заработная плата	Тенге					192701			159
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				95832				
		Материалы	Тенге				5481				
		Всего заработная плата	Тенге					22793			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6996				
		Накладные расходы	Тенге				19953				
		Сметная прибыль	Тенге				9263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				125048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					22793			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1279300				
		Материалы	Тенге				707847				
		Всего заработная плата	Тенге					364840			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				199812				
		Сдача и испытание	Тенге				275				
		Накладные расходы	Тенге				357543				
		Сметная прибыль	Тенге				130947				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1767791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					364840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5696675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					580333			
		РАЗДЕЛ 9.Электросиловое оборудование и электроосвещение-ЭОМ.С									
		Молниезащита									
140	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3084,08	167,48	18504	1005	12602	3703	23984
		НР - 72%; СП - 8%			816,20	40,94	4897	246		1777	
141	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	663,20	27,77	26528	1111	17022	6255	35406
		НР - 72%; СП - 8%			209,88	7,31	8395	292		2623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				45033	2116	29624	9958	59390

	Стоимость монтажных работ		Тенге				13292	538	–	4400		
	Материалы		Тенге				45033					
	Всего заработная плата		Тенге				29625					
		Накладные расходы	Тенге					13830				
		Сметная прибыль	Тенге				9958					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4399					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59390					
		Сметная заработная плата	Тенге									12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					13830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				59390					
		Сметная заработная плата	Тенге									12
								13830				
РАЗДЕЛ 10.Телефонизация,телевидение,домофон,видеонаблюдение-СС												
РАЗДЕЛ 11.Телефонизация												
142	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой** *НР - 72%; СП - 8%*	коробка	3	3744,25 2408,00	977,84 409,36	11233 7224	2934 1228	1075	6085 1385	18704
143	2307-0202-1102 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2** *СП - 8%*	шт.	3	12433,00 --	– –	37299 –	– –	37299	– 2984	40283
144	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	1037,95 1008,00	4,48 –	18683 18144	81 –	458	13064 2540	34287
145	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.14	**Коробка KSK 175 для распределения оптических или электрических сетей внутри помещений** *СП - 8%*	шт	18	1232,14 --	– –	22179 –	– –	22179	– 1774	23953
146	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	45	461,43 450,36	4,30 1,17	20764 20266	193 53	305	14630 2832	38226
147	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.9	**Настенная оптическая розетка с одним пигтейлом SC и адаптером** *СП - 8%*	шт	45	627,68 --	– –	28246 –	– –	28246	– 2260	30505
148	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод (патчкорд) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	54	78,26 58,30	0,87 0,29	4226 3148	47 16	1031	2278 520	7025
149	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	108	41,04 23,32	0,87 0,29	4433 2519	94 32	1820	1836 501	6770
150	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	393	45,18	0,87	17757	340	3670	9981	29957

		НР - 72%; СП - 8%			34,98	0,29	13747	115		2219	
151	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд,.материало в п.10	Patchcord SC/APC-SC/APC SM Simplex 2,O mm (9/125) Simplex 5м СП - 8%	шт	3	1113,39 --	-- --	3340 --	-- --	3340	-- 267	3607
152	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд,.материало в п.11	Patchcord SC/APC-SC/APC SM Simplex 2,O mm (9/125) Simplex 10м СП - 8%	шт	18	1339,29 --	-- --	24107 --	-- --	24107	-- 1929	26036
153	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд,.материало в п.12	Patchcord SC/APC-SC/APC SM Simplex 2,O mm (9/125) Simplex 15м СП - 8%	шт	24	1565,18 --	-- --	37564 --	-- --	37564	-- 3005	40569
154	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	105	494,05 338,14	34,75 9,65	51875 35505	3649 1013	12721	26293 6253	84422
155	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм СП - 8%	м	45	70,00 --	-- --	3150 --	-- --	3150	-- 252	3402
156	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм СП - 8%	м	60	91,00 --	-- --	5460 --	-- --	5460	-- 437	5897
157	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов СП - 8%	10 шт.	30,3	383,00 --	-- --	11605 --	-- --	11605	-- 928	12533
158	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	315	218,54 193,20	2,22 0,10	68841 60858	699 32	7284	43840 9015	121697
159	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм СП - 8%	м	315	44,00 --	-- --	13860 --	-- --	13860	-- 1109	14969
160	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	60	78,26 58,30	0,87 0,29	4696 3498	52 18	1146	2531 578	7805
161	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	20	41,04 23,32	0,87 0,29	821 466	17 6	338	340 93	1254
162	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд,.материало в п.13	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5 СП - 8%	м	100	122,32 --	-- --	12232 --	-- --	12232	-- 979	13211
163	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4592,65	1994,34	4593	1994	97	2305	7450

		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	700,04	2502	700		552	
164	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.15	**Антивандальный шкаф для размещения муфт и запаса ОКБК-600-800-300 размер 600x800x300(шхвхг)**	шт	1	23772,32	--	23772	--	23772	--	25674
		СП - 8%			--	--	--	--		1902	
165	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8**	муфта	1	89526,79	58232,66	89527	58233	12718	24722	123389
		НР - 72%; СП - 8%			18576,00	15760,36	18576	15760		9140	
166	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.16	**Муфта оптическая OK-FOSC-400A8-48F до 48 волокна,4+4 ввод/вывод+ввод овальный на 3 кабеля**	шт	1	18564,29	--	18564	--	18564	--	20049
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				538827	68332	284041	147905	741674
	Стоимость монтажных работ		Тенге				186453	18972	--	54939	
	Материалы		Тенге				518613				
	Всего заработная плата		Тенге				42665				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					205425			
		Накладные расходы	Тенге				221163				
		Сметная прибыль	Тенге				147906				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				53321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				719840				
		Сметная заработная плата	Тенге					205425			170
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11605				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11605				
		Сметная прибыль	Тенге				928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12533				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8610				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8610				
		Сметная прибыль	Тенге				689				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				741672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					205425			
		РАЗДЕЛ 12.Телевидение									
167	1310-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов**	антенна	3	30515,10	--	91545	--	--	55843	159179
		НР - 61%; СП - 8%			30515,10	--	91545	--		11791	
168	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	3	28209,00	--	84627	--	84627	--	91397
		СП - 8%			--	--	--	--		6770	

169	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.5	Мачта телевизионная МТ-5,1	шт	3	24017,86	--	72054	--	72054	--	77818
		СП - 8%			--	--	--	--		5764	
170	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.6	Подпятник для мачты МТ-5	шт	3	1696,43	--	5089	--	5089	--	5496
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
171	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.7	Делитель телевизионный на 2 отвода S2WRF	шт	12	352,68	--	4232	--	4232	--	4571
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
172	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.8	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF	шт	15	709,82	--	10647	--	10647	--	11499
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
173	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,03	190421,00	--	5713	--	5713	--	6170
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
174	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	48	813,49	27,23	39048	1307	13115	17983	61593
		НР - 72%; СП - 8%			513,04	7,31	24626	351		4562	
175	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	78,26	0,87	11739	130	2864	6328	19513
		НР - 72%; СП - 8%			58,30	0,29	8745	44		1445	
176	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус	м однопроводной линии	470	325,51	0,87	152990	407	11470	101700	275066
		НР - 72%; СП - 8%			300,24	0,29	141113	137		20375	
177	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,048	190421,00	--	9140	--	9140	--	9871
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
178	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,62	87268,00	--	54106	--	54106	--	58435
		СП - 8%			--	--	--	--		4328	
179	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45	451,75	3,46	20329	156	1033	13819	36879
		НР - 72%; СП - 8%			425,34	1,17	19140	53		2732	
180	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	45	351,00	--	15795	--	15795	--	17059
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
181	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	45	35,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

182	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	150	392,53	15,31	58879	2297	18104	28052	93885
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	38478	482		6954	
183	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	150	45,00	–	6750	–	6750	–	7290
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
184	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	30	413,97	53,50	12419	1605	1719	6845	20805
		НР - 72%; СП - 8%			303,16	13,74	9095	412		1541	
185	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	30	281,00	–	8430	–	8430	–	9104
		СП - 8%			–	–	–	–		674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				665107	5902	326463	230570	967331
							332742	1480	–	71652	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				665107				
	Материалы		Тенге				48305				
	Всего заработная плата		Тенге					334222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				278158				
		Накладные расходы	Тенге				230570				
		Сметная прибыль	Тенге				71654				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				967331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					334222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				967331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					334222			
		РАЗДЕЛ 13.Домофон									
186	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	3	3930,61	1344,01	11792	4032	254	6419	19667
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	469,56	7506	1409		1457	
187	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	**Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм x 345 мм x 115мм**	шт.	3	9803,00	–	29409	–	29409	–	31762
		СП - 8%			–	–	–	–		2353	
188	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования**	система	3	3127,22	10,46	9382	31	–	6732	17403
		НР - 72%; СП - 8%			3116,76	–	9350	–		1289	

189	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	18742,00	--	56226	--	56226	--	60724
		СП - 8%			--	--	--	--		4498	
190	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8261,00	--	24783	--	24783	--	26766
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
191	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-11, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	6368,00	--	19104	--	19104	--	20632
		СП - 8%			--	--	--	--		1528	
192	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1590,15	346,44	9541	2079	238	5707	16467
		НР - 72%; СП - 8%			1204,00	116,96	7224	702		1220	
193	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300 (M)-40	шт.	3	11656,00	--	34968	--	34968	--	37765
		СП - 8%			--	--	--	--		2797	
194	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT300M"	шт.	3	4522,00	--	13566	--	13566	--	14651
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
195	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования(устройство квартирное переговорное)	шт.	45	1046,81	--	47106	--	8096	23796	76574
		НР - 61%; СП - 8%			866,88	--	39010	--		5672	
196	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	2084,00	--	93780	--	93780	--	101282
		СП - 8%			--	--	--	--		7502	
197	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	45	144,00	--	6480	--	6480	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
198	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	617,38	--	9261	--	58	5614	16064
		НР - 61%; СП - 8%			613,50	--	9203	--		1190	
199	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов (БК-4 прим.)	шт.	15	3614,00	--	54210	--	54210	--	58547
		СП - 8%			--	--	--	--		4337	
200	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	249	78,26	0,87	19487	216	4754	10504	32391

		НР - 72%; СП - 8%			58,30	0,29	14517	73		2399	
201	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	41,04	0,87	1231	26	505	510	1881
		НР - 72%; СП - 8%			23,32	0,29	700	9		139	
202	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	48	373,88	30,38	17946	1458	9230	4667	24422
		НР - 61%; СП - 8%			151,20	8,19	7258	393		1809	
203	2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4	км	0,195	13898,00	–	2710	–	2710	–	2927
		СП - 8%			–	–	–	–		217	
204	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,102	26946,00	–	2748	–	2748	–	2968
		СП - 8%			–	–	–	–		220	
205	2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4	км	0,03	39233,00	–	1177	–	1177	–	1271
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
206	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	195	392,53	15,31	76543	2986	23536	36467	122051
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	50021	627		9041	
207	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	195	45,00	–	8775	–	8775	–	9477
		СП - 8%			–	–	–	–		702	
208	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	54	1348,55	–	72822	–	9858	45334	127608
		НР - 72%; СП - 8%			1166,00	–	62964	–		9452	
209	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12(d10мм прим)	м	54	111,00	–	5994	–	5994	–	6474
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
210	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	27	413,97	53,50	11177	1445	1547	6161	18725
		НР - 72%; СП - 8%			303,16	13,74	8185	371		1387	
211	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27	281,00	–	7587	–	7587	–	8194
		СП - 8%			–	–	–	–		607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				647805	12272	419593	151911	863691
							215937	3583	–	63976	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				647805				
	Материалы		Тенге				58078				
	Всего заработная плата		Тенге					219520			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				361518				
		Накладные расходы	Тенге				151910				
		Сметная прибыль	Тенге				63977				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				863692				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					219520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				863692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					219520			
		РАЗДЕЛ 14.Видеонаблюдение									
212	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка(для видеорегистратора)** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3930,61 2502,00	1344,01 469,56	3931 2502	1344 470	85	2140 486	6556
213	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.26	**Антивандальный шкаф Forpost БКМ-600-7U (600х600х450мм)** *СП - 8%*	шт	1	27598,21 --	-- --	27598 --	-- --	27598	-- 2208	29806
214	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1422,08 1008,00	414,08 192,64	1422 1008	414 193	--	900 186	2508
215	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.22	**Видеорегистратор гибридный HS108 /8-ми канальный/** *СП - 8%*	шт	1	35714,29 --	-- --	35714 --	-- --	35714	-- 2857	38571
216	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	камера	3	3781,04 3775,38	5,66 --	11343 11326	17 --	--	8155 1560	21058
217	Перечень оборуд., материалов п.23	**Внутренняя купольная камера U115** *СП - 8%*	шт	3	8482,14 --	-- --	25446 --	-- --	25446	-- 2036	27482
218	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	камера	3	4407,82 4397,54	10,28 --	13223 13193	31 --	--	9499 1818	24540
219	Перечень оборуд., материалов п.24	**Наружная уличная камера К115** *СП - 8%*	шт	3	10267,86 --	-- --	30804 --	-- --	30804	-- 2464	33268
220	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ** *СП - 8%*	шт.	1	19028,00 --	-- --	19028 --	-- --	19028	-- 1522	20550
221	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	83	78,26 58,30	0,87 0,29	6496 4839	72 24	1585	3501 800	10797

222	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	48	41,04	0,87	1970	42	809	816	3009
		НР - 72%; СП - 8%			23,32	0,29	1119	14		223	
223	Перечень оборуд., материалов п.25	Мульти-функциональный кабель системы видеонаблюдения VSC512/RG59/U d3,2ммх750м+силовой 2х20AWG d0,812мм(0,518м2)	м	131	147,32	–	19299	–	19299	–	20843
		СП - 8%			–	–	–	–		1544	
224	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	83	1348,55	–	111930	–	15152	69680	196139
		НР - 72%; СП - 8%			1166,00	–	96778	–		14529	
225	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	39	135,00	–	5265	–	5265	–	5686
		СП - 8%			–	–	–	–		421	
226	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	44	234,00	–	10296	–	10296	–	11120
		СП - 8%			–	–	–	–		824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				323765	1919	191081	94691	451933
							130765	701	–	33478	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				323765				
		Материалы	Тенге				17630				
		Всего заработная плата	Тенге					131466			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				173451				
		Накладные расходы	Тенге				94691				
		Сметная прибыль	Тенге				33477				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				451933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					131466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				451933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					131466			
		РАЗДЕЛ 15.Молниезащита и заземление									
227	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям/6мм/	м	60	372,25	15,64	22335	939	9503	8702	33520
		НР - 72%; СП - 8%			198,22	3,22	11893	193		2483	
228	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям/25х4/	м	20	496,38	22,57	9928	451	5746	2766	13710
		НР - 72%; СП - 8%			186,56	5,56	3731	111		1016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				32263	1390	15249	11468	47230
							15624	304	–	3499	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				32263				
		Материалы	Тенге				15248				
		Всего заработная плата	Тенге					15928			
		Накладные расходы	Тенге				11469				
		Сметная прибыль	Тенге				3498				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				47230				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
Сметная заработная плата	Тенге					15928			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				47230				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
Сметная заработная плата	Тенге					15928			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				26555353	740624	19626761	4083197	32968308
					4671360	205843	1516597	2329754	
Стоимость оборудования	Тенге				1516597				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1516597				
Стоимость монтажных работ	Тенге				6292039				
Материалы	Тенге				221204				
Всего заработная плата	Тенге					1179657			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4817853				
Накладные расходы	Тенге				816713				
Сметная прибыль	Тенге				568700				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7677452				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								970
Сметная заработная плата	Тенге					1179657			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				7214824				
Материалы	Тенге				3531736				
Всего заработная плата	Тенге					1714621			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1879122				
Накладные расходы	Тенге				1520066				
Сметная прибыль	Тенге				698791				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9433681				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1638
Сметная заработная плата	Тенге					1714621			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1846732				
Материалы	Тенге				82685				
Всего заработная плата	Тенге					678776			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				743718				
Накладные расходы	Тенге				468355				
Сметная прибыль	Тенге				185207				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2500294				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
Сметная заработная плата	Тенге					678776			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				9685162				
Материалы	Тенге				613215				
Всего заработная плата	Тенге					1304149			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7737239				
Сдача и испытание	Тенге				4281				
Накладные расходы	Тенге				1278066				
Сметная прибыль	Тенге				877058				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11840287				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								993
Сметная заработная плата	Тенге					1304149			
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				32968311				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4181
Сметная заработная плата	Тенге					4877203			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32967908
В ТОМ ЧИСЛЕ:									

	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4671360				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						740624			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						205843			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							19626761		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге							1516597		
	- Накладные расходы	Тенге								4083197	
	- Сметная прибыль	Тенге								2329754	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			32 967 908						
	В том числе оборудование	**Тенге**			1 516 597						
	Временные здания и сооружения	**0,90%**			283 062						
	Итого				31 734 373						
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**			142 805						
	ИТОГО				31 877 177						
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			637 544						
	ИТОГО				32 514 721						
	Оборудование				1 516 597						
	ИТОГО с оборудованием				34 031 318						
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			35 729 515						
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			4 287 542						
	Стоимость всего:	**Тенге**			40 017 057						
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**			36 009 441,22						
	в том числе НДС 12%				3 858 154,42						

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор ТОО "Банур-1"

_____ **Молдабаев М. М.**