Приложение № 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Форма

Заказчик: **КГП на ПХВ "Районная больница района Шал акына"**
Подрядчик: **ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"**

Наименование строительства **Капитальный ремонт 2 этажа здания КГП на ПХВ "Районная больница района Шал акына"**

и его адрес: **СКО, р.Шал акына г.Сергеевка**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		170	11,05,2020				

Нименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за_октябрь___ без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20____г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт	7 242 523	6 466 538	6 466 538		0				775 985	7 242 523
Итого	**7 242 523**	**6 466 538**	**0**		**0**				**775 985**	**7 242 523**
удержание резерва 5%	362 126									362 126
ИТОГО	**6 880 397**	**6 466 538**	**0**		**0**				**775 985**	**6 880 397**

Заказчик: КГП на ПХВ "Районная больница района Шал акына" БИН **030140002400**
Руководитель **Мустафин А.Ж.**
Подрядчик: **ТОО "Заңғар-LTD"** БИН/ИИН **991040005463**
Генеральный директор **Максенов С.С.**
Технический надзор: **ТОО «Регион Эксперт»**
Эксперт **Кажмуратов М.К.**
Авторский надзор: **ТОО «Астана Проект "Индустрия»**
ГИП **Авхадиев Х.А.**

Форма 4

Форма 2В

Заказчик КГП на ПХВ "Районная больница района Шал акына"

Подрядчик ТОО "ЗАҢГАР-LTD"

Договор №170 от 11 мая 2020 г.

Наименование работ; Капитальный ремонт 2 этажа здания КГП на ПХВ "Районная больница района Шал акына"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 19.10.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ										
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		17	1397,32	58,53	23754	995	--	16724	43717
		НР - 72%; СП - 8%				1338,79	27,57	22759	469		3238	
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2		118,77	482,88	20,39	57351	2422	--	40451	105626
		НР - 72%; СП - 8%				462,48	10,55	54929	1253		7824	
3	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м		32,1	86,39	0,03	2773	1	--	1996	5151
		НР - 72%; СП - 8%				86,36	--	2772	--		382	
4	1206-0101-0904 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж**	шт.		29	752,34	--	21818	--	--	15709	40529
		НР - 72%; СП - 8%				752,34	--	21818	--		3002	
5	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2		54,81	357,36	--	19587	--	--	14102	36384
		НР - 72%; СП - 8%				357,36	--	19587	--		2695	
6	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок		42,625	1801,33	200,12	76782	8530	--	51934	139012
		НР - 72%; СП - 8%				1601,21	90,99	68251	3878		10297	
7	1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	**Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка**	м2		30	435,64	150,00	13069	4500	--	9153	24000
		НР - 84%; СП - 8%				285,64	77,57	8569	2327		1778	
8	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	м2 облицовки		35,5	90,01	5,50	3195	195	--	2229	5858
		НР - 72%; СП - 8%				84,50	2,71	3000	96		434	
9	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3кладки		2,457	31733,28	1644,63	77969	4041	58781	11840	96993
		НР - 72%; СП - 8%				6164,85	528,06	15147	1297		7185	
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2		295,1	337,72	18,86	99662	5566	--	69822	183043
		НР - 72%; СП - 8%				318,86	9,75	94097	2878		13559	
11	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка0 оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2		295,1	72,79	--	21480	--	--	15465	39901
		НР - 72%; СП - 8%				72,79	--	21480	--		2956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	238,4	110,94 108,09	2,85 1,47	26449 25769	680 351	--	18807 3620	48876
13	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	72,6	823,91 792,33	31,58 16,33	59816 57523	2293 1186	--	42270 8167	110252
14	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	97,7	775,00 718,48	56,51 26,17	75717 70196	5521 2557	--	52382 10248	138347
15	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1249,686	243,89 243,89	-- --	304790 304790	-- --	--	219449 41939	566177
16	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /расширение проемов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	2,026	24444,13 19562,96	4881,17 2171,35	49524 39635	9889 4399	--	31704 6498	87726
17	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами *НР - 84%; СП - 8%*	т	0,377684	381086,52 247682,40	35595,99 11708,02	143930 93546	13444 4422	36940	82293 18098	244321
18	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,01988	314474,00 --	-- --	6252 --	-- --	6252	-- 500	6752
19	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,09812	361388,00 --	-- --	35459 --	-- --	35459	-- 2837	38296
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00054	239352,00 --	-- --	129 --	-- --	129	-- 10	140
21	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,007584	230900,00 --	-- --	1751 --	-- --	1751	-- 140	1891
22	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 *СП - 8%*	т	0,04036	286218,00 --	-- --	11552 --	-- --	11552	-- 924	12476
23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,20976	268132,00 --	-- --	56243 --	-- --	56243	-- 4499	60743
24	2113-0202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00144	837560,00 --	-- --	1206 --	-- --	1206	-- 96	1303
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	18	101,13 52,18	3,00 0,34	1820 939	54 6	827	652 198	2670
26	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18	149,68	3,87	2694	70	2212	291	3224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			22,91	0,51	412	9		239	
27	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,3	20488,92	43,63	26636	57	24401	1764	30672
		НР - 80%; СП - 8%			1675,61	20,80	2178	27		2272	
		РАЗДЕЛ 2.Окна									
37	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	16,65	2766,56	214,87	46063	3578	24068	18143	69343
		НР - 90%; СП - 8%			1106,11	104,65	18417	1742		5137	
38	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	42,735	3092,86	217,72	132174	9304	63622	57397	204736
		НР - 90%; СП - 8%			1386,40	105,92	59248	4527		15166	
39	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	42,735	21923,00	--	936879	--	936879	--	1011830
		СП - 8%			--	--	--	--		74950	
40	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	16,65	24589,00	--	409407	--	409407	--	442159
		СП - 8%			--	--	--	--		32753	
41	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до0,51 м	м	35,5	1245,17	6,25	44204	222	34172	8928	57382
		НР - 90%; СП - 8%			276,34	3,11	9810	110		4251	
42	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	35,5	2569,00	--	91200	--	91200	--	98495
		СП - 8%			--	--	--	--		7296	
		РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы									
50	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	25,7	438,81	7,02	11277	180	2917	5957	18613
		НР - 72%; СП - 8%			318,28	3,63	8180	93		1379	
51	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	135,2	2362,25	30,30	319376	4096	138222	129844	485157
		НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	177058	3281		35938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	366,5	1924,05 1018,44	27,41 21,55	705163 373258	10046 7897	321859	274432 78368	1057962
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Тип пола 1									
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	56,7	836,19 403,26	36,51 18,00	47412 22865	2070 1021	22477	22452 5589	75454
59	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	56,7	220,02 9,97	12,38 5,95	12475 565	702 338	11208	849 1066	14389
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,108297	17804,69 16008,00	1765,33 759,35	1928 1734	191 82	3	1652 286	3867
61	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,108297	353127,00 --	-- --	38243 --	-- --	38243	-- 3059	41302
		Тип пола 2									
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	238,4	880,09 403,26	36,51 18,00	209814 96137	8705 4292	104972	94403 24337	328554
66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	238,4	330,03 14,95	18,57 8,93	78678 3565	4428 2129	70685	5352 6722	90753
67	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,455344	17804,69 16008,00	1765,33 759,35	8107 7289	804 346	14	6948 1204	16259
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,455344	353127,00 --	-- --	160794 --	-- --	160794	-- 12864	173658
		Тип пола 3									
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,9	836,19 403,26	36,51 18,00	13295 6412	581 286	6302	6296 1567	21159
72	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,9	220,02 9,97	12,38 5,95	3498 158	197 95	3143	238 299	4035
73	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,030369	17804,69 16008,00	1765,33 759,35	541 486	54 23	1	463 80	1084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,030369	353127,00	--	10724	--	10724	--	11582
		СП - 8%			--	--	--	--		858	
		РАЗДЕЛ 5.Вывоз мусора									
77	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	34,92	97,00	--	3387	--		--	3658
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
78	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,92	352,00	--	12292	--		--	13275
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6318786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1712578				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					103416			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51417			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2686665		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				15679				
		- Перевозка грузов	Тенге							1332391	
		- Накладные расходы	Тенге							468058	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Итого по акту в текущем уровне цен (k=1,023383) 6 466 538

Всего по акту с учетом НДС (12%) 7 242 523

Заказчик:
КГУ "КГП на ПХВ "Районная больница района Шал акына" _____ Мустафин А.Ж.

Технадзор:
ТОО "Регион эксперт" _____ Кажмуратов М.К.

Представитель проектной организации:
ТОО "Астана Проект "Индустрия" _____ Авхадов Х.А.

Подрядчик:
ТОО "Зантар-LTD" _____ Макенов С.С