Форма 2В
Заказчик КГП па ПХВ "Районная больница района Шал акына"
Подрядчик ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"
Договор №170 от 11 мая 2020 г.
Наименование работ; Капитальный ремонт 2 этажа здания КГП па ПХВ "Районная больница района Шал акына"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 13.11.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Витражи												
34	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Проемы высотой до5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2		19,024	2723,39	3,26	51810	62	28611	20823	78444
		НР - 90%; СП - 8%				1216,20	--	23137	--		5811	
35	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2		15,874	14631,00	--	232252	--	232252	--	250833
		СП - 8%				--	--	--	--		18580	
36	2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2		2,415	29318,00	--	70803	--	70803	--	76467
		СП - 8%				--	--	--	--		5664	
РАЗДЕЛ 4.Окна												
43	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.		34	111,00	--	3774	--	3774	--	4076
		СП - 8%				--	--	--	--		302	
44	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ панелью**	м откоса		95	490,35	6,69	46583	636	4734	37331	90627
		НР - 90%; СП - 8%				433,82	2,80	41213	266		6713	
45	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2		0,04275	2819622,00	--	120539	--	120539	--	130182
		СП - 8%				--	--	--	--		9643	
46	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3изоляции		2,93625	35134,40	1097,51	103163	3223	58018	33032	147091
		НР - 76%; СП - 8%				14277,45	524,68	41922	1541		10896	
47	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м		35,5	981,34	2,14	34838	76	24247	7599	45831
		НР - 72%; СП - 8%				296,20	1,09	10515	39		3395	
48	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2		16,15	5110,57	0,37	82536	6	15207	48473	141489
		НР - 72%; СП - 8%				4168,63	--	67323	--		10481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015	Наружные откосы. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	м2	16,15	180,02 91,61	1,77 0,85	2907 1479	29 14	1399	1195 328	4430
РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы											
51	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	205,16	2362,25 1309,60	30,30 24,27	484638 268677	6216 4979	209745	197032 54534	736204
52	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	340,36	485,38 365,38	3,71 1,83	165203 124360	1264 624	39579	99987 21215	286406
53	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	м2	531,22	1924,05 1018,44	27,41 21,55	1022092 541016	14561 11446	466515	397772 113589	1533453
54	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	897,72	434,64 324,62	3,71 1,83	390186 291422	3333 1647	95431	234455 49971	674612
55	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) . Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	101,26	3658,94 1715,68	43,00 21,20	370504 173729	4354 2147	192421	140701 40896	552101
Тип пола 1											
62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	28	5448,25 1435,98	93,22 43,43	152551 40207	2610 1216	109734	38938 15319	206808
63	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамогранитных. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	29,96	392,82 362,05	2,06 1,02	11769 10847	62 30	860	10225 1759	23753
64	2206-0301-0510 РСНБ РК 2015	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м	29,96	1173,00 --	-- --	35143 --	-- --	35143	-- 2811	37955
70	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	255,088	277,54 100,41	2,80 1,10	70797 25613	714 281	44470	24341 7611	102749
75	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	15,9	3600,01 1435,98	93,22 43,43	57240 22832	1482 691	32926	22111 6348	85700
РАЗДЕЛ 6. По протоколу											
1	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,49	438,81 318,28	7,02 3,63	2409 1747	39 20	623	1272 295	3976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	48,282	1845,68	221,78	89113	10708	22823	54627	155239
		НР - 90%; СП - 8%			1151,20	105,92	55582	5114		11499	
3	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	45,63	24235,00	--	1105843	--	1105843	--	1194310
		СП - 8%			--	--	--	--		88467	
4	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,652	32649,00	--	86585	--	86585	--	93512
		СП - 8%			--	--	--	--		6927	
5	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015	Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ панелью	м откоса	28,1	490,35	6,69	13779	188	1401	11042	26807
		НР - 90%; СП - 8%			433,82	2,80	12190	79		1986	
6	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0281	2819622,00	--	79231	--	79231	--	85570
		СП - 8%			--	--	--	--		6339	
7	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление(пвх)	м коробок	199,32	474,66	1,38	94609	274	75693	16899	120428
		НР - 90%; СП - 8%			93,53	0,68	18642	135		8921	
8	2109-0205-0301 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	м	199,32	304,00	--	60593	--	60593	--	65441
		СП - 8%			--	--	--	--		4847	
9	2109-0202-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	0,735	29318,00	--	21549	--	21549	--	23273
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
10	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,07	2766,56	214,87	11260	875	5883	4435	16951
		НР - 90%; СП - 8%			1106,11	104,65	4502	426		1256	
11	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,07	21923,00	--	89227	--	89227	--	96365
		СП - 8%			--	--	--	--		7138	
12	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /фрамуги/	м2	2,598	3582,79	210,72	9308	547	3896	4620	15042
		НР - 90%; СП - 8%			1872,47	103,23	4865	268		1114	
13	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,598	13924,00	--	36175	--	36175	--	39069
		СП - 8%			--	--	--	--		2894	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,36	836,19	36,51	57998	2533	27495	27466	92301
		НР - 94%; СП - 8%			403,26	18,00	27970	1249		6837	
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	69,36	220,02	12,38	15260	859	13710	1038	17602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			9,97	5,95	691	413		1304	
16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1324776	17804,69	1765,33	2359	234	4	2021	4731
		НР - 91%; СП - 8%			16008,00	759,35	2121	101		350	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1324776	353127,00	--	46781	--	46781	--	50524
		СП - 8%			--	--	--	--		3743	
18	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	322,38	787,42	26,79	253850	8636	92829	147310	433252
		НР - 94%; СП - 8%			472,69	13,42	152385	4328		32093	
19	2206-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	322,38	2383,00	--	768232	--	768232	--	829690
		СП - 8%			--	--	--	--		61459	
20	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	30,68	3600,01	93,22	110448	2860	63532	42665	165363
		НР - 94%; СП - 8%			1435,98	43,43	44056	1333		12249	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8738660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2009045				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66380			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38383			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4388513		
		- Накладные расходы	Тенге							1627410	
		- Сметная прибыль	Тенге							647308	

Итого по акту в текущем уровне цен (k=1,023383) 8 942 995,97
Всего по акту с учетом НДС (12%) 10 016 155,49

Заказчик:
КГУ "КГП па ПХВ "Районная больница района Шал акына""

Мустафин А.Ж.

Технадзор:
ТОО "Регион эксперт"

Кажмуратов М.К.

Представитель проектной организации
ТОО "Астана Проект "Индустрия"

Авхадов Х.А.

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD"

Макенов С.С