Форма 2В
Заказчик **КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО"**
Подрядчик **ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"**
Договор **№184 от 11 апреля 2019 г.**
Наименование работ; **Капитальный ремонт здания Советской средней школы с.Трудовое Аккайынского района Северо-Казахстанской области**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 26.06.2019 г. до 16.08.2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
44	**Е11-110101-2803**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных. Устройство**	**м2 покрытия**	**95,3290**		**1603,15**	**152826**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	1,45	138,227	855,45	118246
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,629171	989,05	622
		Итого оплата труда:				**1246,93**	**118869**
1. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,037	3,527	402,09	1418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,257388	1364,14	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,257388	735,19	189
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,371783	1769,96	658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,371783	830,04	309
		Итого эксплуатация машин:				**31,83**	**3034**
1. 6	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0031	0,29552	58564,32	17307
1. 7	146073 С (21-130401-0309)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,00035	0,033365	281824,98	9403

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,047664	51147,90	2438
1. 9	147838 С (21-130816-3536)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00035	0,033365	71863,08	2398
		Итого материалов:				**330,91**	**31546**
		НР первого уровня	%	60,9		759,38	72391
		НР второго уровня	%	3,6		85,05	8108
		Накладные расходы	%	--		844,43	80499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,81	18666
		Сметная стоимость:				**2643,38**	**251991**
45	**С122-060301-0642**	**Плитка керамическая для полов ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**107,0000**		**4050,53**	**433407**
		НР второго уровня	%	3,6		145,82	15603
		Накладные расходы	%	--		145,82	15603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,71	35921
		Сметная стоимость:				**4532,06**	**484930**
46	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**40,0000**		**450,78**	**18031**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,236	9,44	820,74	7748
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,024	830,04	20
		Итого оплата труда:				**194,19**	**7768**
3. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,024	1769,96	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,024	830,04	20
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**42**
3. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,064	19648,85	1258
3. 5	249302 С (22-020101-9902)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	40,4	222,36	8983
		Итого материалов:				**256,02**	**10241**
		НР первого уровня	%	60,9		118,26	4731
		НР второго уровня	%	3,6		20,49	819
		Накладные расходы	%	--		138,75	5550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,16	1886
		Сметная стоимость:				**636,69**	**25468**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Замена системы отопления здания школы					
47	**С123-051001-0309**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**2592,0000**		**2106,77**	**5460748**
		НР второго уровня	%	3,6		75,84	196587
		Накладные расходы	%	--		75,84	196587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,61	452587
		Сметная стоимость:				**2357,22**	**6109922**
48	**С123-051001-0304**	**Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**50,0000**		**2590,75**	**129538**
		НР второго уровня	%	3,6		93,27	4663
		Накладные расходы	%	--		93,27	4663
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,72	10736
		Сметная стоимость:				**2898,74**	**144937**
49	**Е11-160401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1776,64**	**28426**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,7544	12,07	842,43	10168
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0109	0,1744	1063,54	185
		Итого оплата труда:				**647,12**	**10354**
6. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0128	3097,30	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0128	1113,33	14
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,1616	1769,96	286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,1616	830,04	134
6. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	3,99	17,05	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**492**
6. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00192	19648,85	38
6. 7	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,048	397,41	19

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 8	146645 С (21-130701-0201)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,0656	4812,70	316
6. 9	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,072	173,35	12
6.10	150585 С (23-010201-0162)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	16	1077,47	17240
6.11	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,7424	190,00	141
		Итого материалов:				**1110,35**	**17766**
		НР первого уровня	%	60,4		390,86	6254
		НР второго уровня	%	3,6		78,03	1248
		Накладные расходы	%	--		468,89	7502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,64	2874
		Сметная стоимость:				**2425,17**	**38803**
50	**С123-020101-0167**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**809,76**	**6478**
		НР второго уровня	%	3,6		29,15	233
		Накладные расходы	%	--		29,15	233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,11	537
		Сметная стоимость:				**906,02**	**7248**
51	**С123-020101-2801 23-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**18,0000**		**603,90**	**10870**
		НР второго уровня	%	3,6		21,74	391
		Накладные расходы	%	--		21,74	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,05	901
		Сметная стоимость:				**675,69**	**12162**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С123-020101-0133 23-020101-0133 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**40,0000**		**227,66**	**9106**
		НР второго уровня	%	3,6		8,20	328
		Накладные расходы	%	--		8,20	328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,87	755
		Сметная стоимость:				**254,72**	**10189**
53	**С123-020103-0308 23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1933,40**	**11600**
		НР второго уровня	%	3,6		69,60	418
		Накладные расходы	%	--		69,60	418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,24	961
		Сметная стоимость:				**2163,24**	**12979**
54	**С123-040902-1026 23-040902-1026 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные 11с41п цевые Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**14509,86**	**72549**
		НР второго уровня	%	3,6		522,35	2612
		Накладные расходы	%	--		522,35	2612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1202,58	6013
		Сметная стоимость:				**16234,79**	**81174**
55	**Е11-260101-1603 11-260101-1603 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной**	**м3 изоляции**	**2,0800**		**101772,79**	**211687**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=855,45)	чел-ч	48,45	100,776	855,45	86209
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	2,746	830,04	2279

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**42542,21**	**88488**
12. 3	1444 С (32-040106-0401)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	2,17	4,514	8,04	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	1445 С (32-040106-0501)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	4,91	10,213	78,84	805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,32	2,746	1769,96	4860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	2,746	830,04	2279
		Итого эксплуатация машин:				**2740,90**	**5701**
12. 6	125557 С (21-050104-0106)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1945	0,40456	275941,86	111635
12. 7	125919 С (21-050107-0701)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0101	0,021008	125940,72	2646
12. 8	126235 С (21-050112-0603)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,49	5,179	670,77	3474
12. 9	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,001664	1215531,96	2023
12.10	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,65	3,432	--	--
		Итого материалов:				**57585,34**	**119777**
		НР первого уровня	%	55,3		23525,84	48934
		НР второго уровня	%	3,6		4510,75	9382
		Накладные расходы	%	--		28036,59	58316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10384,75	21600
		Сметная стоимость:				**140194,13**	**291604**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6545267**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**222371**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**9270**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3107**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6313626
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				132309
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6677576
		Накладные расходы II уровня	Тенге				240393
		ИТОГО:	Тенге				6917969
		Сметная прибыль	Тенге				553438
		ИТОГО по смете:	Тенге				7471407

Итого по акту в текущем уровне цен (k=0,932593537447074) 6 967 786

Всего по акту с учетом НДС (12%) 7 803 920

Заказчик:
КГУ "Отдел образования акимата Аккайынского района СКО" _____ **Жакенов Е.О.**

Технадзор:
ТОО "Кредо СК" _____ **Герасимов А.С.**

Представитель проектной организации
ТОО "СпецПроектСервис" _____ **Сыздыков А.Г.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**