Приложение № 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"

Наименование строительства: Реконструкция входной группы с заменой элементов фасада здания КГУ "СДЮСШОР "Дельфин" водных видов спорта" в г. Петропавловск, ул. Жамбыла, ---

и его адрес: СКО г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 175

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительнвх работ и затрат

за август 2019 года

Код		Договор		Источн.финансиров.		Орган.правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		87	01,08,2019				

Ниименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за __август__ без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА №2	4 791 108	4 277 775	4 277 775		0				513 333	4 791 108
Итого	**4 791 108**	**4 277 775**	**0**		**0**				**513 333**	**4 791 108**
удержание резерва 5%	239 555									239 555
ИТОГО	**4 551 552**	**4 277 775**	**0**		**0**				**513 333**	**4 551 552**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 030140002400

и.о. Руководителя Лукин В.Г.

Подрядчик: ТОО "Заңғар-LTD" БИН/ИИН 991040005463

Генеральный директор Макенов С.С

Технический надзор: ТОО "ЕстьСтройЭкспертиза"

Эксперт Бухонин Р.В.

Авторский надзор: ТОО "Курылыс одак"

ИП Баймухаметов Ж.Т.

Форма 2В
Заказчик КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"
Договор №87 от 01 августа 2019 г.
Наименование работ; Реконструкция входной группы с заменой элементов фасада здания КГУ "СДЮСШОР "Дельфин" водных видов спорта" в г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 175

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	1065		593,67	1,73	632254	1838	200098	400952	1115862
		НР - 93%; СП - 8%				404,05	0,76	430318	813		82656	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,434	462,21	931,00		430318,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,7455							
1.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,7455		2465,00		1838,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,7455		1091,00		813,34			
1.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,39405	394528,00				155464,00		
1.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,0639	31715,00				2027,00		
1.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,012	12,78	3334,00				42609,00		
2	1110-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10к=0,8	**Стены. С оконным проемом. Разборка каркаса и облицовки из алюкобонда**	м2 стен (за вычетом проемов)	954		872,12	5,43	832003	5178	--	745734	1703956
		НР - 90%; СП - 8%				866,69	1,85	826824	1769		126219	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,8641	824,35	1003,00		826824,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,62							
2.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0224	21,3696		16,00		342,00			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	1,6218		2465,00		3998,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	1,6218		1091,00		1769,38			
2.5	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0034	3,2436		195,00		633,00			
2.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0127	12,1158		17,00		206,00			
3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 к=0,8	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Разборка теплоизоляционного и пароизоляционного слоев 100 мм**	м2	954		220,03	0,60	209912	569	--	167474	407577
		НР - 80%; СП - 8%				219,44	--	209343	--		30191	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2357	224,86	931,00		209343,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	33,4854		17,00		569,00			
4	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11к=0,8 прим.	**Проемы высотой до 5 м.Разборка витражных блоков**	м2	111,2		854,02	2,56	94967	284	--	85214	194596
		НР - 90%; СП - 8%				851,46	--	94683	--		14415	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,9326	103,71	913,00		94683,00				
4.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0486	5,40432		26,00		141,00			
4.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0527	5,86024		16,00		94,00			
4.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0264	2,93568		17,00		50,00			
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	1,8		19783,23	4022,41	35610	7240	--	22693	62968
		НР - 72%; СП - 8%				15760,82	1749,57	28369	3149		4664	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	38,23	741,99		28369,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	2,76							
5.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	2,475		2322,00		5747,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	2,475		1091,00		2700,22			
5.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,288		4326,00		1246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,288		1559,00		448,99			
5.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	4,95		50,00		248,00			
5.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	2,061	3,7098	--				--		
6	1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	**Облицовка из пластиковых листов подшивки потолков козырька и существующего теплого тамбура. Разборка**	м2 облицовки	52,23		94,12	4,93	4916	257	--	3436	9020
		НР - 72%; СП - 8%				89,19	2,18	4658	114		668	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,0958	5	930,92		4658,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1045							
6.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,10446		2465,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10446		1091,00		113,97			
7	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 прим	**Кровли из профнастила. Разборка покрытий козырька**	м2 кровли	33,3		221,15	1,50	7364	50	--	5266	13641
		НР - 72%; СП - 8%				219,65	--	7314	--		1010	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	9,57	763,96		7314,00				
7.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	0,20979		238,00		50,00			
7.3	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	0,72594	--				--		
8	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5прим	**Конструкции обшивки карниза козырька из профилированного стального листа.Разборка**	м2	15,25		942,82	--	14378	--	--	9921	26243
		НР - 69%; СП - 8%				942,82	--	14378	--		1944	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,94	14,34	1003,00		14378,00				
9	1146-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Ступени гранитные на сплошном основании. Разборка**	м ступеней	82,4		756,19	31,18	62310	2569	--	51149	122536
		НР - 84%; СП - 8%				725,01	13,96	59741	1151		9077	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,7941	65,43	913,00		59741,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0128	1,05							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0128	1,05472		2336,00		2464,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0128	1,05472		1091,00		1150,70			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0256	2,10944		50,00		105,00			
10	**1146-0401-0801 РСНБ РК 2015**	**Основания бетонные под полы на гравии(ступени). Разборка**	**м3**	**6,7**		13228,46	**5505,36**	88631	**36886**	--	57342	157651
		НР - 84%; СП - 8%				7723,10	**2465,66**	51745	**16520**		11678	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	7,7	51,59	1003,00		51745,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	15,14							
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,26	15,142		2336,00		35372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,26	15,142		1091,00		16519,92			
10.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,52	30,284		50,00		1514,00			
11	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**29,83**		664,90	**26,99**	19834	**805**	--	13983	36523
		НР - 72%; СП - 8%				637,91	**13,15**	19029	**392**		2705	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	20,84	913,00		19029,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,4296							
11.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	0,429552		1874,00		805,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,429552		913,00		392,18			
11.4	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,052	1,55116	--				--		
12	**1146-0401-0905 РСНБ РК 2015 прим**	**Покрытия полов из гранитных плит. Разборка**	**м2 покрытия**	**6,3**		299,34	--	1886	--	--	1584	3747
		НР - 84%; СП - 8%				299,34	--	1886	--		278	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,3918	2,47	764,08		1886,00				
13	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 прим к=0,8**	**Перегородки фойе из профилей с остекленной верхней частью. Демонтаж**	**м2**	**49,17**		5656,52	**14,18**	278131	**697**	--	191633	507345
		НР - 69%; СП - 8%				5642,34	**6,00**	277434	**295**		37581	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	4,98	244,87	1133,00		277434,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,2704							
13.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	2,783022		11,00		31,00			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,270435		2465,00		667,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,270435		1091,00		295,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2282195	56374	200098	1756381	4361663
								2025722	**24204**	--	323086	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1989686				
	Материалы		Тенге					200099				
	Всего заработная плата		Тенге						1757819			
		Накладные расходы	Тенге					1554829				
		Сметная прибыль	Тенге					283561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3828077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1830
		Сметная заработная плата	Тенге						1757819			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					292509				
	Всего заработная плата		Тенге						292107			
		Накладные расходы	Тенге					201554				
		Сметная прибыль	Тенге					39525				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					533588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											259
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					292107			
		Сметная заработная плата	Тенге				4361663				2090
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2049926			4361663
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2025722				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					56374			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24204			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						200098		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1756381	
		- Накладные расходы	Тенге							323086	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Итого по акту в текущем уровне цен (k=0,980767) 4 277 775
Всего по акту с учетом НДС (12%) 4 791 107,7.

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" **Лукин В.Г.**

Технадзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза" **Бухонин Р.В.**

Представитель проектной организации
ТОО "Құрылыс одақ" **Баймухаметов Ж.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Занғар-LTD" **Макенов С.С**