Приложение № 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция входной группы с заменой элементов фасада здания КГУ "СДЮСШОР "Дельфин" водных видов спорта" в г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 175
СКО г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 175

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источн.финансиров.: Наименование	Источн.финансиров.: Код	Орган.правовая форма: Наименование	Орган.правовая форма: Код
		87	01,08,2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период за сентябрь без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР по смете 20____г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИФТА №2	20 105 857	13 673 883	13 673 883		0				1 640 866	15 314 749
Итого	**20 105 857**	**13 673 883**	**0**		**0**				**1 640 866**	**15 314 749**
удержание резерва 5%	1 005 293									765 737
ИТОГО	**19 100 564**	**13 673 883**	**0**		**0**				**1 640 866**	**14 549 012**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 030140002400
и.о. Руководителя Лукин В.Г.

Подрядчик: ТОО "Заңғар-LTD" БИН 991040005463
Генеральный директор Макенов С.С

Технический надзор: ТОО "БалльСтройЭкспертиза"
Эксперт Бухонин Р.В.

Авторский надзор: ТОО "Қырлыс одақ"
ИИН Баймухаметов Ж.Т.

Форма 2В

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**

Подрядчик **ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"**

Договор **№87 от 01 августа 2019 г. дополнительное соглашение №1 от 26.09.2019 г**

Наименование работ: **Реконструкция входной группы с заменой элементов фасада здания КГУ "СДЮСШОР "Дельфин" водных видов спорта" в г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 175**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 за сентябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
13	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 прим к=0,8	**Перегородки фойе из профилей с остекленной верхней частью. Демонтаж**	м2	15,03		5656,52	14,18	85017	213	--	58577	155082
		НР - 69%; СП - 8%				5642,34	6,00	84804	90		11488	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	4,98	74,85	1133,00		84804,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0827							
1.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	0,850698		11,00		9,00			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,082665		2465,00		204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,082665		1091,00		90,19			
14	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен крылец из керамогранита. Разборка**	м2 облицовки	19,8		625,31	46,51	12381	921	--	8552	22608
		НР - 72%; СП - 8%				578,80	21,09	11460	418		1675	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	14,71	778,99		11460,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	0,394							
2.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,32472		2336,00		759,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,32472		1091,00		354,27			
2.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	0,64944		50,00		32,00			
2.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,0693		1874,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0693		913,00		63,27			
2.6	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	0,87318	--				--		
15	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа входа в подвал.Разборка**	м2	11,15		942,82	--	10512	--	--	7254	19187
		НР - 69%; СП - 8%				942,82	--	10512	--		1421	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,94	10,48	1002,96		10512,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка цоколя из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	70,8		578,80	--	40979	--	--	29505	76122
						578,80	--	40979	--		5639	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	52,6	779,00		40979,00				
4.2	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0441	3,12228	--				--		
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие полов										
33	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,952		15218,29	1483,47	29706	2896	20679	6605	39216
						3140,72	458,91	6131	896		2905	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,44	6,71	913,05		6131,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,8784							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,52704		4245,00		2237,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,52704		1091,00		575,00			
5.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,35136		1874,00		658,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,35136		913,00		320,79			
5.5	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	2,1472	9631,00				20680,00		
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	26,19		701,80	25,07	18380	657	10320	7244	27674
						282,66	11,60	7403	304		2050	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	9,32	794,00		7403,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,3326							
6.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,375433		14,00		33,00			
6.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,332613		1874,00		623,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,332613		913,00		303,68			
6.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,534276	19262,00				10291,00		
6.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,91665	32,00				29,00		
35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	52,38		105,99	4,26	5552	223	5146	266	6284
						3,49	1,92	183	100		465	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	0,2305	794,02		183,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,11							
7.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	1,215216		14,00		17,00			
7.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,109998		1874,00		206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,109998		913,00		100,43			
7.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,267138	19262,00				5146,00		
36	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	27,5		4655,93	115,42	128038	3174	100973	23724	163902
						868,75	48,99	23891	1347		12141	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,8984	24,71	967,01		23891,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0446	1,23							
8.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	0,682		11,00		8,00			
8.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	0,0715		4326,00		309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0715		1559,00		111,47			
8.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,1375		1874,00		258,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1375		913,00		125,54			
8.6	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	0,7865		81,00		64,00			
8.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,037	1,0175		2465,00		2508,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037	1,0175		1091,00		1110,09			
8.8	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,242		115,00		28,00			
8.9	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,55	90,00				50,00		
8.10	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	28,05	2982,00				83645,00		
8.11	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,0528	32,00				2,00		
8.12	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	210,375	67,00				14095,00		
8.13	2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	20,625	106,00				2186,00		
8.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	2,75	362,00				996,00		
		РАЗДЕЛ 3.КРЫЛЬЦО										
53	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунт	24,3		1666,98	--	40508	--	--	29165	75247
		НР - 72%; СП - 8%				1666,98	--	40508	--		5574	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,89	45,93	882,01		40508,00				
54	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	13,5		259,22	27,74	3500	374	2315	884	4734
		НР - 94%; СП - 8%				60,06	9,60	811	130		351	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	0,9194	882,14		811,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,1188							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,04455		4245,00		189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,04455		1091,00		48,60			
10.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01215		3172,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,01215		1091,00		13,26			
10.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0621		2336,00		145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0621		1091,00		67,75			
10.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,12555		14,00		2,00			
10.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,061	0,8235	2809,00				2313,00		
10.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,0297	32,00				0,95		
55	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	м3 основания	2,7		5777,77	1453,12	15600	3923	9754	3311	20424
		НР - 93%; СП - 8%				712,30	606,18	1923	1637		1513	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	2,29	837,91		1923,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,46							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,242		2336,00		2901,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,242		1091,00		1355,02			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,484		14,00		35,00			
11.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,216		4571,00		987,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,216		1304,00		281,66			
11.6	2101-0301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,105	3137,00				9740,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,405	32,00				13,00		
56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В12,5 F100**	м3 подстилающего слоя	2,5		5061,04	6,72	12653	17	4968	7208	21449
		НР - 94%; СП - 8%				3067,08	--	7668	--		1589	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	9,15	838,03		7668,00				
12.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,2		14,00		17,00			
12.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,775	1338,00				1037,00		
12.4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0025	15261,00				38,00		
12.5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5	773,00				3865,00		
12.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,875	32,00				28,00		
57	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010, морозостойкость F100**	м3	2,55		22571,00	--	57556	--	57556	--	62161
		СП - 8%				--	--	--	--		4604	
58	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО Ж/Б ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА В15 F100	м3	7,7		3530,46	1592,01	27185	12258	2343	13684	44138
		НР - 91%; СП - 8%				1634,27	318,58	12584	2453		3269	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	13,78	913,01		12584,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,22							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02079		4245,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02079		1091,00		22,68			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,82467		34,00		28,00			
14.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,00662		5724,00		11486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,00662		1091,00		2189,22			
14.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,07546		4326,00		326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,07546		1559,00		117,64			
14.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0077		69,00		0,53			
14.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,3311		152,00		50,00			
14.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,11319		2465,00		279,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,11319		1091,00		123,49			
14.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,7854	70,00				55,00		
14.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00308	58369,00				180,00		
14.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00077	31968,00				25,00		
14.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,154	310,00				48,00		
14.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,231	6994,00				1616,00		
14.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000385	212247,00				82,00		
14.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,05621	32,00				2,00		
14.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2772	1212,00				336,00		
59	2102-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	7,854		23446,00	--	184145	--	184145	--	198876
		СП - 8%				--	--	--	--		14732	
60	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,085		239825,00	--	20385	--	20385	--	22016
		СП - 8%				--	--	--	--		1631	

РАЗДЕЛ 4.ФАСАД

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2		700	1365,32	15,68	955721	10978	116240	664217	1749533
		НР - 80%; СП - 8%				1183,58	2,53	828503	1768		129595	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,2	841,12	985,00		828503,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,13							
17.3	3403-0302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293	20,51		34,00		697,00			
17.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605	42,35		11,00		466,00			
17.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00162	1,134		4326,00		4906,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00162	1,134		1559,00		1767,91			
17.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303	21,21		195,00		4136,00			
17.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065	45,5		17,00		774,00			
17.8	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	184,8	629,00				116239,00		
88	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2		700	4392,60	2,93	3074823	2053	2919164	123356	3454033
		НР - 80%; СП - 8%				219,44	0,84	153606	589		255854	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2357	164,99	931,00		153606,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,378							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00054	0,378		4326,00		1635,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00054	0,378		1559,00		589,30			
18.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351	24,57		17,00		418,00			
18.5	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,105	73,5	36947,00				2715605,00		
18.6	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	770	104,00				80080,00		
18.7	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	5880	21,00				123480,00		
92	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	**Крепежный кронштейн усиленный ККУ-180х80 оцинкованный 1,2мм**	шт		1400	124,64	--	174500	--	174500	--	188460
		СП - 8%				--	--	--	--		13960	
93	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	**Крепежный профиль Г-образный КПГ-60х44х3000 оцинкованный 1,2мм**	шт		350	1301,79	--	455625	--	455625	--	492075
		СП - 8%				--	--	--	--		36450	
94	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	**Крепежный профиль шляпный КПШ-90х20х3000 оцинкованный 1,2мм**	шт		430	1942,86	--	835429	--	835429	--	902263
		СП - 8%				--	--	--	--		66834	
96	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	**Планка начальная PUZZLETON 30х13х1250 Стандарт полиэстер 25мкм 1,0мм**	шт		100	941,07	--	94107	--	94107	--	101636
		СП - 8%				--	--	--	--		7529	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф СКО"	**Витраж теплый с фальш-вставками 17500х7500. Изготовление и монтаж**	м2	110,56		50781,25	--	5614375	--	5614375	--	6063525
		СП - 8%				--	--	--	--		449150	
108	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	27,335		70,00	--	1913	--		--	2067
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
109	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	27,335		707,00	--	19326	--		--	20872
		СП - 8%				--	--	--	--		1546	
		РАЗДЕЛ 5. Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения										
		Демонтажные работы										
1	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	2		48,85	0,56	**98**	**1**	--	70	**181**
		НР - 72%; СП - 8%				48,28	0,27	97	1		13	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	0,1264	767,41		97,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0006							
26.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0006		1874,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006		913,00		0,55			
2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	1		146,05	1,50	**146**	**1**	--	105	**271**
		НР - 72%; СП - 8%				144,55	0,73	**145**	1		20	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1789	0,1789	810,51		145,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008							
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0008		1874,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008		913,00		0,73			
3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	2		44,62	--	89	--	--	64	166
		НР - 72%; СП - 8%				44,62	--	89	--		12	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	0,1168	761,99		89,00				
4	1217-0101-2101 РСНБ РК 2015 прим.	**Прожектор, демонтаж с последующим монтажом.**	**шт.**	2		972,64	0,56	1945	1	--	1400	3613
		НР - 72%; СП - 8%				972,08	0,27	1944	1		268	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,891	1,78	1090,91		1944,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0006							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0006		1874,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006		913,00		0,55			
5	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 прим.	**Тепловая завеса. Демонтаж оборудования**	**шт.**	2		1135,86	2,86	2272	6	--	1632	4215
		НР - 72%; СП - 8%				1133,00	--	2266	--		312	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	2	1133,00		2266,00				
30.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,52		11,00		6,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					4550	9	--	3271	8446
								4541	2	--	625	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2272				
	Всего заработная плата		Тенге						2266			
		Накладные расходы	Тенге					1632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2266			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2278				
	Всего заработная плата		Тенге					2276			
		Накладные расходы	Тенге				1639				
		Сметная прибыль	Тенге				313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4542			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13942030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1235506				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37698			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9733			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10628024		
		- Перевозка грузов	Тенге				21239				
		- Накладные расходы	Тенге							986823	
		- Сметная прибыль	Тенге							1032743	

Итого по акту в текущем уровне цен (k=0,980767)	13 673 883
Всего по акту с учетом НДС (12%)	15 314 749

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"

Лукин В.Г.

Технадзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза"

Бухонин Р.В.

Представитель проектной организации
ТОО "Құрылыс одақ"

Баймухаметов Ж.Т.

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD"

Макенов С.С