Форма 2В
Заказчик КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"
Договор №87 от 01 августа 2019 г. дополнительное соглашение №1 от 26.09.2019 г
Наименование работ; Реконструкция входной группы с заменой элементов фасада здания КГУ "СДЮСШОР "Дельфин" водных видов спорта" в г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 175

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 за октябрь, ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
17	1109-0602-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5	**Световая реклама дельфинов.Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,2**		**156533,26**	**4463,07**	**31307**	**893**	**47**	**20970**	**56458**
		НР - 69%; СП - 8%				**151833,00**	**120,04**	**30367**	**24**		**4182**	
		Монтажные работы										
18	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа входа в подвал. Монтаж**	**м2**	**11,15**		**971,41**	**0,27**	**10831**	**3**	**316**	**7254**	**19532**
		НР - 69%; СП - 8%				**942,82**	**--**	**10512**	**--**		**1447**	
19	2110-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного пбкрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**12,488**		**2113,00**	**--**	**26387**	**--**	**26387**	**--**	**28498**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2111**	
20	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015	**Облицовка крылец (2шт) керамогранитными плитами**	**м2 поверхности облицовки**	**12,36**		**7261,04**	**14,06**	**89746**	**174**	**54793**	**27823**	**126975**
		НР - 80%; СП - 8%				**2813,80**	**--**	**34779**	**--**		**9406**	
30	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**комплект**	**5**		**3820,00**	**--**	**19100**	**--**	**19100**	**--**	**20628**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1528**	
		КРЫЛЬЦО										
61	1115-0108-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 4**	**м2 полов**	**9**		14740,86	2619,67	132668	23577	8902	95676	246611
		НР - 80%, СП - 8%				11132,10	2156,20	100189	19406		18267	
		КОЗЫРЕК										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,361	27316,07	1715,42	9861	619	2641	4607	15625
		НР - 69%; СП - 8%			18286,10	207,29	6601	75		1157	
64	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1987	219844,00	--	43683	--	43683	--	47178
		СП - 8%			--	--	--	--		3495	
65	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1374	287106,00	--	39448	--	39448	--	42604
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0249	210729,00	--	5247	--	5247	--	5667
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
67	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг(кронштейны К-1). Установка	т	0,06	222145,65	517,65	13329	31	9808	3189	17839
		НР - 91%; СП - 8%			58174,00	229,11	3490	14		1321	
68	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02235	287106,00	--	6417	--	6417	--	6930
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
69	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0265	322466,00	--	8545	--	8545	--	9229
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
70	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0113	282370,00	--	3191	--	3191	--	3446
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
71	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	10,1	3487,45	19,55	35223	197	30080	4523	42926
		НР - 90%; СП - 8%			489,71	7,92	4946	80		3180	
74	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка и подшивка козырька металлосайдингом на металлическом каркасе	м2 потолков	16,6	638,08	13,38	10592	222	--	9421	21614
		НР - 90%; СП - 8%			624,70	5,89	10370	98		1601	
75	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	16,6	2236,54	15,68	37126	260	17219	15751	57108
		НР - 80%; СП - 8%			1183,58	2,53	19647	42		4230	
76	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	Сайдинг МП СК-14х226х3000	м2	16,6	1696,43	--	28161	--	28161	--	30414
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
77	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	10,1	65,86	--	665	--	--	612	1379
		НР - 92%; СП - 8%			65,86	--	665	--		102	
78	2110-0401-1403 РСНБ РК 2015	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	10,1	82,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	2,3625	12513,62	1521,00	29563	3593	--	20913	54514
		НР - 76%; СП - 8%			10992,62	654,60	25970	1546		4038	
81	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,5	5372,98	--	8059	--	2864	4831	13922
		НР - 93%; СП - 8%			3463,32	--	5195	--		1031	
82	2103-0301-0503 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,5, D700 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	1,38	13870,00	--	19141	--	19141	--	20672
		СП - 8%			--	--	--	--		1531	
83	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	36	661,35	18,75	23809	675	3053	18690	45898
		НР - 92%; СП - 8%			557,81	6,50	20081	234		3400	
84	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	41,4	2071,00	--	85739	--	85739	--	92599
		СП - 8%			--	--	--	--		6859	
85	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,25	2610,87	13,17	55481	280	36343	17407	78719
		НР - 92%; СП - 8%			887,44	2,95	18858	63		5831	
86	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные (водосточный лоток). Устройство	м желобов	8,5	1781,33	10,68	15141	91	12893	2008	18521
		НР - 92%; СП - 8%			253,81	2,96	2157	25		1372	
		ФАСАД									
87	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	10	1365,32	15,68	13653	157	1660	9489	24993
		НР - 80%; СП - 8%			1183,58	2,53	11836	25		1851	
88	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	10	4392,60	2,93	43926	29	41703	1762	49343
		НР - 80%; СП - 8%			219,44	0,84	2194	8		3655	
89	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	710	491,57	2,34	349013	1659	112606	188277	580273
		НР - 80%; СП - 8%			330,63	0,84	234748	598		42983	
90	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	Фасадные кассеты МП 2005 Стандарт полиэстер 25мкм 1,0мм	м2	710	6192,86	--	4396929	--	4396929	--	4748683
		СП - 8%			--	--	--	--		351754	
91	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "МеталлПрофиль"	Полоса декоративная 80х3000 Стандарт полиэстер 25мкм 0,7мм	шт	398	915,18	--	364241	--	364241	--	393380
		СП - 8%			--	--	--	--		29139	
97	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф СКО"	Витраж теплый с фальш-вставками 17500х7500. Изготовление и монтаж	м2	8,295	50781,25	--	421230	--	421230	--	454929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		33698	
98	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (кариз,парапет и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	100	928,81	13,17	92881	1317	2820	81915	188780
		НР - 92%; СП - 8%			887,44	2,95	88744	295		13984	
99	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	100	2493,00	--	249300	--	249300	--	269244
		СП - 8%			--	--	--	--		19944	
101	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали (фасонный элемент ФЭ1-ФЭ8). Устройство откосов наружных и подоконных отливов	м	250	248,48	1,86	62120	466	2035	43083	113619
		НР - 72%; СП - 8%			238,48	0,88	59619	219		8416	
102	2110-0105-0306 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	143,84	2493,00	--	358593	--	358593	--	387281
		СП - 8%			--	--	--	--		28687	
103	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Цоколь здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	53,8	2446,54	15,68	131624	844	67104	51050	197287
		НР - 80%; СП - 8%			1183,58	2,53	63676	136		14614	
104	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Цоколь. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	53,8	4392,60	2,93	236322	158	224358	9481	265467
		НР - 80%; СП - 8%			219,44	0,84	11806	45		19664	
106	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015	Цоколь. Облицовка керамогранитом	м2	53,8	684,77	2,34	36840	126	18926	14267	55196
		НР - 80%; СП - 8%			330,63	0,84	17788	45		4089	
107	2206-0301-0122 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	54,876	2982,00	--	163640	--	163640	--	176731
		СП - 8%			--	--	--	--		13091	
				Демонтажные работы							
1	1215-0102-1003 РСНБ РК 2015	Секции радиаторов. Снятие одной или двух крайних	радиатор	2	1943,04	30,73	3886	61	105	2700	7113
		НР - 72%; СП - 8%			1860,04	14,97	3720	30		527	
2	1215-0102-0904 РСНБ РК 2015	Секции старых радиаторов. Перегруппировка. Добавлять на каждую секцию сверх одной	секция	5	760,17	8,43	3801	42	487	2371	6665
		НР - 72%; СП - 8%			654,44	4,11	3272	21		494	
3	2305-1001-1702 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	0,73	18209,00	--	13293	--	13293	--	14356
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
4	2302-1104-2803 РСНБ РК 2015	Ниппеля радиаторные	шт.	4	61,00	--	244	--	244	--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
5	2113-0816-3516 РСНБ РК 2015	Пробки радиаторные	шт.	4	79,00	--	316	--	316	--	341
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,1	5638,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Отопление выше отм. +0.000									
7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	10	1501,94	16,53	15019	165	11614	3232	19712
		НР - 98%; СП - 8%			324,03	5,78	3240	58		1460	
8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,75	542,00	--	407	--	407	--	439
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10	70,56	0,98	706	10	4	678	1494
		НР - 98%; СП - 8%			69,19	--	692	--		111	
10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка кранов воздушных	комплект	4	162,68	--	651	--	70	570	1318
		НР - 98%; СП - 8%			145,35	--	581	--		98	
11	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	277,00	--	1108	--	1108	--	1197
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
12	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	4	993,07	--	3972	--	176	2847	7365
		НР - 75%; СП - 8%			949,00	--	3796	--		546	
14	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,5	775,43	0,93	1939	2	375	1250	3444
		НР - 80%; СП - 8%			624,68	0,42	1562	1		255	
15	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Тепловая завеса. Монтаж оборудования	шт.	4	1789,10	642,94	7156	2572	52	3874	11912
		НР - 72%; СП - 8%			1133,00	212,00	4532	848		882	
		монтажные работы									
6	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4243,71	104,81	12731	314	5967	4701	18827
		НР - 72%; СП - 8%			2150,00	26,50	6450	80		1395	
7	СТТОО"ИНТЕРКАБЕЛЬ"	Автоматический выключатель АП 50Б-2 МТ,15 А , 220В		1	4732,14	--	4732	--	4732	--	5111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
8	СТТОО"ИНТЕРКАБЕЛЬ"	Автоматический выключатель АП 50Б-2 МТ,32 А, 220В		1	5178,57	--	5179	--	5179	--	5593
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
		Осветительная арматра									
9	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1640,63	661,56	4922	1985	388	2749	8285
		НР - 72%; СП - 8%			849,75	423,15	2549	1269		614	
10	2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2378,00	--	7134	--	7134	--	7705
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
11	2307-0106-0814 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки СС110 162-1-Н-072-В-КИ, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	4	9632,00	--	38528	--	38528	--	41610
		СП - 8%			--	--	--	--		3082	
12	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	3	454,00	--	1362	--	1362	--	1471
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
		Установочные изделия									
14	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	344,71	3,20	689	6	26	475	1257
		НР - 72%; СП - 8%			328,57	1,06	657	2		93	
15	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	306,00	--	612	--	612	--	661
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
16	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки для встраивания выключателей и штепсельных розеток, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	32,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
17	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	39,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1	367,02	13,73	367	14	120	170	579
		НР - 72%; СП - 8%			232,54	2,92	233	3		43	
19	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые Dн 20 мм ГОСТ Р 51613-2000	кг	1	1762,00	--	1762	--	1762	--	1903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
		Провода и кабели									
20	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	87	325,19	2,40	28292	209	13370	10643	42050
		НР - 72%; СП - 8%			169,12	0,80	14713	69		3115	
21	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	194944,00	--	5848	--	5848	--	6316
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
22	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,024	297616,00	--	7143	--	7143	--	7714
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
23	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,025	461827,00	--	11546	--	11546	--	12469
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
24	2306-0145-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,003	278461,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
25	2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,005	336950,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Трубы									
26	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Гофрошланг диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2	367,02	13,73	734	27	242	339	1159
		НР - 72%; СП - 8%			232,54	2,92	465	6		86	
27	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	2	24,00	--	48	--	48	--	52
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
28	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**	м	47	45,00	--	2115	--	2115	--	2284
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
		По протоколу									
		Фасад									
1	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	260	4415,79	193,04	1148105	50190	396892	593383	1880807
		НР - 80%; СП - 8%			2696,24	156,56	701023	40705		139319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	26	26949,00	--	700674	--	700674	--	756728
		СП - 8%			--	--	--	--		56054	
3	2205-0104-0601 РСНБ РК 2015	Сухая смесь - штукатурка цементно-полимерная СТ РК 1168-2006	кг	886,35	195,00	--	172838	--	172838	--	186665
		СП - 8%			--	--	--	--		13827	
4	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	274	204,56	1,28	56049	352	30645	20161	82308
		НР - 80%; СП - 8%			91,43	0,55	25052	149		6097	
5	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	71,6	716,66	0,80	51313	57	7050	35365	93611
		НР - 80%; СП - 8%			617,40	--	44206	--		6934	
		Входная группа									
6	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные. Устройство	м2	24	1211,15	127,73	29068	3065	--	21894	55039
		НР - 80%; СП - 8%			1083,43	56,91	26002	1366		4077	
7	ПРАЙС ЛИСТ	Реечные потолки	м	24	9472,00	--	227328	--	227328	--	245514
		СП - 8%			--	--	--	--		18186	
8	1115-0108-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Декоративные	м2	10,4	3480,79	27,46	36200	286	--	28834	70237
		НР - 80%; СП - 8%			3453,33	12,28	35915	128		5203	
9	2109-0302-0941 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	9,48	66484,00	--	630268	--	630268	--	680690
		СП - 8%			--	--	--	--		50421	
10	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф СКО"	Витраж теплый с фальш-вставками 17500х7500. Изготовление и монтаж	м2	20,988	50781,25	--	1065797	--	1065797	--	1151061
		СП - 8%			--	--	--	--		85264	
		Крыльцо									
11	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО Ж/Б ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА В15 F100	м3	5,8	3530,46	1592,01	20477	9234	1764	10307	33247
		НР - 91%; СП - 8%			1634,27	318,58	9479	1848		2463	
12	2102-0101-0607 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	5,916	23446,00	--	138707	--	138707	--	149803
		СП - 8%			--	--	--	--		11097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1115-0108-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Полы гладкие или орнаментированные. Устройство из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2 до 4	м2 полов	34	14740,86	2619,67	501189	89069	33629	361442	931642
		НР - 80%; СП - 8%			11132,10	2156,20	378491	73311		69010	
14	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	43,43	13777,00	--	598335	--	598335	--	646202
		СП - 8%			--	--	--	--		47867	
15	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1427880,00	--	1427880	--		--	1427880
					--	--	--	--	1427880	--	
16	ПРАЙС ЛИСТ	Хромированные перила с установкой	м	12	21374,78	--	256497	--	256497	--	277017
		СП - 8%			--	--	--	--		20520	
		Водосток									
17	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	10	2198,02	114,48	21980	1145	19569	1365	25213
		НР - 92%; СП - 8%			126,56	21,82	1266	218		1868	
18	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	54,6	1211,22	83,75	66133	4573	2594	55274	131119
		НР - 92%; СП - 8%			1079,96	20,42	58966	1115		9713	
19	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	54,6	2100,00	--	114660	--	114660	--	123833
		СП - 8%			--	--	--	--		9173	
20	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	1934,00	--	38680	--	38680	--	41774
		СП - 8%			--	--	--	--		3094	
21	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	54	1017,00	--	54918	--	54918	--	59311
		СП - 8%			--	--	--	--		4393	
22	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	24	415,22	21,39	9965	513	169	8655	20110
		НР - 92%; СП - 8%			386,80	5,21	9283	125		1490	
23	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 20 х 20 мм ГОСТ 13663-86	т	0,13	308594,00	--	40117	--	40117	--	43327
		СП - 8%			--	--	--	--		3209	
		Отопление выше отм.+0.000									
24	2307-0213-0303 РСНБ РК 2015	Терморегулятор, с датчиком	шт.	4	15445,00	--	61780	--	61780	--	66722
		СП - 8%			--	--	--	--		4942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	СТТОО"ИНТЕРКАБЕЛЬ"	Тепловая завеса 3кВт 0.6м 220В стич-элемент , шт		4	21125,00	--	84500	--	84500	--	91260
		СП - 8%			--	--	--	--		6760	
		Электромонтажные работы									
26	СТТОО"ИНТЕРКАБЕЛЬ"	Автоматический выключатель АП 50Б-2 МТ,32 А, 220В		1	5178,57	--	5179	--	5179	--	5593
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18552596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2120385				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					199262			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144328			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11710297		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1427880		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1826278	
		- Накладные расходы	Тенге							1268498	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Временные здания и сооружения 1,2%	18 775 227
Непредвиденные работы и затраты 2%	19 150 732
Итого по акту в текущем уровне цен (k=0,950134921269402)	18 195 779
Всего по акту с учетом НДС (12%)	20 379 272,75.

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" _____ **Лукин В.Г.**

Технадзор:
ТОО "ЕсильСтройЭкспертиза" _____ **Бухонин Р.В.**

Представитель проектной организации
ТОО "Құрылыс одақ" _____ **Баймухаметов Ж.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**