Форма №3

Выполнение работы по настоящему акту: Реконструкция улицы Габдуллина кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области 0,71 км

Лимит финансирования на 2020 год – 52 628 549,90 *тенге*

а) с начало года - – 52 628 549,90 *тенге*

б) с начало работ - – 52 628 549,90 *тенге*

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2020 года

Договор подряда № 101 от 21. 05. 2020 года.

№ п/п	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за *июль* месяц	Стоимость выполненных работ на отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Реконструкция улицы Габдуллина кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области 0,71 км	*тенге*	52 628 549,90	-	-	-	31 413 169,23	52 628 549,90	21 215 380,67	52 628 549,90

Принял заказчик: КГУ Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД
БИН:050140008304

Руководитель: _____ **М. Әбсұлтанов**

Сдал подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465

Директор: _____ **О.Оразалиев**

Технадзор: ТОО ИПЦ "Альянс"
KZ59VJE00023773 от 10.03.2017г.
KZ32VJE00023774 от 10.03.2017г.
KZ27VJE00024155 от 18.03.2017г.

_____ **Нұрмаханов А.Ж.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"

Договор подряда: Договор подряда № 101 от 21. 05. 2020 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Габдуллина кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области 0,71 км

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2020 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 12 см**	**м2 покрытия обочин**	**1370**		**197,15**	**158,74**	**270101,79**	**217468,47**	**414,29**	**120954,81**	**422341,13**
		НР - 108%; СП - 8%				**38,12**	**43,63**	**52219,03**	**59776,17**		**31284,53**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,038	52,11	1002,00		52219,03				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	39,06							
	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00392	5,3704		9400,00		50481,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00392	5,3704		1554,00		8345,60			
	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00818	11,2066		4249,00		47616,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00818	11,2066		1088,00		12192,78			
	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0146	20,002		3374,00		67486,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0146	20,002		1300,00		26002,60			
	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0009	1,233		7206,00		8885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	1,233		1554,00		1916,08			
	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00091	1,2467		5417,00		6753,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00091	1,2467		1088,00		1356,41			
	249132 С	Вода техническая	м3	0,0084	11,508	30,00				345,24		
		Перевозки										
2	**Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**77,7226667**		**13055,57**	**5025,10**	**1014713,52**	**390564,44**	**391180,05**	**405444,87**	**1533771,07**
		НР - 108%; СП - 8%				**2997,44**	**1832,71**	**232969,03**	**142442,89**		**113612,67**	
		Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой										

		2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,23	251,04	928,00		232969,03				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	94,97							
	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,08	83,94048		4329,00		363378,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,08	83,94048		1554,00		130443,51			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1419	11,028846		2465,00		27186,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1419	11,028846		1088,00		11999,38			
	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,092	7,150485	15897,00				113671,27		
	135866 С	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	19,3	1500,047467	185,00				277508,78		
3	**С121-040602-0103 2104-0602-0103 РСНБ РК 2015**	**Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76**	**м**	**608**		**6264,00**	**--**	**3808512,00**	**--**	**3808512,00**	**--**	**4113193,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**304680,96**	
4	**Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,12**		**1313360,42**	**616832,63**	**157603,25**	**74019,92**	**11430,69**	**93505,09**	**271197,00**
		НР - 99%; СП - 8%				**601272,00**	**185807,86**	**72152,64**	**22296,94**		**20088,67**	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	504	60,48	1193,00		72152,64				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	17,44							
	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	11,1492		4828,00		53828,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	11,1492		1300,00		14493,96			
	270 С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,198		5520,00		1092,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,198		1554,00		307,69			
	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	1,86		6550,00		12183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	1,86		1554,00		2890,44			
	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	5,94		28,00		166,32			
	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	4,2		73,00		306,60			
	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	2,088		181,00		377,93			
	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	4,176		1419,00		5925,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	4,176		1088,00		4543,49			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,0564		2465,00		139,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,0564		1088,00		61,36			

	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	7,2	561,00				4039,20		
	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,0276	40416,00				1115,48		
	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,0156	212247,00				3311,05		
	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	142	17,04	174,00				2964,96		
5	**С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**120**		**17410,00**	**--**	**2089200,00**	**--**	**2089200,00**	**--**	**2256336,00**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**167136,00**	
6	**Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**21,32**		**4232,89**	**2875,00**	**90245,17**	**61295,05**	**4698,62**	**47813,36**	**149103,21**
		НР - 108%; СП - 8%				**1137,50**	**939,03**	**24251,50**	**20020,13**		**11044,68**	
		Состав работ: 1. Укладка плит 2. Заделка швов цементным раствором 3. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой 4. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,25	26,65	910,00		24251,50				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6737	14,36							
	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,0941	2,006212		547,00		1097,40			
	551 С	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	0,1674	3,568968		5280,00		18844,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1674	3,568968		1300,00		4639,66			
	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,366	7,80312		4329,00		33779,71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,366	7,80312		1554,00		12126,05			
	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0129	0,275028		729,00		200,50			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1403	2,991196		2465,00		7373,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1403	2,991196		1088,00		3254,42			
	100628 С	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0033	0,070356	23804,00				1674,75		
	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0057	0,121524	19856,00				2412,98		
	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000135	0,002878	212247,00				610,89		
7	**С121-040501-0501 2104-0501-0501 РСНБ РК 2015**	**Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более**	**м3**	**21,32**		**46052,00**	**--**	**981828,64**	**--**	**981828,64**	**--**	**1060374,93**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**78546,29**	
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ -12 шт										
8	**Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	**м3 конструкции**	**4,8**		**3324,53**	**1219,55**	**15957,72**	**5853,83**	**--**	**8914,09**	**26861,56**
		НР - 72%; СП - 8%				**2104,98**	**474,33**	**10103,89**	**2276,79**		**1989,74**	

		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	2,43	11,68	865,00		10103,89				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4268	2,05							
	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0214	0,10272		9400,00		965,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	0,10272		1554,00		159,63			
	659 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,3925	1,884		2324,00		4378,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3925	1,884		1088,00		2049,79			
	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,1775	5,652		50,00		282,60			
	1607 С	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0129	0,06192		185,00		11,46			
	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0129	0,06192		3485,00		215,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,06192		1088,00		67,37			
9	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка (от разборки асфальтобет. покрытии)**	**т**		**5,76**	**70,00**	**--**	**403,20**	**--**		**--**	**435,46**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**32,26**	
10	**С341-310101-0901 4131-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	**т**		**25,2**	**329,00**	**--**	**8290,80**	**--**		**--**	**8954,06**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**663,26**	
11	**С341-310103-0201 4131-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Люк. Погрузка**	**т**		**1,38**	**392,00**	**--**	**540,96**	**--**		**--**	**584,24**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43,28**	
12	**С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**		**32,34**	**247,00**	**--**	**7987,98**	**--**		**--**	**8627,02**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**639,04**	
13	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**		**12**	**8618,00**	**--**	**103416,00**	**--**	**103416,00**	**--**	**111689,28**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8273,28**	
14	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка люка в нише бетоном В15**	**м3**		**4,8**	**26454,90**	**1047,92**	**126983,54**	**5030,04**	**117015,74**	**5354,97**	**142925,59**
		НР - 91%; СП - 8%				**1028,70**	**197,25**	**4937,76**	**946,82**		**10587,08**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры										

		5. Укладка бетонной смеси										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	6,48	762,00		4937,76				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,8702							
	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,304		15,00		34,56			
	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,864		5764,00		4980,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,864		1088,00		940,03			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00624		2465,00		15,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00624		1088,00		6,79			
	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,896	22186,00				108622,66		
	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,2	6994,00				8392,80		
	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,0096	30,00				0,29		
15	**Е11-370103-0103 1137-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**1,08**		**4548,78**	**272,10**	**4912,68**	**293,87**	**3653,70**	**982,58**	**6366,88**
		НР - 91%; СП - 8%				**893,62**	**106,15**	**965,11**	**114,64**		**471,62**	
		Состав работ: 1. Подача гравия 2. Укладка гравия										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,91	0,9828	982,00		965,11				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,0901							
	777 С	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	0,078516		3380,00		265,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0727	0,078516		1300,00		102,07			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,011556		2465,00		28,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,011556		1088,00		12,57			
	100262 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1,05	1,134	2929,00				3321,49		
	131611 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	0,015228	21816,00				332,21		
16	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство. (бетон В15)**	**м3**	**3,36**		**27985,07**	**1225,03**	**94029,82**	**4116,09**	**80187,33**	**9633,63**	**111956,52**
		НР - 91%; СП - 8%				**2894,76**	**255,96**	**9726,39**	**860,01**		**8293,08**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	10,28	946,00		9726,39				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,7684							
	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009072		4249,00		38,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009072		1088,00		9,87			
	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,611856		39,00		23,86			

	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,63168		5764,00		3641,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,63168		1088,00		687,27			
	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,051408		4329,00		222,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,051408		1554,00		79,89			
	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,02688		79,00		2,12			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,076272		2465,00		188,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,076272		1088,00		82,98			
	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,4272	22186,00				76035,86		
	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,002352	40416,00				95,06		
	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,028896	58360,00				1686,37		
	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000874	26517,00				23,17		
	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00168	404706,00				679,91		
	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	1,4448	310,00				447,89		
	249132 С	Вода техническая	м3	0,00077	0,002587	30,00				0,08		
	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	1,344	907,00				1219,01		
17	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**21**		**1888,87**	**90,43**	**39666,31**	**1899,02**	**36999,59**	**1397,74**	**44349,17**
		НР - 108%; СП - 8%				**36,56**	**25,07**	**767,69**	**526,51**		**3285,12**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	0,7056	1088,00		767,69				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	0,3534							
	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,07287		3374,00		245,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,07287		1300,00		94,73			
	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,2121		5216,00		1106,31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2121		1554,00		329,60			
	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00063		4329,00		2,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00063		1554,00		0,98			
	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,00819		5417,00		44,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,00819		1088,00		8,91			
	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0294		120,00		3,53			
	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0588		8404,00		494,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0588		1554,00		91,38			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00084		2465,00		2,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00084		1088,00		0,91			

	102735 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	2,0286	18149,00				36817,06		
	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00013	218211,00				28,41		
	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00315	40416,00				127,31		
	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,000227	118196,00				26,81		
		Установка дорожных знаков на металлических опорах										
18	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Бетоннирование стоек. Устройство**	**м3**	**0,7**		**29877,68**	**1097,22**	**20914,38**	**768,05**	**17025,02**	**2979,11**	**25804,97**
		НР - 91%; СП - 8%				**4459,00**	**217,78**	**3121,30**	**152,45**		**1911,48**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,9	3,43	910,00		3121,30				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,1379							
	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00189		4249,00		8,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00189		1088,00		2,06			
	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,20412		39,00		7,96			
	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,12327		5764,00		710,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,12327		1088,00		134,12			
	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,00518		4329,00		22,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,00518		1554,00		8,05			
	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,00602		79,00		0,48			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,00756		2465,00		18,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,00756		1088,00		8,23			
	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,714	22186,00				15840,80		
	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,5334	70,00				37,34		
	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0049	58360,00				285,96		
	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000574	26517,00				15,22		
	145983 С	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,21	310,00				65,10		
	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,0525	6994,00				367,19		
	249132 С	Вода техническая	м3	0,00424	0,002968	30,00				0,09		
33.16	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,4557	907,00				413,32		

19	E11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**10**		**4036,14**	**690,43**	**40361,37**	**6904,27**	**4337,10**	**33787,04**	**80080,28**
						2912,00	**216,43**	**29120,00**	**2164,30**		**5931,87**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	32	910,00		29120,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,45							
	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,152		4329,00		658,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,152		1554,00		236,21			
	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,1		5228,00		5750,80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	1,1		1554,00		1709,40			
	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,201		2465,00		495,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,201		1088,00		218,69			
	144689 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,0048	567827,00				2725,57		
	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001935	502244,00				971,84		
	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000338	572135,00				193,38		
	149397 С	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000562	794135,00				446,30		
20	С124-010202-0704 2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014** *СП - 8%*	**шт.**	**10**		**6279,00**	**--**	**62790,00**	**--**	**62790,00**	**--**	**67813,20**
						--	**--**	**--**	**--**		**5023,20**	
21	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**4**		**5388,00**	**--**	**21552,00**	**--**	**21552,00**	**--**	**23276,16**
						--	**--**	**--**	**--**		**1724,16**	
22	С124-010201-0114 2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**6**		**8863,00**	**--**	**53178,00**	**--**	**53178,00**	**--**	**57432,24**
						--	**--**	**--**	**--**		**4254,24**	
		Устройство горизонтальной дорожной разметки										

23	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**		**0,08**	**32853,29**	**8882,90**	**2628,26**	**710,63**	**1729,38**	**397,86**	**3268,21**
		НР - 108%; СП - 8%				**2353,20**	**2251,64**	**188,26**	**180,13**		**242,09**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	0,2544	740,00		188,26				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,152							
	1115 С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0696		3797,00		264,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0696		1300,00		90,48			
	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0824		5417,00		446,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0824		1088,00		89,65			
	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000064	613992,00				39,30		
	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	3,36	503,00				1690,08		
24	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**		**0,732**	**17008,79**	**8882,90**	**12450,44**	**6502,28**	**4225,61**	**3640,40**	**17378,11**
		НР - 108%; СП - 8%				**2353,20**	**2251,64**	**1722,54**	**1648,20**		**1287,27**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	2,33	740,00		1722,54				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,39							
	1115 С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,63684		3797,00		2418,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,63684		1300,00		827,89			
	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,75396		5417,00		4084,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,75396		1088,00		820,31			
	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000586	613992,00				359,55		
	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	7,686	503,00				3866,06		
25	**Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**		**0,2**	**27571,79**	**8882,90**	**5514,36**	**1776,58**	**3267,14**	**994,65**	**7029,72**
		НР - 108%; СП - 8%				**2353,20**	**2251,64**	**470,64**	**450,33**		**520,72**	

		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения										
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	0,636	740,00		470,64				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,38							
	1115 С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,174		3797,00		660,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,174		1300,00		226,20			
	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,206		5417,00		1115,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,206		1088,00		224,13			
	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,00016	613992,00				98,24		
	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	31,5	6,3	503,00				3168,90		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**10520368,99**
		Итого тыс. тенге										10520,369
		Временные здания и сооружения 1,04%										109,41
		Итого										10629,781
		Дополнительные затраты при производстве зимнее время 1,44%										153,069
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационого риска										1 001,72
		Итого										11784,57
		Налоги и сборы, другие платежи 2%										235,69
		Итого										12020,26
		В том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961										12620,027
		Понижающий коэфицент К=0,8999478265										11358,02
		НДС 12%										1362,963
		ВСЕГО: **тыс, тенге**										**12720,98757**

Принял заказчик: КГУ Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД
БИН:050140008304

Руководитель: _____ **М. Әбсұлтанов**

Сдал подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465

Директор: _____ **О.Оразалиев**

Технадзор: ТОО ИПЦ "Альянс"
KZ59VJE00023773 от 10.03.2017г.
KZ32VJE00023774 от 10.03.2017г.
KZ27VJE00024155 от 18.03.2017г.

_____ **Нұрмаханов А.Ж.**

Форма 2

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"

Договор подряда: Договор подряда № 101 от 21. 05. 2020 года.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция улицы Габдуллина кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области 0,71 км

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 год.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛИ 0,4 кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,0055	28666,80	3007,30	158	17	7	113	293
		НР - 80%; СП - 8%			24400,00	1327,36	134	7		22	
2	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0005	601864,00	--	301	--	301	--	325
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
3	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,005	394596,00	--	1973	--	1973	--	2131
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		Железобетонные элементы									
4	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2115,50	1205,50	4231	2411	--	2165	6907
		НР - 80%; СП - 8%			910,00	442,90	1820	886		512	
5	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,1	31979,00	--	3198	--	3198	--	3454
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	12763,58	6440,40	12764	6440	667	6863	21197
		НР - 80%; СП - 8%			5657,08	2921,60	5657	2922		1570	
7	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	32870,00	--	65740	--	65740	--	70999
		СП - 8%			--	--	--	--		5259	

8	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Заземляющие проводники:креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,вал привода,накладки,стяжки,болты и т.д.	т	0,0175	496892,00	--	8696	--	8696	--	9391
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		Линейная арматура									
9	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	418,00	--	1672	--	1672	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
10	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869,00	--	869	--	869	--	939
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
11	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123,00	--	2123	--	2123	--	2293
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
12	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221,00	--	2221	--	2221	--	2399
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
13	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7241,00	--	7241	--	7241	--	7820
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
14	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2906,00	--	2906	--	2906	--	3138
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
15	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3013,00	--	3013	--	3013	--	3254
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		Наружное освещение									
16	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	2	22307,19	6404,00	44614	12808	3518	23411	73467
		НР - 72%; СП - 8%			14144,00	2113,60	28288	4227		5442	
17	2307-0506-0142 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	87445,00	--	87445	--	87445	--	94441
		СП - 8%			--	--	--	--		6996	
18	5108-0401-0218 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9601-3474	шт.	1	53902,00	--	53902	--		--	53902
					--	--	--	--	53902	--	
		Кабельно проводниковая продукция									
19	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	126,3231	236,23	225,10	29841	28436	--	5492	38160
		НР - 72%; СП - 8%			11,13	49,26	1405	6223		2827	

20	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глуби до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,9069	2615,90	--	10220	--	--	7358	18985
		НР - 72%; СП - 8%			2615,90	--	10220	--		1406	
21	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	42,1077	51,68	51,68	2176	2176	--	536	2929
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,68	--	744		217	
22	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,3023	1010,35	--	1316	--	--	947	2444
		НР - 72%; СП - 8%			1010,35	--	1316	--		181	
23	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	86,82	2537,00	--	220262	--	220262	--	237883
		СП - 8%			--	--	--	--		17621	
24	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	717	464,73	399,45	333211	286405	--	101759	469768
		НР - 72%; СП - 8%			65,28	131,84	46806	94526		34798	
25	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	13	136,23	114,47	1771	1488	--	557	2515
		НР - 72%; СП - 8%			21,76	37,78	283	491		186	
26	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	19246,34	14821,45	19246	14821	73	6606	27921
		НР - 72%; СП - 8%			4352,00	4823,00	4352	4823		2068	
27	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	10846,00	--	10846	--	10846	--	11714
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
28	2404-0207-1806 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные сеч. 16 мм2, длиной 42 мм, диаметром 12 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	184	63,00	--	11592	--	11592	--	12519
		СП - 8%			--	--	--	--		927	
29	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	704	259,38	11,39	182603	8022	55971	87274	291468
		НР - 72%; СП - 8%			168,48	3,70	118610	2604		21590	
30	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	704	133,00	--	93632	--	93632	--	101123
		СП - 8%			--	--	--	--		7491	
31	1134-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,245	112346,90	--	275249	--	243709	23971	323157
		НР - 76%; СП - 8%			128736,00	--	31540	--		23938	

32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложе трубах, блоках и коробах	м кабеля	1080	291,72	137,21	315062	148186	49372	113844	463218
		НР - 72%; СП - 8%			108,80	37,60	117504	40612		34312	
33	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,804	520389,00	--	418393	--	418393	--	451864
		СП - 8%			--	--	--	--		33471	
34	2306-0131-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,276	63672,00	--	17573	--	17573	--	18979
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С одним светильником -23 шт									
35	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	23	833,72	684,37	19176	15740	--	7059	28333
		НР - 72%; СП - 8%			149,35	276,90	3435	6369		2099	
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,28	984,82	260,21	8154	2155	2297	4127	13264
		НР - 94%; СП - 8%			447,10	83,18	3702	689		983	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	73,6	822,41	19,15	60530	1409	42410	15690	82317
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	16711	160		6098	
38	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,1012	404706,00	--	40956	--	40956	--	44233
		СП - 8%			--	--	--	--		3276	
39	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	7,82	30455,95	1657,49	238166	12962	193822	30819	290504
		НР - 91%; СП - 8%			4013,10	317,79	31382	2485		21519	
40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23	217107,00	--	49935	--	49935	--	53929
		СП - 8%			--	--	--	--		3995	
41	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0069	244630,86	64669,38	1688	446	7	1341	3271
		НР - 99%; СП - 8%			179055,00	17199,52	1235	119		242	
42	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,9	289,00	--	1994	--	1994	--	2154
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
43	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015	Монтаж опор (стойка)	т	3,0245	51951,18	2614,42	157126	7907	11907	95466	272799
		НР - 69%; СП - 8%			45400,00	345,02	137312	1044		20207	
44	СТТОО"ENERGY System LLP"	Опора освещения СТВ 10м с покрытием "горячее цинкование"(толщ. 3мм)	шт	23	63750,00	--	1466250	--	1466250	--	1583550
		СП - 8%			--	--	--	--		117300	
45	СТТОО"ENERGY System LLP"	Кронштейн ИВА вылет 1,5м угол накл.20гр.Ф60 "горячее цинкование"	шт	23	6462,50	--	148638	--	148638	--	160529

		СП - 8%			--	--	--	--		11891	
46	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**23**	**4308,96**	**830,89**	**99106**	**19111**	**41010**	**36784**	**146761**
		НР - 72%; СП - 8%			**1695,00**	**526,25**	**38985**	**12104**		**10871**	
47	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**23**	**54649,00**	**--**	**1256927**	**--**	**1256927**	**--**	**1357481**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**100554**	
48	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**23**	**738,00**	**--**	**16974**	**--**	**16974**	**--**	**18332**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1358**	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
49	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**30**	**2890,55**	**156,27**	**86717**	**4688**	**59916**	**16720**	**111712**
		НР - 72%; СП - 8%			**737,10**	**36,99**	**22113**	**1110**		**8275**	
50	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**35**	**553,82**	**23,06**	**19384**	**807**	**13417**	**3861**	**25105**
		НР - 72%; СП - 8%			**147,42**	**5,81**	**5160**	**203**		**1860**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**7027075**			

Итого	тыс. тенге	7027,075
Временные здания и сооружения 1,2%		73,08
Итого		7100,157
Дополнительные затраты при производстве зимнее время 1,44%		102,242
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационого риска		667,16
Итого		7869,56
Налоги и сборы, другие платежи 2%		157,39
Итого		8026,95
В том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, К=1,0498961		8427,47
Понижающий коэфицент К=0,8999478265		7584,279517
НДС 12%		910,114
ВСЕГО:	**тыс, тенге**	**8494,3931**

Принял заказчик: КГУ Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД
БИН:050140008304

Руководитель: _____ **М. Әбсұлтанов**

Сдал подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465

Директор: _____ **О.Оразалиев**

Технадзор: ТОО ИПЦ "Альянс"
KZ59VJE00023773 от 10.03.2017г.
KZ32VJE00023774 от 10.03.2017г.
KZ27VJE00024155 от 18.03.2017г.

_____ **Нұрмаханов А.Ж.**