Заказчик: ГУ «Отдел образования Талгарского района» Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «KAZKORINTER GROUP»

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Работа по капитальному ремонту котельной, в связи с газификаией детского сада №5 в г. Талгар Талгарского района Алматинской области, расположенной по адресу: Алматинская область,г. Талгар, ул. Матросова, 5

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 432 от 12.09.2017 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Сети теплоснабжения					
1.	1.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,3280000	957,14	3185
2.	2.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,0000000	957,14	3829
3.	3.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,4800000	35869,32	17217
4.	4.	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3,0000000	25019,12	75057
5.	5.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,0000000	5020,45	20082

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	23-040601-1111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с52нж для воды и пара, Т 400°С, PN 63, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0000000	19563,60	156509
7.	7.	23-020103-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	16,0000000	412,52	6600
8.	8.	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	10,0000000	98,83	988
9.	9.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032800	469926,82	1541
10.	10.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0200000	153745,37	3075
11.	11.	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2,0000000	3682,01	7364
12.	12.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,0000000	957,14	3829
13.	13.	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2,0000000	186,22	372
14.	14.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,0000000	83,54	167
15.	15.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,2000000	35869,32	43043
16.	16.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,0000000	1985,30	1985
17.	17.	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010	шт.	2,0000000	2991,24	5982

1	2	3	4	5	6	7	8
			КС7.3				
18.	18.	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,0000000	7978,49	7978
19.	19.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	2,0000000	5732,20	11464
20.	20.	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	2,0000000	10485,30	20971
21.	21.	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1,0000000	10485,30	10485
22.	22.	21-040305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	4,0000000	952,57	3810
23.	23.	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	1,0000000	11284,02	11284
24.	24.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительные элементы	т стальных элементов	0,0634200	504949,35	32024
25.	25.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0200000	153745,37	3075
26.	26.	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2,0000000	3682,01	7364
27.	27.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,0000000	957,14	7657
28.	28.	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	3,0000000	186,22	559
29.	29.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,0000000	83,54	251

Раздел: Сети газоснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,1300000	2270,20	7106
31.	31.	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1300000	817,56	2559
32.	32.	41-020104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	5,4775000	364,48	1996
33.	33.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,0600000	9668,33	580
34.	34.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,1300000	23877,57	74737
35.	35.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,0000000	957,14	2871
36.	36.	11-240101-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0660000	1135749,86	74959
37.	37.	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2440000	122742,93	29949
38.	38.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	64,5000000	1045,59	67441
39.	39.	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000000	1989,11	2984
40.	40.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 для опор	м	38,5000000	1045,59	40255
41.	41.	23-010201-0171 РСНБ	Трубы стальные электросварные	м	9,0000000	1989,11	17902

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80				
42.	42.	23-020101-3002 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	6,0000000	3075,51	18453
43.	43.	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,0000000	5538,59	11077
44.	44.	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000000	24843,49	49687
45.	45.	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	775,09	3100
46.	46.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	66,0000000	673,79	44470
47.	47.	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа	стык	11,0000000	15325,27	168578
48.	48.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56,0000000	190,01	10641
49.	49.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,0000000	83,54	4678
50.	50.	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000000	19992,87	19993
51.	51.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,5000000	2270,20	19297
52.	52.	11-010205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта	3,3800000	1302,62	4403

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2				
53.	53.	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,1200000	817,56	4186
54.	54.	41-020104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	8,9600000	364,48	3266
55.	55.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,3400000	9668,33	12956
56.	56.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6,0000000	26206,91	157241
57.	57.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,2000000	957,14	24120
58.	58.	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры. Монтаж металлоконструкций	т	0,9210000	122742,93	113046
59.	59.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, для опор	т	0,9210000	454258,92	418372
60.	60.	11-240101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1680000	1053943,54	177063
61.	61.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	169,6800000	1045,59	177416
62.	62.	11-240101-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1940000	1067554,80	207106
63.	63.	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	195,9400000	1365,41	267538

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	64.	11-240101-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0150000	1088551,29	16328
65.	65.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,1500000	1555,34	23563
66.	66.	23-020101-3002 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	20,0000000	3075,51	61510
67.	67.	23-020101-3006 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	25,0000000	5188,81	129720
68.	68.	23-020101-3009 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2,0000000	6791,94	13584
69.	69.	23-020101-3523 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	3,0000000	3792,13	11376
70.	70.	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1,0000000	8830,53	8831
71.	71.	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000000	38964,00	38964
72.	72.	23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1414,48	2829
73.	73.	11-191101-0101 РСНБ	Газопроводы. Испытание	м		673,79	254021

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пневматическое	газопровода	377,0000000		
74.	74.	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа	стык	63,0000000	15325,27	965492
75.	75.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	102,9500000	190,01	19562
76.	76.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	102,9500000	83,54	8600
77.	77.	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000000	19992,87	19993
78.	78.	11-010101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,5900000	129,52	5905
79.	79.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка	м3 грунта	1,3800000	2724,24	3759
80.	80.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	36,8000000	31,77	1169
81.	81.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,2000000	1302,62	11984
82.	82.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,2000000	2726,79	5999
83.	83.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,2000000	213,34	1963
84.	84.	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0100000	617101,94	6171
85.	85.	23-010201-0185 РСНБ	Трубы стальные электросварные	м	10,0400000	1983,75	19917

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				
86.	86.	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0100000	1614751,82	16148
87.	87.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки предупредительные. Установка	шт.	2,0000000	6214,00	12428
88.	88.	24-010201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки "Осторожно ГАЗ" односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0000000	2909,10	2909
89.	89.	11-250129-0101 РСНБ РК 2015	ГРПШ с регулятором давления РДНК-1000. Установка	колонка	1,0000000	37499,58	37500
90.	90.	Т	ГРПШ 07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000	комплект	1,0000000	251292,86	251293
91.	91.	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,0000000	5538,59	11077
92.	92.	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000000	24843,49	49687
93.	93.	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	775,09	3100
94.	94.	11-240101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0070000	1097306,12	7681
95.	95.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,0000000	1045,59	7319
96.	96.	11-240101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0060000	1082197,23	6493
97.	97.	23-010201-0107 РСНБ	Трубы стальные электросварные	м	6,0000000	190,91	1145

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80				
98.	98.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015500	1419178,56	2200
99.	99.	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	5,0000000	513,23	2566
100.	100.	23-020101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	6,0000000	108,47	651
101.	101.	Т	Газовый счетчик РСГ G-40	комплект	1,0000000	709607,81	709608
102.	102.	Т	Корректор газа MINI ELCO	шт	1,0000000	816455,52	816456
103.	103.	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4,0000000	5538,59	22154
104.	104.	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000000	24843,49	99374
105.	105.	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000000	775,09	6201
106.	106.	11-240101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0100000	1097306,12	10973
107.	107.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000000	1045,59	10456
108.	108.	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ	шт.	6,0000000	513,23	3079

1	2	3	4	5	6	7	8
			17380-2001				
109.	109.	23-020101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	6,0000000	108,47	651
110.	110.	11-240101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0080000	1082197,23	8658
111.	111.	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0000000	190,91	1527
112.	112.	23-020101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	108,47	217
113.	113.	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4,0000000	5538,59	22154
114.	114.	23-040902-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	4647,60	18590
115.	115.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	31,0000000	673,79	20888
116.	116.	24-010201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки "Осторожно ГАЗ" односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000000	2909,10	5818
117.	117.	11-240101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0020000	1053943,54	2108
118.	118.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000000	1045,59	2091
119.	119.	23-020101-0154 РСНБ	Отводы крутоизогнутые приварные	шт.	3,0000000	513,23	1540

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001				
120.	120.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,0000000	190,01	570
121.	121.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,0000000	83,54	251
122.	122.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	7,0000000	123,06	861
123.	123.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,0000000	2270,20	2270
124.	124.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,0000000	213,34	427
125.	125.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	7,0000000	31,77	222
126.	126.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,0000000	213,34	1493
127.	127.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,0300000	9668,33	290
128.	128.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6000000	23877,57	14327
129.	129.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,0000000	957,14	4786
130.	130.	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,0785000	71026,97	5576

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	131.	21-050204-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89	т	0,0785000	190433,67	14949
132.	132.	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,0050000	71026,97	355
133.	133.	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0050000	206154,56	1031
134.	134.	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	2,3965000	186,22	446
135.	135.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,3965000	83,54	200
136.	136.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	18,7000000	123,06	2301
137.	137.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,0000000	2270,20	4540
138.	138.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,0000000	213,34	640
139.	139.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	20,7000000	31,77	658
140.	140.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,7000000	213,34	4416
141.	141.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1000000	9668,33	967
142.	142.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6000000	23877,57	14327

1	2	3	4	5	6	7	8
143.	143.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,0000000	957,14	8614
144.	144.	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,5700000	70986,95	40463
145.	145.	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,0000000	14775,95	14776
146.	146.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5700000	337719,50	192500
147.	147.	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	13,1100000	186,22	2441
148.	148.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,1100000	83,54	1095
149.	149.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,4000000	2270,20	5448
150.	150.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,4000000	213,34	512
151.	151.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2700000	1302,62	2957
152.	152.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,0400000	9668,33	387
153.	153.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1400000	23877,57	3343
154.	154.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,7000000	957,14	1627
155.	155.	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0236000	122742,93	2897

1	2	3	4	5	6	7	8
156.	156.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0236000	272684,71	6435
157.	157.	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	0,5700000	186,22	106
158.	158.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5700000	83,54	48
159.	159.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,0000000	2270,20	18162
160.	160.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,0000000	213,34	1707
161.	161.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,0000000	1302,62	10421
162.	162.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,6000000	9668,33	5801
163.	163.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,3000000	23877,57	54918
164.	164.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,0000000	957,14	5743
165.	165.	11-090603-0103 РСНБ РК 2015	Опоры мачтового типа на расчалках высотой до 70 м. Монтаж	т конструкций	0,1420000	146702,18	20832
166.	166.	21-060702-0101 РСНБ РК 2015	Мачты	т	0,1420000	398217,35	56547
167.	167.	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	4,5600000	186,22	849
168.	168.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5600000	83,54	381

1	2	3	4	5	6	7	8
169.	169.	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,0365000	70986,95	2591
170.	170.	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252000	204331,25	5149
171.	171.	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0113000	171295,22	1936
172.	172.	Т	Смотровые колодцы длч заземления КС-ХР-Г	комплект	4,0000000	4466,98	17868
173.	173.	21-130201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4000000	242,03	97

ИТОГО: 8298435

В том числе :

Накладные расходы			896381
Сметная прибыль			626719
Итого с временными	1,2 %	81694	8380129
Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	103343	8483472
Итого с НДС	12 %	1018017	9501489
Итого к оплате с учетом скидки			5380718

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Kazkor Inter Group"

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Технадзор: ТОО „БСТ Строй"