Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел образования Талгарского района»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «KAZKORINTER GROUP»

(организация, адрес, телефон)

Стройка:

(наименование, адрес)

Объект: Работа по капитальному ремонту системы отопления котельной, в связи с газификацией ОСШ №3 с ДМЦ г. Талгар Талгарского района Алматинской области, расположенной по адресу: Алматинская область, г. Талгар, ул. Абая, 89

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 431 от 12.09.2017 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-240101-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0020000	1135749,86	2271
2.	2.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000000	1045,59	1046
3.	3.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000000	1555,34	1555
4.	4.	23-020101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	615,63	616
5.	5.	23-020101-3002 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1,0000000	3075,51	3076
6.	6.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,0000000	673,79	1348

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа	стык	5,0000000	15325,27	76626
8.	8.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4000000	190,01	76
9.	9.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4000000	83,54	33
10.	10.	11-240202-0105 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000000	19992,87	19993
11.	11.	11-240101-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0035000	1135749,86	3975
12.	12.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000000	1045,59	1568
13.	13.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000000	1555,34	3111
14.	14.	23-020101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	615,63	1231
15.	15.	23-020101-3002 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	3,0000000	3075,51	9227
16.	16.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,0000000	673,79	2021
17.	17.	11-130301-0406 РСНБ	Поверхности металлические.	м2	2,0000000	190,01	380

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				
18.	18.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,0000000	83,54	167
19.	19.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,2000000	2270,20	32237
20.	20.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,6300000	1302,62	7334
21.	21.	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,5700000	817,56	7007
22.	22.	41-020104-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 15 км	т	14,9975000	364,48	5466
23.	23.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2300000	9668,33	21560
24.	24.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,0000000	26206,91	262069
25.	25.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,0000000	957,14	40200
26.	26.	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры. Монтаж металлоконструкций	т	1,8310000	122742,93	224742
27.	27.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, для опор	т	1,8310000	454258,92	831748
28.	28.	11-240101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,2240000	1053943,54	236083

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	29.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	226,2400000	1045,59	236554
30.	30.	11-240101-0402 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1570000	1067554,80	167606
31.	31.	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	158,5700000	1365,41	216512
32.	32.	11-240101-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0050000	1088551,29	5443
33.	33.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0500000	1555,34	7854
34.	34.	11-240101-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0600000	1135749,86	68145
35.	35.	23-010201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60,6000000	1983,75	120215
36.	36.	23-020101-3002 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	21,0000000	3075,51	64586
37.	37.	23-020101-3006 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	12,0000000	5188,81	62266
38.	38.	23-020101-3009 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4,0000000	6791,94	27168
39.	39.	23-020101-3018 РСНБ	Отводы крутоизогнутые приварные	шт.	8,0000000	13084,44	104676

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001				
40.	40.	23-020101-3331 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	3,0000000	15694,62	47084
41.	41.	23-020101-3334 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	5,0000000	17503,26	87516
42.	42.	11-240106-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1,0000000	8830,53	8831
43.	43.	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000000	38964,00	38964
44.	44.	23-020103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1414,48	2829
45.	45.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	425,0000000	673,79	286363
46.	46.	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа	стык	72,0000000	15325,27	1103420
47.	47.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	170,1000000	190,01	32321
48.	48.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	170,1000000	83,54	14209
49.	49.	11-240202-0105 РСНБ	Газопроводы врезаемые диаметром	врезка	1,0000000	19992,87	19993

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления				
50.	50.	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера газового	шт	1,0000000	7073,74	7074
51.	51.	23-080505-0901 РСНБ РК 2015	Ковер газовый	шт.	1,0000000	12303,39	12303
52.	52.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки предупредительные. Установка	шт.	5,0000000	6214,00	31070
53.	53.	13-080206-0301 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	м	10,0000000	1100,16	11002
54.	54.	21-130809-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	10,0000000	90,84	908
55.	55.	11-250129-0101 РСНБ РК 2015	ГРПШ с регулятором давления РДНК-1000. Установка	колонка	1,0000000	37499,58	37500
56.	56.	Т	ГРПШ 07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000	комплект	1,0000000	251292,86	251293
57.	57.	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,0000000	5538,59	11077
58.	58.	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000000	24843,49	49687
59.	59.	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	775,09	3100
60.	60.	11-240101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0070000	1097306,12	7681
61.	61.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,0000000	1045,59	7319
62.	62.	11-240101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0060000	1082197,23	6493

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	63.	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0000000	190,91	1145
64.	64.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015500	1419178,56	2200
65.	65.	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	5,0000000	513,23	2566
66.	66.	23-020101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	6,0000000	108,47	651
67.	67.	Т	Газовый счетчик РСГ G-65	комплект	1,0000000	1073070,76	1073071
68.	68.	Т	Корректор газа MINI ELCO	шт	1,0000000	1257975,06	1257975
69.	69.	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4,0000000	5538,59	22154
70.	70.	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000000	24843,49	99374
71.	71.	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000000	775,09	6201
72.	72.	11-240101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0100000	1097306,12	10973
73.	73.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000000	1045,59	10456
74.	74.	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,	шт.	6,0000000	513,23	3079

1	2	3	4	5	6	7	8
			наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001				
75.	75.	11-240106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4,0000000	5538,59	22154
76.	76.	23-040902-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, Т до +200°С, PN 40, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	4647,60	18590
77.	77.	11-240101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0080000	1082197,23	8658
78.	78.	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0000000	190,91	1527
79.	79.	23-020101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	108,47	217
80.	80.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	31,0000000	673,79	20888
81.	81.	24-010201-0129 РСНБ РК 2015	Знаки "Осторожно ГАЗ" односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000000	2909,10	5818
82.	82.	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	8,0000000	186,22	1490
83.	83.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,0000000	83,54	668
84.	84.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	18,7000000	123,06	2301
85.	85.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	2,0000000	2270,20	4540

1	2	3	4	5	6	7	8
			м без креплений с откосами				
86.	86.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,0000000	213,34	640
87.	87.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	20,7000000	31,77	658
88.	88.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,7000000	213,34	4416
89.	89.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1000000	9668,33	967
90.	90.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6000000	23877,57	14327
91.	91.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,0000000	957,14	8614
92.	92.	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,5700000	70986,95	40463
93.	93.	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,0000000	14775,95	14776
94.	94.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5700000	337719,50	192500
95.	95.	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	13,1100000	186,22	2441
96.	96.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,1100000	83,54	1095
97.	97.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,4000000	2270,20	5448
98.	98.	11-010201-0501 РСНБ	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение	м3	2,4000000	213,34	512

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пневматическими трамбовками	уплотненн ого грунта			
99.	99.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,2700000	1302,62	2957
100.	100.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю щего слоя	0,0400000	9668,33	387
101.	101.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,1400000	23877,57	3343
102.	102.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхнос ти	1,7000000	957,14	1627
103.	103.	11-090603-0101 РСНБ РК 2015	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкц ий	0,0236000	122742,93	2897
104.	104.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0236000	272684,71	6435
105.	105.	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	0,5700000	186,22	106
106.	106.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5700000	83,54	48
107.	107.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,0000000	2270,20	18162
108.	108.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	8,0000000	213,34	1707
109.	109.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,0000000	1302,62	10421
110.	110.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю щего слоя	0,6000000	9668,33	5801

1	2	3	4	5	6	7	8
111.	111.	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,3000000	23877,57	54918
112.	112.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,0000000	957,14	5743
113.	113.	11-090603-0103 РСНБ РК 2015	Опоры мачтового типа на расчалках высотой до 70 м. Монтаж	т конструкций	0,1420000	146702,18	20832
114.	114.	21-060702-0101 РСНБ РК 2015	Мачты	т	0,1420000	398217,35	56547
115.	115.	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	4,5600000	186,22	849
116.	116.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5600000	83,54	381
117.	117.	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,0365000	70986,95	2591
118.	118.	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0252000	204331,25	5149
119.	119.	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0113000	171295,22	1936
120.	120.	Т	Смотровые колодцы для заземления КС-ХР-Г	комплект	4,0000000	4466,98	17868
121.	121.	21-130201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4000000	242,03	97

ИТОГО: 8763004

В том числе :

Накладные расходы 908424

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль					595569	
	Итого с временными		1,2 %	75346		8879034	
	Итого с зимними удорожаниями		1,5 %	93904		8954380	
	Итого с НДС		12 %	1074526		10028906	
	Итого к оплате с учетом скидки					5111906	

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "KAZKORINTER GROUP"

(наименование организации)

Сейтмуратов Я.Н.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Технадзор:

ТОО «Абилстройинжиниринг»

(наименование организации)

Абдроимов Е

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)