Форма 2В

Заказчик ТОО «Алакам»
Подрядчик ТОО «Газтепломонтаж»

Договор № 1 от 03.02.2014 года

Наименование строительства и его адрес : "Стройтельство наружных инженерных сетей и благоустройство к комплексу жилых домов (арендных, кредитных и коммунальных)" в г.Талдыкорган Алматинской области

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2014 год
Устройство наружной системы газоснабжения

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Подводящий газопровод № 1								
1	1	8-6-70	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм**	71,012	472		33518				
				м							
2	2	8-6-76	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм**	40,16	584		23453				
				м							
3	3	С прайс лист "Техснабэлектрик"	**Изолирующие фланцевые соединения Ду 50**	9	7275,17		65477				
				шт							
4	4	8-10-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	12	227		2724				
				шт							
5	5	8-10-77	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм**	1	277		277				
				шт							
6	6	8-10-135	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм**	3	495		1485				
				шт							
7	7	8-10-136	**Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5 мм**	3	548		1644				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	8-10-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	1	646		646				
				шт							
9	9	С прайс лист	Ковер	21	2273,49		47743				
				шт							
10	10	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	7,2288	1060		7663				
				м							
11	11	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	30,12	1710		51505				
				м							
			Итого по разделу: Подводящий газопровод № 1				236135				
			Раздел: Резервуарная установка № 1								
12	12	С прайс лист	Головка редукционная ГР	1	117703,27		117703				
				шт							
13	13	С прайс лист	Кожух на головку ГИР	2	12084,73		24169				
				шт							
14	14	С прайс лист	Ковер	2	2273,49		4547				
				шт							
15	15	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	15,06	279		4202				
				м							
16	16	8-6-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4 мм	18,072	373		6741				
				м							
17	17	9-4-108	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	6420		19260				
				шт							
18	18	С прайс лист "Техснабэлектрик"	Изолирующие фланцевые соединения Ду 50	1	7275,17		7275				
				шт							
19	19	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	16	227		3632				
				шт							
20	20	30-1-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	3,06	7270		22246				
				м3							
21	21	13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике /сферических и конических поверхностей/	74	270,23	1,57	19997	116	9351	0,74	55
				м2	140,4	0	10390	0	90	0	0
22	22	13-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике /сферических и конических поверхностей/	74	170,37	1,57	12607	116	6653	0,52	38
				м2	99,9	0	7393	0	90	0	0
23	23	1-1-1002	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	16,132	426		6872				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
37	37	С прайс лист	Головка редукционная ГР	2	117703,27		235407				
				шт							
38	38	С прайс лист	Кожух на головку ГИР	2	12084,73		24169				
				шт							
39	39	С прайс лист	Ковер	2	2273,49		4547				
				шт							
40	40	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	15,06	279		4202				
				м							
41	41	8-6-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4 мм	18,072	373		6741				
				м							
42	42	9-4-108	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	6420		19260				
				шт							
43	43	С прайс лист "Техснабэлектрик"	Изолирующие фланцевые соединения Ду 50	1	7275,17		7275				
				шт							
44	44	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	16	227		3632				
				шт							
45	45	13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике /сферических и конических поверхностей/	74	270,23	1,57	19997	116	9351	0,74	55
				м2	140,4	0	10390	0	90	0	0
46	46	13-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике /сферических и конических поверхностей/	74	170,37	1,57	12607	116	6653	0,52	38
				м2	99,9	0	7393	0	90	0	0
47	47	1-1-1002	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	16,132	426		6872				
				м2							
48	48	22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,033	217441,03	28558,15	7176	942	1776	173	6
				км	30600	10788,75	1010	356	130	52,69	2
			Итого по разделу: Резервуарная установка № 2				1111159				
			ИТОГО:				1834683	6955			227
							42617	2452			12
			Стоимость оборудования, всего:				1160722				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				44361				
			Всего накладных расходов:				44361				
			Итого с накладными				1879044				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				43099				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1922143				
			Итого с временными, 1,2 %				1931280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**1937105**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1940187**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1947893**				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,78659				**3480077**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**69602**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3549679**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**425961**				
			Итого с НДС				**3975640**				

Принял:

Сдал: