Заказчик ТОО «Алакам»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Газтепломонтаж»

Договор № 3 от 08.08.2013 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к разновысотному комплексу жилых домов (г.Талдыкорган Алматинской области, Юго-Западный жилой массив)».

Наименование обьекта: Наружное газоснабжение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Устройство резервуарной установки								
			Устройство ограждения, стойки и опоры								
1	1	8-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,3	1219,27	100,89	366	30	57	0,85	0
				м3	123,75	38,25	37	11	118	0,18	0
2	2	6-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	1,08	9233,15	95,97	9972	104	916	4,9	5
				м3	771,75	36,25	833	39	105	0,18	0
3	3	1-145-6	**Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом**	87	25,65	0	2232	0	2165	0,16	14
				м2	25,65	0	2232	0	97	0	0
4	4	7-24-11	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м**	40	599,9	240,24	23996	9610	17647	1,42	57
				м	249,75	65,38	9990	2615	140	0,24	9
5	5	7-25-8	**Устройство калиток с установкой столбов металлических**	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
				шт	1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0
6	6	2-1-41	**Конструкции стальные из одного профиля**	0,347	147100		51047				
				т							
7	7	1-1-760	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм**	65,6	187		12267				
				м2							
8	8	15-178-10	**Окраска металлическим порошком решеток за 1 раз+1окраска**	75,7	99,03	0	7497	0	6993	0,51	39
				м2	87,98	0	6660	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы								
9	9	1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1229,1	38,59	36,49	47435	44854	13457	0,01	18
				м3	2,1	9,19	2581	11292	97	0,03	39
10	10	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,9	659,25	0	24986	0	28234	3,56	135
				м3	659,25	0	24986	0	113	0	0
11	11	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	950,25	7,57	7,57	7196	7196	2266	0	0
				м3	0	2,46	0	2336	97	0,01	9
12	12	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	316,75	167,18	0	52954	0	59838	1,21	383
				м3	167,18	0	52954	0	113	0	0
13	13	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	950,25	25,65	5,38	24370	5109	18684	0,13	123
				м3	20,27	0	19262	0	97	0	0
			Укладка труб газопровода								
14	14	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,199	121367,16	49858,78	24152	9922	20763	336	67
				км	61425	18834,75	12224	3748	130	91,99	18
15	15	22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,151	123549,87	51496,99	18656	7776	15965	337	51
				км	61875	19453,5	9343	2937	130	95,01	14
16	16	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	227,908	321		73158				
				м							
17	17	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	170,68	436		74416				
				м							
18	18	22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,227	151044,59	29540,14	34287	6706	13704	202,9	46
				км	35280	11160	8009	2533	130	54,5	12
19	19	22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,17	179860,41	29821,28	30576	5070	10346	203,8	35
				км	35550	11265,75	6044	1915	130	55,02	9
20	20	3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, DУ 50 мм	9	3160,39	373,14	28444	3358	10561	4,9	44
				соединен	845,95	131,95	7614	1188	120	0,6	5
21	21	Спрайс лист	Изолирующие фланцевое соединение Ду 50	9	7371,97		66348				
				шт							
22	22	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0196	247994,13	49389,75	4861	968	2075	312,7	6
				т	62775	18657	1230	366	130	91,12	2
23	23	24-114-1	Устройство контрольной трубки	28	1618,02	290,34	45305	8130	21703	2,74	77
				шт	486	110,25	13608	3087	130	0,53	15
24	24	Спрайс лист	Ковер	28	2132,91		59721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
25	25	22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,0081	160329,25	60626,12	1299	491	1111	442	4
				км	82575	22902,75	669	186	130	111,85	1
26	26	22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,039	199804,17	95036,29	7792	3706	6201	458	18
				км	86400	35901	3370	1400	130	175,34	7
27	27	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	8,1	244,98	0,28	1984	2	1548	0,84	7
				м	146,93	0,11	1190	1	130	0	0
28	28	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	39	244,98	0,28	9554	11	7455	0,84	33
				м	146,93	0,11	5730	4	130	0	0
29	29	8-6-88	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм	8,1	931		7541				
				м							
30	30	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	39	1710		66690				
				м							
31	31	24-107-1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм	2	1984,31	371,27	3969	743	2153	3,95	8
				шт	688,5	139,5	1377	279	130	0,69	1
32	32	2-1-41	Конденватосборник	0,1426	147100		20976				
				т							
33	33	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	59,3	1138,9	152,52	67537	9044	16253	1,02	60
				м3	153,68	57,15	9113	3389	130	0,28	17
34	34	25-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	9	4923,09	2082,46	44308	18742	26283	12,2	110
				шт	1822,5	611,15	16403	5500	120	2,44	22
35	35	Спрайс лист	Протектор ПМ-20У	9	17123,8		154114				
				шт							
			Испытание газопроводов								
36	36	25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,397	211139,21	171127,46	83822	67938	19719	97	39
				км	18225	23166,64	7235	9197	120	91,05	36
37	37	25-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,397	89362,54	66943,54	35477	26577	14331	103	41
				км	18697,5	11383,58	7423	4519	120	39,57	16
38	38	Спрайс лист	Газ сжиженный	0,742	24142,48		17914				
				шт							
39	39	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	83	1313,35	875,72	109008	72685	53336	0,96	80
				шт	204,75	330,75	16994	27452	120	2,12	176
40	40	24-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 32 мм	9	12678,96	891,86	114111	8027	20691	8,09	73
				ввод	1431	337,5	12879	3038	130	1,65	15
			Итого по разделу: Устройство резервуарной установки				1471826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**1471827**	**316829**			**1579**
							261425	**87045**			**425**
			Стоимость оборудования, всего:				**154114**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**10561**				
			На общестроительные работы				**405923**				
			Всего накладных расходов:				**416484**				
			Итого с накладными				**1888311**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**104052**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1992363**				
			Итого с временными, 1,2 %				**2014422**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**2028486**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2035927**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2054530**				
			Пересчет в текущих ценах, 2013 года				**3671116**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**73422**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3744538**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**449345**				
			Итого с НДС				**4193883**				

Принял:

Сдал: