Заказчик ТОО «Алакам»
Подрядчик ТОО «Газтепломонтаж»

Договор № 8 от 11.12.2014 года

Наименование строительства и его адрес : "Стройтельство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство к комплексу из 60-ти квартирных арендных жилых домов в Восточном микрорайоне г.Талдыкорган"

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2014 год
Наружное газоснабжения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД 1								
1	1	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	96,86405	1138,9	152,52	110318	14774	26548	1,02	99
				м3	153,68	57,15	14886	5536	130	0,28	27
2	2	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	274,594	279		76612				
				м							
3	3	8-6-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	100,902	416		41975				
				м							
4	4	22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,2735	151044,59	29540,14	41311	8079	16512	202,9	55
				км	35280	11160	9649	3052	130	54,5	15
5	5	22-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,1005	179860,41	29821,28	18076	2997	6116	203,8	20
				км	35550	11265,75	3573	1132	130	55,02	6
6	6	3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, DУ 50 мм	20	3160,39	373,14	63208	7463	23470	4,9	98
				соединен	845,95	131,95	16919	2639	120	0,6	12
7	7	9-4-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dу 32 мм	20	449		8980				
				шт							
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА								
8	8	24-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 57 мм	20	12529,36	891,86	250587	17837	45981	8,09	162
				ввод	1431	337,5	28620	6750	130	1,65	33
			Итого по разделу: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД 1				611067				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА								
			УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ ФМ 1-8шт								
9	9	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3	5721,29	95,97	17164	288	2545	4,9	15
				м3	771,75	36,25	2315	109	105	0,18	1
			Устройство резервуара 2 шт								
10	10	9-10-1	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими, вместимостью до 1000 м3	3,6	20801,65	9779,2	74886	35205	28857	33,1	119
				т	6840	2066,41	24624	7439	90	7,23	26
11	11	СПРАЙС ЛИСТ	Резервуар подземный FAS-4.6-ПО	2	665998,92		1331998				
				шт							
12	12	СПРАЙС ЛИСТ	Ковер малый	2	2541,41		5083				
				шт							
13	13	9-4-108	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6420		12840				
				шт							
14	14	12-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,10983	37979	1822	4171	200	3519	200	22
				т	35330	270	3880	30	90	1,57	0
15	15	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм толщина стенки 3,0 мм	9	250		2250				
				м							
16	16	8-6-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм толщина стенки 4,0 мм	12	320		3840				
				м							
			ОГРАЖДЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА								
17	17	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	32	187		5984				
				м2							
18	18	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,32705	147100		48109				
				т							
			УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ								
19	19	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00112	149300		167				
				т							
20	20	18-3-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	2	84		168				
				шт							
21	21	1-1-201	Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ЛК-О 6х7 /1+6/+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 9,7 мм	1	774		774				
				10м							
			ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ								
22	22	6-12-1	Испытание на газовую плотность резервуаров	2	112001	3081	224002	6162	127445	380	760
				компл	70650	153	141300	306	90	0,89	2
			Итого по разделу: РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА				1731436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**2342503**	**93005**			**1350**
							245766	**26993**			**121**
			Стоимость оборудования, всего:				**1331998**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**154434**				
			На общестроительные работы				**97703**				
			На металломонтажные работы				**28857**				
			Всего накладных расходов:				**280994**				
			Итого с накладными				**2623497**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**77490**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2700987**				
			Итого с временными, 1,2 %				**2717415**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				**2727889**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2733431**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2747285**				
			Пересчет в текущих ценах, 2014 года				**5252101**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**105042**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5357143**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**642857**				
			Итого с НДС				**6000000**				

Принял:

Сдал: