Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "ТемиртасEV", г. Талдыкорган, ул. Жансугурова 222** **130240012706**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Газтепломонтаж", г. Талдыкорган ул. Абылайхана 375** **070240009121**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 7 от 15.04.2015 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000010	10.07.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Устройство наружного электроосвещения, наружных сетей газоснабжения и наружного поливочного водопровода на объекте "Благоустройство сквера ВОВ в с.Отенай по ул. Абижалиева угол ул. Вейбетшилик".		раб	1	6 455 349,00	6 455 349,00
			Итого	**1**	**x**	**6 455 349,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Хакаю А.В. Принял (Заказчик) Джанатаев Е.А.
должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подпис*

М.П. **М.П.**

Заказчик: ТОО "ТемиртасEV"

Подрядчик: ТОО "Газтепломонтаж"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство сквера ветеранов ВОВ в Алматинской области г.Талдыкорган с.Отенай по ул.Абжалиева угол ул.Бейбитшилик

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 г.

код заказчика		код подряда		Договор		источник финансирования		
				№	дата	наим.	код	код
				7	15.04.2015г.			

Наимен. пуск. компл. объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								
		В отчётном месяце тенге	ИЗ ГРАФЫ 1						
			СМР (в базисных ценах 2001 г.)	ИЗ НИХ					НДС 12%
				в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР (в смет. базис.)			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наружное электроосвещение, наружные сети газоснабжения и наружный поливочный водопровод	6 455 349	6 455 349							691 645
Всего к оплате		6 455 349							691 645

ТОО "ТемиртасEV"
ЗАКАЗЧИК: _____

ТОО "Газтепломонтаж"
ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: ТОО "ТемиртасEV"
Подрядчик ТОО "Газтепломонтаж"

Наименование объекта: Благоустройство сквера ветеранов ВОВ в Алматинской области г.Талдыкорган с.Отенай по ул.Абжалиева угол ул.Бейбитшилик
Договор № 7 от 15.04.2015 года

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 год
Наружные сети газоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подводящий газопровод								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	48,7	35,56	33,63	1732	1638	440	0,01344	1
		м3 грунта		1,93	8,47	94	412	87	0,0294	1
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,5	467,1	–	701	–	715	2,976	4
		м3 грунта		467,1	–	701	–	102	–	–
3	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5	1138,9	152,52	5695	763	1233	1,02	5
		м3 основания								

			153,68	57,15	768	286	117	0,279	1
4 Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	33,8	3,82	3,82	129	129	39	–	–
	м3 грунта								
			–	1,32	–	45	87	0,00433	–
5 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	67,6	1,57	1,57	106	106	32	–	–
	м3 грунта								
			–	0,54	–	37	87	0,00178	–
6 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	11,3	167,18	–	1889	–	1927	1,21	14
	м3 грунта								
			167,18	–	1889	–	102	–	–
7 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	33,8	25,65	5,38	867	182	596	0,129	4
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	685	–	87	–	–
8 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,1	42,18	40,26	215	205	57	0,0129	–
	м3 грунта								
			1,86	10,91	9	56	87	0,03733	–
9 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,950;	9,945	108,2	108,2	1076	1076	194	–	–
	т								
			–	21,64	–	215	90	0,04544	–
10 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	5,1	3,77	3,24	19	17	7	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	2	6	87	0,00371	–
11 Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с пневматическим испытанием	0,03351	121367,16	49858,78	4067	1671	3146	336	11
	км трубопровода								
			61425	18834,75	2058	631	117	91,99	3
12 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,004;	33,64404	279		9387				
	м								

13	Е22-20-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,03351	147303,59	29540,14	4936	990	1821	202,9	7
	км трубопровода		35280	11160	1182	374	117	54,5	2
14	Е25-120-1								
	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	0,03351	211139,21	171127,46	7075	5734	1498	97	3
	км трубопровода		18225	23166,64	611	776	108	91,05	3
15	Е25-48-1								
	Испытание природным газом на давление до 6 МПа трубопровода	0,03351	89362,54	66943,54	2995	2243	1089	103	3
	км трубопровода		18697,5	11383,58	627	381	108	39,57	1
16	Е25-122-1								
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	11	1313,35	875,72	14447	9633	6361	0,96	11
	стык		204,75	330,75	2252	3638	108	2,12	23
17	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,002	247994,13	49389,75	496	99	191	312,7	1
	т фасонных частей		62775	18657	126	37	117	91,12	–
18	Е19-3-1								
	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 5 м3/ч	1	1264,95	1,57	1265	2	1260	5,28	5
	устройство		1095,75	–	1096	–	115	–	–
19	Т1-9-27								
	Горелка газовая производительностью до 5 м3/ч(прим.)– строительные работы	1	8766,49	372,28	8766	372	1063	6	6
	конструкция		994,95	124,08	995	124	95	0,606	1

Раздел 2 Резервуар для сжиженного газа емк.2,7 м3

20	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	37,3	35,56	33,63	1326	1254	338	0,01344	1
	м3 грунта		1,93	8,47	72	316	87	0,0294	1
21	Е1-164-3								
	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,7	467,1	–	327	–	334	2,976	2
	м3 грунта		467,1	–	327	–	102	–	–
22	Е1-164-3								
	Разработка вручную в грунтах 3 группы (под фундаменты)	0,54	389,25	–	210	–	214	2,48	1
	м3 грунта		389,25	–	210	–	102	–	–
23	Е1-166-1								
	Засыпка вручную песком	7,5	122,18	–	916	–	934	0,885	7
	м3 грунта		122,18	–	916	–	102	–	–
24	30-8-92								
	Песок природный	7,5	757		5678				
	м3								
25	Е1-27-6								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	18,4	3,82	3,82	70	70	21	–	–
	м3 грунта		–	1,32	–	24	87	0,00433	–
26	Е1-27-12								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000;	36,8	1,57	1,57	58	58	17	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	20	87	0,00178	–
27	Е1-166-3								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6,1	167,18	–	1020	–	1040	1,21	7
	м3 грунта		167,18	–	1020	–	102	–	–
28	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	18,4	25,65	5,38	472	99	325	0,129	2
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	373	–	87	–	–

29	Е1-12-9	Обвалование резервуара грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	13,5	35,56	33,63	480	454	122	0,01344	–
		м3 грунта		1,93	8,47	26	114	87	0,0294	–
30	Е1-90-7	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 3 группы	16	12,17	–	195	–	199	0,077	1
		м2 спланированной поверхности		12,17	–	195	–	102	–	–
31	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,6	2278,7	–	3646	–	944	3,24	5
		м3 подстилающего слоя		531	–	850	–	111	–	–
32	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3, бетон кл.В15	1,2	6636,41	260,48	7964	313	802	3,94	5
		м3		614,25	89,46	737	107	95	0,3512	–
33	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00117	93997,62	304,24	110	–	37	198	–
		т		33075	114,75	39	–	95	0,56	–
34	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00117	40200		47				
		т								
35	Е9-10-1	Монтаж стального резервуара	1,7	20801,64	9779,19	35363	16625	12264	33,1	56
		т конструкций		6840	2066,41	11628	3513	81	7,23	12
36	99-3-1(пл)ТОО "КазГермСервис"	Резервуар подземный для сжиженного газа в комплекте с арматурной головкой и защитным кожухом горловины емкостью 2,7 м3 (учтено антикоррозионное покрытие резервуара "весьма усиленного типа")	1	431238		431238				
		шт								
37	Е24-107-1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм	1	1984,31	371,27	1984	371	970	3,95	4
		конденсатосборник или затвор		688,5	139,5	689	140	117	0,69	1
38	12-1-7	Конденсатосборник, d=50 мм	1	11300		11300				
		комплект								
39	Е24-114-1	Устройство контрольной трубки	1	958,17	290,34	958	290	697	2,74	3

	шт								
			486	110,25	486	110	117	0,53	1
40 99-3-2(пл)ТД "Арыстан"	Ковер	1	3001		3001				
	шт								
41 9-4-108	Краны шаровые сварные газовые Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	1	6420		6420				
	шт								
42 Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с пневматическим испытанием	0,0035	121367,16	49858,78	425	175	329	336	1
	км трубопровода								
			61425	18834,75	215	66	117	91,99	–
43 8-6-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	3,514	320		1124				
	м								
44 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0016	247994,13	49389,75	397	79	152	312,7	1
	т фасонных частей								
			62775	18657	100	30	117	91,12	–
45 Е25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	0,0035	211139,21	171127,46	739	599	157	97	–
	км трубопровода								
			18225	23166,64	64	81	108	91,05	–
46 Е25-48-1	Испытание природным газом на давление до 6 МПа трубопровода	0,0035	89362,54	66943,54	313	234	113	103	–
	км трубопровода								
			18697,5	11383,58	65	40	108	39,57	–
47 Ц6-13-1	Испытание резервуара на прочность, Ри=1,3 МПа (прим.)	1	11662	1623	11662	1623	7518	50	50
	комплект								
			9248	33,8	9248	34	81	0,197	–
48 Ц6-72-3	Испытание резервуара на газовую плотность (прим.)	1	86528	3502	86528	3502	62248	414	414
	комплект								
			76730	119	76730	119	81	0,697	1

49	99-3-3(пл)ТОО "Тавиди"	Газ природный	25	49		1225				
		кг								
50	Е25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	3	1313,35	875,72	3940	2627	1734	0,96	3
		стык								
				204,75	330,75	614	992	108	2,12	6
51	1-1-955	Таблички сигнальные "Огнеопасно" "ПРОПАН-БУТАН"	6	451		2706				
		шт								
52	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	8,3	61,9	3,3	514	27	167	0,14	1
		м								
				23	0,4	191	3	86	0,002	–
53	1-1-201	Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ЛК-О 6х7 (1+6)+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d=9,7 мм	0,5	774		387				
		10м								
54	18-3-205	Наконечники кабельные: 70-10-11-МА УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	2	263		526				
		шт								
	Раздел 3 Ограждение резервуара									
55	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов	1,8	663,75	–	1195	–	1219	4,11	7
		м3 грунта								
				663,75	–	1195	–	102	–	–
56	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон кл.В15	0,54	6743,16	95,97	3641	52	415	4,9	3
		м3								
				771,75	36,25	417	20	95	0,1771	–
57	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,3	167,18	–	217	–	221	1,21	2
		м3 грунта								
				167,18	–	217	–	102	–	–
58	Е1-166-3	Разравнивание вручную лишнего грунта	0,5	167,18	–	84	–	86	1,21	1
		м3 грунта								

			167,18	–	84	–	102	–	–
59 Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей	15	506,61	240,24	7599	3604	5956	1,42	21
	м оград								
			249,75	65,38	3746	981	126	0,2351	4
60 Е7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	149	0,71	1
	шт								
			112,5	4,59	113	5	126	0,0225	–
61 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=1,040;	0,36242	172800		62626				
	т								
62 1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	24	187		4488				
	м2								
63 Е15-172-4	Двухслойная окраска металлоконструкций ограды белилами с добавлением колера	10,5	148,39	0,07	1558	1	1077	0,646	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1134	–	95	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**770680**	**56929**			**681**
					124796	**13733**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				588955				
	Накладные расходы, тенге				122468				
	- заработная плата, тенге				18370				
	- трудоемкость, чел-ч				61				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53589				
	Всего				**946737**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				14201				
	- сметная заработная плата, тенге				2002				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				12973				
	- сметная заработная плата, тенге				5968				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9609				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3844
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**987364**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2524690**
- материалы, тенге	1505958
- сметная заработная плата, тенге	455969
Налог (2 %)	50494
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2575184**
НДС (12 %)	309022
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2884206**

Принял:

Сдал: