Заказчик ТОО «Курылыс Construction»
Подрядчик ТОО «Газтепломонтаж»

Форма N 2в

Договор № 9 от 26 августа 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 20-ти квартирного арендного жилого дома в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области».

Наименование обьекта: Наружное газоснабжение 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Балпык би Коксуйского района Алматинской области.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД 1								
1.	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	59,24	279,00 ---	-- --	16527 ---	-- --	-- --	-- --
2.	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	м	40,16	416,00 ---	-- --	16707 ---	-- --	-- --	-- --
3.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,06	151044,59 35280,00	29540,14 11160,00	8912 2082	1743 658	202,90 54,50	12 3
4.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,04	179860,41 35550,00	29821,28 11265,75	7194 1422	1193 451	203,80 55,02	8 2
5.	СПРАЙС	изолирующие флянцевое соединение д 57	шт	3,00	7773,72 ---	-- --	23321 ---	-- --	-- --	-- --
6.	СПРАЙС	Ковер малый	шт	6,00	2338,05	--	14028	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД 1								86689
		Раздел: РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА								
7.	СПРАЙС	Резервуар подземный	шт	4,00	596352,64	--	2385411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПРАЙС	Ковер малый	шт	2,00	2186,36	--	4373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130904-108	Краны шаровые сварные газовые NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	3,00	6420,00	--	19260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	15,00	250,00	--	3750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	18,00	320,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПРАЙС	Изолирующие флянцевое соединение д 50	шт	2,00	7773,72	--	15547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	м2	48,00	187,00	--	8976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,44	147100,00	--	64609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА								2507686

ИТОГО: 2594375 2935 20
3504 1109 5

Накладные расходы :

На общестроительные работы 5996

Всего накладных расходов: 5996
Итого с накладными 2600371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12898
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2613269
Итого с временными, 1,2 %	2616003
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	2617746
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2618668
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2620974
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6702930
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	134059
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6836989
Налог на добавленную стоимость, 12 %	820439
Итого с НДС	7657428

Принял:

Сдал: