Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Групповая резервуарная установка сжиженного газа для технологических нужд ТОО „ТГПК"
(наименование и адрес объекта)

г._____ «___» _____201__ г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии - представителя заказчика или застройщика Слоновский АВ – зам. директора по строительству ТОО „ТГПК"
(фамилия, инициалы, должность)

членов комиссии - представителей:

проектной организации Ульяшев Б.А. директор ТОО СМНУ ГХ
(фамилия, инициалы, должность)

эксплуатационной организации Исаев С.М. – мастер участка газового хозяйства
(фамилия, инициалы, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО „Газтеплоконтакт"
(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством Групповая резервуарная установка сжиженного газа
(наименование объекта)

На законченном строительством объекте Групповая установка резервуаров сжиженного газа
(наименование объекта)

субподрядными организациями _____
(наименования организаций)

выполнены следующие работы Устройство 3 резервуаров испарителя и подводящего газопровода

2. Проект №01-09/16 разработан ТОО „Специализированное пуско-наладочное управление газового хозяйства
(наименование организации)

3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в сроки:

начало работ 08.2016г, окончание работ октябрь 2016 год.
(месяц, год) (месяц, год)

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном проектом и требованиями МСН 4.03-01-2003

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, провела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ,

определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «__»_____ 201_ г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии _____ (_____)
Место печати *(подпись)* *(фамилия, инициалы, должность)*

Представитель проектной организации _____ _____
Место печати *(подпись)* *(фамилия, инициалы, должность)*

Представитель эксплуатационной организации _____ _____
Место печати *(подпись)* *(фамилия, инициалы, должность)*

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика _____ _____
Место печати *(фамилия, инициалы, должность, подпись)*

Заказчик: ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс»

Подрядчик: ТОО "Газтепломонтаж"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Наименование строительства и его адрес: "Устройство групповой резервуарной установки в составе 3 резервуаров, испарителя и подводящего газопровода к агломашине" Алматинская область г. Текели, ул. Сатпаева 1.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г.

код заказчика		код подряда		Договор		источник финансирования		
				№	дата	наим.	код	код
				2289/2016	05.07.2016г.			

Наимен. пуск. компл. объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								
	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце тенге	ИЗ ГРАФЫ 1						
			СМР (в базисных ценах 2001 г.)	ИЗ НИХ					НДС 12%
				в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР (в смет. базис.)			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Устройство групповой резервуарной установки в составе 3 резервуаров, испарителя и подводящего газопровода к агломашине"	9 222 278	9 222 278							988 101
Всего к оплате		9 222 278							988 101

ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс»
ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Газтепломонтаж"
ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ТОО «Алакам»
Подрядчик ТОО «Газтепломонтаж»

Договор № 2289/2016 от 05.07.2016 года

Наименование строительства и его адрес : "Устройство групповой резервуарной установки в составе 3 резервуаров, испарителя и подводящего газопровода к агломашине" Алматинская область г. Текели, ул. Сатпаева 1.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2016 год
Газоснабжения

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Устройство резервуарной установки								
			Земляные работы								
1	1	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,604	758,14	0	6523	0	7371	4,09	35
				м3	758,14	0	6523	0	113	0	0
2	2	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	63,045	219,17	0	13817	0	15614	1,59	100
				м3	219,17	0	13817	0	113	0	0
			Устройство фундамента								
3	3	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	4,5	1066,26	110,37	4798	497	4390	5,63	25
				м3	887,51	41,69	3994	188	105	0,2	1
4	4	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0282	99004,51	349,88	2792	10	1130	227,7	6
				1т	38036,25	131,96	1073	4	105	0,64	0
5	5	9-10-1	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими, вместимостью до 5м3	3	13921,6	1873,15	41765	5619	21683	38,06	114
				т	7866	164,76	23598	494	90	8,31	25
6	6	Спрайс лист	Резервуар подземный для сжиженного газа без головки емкости 5м3	3	160759		482277				
				шт							
7	7	19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	3	5985,55	329,5	17957	988	8942	12,88	39
				установк	2204,55	124,2	6614	373	128	0,6	2
8	8	Спрайс лист	Головка арматурная к подземному резервуару с испарителем, защитным кожухом	2	119269,27		238539				
				шт							
9	9	Спрайс лист	Головка арматурная к подземному резервуару с защитным кожухом	1	25000		25000				
				шт							
10	10	24-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1734,47	333,89	3469	668	1783	3,15	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Спрайс лист	Ковер	шт	558,9	126,79	1118	254	130	0,61	1
				1	2132,91		2133				
				шт							
12	12	12-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	3	786,29	68,54	2359	206	1971	4,6	14
				шт	711,85	18,17	2136	55	90	0,11	0
13	13	9-4-108	Краны шаровые сварные газовые NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	6420		19260				
				шт							
14	14	12-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,3295	43551,8	2095,3	14350	690	12140	230	76
				т	40629,5	310,5	13387	102	90	1,8	1
15	15	СПРАЙС ЛИСТ	Труба стальная электросварная прямошовная д-57х4,0 мм	22	465		10230				
				м							
16	16	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,072	264818,84	56798,21	19067	4089	8765	359,61	26
				т	72191,25	21455,55	5198	1545	130	104,79	8
17	17	6-72-3	Испытание резервуаров и газопроводов Испытание на газовую плотность резервуаров	3	98562,8	4027,3	295688	12082	238616	476,1	1428
				компл	88239,5	136,85	264719	411	90	0,79	2
18	18	22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 57 мм	0,022	226314,75	32841,87	4979	723	1361	198,95	4
				км	35190	12407,06	774	273	130	60,59	1
19	19	25-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	0,022	239542,08	196796,58	5270	4330	1257	111,55	2
				км	20958,75	26641,64	461	586	120	104,71	2
20	20	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	36	1475,42	1007,08	53115	36255	26604	1,1	40
				шт	235,46	380,36	8477	13693	120	2,44	88
21	21	13-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике /сферических и конических поверхностей/	55,5	400,67	1,81	22237	100	8065	0,86	47
				м2	161,46	0	8961	0	90	0	0
22	22	13-39-6	Последующий слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике /сферических и конических поверхностей/	55,5	354,09	1,81	19652	100	5739	0,59	33
				м2	114,89	0	6376	0	90	0	0
			Монтаж испарителя и ШГРП								
23	23	7-39-1	Монтаж испарителя (СУГ) ИГЭ4-250	1	74482,75	0	74483	0	55862	263,35	263
24	24	С	Испаритель (СУГ) ИГЭ4-250 с доставкой	установ.	74482,75	0	74483	0	75	0	0
				1	598000		598000				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5985,55	329,5	5986	329	2981	12,88	13
26	26	СПРАЙС ЛИСТ	Шкаф редуцирования ШГРП-400-0РДНК-400	установк	2204,55	124,2	2205	124	128	0,6	1
				1	79120		79120				
				шт							
			ОГРАЖДЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА								
27	27	1-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	54	29,5	0	1593	0	1545	0,19	10
				м2	29,5	0	1593	0	97	0	0
28	28	27-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	54	10,08	0,38	545	20	698	0,06	3
				м2	9,58	0,14	517	8	133	0,04	2
29	29	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,5	1947,91	110,37	2922	166	1463	5,63	8
				м3	887,51	41,69	1331	63	105	0,2	0
30	30	7-24-11	Установка оград металлических без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	30	318,1	17,51	9543	525	12341	1,63	49
				м	287,21	6,63	8616	199	140	0,27	8
31	31	7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1709,2	38,49	1709	38	2332	9,03	9
				шт	1650,83	14,55	1651	15	140	0,07	0
32	32	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,0 мм	50	187		9350				
				м2							
33	33	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,247	147100		36334				
				т							
34	34	2-1-41	Ящик металлический под песок	0,02	147100		2942				
				т							
35	35	15-178-10	Окраска металлическим порошком решеток за 2 раз	50	112,23	0	5611	0	5312	0,59	29
36	36	1-5-102	Знаки "огнеопасно", "пропан-бутан"	м2	101,18	0	5059	0	105	0	0
				0,06	40800		2448				
				100шт							
			УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ								
37	37	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	27	65,85	3,8	1778	102	690	0,16	4
				м	26,45	0,46	714	12	95	0	0
38	38	СПРАЙС ЛИСТ	Полоса 40х4 ГОСТ 103-76	27	96,45		2604				
				м							
39	39	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0006	149300		84				
				т							
40	40	18-3-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	1	84		84				
				шт							
41	41	1-1-201	Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ЛК-О 6х7 /1+6/+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 9,7 мм	0,5	774		387				
				10м							
			Итого по разделу: Устройство резервуарной установки				2140798				
			Раздел: Прокладка газопровода 140 метров								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных труб диам. 89 мм на высоте свыше 3 до 5 м	140	171,19	20,8	23967	2912	26652	0,78	110
				м	140,94	7,79	19732	1091	128	0,04	5
43	43	СПРАЙС ЛИСТ	Труба стальная электросварная прямошовная д-89х4,0 мм	140	588		82320				
				м							
44	44	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х4,0 мм	6	321		1926				
				шт							
45	45	24-107-2	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов	1	1951,75	537,62	1952	538	1351	4,7	5
				шт	837	202,5	837	202	130	0,99	1
46	46	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
47	47	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
				фланец	96,75	0	387	0	130	0	0
48	48	СПРАЙС ЛИСТ	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 89 мм	4	560		2240				
				шт							
49	49	СПРАЙС ЛИСТ	Задвижка газовая на трубопровод д-89	2	4800		9600				
				шт							
50	50	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,5	402,75	0	1812	0	2048	2,8	13
				м3	402,75	0	1812	0	113	0	0
51	51	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под столбы 15 шт	4,5	936,1	95,97	4212	432	3818	4,9	22
				м3	771,75	36,25	3473	163	105	0,18	1
52	52	СПРАЙС ЛИСТ	Труба стальная электросварная прямошовная д-57х3,5 мм	54	430		23220				
				м							
53	53	9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,97	20901,16	265,68	20274	258	14604	99,9	97
				т	16627,5	101,25	16129	98	90	0,49	0
54	54	СПРАЙС ЛИСТ	Уголок стальной под кронштейны 50х50х5	25,6	242		6195				
				м							
55	55	СПРАЙС ЛИСТ	Труба стальная под газопровод кронштейн д-100мм	1,5	595		893				
				м							
56	56	19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	140	78,92	0	11049	0	12499	0,33	47
				м	69,75	0	9765	0	128	0	0
			Итого по разделу: Прокладка газопровода 140 метров				191919				
			ИТОГО:				2332718	71925			2687
			Стоимость оборудования, всего:				516425	20020			150
			Накладные расходы :				1432536				
			На монтажные работы				309280				
			На общестроительные работы				113490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				**36287**				
			На сантехнические работы				**52307**				
			Всего накладных расходов:				**511365**				
			Итого с накладными				**2844082**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**84693**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2928775**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2934760**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2949722**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,73677				**8072723**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**161454**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8234177**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**988101**				
			Итого с НДС				**9222278**				

ПРИНЯЛ Директор
(должность)

(подпись)

Шайбаев Б.С
(расшифровка подписи)

СДАЛ Директор
(должность)

(подпись)

Хакало А.В
(расшифровка подписи)