Заказчик ТОО «Курылыс Construction»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Газтепломонтаж»

Договор № 9 от 26 августа 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства 20-ти квартирного арендного жилого дома в п.Балпык би Коксуского района Алматинской области».

Наименование обьекта: Наружное газоснабжение 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Балпык би Коксуйского района Алматинской области.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД 1								
1	1	1-12-16	Разработка грунта 3группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	72	44,07	41,46	3173	2985	979	0,02	1
				м3	2,61	11,4	188	821	97	0,04	3
2	2	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	72	7,57	7,57	545	545	172	0	0
				м3	0	2,46	0	177	97	0,01	1
3	3	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	15	1813,2	152,52	27198	2288	4111	1,02	15
				м3	153,68	57,15	2305	857	130	0,28	4
4	4	22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 76мм с пневматическим испытанием	0,04	123549,87	51496,99	4942	2060	4229	337	13
				км	61875	19453,5	2475	778	130	95,01	4
5	5	22-9-3	Прокладка стальных труб в футляре д=159 мм	0,0015	129222,58	54072,58	194	81	166	352	1
				км	64575	20425,5	97	31	130	99,76	0
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА								
6	6	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	6	1313,35	875,72	7880	5254	3856	0,96	6
				шт	204,75	330,75	1229	1984	120	2,12	13
			Итого по разделу: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД 1				43932				
			Раздел: РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (котлован под резервуар)								
7	7	1-11-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	23	12,55	11,86	289	273	88	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0,69	3,25	16	75	97	0,01	0
8	8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	27,6	19,7	19,7	544	544	109	0	0
				т	0	3,94	0	109	100	0,08	2
9	9	1-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	191,2	30,13	29,1	5761	5564	1727	0,01	1
				м3	1,03	8,28	197	1583	97	0,03	6
10	10	1-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,736	481,5	0	2762	0	3121	2,78	16
				м3	481,5	0	2762	0	113	0	0
11	11	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	126,15	3,82	3,82	482	482	162	0	0
				м3	0	1,32	0	167	97	0	1
12	12	1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	42,05	190,58	0	8014	0	9056	1,38	58
				м3	190,58	0	8014	0	113	0	0
13	13	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	32,175	25,65	5,38	825	173	633	0,13	4
				м3	20,27	0	652	0	97	0	0
			УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ ФМ 1-8шт								
14	14	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3	9488,15	95,97	28464	288	2545	4,9	15
				м3	771,75	36,25	2315	109	105	0,18	1
15	15	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01872	93997,62	304,24	1760	6	652	198	4
				1т	33075	114,75	619	2	105	0,56	0
			Устройство резервуара 4шт								
16	16	9-10-1	Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими, вместимостью до 1000 м3	7,2	20801,65	9779,2	149772	70410	57714	33,1	238
				т	6840	2066,41	49248	14878	90	7,23	52
17	17	19-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				установк	1917	108	1917	108	128	0,52	1
18	18	24-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1685,58	290,34	3371	581	1550	2,74	5
				шт	486	110,25	972	220	130	0,53	1
19	19	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
				шт	186,75	6,75	560	20	130	0,03	0
20	20	12-3-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,17259	37979	1822	6555	314	5530	200	35
				т	35330	270	6098	47	90	1,57	0
21	21	3-56-24	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, DУ 50 мм	2	3646,39	373,14	7293	746	2347	4,9	10
				соединен	845,95	131,95	1692	264	120	0,6	1
22	22	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0128	247994,13	49389,75	3174	632	1355	312,7	4
				т	62775	18657	804	239	130	91,12	1
			ОГРАЖДЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	23	1-15-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми, вместимостью ковша 5 м3, электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве	0,8	29,21	28,12	23	22	5	0,01	0
				м3	1	5,48	1	4	97	0,02	0
24	24	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,8	9488,15	95,97	7591	77	679	4,9	4
				м3	771,75	36,25	617	29	105	0,18	0
25	25	7-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	97	617,43	240,24	59891	23303	42795	1,42	138
				м	249,75	65,38	24226	6342	140	0,24	23
26	26	7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
				шт	1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0
27	27	15-178-10	Окраска металлическим порошком решеток за 1 раз	48	99,03	0	4753	0	4434	0,51	25
				м2	87,98	0	4223	0	105	0	0
			УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТЫ								
28	28	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	49,3	61,9	3,3	3052	163	1096	0,14	7
				м	23	0,4	1134	20	95	0	0
29	29	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	0,3	61,9	3,3	19	1	7	0,14	0
				м	23	0,4	7	0	95	0	0
30	30	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00112	149300		167				
				т							
31	31	18-3-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	2	84		168				
				шт							
32	32	1-1-201	Канат стальной оцинкованный двойной свивки типа ЛК-О 6х7 /1+6/+1 о.с. из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d 9,7 мм	1	774		774				
				10м							
			ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ И ТРУБОПРОВОДОВ								
33	33	6-12-1	Испытание на газовую плотность резервуаров	4	112001	3081	448004	12324	254891	380	1520
				компл	70650	153	282600	612	90	0,89	4
			Итого по разделу: РЕЗЕРВУАРНАЯ УСТАНОВКА				751480				
			ИТОГО:				795413	129489			2142
							396403	29489			117
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				263870				
			На общестроительные работы				85204				
			На металломонтажные работы				57714				
			На сантехнические работы				2592				
			Всего накладных расходов:				409380				
			Итого с накладными				1204793				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				72288				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1277081				
			Итого с временными, 1,2 %				1292406				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %				1302177				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1307347				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1320271				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,55742				3376487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**67530**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3444017**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**413282**				
			Итого с НДС				**3857299**				

Принял:

Сдал: