Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Текелийский горно-перерабатывающий комплекс", г.Текели, Алматинская область, ул. Сатпаева 1.** — **061040002396**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Газтепломонтаж", г. Талдыкорган ул. Абылайхана 375** — **070240009121**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2307/2016 от 27.09.2016 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
0000000003	**06.10.2016**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж газопровода к сушильному аппарату		раб	1	221 190,00	221 190,00
			Итого	**1**	**x**	**221 190,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор _____ *должность* _____ *подпись* Шалбаев Б.С. *расшифровка подп*

М.П.

Заказчик: ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс»

Подрядчик: ТОО "Газтепломонтаж"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Наименование строительства и его адрес: "Монтаж газопровода к сущильному аппаратуе" Алматинская область г. Текели, ул. Сатпаева 1.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 г.

код заказчика		код подряда		Договор		источник финансирования		
				№	дата	наим.	код	код
				2307/2016	27.09.2016г.			

Наимен. пуск. компл. объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								
	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце тенге	ИЗ ГРАФЫ 1						НДС 12%
			СМР (в базисных ценах 2001 г.)	ИЗ НИХ					
				в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР (в смет. базис.)			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Монтаж газопровода к сущильному аппарату"	221 190	221 190							23 699
Всего к оплате		221 190							23 699

ТОО "Текелийский горно-перерабатывающий комплекс"
ЗАКАЗЧИК: _____

ТОО "Газтепломонтаж"
ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчи ТОО «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс»

Подряд ТОО "Газтепломонтаж"

Форма N 2в

Договор №2307/2016 от 27.09.2016 г.

Наименование строительства и его адрес:"Монтаж газопровода к сущильному аппарату" Алматинская область г. Текели, ул. Сатпаева 1.

А К Т №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / Экспл. машин		Общая стоимость, тенге: Всего / Экспл. машин		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Прокладка газопровода 39 метров								
1	1	16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм на высоте свыше 8 до 10 м	18	87,36	5,51	1573	99	1863	0,43	8
				м	78,8	2,05	1418	37	128	0,01	0
2	2	16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм 2м	21	70,13	5,51	1473	116	1710	0,34	7
				м	61,56	2,05	1293	43	128	0,01	0
3	3	СПРАЙС ЛИСТ	Труба стальная бесшовная д-40х3,0 мм	39	283		11037				
				м							
4	4	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	367,94	47,09	2208	283	2488	1,76	11
				1шт	305,1	18,9	1831	113	128	0,08	1
5	5	СПрайс	Переходник для газового вентеля	3	257		771				
				шт							
6	6	СПрайс	Кран газовый	3	504		1512				
				шт							
7	7	СПрайс	Редуктор балонный	3	2205		6615				
				шт							
8	8	СПрайс	Штуцер д-15	6	75		450				
				шт							
9	9	СПрайс	Шланг газовый д-15	24	120		2880				
				м							
10	10	СПрайс	Отвод д-40	2	105		210				
				шт							
11	11	СПрайс	Хомут д-15	6	16		96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На сантехнические работы				**10716**				
			Всего накладных расходов:				**16675**				
			Итого с накладными				**65823**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**3949**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**69772**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**70051**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**70749**				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,73677				**193624**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3872**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**197491**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**23699**				
			Итого с НДС				**221190**				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) Шалбаев Б.С. (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) Хаскаев А.В. (расшифровка подписи)