Заказчик: ТОО «Dike»

Типовая межведомственная форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "Газтепломонтаж"

Утвержденная постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159,168,64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган, Алматинской области"»

Дополнительное соглашение №1 к Договору № 31/07-17 от «31» июля 2017года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 г.

код заказчика		код подряда		Договор		источник финансирования		
				№	дата	наим.	код	код

Наимен. пуск. компл. объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								
	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце тенге	ИЗ ГРАФЫ 1						
			СМР (в базисных ценах 2001 г.)	ИЗ НИХ					НДС 12%
				в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР (в смет. базис.)			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наружный подводящий газопровод от резервуарной установки до жилого дома №159(3 блока).		2 100 000							225 000
Всего к оплате		2 100 000							225 000

ТОО "Dike"
ЗАКАЗЧИК: _____

ТОО "Газтепломонтаж"
ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик: "Dike" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Газтепломонтаж"

Договор № 31/07-17 от «31» июля 2017 года

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159,168,64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган, Алматинской области"

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

Наружный подводящий газопровод от резервуарной установки до жилого дома №159(3 блока).

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД								
1	1	1-14-12	Разработка грунта 4 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,4 м транш ей глубиной св. 2,0 до 2,5 м	805	41,82	41,82	33666	33666	3544	0	0
				мз	0	4,54	0	3653	97	0,01	11
2	2	1-162-10	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	15	976,5	0	14648	0	16552	5,23	78
				м3	976,5	0	14648	0	113	0	0
3	3	23-1-1	Устройство несчаного основания нод трубопроводы	45	306,2	152,52	13779	6863	12334	1,02	46
				м3	153,68	57,15	6916	2572	130	0,28	13
4	4	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при переме щении груптов 3 группы до 5 м	805	7,57	7,57	6096	6096	1920	0	0
				мз	0	2,46	0	1979	97	0,01	8
5	5	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,347	121367,16	49858,78	42114	17301	36205	336	117
				км	61425	18834,75	21314	6536	130	91,99	32
6	6	22-9-2	Укладка стальных водопровод ных труб диам. 75 мм с невматическим .испытанием	0,0105	123549,87	51496,99	1297	541	1110	337	4
				к м	61875	19453,5	650	204	130	95,01	1
7	7	22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,045	129222,58	54072,58	5815	2433	4973	352	16
				км	64575	20425,5	2906	919	130	99,76	4
8	8	22-8-6	Укладка стальных футляров диам. 200 мм прим.	0,043	154891,68	66009,8	6660	2838	5318	376	16
				км	70200	24936,75	3019	1072	130	121,79	5
9	9	24-107-1	Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных се тях газопр9водов диаметром 50 мм	2	1984,31	371,27	3969	743	2153	3,95	8
				шт	688,5	139,5	1377	279	130	0,69	1
10	10	2-1-41	Конденсатосборник	0,0506	147100		7443				
				т							
11	11	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,06	121294,13	49389,75	7278	2963	6352	312,7	19
				т	62775	18657	3767	1119	130	91,12	5
12	12	С Прайс-лист	Ковер	2	652,49		1305				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /10 0 кгс/см2/	90	1313,35	875,72	118202	78815	57834	0,96	86
				шт	204,75	330,75	18428	29767	120	2,12	191
14	14	22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,347	63261,03	28558,15	21952	9910	18670	173	60
				км	30600	10788,75	10618	3744	130	52,69	18
15	15	22-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,0105	70209,46	31834,58	737	334	622	191	2
				км	33525	12026,25	352	126	130	58,73	1
16	16	22-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,045	72844,63	32537	3278	1464	2720	196	9
				км	34200	12291,75	1539	553	130	60,03	3
17	17	24-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм	20	7784,74	891,86	155695	17837	45981	8,09	162
				ввод	1431	337,5	28620	6750	130	1,65	33
			Итого по разделу: ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД				443933				
			ИТОГО:				443933	181802			622
							114153	59273			326
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				216286				
			Всего накладных расходов:				216286				
			Итого с накладными				660219				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				39613				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				699832				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				702631				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				709629				
			Пересчет в текущих ценах, 2017г.				1838235				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36765				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1875000				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				225000				
			Итого с НДС				2100000				

ПРИНЯЛ нач. участка
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СДАЛ директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)