Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 26 июня 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 145 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."	82 001 456	82 001 456			47 564 034	47 564 034		
2	В том числе НДС	8 785 870	8 785 870			5 096 147	5 096 147		
3	Аванс 30%	24 600 437	24 600 437			14 269 210	14 269 210		
4	Удержания 5%	4 100 073	4 100 073			2 378 202	2 378 202		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**53 300 946**	**53 300 946**			**30 916 622**	**30 916 622**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Тулеубаев Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 145 от 27 апреля 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 8
на 26 июня 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	34	41 462 470	-	-	41 462 470	34	41 462 470			41 462 470
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	36	2 011 420	-	-	2 011 420	36	2 011 420			2 011 420
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000		-			-					
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	0	-	-	-	-	0				-
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	Внутренняя отделка (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видеонаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		74 949 956			74 949 956		43 473 892			43 473 892
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
ПДПР 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%...	2 944 992,411			2 944 992,411		674 550			674 550		391 265			391 265
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		75 624 506			75 624 506		43 865 157			43 865 157
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-

НДЦС 8.04.06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		340 310			340 310		197 393			197 393
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		75 964 816			75 964 816		44 062 550			44 062 550
		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		1 519 296			1 519 296		881 251			881 251
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		77 484 112			77 484 112		44 943 801			44 943 801
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		81 350 647			81 350 647		47 186 542			47 186 542
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		9 762 078			9 762 078		5 662 385			5 662 385
									91 112 725			91 112 725		52 848 927			52 848 927
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		82 001 452			82 001 452		47 564 034			47 564 034
		в том числе НДС							8 785 870								5 096 147

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Жумабсынов Б.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

_____ Байжанов Ж.Т.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 145 от "27" апреля 2020 г. Форма 2В
Наименование "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 26 июня 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-КЖ										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ первого этажа отм.-0,080 (КЖ л.12)										
1	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	18		8403,73	1723,88	151267	31030	30148	113895	286375
		НР - 118% СП - 8%				5004,92	357,35	90089	6432		21213	
2	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	34		11411,88	1985,81	388004	67518	68864	314096	758268
		НР - 118% СП - 8%				7400,64	428,26	251622	14561		56168	
3	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	120,46		59343,00	--	7148458	--	7148458	--	7720334
		СП 8%				--	--	--	--		571877	
4	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31		12347,41	1823,39	382770	56525	25696	368623	811504
		НР - 118% СП - 8%				9695,14	382,03	300549	11843		60111	
5	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22		15763,57	1965,37	346798	43238	18235	347554	749901
		НР - 118% СП - 8%				12969,32	418,75	285325	9213		55548	
6	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76		86863,00	--	4582892	--	4582892	--	4949523

		СП - 8%				--	--	--	--		366631
7	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	51	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	210395 88422	58288 11882	63685	118358 26300	355053
		НР - 118%, СП - 8%									
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	215,1	1790,00 --	-- --	385029 --	-- --	385029	-- 30802	415831
		СП - 8%									
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
		СП - 8%									
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		СП - 8%									
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00 --	-- --	172562 --	-- --	172562	-- 13805	186367
		СП - 8%									
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,43176	217805,00 --	-- --	94039 --	-- --	94039	-- 7523	101563
		СП - 8%									
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,2431	205921,00 --	-- --	50059 --	-- --	50059	-- 4005	54064
		СП - 8%									
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,10709	298362,00 --	-- --	31952 --	-- --	31952	-- 2556	34508
		СП - 8%									
15	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
		СП - 8%									
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0046	275243,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
		СП - 8%									
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)									

17	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	18	8403,73 5004,92	1723,88 357,35	151267 90089	31030 6432	30148	113895 21213	286375
		НР - 118%, СП - 8%									
18	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	50	11411,88 7400,64	1985,81 428,26	570594 370032	99291 21413	101271	461905 82600	1115099
		НР - 118%, СП - 8%									
19	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	136,34	59343,00 --	-- --	8090825 --	-- --	8090825	-- 647266	8738091
		СП - 8%									
20	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31	12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
		НР - 118%; СП - 8%									
21	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22	15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
		НР - 118%, СП - 8%									
22	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76	86863,00 --	-- --	4582892 --	-- --	4582892	-- 366631	4949523
		СП - 8%									
23	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	45	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	185642 78019	51431 10484	56192	104434 23206	313282
		НР - 118%, СП - 8%									
24	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	189	1790,00 --	-- --	338310 --	-- --	338310	-- 27065	365375
		СП - 8%									
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
		СП - 8%									
26	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		СП - 8%									
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
27	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10,01	17239,00 --	-- --	172562 --	-- --	172562	-- 13805	186367
		СП - 8%									

28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм									
		СП - 8%	т	0,43176	217805,00 --	-- --	94039 --	-- --	94039	-- 7523	101563
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм									
		СП - 8%	т	0,2431	205921,00 --	-- --	50059 --	-- --	50059	-- 4005	54064
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм									
		СП - 8%	т	0,10709	298362,00 --	-- --	31952 --	-- --	31952	-- 2556	34508
31	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014									
		СП - 8%	т	0,50196	317314,00 --	-- --	159279 --	-- --	159279	-- 12742	172021
32	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,0046	275243,00 --	-- --	1266 --	-- --	1266	-- 101	1367
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
33	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру									
		НР - 118% ; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	9633,50 6238,10	2327,56 482,20	115602 74857	27931 5786	12814	95159 16861	227622
34	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру									
		НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	15	7763,21 4943,84	1952,64 407,79	116448 74158	29290 6117	13000	94724 16894	228066
35	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94									
		СП - 8%	м3	91,482	64342,00 --	-- --	5886135 --	-- --	5886135	-- 470891	6357026
36	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	1,5	17239,00 --	-- --	25859 --	-- --	25859	-- 2069	27927
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)									
		СП - 8%	т	0,0156	226957,00 --	-- --	3541 --	-- --	3541	-- 283	3824

38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)									
			т	0,0364	217805,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				35542358	595333	32657985	2848820	41462472
							2289035	125218	--	3071292	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35542358				
	Материалы		Тенге				463987				
	Всего заработная плата		Тенге					2414254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				783674				
	Местные материалы		Тенге				31410328				
		Накладные расходы	Тенге				2848819				
		Сметная прибыль	Тенге				3071294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41462471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1966
		Сметная заработная плата	Тенге					2414254			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				41462471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1966
		Сметная заработная плата	Тенге					2414254			

РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)

39	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)									
			м3	0,18	22117,99	1963,17	3981	353	2937	691	5046
		НР - 91% СП - 8%			3841,20	375,36	691	68		374	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00534	217805,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
41	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0,01586	674497,78	1257,78	10698	20	9660	934	12562
		НР - 91% СП - 8%			64206,00	510,84	1018	8		931	
42	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			т	0,01586	108285,00	--	1717	--	1717	--	1855
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
43	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство									
			м3	0,21	18475,92	1647,87	3880	346	3155	412	4635
		НР - 91% СП - 8%			1804,32	351,57	379	74		343	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,00576	298362,00	--	1719	--	1719	--	1856
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
45	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка									
			шт. сборных конструкций	9	3752,35	1853,65	33771	16683	1163	22793	61089

		НР - 118%, СП - 8%									
46	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94			1769,39	376,85	15925	3392		4525	
			м3	9,31	64342,00	--	599024	--	599024	--	646946
		СП - 8%			--	--	--	--		47922	
47	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой									
			шт. сборных конструкций	2	5823,06	2359,43	11646	4719	1976	7733	20929
		НР - 118%, СП - 8%			2475,36	801,29	4951	1603		1550	
48	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка									
			шт. сборных конструкций	8	9364,10	4632,26	74913	37058	2558	50488	135433
		НР - 118%, СП - 8%			4412,10	936,23	35297	7490		10032	
49	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85									
			м2	29,79	8293,00	--	247048	--	247048	--	266812
		СП - 8%			--	--	--	--		19764	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
50	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка									
			шт.	43,2	3178,38	1624,15	137306	70163	4688	90575	246111
		НР - 118%, СП - 8%			1445,71	331,10	62455	14304		18230	
51	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок									
			м2	86,389105	3616,00	--	312383	--	312383	--	337374
		СП - 8%			--	--	--	--		24991	
52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
			т стальных элементов	0,321552	709272,24	6533,14	228068	2101	208159	21484	269516
		НР - 118 %, СП - 8%			55381,90	1240,12	17808	399		19964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1667317	131443	1397350	195110	2011420
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138523	27336	--	148993	
	Материалы		Тенге				1667317				
	Всего заработная плата		Тенге				234296				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					165859			
	Местные материалы		Тенге				4599				
		Накладные расходы	Тенге				1158455				
		Сметная прибыль	Тенге				195110				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				148994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2011421				145
		Сметная заработная плата	Тенге					165859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2011421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					165859			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				37209675	726776	34055335	3043930	43473892
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2427559	152554	--	3220285	
	Материалы		Тенге				37209675				
	Всего заработная плата		Тенге				698283				
								2580113			

Стоимость материалов и конструкций	Тенге			788273			
Местные материалы	Тенге			32568784			
Накладные расходы	Тенге			3043929			
Сметная прибыль	Тенге			3220288			
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге			43473892			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2111
Сметная заработная плата	Тенге				2580113		
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			43473892			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2111
Сметная заработная плата	Тенге				2580113		
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**43 473 892**				
Временные здания и сооружения	**0,90%**		**391 265**				
Итого			**43 865 157**				
Производство работ в зимнее время	**0,45%**		**197 393**				
ИТОГО			**44 062 550**				
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		**881 251**				
ИТОГО			**44 943 801**				
Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**		**47 186 542**				
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		**5 662 385**				
Стоимость всего:	**Тенге**		**52 848 927**				
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**		**47 564 034**				
в том числе НДС 12%			**5 096 147**				

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

_____ **Байжанов Ж.Т.**

Авторский надзор
ТОО "Табыс Жоба"

_____ **Егешов М.**