Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 145 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."	205 710 600	205 710 600			123 709 144	123 709 144		
2	В том числе НДС	22 040 421	22 040 421			13 254 551	13 254 551		
3	Аванс 30%	47 443 970	47 443 970			37 112 743	37 112 743		
4	Удержания 5%	7 907 328	7 907 328			6 185 457	6 185 457		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**150 359 302**	**150 359 302**			**80 410 944**	**80 410 944**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 145 от 27 апреля 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 8
за июль 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		**1 107 932,00**			**1 107 932,000**	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		**159 585 215,00**			**159 585 215,000**										-
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные**		11 189 249,00			**11 189 249,000**	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 178 885,00			**19 178 885,000**	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		123 609 319,00			**123 609 319,000**	100	123 609 319	-	-	123 609 319	66	82 146 849			82 146 849
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 607 762,00			**5 607 762,000**	100	5 607 762	-	-	5 607 762	64	3 596 342			3 596 342
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		**93 905 803,00**			**93 905 803,000**		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			**2 757 616,000**	66	1 809 895	-	-	1 809 895	66	1 809 895			1 809 895
	Раздел 1.	**Проемы (АР л.4)**		378 133,00			**378 133,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		1 887 479,00			**1 887 479,000**	16	309 922	-	-	309 922	16	309 922			309 922
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 789 743,00			**13 789 743,000**	1	144 222	-	-	144 222	1	144 222			144 222
	Раздел 4.	**Проемы**		16 717 635,00			**16 717 635,000**	32	5 430 714	-	-	5 430 714	32	5 430 714			5 430 714
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 959 462,00			**19 959 462,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		15 521 118,00			**15 521 118,000**	43	6 626 693	-	-	6 626 693	43	6 626 693			6 626 693
	Раздел 7.	**Разные работы**		22 894 617,00			**22 894 617,000**	0	-	-	-	-	0				-
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		**20 102 570,00**	**290 649,00**		**20 393 219,000**	5	1 046 905	-	-	1 046 905	5	1 046 905			1 046 905
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		**22 459 926,00**	**203 762,00**		**22 663 688,000**	12	2 616 821	-	-	2 616 821	12	2 616 821			2 616 821
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		**4 869 757,00**	**1 312 835,00**		**6 182 592,000**	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		**22 118 318,00**	**164 929,00**		**22 283 247,000**	42	9 342 741	-	-	9 342 741	42	9 342 741			9 342 741
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		**3 071 858,00**			**3 071 858,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Телефонизация**		741 673,00			**741 673,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	**Телевидение**		967 331,00			**967 331,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	**Домофон**		863 691,00			**863 691,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	**Видионаблюдение**		451 933,00			**451 933,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	**Молниезащита и заземление**		47 230,00			**47 230,000**	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		**327 221 379,00**	**1 972 175,00**		**329 193 554,000**		**188 021 060**			**188 021 060**		**113 071 106**			**113 071 106**
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	**0,90%**	**2 944 992,411**			**2 944 992,411**		1 692 190			*1 692 190*		1 017 640			1 017 640
		Итого по главе 8		**2 944 992,411**	-	-	**2 944 992,411**										-
		Итого по главам 1-8		**330 166 371,411**			**332 138 546,411**		*189 713 250*			*189 713 250*		*114 088 746*			114 088 746
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	**0,45%**	**1 485 748,671**			**1 485 748,671**		853 710			*853 710*		513 399			513 399
		Итого		**331 652 120,082**			**333 624 295**		190 566 959			**190 566 959**		114 602 145			114 602 145
		Непредвиденные расходы	**2%**	**6 633 042,402**			**6 633 042**		3 811 339			**3 811 339**		2 292 043			2 292 043

		Итого сметная стоимость		**338 285 162,484**			**340 257 337**		194 378 298			**194 378 298**		116 894 188			116 894 188
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	**1,049901**	**355 165 930,377**	**2 070 588,505**		**357 236 519**		204 077 970			**204 077 970**		122 727 325			122 727 325
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**42 619 911,645**	**248 470,621**		**42 868 383**		24 489 356			**24 489 356**		14 727 279			14 727 279
									228 567 326			*228 567 326*		*137 454 604*			137 454 604
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**397 785 843**	**2 319 059**		**400 104 902**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**360 094 412**		**205 710 594**			**205 710 594**		**123 709 144**			**123 709 144**
		в том числе НДС							22 040 421								13 254 551

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Техналзор:
ТОО "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

_____ Байжанов Ж.Т.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 145 от "27" апреля 2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-КЖ										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)										
1	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	54		8403,73 5004,92	1723,88 357,35	453801 270266	93090 19297	90445	341684 63639	859124
2	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	150		11411,88 7400,64	1985,81 428,26	1711782 1110096	297872 64239	303814	1385716 247800	3345298
3	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012 *СП - 8%*	м3	409,02		59343,00 –	– –	24272474 –	– –	24272474	– 1941798	26214272
4	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	93		12347,41 9695,14	1823,39 382,03	1148309 901648	169575 35529	77086	1105869 180334	2434512
5	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	66		15763,57 12969,32	1965,37 418,75	1040395 855975	129714 27638	54706	1042663 166645	2249703
6	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	158,28		86863,00	–	13748676	–	13748676	–	14848570

		СП - 8%			--	–	–	–		1099894	
7	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	135	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	556927 234058	154292 31451	168577	313301 69618	939846
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см СП - 8%	м2	567	1790,00 --	– –	1014930 –	– –	1014930	– 81194	1096124
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм СП - 8%	т	0,6819	217805,00 --	– –	148521 –	– –	148521	– 11882	160403
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 СП - 8%	м3	2,4	15503,00 --	– –	37207 –	– –	37207	– 2977	40184
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	30,03	17239,00 --	– –	517687 –	– –	517687	– 41415	559102
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм СП - 8%	т	1,29528	217805,00 --	– –	282118 –	– –	282118	– 22569	304688
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм СП - 8%	т	0,7293	205921,00 --	– –	150178 –	– –	150178	– 12014	162192
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм СП - 8%	т	0,32127	298362,00 --	– –	95855 –	– –	95855	– 7668	103523
15	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 СП - 8%	т	1,50588	317314,00 --	– –	477837 –	– –	477837	– 38227	516064
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0138	275243,00 --	– –	3798 –	– –	3798	– 304	4102
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
17	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	36	9633,50	2327,56	346806	83792	38442	285478	682867

		НР - 118%; СП - 8%			6238,10	482,20	224572	17359		50583	
18	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	45	7763,21	1952,64	349344	87869	39002	284172	684197
		НР - 118%; СП - 8%			4943,84	407,79	222473	18351		50681	
19	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	274,446	64342,00	–	17658405	–	17658405	–	19071077
		СП - 8%			–	–	–	–		1412672	
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5	17239,00	–	77576	–	77576	–	83782
		СП - 8%			–	–	–	–		6206	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0468	226957,00	–	10622	–	10622	–	11471
		СП - 8%			–	–	–	–		850	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,1092	217805,00	–	23784	–	23784	–	25687
		СП - 8%			–	–	–	–		1903	
		ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ (КЖ л.20)									
23	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	9633,50	2327,56	144502	34913	16017	118949	284528
		НР - 118%; СП - 8%			6238,10	482,20	93572	7233		21076	
24	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,21	1952,64	116448	29290	13000	94724	228066
		НР - 118%; СП - 8%			4943,84	407,79	74158	6117		16894	
25	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	103,572	64342,00	–	6664030	–	6664030	–	7197152
		СП - 8%			–	–	–	–		533122	
26	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00	–	25859	–	25859	–	27927
		СП - 8%			–	–	–	–		2069	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1-л.15)									
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00	–	3541	–	3541	–	3824
		СП - 8%			–	–	–	–		283	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00	–	7928	–	7928	–	8562
		СП - 8%			–	–	–	–		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71089340	1080407	66022115	4972556	82146847

							3986816	227214	–	6084951		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				71089340					
	Материалы		Тенге				801093					
	Всего заработная плата		Тенге					4214030				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1204182					
	Местные материалы		Тенге				64016842					
		Накладные расходы	Тенге				4972555					
		Сметная прибыль	Тенге				6084952					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82146847					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3454
		Сметная заработная плата	Тенге					4214030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				82146847					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3454
		Сметная заработная плата	Тенге					4214030				
	РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)											
29	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,36	22117,99 3841,20	1963,17 375,36	7962 1383	707 135	5872	1381 748	10091
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01068	217805,00 –	– –	2326 –	– –	2326	– 186	2512
31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03172	674497,78 64206,00	1257,78 510,84	21395 2037	40 16	19318	1868 1861	25124
32	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	0,03172	108285,00 –	– –	3435 –	– –	3435	– 275	3710
33	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,42	18475,92 1804,32	1647,87 351,57	7760 758	692 148	6310	824 687	9271
34	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01152	298362,00 –	– –	3437 –	– –	3437	– 275	3712
35	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	3752,35 1769,39	1853,65 376,85	67542 31849	33366 6783	2327	45586 9050	122179
36	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94** *СП - 8%*	м3	18,62	64342,00 –	– –	1198048 –	– –	1198048	– 95844	1293892

37	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	5823,06 2475,36	2359,43 801,29	23292 9901	9438 3205	3953	15466 3101	41859
38	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	9364,10 4412,10	4632,26 936,23	149826 70594	74116 14980	5116	100976 20064	270866
39	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 *СП - 8%*	м2	59,58	8293,00 –	– –	494097 –	– –	494097	– 39528	533625
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
40	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	64,8	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	205959 93682	105245 21455	7032	135862 27346	369167
41	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок *СП - 8%*	м2	129,5836574	3616,00 –	– –	468575 –	– –	468575	– 37486	506060
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,482328	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	342102 26712	3151 598	312239	32226 29946	404274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2995756 236916	226754 47321	2532085 –	334189 266397	3596342
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2995756				
		Материалы	Тенге				362169				
		Всего заработная плата	Тенге					284236			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9198				
		Местные материалы	Тенге				2160719				
		Накладные расходы	Тенге				334190				
		Сметная прибыль	Тенге				266396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3596342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					284236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3596342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					284236			
		РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы-АР									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ по серии (АР1 л.5)									
		ТИП 1 S=261,7м2									
43	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	261,7	221,24 66,26	30,02 10,60	57898 17341	7855 2773	32702	18907 6144	82949
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ССЦ ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	26,17	19925,73	7,68	521456	201	432656	83283	653118

		НР - 94%; СП - 8%			3385,50	–	88599	–		48379	
45	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	261,7	929,42 316,24	91,78 32,57	243229 82759	24020 8523	136450	85805 26323	355356
		ТИП 1а S=177,79м2									
46	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	177,79	929,42 316,24	91,78 32,57	165241 56224	16318 5790	92699	58293 17883	241417
47	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	177,79	353,80 36,44	15,98 7,66	62901 6479	2842 1362	53580	7371 5622	75893
		ТИП 2 S=54,45м2									
48	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	54,45	221,24 66,26	30,02 10,60	12047 3608	1634 577	6805	3934 1278	17259
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	5,445	19925,73 3385,50	7,68 –	108496 18434	42 –	90020	17328 10066	135889
50	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	54,45	929,42 316,24	91,78 32,57	50607 17219	4998 1773	28390	17853 5477	73936
51	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	54,45	644,09 343,60	44,08 4,82	35071 18709	2400 263	13962	17834 4232	57137
52	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	54,45	240,18 115,95	22,76 2,69	13078 6313	1239 147	5526	6072 1532	20683
		ТИП 2а S=29,95м2									
53	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	29,95	929,42 316,24	91,78 32,57	27836 9471	2749 975	15616	9820 3012	40668
54	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	29,95	353,80 36,44	15,98 7,66	10596 1091	479 229	9026	1242 947	12785
55	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	29,95	644,09 343,60	44,08 4,82	19291 10291	1320 144	7680	9809 2328	31428
56	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	29,95	240,18 115,95	22,76 2,69	7194 3473	682 81	3039	3340 843	11376

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1334940**	**66779**	**928151**	**340891**	**1809894**	
							340010	**22637**	**–**	**134066**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1334940**					
		Материалы	Тенге				**928151**					
		Всего заработная плата	Тенге					**362647**				
		Накладные расходы	Тенге				**340889**					
		Сметная прибыль	Тенге				**134066**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1809895**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**382**
		Сметная заработная плата	Тенге					**362647**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1809895**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**382**
		Сметная заработная плата	Тенге					**362647**				
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)										
		ПОТОЛКИ										
57	**1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**84,4**	**965,71**	**53,14**	**81506**	**4485**	**21617**	**47271**	**139079**	
					656,45	**43,65**	**55404**	**3684**		**10302**		
		СТЕНЫ										
58	**1115-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	**42,66**	**115,03**	**2,85**	**4907**	**122**	**825**	**3216**	**8773**	
					92,83	**1,41**	**3960**	**60**		**650**		
59	**1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**90,66**	**937,75**	**53,14**	**85016**	**4818**	**23394**	**48609**	**144315**	
					626,56	**43,65**	**56804**	**3957**		**10690**		
		ПРИЯМОК П-1 (АР1 л.4)										
60	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,08**	**17129,50**	**1074,12**	**1370**	**86**	**1193**	**99**	**1587**	
					1138,05	**218,29**	**91**	**17**		**118**		
61	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20 ССЦ** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,161**	**37183,60**	**5324,25**	**5987**	**857**	**2785**	**2396**	**9053**	
					14563,34	**1787,41**	**2345**	**288**		**671**		
62	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм** *СП - 8%*	**т**	**0,01188**	**217805,00**	**–**	**2588**	**–**	**2588**	**–**	**2795**	
					–	**–**	**–**	**–**		**207**		
63	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,01055**	**327066,42**	**16745,18**	**3451**	**177**	**2734**	**551**	**4321**	
					51170,00	**6176,52**	**540**	**65**		**320**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**184824**	**10544**	**55136**	**102142**	**309923**	
							119144	**8071**	**–**	**22958**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**184824**					
		Материалы	Тенге				**52548**					
		Всего заработная плата	Тенге					**127216**				

	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2588					
	Накладные расходы	Тенге				102141					
	Сметная прибыль	Тенге				22957					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				309922					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
	Сметная заработная плата	Тенге					127216				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				309922					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
	Сметная заработная плата	Тенге					127216				
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				1519764	77324	69537487	5749778	87863006	
						459155	30708	–	6508372		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1519764					
	Материалы	Тенге				980699					
	Всего заработная плата	Тенге					489863				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2588					
	Накладные расходы	Тенге				443029					
	Сметная прибыль	Тенге				157023					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2119817					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									498
	Сметная заработная плата	Тенге					489863				
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				2119817					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									498
	Сметная заработная плата	Тенге					489863				

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050

64	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	31,38	221,24	30,02	6943	942	3922	2267	9946
					66,26	10,60	2079	332		737	
65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,138	19670,73	7,68	61727	24	51079	9986	77450
					3385,50	–	10624	–		5737	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство/ТОЛЩ.40мм, Р-Р М-150 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	31,38	667,34	27,30	20941	857	10298	9576	32959
					311,86	12,80	9786	402		2441	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	31,38	361,17	18,58	11334	583	10267	705	13001
					15,42	8,47	484	266		963	
68	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0310662	13739,84	1331,28	427	41	1	365	855
					12377,20	540,08	385	17		63	
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(4мм) *СП - 8%*	т	0,0310662	298362,00	–	9269	–	9269	–	10010
					–	–	–	–		742	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				110640	2447	84836	22899	144221
							23357	1017	–	10683	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				110640				
		Материалы	Тенге				75567				
		Всего заработная плата	Тенге					24374			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9269				
		Накладные расходы	Тенге				22900				
		Сметная прибыль	Тенге				10683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					24374			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				144222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					24374			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									
70	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	125,145	2244,61	163,49	280902	20460	126349	129169	442877
					1071,50	75,34	134093	9428		32806	
71	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1** *СП - 8%*	м2	125,145	16190,00	–	2026098	–	2026098	–	2188185
					–	–	–	–		162088	
72	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	45,831	2637,07	164,46	120860	7538	59958	51098	185714
					1164,37	74,43	53364	3411		13757	
73	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5** *СП - 8%*	м2	36,855	18047,00	–	665122	–	665122	–	718332
					–	–	–	–		53210	
74	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3** *СП - 8%*	м2	8,976	20858,00	–	187221	–	187221	–	202199
					–	–	–	–		14978	
75	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	160,71744	-5118,00	–	-822552	–	-822552	–	-888356
					–	–	–	–		-65804	

76	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 СП - 8%	м2	160,71744	6227,00 –	– –	1000787 –	– –	1000787	– 80063	1080850
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
77	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	34,425	3274,20 1348,12	169,91 76,85	112714 46409	5849 2646	60456	44149 12549	169412
78	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2 СП - 8%	м2	34,425	22402,00 –	– –	771189 –	– –	771189	– 61695	832884
79	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 СП - 8%	м2	20,655	-5118,00 –	– –	-105712 –	– –	-105712	– -8457	-114169
80	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 СП - 8%	м2	20,655	6227,00 –	– –	128619 –	– –	128619	– 10289	138908
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
81	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР - 90%; СП - 8%	м	128,1	904,40 214,30	5,93 2,79	115854 27452	760 358	87642	25029 11271	152153
82	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	128,1	1571,00 –	– –	201245 –	– –	201245	– 16100	217345
83	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	23,89	1019,92 979,78	13,62 3,25	24366 23407	325 78	634	21606 3678	49649
84	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм СП - 8%	т	0,1063204	313027,00 –	– –	33281 –	– –	33281	– 2662	35944
85	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2х20 L 290мм СП - 8%	т	0,056028	310461,00 –	– –	17395 –	– –	17395	– 1392	18786
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4757388 284725	34933 15921	4437732 –	271051 402277	5430713
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4757388				
		Материалы	Тенге				335038				
		Всего заработная плата	Тенге					300645			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4102693				
		Накладные расходы	Тенге				271050				
		Сметная прибыль	Тенге				402275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5430714				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
		Сметная заработная плата	Тенге					300645				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5430714					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288
		Сметная заработная плата	Тенге					300645				

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)

		1-Й ЭТАЖ										
		ПОТОЛКИ										
86	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	17,76	773,54 486,71	4,58 1,38	13738 8644	81 25	5013	6935 1654	22327
87	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	538,14	80,25 62,82	2,24 1,11	43186 33806	1205 597	8175	27522 5657	76364
		СТЕНЫ										
88	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1385,14	115,03 92,83	2,85 1,41	159336 128581	3946 1955	26809	104429 21101	284865
89	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,23	1331,29 847,81	18,71 5,62	112134 71411	1576 473	39147	57507 13571	183213
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ										
		ПОТОЛКИ										
90	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1126,82	80,25 62,82	2,24 1,11	90427 70787	2522 1249	17118	57629 11844	159900
91	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1126,82	476,54 282,62	2,79 1,30	536977 318462	3146 1470	215369	255946 63434	856356
		СТЕНЫ										
92	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	2552,12	115,03 92,83	2,85 1,41	293576 236911	7271 3602	49394	192410 38879	524864
93	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	499,92	428,53 251,10	2,79 1,30	214229 125528	1396 652	87305	100945 25214	340387

94	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	137,8	1331,29 847,81	18,71 5,62	183451 116828	2578 774	64045	94082 22203	299736
95	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	108,64	646,56 423,93	4,29 2,01	70242 46056	466 218	23720	37019 8581	115842
96	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оклеиваемой поверхности	1578,42	1004,71 287,96	0,66 0,31	1585855 454523	1042 491	1130290	364012 155989	2105856
97	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	502,94	540,91 343,17	1,24 0,58	272045 172594	623 293	98828	138309 32828	443182
98	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	228,96	3834,97 1327,04	32,10 15,08	878054 303840	7349 3452	566865	245833 89911	1213798
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				4453250 2087971	33200 15250	2332078 –	1682578 490866	6626690
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4453250				
	Материалы		Тенге				2332079				
	Всего заработная плата		Тенге					2103221			
		Накладные расходы	Тенге				1682577				
		Сметная прибыль	Тенге				490866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6626693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1928
		Сметная заработная плата	Тенге					2103221			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				6626693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1928
		Сметная заработная плата	Тенге					2103221			
	РАЗДЕЛ 10.Отопление и вентиляцию-ОВ										
	ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст										
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
99	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d65x4мм/ *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	2227,38 447,89	31,82 12,40	55685 11197	795 310	43693	11277 5357	72319
100	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	2165,38 447,89	31,82 12,40	75788 15676	1114 434	58998	15788 7326	98903

101	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	35	1935,48 357,59	17,42 6,38	67742 12516	610 223	54616	12484 6418	86644
102	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	4	537,00 –	–	2148 –	– –	2148	– 172	2320
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
103	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	95	594,69 263,96	64,70 30,10	56495 25076	6147 2860	25272	21231 6218	83944
104	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	27,5	701,00 –	–	19278 –	– –	19278	– 1542	20820
105	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	38,5	496,00 –	–	19096 –	– –	19096	– 1528	20624
106	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	38,5	341,00 –	–	13129 –	– –	13129	– 1050	14179
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
107	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	42	1935,48 357,59	17,42 6,38	81290 15019	731 268	65540	14981 7702	103973
108	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	25	1800,70 357,59	17,42 6,38	45017 8940	435 160	35642	8917 4315	58249
109	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	1242,15 357,59	17,42 6,38	24843 7152	348 128	17343	7134 2558	34535

110	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	4	537,00 –	– –	2148 –	– –	2148	– 172	2320
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
111	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	20	594,69 263,96	64,70 30,10	11894 5279	1294 602	5321	4470 1309	17673
112	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	11	385,00 –	– –	4235 –	– –	4235	– 339	4574
113	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	5,5	341,00 –	– –	1876 –	– –	1876	– 150	2026
114	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	5,5	306,00 –	– –	1683 –	– –	1683	– 135	1818
115	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (гильзы) НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	13,5	741,32 678,53	37,73 13,12	10008 9160	509 177	339	9151 1533	20691
116	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13,5	1016,00 –	– –	13716 –	– –	13716	– 1097	14813
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
117	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	20,25	4905,77 1693,00	50,86 19,25	99342 34283	1030 390	64029	33980 10666	143987
118	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	27	4752,32 1550,08	40,41 15,12	128313 41852	1091 408	85370	41415 13578	183306

119	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали СП - 8%	кг	35	655,00 –	– –	22925 –	– –	22925	– 1834	24759
120	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными п ошивными безобкладочными и в обкладках из стеклот ани или металлической сетки, плитами минераловати ми на синтетическом связующем марки М-125, плитам полужесткими из стеклянного штапельного волокна а синтетическом связующем НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,189	20346,45 16960,80	1326,68 614,04	3845 3206	251 116	388	2524 510	6880
121	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	0,23436	11600,00 –	– –	2719 –	– –	2719	– 217	2936
122	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство короба гипсокартонного по металлическ му каркасу НР - 90%; СП - 8%	м2	4,86	1923,96 873,98	13,71 4,97	9350 4248	67 24	5035	3845 1056	14251
123	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Короб, подго товленные под окраску. Окраска поливинилацетатным водоэмульсионными составами улучшенная по штукат рке и сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверх ости	4,86	1293,11 847,86	8,58 4,02	6285 4121	42 20	2122	3312 768	10364
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				778848 197724 149883	14464 6119	566661 –	190509 77550	1046908
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38141				
	Материалы		Тенге					45550			
	Всего заработная плата		Тенге				62014				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35382				
		Накладные расходы	Тенге				14821				
		Сметная прибыль	Тенге				200087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								38
		Нормативная трудоемкость	Тенге					45550			
		Сметная заработная плата	Тенге				628965				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				425569				
	Материалы		Тенге					158292			
	Всего заработная плата		Тенге				40937				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3727				
	Сдача и испытание		Тенге				155127				
		Накладные расходы	Тенге				62727				
		Сметная прибыль	Тенге				846818				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч								141
		Нормативная трудоемкость	Тенге					158292			
		Сметная заработная плата	Тенге				1046905				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		чел.-ч								178
		Нормативная трудоемкость	Тенге					203843			
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 11.Водопровод и канализацию-ВК

		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
124	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	45	2775,92 405,75	19,81 7,46	124916 18259	891 336	105766	18223 11451	154590
125	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	52	4240,33 625,49	45,95 17,61	220497 32525	2389 916	185583	32772 20262	273531
126	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	14	537,00 –	– –	7518 –	– –	7518	– 601	8119
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
127	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	97	594,69 263,96	64,70 30,10	57685 25604	6276 2920	25805	21678 6349	85712
128	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	49,5	385,00 –	– –	19058 –	– –	19058	– 1525	20582
129	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	18,7	601,00 –	– –	11239 –	– –	11239	– 899	12138
130	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	35	874,00 –	– –	30590 –	– –	30590	– 2447	33037
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
131	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	3211,00 –	– –	28899 –	– –	28899	– 2312	31211
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3									
132	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	2775,92 405,75	19,81 7,46	249833 36517	1783 672	211533	36445 22902	309181

133	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	15,5	537,00 --	-- --	8324 --	-- --	8324	-- 666	8989
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
134	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	90	594,69 263,96	64,70 30,10	53522 23756	5823 2709	23943	20114 5891	79526
135	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	99	385,00 --	-- --	38115 --	-- --	38115	-- 3049	41164
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
136	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	3211,00 --	-- --	28899 --	-- --	28899	-- 2312	31211
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т4									
137	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	90	2276,14 405,75	19,81 7,46	204853 36517	1783 672	166553	36445 19304	260602
138	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	15,5	537,00 --	-- --	8324 --	-- --	8324	-- 666	8989
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
139	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	90	594,69 263,96	64,70 30,10	53522 23756	5823 2709	23943	20114 5891	79526
140	2111-0403-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	99	316,00 --	-- --	31284 --	-- --	31284	-- 2503	33787
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
141	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	9	3211,00 --	-- --	28899 --	-- --	28899	-- 2312	31211
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									

142	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	375	710,76 700,56	3,24 0,95	266536 262710	1216 355	2610	257803 41947	566286
143	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м	374,25	503,00 –	– –	188248 –	– –	188248	– 15060	203308
144	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	750	133,00 –	– –	99750 –	– –	99750	– 7980	107730
145	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор В7,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,162	19456,06 3900,60	966,65 327,53	3152 632	157 53	2363	623 302	4077
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
146	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	90	594,69 263,96	64,70 30,10	53522 23756	5823 2709	23943	20114 5891	79526
147	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	99	1429,00 –	– –	141471 –	– –	141471	– 11318	152789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1958653 484034	31963 14050	1442660 –	464331 193840	2616822
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				493158				
		Материалы	Тенге				99994				
		Всего заработная плата	Тенге					108605			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				271756				
		Накладные расходы	Тенге				82643				
		Сметная прибыль	Тенге				46064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				621865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					108605			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1465495				
		Материалы	Тенге				672045				
		Всего заработная плата	Тенге					389479			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				398860				
		Накладные расходы	Тенге				381689				
		Сметная прибыль	Тенге				147775				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1994959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					389479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2616823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					498084			

РАЗДЕЛ 12.Электросиловое оборудование и электроосвещение-ЭОМ.С

РАЗДЕЛ 13. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ВРУ

148	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	125	536,27 408,10	34,64 11,70	67034 51013	4331 1462	11690	37782 8385	113201
149	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	315	193,15 151,58	12,13 4,09	60842 47748	3820 1289	9274	35307 7692	103840
150	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	105	107,10 81,62	3,46 1,17	11245 8570	364 123	2311	6259 1400	18904
151	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1130	91,12 69,96	1,73 0,58	102962 79055	1957 661	21950	57395 12829	173186
152	2306-0131-1108 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,125	1220876,00 --	-- --	152610 --	-- --	152610	-- 12209	164818
153	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,045	425788,00 --	-- --	19160 --	-- --	19160	-- 1533	20693
154	2306-0128-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,315	1601633,00 --	-- --	504514 --	-- --	504514	-- 40361	544876
155	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,06	260484,00 --	-- --	15629 --	-- --	15629	-- 1250	16879
156	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,13	168496,00 --	-- --	190400 --	-- --	190400	-- 15232	205633
157	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	549,34 384,78	44,64 12,87	24720 17315	2009 579	5396	12884 3008	40612
158	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	440	494,05 338,14	34,75 9,65	217382 148782	15289 4246	53311	110180 26205	353767

159	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	1175	392,53 256,52	15,31 3,22	461220 301411	17992 3779	141817	219737 54477	735433
160	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм *СП - 8%*	м	45	300,00 –	– –	13500 –	– –	13500	– 1080	14580
161	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	125	243,00 –	– –	30375 –	– –	30375	– 2430	32805
162	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	315	109,00 –	– –	34335 –	– –	34335	– 2747	37082
163	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	45	60,00 –	– –	2700 –	– –	2700	– 216	2916
164	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	1130	45,00 –	– –	50850 –	– –	50850	– 4068	54918
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КВАРТИР									
165	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	4500	91,12 69,96	1,73 0,58	410026 314820	7795 2632	87411	228565 51087	689678
166	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	3000	107,10 81,62	3,46 1,17	321286 244860	10393 3509	66033	178826 40009	540121
167	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	4,5	171877,00 –	– –	773447 –	– –	773447	– 61876	835322
168	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	3	268997,00 –	– –	806991 –	– –	806991	– 64559	871550
169	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м	1050	164,50 128,26	2,60 0,88	172724 134673	2728 921	35323	97628 21628	291980
170	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,05	232020,00 –	– –	243621 –	– –	243621	– 19490	263111
171	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	7500	251,29 163,24	9,67 3,22	1884692 1224300	72547 24123	587845	898865 222685	3006241

172	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	7500	26,00	–	195000	–	195000	–	210600
		СП - 8%			–	–	–	–		15600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				6767266	139224	4055493	1883428	9342746
							2572546	43323	–	692056	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6767266				
		Материалы	Тенге				1022363				
		Всего заработная плата	Тенге					2615869			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3033132				
		Накладные расходы	Тенге				1883426				
		Сметная прибыль	Тенге				692055				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9342747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2236
		Сметная заработная плата	Тенге					2615869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9342747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2236
		Сметная заработная плата	Тенге					2615869			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				18826044	256230	82456947	10264574	113071106
							5650357	95680	–	8375644	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6767266				
		Материалы	Тенге				1022363				
		Всего заработная плата	Тенге					2615869			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3033132				
		Накладные расходы	Тенге				1883426				
		Сметная прибыль	Тенге				692055				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9342747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2236
		Сметная заработная плата	Тенге					2615869			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9964319				
		Материалы	Тенге				2880819				
		Всего заработная плата	Тенге					2582396			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4445732				
		Накладные расходы	Тенге				2094552				
		Сметная прибыль	Тенге				964710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13023580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2367
		Сметная заработная плата	Тенге					2582396			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2094459				
		Материалы	Тенге				1097614				
		Всего заработная плата	Тенге					547771			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				439797				
		Сдача и испытание	Тенге				3727				
		Накладные расходы	Тенге				536816				
		Сметная прибыль	Тенге				210502				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2841777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								458
		Сметная заработная плата	Тенге					547771			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				25208104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5061
		Сметная заработная плата	Тенге					5746037			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		113 071 106						
		Временные здания и сооружения	**0,90%**		1 017 640						
		Итого			114 088 746						

		Производство работ в зимнее время	0,45%			513 399						
		ИТОГО				114 602 145						
		Непредвиденные расходы и затраты	2,00%			2 292 043						
		ИТОГО				116 894 188						
		Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	1,049901			122 727 325						
		Налог на добавленную стоимость	12,00%			14 727 279						
		Стоимость всего:	Тенге			137 454 604						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	0,9			123 709 144						
		в том числе НДС 12%				13 254 551						

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

_____ **Байжанов Ж.Т.**