Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 145 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."	305 752 753	305 752 753			100 042 153	100 042 153		
2	В том числе НДС	32 759 224	32 759 224			10 718 802	10 718 802		
3	Аванс 30%	91 725 826	91 725 826			30 012 646	30 012 646		
4	Удержания 5%	15 287 638	15 287 638			5 002 108	5 002 108		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**198 739 289**	**198 739 289**			**65 027 399**	**65 027 399**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 145 от 27 апреля 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 8
за октябрь 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										
		А. Подземная часть															
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	100	123 609 319	-	-	123 609 319	0				-
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	100	5 607 762	-	-	5 607 762	0				-
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000										
		А. Подземная часть					-		-			-					
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	66	1 809 895	-	-	1 809 895	0				-
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	100	378 133	-	-	378 133	100	378 133			378 133
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	96	1 808 169	-	-	1 808 169	79	1 498 247			1 498 247
		Б. Надземная часть					-		-			-					
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	37	5 057 813	-	-	5 057 813	36	4 913 591			4 913 591
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	100	16 717 635	-	-	16 717 635	68	11 286 921			11 286 921
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	100	19 959 462	-	-	19 959 462	100	19 959 462			19 959 462
	Раздел 6.	Внутренняя отделка (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	59	9 106 796	-	-	9 106 796	16	2 480 103			2 480 103
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	97	22 217 444	-	-	22 217 444	97	22 217 444			22 217 444
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	47	9 562 838	-	-	9 562 838	42	8 515 933			8 515 933
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	78	17 607 425	-	-	17 607 425	66	14 990 604			14 990 604
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	42	2 626 162	-	-	2 626 162	42	2 626 162			2 626 162
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	42	9 342 741	-	-	9 342 741	0				-
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	100	741 673	-	-	741 673	100	741 673			741 673
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	100	967 331	-	-	967 331	100	967 331			967 331
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	100	863 691	-	-	863 691	100	863 691			863 691
	Раздел 4.	Видеонаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		279 460 355			279 460 355		91 439 295			91 439 295
									-			-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЭ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		2 515 143			*2 515 143*		822 954			822 954
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		*281 975 498*			*281 975 498*		*92 262 249*			92 262 249
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															
НДЭ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		1 268 890			*1 268 890*		415 180			415 180
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		283 244 388			283 244 388		92 677 429			92 677 429
		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		5 664 888			5 664 888		1 853 549			1 853 549

		Итого сметная стоимость		**338 285 162,484**			**340 257 337**		288 909 276			**288 909 276**		94 530 977			94 530 977
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	**1,049901**	**355 165 930,377**	**2 070 588,505**		**357 236 519**		303 326 137			**303 326 137**		99 248 168			99 248 168
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**42 619 911,645**	**248 470,621**		**42 868 383**		36 399 136			**36 399 136**		11 909 780			11 909 780
									339 725 274			*339 725 274*		*111 157 948*			111 157 948
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**397 785 843**	**2 319 059**		**400 104 902**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**360 094 412**		**305 752 747**			**305 752 747**		**100 042 153**			**100 042 153**
		в том числе НДС							32 759 223								10 718 802

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

_____ Байжанов Ж.Т.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 145 от "27" апреля 2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы-АР										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ (АР1 л.4)										
1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен**										
		НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	6,7968		2108,79	127,41	14333	866	798	11720	28137
						1863,99	51,94	12669	353		2084	
2	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**										
		СП - 8%	м2	6,7968		40992,00	–	278614	–	278614	–	300904
						–	–	–	–		22289	
3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**										
		НР - 60,9%; СП - 8%	решетка	8		1334,58	51,23	10677	410	962	5725	17714
						1163,09	12,04	9305	96		1312	
4	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные неподвижные**										
		СП - 8%	м2	0,96		3531,00	–	3390	–	3390	–	3661
						–	–	–	–		271	
5	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005**										
		СП - 8%	шт.	8		490,00	–	3920	–	3920	–	4234
						–	–	–	–		314	
6	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**										
		СП - 8%	шт.	4		5436,00	–	21744	–	21744	–	23484
						–	–	–	–		1740	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					332678	1276	309428	17445	378134
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					21974	449	–	28010	
		Материалы	Тенге					14333				
		Всего заработная плата	Тенге					798				
		Накладные расходы	Тенге						13022			
		Сметная прибыль	Тенге					11720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2084				
			Тенге					28137				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13022			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				314955				
	Материалы		Тенге				962				
	Всего заработная плата		Тенге					9401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				304278				
		Накладные расходы	Тенге				5725				
		Сметная прибыль	Тенге				25654				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				346335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9401			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3390				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3390				
		Сметная прибыль	Тенге				271				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3661				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				378133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					22423			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)									
		ПОТОЛКИ									
7	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	439,49	95,34	1,44	41903	634	5495	28860	76423
		НР - 80%; СП - 8%			81,40	0,68	35774	300		5661	
8	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	84,4	187,82	1,44	15852	122	1365	11538	29581
		НР - 80%; СП - 8%			170,20	0,68	14365	58		2191	
		СТЕНЫ									
9	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону/за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	675,43	95,34	1,44	64398	974	8444	44353	117451
		НР - 80%; СП - 8%			81,40	0,68	54980	461		8700	
10	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	133,32	379,99	1,50	50660	200	23659	21515	77950
		НР - 80%; СП - 8%			201,02	0,70	26801	94		5774	
		ПРИЯМОК П-1 (АР1 л.4)									
11	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,01571	543720,78	8733,54	8542	137	7696	703	9985
		НР - 93%; СП - 8%			45134,10	2997,96	709	47		740	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,1682	92,39	2,31	16	–	9	5	22
		НР - 69%; СП - 8%			40,33	0,24	7	–		2	

13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,1682	146,46 47,16	3,27 0,48	25 8	1 –	16	6 2	33
		РЕШЕТКА (АР1 л.6)									
14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,15479	58221,88 51670,08	2529,62 435,16	9012 7998	392 67	622	5565 1166	15743
15	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,15479	557941,00 –	– –	86364 –	– –	86364	– 6909	93273
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,858	92,39 40,33	2,31 0,24	1373 599	34 4	740	416 143	1932
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,858	146,46 47,16	3,27 0,48	2176 701	49 7	1426	488 213	2878
18	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,14	1019,92 979,78	13,62 3,25	4222 4056	56 13	110	3744 637	8604
19	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм *СП - 8%*	т	0,0259992	313027,00 –	– –	8138 –	– –	8138	– 651	8790
		ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ПО ЦОКОЛЮ (АР1 л.6)									
20	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	2,2764	46347,68 22294,59	1220,17 409,36	105506 50751	2778 932	51977	39279 11583	156368
21	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	187,4	2098,85 1040,58	903,63 239,25	393324 195005	169341 44836	28978	165490 44705	603519
22	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	187,4	1461,00 –	– –	273791 –	– –	273791	– 21903	295695
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1065302	174717	498830	321962	1498247
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				391754	46820	–	110980	
		Материалы	Тенге				576602				
		Всего заработная плата	Тенге				100937				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					190668			
		Накладные расходы	Тенге				281930				
							150908				

	Сметная прибыль	Тенге				58201					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				785710					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									188
	Сметная заработная плата	Тенге					190668				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				488700					
	Материалы	Тенге				29601					
	Всего заработная плата	Тенге					247906				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				86364					
	Накладные расходы	Тенге				171055					
	Сметная прибыль	Тенге				52780					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				712536					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
	Сметная заработная плата	Тенге					247906				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1498246					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									400
	Сметная заработная плата	Тенге					438574				
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				1397980	175993	808258	339407		1876381
						413728	47269	–	138990		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				590935					
	Материалы	Тенге				101734					
	Всего заработная плата	Тенге					203690				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				281930					
	Накладные расходы	Тенге				162628					
	Сметная прибыль	Тенге				60285					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				813848					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									198
	Сметная заработная плата	Тенге					203690				
	Стоимость металломонтажных работ	Тенге				803655					
	Материалы	Тенге				30563					
	Всего заработная плата	Тенге					257307				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				390642					
	Накладные расходы	Тенге				176781					
	Сметная прибыль	Тенге				78435					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1058870					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									221
	Сметная заработная плата	Тенге					257307				
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				3390					
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3390					
	Сметная прибыль	Тенге				271					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3661					
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1876379					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									419
	Сметная заработная плата	Тенге					460997				

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050

23	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ**	**м2 покрытия**	**31,38**	**4288,35**	**73,18**	**134568**	**2296**	**95093**	**35859**	**184062**
		НР - 94%; СП - 8%			**1184,79**	**30,89**	**37179**	**969**		**13634**	

		ТИП 2, S=28,11м2 Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
24	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	28,11	3041,01 1109,82	69,84 30,89	85483 31197	1963 868	52323	30141 9250	124874
		ТИП 3, S=11,04м2/межквартирная площадка									
25	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	11,04	3061,29 1184,79	73,18 30,89	33797 13080	808 341	19909	12616 3713	50125
		ТИП 5, S=40,02м2/ванные,туалеты									
26	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	40,02	644,09 343,60	44,08 4,82	25777 13751	1764 193	10262	13107 3111	41995
27	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	40,02	3061,29 1184,79	73,18 30,89	122513 47415	2929 1236	72169	45732 13460	181705
		ТИП 6, S=41,88м2/лоджии									
28	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	41,88	3061,29 1184,79	73,18 30,89	128207 49619	3065 1294	75523	47858 14085	190150
		2-5-й ЭТАЖИ									
		ТИП 2, S=72,72х4м2 /Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	290,88	3041,01 1109,82	69,84 30,89	884569 322824	20315 8985	541430	311901 95718	1292188
		ТИП 3, S=11,04х4м2/межквартирная площадка									
30	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	44,16	3061,29 1184,79	73,18 30,89	135186 52320	3232 1364	79634	50463 14852	200502
		ТИП 5, S=34,5х4м2/ванные,туалеты									
31	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	138	644,09 343,60	44,08 4,82	88885 47417	6084 666	35384	45198 10727	144810

32	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	138	3061,29	73,18	422458	10099	248859	157697	626567
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	163500	4263		46412	
		ТИП 6, S=43,17x4м2/лоджии									
33	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ	м2 покрытия	172,68	3061,29	73,18	528623	12637	311397	197327	784027
		НР - 94%; СП - 8%			1184,79	30,89	204589	5334		58076	
		ПЛИНТУСА									
34	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1253	543,60	1,55	681135	1946	328479	330518	1092586
		НР - 94%; СП - 8%			279,90	0,72	350710	905		80932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3271200	67139	1870462	1278417	4913591
							1333601	26419	–	363970	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3271200				
	Материалы		Тенге				1870461				
	Всего заработная плата		Тенге					1360019			
		Накладные расходы	Тенге				1278418				
		Сметная прибыль	Тенге				363969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4913588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
		Сметная заработная плата	Тенге					1360019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4913588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1244
		Сметная заработная плата	Тенге					1360019			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									
35	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	125,145	2244,61	163,49	280902	20460	126349	129169	442877
		НР - 90%; СП - 8%			1071,50	75,34	134093	9428		32806	
36	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1	м2	125,145	16190,00	–	2026098	–	2026098	–	2188185
		СП - 8%			–	–	–	–		162088	
37	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	45,831	2637,07	164,46	120860	7538	59958	51098	185714
		НР - 90%; СП - 8%			1164,37	74,43	53364	3411		13757	
38	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5	м2	36,855	18047,00	–	665122	–	665122	–	718332

		СП - 8%			–	–	–	–		53210	
39	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3	м2	8,976	20858,00	–	187221	–	187221	–	202199
		СП - 8%			–	–	–	–		14978	
40	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	160,71744	-5118,00	–	-822552	–	-822552	–	-888356
		СП - 8%			–	–	–	–		-65804	
41	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	160,71744	6227,00	–	1000787	–	1000787	–	1080850
		СП - 8%			–	–	–	–		80063	
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
42	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	34,425	3274,20	169,91	112714	5849	60456	44149	169412
		НР - 90%; СП - 8%			1348,12	76,85	46409	2646		12549	
43	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2	м2	34,425	22402,00	–	771189	–	771189	–	832884
		СП - 8%			–	–	–	–		61695	
44	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	20,655	-5118,00	–	-105712	–	-105712	–	-114169
		СП - 8%			–	–	–	–		-8457	
45	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	20,655	6227,00	–	128619	–	128619	–	138908
		СП - 8%			–	–	–	–		10289	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
46	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	128,1	904,40	5,93	115854	760	87642	25029	152153
		НР - 90%; СП - 8%			214,30	2,79	27452	358		11271	
47	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	128,1	1571,00	–	201245	–	201245	–	217345
		СП - 8%			–	–	–	–		16100	
48	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,89	1019,92	13,62	24366	325	634	21606	49649
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	23407	78		3678	
49	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм	т	0,1063204	313027,00	–	33281	–	33281	–	35944
		СП - 8%			–	–	–	–		2662	

50	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2х20 L 290мм *СП - 8%*	т	0,056028	310461,00 –	– –	17395 –	– –	17395	– 1392	18786
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
51	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	13,7241	2108,79 1863,99	127,41 51,94	28941 25582	1749 713	1610	23665 4209	56815
52	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	8,1351	47539,00 –	– –	386735 –	– –	386735	– 30939	417673
53	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	5,589	52097,00 –	– –	291170 –	– –	291170	– 23294	314464
54	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	439,9851	1597,80 1021,14	73,28 31,10	703009 449286	32244 13684	221479	416673 89575	1209256
55	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	8,1351	15749,00 –	– –	128120 –	– –	128120	– 10250	138369
56	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	62,4	5239,00 –	– –	326914 –	– –	326914	– 26153	353067
57	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	90,45	5528,00 –	– –	500008 –	– –	500008	– 40001	540008
58	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	157,14	4292,00 –	– –	674445 –	– –	674445	– 53956	728400
59	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	82,26	6433,00 –	– –	529179 –	– –	529179	– 42334	571513

60	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** *СП - 8%*	м2	39,6	5096,00 –	– –	201802 –	– –	201802	– 16144	217946
61	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 площади остекления	2,52	1093,91 843,70	31,39 9,51	2757 2126	79 24	552	1720 358	4835
62	2113-0506-0301 РСНБ РК 2015	**Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000 (триплекс)** *СП - 8%*	м2	2,6712	3163,00 –	– –	8449 –	– –	8449	– 676	9125
63	1110-0102-0209 РСНБ РК 2015	**Обивка кровельной сталью оцинкованной (л.18, прим.2)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,358	2992,74 232,18	5,95 2,77	7057 547	14 7	6496	499 604	8160
64	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	шт.	510	490,00 –	– –	249900 –	– –	249900	– 19992	269892
65	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ** *СП - 8%*	шт.	48	5436,00 –	– –	260928 –	– –	260928	– 20874	281802
66	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке** *СП - 8%*	пара	192	3544,00 –	– –	680448 –	– –	680448	– 54436	734884
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9737248 762266	69019 30348	8905967 –	713608 836072	11286922
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7868067				
		Материалы	Тенге				565175				
		Всего заработная плата	Тенге					792614			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6471608				
		Накладные расходы	Тенге				713607				
		Сметная прибыль	Тенге				686534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9268208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					792614			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1869181				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1869181				
		Сметная прибыль	Тенге				149534				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2018715				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11286923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					792614			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ (АР л.21)									
67	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	9,265	92472,61 21149,70	1354,94 522,88	856759 195952	12554 4844	648253	180717 82998	1120474

68	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	3,263	81825,93 16615,20	1259,60 510,84	266998 54215	4110 1667	208673	50294 25383	342675
69	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	8,8365	92683,07 21892,50	988,13 433,44	818994 193453	8732 3830	616809	177555 79724	1076273
70	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	21,3645	8110,51 1968,36	39,75 16,51	173277 42053	849 353	130375	38165 16915	228358
71	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	850	2207,17 1757,88	96,92 24,97	1876095 1494198	82381 21228	299516	1394192 261623	3531910
72	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 СП - 8%	м2	940,1	2139,00 –	– –	2010874 –	– –	2010874	– 160870	2171744
73	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/2 СЛОЯ-антиконденсатная мембрана НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	775	84,99 72,66	12,33 2,79	65865 56313	9552 2159	–	53795 9573	129232
74	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ СП - 8%	м2	782,75	104,00 –	– –	81406 –	– –	81406	– 6512	87918
75	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА СП - 8%	м3	9,149	52844,00 –	– –	483470 –	– –	483470	– 38678	522147
76	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	850	304,34 30,36	2,54 1,07	258686 25809	2163 909	230714	24046 22619	305351
77	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов/КАРНИЗНОГО ЩИТА,ПОДШИВКА КАРНИЗА сайдингом НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	174,1	1474,78 1441,44	23,48 10,84	256760 250955	4088 1887	1717	227557 38745	523062

78	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ *СП - 8%*	м3	2,31	52844,00 –	– –	122070 –	– –	122070	– 9766	131835
79	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КОБЫЛКИ *СП - 8%*	м3	2,74	54438,00 –	– –	149160 –	– –	149160	– 11933	161093
80	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/САЙДИНГ *СП - 8%*	м2	102	1200,00 –	– –	122400 –	– –	122400	– 9792	132192
81	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	5,05	8110,51 1968,36	39,75 16,51	40958 9940	201 83	30817	9021 3998	53978
82	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,000696	499528,00 –	– –	348 –	– –	348	– 28	375
83	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02184	456780,30 220869,00	1949,30 792,92	9976 4824	43 17	5109	4405 1151	15532
84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МНД-2 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,04042	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	28669 2239	264 50	26166	2701 2510	33879
85	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2/СКРУТОК И БОЛТОВ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,935344	823,67 689,28	0,98 0,46	1594 1334	2 1	258	1068 213	2875
86	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ ПО ПЕРИМЕТРУ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	147	400,69 72,66	12,33 2,79	58901 10681	1812 410	46408	10204 5528	74633
87	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/ТОЛЩ.20 мм,Р-Р М-50 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	590	571,47 204,85	99,34 23,36	337165 120861	58612 13781	157692	123871 36883	497919
88	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	590	77,08 3,79	7,34 1,81	45475 2238	4330 1066	38907	3039 3881	52395
89	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/ТОЛЩ.150мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	572,92	851,30 477,96	51,57 11,03	487726 273832	29547 6317	184347	257736 59637	805099

90	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	572,92	685,47 370,03	50,11 11,03	392717 211999	28711 6317	152007	200850 47485	641052
91	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П-175 *СП - 8%*	м3	88,51614	28515,00 –	– –	2524038 –	– –	2524038	– 201923	2725961
92	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	597,92	266,49 72,66	12,33 2,79	159338 43446	7369 1666	108523	41503 16067	216908
		ВИД А (развертка фронтона) 2шт									
93	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство фронтонов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	9,6206	723,94 685,44	27,26 12,64	6965 6594	262 122	109	6044 1041	14050
94	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,398	59537,00 –	– –	23696 –	– –	23696	– 1896	25591
95	2107-0509-0406 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм *СП - 8%*	м2	12,5	1168,00 –	– –	14600 –	– –	14600	– 1168	15768
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ (АР л.21)									
96	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка *НР - 90%; СП - 8%*	м ходов	45,6	40,61 33,96	4,84 1,86	1852 1548	221 85	83	1470 266	3587
97	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,3648	51250,00 –	– –	18696 –	– –	18696	– 1496	20192
98	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,0912	25433,00 –	– –	2319 –	– –	2319	– 186	2505
99	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,456	8110,51 1968,36	39,75 16,51	3698 898	18 8	2782	815 361	4874
		ОГРАЖДЕНИЕ (АР л.21)									

100	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м ограждения	153,4	92,87 62,95	22,93 5,74	14246 9657	3518 881	1071	9695 1915	25856
101	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,492414	544342,00 –	– –	268042 –	– –	268042	– 21443	289485
102	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	14,280006	823,67 689,28	0,98 0,46	11762 9843	14 7	1905	7880 1571	21213
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 2шт.									
103	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	7322,82 6128,64	810,58 321,64	14646 12257	1621 643	768	11611 2100	28357
104	2107-0203-0310 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86/ригель,стропильная нога,бобышка *СП - 8%*	м3	0,11	47425,00 –	– –	5217 –	– –	5217	– 417	5634
105	2107-0201-0305 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/стойка *СП - 8%*	м3	0,048	21609,00 –	– –	1037 –	– –	1037	– 83	1120
106	2107-0203-0308 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/обшивка из досок,лобовая доска *СП - 8%*	м3	0,032	47425,00 –	– –	1518 –	– –	1518	– 121	1639
107	2107-0203-0309 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86/настил из досок *СП - 8%*	м3	0,026	47425,00 –	– –	1233 –	– –	1233	– 99	1332
108	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,216	8110,51 1968,36	39,75 16,51	1752 425	9 4	1318	386 171	2309
109	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	5	1786,74 1521,44	96,92 24,97	8934 7607	485 125	842	7114 1284	17331
110	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	5,53	2139,00 –	– –	11829 –	– –	11829	– 946	12775

111	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (ФАРТУК) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,3	3046,22 979,78	13,62 3,25	28330 9112	127 30	19091	8411 2939	39680
112	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	0,9246	10550,00 –	– –	9755 –	– –	9755	– 780	10535
113	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	4	295,00 –	– –	1180 –	– –	1180	– 94	1274
114	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 *СП - 8%*	шт.	4	486,00 –	– –	1944 –	– –	1944	– 156	2100
115	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	2	827,00 –	– –	1654 –	– –	1654	– 132	1786
116	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм *НР - 80%; СП - 8%*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,7	1773,13 566,50	21,87 6,62	1241 397	15 5	829	321 125	1687
117	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,32	790,91 588,92	2,27 1,06	4999 3722	14 7	1263	2983 639	8620
		ЛЕСТНИЦА СЛУХОВОГО ОКНА									
118	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,038	30283,66 21892,50	988,13 433,44	1151 832	38 16	281	764 153	2067
119	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,03	47186,00 –	– –	1416 –	– –	1416	– 113	1529
120	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,008	54438,00 –	– –	436 –	– –	436	– 35	470
121	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,038	8110,51 1968,36	39,75 16,51	308 75	2 1	231	68 30	406
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АР л.21)									

122	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	105	1279,85 1192,48	87,37 22,53	134384 125210	9174 2366	–	117370 20140	271894
123	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	105	1636,00 –	– –	171780 –	– –	171780	– 13742	185522
124	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	210	899,00 –	– –	188790 –	– –	188790	– 15103	203893
125	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	25	870,00 –	– –	21750 –	– –	21750	– 1740	23490
126	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	32	1033,00 –	– –	33056 –	– –	33056	– 2644	35700
127	2110-0302-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	16	4303,00 –	– –	68848 –	– –	68848	– 5508	74356
128	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	4	4303,00 –	– –	17212 –	– –	17212	– 1377	18589
129	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	24	1960,00 –	– –	47040 –	– –	47040	– 3763	50803
130	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	48	2018,00 –	– –	96864 –	– –	96864	– 7749	104613
131	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	356	2182,00 –	– –	776792 –	– –	776792	– 62143	838935
132	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	204	1281,00 –	– –	261324 –	– –	261324	– 20906	282230

133	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	56	1194,00 –	– –	66864 –	– –	66864	– 5349	72213
		РАЗВЕРТКА СТЕН ПАРАПЕТА (АР л.15)									
134	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/КИРПИЧ М100,Р-Р М50 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	12,4906	21464,25 5110,56	2362,40 481,60	268101 63834	29508 6015	174759	64960 26645	359706
135	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ) *НР - 93%; СП - 8%*	м2	74,59	-263,68 -263,68	– –	-19668 -19668	– –	–	-18291 -3037	-40995
136	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(3мм) *СП - 8%*	т	0,00738	298362,00 –	– –	2202 –	– –	2202	– 176	2378
137	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/СГ-1(5мм) *СП - 8%*	т	0,10332	298362,00 –	– –	30827 –	– –	30827	– 2466	33293
138	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,85	34108,77 10888,80	6020,67 1226,84	131319 41922	23180 4723	66217	42447 13901	187667
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) *СП - 8%*	т	0,04312	226957,00 –	– –	9786 –	– –	9786	– 783	10569
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм) *СП - 8%*	т	0,27412	217805,00 –	– –	59705 –	– –	59705	– 4776	64481
141	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,432	30201,89 8967,75	4615,25 874,95	375470 111487	57377 10877	206606	111352 38946	525767
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) *СП - 8%*	т	0,26936	226957,00 –	– –	61133 –	– –	61133	– 4891	66024
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12 мм) *СП - 8%*	т	0,52688	217805,00 –	– –	114757 –	– –	114757	– 9181	123938

144	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/А-I	т	0,02025	273089,56	2063,51	5530	42	4746	687	6714
		НР - 91%; СП - 8%			36641,70	639,53	742	13		497	
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм) АС-I	т	0,027	226957,00	–	6128	–	6128	–	6618
		СП - 8%			–	–	–	–		490	
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОДУХОВ В ПАРАПЕТЕ РШ1(18шт),РШ2-1(6шт)(АР л.17)									
146	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,29484	51876,16	2529,62	15295	746	700	9645	26935
		НР - 69%; СП - 8%			46972,80	435,16	13849	128		1995	
147	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,29484	709699,00	–	209248	–	209248	–	225987
		СП - 8%			–	–	–	–		16740	
148	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	м2	35,1	127,39	14,49	4471	509	–	3191	8276
		НР - 76%; СП - 8%			112,90	6,74	3963	237		613	
149	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,1	405,00	–	14216	–	14216	–	15353
		СП - 8%			–	–	–	–		1137	
150	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,55036	146,46	3,27	1252	28	821	281	1656
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	403	4		123	
151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(6мм)	т	0,00846	226957,00	–	1920	–	1920	–	2074
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(10 мм)	т	0,01674	217805,00	–	3646	–	3646	–	3938
		СП - 8%			–	–	–	–		292	
153	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/(16 мм)	т	0,04266	205921,00	–	8785	–	8785	–	9487
		СП - 8%			–	–	–	–		703	
154	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06786	62339,46	2160,66	4230	147	–	3839	8715
		НР - 93%; СП - 8%			60178,80	650,16	4084	44		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15287226	382369	11501724	3193762	19959461
							3403135	92925	–	1478477	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14792698				
		Материалы	Тенге				3370016				
		Всего заработная плата	Тенге					3482082			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7651773				
		Накладные расходы	Тенге				3184115				
		Сметная прибыль	Тенге				1438145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19414958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3349
		Сметная заработная плата	Тенге					3482082			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				494528				
		Материалы	Тенге				700				
		Всего заработная плата	Тенге					13978			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				479233				
		Накладные расходы	Тенге				9645				
		Сметная прибыль	Тенге				40334				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				544507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19959465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3362
		Сметная заработная плата	Тенге					3496060			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)									
		1-Й ЭТАЖ									
		СТЕНЫ									
155	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	127,44	3834,97	32,10	488728	4090	315520	136832	675605
		НР - 80%; СП - 8%			1327,04	15,08	169118	1921		50045	
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
156	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	676,092	80,25	2,24	54256	1513	10271	34577	95940
		НР - 80%; СП - 8%			62,82	1,11	42472	750		7107	
		СТЕНЫ									
157	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	1531,272	115,03	2,85	176145	4363	29636	115446	314919
		НР - 80%; СП - 8%			92,83	1,41	142146	2161		23327	
158	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,68	1331,29	18,71	110071	1547	38427	56449	179841
		НР - 80%; СП - 8%			847,81	5,62	70097	464		13322	
159	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	228,96	3834,97	32,10	878054	7349	566865	245833	1213798
		НР - 80%; СП - 8%			1327,04	15,08	303840	3452		89911	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1707255	18862	960719	589137		2480103
							727673	8748	–	183712		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1707255					
		Материалы	Тенге				960720					
		Всего заработная плата	Тенге					736421				
		Накладные расходы	Тенге				589137					
		Сметная прибыль	Тенге				183711					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2480104					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									678
		Сметная заработная плата	Тенге					736421				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2480104					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									678
		Сметная заработная плата	Тенге					736421				
		РАЗДЕЛ 9.										
		ШКАФ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (АР л.19) 15шт										
160	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,6	1037,04 556,05	13,34 4,97	19289 10342	248 92	8699	9391 2294		30975
161	2202-0201-0107 РСНБ РК 2015	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм *СП - 8%*	м2	18,6	1498,00 –	– –	27863 –	– –	27863	– 2229		30092
162	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 *СП - 8%*	м3	0,9579	22831,00 –	– –	21870 –	– –	21870	– 1750		23619
163	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,098	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	778781 60809	7173 1362	710799	73362 68171		920314
164	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	47,52	2108,79 1863,99	127,41 51,94	100210 88577	6055 2468	5578	81941 14572		196722
165	2109-0402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	47,52	25269,00 –	– –	1200783 –	– –	1200783	– 96063		1296846
166	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	120	490,00 –	– –	58800 –	– –	58800	– 4704		63504
167	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	60	3544,00 –	– –	212640 –	– –	212640	– 17011		229651
168	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	30	3081,00 –	– –	92430 –	– –	92430	– 7394		99824
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (АР2 л.22)										

169	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,50694	76190,36 44505,23	23034,69 7513,20	38624 22561	11677 3809	4386	18195 4546	61365
170	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,50694	544342,00 –	– –	275949 –	– –	275949	– 22076	298025
171	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,70126	146,46 47,16	3,27 0,48	2153 693	48 7	1412	483 211	2847
		ЛЮК И СТРЕМЯНКА (АР2 л.14)									
172	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,7648	3136,79 1217,70	520,59 120,61	8673 3367	1439 333	3867	3330 960	12963
173	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,7648	33102,00 –	– –	91520 –	– –	91520	– 7322	98842
174	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1233	69114,19 33697,40	25317,72 7578,72	8522 4155	3122 934	1245	3512 963	12996
175	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,1233	544342,00 –	– –	67117 –	– –	67117	– 5369	72487
176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,5757	146,46 47,16	3,27 0,48	524 169	12 2	343	118 51	693
		УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ВШ-1 (АР л.7)									
177	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	1,65366	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	1172895 91583	10804 2051	1070508	110488 102671	1386053
178	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,95614	92,39 40,33	2,31 0,24	4431 1934	111 12	2386	1342 462	6235
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,95614	146,46 47,16	3,27 0,48	7023 2262	157 23	4604	1576 688	9288

180	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,5	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/гиперплита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	136,89	2274,87 556,05	13,34 4,97	311407 76117	1827 680	233463	69118 30442	410967
181	2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм *СП - 8%*	м	446,4	177,00 –	– –	79013 –	– –	79013	– 6321	85334
182	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм *СП - 8%*	м	198	146,00 –	– –	28908 –	– –	28908	– 2313	31221
183	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическомсвязующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 *СП - 8%*	м3	16,686	22831,00 –	– –	380958 –	– –	380958	– 30477	411435
184	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	136,89	202,84 100,85	1,35 0,60	27766 13805	185 82	13776	11110 3110	41986
185	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	87,156	1019,92 979,78	13,62 3,25	88892 85393	1187 283	2312	78823 13417	181132
186	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/0,5мм *СП - 8%*	т	0,2356578	355492,00 –	– –	83774 –	– –	83774	– 6702	90476
187	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм *СП - 8%*	т	0,1890036	313027,00 –	– –	59163 –	– –	59163	– 4733	63896
		ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ (АР л.8)									
188	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,46	1019,92 979,78	13,62 3,25	8629 8289	115 28	225	7651 1302	17582
189	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/8мм *СП - 8%*	т	0,0531288	313027,00 –	– –	16631 –	– –	16631	– 1330	17961
190	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0072	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	5107 399	47 9	4661	481 447	6035
		УЗЛЫ "3" (АР л.8)									

191	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,0245	1019,92 979,78	13,62 3,25	25 24	– –	1	22 4	51
192	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0001539	313027,00 –	– –	48 –	– –	48	– 4	52
193	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *СП - 8%*	кг	4,9	446,00 –	– –	2185 –	– –	2185	– 175	2360
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ ОГ-1(15шт), ОГ-2(30шт) (АР л.31)									
194	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,6425	53524,60 46972,80	2529,62 435,16	87914 77153	4155 715	6606	53729 11331	152974
195	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,39045	269771,00 –	– –	105332 –	– –	105332	– 8427	113759
196	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,41475	254412,00 –	– –	105517 –	– –	105517	– 8441	113959
197	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,3471	275243,00 –	– –	95537 –	– –	95537	– 7643	103180
198	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм) *СП - 8%*	т	0,4902	226957,00 –	– –	111254 –	– –	111254	– 8900	120155
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	47,6325	146,46 47,16	3,27 0,48	6976 2246	156 23	4574	1566 683	9225
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА КВ-1 (200х200) 10шт (АР л.33)									
200	1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу *НР - 80%; СП - 8%*	м2	12,5	7527,49 6539,05	61,58 28,51	94094 81738	770 356	11586	65676 12782	172551
201	2203-0201-0303 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	12,875	505,00 –	– –	6502 –	– –	6502	– 520	7022

202	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,375	18349,00	–	6881	–	6881	–	7431
		СП - 8%			–	–	–	–		550	
203	2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0228	25433,00	–	580	–	580	–	626
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
204	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,5424	8110,51	39,75	4399	22	3309	969	5798
		НР - 90%; СП - 8%			1968,36	16,51	1068	9		429	
205	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Лючек 300 мм х 400 мм	шт.	10	5271,00	–	52710	–	52710	–	56927
		СП - 8%			–	–	–	–		4217	
		Наружняя отделка									
206	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	2514	2098,85	903,63	5276502	2271737	388747	2220078	8096306
		НР - 69%; СП - 8%			1040,58	239,25	2616018	601486		599726	
207	2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2514	1461,00	–	3672954	–	3672954	–	3966790
		СП - 8%			–	–	–	–		293836	
208	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2514	716,59	1,81	1801507	4554	672742	1047486	3076912
		НР - 93%; СП - 8%			447,18	0,84	1124211	2119		227919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16711261	2325601	10012748	3860447	22217444
							4372913	616884	–	1645734	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9231350				
		Материалы	Тенге				2754844				
		Всего заработная плата	Тенге					1662965			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4788570				
		Накладные расходы	Тенге				1564932				
		Сметная прибыль	Тенге				863703				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11659985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1558
		Сметная заработная плата	Тенге					1662965			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7427202				
		Материалы	Тенге				400983				
		Всего заработная плата	Тенге					3326831			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2015640				
		Накладные расходы	Тенге				2295514				
		Сметная прибыль	Тенге				777817				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10500533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2844
		Сметная заработная плата	Тенге					3326831			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				52710				

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52710					
		Сметная прибыль	Тенге				4217					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56927					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				22217444					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4401
		Сметная заработная плата	Тенге					4989797				
		РАЗДЕЛ 10.Отопление и вентиляцию-ОВ										
		ОТОПЛЕНИЕ										
209	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1925	1242,15 357,59	17,42 6,38	2391140 688357	33524 12284	1669259	686628 246221	3323990
210	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	175	1511,84 357,59	17,42 6,38	264572 62578	3048 1117	198946	62421 26159	353152
211	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	25	537,00 –	– –	13425 –	– –	13425	– 1074	14499
212	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2100	79,16 76,35	1,16 –	166233 160340	2426 –	3467	157133 25869	349235
213	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	154,3	1067,83 615,45	15,58 5,04	164765 94964	2403 778	67398	93827 20687	279280
214	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 *СП - 8%*	секция	1245	1480,00 –	– –	1842600 –	– –	1842600	– 147408	1990008
215	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	145	269,23 160,31	– –	39038 23245	– –	15793	22780 4945	66764
216	2304-0905-3202 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 /BVR/ *СП - 8%*	шт.	290	3558,00 –	– –	1031820 –	– –	1031820	– 82546	1114366
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
217	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	520	594,69 263,96	64,70 30,10	309237 137260	33644 15652	138333	116213 34036	459485

218	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	572	306,00 –	– –	175032 –	– –	175032	– 14003	189035
		ВЕНТИЛЯЦИЯ									
219	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	20,25	4905,77 1693,00	50,86 19,25	99342 34283	1030 390	64029	33980 10666	143987
220	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	27	4752,32 1550,08	40,41 15,12	128313 41852	1091 408	85370	41415 13578	183306
221	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	35	655,00 –	– –	22925 –	– –	22925	– 1834	24759
222	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными п ошивными безобкладочными и в обкладках из стеклот ани или металлической сетки, плитами минераловати ми на синтетическом связующем марки М-125, плитам полужесткими из стеклянного штапельного волокна а синтетическом связующем *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,189	20346,45 16960,80	1326,68 614,04	3845 3206	251 116	388	2524 510	6880
223	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	м3	0,23436	11600,00 –	– –	2719 –	– –	2719	– 217	2936
224	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство короба гипсокартонного по металлическ му каркасу *НР - 90%; СП - 8%*	м2	4,86	1923,96 873,98	13,71 4,97	9350 4248	67 24	5035	3845 1056	14251
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6664356 1250332	77483 30768	5336539 –	1220766 630809	8515933
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				500183				
	Материалы		Тенге				143758				
	Всего заработная плата		Тенге					160505			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177751				
		Накладные расходы	Тенге				122582				
		Сметная прибыль	Тенге				49821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				672586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					160505			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6164173				
	Материалы		Тенге				2104262				
	Всего заработная плата		Тенге					1120595			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2910770					
		Сдача и испытание	Тенге				7239					
		Накладные расходы	Тенге				1098183					
		Сметная прибыль	Тенге				580989					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7843345					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									919
		Сметная заработная плата	Тенге					1120595				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8515931					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1048
		Сметная заработная плата	Тенге					1281100				
		РАЗДЕЛ 11.Водопровод и канализацию-ВК										
		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /разводка в квартире/										
225	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *ПР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	804	1287,97	15,53	1035530	12488	10497	992363	2190124
					1259,38	0,09	1012545	71		162231	
226	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	795,96	179,00	–	142477	–	142477	–	153875
					–	–	–	–		11398	
		ФИТИНГИ									
227	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	100	18,00	–	1800	–	1800	–	1944
					–	–	–	–		144	
228	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	45	16,00	–	720	–	720	–	778
					–	–	–	–		58	
229	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	345	13,00	–	4485	–	4485	–	4844
					–	–	–	–		359	
230	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	135	31,00	–	4185	–	4185	–	4520
					–	–	–	–		335	
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
231	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	180	995,00	–	179100	–	179100	–	193428
					–	–	–	–		14328	
232	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (вентиль)** *СП - 8%*	шт.	360	149,00	–	53640	–	53640	–	57931
					–	–	–	–		4291	
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									

233	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	902	911,06 895,17	2,43 0,18	821779 807447	2188 158	12144	791453 129059	1742291
234	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	892,98	393,00 –	– –	350941 –	– –	350941	– 28075	379016
		ФИТИНГИ									
235	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	100	928,00 –	– –	92800 –	– –	92800	– 7424	100224
236	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	345	1748,00 –	– –	603060 –	– –	603060	– 48245	651305
237	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	шт.	135	2176,00 –	– –	293760 –	– –	293760	– 23501	317261
		АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
238	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	90	995,00 –	– –	89550 –	– –	89550	– 7164	96714
239	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	135	3211,00 –	– –	433485 –	– –	433485	– 34679	468164
240	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (вентиль) *СП - 8%*	шт.	270	928,00 –	– –	250560 –	– –	250560	– 20045	270605
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /разводка в квартире/									
241	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	320	911,06 895,17	2,43 0,18	291540 286456	776 56	4308	280782 45786	618108
242	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 *СП - 8%*	м	316,8	393,00 –	– –	124502 –	– –	124502	– 9960	134463
		ФИТИНГИ									

243	2302-0501-0403 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	100	928,00	–	92800	–	92800	–	100224
		СП - 8%			–	–	–	–		7424	
244	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	320	1748,00	–	559360	–	559360	–	604109
		СП - 8%			–	–	–	–		44749	
245	2302-0501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	135	2176,00	–	293760	–	293760	–	317261
		СП - 8%			–	–	–	–		23501	
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
246	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126	734,65	1,33	92567	167	346	90263	197456
		НР - 98%; СП - 8%			730,58	0,41	92054	52		14626	
247	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	125,748	290,00	–	36467	–	36467	–	39384
		СП - 8%			–	–	–	–		2917	
248	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	252	40,00	–	10080	–	10080	–	10886
		СП - 8%			–	–	–	–		806	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
249	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	60	220,00	–	13200	–	13200	–	14256
		СП - 8%			–	–	–	–		1056	
250	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	21	68,00	–	1428	–	1428	–	1542
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
251	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	36	249,00	–	8964	–	8964	–	9681
		СП - 8%			–	–	–	–		717	
252	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	40	72,00	–	2880	–	2880	–	3110
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
253	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	75	202,00	–	15150	–	15150	–	16362
		СП - 8%			–	–	–	–		1212	
254	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	15	60,00	–	900	–	900	–	972
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
255	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	66	385,00	–	25410	–	25410	–	27443

		СП - 8%			–	–	–	–		2033	
256	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	75	461,00	–	34575	–	34575	–	37341
		СП - 8%			–	–	–	–		2766	
257	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15	128,00	–	1920	–	1920	–	2074
		СП - 8%			–	–	–	–		154	
258	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	555,00	–	16650	–	16650	–	17982
		СП - 8%			–	–	–	–		1332	
259	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	18	484,00	–	8712	–	8712	–	9409
		СП - 8%			–	–	–	–		697	
260	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	24	99,00	–	2376	–	2376	–	2566
		СП - 8%			–	–	–	–		190	
261	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	120	150,00	–	18000	–	18000	–	19440
		СП - 8%			–	–	–	–		1440	
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ									
262	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	45	7765,00	–	349425	–	349425	–	377379
		СП - 8%			–	–	–	–		27954	
263	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	4259,00	–	191655	–	191655	–	206987
		СП - 8%			–	–	–	–		15332	
264	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	90	3772,00	–	339480	–	339480	–	366638
		СП - 8%			–	–	–	–		27158	
265	2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	894,00	–	80460	–	80460	–	86897
		СП - 8%			–	–	–	–		6437	
266	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	90	957,00	–	86130	–	86130	–	93020
		СП - 8%			–	–	–	–		6890	

267	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	45	18000,00	–	810000	–	810000	–	874800
		СП - 8%			–	–	–	–		64800	
268	2303-0102-0103 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	45	85757,00	–	3859065	–	3859065	–	4167790
		СП - 8%			–	–	–	–		308725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				11725328	15619	9511207	2154861	14990604
							2198501	337	–	1110414	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				11725328				
		Материалы	Тенге				27296				
		Всего заработная плата	Тенге					2198838			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9483912				
		Накладные расходы	Тенге				2154861				
		Сметная прибыль	Тенге				1110415				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14990604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823
		Сметная заработная плата	Тенге					2198838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				14990604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1823
		Сметная заработная плата	Тенге					2198838			
		РАЗДЕЛ 12.Газоснабжение-ГСВ.СО									
269	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	45	44038,00	–	1981710	–	1981710	–	2140247
		СП - 8%			–	–	–	–		158537	
270	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	372,36	20,53	11171	616	405	10166	23044
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	10150	224		1707	
271	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	80	371,81	20,53	29745	1643	1036	27110	61403
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	27066	597		4548	
272	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	371,50	20,53	26005	1437	885	23721	53704
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	23683	523		3978	
273	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	160	371,27	20,53	59403	3285	1986	54220	122712
		НР - 98%; СП - 8%			338,32	7,46	54132	1194		9090	
274	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30	669,00	–	20070	–	20070	–	21676
		СП - 8%			–	–	–	–		1606	

275	2301-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	80	371,00	–	29680	–	29680	–	32054
		СП - 8%			–	–	–	–		2374	
276	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	70	370,00	–	25900	–	25900	–	27972
		СП - 8%			–	–	–	–		2072	
277	2301-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	160	286,00	–	45760	–	45760	–	49421
		СП - 8%			–	–	–	–		3661	
278	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /футляр через стену УГ8.00-00d76x3,5/**	м трубопровода	4,59	2474,22	45,29	11357	208	7454	3690	16250
		НР - 98%; СП - 8%			804,91	15,34	3695	70		1204	
279	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка /футляр через перекрытие УГ9.00-04 d76x2,5/**	м трубопровода	4,5	2013,22	45,29	9060	204	5234	3617	13691
		НР - 98%; СП - 8%			804,91	15,34	3622	69		1014	
280	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /футляр через перекрытие УГ9.00-02 d57x2/**	м трубопровода	13,5	2331,32	37,73	31473	509	21804	9151	43873
		НР - 98%; СП - 8%			678,53	13,12	9160	177		3250	
281	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж /крепление газопровода к стене УКГ1.03,УКГ1.02,УКГ1.01,УКГ1.00**	т конструкций	0,015408	123099,73	1854,36	1897	29	195	1159	3300
		НР - 69%; СП - 8%			108591,30	435,16	1673	7		244	
282	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15,408	537,00	–	8274	–	8274	–	8936
		СП - 8%			–	–	–	–		662	
283	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство/М100/**	м3	0,24705	24748,05	3973,51	6114	982	4018	1181	7879
		НР - 91%; СП - 8%			4511,05	744,18	1114	184		584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2297618	8912	2154411	134015	2626162
							134295	3045	–	194531	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1981710				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1981710				
		Сметная прибыль	Тенге				158537				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2140247				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6114				
	Материалы		Тенге				4018				
	Всего заработная плата		Тенге					1298			
		Накладные расходы	Тенге				1181				
		Сметная прибыль	Тенге				584				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1298			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1897				
	Материалы		Тенге				195				
	Всего заработная плата		Тенге					1680			
		Накладные расходы	Тенге				1159				
		Сметная прибыль	Тенге				244				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1680			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				307897				
	Материалы		Тенге				38804				
	Всего заработная плата		Тенге					134362			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129684				
		Накладные расходы	Тенге				131674				
		Сметная прибыль	Тенге				35166				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				474737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					134362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2626163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					137340			
	РАЗДЕЛ 13.Телефонизация,телевидение,домофон,видеонаблюдение-СС.СО										
	РАЗДЕЛ 14.Телефонизация										
284	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка	3	3744,25	977,84	11233	2934	1075	6085	18704
		НР - 72%; СП - 8%			2408,00	409,36	7224	1228		1385	
285	2307-0202-1102 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2**	шт.	3	12433,00	–	37299	–	37299	–	40283
		СП - 8%			–	–	–	–		2984	
286	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	18	1037,95	4,48	18683	81	458	13064	34287
		НР - 72%; СП - 8%			1008,00	–	18144	–		2540	
287	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.14	**Коробка KSK 175 для распределения оптических или электрических сетей внутри помещений**	шт	18	1232,14	–	22179	–	22179	–	23953
		СП - 8%			–	–	–	–		1774	
288	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	45	461,43	4,30	20764	193	305	14630	38226
		НР - 72%; СП - 8%			450,36	1,17	20266	53		2832	
289	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.9	**Настенная оптическая розетка с одним пигтейлом SC и адаптером**	шт	45	627,68	–	28246	–	28246	–	30505
		СП - 8%			–	–	–	–		2260	

290	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод (патчкорд) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	54	78,26 58,30	0,87 0,29	4226 3148	47 16	1031	2278 520	7025
291	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	108	41,04 23,32	0,87 0,29	4433 2519	94 32	1820	1836 501	6770
292	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м	393	45,18 34,98	0,87 0,29	17757 13747	340 115	3670	9981 2219	29957
293	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.10	Patchcord SC/APC-SC/APC SM Simplex 2,O mm (9/125) Simplex 5м *СП - 8%*	шт	3	1113,39 –	– –	3340 –	– –	3340	– 267	3607
294	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.11	Patchcord SC/APC-SC/APC SM Simplex 2,O mm (9/125) Simplex 10м *СП - 8%*	шт	18	1339,29 –	– –	24107 –	– –	24107	– 1929	26036
295	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.12	Patchcord SC/APC-SC/APC SM Simplex 2,O mm (9/125) Simplex 15м *СП - 8%*	шт	24	1565,18 –	– –	37564 –	– –	37564	– 3005	40569
296	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	105	494,05 338,14	34,75 9,65	51875 35505	3649 1013	12721	26293 6253	84422
297	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	45	70,00 –	– –	3150 –	– –	3150	– 252	3402
298	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм *СП - 8%*	м	60	91,00 –	– –	5460 –	– –	5460	– 437	5897
299	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов *СП - 8%*	10 шт.	30,3	383,00 –	– –	11605 –	– –	11605	– 928	12533
300	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	315	218,54 193,20	2,22 0,10	68841 60858	699 32	7284	43840 9015	121697
301	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм *СП - 8%*	м	315	44,00 –	– –	13860 –	– –	13860	– 1109	14969
302	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	60	78,26 58,30	0,87 0,29	4696 3498	52 18	1146	2531 578	7805

303	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	41,04	0,87	821	17	338	340	1254
		НР - 72%; СП - 8%			23,32	0,29	466	6		93	
304	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.13	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	100	122,32	–	12232	–	12232	–	13211
		СП - 8%			–	–	–	–		979	
305	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	4592,65	1994,34	4593	1994	97	2305	7450
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	700,04	2502	700		552	
306	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.15	Антивандальный шкаф для размещения муфт и запаса ОКБК-600-800-300 размер 600x800x300(шхвхг)	шт	1	23772,32	–	23772	–	23772	–	25674
		СП - 8%			–	–	–	–		1902	
307	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	1	89526,79	58232,66	89527	58233	12718	24722	123389
		НР - 72%; СП - 8%			18576,00	15760,36	18576	15760		9140	
308	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.16	Муфта оптическая ОК-FOSC-400A8-48F до 48 волокна,4+4 ввод/вывод+ввод овальный на 3 кабеля	шт	1	18564,29	–	18564	–	18564	–	20049
		СП - 8%			–	–	–	–		1485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				538827	68332	284041	147905	741674
							186453	18972	–	54939	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				518613				
		Материалы	Тенге				42665				
		Всего заработная плата	Тенге					205425			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				221163				
		Накладные расходы	Тенге				147906				
		Сметная прибыль	Тенге				53321				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				719840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					205425			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11605				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11605				
		Сметная прибыль	Тенге				928				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12533				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8610				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8610				
		Сметная прибыль	Тенге				689				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				741672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					205425			

РАЗДЕЛ 15.Телевидение

309	1310-0501-0104 РСНБ РК 2015	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов	антенна	3	30515,10	–	91545	–	–	55843	159179
		НР - 61%; СП - 8%			30515,10	–	91545	–		11791	
310	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	3	28209,00	–	84627	–	84627	–	91397
		СП - 8%			–	–	–	–		6770	
311	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.5	Мачта телевизионная МТ-5,1	шт	3	24017,86	–	72054	–	72054	–	77818
		СП - 8%			–	–	–	–		5764	
312	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.6	Подпятник для мачты МТ-5	шт	3	1696,43	–	5089	–	5089	–	5496
		СП - 8%			–	–	–	–		407	
313	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.7	Делитель телевизионный на 2 отвода S2WRF	шт	12	352,68	–	4232	–	4232	–	4571
		СП - 8%			–	–	–	–		339	
314	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материало в п.8	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF	шт	15	709,82	–	10647	–	10647	–	11499
		СП - 8%			–	–	–	–		852	
315	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,03	190421,00	–	5713	–	5713	–	6170
		СП - 8%			–	–	–	–		457	
316	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	48	813,49	27,23	39048	1307	13115	17983	61593
		НР - 72%; СП - 8%			513,04	7,31	24626	351		4562	
317	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	78,26	0,87	11739	130	2864	6328	19513
		НР - 72%; СП - 8%			58,30	0,29	8745	44		1445	
318	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус	м однопроводной линии	470	325,51	0,87	152990	407	11470	101700	275066
		НР - 72%; СП - 8%			300,24	0,29	141113	137		20375	
319	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,048	190421,00	–	9140	–	9140	–	9871
		СП - 8%			–	–	–	–		731	
320	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,62	87268,00	–	54106	–	54106	–	58435

		СП - 8%			–	–	–	–		4328	
321	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45	451,75	3,46	20329	156	1033	13819	36879
		НР - 72%; СП - 8%			425,34	1,17	19140	53		2732	
322	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	45	351,00	–	15795	–	15795	–	17059
		СП - 8%			–	–	–	–		1264	
323	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	45	35,00	–	1575	–	1575	–	1701
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
324	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	392,53	15,31	58879	2297	18104	28052	93885
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	38478	482		6954	
325	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	150	45,00	–	6750	–	6750	–	7290
		СП - 8%			–	–	–	–		540	
326	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	413,97	53,50	12419	1605	1719	6845	20805
		НР - 72%; СП - 8%			303,16	13,74	9095	412		1541	
327	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	281,00	–	8430	–	8430	–	9104
		СП - 8%			–	–	–	–		674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				665107	5902	326463	230570	967331
							332742	1480	–	71652	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				665107				
	Материалы		Тенге				48305				
	Всего заработная плата		Тенге					334222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				278158				
		Накладные расходы	Тенге				230570				
		Сметная прибыль	Тенге				71654				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				967331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					334222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				967331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					334222			
		РАЗДЕЛ 16.Домофон									
328	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	3930,61	1344,01	11792	4032	254	6419	19667
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	469,56	7506	1409		1457	
329	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	9803,00	–	29409	–	29409	–	31762

		СП - 8%			–	–	–	–		2353	
330	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	система	3	3127,22	10,46	9382	31	–	6732	17403
		НР - 72%; СП - 8%			3116,76	–	9350	–		1289	
331	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	18742,00	–	56226	–	56226	–	60724
		СП - 8%			–	–	–	–		4498	
332	2308-0504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8261,00	–	24783	–	24783	–	26766
		СП - 8%			–	–	–	–		1983	
333	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-11, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	3	6368,00	–	19104	–	19104	–	20632
		СП - 8%			–	–	–	–		1528	
334	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1590,15	346,44	9541	2079	238	5707	16467
		НР - 72%; СП - 8%			1204,00	116,96	7224	702		1220	
335	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300 (M)-40	шт.	3	11656,00	–	34968	–	34968	–	37765
		СП - 8%			–	–	–	–		2797	
336	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT300M"	шт.	3	4522,00	–	13566	–	13566	–	14651
		СП - 8%			–	–	–	–		1085	
337	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования(устройство квартирное переговорное)	шт.	45	1046,81	–	47106	–	8096	23796	76574
		НР - 61%; СП - 8%			866,88	–	39010	–		5672	
338	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	45	2084,00	–	93780	–	93780	–	101282
		СП - 8%			–	–	–	–		7502	
339	2308-0504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.	45	144,00	–	6480	–	6480	–	6998
		СП - 8%			–	–	–	–		518	
340	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	617,38	–	9261	–	58	5614	16064
		НР - 61%; СП - 8%			613,50	–	9203	–		1190	
341	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов (БК-4 прим.)	шт.	15	3614,00	–	54210	–	54210	–	58547

		СП - 8%			–	–	–	–		4337	
342	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод (кабель) одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	249	78,26 58,30	0,87 0,29	19487 14517	216 73	4754	10504 2399	32391
343	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	30	41,04 23,32	0,87 0,29	1231 700	26 9	505	510 139	1881
344	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР - 61%; СП - 8%	м провода	48	373,88 151,20	30,38 8,19	17946 7258	1458 393	9230	4667 1809	24422
345	2306-0408-0301 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРВ 2х0,4 СП - 8%	км	0,195	13898,00 –	– –	2710 –	– –	2710	– 217	2927
346	2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4 СП - 8%	км	0,102	26946,00 –	– –	2748 –	– –	2748	– 220	2968
347	2306-0408-0503 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,4 СП - 8%	км	0,03	39233,00 –	– –	1177 –	– –	1177	– 94	1271
348	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	195	392,53 256,52	15,31 3,22	76543 50021	2986 627	23536	36467 9041	122051
349	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	195	45,00 –	– –	8775 –	– –	8775	– 702	9477
350	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	ввод	54	1348,55 1166,00	– –	72822 62964	– –	9858	45334 9452	127608
351	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12(d10мм прим) СП - 8%	м	54	111,00 –	– –	5994 –	– –	5994	– 480	6474
352	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	27	413,97 303,16	53,50 13,74	11177 8185	1445 371	1547	6161 1387	18725
353	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	27	281,00 –	– –	7587 –	– –	7587	– 607	8194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				647805	12272	419593	151911	863691
		Стоимость монтажных работ	Тенге				215937	3583	–	63976	
		Материалы	Тенге				647805				
							58078				

Всего заработная плата	Тенге					219520				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				361518					
Накладные расходы	Тенге				151910					
Сметная прибыль	Тенге				63977					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				863692					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
Сметная заработная плата	Тенге					219520				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				863692					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
Сметная заработная плата	Тенге					219520				
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				69253233	3051509	52092132	14014806	91439297	
Стоимость монтажных работ	Тенге				14917847	833509	–	6773276		
Материалы	Тенге				3813235					
Всего заработная плата	Тенге				149048					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					759167				
Накладные расходы	Тенге				2842549					
Сметная прибыль	Тенге				530385					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				347490					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4691110					
Сметная заработная плата	Тенге									624
Стоимость общестроительных работ	Тенге					759167				
Материалы	Тенге				37388472					
Всего заработная плата	Тенге				9668992					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8195905				
Накладные расходы	Тенге				19101307					
Сметная прибыль	Тенге				7453973					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3587396					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				48429841					
Сметная заработная плата	Тенге									7712
Стоимость металломонтажных работ	Тенге					8195905				
Материалы	Тенге				9792808					
Всего заработная плата	Тенге				401878					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3342489				
Накладные расходы	Тенге				4364054					
Сметная прибыль	Тенге				2306317					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				967930					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13067055					
Сметная заработная плата	Тенге									2859
Стоимость сантехнических работ	Тенге					3342489				
Материалы	Тенге				18258718					
Всего заработная плата	Тенге				2170362					
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3453795				
Сдача и испытание	Тенге				12585686					
Накладные расходы	Тенге				7239					
Сметная прибыль	Тенге				3384719					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1731475					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23374912					
Сметная заработная плата	Тенге									2853
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					3453795				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				89562918					
Сметная заработная плата	Тенге									14048
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					15751356				
Временные здания и сооружения	**0,90%**			**91 439 297**						
				822 954						

		Итого				**92 262 251**						
		Производство работ в зимнее время	**0,45%**			**415 180**						
		ИТОГО				**92 677 431**						
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**1 853 549**						
		ИТОГО				**94 530 979**						
		Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			**99 248 170**						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**11 909 780**						
		Стоимость всего:	**Тенге**			**111 157 950**						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**			**100 042 153**						
		в том числе НДС 12%				**10 718 802**						

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор
ТОО "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

ТОО _____ **Байжанов Ж.Т.**