Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 145 от "27" апреля 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."	324 084 970,94	324 084 970,94			18 332 217,94	18 332 217,94		
2	В том числе НДС	34 723 389,74	34 723 389,74			1 964 166,21	1 964 166,21		
3	Аванс 30%	97 225 491,28	97 225 491,28			5 499 665,38	5 499 665,38		
4	Удержания 5%	16 204 248,55	16 204 248,55			916 610,90	916 610,90		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**210 655 231,11**	**210 655 231,11**			**11 915 941,66**	**11 915 941,66**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 145 от 27 апреля 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 8
за ноябрь 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		с начала строительства					за отчетный месяц				
								объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
2-1-1		**Земляные работы**		**1 107 932,00**			**1 107 932,000**	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		**Общестроительные работы - КЖ:**		**159 585 215,00**			**159 585 215,000**										
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	**Фундаменты монолитные железобетонные**		11 189 249,00			**11 189 249,000**	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	**Стены и перегородки**		19 178 885,00			**19 178 885,000**	100	19 178 885	-	-	19 178 885	0				-
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	**Стены и перегородки**		123 609 319,00			**123 609 319,000**	100	123 609 319	-	-	123 609 319	0				-
	Раздел 4.	**Лестница (3шт) (КЖ)**		5 607 762,00			**5 607 762,000**	100	5 607 762	-	-	5 607 762	0				-
2-1-3		**Общестроительные работы - АР:**		**93 905 803,00**			**93 905 803,000**		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			**2 757 616,000**	100	2 757 616	-	-	2 757 616	34	947 721			947 721
	Раздел 1.	**Проемы (АР л.4)**		378 133,00			**378 133,000**	100	378 133	-	-	378 133	0				-
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка (АР1 л.6)**		1 887 479,00			**1 887 479,000**	100	1 887 479	-	-	1 887 479	4	79 310			79 310
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	**Полы серии (АР2 л.16)**		13 789 743,00			**13 789 743,000**	100	13 789 743	-	-	13 789 743	63	8 731 930			8 731 930
	Раздел 4.	**Проемы**		16 717 635,00			**16 717 635,000**	100	16 717 635	-	-	16 717 635	0				-
	Раздел 5.	**Кровля (АР л.21)**		19 959 462,00			**19 959 462,000**	100	19 959 462	-	-	19 959 462	0				-
	Раздел 6.	**Внутренняя отдлека (АР2 л.16)**		15 521 118,00			**15 521 118,000**	100	15 521 118	-	-	15 521 118	41	6 414 322			6 414 322
	Раздел 7.	**Разные работы**		22 894 617,00			**22 894 617,000**	100	22 799 953	-	-	22 799 953	3	582 509			582 509
2-1-4		**ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:**		**20 102 570,00**	**290 649,00**		**20 393 219,000**	47	9 562 838	-	-	9 562 838	0				-
2-1-5		**ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:**		**22 459 926,00**	**203 762,00**		**22 663 688,000**	78	17 607 425	-	-	17 607 425	0				-
2-1-6		**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:**		**4 869 757,00**	**1 312 835,00**		**6 182 592,000**	42	2 626 162	-	-	2 626 162	0				-
2-1-7		**ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:**		**22 118 318,00**	**164 929,00**		**22 283 247,000**	42	9 342 741	-	-	9 342 741	0				-
2-1-8		**ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:**		**3 071 858,00**			**3 071 858,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	**Телефонизация**		741 673,00			**741 673,000**	100	741 673	-	-	741 673	0				-
	Раздел 2.	**Телевидение**		967 331,00			**967 331,000**	100	967 331	-	-	967 331	0				-
	Раздел 3.	**Домофон**		863 691,00			**863 691,000**	100	863 691	-	-	863 691	0				-
	Раздел 4.	**Видеонаблюдение**		451 933,00			**451 933,000**	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	**Молниезащита и заземление**		47 230,00			**47 230,000**	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		**327 221 379,00**	**1 972 175,00**		**329 193 554,000**		**296 216 147**			**296 216 147**		**16 755 788**			**16 755 788**
									-			-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗ РК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	0,90%	2 944 992,411			**2 944 992,411**		2 665 945			*2 665 945*		150 802			150 802
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		*298 882 092*			*298 882 092*		*16 906 590*			16 906 590
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗ РК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,45%	1 485 748,671			**1 485 748,671**		1 344 969			*1 344 969*		76 080			76 080
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		300 227 062			**300 227 062**		16 982 670			16 982 670
		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			**6 633 042**		6 004 541			**6 004 541**		339 653			339 653

		Итого сметная стоимость		**338 285 162,484**			**340 257 337**		306 231 603			**306 231 603**		17 322 323			17 322 323
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	**1,049901**	**355 165 930,377**	**2 070 588,505**		**357 236 519**		321 512 866			**321 512 866**		18 186 724			18 186 724
		Налог на добавленную стоимость	**12%**	**42 619 911,645**	**248 470,621**		**42 868 383**		38 581 544			**38 581 544**		2 182 407			2 182 407
									360 094 410			*360 094 410*		*20 369 131*			20 369 131
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**397 785 843**	**2 319 059**		**400 104 902**					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					**360 094 412**		**324 084 969**			**324 084 969**		**18 332 217,94**			**18 332 217,94**
		в том числе НДС							34 723 390								1 964 166

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Биюсынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

_____ Байжанов Ж.Т.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 145 от "27" апреля 2020 г.
Наименование объекта: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.8."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-АР										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ по серии (АР1 л.5)										
		УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ (АР1 л. 4)										
1	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125**	м3 изоляции	14,1504		48656,89	1326,68	688514	18773	429739	189005	947721
		НР - 76%; СП - 8%				16960,80	614,04	240002	8689		70202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					688514	18773	429739	189005	947721
								240002	8689	--	70202	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					688514				
		Материалы	Тенге					429739				
		Всего заработная плата	Тенге						248691			
		Накладные расходы	Тенге					189005				
		Сметная прибыль	Тенге					70202				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					947721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
		Сметная заработная плата	Тенге						248691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					947721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
		Сметная заработная плата	Тенге						248691			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)										
		ОТМОСТКА (АР1 л.6)										
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/ТОЛЩ.15см**	м2	36,8		208,02	157,04	7655	5779	14	3788	12358
		НР - 108%; СП - 8%				50,60	44,71	1862	1645		915	
3	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м3	6,992		1349,00	--	9432	--	9432	--	10187

		СП - 8%			--	--	--	--		755	
4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	36,6666667	1254,18	2,79	45986	102	39833	6572	56764
		НР - 108%; СП - 8%			165,02	0,95	6051	35		4205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				63074	5881	49279	10360	79309
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7913	1680	–	5875	
		Материалы	Тенге				63074				
		Всего заработная плата	Тенге				39847				
		Местные материалы	Тенге					9593			
		Накладные расходы	Тенге				9432				
		Сметная прибыль	Тенге				10360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79309				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9593			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79309				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				751588	9593			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				247915	24654	479018	199365	1027030
		Материалы	Тенге				751588	10369	–	76077	
		Всего заработная плата	Тенге				469587				
		Местные материалы	Тенге					258284			
		Накладные расходы	Тенге				9432				
		Сметная прибыль	Тенге				199365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1027030				
		Сметная заработная плата	Тенге								225
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					258284			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1027030				
		Сметная заработная плата	Тенге								225
								258284			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)									
		1-Й ЭТАЖ									
		ТИП 4, S=447,33м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни									
5	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	447,33	2765,03	20,06	1236879	8975	1064372	157735	1506184
		НР - 94%; СП - 8%			365,57	9,55	163532	4271		111569	
		2-5-й ЭТАЖИ									
		ТИП 4, S=454,17х4м2/общие комнаты,спальни,прихожие,внутриквартирные коридоры,кухни									
6	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1816,68	2765,03	20,06	5023168	36447	4322590	640588	6116857
		НР - 94%; СП - 8%			365,57	9,55	664131	17346		453101	

		ПЛИНТУСА										
7	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	2526,6	302,35	0,78	763912	1962	483248	262838	1108890
		НР - 94%; СП - 8%			110,31	0,36	278702	913		82140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7023959	47383	5870210	1061161	8731931
							1106366	22529	–	646810	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7023959				
		Материалы	Тенге				5870210				
		Всего заработная плата	Тенге					1128895			
		Накладные расходы	Тенге				1061161				
		Сметная прибыль	Тенге				646810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8731930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1112
		Сметная заработная плата	Тенге					1128895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8731930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1112
		Сметная заработная плата	Тенге					1128895			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)									
		1-Й ЭТАЖ									
		ПОТОЛКИ									
8	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	17,76	775,33	4,55	13770	81	4229	7598	23077
		НР - 80%; СП - 8%			532,63	2,13	9460	38		1709	
9	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	538,14	476,54	2,79	256446	1502	102855	122233	408974
		НР - 80%; СП - 8%			282,62	1,30	152089	702		30294	
		СТЕНЫ									
10	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	284,07	428,53	2,79	121732	793	49610	57360	193419
		НР - 80%; СП - 8%			251,10	1,30	71329	371		14327	
11	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности**	м2 оклеиваемой поверхности	806,89	1004,71	0,66	810691	533	577805	186083	1076516
		НР - 80%; СП - 8%			287,96	0,31	232353	251		79742	
12	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	60,2	646,56	4,29	38923	258	13144	20513	64191
		НР - 80%; СП - 8%			423,93	2,01	25521	121		4755	
13	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	318,21	540,91	1,24	172123	394	62529	87508	280401
		НР - 80%; СП - 8%			343,17	0,58	109200	185		20770	

		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
14	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	450,728	80,25	2,24	36171	1009	6847	23052	63960
					62,82	1,11	28315	500		4738	
15	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1126,82	476,54	2,79	536977	3146	215369	255946	856356
					282,62	1,30	318462	1470		63434	
		СТЕНЫ									
16	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1020,848	115,03	2,85	117430	2908	19758	76964	209946
					92,83	1,41	94764	1441		15552	
17	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	499,92	428,53	2,79	214229	1396	87305	100945	340387
					251,10	1,30	125528	652		25214	
18	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,12	1331,29	18,71	73381	1031	25619	37633	119894
					847,81	5,62	46731	310		8881	
19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	108,64	646,56	4,29	70242	466	23720	37019	115842
					423,93	2,01	46056	218		8581	
20	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оклеиваемой поверхности	1578,42	1004,71	0,66	1585855	1042	1130290	364012	2105856
					287,96	0,31	454523	491		155989	
21	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	502,94	540,91	1,24	272045	623	98828	138309	443182
					343,17	0,58	172594	293		32828	
		УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА И СТЕН ТАМБУРА (АР л.7)(РС248665РС136008)									
22	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,677	48656,89	1326,68	81598	2225	50930	22399	112317
					16960,80	614,04	28443	1030		8320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4401611	17406	2468838	1537574	6414318
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1915368	8073	–	475134	
		Материалы	Тенге				4401611				
		Всего заработная плата	Тенге				2468837				
								1923441			

		Накладные расходы	Тенге				1537574					
		Сметная прибыль	Тенге				475135					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				6414319					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1721
		Сметная заработная плата	Тенге					1923441				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				6414319					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1721
		Сметная заработная плата	Тенге					1923441				
РАЗДЕЛ 6.												
Козырек входной группы (узел 3 л. 25)												
23	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (45мм). Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,47	604,74 204,85	99,34 23,36	3308 1121	543 128	1644	1148 357	4813
24	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	5,47	514,75 22,76	44,03 10,84	2816 125	241 59	2450	169 239	3224
25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00673	13739,84 12377,20	1331,28 540,08	92 83	9 4	–	79 14	185
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00673	298362,00 –	– –	2008 –	– –	2008	– 161	2169
27	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	6,52	184,61 160,91	13,76 3,75	1204 1049	90 24	65	988 175	2367
28	1112-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	5,72	105,74 93,28	7,56 2,08	605 534	43 12	28	502 89	1195
29	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,637	1019,92 979,78	13,62 3,25	3709 3563	50 12	96	3289 560	7559
30	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0228404	313027,00 –	– –	7150 –	– –	7150	– 572	7722
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,006786	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	4813 376	44 8	4393	453 421	5688
Решетки продухов чердака (л. 17)												

32	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,11172	58221,88 51670,08	2529,62 435,16	6505 5773	283 49	449	4017 842	11363
33	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,11172	557941,00 --	-- --	62333 --	-- --	62333	-- 4987	67320
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,23988	92,39 40,33	2,31 0,24	299 131	7 1	161	91 31	421
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,23988	146,46 47,16	3,27 0,48	475 153	11 2	311	106 46	627
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,72	1019,92 979,78	13,62 3,25	6854 6584	92 22	178	6077 1035	13966
37	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0422016	313027,00 --	-- --	13210 --	-- --	13210	-- 1057	14267
		УЗЛЫ "3" (АР л.8)									
38	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	0,4165	1019,92 979,78	13,62 3,25	425 408	6 1	11	377 64	866
39	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,0026163	313027,00 --	-- --	819 --	-- --	819	-- 66	884
40	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *СП - 8%*	кг	83,3	446,00 --	-- --	37152 --	-- --	37152	-- 2972	40124
		ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА С ПАНДУСОМ (АР2 л.14)									
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,69	17129,50 1138,05	1074,12 218,29	11819 785	741 151	10293	852 1014	13685
42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15 НА ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,55	21218,62 3900,60	966,65 327,53	117763 21648	5365 1818	90750	21354 11129	150247
43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1359	13739,84 12377,20	1331,28 540,08	1867 1682	181 73	4	1597 277	3742

44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1359	298362,00 --	-- --	40547 --	-- --	40547	-- 3244	43791
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	17,136	842,90 251,43	20,15 2,41	14444 4309	345 41	9790	4045 1479	19968
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБА КВ-1 (200х200) 10шт (АР л.33)									
46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1001	-8110,51 -1968,36	-39,75 -16,51	-812 -197	-4 -2	-611	-179 -79	-1070
		СТРЕМЯНКА ПОЖАРНАЯ СтП-1 (АР л.26)									
47	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2394967	69114,19 33697,40	25317,72 7578,72	16553 8070	6064 1815	2419	6821 1870	25243
48	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,2394967	544342,00 --	-- --	130368 --	-- --	130368	-- 10429	140798
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	6,9454036	146,46 47,16	3,27 0,48	1017 328	23 3	666	228 100	1345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				487343 56524	14133 4221	416684 --	52014 43151	582509
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				271585				
	Материалы		Тенге				120232				
	Всего заработная плата		Тенге					45038			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100886				
		Накладные расходы	Тенге				41178				
		Сметная прибыль	Тенге				25021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				337784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					45038			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				215758				
	Материалы		Тенге				2868				
	Всего заработная плата		Тенге					15707			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192701				
		Накладные расходы	Тенге				10838				
		Сметная прибыль	Тенге				18128				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				244724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					15707			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				582508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					60745			

ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		**Тенге**				**11912913**	**78922**	**9234750**	**2850114**	**16755788**
						3078257	**34823**	**–**	**1241172**	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11697155**				
Материалы		Тенге				**8459279**				
Всего заработная плата		Тенге					**3097374**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**100886**				
	Накладные расходы	Тенге				**2639913**				
	Сметная прибыль	Тенге				**1146965**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15484033**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2877**
	Сметная заработная плата	Тенге					**3097374**			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**215758**				
Материалы		Тенге				**2868**				
Всего заработная плата		Тенге					**15707**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**192701**				
	Накладные расходы	Тенге				**10838**				
	Сметная прибыль	Тенге				**18128**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**244724**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
	Сметная заработная плата	Тенге					**15707**			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**15728757**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2891**
	Сметная заработная плата	Тенге					**3113080**			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**16 755 788**					
	Временные здания и сооружения	**0,90%**			**150 802**					
	Итого				**16 906 590**					
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**			**76 080**					
	ИТОГО				**16 982 670**					
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**339 653**					
	ИТОГО				**17 322 323**					
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			**18 186 724**					
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**2 182 407**					
	Стоимость всего:	**Тенге**			**20 369 131**					
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**			**18 332 217,94**					
	в том числе НДС 12%				**1 964 166**					

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор
ТОО "Курылыс-Жоба Инжиниринг"

_____ **Байжанов Ж.Т.**