Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат на 24 июня 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 76 от "06" марта 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.9."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.9."	173 119 150	173 119 150			54 959 105	54 959 105		
2	В том числе НДС	18 548 480	18 548 480			5 888 475	5 888 475		
3	Аванс 30%	51 935 746	51 935 746			16 487 732	16 487 732		
4	Удержания 5%	8 655 957	8 655 957			2 747 955	2 747 955		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**112 527 447**	**112 527 447**			**35 723 418**	**35 723 418**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Чиноскулов А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 76 от 06 марта 2020 г.

Акт

выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 9

на 24 июня 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге								
								с начала строительства					на отчетный месяц			
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем,%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										-
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 886	-	-	19 178 886	0				-
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	80	99 360 280	-	-	99 360 280	21	25 348 821			25 348 821
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	84	4 699 466	-	-	4 699 466	39	2 187 805			2 187 805
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000										-
		А. Подземная часть															-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	46	1 266 927	-	-	1 266 927	46	1 266 927			1 266 927
													0				-
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	0	-	-	-	-	19	355 192			355 192
	Раздел 2	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	19	355 192	-	-	355 192					-
		Б. Надземная часть					-		-			-	1	144 221			144 221
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	1	144 221	-	-	144 221	26	4 344 571			4 344 571
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	26	4 344 571	-	-	4 344 571	0	-			-
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	0	-	-	-	-	5	718 958			718 958
	Раздел 6.	Внутренняя отделка (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	5	718 958	-	-	718 958	0	-			-
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	0	-	-	-	-	4	885 182			885 182
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	4	885 182	-	-	885 182	9	2 140 286			2 140 286
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	9	2 140 286	-	-	2 140 286	0	-			-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0	-			-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	58	12 841 080	-	-	12 841 080	58	12 841 080			12 841 080
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видеонаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
							-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		158 232 230			158 232 230		50 233 043			50 233 043
												-					-
												-					-
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
ЦДОРС 8-04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		1 424 090			1 424 090		452 097			452 097
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411		159 656 320			159 656 320		50 685 140			50 685 140
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411										-
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															
ЦДОРС 8-04-05-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		718 453			718 453		228 083			228 083
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		160 374 774			160 374 774		50 913 224			50 913 224

		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		3 207 495			3 207 495		1 018 264			1 018 264
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		163 582 269			163 582 269		51 931 488			51 931 488
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		171 745 188			171 745 188		54 522 921			54 522 921
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		20 609 423			20 609 423		6 542 751			6 542 751
									192 354 610			*192 354 610*		*61 065 672*			61 065 672
												-					-
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902										
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		173 119 149			173 119 149		54 959 105			54 959 105
		в том числе НДС							18 548 480								5 888 475

Заказчик: КГУ «Отдел строительства» акимата города Тараза

Руководитель _____ Баковский Т.А.

Авторский надзор:
ТОО "Табыс Жоба"

_____ Ивановым

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К.

Технадзор:
ТОО «Кулыш Технадзорсервис»

_____ Абдулев М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Бином"
Договор: № 76 от "06" марта 2020 г.
Наименование "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.9."

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на 24 июнь 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-КЖ										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)										
1	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	18		8403,73	1723,88	151267	31030	30148	113895	286375
		НР - 118% ; СП - 8%				5004,92	357,35	90089	6432		21213	
2	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных	шт. сборных конструкций	50		11411,88	1985,81	570594	99291	101271	461905	1115099
		НР - 118%, СП - 8%				7400,64	428,26	370032	21413		82600	
3	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012	м3	136,34		59343,00	--	8090825	--	8090825	--	8738091
		СП - 8 %				--	--	--	--		647266	
4	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	31		12347,41	1823,39	382770	56525	25696	368623	811504
		НР - 118% ; СП - 8				9695,14	382,03	300549	11843		60111	
5	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	22		15763,57	1965,37	346798	43238	18235	347554	749901
		НР - 118% ; СП - 8 %				12969,32	418,75	285325	9213		55548	
6	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	м3	52,76		86863,00	--	4582892	--	4582892	--	4949523
		СП - 8 %				--	--	--	--		366631	

7	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	45	4125,39 1733,76	1142,90 232,97	185642 78019	51431 10484	56192	104434 23206	313282
		НР - 118%, СП - 82%									
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	189	1790,00 --	-- --	338310 --	-- --	338310	-- 27065	365375
		СП - 82%									
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00 --	-- --	49507 --	-- --	49507	-- 3961	53468
		СП - 82%									
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00 --	-- --	12402 --	-- --	12402	-- 992	13395
		СП - 82%									
		УЗЛЫ 1-12 (КЖ1 л.12)									
11	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	20,02	17239,00 --	-- --	345125 --	-- --	345125	-- 27610	372735
		СП - 82%									
12	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/12мм	т	0,86352	217805,00 --	-- --	188079 --	-- --	188079	-- 15046	203125
		СП - 82%									
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/16мм	т	0,4862	205921,00 --	-- --	100119 --	-- --	100119	-- 8010	108128
		СП - 82%									
14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/5мм	т	0,21418	298362,00 --	-- --	63903 --	-- --	63903	-- 5112	69015
		СП - 82%									
15	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	1,00392	317314,00 --	-- --	318558 --	-- --	318558	-- 25485	344043
		СП - 82%									
16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0092	275243,00 --	-- --	2532 --	-- --	2532	-- 203	2735
		СП - 82%									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
17	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	9633,50	2327,56	115602	27931	12814	95159	227622

		НР - 118% ; СП - 8%			6238,10	482,20	74857	5786		16861	
18	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,21	1952,64	116448	29290	13000	94724	228066
		НР - 118% ; СП - 8%			4943,84	407,79	74158	6117		16894	
19	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	91,482	64342,00	--	5886135	--	5886135	--	6357026
		СП - 8%			--	--	--	--		470891	
20	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00	--	25859	--	25859	--	27927
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00	--	3541	--	3541	--	3824
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21884836	338735	20273071	1586294	25348821
							1273029	71288	--	1877691	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21884836				
	Материалы		Тенге				257358				
	Всего заработная плата		Тенге					1344317			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				734167				
	Местные материалы		Тенге				19281547				
		Накладные расходы	Тенге				1586294				
		Сметная прибыль	Тенге				1877690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25348820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1344317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25348820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1344317			

РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)

23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)	м3	0,108	22117,99	1963,17	2389	212	1762	414	3027
		НР - 91% ; СП - 8%			3841,20	375,36	415	41		224	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003204	217805,00	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

25	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			т	0,009516	674497,78	1257,78	6419	12	5796	560	7537
		НР - 91%, СП - 83%			64206,00	510,84	611	5		558	
26	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			т	0,009516	108285,00	--	1030	--	1030	--	1113
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство									
			м3	0,126	18475,92	1647,87	2328	208	1893	247	2781
		НР - 91%, СП - 8%			1804,32	351,57	227	44		206	
28	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,003456	298362,00	--	1031	--	1031	--	1114
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
29	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5,4	3752,35	1853,65	20263	10010	698	13676	36654
		НР - 118%, СП - 8%			1769,39	376,85	9555	2035		2715	
30	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94									
			м3	5,586	64342,00	--	359414	--	359414	--	388168
		СП - 8%			--	--	--	--		28753	
31	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	1,2	5823,06	2359,43	6988	2831	1187	4640	12558
		НР - 120%, СП - 8%			2475,36	801,29	2970	962		930	
32	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,8	9364,10	4632,26	44948	22235	1535	30293	81260
		НР - 114%, СП - 8%			4412,10	936,23	21178	4494		6019	
33	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85									
			м2	17,874	8293,00	--	148229	--	148229	--	160087
		СП - 8%			--	--	--	--		11858	
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
34	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	75,6	3178,38	1624,15	240286	122786	8204	158506	430695
		НР - 125%, СП - 8%			1445,71	331,10	109296	25031		31903	
35	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок									
			м2	151,1809337	3616,00	--	546670	--	546670	--	590404
		СП - 8%			--	--	--	--		43734	
36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,562716	709272,24	6533,14	399119	3676	364279	37597	471653
		НР - 138%, СП - 8%			55381,90	1240,12	31164	698		34937	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1779811	161970	1442426	245933	2187805
						175416	33309	--	162057	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				1779811				
	Материалы	Тенге				385352				
	Всего заработная плата	Тенге					208726			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2759				
	Местные материалы	Тенге				1054314				
	Накладные расходы	Тенге				245934				
	Сметная прибыль	Тенге				162060				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				2187804				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
	Сметная заработная плата	Тенге					208726			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2187804				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
	Сметная заработная плата	Тенге					208726			

РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы-АР

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ по серии (АР1 л.5)

	ТИП 1 S=261,7м2									
37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	183,19	221,24	30,02	40529	5499	22892	13235	58065
		НР - 94%; СП - 83%			66,26	10,60	12138	1941		4301	
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ССЦ ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	18,319	19925,73	7,68	365019	141	302859	58298	457183
		НР - 94%; СП - 83%			3385,50	--	62019	--		33865	
39	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	183,19	929,42	91,78	170260	16814	95515	60063	248749
		НР - 94%; СП - 83%			316,24	32,57	57931	5966		18426	
	ТИП 1а S=177,79м2									
40	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм	м2 покрытия	124,453	929,42	91,78	115669	11423	64889	40805	168992
		НР - 94%; СП - 83%			316,24	32,57	39357	4053		12518	
41	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	124,453	353,80	15,98	44031	1989	37507	5159	53125
		НР - 94%; СП - 83%			36,44	7,66	4535	953		3935	
	ТИП 2 S=54,45м2									
42	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	38,115	221,24	30,02	8433	1144	4763	2754	12081
		НР - 94%; СП - 83%			66,26	10,60	2526	404		895	
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	3,8115	19925,73	7,68	75947	29	63014	12130	95123
		НР - 94%; СП - 83%			3385,50	--	12904	--		7046	
44	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38,115	929,42	91,78	35425	3498	19874	12497	51755
		НР - 94%; СП - 83%			316,24	32,57	12053	1241		3834	

45	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,115	644,09 343,60	44,08 4,82	24550 13096	1680 184	9774	12483 2963	39996
		НР - 94%, СП - 82%									
46	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	38,115	240,18 115,95	22,76 2,69	9155 4419	868 103	3868	4251 1072	14478
		НР - 94%, СП - 82%									
		ТИП 2а S=29,95м2									
47	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм	м2 покрытия	20,965	929,42 316,24	91,78 32,57	19485 6630	1924 683	10931	6874 2109	28468
		НР - 94%, СП - 82%									
48	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	20,965	353,80 36,44	15,98 7,66	7417 764	335 161	6318	869 663	8949
		НР - 94%, СП - 82%									
49	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,965	644,09 343,60	44,08 4,82	13503 7204	924 101	5375	6866 1630	22000
		НР - 94%, СП - 82%									
50	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	20,965	240,18 115,95	22,76 2,69	5035 2431	477 56	2127	2338 590	7963
		НР - 94%, СП - 82%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				934458 238007	46745 15846	649706 --	238622 93847	1266927
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				934458				
	Материалы		Тенге				649705				
	Всего заработная плата		Тенге					253853			
		Накладные расходы	Тенге				238622				
		Сметная прибыль	Тенге				93846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1266926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					253853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1266926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					253853			

РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)

		ПОТОЛКИ									
51	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,08	965,71 656,45	53,14 43,65	57054 38783	3140 2579	15131	33089 7211	97355
		НР - 80%, СП - 8%									
		СТЕНЫ									

52	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	29,862	115,03 92,83	2,85 1,41	3435 2772	85 42	578	2251 455	6141
		НР - 80%, СП - 8%									
53	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,462	937,75 626,56	53,14 43,65	59511 39763	3373 2770	16375	34026 7483	101020
		НР - 80%, СП - 8%									
		ПРИЯМОК П-1 (АР1 л.4)									
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ	м3	0,056	17129,50 1138,05	1074,12 218,29	959 64	60 12	835	69 82	1111
		НР - 91%, СП - 8%									
55	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20 ССЦ	м3	0,1127	37183,60 14563,34	5324,25 1787,41	4191 1641	600 201	1950	1677 469	6337
		НР - 91%, СП - 8%									
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,008316	217805,00 --	-- --	1811 --	-- --	1811	-- 145	1956
		СП - 8%									
57	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,007385	327066,42 51170,00	16745,18 6176,52	2415 378	124 46	1913	385 224	3025
		НР - 91%, СП - 8%									
58	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,010997	543720,78 45134,10	8733,54 2997,96	5979 496	96 33	5387	492 518	6989
		НР - 93%, СП - 8%									
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,11774	92,39 40,33	2,31 0,24	11 5	-- --	6	3 1	15
		НР - 69%, СП - 8%									
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,11774	146,46 47,16	3,27 0,48	17 6	-- --	11	4 2	23
		НР - 69%, СП - 8%									
		РЕШЕТКА (АР1 л.6)									
61	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ГЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,15479	58221,88 51670,08	2529,62 435,16	9012 7998	392 67	622	5565 1166	15743
		НР - 69%, СП - 8%									
62	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,15479	557941,00 --	-- --	86364 --	-- --	86364	-- 6909	93273
		СП - 8%									
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,858	92,39	2,31	1373	34	740	416	1932

		НР - 69%, СП - 82%			40,33	0,24	599	4		143	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,858	146,46	3,27	2176	49	1426	488	2878
		НР - 69%, СП - 82%			47,16	0,48	701	7		213	
65	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,14	1019,92	13,62	4222	56	110	3744	8604
		НР - 92%, СП - 82%			979,78	3,25	4056	13		637	
66	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм	т	0,0259992	313027,00	--	8138	--	8138	--	8790
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				246670	8009	141397	82209	355192
							97262	5775	--	26309	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				151294				
		Материалы	Тенге				44464				
		Всего заработная плата	Тенге					94971			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9950				
		Накладные расходы	Тенге				76646				
		Сметная прибыль	Тенге				18235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				246176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					94971			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				95376				
		Материалы	Тенге				623				
		Всего заработная плата	Тенге					8065			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				86364				
		Накладные расходы	Тенге				5565				
		Сметная прибыль	Тенге				8075				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				109016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				355192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					103036			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				1181128	54754	22506600	2153058	29158745
							335269	21620	--	2159904	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1085752				
		Материалы	Тенге				694169				
		Всего заработная плата	Тенге					348824			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9950				
		Накладные расходы	Тенге				315268				
		Сметная прибыль	Тенге				112082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1513102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					348824			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				95376				
		Материалы	Тенге				623				
		Всего заработная плата	Тенге					8065			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				86364				

	Накладные расходы	Тенге				5565				
	Сметная прибыль	Тенге				8075				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				109016				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата	Тенге					8065			
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1622118				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
	Сметная заработная плата	Тенге					356889			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050

67	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	31,38	221,24	30,02	6943	942	3922	2267	9946
		НР - 24%, СП - 8%			66,26	10,60	2079	332		737	
68	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм	м3 подстилающего слоя	3,138	19670,73	7,68	61727	24	51079	9986	77450
		НР - 24%, СП - 8%			3385,50	--	10624	--		5737	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, Устройство/ТОЛЩ.40мм, Р-Р М-150	м2 стяжки	31,38	667,34	27,30	20941	857	10298	9576	32959
		НР - 24%, СП - 8%			311,86	12,80	9786	402		2441	
70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или ИСКЛЮЧАТЬ на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	31,38	361,17	18,58	11334	583	10267	705	13001
		НР - 24%, СП - 8%			15,42	8,47	484	266		963	
71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0310662	13739,84	1331,28	427	41	1	365	855
		НР - 24%, СП - 8%			12377,20	540,08	385	17		63	
72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/(4мм)	т	0,0310662	298362,00	--	9269	--	9269	--	10010
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				110640	2447	84836	22899	144221
							23357	1017	--	10683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110640				
	Материалы		Тенге				75567				
	Всего заработная плата		Тенге					24374			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9269				
	Накладные расходы		Тенге				22900				
	Сметная прибыль		Тенге				10683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144222				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								27
	Сметная заработная плата		Тенге					24374			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				144222				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								27
	Сметная заработная плата		Тенге					24374			

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ

		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									
73	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)									
		НР - 90%, СП - 80%	м2	100,116	2244,61 1071,50	163,49 75,34	224722 107274	16368 7543	101080	103335 26245	354301
74	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1									
		СП - 80%	м2	100,116	16190,00 --	-- --	1620878 --	-- --	1620878	-- 129670	1750548
75	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых									
		НР - 90%, СП - 80%	м2 проемов	36,6648	2637,07 1164,37	164,46 74,43	96688 42691	6030 2729	47967	40878 11005	148571
76	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5									
		СП - 80%	м2	29,484	18047,00 --	-- --	532098 --	-- --	532098	-- 42568	574666
77	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3									
		СП - 80%	м2	7,1808	20858,00 --	-- --	149777 --	-- --	149777	-- 11982	161759
78	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99									
		СП - 80%	м2	128,573952	-5118,00 --	-- --	-658041 --	-- --	-658041	-- -52643	-710685
79	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99									
		СП - 80%	м2	128,573952	6227,00 --	-- --	800630 --	-- --	800630	-- 64050	864680
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
80	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей									
		НР - 90%, СП - 80%	м2 проемов	27,54	3274,20 1348,12	169,91 76,85	90171 37127	4679 2116	48365	35319 10039	135530
81	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2									
			м2	27,54	22402,00	--	616951	--	616951	--	666307

		СП - 8%				--	--	--	--		49356	
82	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	16,524	-5118,00	--	-84570	--	-84570	--	-91335
		СП - 8%			--	--	--	--		-6766	
83	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	16,524	6227,00	--	102895	--	102895	--	111127
		СП - 8%			--	--	--	--		8232	
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									
84	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	102,48	904,40	5,93	92683	608	70113	20023	121722
		НР - 90% СП - 8%			214,30	2,79	21962	286		9016	
85	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	102,48	1571,00	--	160996	--	160996	--	173876
		СП - 8%			--	--	--	--		12880	
86	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,112	1019,92	13,62	19493	260	508	17285	39719
		НР - 92% СП - 8%			979,78	3,25	18725	62		2942	
87	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм	т	0,0850563	313027,00	--	26625	--	26625	--	28755
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
88	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2x20 L 290мм	т	0,0448224	310461,00	--	13916	--	13916	--	15029
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3805911	27946	3550188	216840	4344570
							227780	12736	--	321819	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3805911				
	Материалы		Тенге				268031				
	Всего заработная плата		Тенге					240516			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3282154				
		Накладные расходы	Тенге				216840				
		Сметная прибыль	Тенге				321820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4344571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					240516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4344571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					240516			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ПОТОЛКИ

89	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7,104	773,54 486,71	4,58 1,38	5495 3458	33 10	2004	2774 662	8931
		НР - 80% ; СП - 85%									
90	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	215,256	80,25 62,82	2,24 1,11	17274 13522	482 239	3270	11009 2263	30546
		НР - 80% ; СП - 85%									
		СТЕНЫ									
91	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	554,056	115,03 92,83	2,85 1,41	63734 51432	1579 782	10723	41771 8440	113946
		НР - 80% ; СП - 85%									
92	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,692	1331,29 847,81	18,71 5,62	44854 28564	630 189	15660	23003 5429	73285
		НР - 80% ; СП - 85%									
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
93	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	563,41	80,25 62,82	2,24 1,11	45213 35393	1261 625	8559	28815 5922	79950
		НР - 80% ; СП - 85%									
		СТЕНЫ									
94	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1276,06	115,03 92,83	2,85 1,41	146788 118455	3635 1801	24698	96205 19439	262432
		НР - 80% ; СП - 85%									
95	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,9	1331,29 847,81	18,71 5,62	91726 58414	1289 387	32023	47041 11101	149868
		НР - 80% ; СП - 85%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				415084 309240	8909 4032	96937 --	250618 53256	718958
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				415084				
	Материалы		Тенге				96936				
	Всего заработная плата		Тенге					313272			
		Накладные расходы	Тенге				250617				
		Сметная прибыль	Тенге				53256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				718958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					313272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				718958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					313272			

РАЗДЕЛ 10.Отопление и вентиляция-ОВ

		ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТИ ДО Ст САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
96	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d65x4мм/	м трубопровода	6,25	2227,38 447,89	31,82 12,40	13921 2799	199 78	10923	2819 1339	18080
		НР - 98%, СП - 87%									
97	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,75	2165,38 447,89	31,82 12,40	18947 3919	278 109	14750	3947 1832	24726
		НР - 98%, СП - 87%									
98	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,75	1935,48 357,59	17,42 6,38	16935 3129	152 56	13654	3121 1605	21661
		НР - 98%, СП - 87%									
99	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	537,00 --	-- --	537 --	-- --	537	-- 43	580
		СП - 80%									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
100	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	23,75	594,69 263,96	64,70 30,10	14124 6269	1537 715	6318	5308 1555	20986
		НР - 7%, СП - 8%									
101	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	6,875	701,00 --	-- --	4819 --	-- --	4819	-- 386	5205
		СП - 8%									
102	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	9,625	496,00 --	-- --	4774 --	-- --	4774	- 382	5156
		СП - 8%									
103	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	9,625	341,00 --	-- --	3282 --	-- --	3282	-- 263	3545
		СП - 8%									

104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,475	92,39	2,31	413	10	223	125	582
		НР - 62%, СП - 8%			40,33	0,24	180	1		43	
105	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	4,475	244,15	5,95	1093	27	907	112	1301
		НР - 69%, СП - 8%			35,42	0,72	159	3		96	
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
106	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,4	1935,48	17,42	16258	146	13108	2996	20795
		НР - 98%, СП - 8%			357,59	6,38	3004	54		1540	
107	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1800,70	17,42	9003	87	7128	1783	11650
		НР - 98%, СП - 8%			357,59	6,38	1788	32		863	
108	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1242,15	17,42	4969	70	3469	1427	6907
		НР - 98,4, СП - 8%			357,59	6,38	1430	26		512	
109	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,8	537,00	--	430	--	430	--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
110	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	4	594,69	64,70	2379	259	1064	894	3535
		НР - 76%, СП - 8%			263,96	30,10	1056	120		262	
111	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	385,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
112	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	341,00	--	375	--	375	--	405
		СП - 8%			--	--	--	--		30	

113	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	306,00	--	337	--	337	--	364
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		ОТОПЛЕНИЕ									
114	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	385	1242,15	17,42	478228	6705	333852	137326	664798
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	137671	2457		49244	
115	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35	1511,84	17,42	52914	610	39788	12484	70630
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	12516	223		5232	
116	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537,00	--	2685	--	2685	--	2900
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				647271	10079	463270	172342	885185
							173920	3873	--	65571	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32443				
		Материалы	Тенге				8512				
		Всего заработная плата	Тенге					8503			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14434				
		Накладные расходы	Тенге				6439				
		Сметная прибыль	Тенге				3111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8503			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				614828				
		Материалы	Тенге				436673				
		Всего заработная плата	Тенге					169289			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3652				
		Накладные расходы	Тенге				165903				
		Сметная прибыль	Тенге				62459				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				843190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					169289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				885182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					177793			

РАЗДЕЛ 11.Водопровод и канализация-ВК

		ТРУБОПРОВОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1									
117	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2775,92	19,81	124916	891	105766	18223	154590

		НР - 98%, СП - 85%									
118	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка			405,75	7,46	18259	336		11451	
		НР - 98%, СП - 85%	м трубопровода	52	4240,33 625,49	45,95 17,61	220497 32525	2389 916	185583	32772 20262	273531
119	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537,00 --	-- --	7518 --	-- --	7518	-- 601	8119
		СП - 8%									
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
120	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	97	594,69 263,96	64,70 30,10	57685 25604	6276 2920	25805	21678 6349	85712
		НР - 76%, СП - 8%									
121	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	385,00 --	-- --	19058 --	-- --	19058	-- 1525	20582
		СП - 8%									
122	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	18,7	601,00 --	-- --	11239 --	-- --	11239	-- 899	12138
		СП - 8%									
123	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	35	874,00 --	-- --	30590 --	-- --	30590	-- 2447	33037
		СП - 8%									
		ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЗ									
124	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
		НР - 9... СП - 85%	м трубопровода	90	2775,92 405,75	19,81 7,46	249833 36517	1783 672	211533	36445 22902	309181
125	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,5	537,00 --	-- --	8324 --	-- --	8324	-- 666	8989
		СП - 8%									
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
126	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	594,69	64,70	53522	5823	23943	20114	79526

		НР - 67%; СП - 8%								10300
127	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77			263,96	30,10	23756	2709		5891	
		СП - 8%	м	99	385,00	--	38115	--	38115	--	41164
		СЕТЬ К1, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			--	--	--	--		3049	
128	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	375	710,76	3,24	266536	1216	2610	257803	566286
		НР - 98%; СП - 8%			700,56	0,95	262710	355		41947	
129	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	374,25	503,00	--	188248	--	188248	--	203308
		СП - 8%			--	--	--	--		15060	
130	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	750	133,00	--	99750	--	99750	--	107730
		СП - 8%			--	--	--	--		7980	
131	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /упор В7,5/	м3	0,162	19456,06	966,65	3152	157	2363	623	4077
		НР - 98%; СП - 8%			3900,60	327,53	632	53		302	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
132	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	594,69	64,70	53522	5823	23943	20114	79526
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	23756	2709		5891	
133	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%	м	99	1429,00	--	141471	--	141471	--	152789
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			--	--	--	--		11318	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1573974	24358	1125859	407772	2140285
		Материалы	Тенге				423760	10669	--	158540	
		Всего заработная плата	Тенге				408352				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76052				
		Накладные расходы	Тенге					82140			
		Сметная прибыль	Тенге				240472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62529				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				37670				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				508552				66
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					82140			
			Тенге				1165622				

	Материалы		Тенге				505492			
	Всего заработная плата		Тенге					352290		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303839			
		Накладные расходы	Тенге				345244			
		Сметная прибыль	Тенге				120869			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1631735			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата	Тенге					352290		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2140286			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата	Тенге					434429		

РАЗДЕЛ 12.Электросиловое оборудование и электроосвещение-ЭОМ

РАЗДЕЛ 13. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

134	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	536,27	34,64	53627	3464	9353	30225	90561
		НР - 72%; СП - 8%			408,10	11,70	40810	1170		6708	
135	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	252	193,15	12,13	48673	3056	7419	28245	83072
		НР - 72%; СП - 8%			151,58	4,09	38198	1032		6153	
136	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	84	107,10	3,46	8996	291	1849	5007	15123
		НР - 72%; СП - 8%			81,62	1,17	6856	98		1120	
137	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	904	91,12	1,73	82370	1566	17560	45916	138549
		НР - 72%; СП - 8%			69,96	0,58	63244	529		10263	
138	2306-0131-1108 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	1220876,00	--	122088	--	122088	--	131855
		СП - 8%			--	--	--	--		9767	
139	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	425788,00	--	15328	--	15328	--	16555
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
140	2306-0128-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,252	1601633,00	--	403612	--	403612	--	435900
		СП - 8%			--	--	--	--		32289	
141	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	260484,00	--	12503	--	12503	--	13503
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
142	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,904	168496,00	--	152320	--	152320	--	164506
		СП - 8%			--	--	--	--		12186	

143	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами										
		НР - 72 %, СП - 8 %	м	36	549,34	44,64	19776	1607	4317	10307	32490
					384,78	12,87	13852	463		2407	
144	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами										
		НР - 72 %, СП - 8 %	м	352	494,05	34,75	173906	12231	42650	88144	283014
					338,14	9,65	119025	3397		20964	
145	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами										
		НР - 72%, СП - 8%	м	940	392,53	15,31	368976	14394	113453	175790	588346
					256,52	3,22	241129	3023		43581	
146	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	36	300,00	--	10800	--	10800	--	11664
					--	--		--		864	
		СП - 8%									
147	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	100	243,00	--	24300	--	24300	--	26244
					--	--		--		1944	
		СП - 8%									
148	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	252	109,00	--	27468	--	27468	--	29665
					--	--		--		2197	
		СП - 8%									
149	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	36	60,00	--	2160	--	2160	--	2333
					--	--		--		173	
		СП - 8%									
150	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	904	45,00	--	40680	--	40680	--	43934
					--	--		--		3254	
		СП - 8%									
151	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава										
		НР - 72%, СП - 8	м	7200	91,12	1,73	656042	12472	139858	365704	1103486
					69,96	0,58	503712	4211		81740	
152	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава										
		НР - 72%, СП - 8%	м	4800	107,10	3,46	514058	16629	105653	286121	864193
					81,62	1,17	391776	5614		64014	
153	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										
		СП - 8%	км	7,2	171877,00	--	1237514	--	1237514	--	1336516
					--	--		--		99001	
154	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										
		СП - 8%	км	4,8	268997,00	--	1291186	--	1291186	--	1394480
					--	--		--		103295	
155	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий										
		НР - 72 %, СП - 8 %	м	1680	164,50	2,60	276358	4365	56516	156204	467168
					128,26	0,88	215477	1474		34605	

156	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	1,68	232020,00	--	389794	--	389794	--	420977
		СП - 8%			--	--	--	--		31183	
157	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
			м	12000	251,29	9,67	3015507	116075	940552	1438183	4809985
		ЗП - 72%, СП - 8%			163,24	3,22	1958880	38597		356295	
158	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм									
			м	12000	26,00	--	312000	--	312000	--	336960
		СП - 8%			--	--	--	--		24960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				9260042	186150	5480933	2629846	12841079
							3592959	59606	--	951189	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9260042				
	Материалы		Тенге				1439180				
	Всего заработная плата		Тенге					3652565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4041753				
		Накладные расходы	Тенге				2629847				
		Сметная прибыль	Тенге				951191				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12841080				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3122
		Сметная заработная плата	Тенге					3652565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				12841080				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3122
		Сметная заработная плата	Тенге					3652565			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				15812921	259888	33308623	5853375	50233043
							4751016	91933	--	3720962	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9260042				
	Материалы		Тенге				1439180				
	Всего заработная плата		Тенге					3652565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4041753				
		Накладные расходы	Тенге				2629847				
		Сметная прибыль	Тенге				951191				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12841080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3122
		Сметная заработная плата	Тенге					3652565			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4772430				
	Материалы		Тенге				525098				
	Всего заработная плата		Тенге					668805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3546330				
		Накладные расходы	Тенге				559325				
		Сметная прибыль	Тенге				426540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5758295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								637
		Сметная заработная плата	Тенге					668805			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1780450				
	Материалы		Тенге				942165				
	Всего заработная плата		Тенге					521579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307491				
		Накладные расходы	Тенге				511147				
		Сметная прибыль	Тенге				183328				

ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге		2474925		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				427
Сметная заработная плата	Тенге			521579	
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге		21074299		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4186
Сметная заработная плата	Тенге			4842949	
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	50 233 043			
Временные здания и сооружения	0,90%	452 097			
Итого		50 685 140			
Производство работ в зимнее время	0,45%	228 083			
ИТОГО		50 913 224			
Непредвиденные расходы и затраты	2,00%	1 018 264			
ИТОГО		51 931 488			
Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	1,049901	54 522 921			
Налог на добавленную стоимость	12,00%	6 542 751			
Стоимость всего:	**Тенге**	61 065 672			
ИТОГО с понижающим коэффициентом	0,9	54 959 105			
в том числе НДС 12%		5 888 475			

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.

Технадзор
ТОО "Курылыстехназорсервис"

_____ Ортаев М.

Авторский надзор
ТОО "Табыс Жоба"

_____ Есенов М.