Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор № 76 от "06" марта 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.9."

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.9."	214 214 626	214 214 626			41 095 476	41 095 476		
2	В том числе НДС	22 951 567	22 951 567			4 403 086	4 403 086		
3	Аванс 30%	64 264 389	64 264 389			12 328 643	12 328 643		
4	Удержания 5%	10 710 731	10 710 731			2 054 774	2 054 774		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**139 239 506**	**139 239 506**			**26 712 059**	**26 712 059**		

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К. К.

Заказчик: : КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «Бином»
Договор: № 76 от 06 марта 2020 г.

Акт
выполненных работ по объекту «Строительство крупнопанельного дома в массиве в конце улицы Сулейманова в г. Тараз" Уч. 18, п. 9
за июль 2020г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
Глава 2. Основные объекты строительства																	
2-1-1		Земляные работы		1 107 932,00			1 107 932,000	100	1 107 932	-	-	1 107 932	0				-
2-1-2		Общестроительные работы - КЖ:		159 585 215,00			159 585 215,000										-
		А. Подземная часть															-
	Раздел 1.	Фундаменты монолитные железобетонные		11 189 249,00			11 189 249,000	100	11 189 249	-	-	11 189 249	0				-
	Раздел 2.	Стены и перегородки		19 178 885,00			19 178 885,000	100	19 178 886	-	-	19 178 886	0				-
		Б. Надземная часть															-
	Раздел 3.	Стены и перегородки		123 609 319,00			123 609 319,000	100	123 609 319	-	-	123 609 319	20	24 249 039			24 249 039
	Раздел 4.	Лестница (3шт) (КЖ)		5 607 762,00			5 607 762,000	100	5 607 762	-	-	5 607 762	16	908 296			908 296
2-1-3		Общестроительные работы - АР:		93 905 803,00			93 905 803,000		-			-					-
		А. Подземная часть					-		-			-					-
		Полы техподполья по серии (АР1 л.5)		2 757 616,00			2 757 616,000	100	2 757 616	-	-	2 757 616	54	1 490 689			1 490 689
	Раздел 1.	Проемы (АР л.4)		378 133,00			378 133,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Внутренняя отделка (АР1 л.6)		1 887 479,00			1 887 479,000	24	451 180	-	-	451 180	5	95 988			95 988
		Б. Надземная часть					-		-			-					-
	Раздел 3.	Полы серии (АР2 л.16)		13 789 743,00			13 789 743,000	15	2 109 656	-	-	2 109 656	14	1 965 435			1 965 435
	Раздел 4.	Проемы		16 717 635,00			16 717 635,000	41	6 919 702	-	-	6 919 702	15	2 575 131			2 575 131
	Раздел 5.	Кровля (АР л.21)		19 959 462,00			19 959 462,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 6.	Внутренняя отдлека (АР2 л.16)		15 521 118,00			15 521 118,000	10	1 551 270	-	-	1 551 270	5	832 312			832 312
	Раздел 7.	Разные работы		22 894 617,00			22 894 617,000	2	362 237	-	-	362 237	2	362 237			362 237
2-1-4		ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ:		20 102 570,00	290 649,00		20 393 219,000	14	2 757 366	-	-	2 757 366	9	1 872 184			1 872 184
2-1-5		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ:		22 459 926,00	203 762,00		22 663 688,000	9	2 140 286	-	-	2 140 286	0				-
2-1-6		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:		4 869 757,00	1 312 835,00		6 182 592,000	0	-	-	-	-	0				-
2-1-7		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ:		22 118 318,00	164 929,00		22 283 247,000	72	16 051 350	-	-	16 051 350	14	3 210 270			3 210 270
2-1-8		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ДОМОФОН, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ:		3 071 858,00			3 071 858,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 1.	Телефонизация		741 673,00			741 673,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 2.	Телевидение		967 331,00			967 331,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 3.	Домофон		863 691,00			863 691,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 4.	Видионаблюдение		451 933,00			451 933,000	0	-	-	-	-	0				-
	Раздел 5.	Молниезащита и заземление		47 230,00			47 230,000	0	-	-	-	-	0				-
				-			-					-					-
		ИТОГО:		327 221 379,00	1 972 175,00		329 193 554,000		195 793 811			195 793 811		37 561 581			37 561 581
									-			-					-
												-					-
									-			-					-
Глава 8. Временные здания и сооружения																	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения	0,90%	2 944 992,411			2 944 992,411		1 762 144			*1 762 144*		338 054			338 054
		Итого по главе 8		2 944 992,411	-	-	2 944 992,411										-
		Итого по главам 1-8		330 166 371,411			332 138 546,411		*197 555 955*			*197 555 955*		*37 899 635*			37 899 635
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство																	
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,45%	1 485 748,671			1 485 748,671		889 002			*889 002*		170 548			170 548
		Итого		331 652 120,082			333 624 295		198 444 957			198 444 957		38 070 183			38 070 183

		Непредвиденные расходы	2%	6 633 042,402			6 633 042		3 968 899			3 968 899		761 404			761 404
		Итого сметная стоимость		338 285 162,484			340 257 337		202 413 856			202 413 856		38 831 587			38 831 587
		В текущих ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901	355 165 930,377	2 070 588,505		357 236 519		212 514 510			212 514 510		40 769 322			40 769 322
		Налог на добавленную стоимость	12%	42 619 911,645	248 470,621		42 868 383		25 501 741			25 501 741		4 892 319			4 892 319
									238 016 251			*238 016 251*		*45 661 640*			45 661 640
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		397 785 843	2 319 059		400 104 902					-					-
		Стоимость по договору с понижающим коэффициентом 0,9					360 094 412		214 214 626			214 214 626		41 095 476			41 095 476
		в том числе НДС							22 951 567								4 403 087

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза»

Руководитель _____ Бибосынов Т.А.

Авторский надзор:
ТОО "Табыс Жоба"

_____ Етешов М.

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ Баккараев К.К

Технадзор:
ТОО «Курылыстехнадзорсервис»

_____ Абитаев М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Бином"

Договор: № 76 от "06" марта 2020 г.

Наименование "Строительство крупнопанельного дома в массиве, в конце улицы Сулейманова в г. Тараз Уч.18. п.9."

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за июль 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы-КЖ										
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И ПЕРЕГОРОДКИ типового этажа (КЖ л.14)										
1	1107-0510-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18		8403,73 5004,92	1723,88 357,35	151267 90089	31030 6432	30148	113895 21213	286375
2	1107-0510-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	50		11411,88 7400,64	1985,81 428,26	570594 370032	99291 21413	101271	461905 82600	1115099
3	2104-0104-0208 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 11024-2012** *СП - 8%*	м3	136,34		59343,00 --	-- --	8090825 --	-- --	8090825	-- 647266	8738091
4	1107-0510-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	31		12347,41 9695,14	1823,39 382,03	382770 300549	56525 11843	25696	368623 60111	811504
5	1107-0510-0108 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	22		15763,57 12969,32	1965,37 418,75	346798 285325	43238 9213	18235	347554 55548	749901
6	2104-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015**	м3	52,76		86863,00	--	4582892	--	4582892	--	4949523

		СП - 8%			--	--	--	--		366631		
7	1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	45	4125,39	1142,90	185642	51431	56192	104434	313282
		НР - 118%; СП - 8%			1733,76	232,97	78019	10484		23206	
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м2	189	1790,00	--	338310	--	338310	--	365375
		СП - 8%			--	--	--	--		27065	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм	т	0,2273	217805,00	--	49507	--	49507	--	53468
		СП - 8%			--	--	--	--		3961	
10	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	15503,00	--	12402	--	12402	--	13395
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ (КЖ л.19)									
11	1107-0505-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	12	9633,50	2327,56	115602	27931	12814	95159	227622
		НР - 118%; СП - 8%			6238,10	482,20	74857	5786		16861	
12	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	15	7763,21	1952,64	116448	29290	13000	94724	228066
		НР - 118%; СП - 8%			4943,84	407,79	74158	6117		16894	
13	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	91,482	64342,00	--	5886135	--	5886135	--	6357026
		СП - 8%			--	--	--	--		470891	
14	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	17239,00	--	25859	--	25859	--	27927
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
		УЗЛЫ 1,2,4,5,6,7,11(КЖ1 л.15)									
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0156	226957,00	--	3541	--	3541	--	3824
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(12мм)	т	0,0364	217805,00	--	7928	--	7928	--	8562
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20866520	338735	19254755	1586294	24249040
							1273029	71288	--	1796225	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20866520				

	Материалы		Тенге				257358					
	Всего заработная плата		Тенге					1344317				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60976					
	Местные материалы		Тенге				18936422					
		Накладные расходы	Тенге				1586294					
		Сметная прибыль	Тенге				1796225					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24249039					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1344317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24249039					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1344317				
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА (3 шт) (КЖ)										
17	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (л.31)**	м3	0,108	22117,99	1963,17	2389	212	1762	414	3027
		НР - 91%; СП - 8%			3841,20	375,36	415	41		224	
18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,003204	217805,00	--	698	--	698	--	754
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,009516	674497,78	1257,78	6419	12	5796	560	7537
		НР - 91%; СП - 8%			64206,00	510,84	611	5		558	
20	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,009516	108285,00	--	1030	--	1030	--	1113
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,126	18475,92	1647,87	2328	208	1893	247	2781
		НР - 91%; СП - 8%			1804,32	351,57	227	44		206	
22	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,003456	298362,00	--	1031	--	1031	--	1114
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
23	1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	5,4	3752,35	1853,65	20263	10010	698	13676	36654
		НР - 118%; СП - 8%			1769,39	376,85	9555	2035		2715	
24	2104-0109-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94**	м3	5,586	64342,00	--	359414	--	359414	--	388168
		СП - 8%			--	--	--	--		28753	

25	1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1,2	5823,06 2475,36	2359,43 801,29	6988 2970	2831 962	1187	4640 930	12558
26	1107-0506-0106 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4,8	9364,10 4412,10	4632,26 936,23	44948 21178	22235 4494	1535	30293 6019	81260
27	2104-0110-9907 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 *СП - 8%*	м2	17,874	8293,00 --	--	148229 --	--	148229 --	-- 11858	160087
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ (КЖ1 л.16,КЖ л.22)									
28	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	10,8	3178,38 1445,71	1624,15 331,10	34327 15614	17541 3576	1172	22644 4558	61528
29	2104-0104-9914 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см/вентиляционный блок *СП - 8%*	м2	21,5972762	3616,00 --	--	78096 --	--	78096	-- 6248	84343
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,080388	709272,24 55381,90	6533,14 1240,12	57017 4452	525 100	52040	5371 4991	67379
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				763175 55022	53573 11256	654581 --	77845 67280	908303
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				763175				
		Материалы	Тенге				66081				
		Всего заработная плата	Тенге					66278			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2759				
		Местные материалы	Тенге				585739				
		Накладные расходы	Тенге				77845				
		Сметная прибыль	Тенге				67282				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				908302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					66278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				908302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					66278			
		РАЗДЕЛ 4.Общестроительные работы-АР									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ по серии (АР1 л.5)									
		ТИП 1 S=261,7м2									
31	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	78,51	221,24 66,26	30,02 10,60	17370 5202	2357 832	9811	5672 1843	24885

32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ССЦ ТОЛЩ.100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7,851	19925,73 3385,50	7,68 --	156437 26580	60 --	129797	24985 14514	195935
33	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	78,51	929,42 316,24	91,78 32,57	72969 24828	7206 2557	40935	25741 7897	106607
		ТИП 1а S=177,79м2									
34	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	53,337	929,42 316,24	91,78 32,57	49572 16867	4895 1737	27810	17488 5365	72425
35	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	53,337	353,80 36,44	15,98 7,66	18870 1944	853 409	16073	2211 1687	22768
		ТИП 2 S=54,45м2									
36	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	16,335	221,24 66,26	30,02 10,60	3614 1082	490 173	2042	1180 384	5178
37	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/В12,5 ТОЛЩ.100мм *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,6335	19925,73 3385,50	7,68 --	32549 5530	13 --	27006	5198 3020	40767
38	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,335	929,42 316,24	91,78 32,57	15182 5166	1499 532	8517	5356 1643	22181
39	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	16,335	644,09 343,60	44,08 4,82	10521 5613	720 79	4188	5350 1270	17141
40	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	16,335	240,18 115,95	22,76 2,69	3923 1894	372 44	1657	1822 460	6205
		ТИП 2а S=29,95м2									
41	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройств/ТОЛЩ.50мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,985	929,42 316,24	91,78 32,57	8351 2841	825 293	4685	2946 904	12201
42	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,985	353,80 36,44	15,98 7,66	3179 327	144 69	2708	372 284	3835
43	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	8,985	644,09 343,60	44,08 4,82	5787 3087	396 43	2304	2943 698	9428

44	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	8,985	240,18 115,95	22,76 2,69	2158 1042	205 24	911	1002 253	3413
		УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПОТОЛКОВ (АР1 л. 4)									
45	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	14,1504	48656,89 16960,80	1326,68 614,04	688514 240002	18773 8689	429739	189005 70202	947721
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1088996 342005	38807 15480	708183 --	291271 110424	1490690
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1088996				
		Материалы	Тенге				708184				
		Всего заработная плата	Тенге					357485			
		Накладные расходы	Тенге				291272				
		Сметная прибыль	Тенге				110421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1490690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					357485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1490690				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					357485			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР1 л.6)									
		ПОТОЛКИ									
46	1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,32	965,71 656,45	53,14 43,65	24452 16621	1346 1105	6485	14181 3091	41724
		СТЕНЫ									
47	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	12,798	115,03 92,83	2,85 1,41	1472 1188	36 18	248	965 195	2632
48	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,198	937,75 626,56	53,14 43,65	25505 17041	1445 1187	7019	14583 3207	43294
		ПРИЯМОК П-1 (АР1 л.4)									
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,024	17129,50 1138,05	1074,12 218,29	411 27	26 5	358	30 35	476
50	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В20 ССЦ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,0483	37183,60 14563,34	5324,25 1787,41	1796 703	257 86	836	719 201	2716

51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/10мм** *СП - 8%*	т	0,003564	217805,00 --	--	776 --	--	776	-- 62	838
52	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,003165	327066,42 51170,00	16745,18 6176,52	1035 162	53 20	820	165 96	1296
53	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,004713	543720,78 45134,10	8733,54 2997,96	2563 213	41 14	2309	211 222	2995
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%*	м2	0,05046	92,39 40,33	2,31 0,24	5 2	-- --	3	1 --	7
55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,05046	146,46 47,16	3,27 0,48	7 2	-- --	5	2 1	10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				58022 35960	3205 2436	18859 --	30857 7110	95988
Стоимость общестроительных работ			Тенге				58022				
Материалы			Тенге				18080				
Всего заработная плата			Тенге					38396			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				776				
	Накладные расходы		Тенге				30856				
	Сметная прибыль		Тенге				7110				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				95988				35
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					38396			
	Сметная заработная плата		Тенге				95988				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге								35
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					38396			
	Сметная заработная плата		Тенге								
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			**Тенге**				1147018 377966	42012 17916	20636378 --	1986267 1981039	26744021
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1147018				
Материалы			Тенге				726265				
Всего заработная плата			Тенге					395881			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				776				
	Накладные расходы		Тенге				322128				
	Сметная прибыль		Тенге				117532				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1586678				366
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					395881			
	Сметная заработная плата		Тенге				1586678				
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ			Тенге								366
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					395881			
	Сметная заработная плата		Тенге								

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ серии (АР2 л.16)

		1-Й ЭТАЖ									
		ТИП 1, S=31,38м2/тамбур,входная площадка 1-го этажа на отм.-1,050									
56	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,552	4288,35 1184,79	73,18 30,89	53827 14871	919 388	38037	14344 5454	73625
		ТИП 2, S=28,11м2 Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
57	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,244	3041,01 1109,82	69,84 30,89	34193 12479	785 347	20929	12057 3700	49950
		ТИП 3, S=11,04м2/межквартирная площадка									
58	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,416	3061,29 1184,79	73,18 30,89	13519 5232	323 136	7964	5046 1485	20050
		ТИП 5, S=40,02м2/ванные,туалеты									
59	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	16,008	644,09 343,60	44,08 4,82	10311 5500	706 77	4105	5243 1244	16798
60	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,008	3061,29 1184,79	73,18 30,89	49005 18966	1172 494	28867	18293 5384	72682
		ТИП 6, S=41,88м2/лоджии									
61	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,752	3061,29 1184,79	73,18 30,89	51283 19848	1226 517	30209	19143 5634	76060
		2-5-й ЭТАЖИ									
		ТИП 2, S=72,72х4м2 /Покрытие пола в составе ж/б изделий полной заводской готовности/лестничные площадкиэтажей,межэтажные лестничные площадки,лестничные марши									
62	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	116,352	3041,01 1109,82	69,84 30,89	353828 129130	8126 3594	216572	124760 38287	516875
		ТИП 3, S=11,04х4м2/межквартирная площадка									

63	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	17,664	3061,29 1184,79	73,18 30,89	54075 20928	1293 546	31854	20185 5941	80201
		ТИП 5, S=34,5х4м2/ванные,туалеты									
64	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	55,2	644,09 343,60	44,08 4,82	35554 18967	2433 266	14154	18079 4291	57924
65	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	55,2	3061,29 1184,79	73,18 30,89	168983 65400	4040 1705	99543	63079 18565	250627
		ТИП 6, S=43,17х4м2/лоджии									
66	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство/ШЕРОХОВАТАЯ** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	69,072	3061,29 1184,79	73,18 30,89	211449 81835	5055 2134	124559	78931 23230	313611
		ПЛИНТУСА									
67	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	501,2	543,60 279,90	1,55 0,72	272454 140284	778 362	131392	132207 32373	437034
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1308480**	**26855**	**748185**	**511367**	**1965437**
							533440	**10567**	**--**	**145588**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1308480**				
		Материалы	Тенге				**748184**				
		Всего заработная плата	Тенге					**544008**			
		Накладные расходы	Тенге				**511367**				
		Сметная прибыль	Тенге				**145588**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1965435**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**498**
		Сметная заработная плата	Тенге					**544008**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1965435**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**498**
		Сметная заработная плата	Тенге					**544008**			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ (АР л.7)									
68	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	50,058	2244,61 1071,50	163,49 75,34	112361 53637	8184 3771	50540	51668 13122	177151

69	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99/ОК-1 *СП - 8%*	м2	50,058	16190,00 --	-- --	810439 --	-- --	810439	-- 64835	875274
70	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	18,3324	2637,07 1164,37	164,46 74,43	48344 21346	3015 1365	23983	20439 5503	74286
71	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-4,ОК-5 *СП - 8%*	м2	14,742	18047,00 --	-- --	266049 --	-- --	266049	-- 21284	287333
72	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-3 *СП - 8%*	м2	3,5904	20858,00 --	-- --	74889 --	-- --	74889	-- 5991	80880
73	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	64,286976	-5118,00 --	-- --	-329021 --	-- --	-329021	-- -26322	-355342
74	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	64,286976	6227,00 --	-- --	400315 --	-- --	400315	-- 32025	432340
		БАЛКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
75	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	13,77	3274,20 1348,12	169,91 76,85	45086 18564	2340 1058	24182	17660 5020	67765
76	2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99/ДБ-1,ДБ-2 *СП - 8%*	м2	13,77	22402,00 --	-- --	308476 --	-- --	308476	-- 24678	333154
77	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	8,262	-5118,00 --	-- --	-42285 --	-- --	-42285	-- -3383	-45668
78	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99 *СП - 8%*	м2	8,262	6227,00 --	-- --	51447 --	-- --	51447	-- 4116	55563
		ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ									

79	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных *НР - 90%; СП - 8%*	м	51,24	904,40 214,30	5,93 2,79	46342 10981	304 143	35057	10011 4508	60861
80	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	51,24	1571,00 --	-- --	80498 --	-- --	80498	-- 6440	86938
81	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	9,556	1019,92 979,78	13,62 3,25	9746 9363	130 31	253	8642 1471	19860
82	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/0,8мм *СП - 8%*	т	0,0425282	313027,00 --	-- --	13312 --	-- --	13312	-- 1065	14377
83	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80/-2x20 L 290мм *СП - 8%*	т	0,0224112	310461,00 --	-- --	6958 --	-- --	6958	-- 557	7514
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
84	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	43,99851	1597,80 1021,14	73,28 31,10	70301 44929	3224 1368	22148	41667 8957	120926
85	2109-0102-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	0,81351	15749,00 --	-- --	12812 --	-- --	12812	-- 1025	13837
86	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8 П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	6,24	5239,00 --	-- --	32691 --	-- --	32691	-- 2615	35307
87	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	9,045	5528,00 --	-- --	50001 --	-- --	50001	-- 4000	54001
88	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	15,714	4292,00 --	-- --	67444 --	-- --	67444	-- 5396	72840

89	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,226	6433,00	--	52918	--	52918	--	57151
		СП - 8%			--	--	--	--		4233	
90	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,96	5096,00	--	20180	--	20180	--	21795
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	
91	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	51	490,00	--	24990	--	24990	--	26989
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2234293	17197	2058276	150087	2575132
							158818	7737	--	190749	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2209303				
	Материалы		Тенге				156163				
	Всего заработная плата		Тенге					166555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1877124				
		Накладные расходы	Тенге				150087				
		Сметная прибыль	Тенге				188751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2548142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					166555			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24990				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24990				
		Сметная прибыль	Тенге				1999				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2575131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					166555			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР2 л.16)

1-Й ЭТАЖ

ПОТОЛКИ

92	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10,656	773,54	4,58	8243	49	3008	4161	13396
		НР - 80%; СП - 8%			486,71	1,38	5186	15		992	
93	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	322,884	80,25	2,24	25911	723	4904	16513	45819
		НР - 80%; СП - 8%			62,82	1,11	20284	358		3394	

СТЕНЫ

94	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	831,084	115,03	2,85	95601	2368	16084	62657	170919
		НР - 80%; СП - 8%			92,83	1,41	77149	1173		12661	

95	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,538	1331,29	18,71	67281	945	23489	34504	109928
		НР - 80%; СП - 8%			847,81	5,62	42847	284		8143	
		2,3,4,5-Й ЭТАЖИ									
		ПОТОЛКИ									
96	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	563,41	80,25	2,24	45213	1261	8559	28815	79950
		НР - 80%; СП - 8%			62,82	1,11	35393	625		5922	
		СТЕНЫ									
97	1115-0206-0101 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1276,06	115,03	2,85	146788	3635	24698	96205	262432
		НР - 80%; СП - 8%			92,83	1,41	118455	1801		19439	
98	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,9	1331,29	18,71	91726	1289	32023	47041	149868
		НР - 80%; СП - 8%			847,81	5,62	58414	387		11101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				480763	10270	112765	289896	832312
			Тенге				357728	4642	--	61652	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				480763				
		Материалы	Тенге				112765				
		Всего заработная плата	Тенге					362370			
		Накладные расходы	Тенге				289896				
		Сметная прибыль	Тенге				61653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				832312				355
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					362370			
		Сметная заработная плата	Тенге				832312				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								355
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					362370			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10.									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ (АР2 л.22)									
99	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,50694	76190,36	23034,69	38624	11677	4386	18195	61365
		НР - 69%; СП - 8%			44505,23	7513,20	22561	3809		4546	
100	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,50694	544342,00	--	275949	--	275949	--	298025
		СП - 8%			--	--	--	--		22076	
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,70126	146,46	3,27	2153	48	1412	483	2847

		НР - 69%; СП - 8%				47,16	0,48	693	7		211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					316726	11725	281747	18678	362237
								23255	3816	--	26833	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2153				
		Материалы	Тенге					1412				
		Всего заработная плата	Тенге						700			
		Накладные расходы	Тенге					483				
		Сметная прибыль	Тенге					211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						700			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					314573				
		Материалы	Тенге					4385				
		Всего заработная плата	Тенге						26370			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					275949				
		Накладные расходы	Тенге					18195				
		Сметная прибыль	Тенге					26621				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					359390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						26370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					362237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге						27071			

РАЗДЕЛ 11.Отопление и вентиляция-ОВ

ТРУБОПРВОДЫ ОТ ИТП ДО Ст

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

102	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /d65x4мм/**	м трубопровода	18,75	2227,38	31,82	41763	597	32768	8458	54239
		НР - 98%; СП - 8%			447,89	12,40	8398	233		4018	
103	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	26,25	2165,38	31,82	56841	835	44249	11841	74177
		НР - 98%; СП - 8%			447,89	12,40	11757	326		5495	
104	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	26,25	1935,48	17,42	50806	457	40962	9363	64983
		НР - 98%; СП - 8%			357,59	6,38	9387	168		4814	
105	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3	537,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%			--	--	--	--		129	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

106	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	71,25	594,69	64,70	42371	4610	18954	15923	62958
		НР - 76%; СП - 8%			263,96	30,10	18807	2145		4664	

107	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	20,625	701,00 --	-- --	14458 --	-- --	14458	-- 1157	15615
108	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	28,875	496,00 --	-- --	14322 --	-- --	14322	-- 1146	15468
109	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	28,875	341,00 --	-- --	9846 --	-- --	9846	-- 788	10634
110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,425	92,39 40,33	2,31 0,24	1240 541	31 3	668	376 129	1745
111	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,425	244,15 35,42	5,95 0,72	3278 476	80 10	2722	335 289	3902
		Ст1,1а, Ст2,2а, Ст3,3а									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
112	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16,8	1935,48 357,59	17,42 6,38	32516 6007	293 107	26216	5992 3081	41589
113	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	1800,70 357,59	17,42 6,38	18007 3576	174 64	14257	3567 1726	23300
114	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	1242,15 357,59	17,42 6,38	9937 2861	139 51	6937	2854 1023	13814
115	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	1,6	537,00 --	-- --	859 --	-- --	859	-- 69	928
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

116	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	8	594,69 263,96	64,70 30,10	4757 2112	518 241	2127	1788 524	7069
117	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	4,4	385,00 --	--	1694 --	--	1694	-- 136	1830
118	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	2,2	341,00 --	--	750 --	--	750	-- 60	810
119	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	2,2	306,00 --	--	673 --	--	673	-- 54	727
		ОТОПЛЕНИЕ									
120	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	770	1242,15 357,59	17,42 6,38	956456 275343	13410 4914	667703	274651 98489	1329596
121	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	70	1511,84 357,59	17,42 6,38	105829 25031	1219 447	79579	24968 10464	141261
122	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	кг	10	537,00 --	--	5370 --	--	5370	-- 430	5800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1373387 364295	22362 8706	986725 --	360116 138685	1872185
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				93391				
		Материалы	Тенге				24473				
		Всего заработная плата	Тенге					24334			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41744				
		Накладные расходы	Тенге				18422				
		Сметная прибыль	Тенге				8945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20

		Сметная заработная плата	Тенге					24334				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1279996					
	Материалы		Тенге				912673					
	Всего заработная плата		Тенге					348667				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7840					
		Накладные расходы	Тенге				341694					
		Сметная прибыль	Тенге				129735					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1751426					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									289
		Сметная заработная плата	Тенге					348667				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				1872184					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									309
		Сметная заработная плата	Тенге					373002				

РАЗДЕЛ 12.Электросиловое оборудование и электроосвещение-ЭОМ

РАЗДЕЛ 13. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

123	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	536,27 408,10	34,64 11,70	13407 10203	866 292	2338	7556 1677	22640
124	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	63	193,15 151,58	12,13 4,09	12168 9550	764 258	1854	7061 1538	20768
125	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	21	107,10 81,62	3,46 1,17	2249 1714	73 25	462	1252 280	3781
126	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	226	91,12 69,96	1,73 0,58	20592 15811	391 132	4390	11479 2566	34637
127	2306-0131-1108 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,025	1220876,00 --	-- --	30522 --	-- --	30522	-- 2442	32964
128	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,009	425788,00 --	-- --	3832 --	-- --	3832	-- 307	4139
129	2306-0128-0308 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,063	1601633,00 --	-- --	100903 --	-- --	100903	-- 8072	108975
130	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,012	260484,00 --	-- --	3126 --	-- --	3126	-- 250	3376

131	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,226	168496,00 --	-- --	38080 --	-- --	38080	-- 3046	41127
132	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	9	549,34 384,78	44,64 12,87	4944 3463	402 116	1079	2577 602	8122
133	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	88	494,05 338,14	34,75 9,65	43476 29756	3058 849	10662	22036 5241	70753
134	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	235	392,53 256,52	15,31 3,22	92244 60282	3598 756	28364	43947 10895	147087
135	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм *СП - 8%*	м	9	300,00 --	-- --	2700 --	-- --	2700	-- 216	2916
136	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм *СП - 8%*	м	25	243,00 --	-- --	6075 --	-- --	6075	-- 486	6561
137	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	63	109,00 --	-- --	6867 --	-- --	6867	-- 549	7416
138	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	9	60,00 --	-- --	540 --	-- --	540	-- 43	583
139	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	226	45,00 --	-- --	10170 --	-- --	10170	-- 814	10984
140	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1800	91,12 69,96	1,73 0,58	164010 125928	3118 1053	34964	91426 20435	275871
141	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	1200	107,10 81,62	3,46 1,17	128514 97944	4157 1404	26413	71530 16004	216048
142	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,8	171877,00 --	-- --	309379 --	-- --	309379	-- 24750	334129
143	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,2	268997,00 --	-- --	322796 --	-- --	322796	-- 25824	348620

144	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	420	164,50	2,60	69090	1091	14130	39051	116792
		НР - 72%; СП - 8%			128,26	0,88	53869	368		8651	
145	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,42	232020,00	--	97448	--	97448	--	105244
		СП - 8%			--	--	--	--		7796	
146	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	3000	251,29	9,67	753877	29019	235138	359546	1202496
		НР - 72%; СП - 8%			163,24	3,22	489720	9649		89074	
147	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	3000	26,00	--	78000	--	78000	--	84240
		СП - 8%			--	--	--	--		6240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				2315010	46537	1370232	657461	3210269
							898240	14902	--	237798	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2315010				
		Материалы	Тенге				359795				
		Всего заработная плата	Тенге					913141			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1010438				
		Накладные расходы	Тенге				657462				
		Сметная прибыль	Тенге				237798				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3210270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					913141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3210270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					913141			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				8028660	134948	26194308	3973872	37561593
							2335777	50369	--	2782344	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2315010				
		Материалы	Тенге				359795				
		Всего заработная плата	Тенге					913141			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1010438				
		Накладные расходы	Тенге				657462				
		Сметная прибыль	Тенге				237798				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3210270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					913141			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4094090				
		Материалы	Тенге				1042996				
		Всего заработная плата	Тенге					1097967			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1918868				
		Накладные расходы	Тенге				970256				
		Сметная прибыль	Тенге				405148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5469494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1032
		Сметная заработная плата	Тенге					1097967			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				339563				
		Материалы	Тенге				4385				

Всего заработная плата		Тенге				300939	26370				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18195					
	Накладные расходы	Тенге				28621					
	Сметная прибыль	Тенге				386379					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч									22
	Нормативная трудоемкость	Тенге					26370				
	Сметная заработная плата	Тенге				1279996					
Стоимость сантехнических работ		Тенге				912673					
Материалы		Тенге					348667				
Всего заработная плата		Тенге				7840					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341694					
	Накладные расходы	Тенге				129735					
	Сметная прибыль	Тенге				1751426					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч									289
	Нормативная трудоемкость	Тенге					348667				
	Сметная заработная плата	Тенге				10817568					
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	чел.-ч									2124
	Нормативная трудоемкость	Тенге					2386146				
	Сметная заработная плата										
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**37 561 581**						
	Временные здания и сооружения	**0,90%**			**338 054**						
	Итого				**37 899 635**						
	Производство работ в зимнее время	**0,45%**			**170 548**						
	ИТОГО				**38 070 184**						
	Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**761 404**						
	ИТОГО				**38 831 587**						
	Итого по акту в текущих ценах на 2020г.	**1,049901**			**40 769 322**						
	Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**4 892 318**						
	Стоимость всего:	**Тенге**			**45 661 640**						
	ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,9**			**41 095 476**						
	в том числе НДС 12%				**4 403 087**						

Подрядчик:
ТОО "Бином"

Директор _____ **Баккараев К.**

Технадзор
ТОО "Курылыстехнадзорсервис"

_____ **Абитаев М.**

Авторский надзор
ТОО "Табыс Жоба"

_____ **Егешов М.**