ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Кызылжарская центральная районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»

Договор №237 от 26 июля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Капитальный ремонт детского, гинекологического отделений и теплого перехода КГП на ПХВ «Кызылжарская ЦРБ» по адресу ул. Пирогова,19 а. Бесколь, Кызылжарский р-он, СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 01.08.2017 до 25.09.2017 г.

Сметная стоимость 3563,263 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 6056 чел.-ч
Сметная заработная плата 1051,499 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Раздел 1. Общие работы по зданиям литер "В","Г","Д","Ж".														
1	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	10,2804	2719,44	399,69	27957	4109	26014	15,88	163						
				2319,75	63	23848	648	106,2	0,54	6						
		м3														
2	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	107,58	81,77	5,83	8797	627	8934	0,53	57						
				75,94	0,95	8170	102	108	0,01	1						
		м2														
6	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	57,93	2931,24	28,49	169807	1650	33537	3,14	182						
				525,26	10,77	30428	624	108	0,05	3						
		м2														
7	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделкапроемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	10,03	10808,23	154,03	108407	1545	23606	14,63	147						
				2295	58,5	23019	587	100	0,28	3						

8	E0146-39-6	-Разборка подвесных потолков из плитакмигран	м3	352,5	100,85	6,78	35550	2390	34066	0,59	207
					94,07	2,57	33160	906	100	0,01	4
9	E0163-11-1	-Разборка деревянной облицовки стен	м2	793,72	12,89	1,05	10231	833	9188	0,07	58
					11,84	0,41	9398	325	94,5	-	2
10	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	298,43	133,16	23,58	39739	7037	32077	0,74	222
					109,58	4,16	32702	1241	94,5	0,02	7
11	E0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	100	270,9	23,78	27090	2378	25610	1,65	165
					247,12	8,98	24712	898	100	0,04	4
12	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2	99	320,85	30,15	31764	2985	31392	1,96	194
					290,7	2,9	28779	287	108	0,19	19
13	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт	335,38	59,88	6,55	20083	2197	19693	0,36	122
					53,33	1,04	17886	349	108	0,01	3
14	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	м2	206,34	51,33	4,89	10591	1009	10797	0,34	69
					46,44	0,83	9582	171	110,7	0,01	2
15	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	206,34	11,07	0,04	2284	8	2524	0,08	16
					11,03	0,02	2276	4	110,7	-	-
16	E0157-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	64,53	382,5	1,86	24683	120	3632	0,33	22
					50,56	0,29	3263	19	110,7	-	-
17	E0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	64,53	1920,69	5,23	123942	337	8639	0,75	48
					120,11	0,83	7751	54	110,7	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				640924	27226			1672

			Тенге				254973	6215			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				640924	-	-		-
	Материалы -		Тенге				274882	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	261188	-		-
	Местные материалы -		Тенге				83843	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				269709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		135
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	40456	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				54638	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				965271	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		1860
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	301645	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				965271	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1860
Сметная заработная плата -	Тенге			-	301645	-		-
РАЗДЕЛ 2. Раздел 2. Здание литер "В"								
20 Е0113-44-7 -Очистка стен и потолков от набела	1085,86	69,86	-	75861	-	61447	0,39	425
		69,86	-	75861	-	81	-	-
м2								
Полы								
63 Е0157-3-1 -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	367,0421	5,64	0,19	2070	70	2223	0,04	14
		5,45	0,02	2000	7	110,7	-	-
1м								
64 Е0157-2-5 -Разборка покрытия полов из линолеума и релина	254,75	17,38	0,93	4428	237	4679	0,11	29
		16,45	0,14	4191	36	110,7	-	-
1м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			82358	308			468
	Тенге			82101	43			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82409	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	82144	-		-
Накладные расходы -	Тенге			68355	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	10260	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9049	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159861	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	92405	-		502
Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			159756	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		502
Сметная заработная плата -	Тенге			-	92405	-		-
РАЗДЕЛ 3. Раздел 4. Здание литер "Д"								
Отделка помещений								
113 Е0113-44-7 -Очистка стен и потолков от набела	1293,8	69,86	-	90388	-	73214	0,39	506
		69,86	-	90388	-	81	-	-
м2								
114 Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	327	173,59	4,29	56763	1402	26707	0,52	171
		84,79	1,64	27726	535	94,5	0,01	3
м2								
120 Е0115-17-1 -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	59,9	1134,14	2,63	67935	157	21733	2,3	138
		382,95	0,99	22939	59	94,5	-	-
м2								
Окна								
121 Е0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	22,8888	460,21	24,15	10534	553	5480	1,28	29
Изм. и								

доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2		213,7	7,99	4891	183	108	0,04	1
122 С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	22,8888	6433	-	147244	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
123 Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	23,6049	379,3	23,6	8953	557	5223	1,18	28
			196,66	8,22	4642	194	108	0,04	1
125 Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	43,1	28,68	0,47	1236	20	1172	0,16	7
			25,09	0,09	1081	4	108	-	-
126 С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м	45,61	2860	-	130445	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
127 Е0126-29-1	-Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе м3	0,342075	2051,41	194,49	702	67	403	8,18	3
			1236,83	73,12	423	25	90	0,35	-
128 С11031-4083 Изм. и	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой	0,342075	5454	-	1866	-	-	-	-

доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86		-	-	-	-	-	-	-	
	м3									
133 Е0158-25-1	-Смена отливов шириной 20 см из листовой стали	42,4	206,64	0,77	8762	33	2730	0,41	18	
			60,01	0,11	2544	5	107,1	-	-	
	м									
	Полы									
145 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	442,6269	5,64	0,19	2496	84	2680	0,04	17	
			5,45	0,02	2412	9	110,7	-	-	
	1м									
146 Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	413,67	17,38	0,93	7190	385	7597	0,11	47	
			16,45	0,14	6805	58	110,7	-	1	
	1м2									
	Тип пола II									
150 Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	22,48	116,63	10,56	2622	237	2681	0,7	16	
			106,07	1,67	2384	38	110,7	0,01	-	
	1м2									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			537134	3495			979	
		Тенге			166237	1109			6	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			537134	-	-		-	
Материалы -		Тенге			50249	-	-		-	
Всего заработная плата -		Тенге			-	167346	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			279554	-	-		-	
Местные материалы -		Тенге			37600	-	-		-	
Накладные расходы -		Тенге			149622	-	-		-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		75	
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22443	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41205	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			727961	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1059	
Сметная заработная плата -		Тенге			-	189790	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			727961	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1059	
Сметная заработная плата -		Тенге			-	189790	-		-	
	РАЗДЕЛ 4. Раздел 5. Здание литер "Ж"									
159 Е0113-44-7	-Очистка стен и потолков от набела	1376,01	69,86	-	96131	-	77867	0,39	538	
			69,86	-	96131	-	81	-	-	
	м2									
165 Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	47	1134,14	2,63	53304	123	17053	2,3	108	
			382,95	0,99	17999	46	94,5	-	-	
	м2									
	Полы									
201 Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	296,3365	5,64	0,19	1671	56	1794	0,04	11	
			5,45	0,02	1615	6	110,7	-	-	

		1м							
202	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	276,95	17,38	0,93	4813	258	5086	0,11	32
				16,45	0,14	4556	39	110,7	-	-
		1м2								
		Тип пола II								
206	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	31,66	116,63	10,56	3693	334	3776	0,7	22
				106,07	1,67	3358	53	110,7	0,01	-
		1м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			159613	772			711
			Тенге			123659	144			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159613	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123803	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7614	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15836	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15911	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		765
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139640	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			281100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		765
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139640	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Раздел 6. Фасады								
214	E0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	32	84,43	1,38	2702	44	2317	0,41	13
				67,95	0,23	2174	7	106,2	-	-
		м								
215	E0161-14-3	-Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 40 мм	72,8	1147,94	31,4	83570	2286	43824	3,57	260
				632,16	4,86	46021	354	94,5	0,03	2
		м2								
216	E0161-14-4	-Добавлять на каждые следующие 10 мм	72,8	216,34	7,85	15750	571	6095	0,52	38
				87,39	1,21	6362	88	94,5	0,01	-
		м2								
217	E0162-25-2	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лестниц	934,59	41,16	3,2	38471	2992	7375	0,05	47
				7,76	0,59	7252	551	94,5	-	3
		м2								
219	E0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	934,59	81,52	9,02	76192	8435	21417	0,13	120
				22,59	1,66	21112	1551	94,5	0,01	9
		м2								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			216684	14328			478
		Тенге			82922	2552			14
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			216684	-	-		-
	Материалы -	Тенге			75718	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	85475	-		-
	Местные материалы -	Тенге			43716	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			81029	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12154	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17863	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315576	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		532
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	97629	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			315576	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		532
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	97629	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Раздел 1. Демонтаж								
1	Е0165-1-3 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	135	116,9	1,81	15782	244	17944	0,75	102
				115,09	0,29	15537	39	115,2	-	-
2	Е0165-1-1 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	339	51,07	0,69	17313	234	19718	0,33	113
				50,38	0,11	17079	37	115,2	-	-
3	Е0165-1-2 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	19	88,41	1,24	1680	24	1912	0,57	11
				87,17	0,2	1656	4	115,2	-	-
4	Е0165-2-1 -Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	88	118,01	1,59	10385	140	11828	0,69	61
				116,42	0,25	10245	22	115,2	-	-
5	Е0165-2-2 -Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	117	145,63	3,27	17039	383	19258	0,85	100
				142,36	0,52	16656	61	115,2	-	1
6	Е0165-4-3 -Демонтаж унитазов со смывным бачком	м	8	244,84	6,45	1959	52	2207	1,43	11
				238,39	1,04	1907	8	115,2	0,01	-
7	Е0165-4-1 -Демонтаж раковины /умывальника/	компл	38	101,59	3,33	3860	127	4325	0,61	23
				98,26	0,54	3734	21	115,2	-	-
8	Е0165-3-1 -Демонтаж смесителя	компл	49	293,06	0,56	14360	27	16516	1,66	81
		шт		292,5	0,09	14333	4	115,2	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			82377	1230			501

		Тенге			81147	196			2
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			82377	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	81343	-		-
Накладные расходы -		Тенге			93707	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47	
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14056	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10565	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			186649	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		550
Сметная заработная плата -		Тенге			-	95399	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			186649	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		550
Сметная заработная плата -		Тенге			-	95399	-		-

РАЗДЕЛ 7. Раздел 4. Бытовая канализация К1

35	Е0116-13-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	50	764,59	1,79	38230	89	6821	0,64	32
				117,74	0,67	5887	34	115,2	-	-
36	Е0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	80	636,63	0,8	50930	64	11284	0,67	54
				122,13	0,31	9770	25	115,2	-	-
37	-Колено д 100 мм	м	15	115,75	-	1736	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
38	-Колено д 50 мм	шт	36	30,27	-	1090	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
39	-Тройник д 100 мм	шт	26	149,59	-	3889	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
40	-Тройник д 100х50 мм	шт	14	110,41	-	1546	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
41	-Тройник д 50 мм	шт	32	48,08	-	1539	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
42	-Переход д 100х50 мм	шт	4	67,67	-	271	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
43	-Ревизия, прочистка д 100 мм	шт	17	269,62	-	4584	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
44	-Ревизия, прочистка д 500 мм	шт	11	121,45	-	1336	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
45	-Воздушный клапан д 100 мм	шт	3	1068,85	-	3207	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				108356	153			86
		Тенге				15657	59			-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89160	-	-		-
Материалы -	Тенге			73350	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	15716	-		-
Накладные расходы -	Тенге			18105	-	-		9
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2716	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6436	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113701	-	-		95
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	18432	-		
Стоимость прочих работ -	Тенге			19196	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1152	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			20348	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			134049	-	-		95
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	18432	-		

РАЗДЕЛ 8. Раздел 2. Вентиляция

14	E0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	33	951,46	638,8	31398	21081	16601	2,01	66
				312,66	246,28	10318	8127	90	1,35	45
		отверст								
		По протоколу								
1	E0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	12,22	10808,23	154,03	132077	1882	28760	14,63	179
				2295	58,5	28045	715	100	0,28	3
		м3								
2	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	18	2197,2	-	39550	-	10930	3,44	62
				548,55	-	9874	-	110,7	-	-
		м3								
3	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	20	3857,95	-	77159	-	13520	3,73	75
				610,65	-	12213	-	110,7	-	-
		м3								
4	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 10 см	153,3	1238,08	18,45	189798	2828	11407	0,42	64
				60,29	6,93	9243	1062	110,7	0,03	5
		м2								
5	E0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	80	84,43	1,38	6754	110	5793	0,41	33
				67,95	0,23	5436	18	106,2	-	-
		м								
6	E0151-2-1	-Разработка грунта вручную внутри здания	6	855,07	0,07	5130	-	5217	5,87	35

			855	0,03	5130	-	101,7	-	-
	м3								
7 Е0151-2-2	-Разработка грунта вручную до 2 м	12,0045	908,45	0,04	10905	-	11070	6,1	73
			906,75	0,01	10885	-	101,7	-	-
	м3								
	Здание литер "Д"								
8 С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	23,6049	6433	-	151850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			644622	25902			586
		Тенге			91144	9922			53
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644622	-	-		-
Материалы -		Тенге			247	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	101066	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			151850	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			375479	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			103298	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15495	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44875	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			792796	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		691
Сметная заработная плата -		Тенге			-	116561	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			792796	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		691
Сметная заработная плата -		Тенге			-	116561	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2472120	73415			5480
		Тенге			897841	20241			131
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2281387	-	-		-
Материалы -		Тенге			428664	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	821023	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			431404	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			548251	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			777636	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	389
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	116645	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	183541	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3242565	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5411
Сметная заработная плата -	Тенге	-	937668	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	171537	-	-	-
Материалы -	Тенге	73350	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	97059	-	-
Накладные расходы -	Тенге	111812	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	56
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16772	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17001	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	300350	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	645
Сметная заработная плата -	Тенге	-	113831	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	19196	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1152	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	20348	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3563158	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6056
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1051499	-	-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года	3563158
Итого по акту в текущем уровне цен (k=2,131798605878)	7595935
Налог 2%	151919
Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2%	7747854
Всего по акту с учетом НДС (12%)	8677597

Заказчик:
КГП на ПХВ «Кызылжарская ЦРБ» КГУ «УЗ акимата СКО» _____ **Кудайбергенов А.Э.**

Технадзор:
ТОО "Фирма Дедов и К" _____ **Ребрий Е.А.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**