ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Кызылжарская центральная районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Занғар LTD»

Договор №237 от 26 июля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Капитальный ремонт детского, гинекологического отделений и теплого перехода КГП на ПХВ «Кызылжарская ЦРБ» по адресу ул. Пирогова,19 а. Бесколь, Кызылжарский р-он, СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2 от 26.09.2017 до 31.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 2. Здание литер "В"												
19	С11011-652	Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими м2	150,084	1390	-	208617	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
21	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен м2	357,06	173,59	4,29	61983	1531	29162	0,52	187				
				84,79	1,64	30275	585	94,5	0,01	3				
23	Е0115-73-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм м2	84,52	1659,11	55,38	140228	4681	36028	2,58	218				
				411,41	39,66	34773	3352	94,5	0,21	17				
		Окна												
29	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	19,3284	460,21	24,15	8895	467	4628	1,28	25				
				213,7	7,99	4131	154	108	0,04	1				

	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
30	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	3,9475	371,23 156,91	23,59 7,99	1465 619	93 32	703 108	0,94 0,04	4 -
31	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	23,2759	6433 -	- -	149734 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 , м2	28,0733	379,3 196,66	23,6 8,22	10648 5521	662 231	6212 108	1,18 0,04	33 1
34	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	8,2455	5618 -	- -	46323 -	- -	- -	- -	- -

35	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,8	537,52	23,97	968	43	531	1,59	3
					265,62	7,73	478	14	108	0,04	-
36	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,8	4884	-	8791	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м2	39,3	28,68	0,47	1127	18	1069	0,16	6
					25,09	0,09	986	4	108	-	-
39	Е0126-29-1	-Теплоизоляция подоконников изделиями из пенаполистирола толщиной 50 мм на цементно-латексном растворе	м	0,33405	2051,41	194,49	685	65	394	8,18	3
					1236,83	73,12	413	24	90	0,35	-
40	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	0,33405	5454	-	1822	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка откосов плитами пластиковыми облицовочными с креплением на пристенный металлический каркас	м3	19,431	450,43	6,06	8752	118	4738	1,48	29
					256,29	1,76	4980	34	94,5	0,01	-
42	Е0110-36-1	-Устройство обналички	м2	122,1	12,44	0,32	1519	39	1744	0,08	10
					11,79	0,11	1440	13	120	-	-
43	С11011-486	-Плиты пластиковые облицовочные	м	0,031641	1048800	-	33185	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	Е0126-33-5	-Теплоизоляция откосов изделиями из пенопласта насухо	1000м2	0,58293	7663,82	211,86	4467	124	1032	10,89	6
					1888,88	78,75	1101	46	90	0,39	-
45	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков,	м3	41,8	206,64	0,77	8638	32	2691	0,41	17

	отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали		60,01	0,11	2508	5	107,1	-	-
	м								
46	E0161-24-1 -Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	14,859	347,3	15,63	5161	232	1748	0,58	9
			112,55	11,95	1672	178	94,5	0,06	1
	м2								
47	E0162-26-1 -Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	14,859	47,8	4,88	710	73	194	0,07	1
			12,92	0,91	192	14	94,5	0,01	-
	м2								
	РАЗДЕЛ 3. Здание литер "Г"								
76	C11011-652 -Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими	24,02	1390	-	33388	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
77	E0113-44-7 -Очистка стен и потолков от набела	169,17	69,86	-	11819	-	9573	0,39	66
			69,86	-	11819	-	81	-	-
	м2								
	Окна								
84	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	14,07	460,21	24,15	6475	340	3369	1,28	18
			213,7	7,99	3007	112	108	0,04	1
	м2								
85	C12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	14,07	6433	-	90512	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
86	E0156-10-1 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	11,2	28,68	0,47	321	5	305	0,16	2
			25,09	0,09	281	1	108	-	-
	м								
94	E0158-25-1 -Смена отливов шириной до 20 мм из листовой стали	11,2	206,64	0,77	2314	9	721	0,41	5
			60,01	0,11	672	1	107,1	-	-
	м								
	Полы								

		Тип пола I							
103	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	51,4777	5,64	0,19	290	10	312	0,04	2
				5,45	0,02	281	1	110,7	-	-
		1м								
104	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	48,11	17,38	0,93	836	45	884	0,11	5
				16,45	0,14	791	7	110,7	-	-
		1м2								
108	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	15,49	116,63	10,56	1807	164	1847	0,7	11
				106,07	1,67	1643	26	110,7	0,01	-
		1м2								
		РАЗДЕЛ 4. Здание литер "Д"								
112	C11011-652	-Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими	81,52	1390	-	113313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
114	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	309,6	173,59	4,29	53744	1327	25286	0,52	162
				84,79	1,64	26251	507	94,5	0,01	2
		м2								
115	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	320,13	220,9	4,93	70716	1577	36088	0,64	204
				117,43	1,86	37592	596	94,5	0,01	3
		м2								
120	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,4	1134,14	2,63	23136	54	7402	2,3	47
				382,95	0,99	7812	20	94,5	-	-
		м2								
		Окна								
121	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,77	460,21	24,15	354	19	184	1,28	1
				213,7	7,99	165	6	108	0,04	-
		м2								
122	C12061-710 Изм. и	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	0,77	6433	-	4953	-	-	-	-

доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
127	E0126-29-1 -Теплоизоляция подоконников изделиями из пенаполистирола толщиной 50 мм на цементно-латексном растворе	м2 0,024275	2051,41 1236,83	194,49 73,12	50 30	5 2	29 90	8,18 0,35	- -
128	C11031-4083-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3 0,024275	5454 -	- -	132 -	- -	- -	- -	- -
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002									
129	E0115-36-1 -Облицовка откосов плитами пластиковыми облицовочными с креплением на пристенный металлический каркас	м3 19,5755	450,43 256,29	6,06 1,76	8817 5017	119 35	4774 94,5	1,48 0,01	29 -
Изм. и доп. вып. 11, 12									
130	E0110-36-1 -Устройство обналички	м2 122,86	12,44 11,79	0,32 0,11	1528 1449	39 14	1754 120	0,08 -	10 -
131	C11011-486 -Плиты пластиковые облицовочные	м 0,0318615	1048800 -	- -	33416 -	- -	- -	- -	- -
132	E0126-33-5 -Теплоизоляция откосов изделиями из пенопласта насухо	1000м2 0,587265	7663,82 1888,88	211,86 78,75	4501 1109	124 46	1040 90	10,89 0,39	6 -
133	E0158-25-1 -Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	м3 4,35	206,64 60,01	0,77 0,11	899 261	3 -	280 107,1	0,41 -	2 -
134	E0161-24-1 -Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	м 14,8395	347,3 112,55	15,63 11,95	5154 1670	232 177	1746 94,5	0,58 0,06	9 1
135	E0162-26-1 -Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	м2 14,9695	47,8 12,92	4,88 0,91	716 193	73 14	196 94,5	0,07 0,01	1 -
	РАЗДЕЛ 5. РАЗДЕЛ 5. Здание литер "Ж"								
158	C11011-652 -Потолок подвесной "AKUSTO" с комплектующими	м2 81,54	1390 -	- -	113341 -	- -	- -	- -	- -
160	E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	м2 518,4	173,59 84,79	4,29 1,64	89991 43955	2223 849	42340 94,5	0,52 0,01	271 4

	сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен								
	м2								
161 Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	299,29	220,9	4,93	66113	1474	33738	0,64	191
			117,43	1,86	35145	557	94,5	0,01	3
	м2								
165 Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	200,6	1134,14	2,63	227507	527	72782	2,3	461
			382,95	0,99	76820	198	94,5	-	1
	м2								
	Окна								
167 Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	37,1461	460,21	24,15	17095	897	8894	1,28	48
			213,7	7,99	7938	297	108	0,04	1
	м2								
168 С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	36,1404	6433	-	232491	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
170 Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,985	379,3	23,6	3787	236	2209	1,18	12
			196,66	8,22	1964	82	108	0,04	-
	м2								

	8.02-03-20 02									
171	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	3,72	5781 --- -	- --- -	21505 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м2								
172	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,2614	510,22 --- 250,39	23,76 --- 7,73	644 --- 316	30 --- 10	352 --- 108	1,5 --- 0,04	2 --- -
		м2								
173	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,2614	6433 --- -	- --- -	8115 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м2								
174	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	12,5265	537,52 --- 265,62	23,97 --- 7,73	6733 --- 3327	300 --- 97	3698 --- 108	1,59 --- 0,04	20 --- -
		м2								
175	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	12,5265	4884 --- -	- --- -	61179 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

		м2							
176	E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	47,5	28,68	0,47	1362	22	1292	0,16	7
				25,09	0,09	1192	4	108	-	-
		м								
178	E0126-29-1	-Теплоизоляция подоконников изделиями из пенаполистирола толщиной 50 мм на цементно-латексном растворе	0,40375	2051,41	194,49	828	79	476	8,18	3
				1236,83	73,12	499	30	90	0,35	-
		м3								
179	C11031-4083	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	0,40375	5454	-	2202	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
180	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка откосов плитами пластиковыми облицовочными с креплением на пристенный металлический каркас	24,276	450,43	6,06	10935	147	5920	1,48	36
				256,29	1,76	6222	43	94,5	0,01	-
		м2								
181	E0110-36-1	-Устройство обналички	152,4	12,44	0,32	1896	49	5920	0,08	12
		м		11,79	0,11	1797	43	110	-	-
182	C11011-486	-Плиты пластиковые облицовочные	0,039516	1048800	-	41444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
183	E0126-33-5	-Теплоизоляция откосов изделиями из пенопласта насухо	0,81828	7663,82	211,86	6271	173	1449	10,89	9
				1888,88	78,75	1546	64	90	0,39	-
		м3								
184	E0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	50,7	206,64	0,77	10477	39	3264	0,41	21
				60,01	0,11	3043	6	107,1	-	-
		м								
185	E0161-24-1	-Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	15,7495	347,3	15,63	5470	246	1853	0,58	9
				112,55	11,95	1773	188	94,5	0,06	1
		м2								
186	E0162-26-1	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	15,7495	47,8	4,88	753	77	206	0,07	1
				12,92	0,91	203	14	94,5	0,01	-
		м2								
		Полы								
		Тип пола III								
207	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	8,4	296,8	14,01	2493	118	818	0,58	5
				85,79	2,21	721	19	110,7	0,01	-
		1м2								
208	E0157-16-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике	8,4	848,66	1,71	7129	14	807	0,56	5
				86,49	0,27	727	2	110,7	-	-

	санузлов, балконов в два слоя								
		1м2							
209	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	8,4	1125,89	14,85	9458	125	2290	1,54	13
				243,95	2,32	2049	19	110,7	0,02	-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗДЕЛ 8. Крыльцо № 1-3 шт								
223	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,3	2197,2	-	659	-	182	3,44	1
				548,55	-	165	-	110,7	-	-
		м3								
224	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,69	3287,06	126,11	2268	87	139	0,98	1
				142,31	47,81	98	33	106,2	0,23	-
		м3								
225	E0106-19-1	-Устройство монолитного крыльца	1,47	15005,75	395,01	22058	581	2393	9,49	14
				1573,2	149,24	2313	219	94,5	0,73	1
		м3								
226	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00795	41200	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Козырек №2-3 шт								
227	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,04038	16234,07	5027,99	656	203	386	64,98	3
				10453,5	1339,83	422	54	81	4,76	-
		т								
228	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04038	1513,46	390,15	61	16	26	3,4	-
				781,43	-	32	-	81	-	-
		т								
229	C130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	20,1	111	-	2231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
230	C11011-4150 Изм. и доп.вып.19	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,02259	48847	-	1103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
231	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,66	29,61	0,03	49	-	9	0,03	-
				6,68	-	11	-	81	-	-
		м2								

232	Е0113-26-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,32	20,99	0,03	70	-	9	0,02	-
				4,78	-	10	-	81	-	-
		м2								
233	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из поликарбоната	1,8	137,88	10,38	248	19	212	0,65	1
				108,31	1,46	195	3	107,1	0,01	-
		м2								
234	Прайс-лист	-сотовый поликарбонат	5,4	231,79	-	1252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		РАЗДЕЛ 7. РАЗДЕЛ 9. Крыльцо № 2-1 шт								
235	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,15	2197,2	-	330	-	91	3,44	1
				548,55	-	82	-	110,7	-	-
		м3								
236	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,3	3287,06	126,11	986	38	61	0,98	-
				142,31	47,81	43	14	106,2	0,23	-
		м3								
237	Е0106-19-1	-Устройство монолитного крыльца	0,59	15005,75	395,01	8853	233	960	9,49	6
				1573,2	149,24	928	88	94,5	0,73	-
		м3								
238	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00331	41200	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		РАЗДЕЛ 8. Козырек №2-3 шт								
239	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,02264	16234,07	5027,99	368	114	216	64,98	1
				10453,5	1339,83	237	30	81	4,76	-
		т								
240	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,02264	1513,46	390,15	34	9	14	3,4	-
				781,43	-	18	-	81	-	-
		т								
241	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	11,4	111	-	1265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
242	С11011-4150 Изм. и доп.вып.19	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества	0,01255	48847	-	613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)							
		т							
243	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,93	29,61	0,03	28	-	5	0,03	-
				6,68	-	6	-	81	-	-
		м2								
244	Е0113-26-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	1,86	20,99	0,03	39	-	7	0,02	-
				4,78	-	9	-	81	-	-
		м2								
245	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из поликарбоната	3,24	137,88	10,38	447	34	381	0,65	2
				108,31	1,46	351	5	107,1	0,01	-
		м2								
246	Прайс-лист	-сотовый поликарбонат	3,24	231,79	-	751	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗДЕЛ 11. Вывоз мусора								
247	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	243,3	27,1	27,1	6593	6593	4615	-	-
				-	18,97	-	4615	100	0,4	97
		т								
248	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	243,3	45	45	10949	10949	2190	-	-
				-	9	-	2190	100	0,19	46
		т								
		РАЗДЕЛ 10. РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В1								
9	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	135	707,2	12,92	95472	1745	14515	0,5	67
				88,49	4,84	11946	653	115,2	0,02	3
		м								
11	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	3716	-	11148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
12	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	3	4051	-	12153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт.							
14	Е0116-15-2	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
		1шт								
15	С130902-38	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	7360	-	7360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	148	528,05	15,24	78152	2255	58325	1,89	279
				336,38	5,71	49784	845	115,2	0,03	4
		м								
18	Прайс-лист	-Кран шаровый из полипропилена диам 20 мм	50	252,16	-	12608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	28	436,86	9,88	12232	277	8716	1,48	42
				266,51	3,69	7462	103	115,2	0,02	1
		м								
20	Прайс-лист	-Кран шаровый из полипропилена диам 25 мм	6	365,07	-	2190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	19	442,16	6,6	8401	125	4800	1,21	23
				216,83	2,48	4120	47	115,2	0,01	-
		м								
22	Прайс-лист	-Кран шаровый из полипропилена диам 32 мм	1	572,71	-	573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Прайс-лист	-Шкаф пожарный 540x1250x230	5	4664,51	-	23323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	5	15299,47	23,09	76497	115	1066	0,9	5
				157,5	9	788	45	128	0,04	-
		1кран								

РАЗДЕЛ 11. РАЗДЕЛ 3. Горячий водопровод Т3

31	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	163	528,05	15,24	86073	2484	64236	1,89	307
				336,38	5,71	54829	931	115,2	0,03	5
		м								
32		-Кран шаровый из полипропилена	45	252,16	-	11347	-	-	-	-

	Прайс-лист	диам 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
33	E0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	29	81,17	21,06	2354	611	1300	0,24	7
	Изм. и доп. вып. 6			44,38	5,41	1287	157	90	0,03	1
			м							
34	C11031-132	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	29	149	-	4321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		РАЗДЕЛ 12. РАЗДЕЛ 4. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
35	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	67	764,59	1,79	51228	120	9140	0,64	43
				117,74	0,67	7888	45	115,2	-	-
			м							
36	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	636,63	0,8	5093	6	1128	0,67	5
				122,13	0,31	977	3	115,2	-	-
			м							
		РАЗДЕЛ 13. РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
60		-Электроводонагреватель	2	6424,65	-	12849	-	-	-	-
	Прайс-лист	Термекс Емк 10 л		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
61		-Электроводонагреватель	2	6768,13	-	13536	-	-	-	-
	Прайс-лист	Термекс Емк 15 л		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
62		-Электроводонагреватель	1	8544,88	-	8545	-	-	-	-
	Прайс-лист	Термекс Емк 30 л		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
63		-Электроводонагреватель	3	10389,48	-	31168	-	-	-	-
	Прайс-лист	Термекс Емк 80 л		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
64		-Электроводонагреватель	2	12085,31	-	24171	-	-	-	-
	Прайс-лист	Термекс Емк 100 л								
			шт							
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ								
1	E0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 20 мм	30	67,96	0,5	2039	15	2335	0,44	13
				67,46	0,09	2024	3	115,2	-	-
			м							
2	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	273,3	4,95	8199	149	2139	0,34	10
				60,03	1,86	1801	56	115,2	0,01	-

	Вытяжные системы ВЕ1-ВЕ31								
55	E0120-3-3 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	68,8	1183,08	13,89	81396	955	22161	1,7	117
			274,4	5,2	18879	358	115,2	0,03	2
	м2								
56	E0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	84	353,08	21,2	29659	1781	21627	1,29	109
			214,63	8,86	18029	744	115,2	0,04	3
	шт								
	РАЗДЕЛ 16. ПО ПРОТОКОЛУ								
1	E0115-37-9 -Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	117,9	703,36	3,58	82926	421	36268	1,87	221
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005		324,35	1,17	38240	139	94,5	0,01	1
	м2								
2	C11011-2191-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	117,9	236	-	27824	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
3	E0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	25,31	636,63	0,8	16113	20	3570	0,67	17
			122,13	0,31	3091	8	115,2	-	-
	м								
	Здание литер "В"								
4	C12061-719 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	19,8278	6433	-	127552	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		-	-	-	-	-	-	-
	м2								
5	C12061-198 -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	41,8	4890	-	204402	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	Здание литер "Г"								
6	C12061-198 -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	12	4890	-	58680	-	-	-	-
	Изм. и								

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м		-	-	-	-	-	-	-
	Здание литер "Ж"								
7 С12061-719 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	7,7994	6433	-	50174	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
8 С11011-936	-Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	16,2465	-2800	-	-45490	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
9 С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	50,7	2030	-	102921	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	Двери								
10 Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	93,13	392,85	24,17	36586	2251	16949	0,96	89
	м2		160,3	8,22	14929	765	108	0,04	4
11 С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	93,13	11000	-	1024430	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4607760	51455			3646
		Тенге			620749	20959			213

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2761459	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	67605	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	631401	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	219
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	65580	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	314350	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4585113	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3015
Сметная заработная плата -	Тенге	-	520300	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5553511	-	-	-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года	5553511
Итого по акту в текущем уровне цен (k=2,131798605878)	11838967
Налог 2%	236779
Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2%	12075746
Всего по акту с учетом НДС (12%)	13524836

Заказчик:
КГП на ПХВ «Кызылжарская ЦРБ» КГУ «УЗ акимата СКО» _____ **Кудайбергенов А.Э.**

Технадзор:
ТОО "Фирма Дедов и К" _____ **Ребрий Е.А.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С.С**