ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ «Кызылжарская центральная районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Заңғар LTD»

Договор №237 от 26 июля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: Капитальный ремонт детского, гинекологического отделений и теплого перехода КГП на ПХВ «Кызылжарская ЦРБ» по адресу ул. Пирогова,19 а. Бесколь, Кызылжарский р-он, СКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 1.11.2017 до 13.12.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
6	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	31,2	2931,24	28,49	91455	889	18062	3,14	98						
				525,26	10,77	16388	336	108	0,05	2						
		м2														
16	Е0157-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	126,67	382,5	1,86	48451	236	7130	0,33	42						
				50,56	0,29	6404	37	110,7	-	-						
		1м2														
17	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	126,67	1920,69	5,23	243294	662	16959	0,75	95						
				120,11	0,83	15214	105	110,7	0,01	1						
		1м2														
		РАЗДЕЛ 1. РАЗДЕЛ 2. Здание литер "В"														
21	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	279,42	173,59	4,29	48505	1198	22821	0,52	146						
				84,79	1,64	23692	458	94,5	0,01	2						
		м2														
22	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	242,14	220,9	4,93	53488	1193	27296	0,64	154						
				117,43	1,86	28434	451	94,5	0,01	2						

		сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков								
		м2								
28	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	130,3	1134,14	2,63	147778	342	47276	2,3	300
				382,95	0,99	49898	129	94,5	-	1
		м2								
		Двери								
48	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	19,54	392,85	24,17	7676	472	3556	0,96	19
				160,3	8,22	3132	161	108	0,04	1
		м2								
49	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	5,04	13000	-	65520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
50	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	14,5	12700	-	184150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Тип пола II								
69	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	12,72	296,8	14,01	3775	178	1239	0,58	7
				85,79	2,21	1091	28	110,7	0,01	-
		1м2								
70	Е0157-16-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике санузлов, балконов в два слоя	12,72	848,66	1,71	10795	22	1222	0,56	7
				86,49	0,27	1100	3	110,7	-	-
		1м2								
71	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	12,72	1125,89	14,85	14321	189	3468	1,54	20
				243,95	2,32	3103	30	110,7	0,02	-

		1м2							
		Тип пола III							
73	E0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	47,662	296,8	14,01	14146	668	4643	0,58	28
				85,79	2,21	4089	105	110,7	0,01	1
		1м2							
74	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	47,662	1125,89	14,85	53662	708	12994	1,54	73
				243,95	2,32	11627	111	110,7	0,02	1
		1м2							
		РАЗДЕЛ 2. РАЗДЕЛ 3. Здание литер "Г"								
78	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	134,29	173,59	4,29	23311	576	10968	0,52	70
				84,79	1,64	11386	220	94,5	0,01	1
		м2								
79	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	34,88	220,9	4,93	7705	172	3932	0,64	22
				117,43	1,86	4096	65	94,5	0,01	-
		м2								
83	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	12,86	1134,14	2,63	14585	34	4666	2,3	30
				382,95	0,99	4925	13	94,5	-	-
		м2								
		Двери								
97	E0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,78	392,85	24,17	1485	91	688	0,96	4
				160,3	8,22	606	31	108	0,04	-
		м2								
98	C12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	3,78	13000	-	49140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

	Тип пола III								
109	E0157-15-2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	10,5	296,8	14,01	3116	147	1023	0,58	6
			85,79	2,21	901	23	110,7	0,01	-
	1м2								
110	E0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	10,5	1125,89	14,85	11822	156	2863	1,54	16
			243,95	2,32	2561	24	110,7	0,02	-
	1м2								
	РАЗДЕЛ 3. РАЗДЕЛ 4. Здание литер "Д"								
	==========								
114	E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	337,08	173,59	4,29	58515	1445	27531	0,52	176
			84,79	1,64	28581	552	94,5	0,01	3
	м2								
	Тип пола II								
151	E0157-15-2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	22,48	296,8	14,01	6672	315	2190	0,58	13
			85,79	2,21	1929	50	110,7	0,01	-
	1м2								
152	E0157-16-3 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике санузлов, балконов в два слоя	22,48	848,66	1,71	19078	38	2159	0,56	12
			86,49	0,27	1944	6	110,7	-	-
	1м2								
153	E0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	22,48	1125,89	14,85	25310	334	6129	1,54	35
			243,95	2,32	5484	52	110,7	0,02	1
	1м2								
	Тип пола III								
155	E0157-15-2 -Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	28,046	296,8	14,01	8324	393	2732	0,58	16
			85,79	2,21	2406	62	110,7	0,01	-
	1м2								
156	E0157-20-2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	28,046	1125,89	14,85	31577	416	7646	1,54	43
			243,95	2,32	6842	65	110,7	0,02	1
	1м2								
	РАЗДЕЛ 4. РАЗДЕЛ 5. Здание литер "Ж"								
	==========								
160	E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	294,39	173,59	4,29	51104	1262	24044	0,52	154
			84,79	1,64	24961	482	94,5	0,01	2
	м2								
	Двери								
187	E0110-92-1 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных Изм. и доп. вып.	1,89	392,85	24,17	742	46	344	0,96	2
			160,3	8,22	303	16	108	0,04	-

	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	стен площадью проема до 3 м2 м2							
188	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные м2	1,89	13000 -	- -	24570 -	- -	- -	- -	- -
		Тип пола II							
207	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 1м2	23,26	296,8 85,79	14,01 2,21	6904 1995	326 51	2266 110,7	0,58 0,01	14 -
208	Е0157-16-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике санузлов, балконов в два слоя 1м2	23,26	848,66 86,49	1,71 0,27	19740 2012	40 6	2234 110,7	0,56 -	13 -
209	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	23,26	1125,89 243,95	14,85 2,32	26188 5674	345 54	6341 110,7	1,54 0,02	36 1
		Тип пола III							
211	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 1м2	63,93	296,8 85,79	14,01 2,21	18974 5485	896 141	6228 110,7	0,58 0,01	37 1
211	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	63,93	1125,89 243,95	14,85 2,32	71978 15596	949 148	17429 110,7	1,54 0,02	98 2
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
46	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	33	5987,64 398,48	26,91 11,25	197592 13150	888 371	15576 115,2	2,24 0,05	74 2
47	Е0117-2-3	-Установка смесителей для умывальников шт	33	1592,61 144,9	1,96 -	52556 4782	65 -	5509 115,2	0,81 -	27 -
48	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	8	704,48	49,05	5636	392	4283	2,55	20

	непосредственно присоединенным		445,05	19,69	3560	157	115,2	0,09	1
		комплект							
49 С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	1	3470	-	3470	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		компл							
50 С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	1	2940	-	2940	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
51 С131101-149 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	7	4333	-	30331	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		компл.							
52 Е0117-1-8	-Установка биде	4	3413,29	35,6	13653	142	2628	3,16	13
		комплект	556,31	14,06	2225	56	115,2	0,06	-
53 Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	6	432,73	17,37	2596	104	2257	1,79	11
			320,85	5,62	1925	34	115,2	0,04	-
		комплект							
54 С131101-23	-Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	6	3590	-	21540	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
55 Е0117-2-3	-Установка смесителей для моек	6	162,61	1,96	976	12	1002	0,81	5
		шт	144,9	-	869	-	115,2	-	-
56 С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	6	1430	-	8580	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		компл							
57 Е0117-1-9	-Установка чугунных глубоких душевых поддонов	6	13346,13	59,69	80077	358	2212	1,78	11
			297,56	22,5	1785	135	115,2	0,11	1
		комплект							
58 Е0117-2-3	-Установка смесителей душевых	6	1812,61	1,96	10876	12	1002	0,81	5
		шт	144,9	-	869	-	115,2	-	-
59 Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	10	1742,13	121,34	17421	1213	18671	9,05	91
			1575,79	45	15758	450	115,2	0,23	2
		комплект							

РАЗДЕЛ 6. РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

Приточная система П1

15 Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
			1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
		шт							
16 Прайс-лист	-Вентилятор канальный WK 200	1	7646,87	-	7647	-	-	-	-

			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	Е0120-46-1	-Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2000,49	171,85	2000	172	1715	8,05	8
				1423,64	64,97	1424	65	115,2	0,32	-
			шт							
18	Прайс-лист	-Канальный электронагреватель НК250/12,0 N 12,0 кВт	1	11753,45	-	11753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
19	Е0120-14-1	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	284,23	7,06	284	7	248	1,28	1
				211,92	2,95	212	3	115,2	0,01	-
			шт							
20	Прайс-лист	-Заслонка воздушная с ручным приводом АЗД 133,000-1	1	1710,56	-	1711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	Е0120-37-1	-Установка фильтров ячейковых	0,2	1028,98	55,61	206	11	206	5	1
				872,12	20,67	174	4	115,2	0,11	-
			м2							
22	Прайс-лист	-Фильтр канальный FLK-B диам 250 мм	1	2054	-	2054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,12	1183,08	13,89	6057	71	1649	1,7	9
				274,4	5,2	1405	27	115,2	0,03	-
			м2							
24	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,88	1194,35	17,27	1051	15	310	1,86	2
				298,86	6,47	263	6	115,2	0,03	-
			м2							
25	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	5	353,08	21,2	1765	106	1287	1,29	6
				214,63	8,86	1073	44	115,2	0,04	-
			шт							
		приточная система П2								
26	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
			шт							
27	Прайс-лист	-Вентилятор канальный WK 200	1	7646,87	-	7647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
28	Е0120-46-1	-Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2000,49	171,85	2000	172	1715	8,05	8
				1423,64	64,97	1424	65	115,2	0,32	-
			шт							

29		-Канальный электронагреватель НК250/6,0 N 6,0 кВт	1	8690,43	-	8690	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
30	E0120-14-1	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1 шт	284,23	7,06	284	7	248	1,28	1
				211,92	2,95	212	3	115,2	0,01	-
31		-Заслонка воздушная с ручным приводом АЗД 133,000	1 шт	1647,5	-	1648	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
32	E0120-37-1	-Установка фильтров ячейковых	0,2 м2	1028,98	55,61	206	11	206	5	1
				872,12	20,67	174	4	115,2	0,11	-
33		-Фильтр канальный FLK-B диам 200 мм	1 шт	1724,2	-	1724	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
34	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,34 м2	1212,35	17,27	2837	40	823	1,86	4
				298,86	6,47	699	15	115,2	0,03	-
35	E0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,19 м2	1194,35	17,27	227	3	67	1,86	-
				298,86	6,47	57	1	115,2	0,03	-
36	C131312-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,04 м2	1040	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2 м2	353,08	21,2	706	42	515	1,29	3
				214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	-
		Вытяжная система В1	шт							
38	E0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
39		-Вентилятор канальный WK 200	1 шт	7646,87	-	7647	-	-	-	-
	Прайс-лист			-	-	-	-	-	-	-
40	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8 м2	353,08	21,2	2825	170	2060	1,29	10
				214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	-
41	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4 шт	1183,08	13,89	9938	117	2706	1,7	14
				274,4	5,2	2305	44	115,2	0,03	-

			м2							
42	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,2	1194,35	17,27	2628	38	774	1,86	4
				298,86	6,47	657	14	115,2	0,03	-
			м2							
43	Е0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,97	1248,08	13,89	3707	41	957	1,7	5
				274,4	5,2	815	15	115,2	0,03	-
			м2							
44	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,12	2493,43	413,08	299	50	241	12,17	1
				2080,35	154,69	250	19	90	0,75	-
			м3							
45	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,12	7634	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
46	Е0120-20-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	975,17	7,06	975	7	88	0,43	-
				73,36	2,95	73	3	115,2	0,01	-
			шт							
		Вытяжная система В2								
47	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
				1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
			шт							
48	Прайс-лист	-Вентилятор канальный WK 250	1	8772,35	-	8772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
49	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	353,08	21,2	2825	170	2060	1,29	10
				214,63	8,86	1717	71	115,2	0,04	-
			шт							
50	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,94	1183,08	13,89	7027	82	1913	1,7	10
				274,4	5,2	1630	31	115,2	0,03	-
			м2							
51	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,2	1208,14	12,01	5074	50	1172	1,47	6
				237,73	4,49	998	19	115,2	0,02	-
			м2							
52	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,14	2493,43	413,08	349	58	282	12,17	2
				2080,35	154,69	291	22	90	0,75	-

			м3								
53	С11031-100	-Плиты из минеральной ваты на	0,14	7634	-	1069	-	-	-	-	
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-	
			м3								
54	Е0120-20-2	-Установка зонтов над шахтами	1	975,17	7,06	975	7	88	0,43	-	
		из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм		73,36	2,95	73	3	115,2	0,01	-	
			шт								
		РАЗДЕЛ 7. Переход, Литер "В"									
		Электроосвещение									
34	1204-23	-Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	6	10340	-	62040	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
		РАЗДЕЛ 8. Отделение гинекологии,Литер "Д"									
97	1204-23	-Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	6	10340	-	62040	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
		РАЗДЕЛ 9. Отделение гинекологии,Литер "Ж"									
163	1204-23	-Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	4	10340	-	41360	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
			шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2202829	19567			2180	
			Тенге			359825	5855			32	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			224733	-	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224733	-	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13484	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			238217	-	-		-	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1500824	-	-		-	
	Материалы -		Тенге			728727	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	296456	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			355696	-	-		-	
	Местные материалы -		Тенге			109155	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			298599	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		149	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	44790	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			107965	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1907389	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1963	
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	341246	-		-	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			477272	-	-		-	
	Материалы -		Тенге			368555	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге			-	69224	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36572	-	-		-	
	Сдача и испытание -		Тенге			1144	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге			79746	-	-		-	

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11962	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33421	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	590439	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	439
Сметная заработная плата -	Тенге	-	81186	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2736045	-	-	-

ИТОГО по акту прямые затраты в ценах 2001 года	2736045
Итого по акту в текущем уровне цен (k=2,131798605878)	5832697
Налог 2%	116654
Итого по акту в текущих ценах с учетам налога 2%	5949351
Всего по акту с учетом НДС (12%)	6663273

Заказчик:
КГП на ПХВ «Кызылжарская ЦРБ» КГУ «УЗ акимата СКО» _____ **Кудайбергенов А.Э.**

Технадзор:
ТОО "Фирма Дедов и К" _____ **Ребрий Е.А.**

Подрядчик:
ТОО "Занғар-LTD" _____ **Макенов С.С**