Заказчик: ТОО «Шымыр»

Подрядчик: ТОО "Газтепломонтаж"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утвержденная постановлением Госкомстат Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства 60-ти квартирного коммунального жилого дома в мкр. «Восточный» г. Талдыкорган Алматинской области (повторное примениения пятна 33)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018г.

код заказчика		код подряда		Договор субподряда		источник финансирования		
				№	дата	наим.	код	код
				76	14.12.2017г.			

Наимен. пуск. компл. объектов	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ								
	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце тенге	ИЗ ГРАФЫ 1						
			СМР (в базисных ценах 2001 г.)	ИЗ НИХ					НДС 12%
				в отчётном месяце тенге	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не вход. в состав СМР (в смет. базис.)			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наружное газоснабжение	2 027 490	2 027 490							217 231
Всего к оплате		2 027 490							217 231

ТОО «Шымыр»»
ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Газтепломонтаж"
ПОДРЯДЧИК:

Заказчик **ТОО «Шымыр»**

Подрядчик **ТОО «Газтеломонтаж»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства 60-ти квартирного коммунального жилого дома в мкр. «Восточный» г. ТалдыкорганАлматинской области (повторное примениения пятна 33)**

Наименование обьекта: **Наружное газоснабжение**
Договор субподряда № **76 от 14 декабря 2017г.**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	500,0000000	118,06	59029
2.	2.	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	400,0000000	31,73	12692
3.	3.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,0000000	2177,86	54447
4.	4.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания под трубопроводы	м3	75,0000000	4949,23	371192
5.	5.	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,1600000	885526,68	141684
6.	6.	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием 1км трубопровода	км трубопровода	0,1600000	809203,52	129473
7.	7.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	160,0000000	991,73	158677
8.	8.	11-220601-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0850500	885526,68	75314

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	85,0500000	991,73	84347
10.	10.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 100-мм	т	0,0040000	1361452,95	5446
11.	11.	Прайс лист	Отвод кованный д-57х3,5	шт	4,0000000	324,00	1296
12.	12.	11-240201-0101 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания.ввод Устройство	газовый	10,0000000	19032,64	190326
13.	13.	11-220601-1301 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.трубопров Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км ода	0,0050000	209032,92	1045
14.	14.	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	29,0000000	698,71	20263
15.	15.	11-240202-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000000	10269,17	10269
16.	16.	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	12,0000000	1565,42	18785
футляре							
17.	17.	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0000000	3936,35	47236
18.	18.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м трубопров ода	17,5000000	1725,58	30198
неоцинкованных труб, диаметр до			32 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам				
труда - 1,08							

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка. Выполнение работы с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила свыше 3 до 5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,08	м трубопровода	61,0000000	2245,31	136964
20.	20.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0310000	356386,25	11048
21.	21.	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.или Установка	задвижка клапан	1,0000000	1943,61	1944
22.	22.	Прайс лист	Задвижка газовая д-50	шт	1,0000000	35640,00	35640
23.	23.	Прайс лист	Болт анкерный д-14х20	шт	32,0000000	864,00	27648
24.	24.	11-090701-0124 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок электрических	т конструкций	0,0310000	289110,78	8962
25.	25.	Прайс лист	Улогок стальной 50х50х5мм	метр	8,0000000	986,04	7888
26.	26.	Прайс лист	Протектор ПМ-20У		1,0000000	53501,04	53501
27.	27.	Прайс лист	Конденсатосборник с коверомшт		1,0000000	46440,00	46440
28.	28.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	86,3000000	646,39	55783
29.	29.	12-120103-0209 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Окраска масляными составами за два раза с лестниц	м2	15,3000000	831,51	12722

ИТОГО: 1810260

В том числе :

Накладные расходы			241439	
Сметная прибыль			134093	
Итого с НДС	12 %	217231	2027490	

Принял:

Сдал: