Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"23" декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «УниверсалСтройСервис», г. Алматы, ул. Кабдолова д.16, офис 505/1, ГСЛ №14008963 от 19.06.2014 года**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Божимова М.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Канализация»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», Заместитель руководителя - Катпаев Р.Ж. –Костанайская область, г Костанай, пр. Аль-Фараби, д.112**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Beibarys Building», 11 ГСЛ-КР №006658 от 12.09.2018г., г.Алматы, ул. Кабдолова д.16/1, офис 505/1**

наименование организации

в лице **директора Разимбекова Б.К.**;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Спецтехмонтаж СВ» № 301/19 НК, ГСЛ №18010550 от 25.05.2018г. директор Жанмилдин. К.К., ГИП Жанмилдин. К.К.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», приказ №279 от 19.06.2019г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей канализации	м	**4231,5**		**4231,5**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети канализации

Рабочий проект канализации Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Канализация выполнена на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технических документов:
СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».
Сброс стоков осуществляется к вновь построенной канализационной насосной станции непосредственно для индустриальной зоны
Сети канализации выполнены из полиэтиленовых труб «OPTIMA» DN/OD 315 SN8 PE, DN/OD 400 SN8 PE, DN/OD 500 SN8 PE по ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2005 с устройством искусственного основания под трубопроводом из песка и частично из щебня с трамбованием грунта на основания на глубину 0,3м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя. Соединения труб выполнено с использованием уплотнительных колец.

Протяженность трубопровода:
DN/OD 315 SN8 PE – 1300м
DN/OD 400 SN8 PE – 1977,5м
DN/OD 500 SN8 PE – 954м

Укладка канализационных труб выполнена согласно СТО 73011750-007-3-2010 (Безнапорные трубопроводы из пропиленовых и полиэтиленовых труб) (Правила проектирования и монтажа)). Засыпка трубопровода выполнена защитным слоем 0,3м от верха трубы местным мягким грунтом.

Сети канализации пересекаются с дорогами общего пользования, с лесополосами.

На участках перехода под автодорогами сети канализации прокладываются в кожухах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром на 200мм больше рабочей среды с заделкой мягкой глиной. Восстановление автодорог выполнены в соответствии с проектом.

Канализационные колодцы из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90 на шлакопортландцементе.

Протяженность канализационной сети составляет 4231,5 м.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2018г.**; месяц, год
окончание работ **декабрь 2019г.**; месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 8 мес
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение)

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выданным государственной организацией осуществляющей санитерно – эпидемилогическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитовынамыми испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных груп населения ,что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Канализация».**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор **ТОО «УниверсалСтройСервис»**
Директор Божимов М.К.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Субподрядная организация:

ТОО «Beibarys Building» Разимбеков Б.К.