Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
Наименование стройки: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши, Павлодарской области**
Наименование объекта: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши, Павлодарской области**

СПРАВКА № 5
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ОКТЯБРЬ месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		126/20	21.05.2020			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце октябрь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №20	28 684 408,62	25 611 079,13							3 073 329,50	
в т.ч. за месяц октябрь	**28 684 408,62**	25 611 079,13							3 073 329,50	
Резерв 5%	**1 434 220,43**									
К оплате	**27 250 188,19**	24 330 525,17							2 919 663,02	**27 250 188,19**
К оплате	***(Двадцать семь миллионов двести пятьдесят тысяч сто восемьдесят восемь тенге)*** 19 тиын									

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

и.о.Руководителя _____ **Кайдаров О.Ш.**

Технический надзор **ТОО "Бестау-С"**

Эксперт технического надзора _____ **Кусманов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Вершина"

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

Авторский надзор **"ES-ПРОЕКТ"**

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Заказ 195акт

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Вершина"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши,

(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 126/20 от 21.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 20 за октябрь месяц 2020 год

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинисто	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 7 Кровля								
97	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой пергамина	235,2	448,13	15,39	105399	3619	16905	0,155	36,456
		м2 изолируемой поверхности		124,93	2,5	29384	589	56,4	0,0028	0,65856
98	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	235,2	606,96	31,21	142758	7341	44599	0,403	94,7856
		м2 утепляемого покрытия		328,8	7,41	77333	1743	56,4	0,0083	1,95216
100	11-120101-1402	Покрытия. Утепление шлаком	23,52	4464,71	1166,16	105010	27428	27756	2,71	63,7392
		м3 утеплителя		1811,86	280,53	42615	6598	56,4	0,34	7,9968

116	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	266,64	515,11	14,19	137348	3783	66143	0,5663	150,99823
		м2 кровли		435,16	4,67	116030	1245	56,4	0,0045	1,19988
118	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	88,89	2284,76	8,29	203092	737	35725	0,972	86,40108
		м2 покрытия		710,37	2,23	63145	198	56,4	0,0027	0,24
119	21-130211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,0022	2300381,52		5061				
		m								
120	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00432	1215531,96		5251				
		m								
		Всего прямые затраты по разделу 7				**703919**				**432**
										12
		в том числе				328 507				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				42 908				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 373				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				332 504				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				191 128				
		Накладные расходы I уровня, тенге				895 047				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 950				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				932 997				
		Итого, тенге				74 640				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**1 007 637**				
		Всего								

Раздел 15 Крыльцо

15.1 Крыльцо №1 и №2

199	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	47,5	185,62 48,93	22,13 7,24	8817 2324	1051 344	1625 60,9	0,0681 0,0088	3,23475 0,418
200	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крылец и пандуса *м3*	8,4	20967,86 1308,21	994,29 240,24	176130 10989	8352 2018	6308 48,5	1,79 0,2878	15,036 2,41752
201	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,14652	200084,85		29316				
202	11-110101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка *м2 покрытия*	33,64	590,99 537,01	51,19 17,24	19881 18065	1722 580	11355 60,9	0,69 0,0209	23,2116 0,70308
203	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	13	620,31 242,38	18,31 9,31	8064 3151	238 121	1993 60,9	0,356 0,0127	4,628 0,1651
204	11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение *м2 покрытия*	13	96,23 81,62	2,54 0,77	1251 1061	33 10	652 60,9	0,1 0,001	1,3 0,013
205	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство стен под ограждение *м3*	0,7	22314,29 2294,29	764,29 194,29	15620 1606	535 136	845 48,5	3,06 0,2287	2,142 0,16009
206	11-070519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка *м ограждений*	25,92	11159,76 1479,67	56,71 22,88	289261 38353	1470 593	24185 62,1	1,74 0,0282	45,1008 0,73094
	15.2 Крыльцо №3									
207	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	1,8	185,56 48,89	22,22 7,22	334 88	40 13	62 60,9	0,0681 0,0088	0,12258 0,01584

208	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца	0,15	20980	1000	3147	150	113	1,79	0,2685
		м3		1306,67	240	196	36	48,5	0,2878	0,04317
209	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,00582	200084,85		1164				
		т								
		Всего прямые затраты по разделу 15				**552985**				**95**
										5
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				75 833				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 591				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 851				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				463 561				
		Накладные расходы I уровня, тенге				47 138				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				600 123				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25 445				
		Итого, тенге				625 568				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				50 045				
		Всего				**675 613**				
		Всего прямые затраты				**1256904**				**527**
										17
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				404 340				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				56 499				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 224				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				796 065				
		Накладные расходы I уровня, тенге				238 266				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 495 170				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				63 395				
		Итого, тенге				1 558 565				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				124 685				

	Всего				**1 683 250**				
	Локальная смета № 2-1-1.2 (Добавить)								
	Раздел 7 Кровля								
1	11-100105-0101 Стропила. Установка	6	64422,83	894,5	386537	5367	57732	22,1	132,6
	м3 древесины в конструкции		15742,67	347,5	94456	2085	59,8	0,37	2,22
2	11-100102-0401 Элементы каркаса из брусьев. Установка (обрешетка)	4	63260,25	666,25	253041	2665	39381	22,5	90
	м3 древесины в конструкции		16166,5	297	64666	1188	59,8	0,36	1,44
3	11-100115-0101 Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	10	5995,8	36,8	59958	368	3544	0,78	7,8
	м3 древесины в конструкции		577,3	15,4	5773	154	59,8	0,017	0,17
4	21-110401-0104 Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	118	21486,43		2535399				
	м3								
5	11-120101-1402 Покрытия. Утепление шлаком	23,021	4464,71	1166,15	102782	26846	27167	2,71	62,38691
	м3 утеплителя		1811,87	280,53	41711	6458	56,4	0,34	7,82714
6	21-100103-0105 Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	306,636	1274,42		390783				
	м2								
	Всего прямые затраты по разделу 7				**3728500**				**293**
									12
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				206 606				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				35 246				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 885				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 486 648				
	Накладные расходы I уровня, тенге				127 824				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 856 324				

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				163 508				
	Итого, тенге				4 019 832				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				321 587				
	Всего				**4 341 419**				

Локальная смета № 6-1-2

Раздел 1 .

1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	33,62	86,76	80,81	2917	2717	543	0,00888	0,29855
		м3 грунта		5,95	21,36	200	718	59,1	0,0193	0,64887
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,7	1107,14	–	775	–	458	1,54	1,078
		м3 грунта		1107,14	–	775	–	59,1	–	–
3	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	34,32	15,27	12,97	524	445	127	0,00332	0,11394
		м3 грунта		2,21	4,05	76	139	59,1	0,00369	0,12664
4	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,2	121,53	114,86	875	827	163	0,00984	0,07085
		м3 грунта		6,53	31,67	47	228	59,1	0,02853	0,20542
5	41-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	12,6	69,91		881				
		т								
6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	24,41	13,52	13,52	330	330	61	–	–
		м3 грунта		–	4,22	–	103	59,1	0,0038	0,09276

7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,71	635,06	–	1721	–	1017	0,972	2,63412
		м3 грунта		635,06	–	1721	–	59,1	–	–
8	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	24,41	116,96	50,39	2855	1230	1273	0,108	2,63628
		м3 уплотненного грунта		66,57	21,67	1625	529	59,1	0,02625	0,64076
9	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,4	18794,29	641,43	26312	898	715	1,35	1,89
		м3		902,86	150	1264	210	48,5	0,1813	0,25382
10	11-410101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция асфальтовой мастиков в один слой 10 мм	5,3	150,38	0,38	797	2	421	0,205	1,0865
		м2		143,58	–	761	–	55,3	–	–
11	21-100501-1404	Мастика асфальтовая	103,6	212,16		21980				
		кг								
12	11-230601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	1,57	23529,3	4491,72	36941	7052	7789	8,062	12,65734
		м3 конструкций колодцев		6274,52	1714,65	9851	2692	62,1	1,715	2,69255
13	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	19405,8		19406				
		шт.								
14	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	14384,22		14384				
		шт.								
15	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	19299,55		19300				
		шт.								
16	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины колодца	2	24277	1269,5	48554	2539	4608	5,95	11,9
		м3 кладки		4238,5	297	8477	594	50,8	0,36	0,72

17	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,7	726,29	11,68	12129	195	1482	0,212	3,5404
		м2 поверхности		172,99	1,68	2889	28	50,8	0,002	0,0334
18	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной(глиняный замок)	2,64	7235,61	1100,38	19102	2905	6855	6,93	18,2952
		м3 изолирующего слоя		4633,33	478,41	12232	1263	50,8	0,58	1,5312
19	11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	11,93	847,53	160,77	10111	1918	4685	0,888	10,59384
		м2		674,18	35,96	8043	429	55,3	0,0325	0,38773
20	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	196,8	212,16		41753				
		кг								
21	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство под перегородки	0,66	22245,45	790,91	14682	522	728	2,82	1,8612
		м3		2086,36	187,88	1377	124	48,5	0,2261	0,14923
22	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03324	9747,29	902,53	324	30	148	11,6	0,38558
		т		8814,68	361,01	293	12	48,5	0,38	0,01263
23	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,017	191652,49		3258				
		т								
24	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,01624	215175,58		3494				
		т								
25	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ПМ-1	0,52	20967,31	994,23	10903	517	390	1,79	0,9308
		м3								

				1307,69	240,38	680	125	48,5	0,2878	0,14966
26	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0003	195310,52		59				
		т								
27	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,00958	215175,58		2061				
		т								
28	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	2,84	22944,01	1410,21	65161	4005	5142	4,54	12,8936
		м3 кладки								
				3234,15	329,93	9185	937	50,8	0,4	1,136
29	11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	15,1	180,73	–	2729	–	1386	0,219	3,3069
		м2 стен (без вычета проемов)								
				180,73	–	2729	–	50,8	–	–
30	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,01956	44222,9	1380,37	865	27	430	56,4	1,10318
		т металлических изделий								
				42842,54	460,12	838	9	50,8	0,54	0,01056
31	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,01776	203693,61		3618				
		т								
32	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,0018	215175,58		387				
		т								
33	11-060701-0109	Перемычки. Устройство	0,14	35892,86	2635,71	5025	369	696	13,1	1,834
		м3								
				9692,86	557,14	1357	78	48,5	0,6699	0,09379
34	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,01704	203693,61		3471				
		т								

35	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,00416	215175,58		895				
		т								
36	11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	4,27	3356,44	144,96	14332	619	1992	1,21	5,1667
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		884,31	33,96	3776	145	50,8	0,0411	0,1755
37	11-060701-0102	Устройство ж/б обвязки	0,1	37200	3780	3720	378	556	14,4	1,44
		м3		10660	800	1066	80	48,5	0,9585	0,09585
38	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02524	191652,49		4837				
		т								
39	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0012	195310,52		234				
		т								
40	11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	7,5	1568,27	47,87	11762	359	1391	0,424	3,18
		м2 кровли		313,73	15,07	2353	113	56,4	0,0169	0,12675
41	11-100201-0101	Заделка досками выгребной ямы (прим.)	1,02	231,37	79,41	236	81	112	0,233	0,23766
		м2		151,96	32,35	155	33	59,8	0,0345	0,03519
42	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0408	31491,47		1285				
		м3								

43	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0017	38705,78		66				
		м3								
44	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	8,52	208,57	1,64	1777	14	114	0,029	0,24708
		м2 обработанной поверхности		21,71	0,7	185	6	59,8	0,00079	0,00673
45	11-230201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Установка вентиляционной трубы	0,003	3325000	46333,33	9975	139	569	375	1,125
		км трубопровода		292000	13666,67	876	41	62,1	12,37	0,03711
46	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка деревянного люка	0,49	2538,78	316,33	1244	155	285	1,23	0,6027
		м2		891,84	81,63	437	40	59,8	0,0964	0,04724
47	21-070602-0104	Люк из досок толщ.40мм	0,49	4424,76		2168				
		м2								
48	11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	0,49	46,94	–	23	–	9	0,0403	0,01975
		м2 покрытий по фермам		30,61	–	15	–	59,8	0,0006	0,00029
49	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	3,42	2975,73	68,71	10177	235	1873	1,15	3,933
		м2		883,63	32,16	3022	110	59,8	0,039	0,13338
50	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	3,42	10621,68		36326				
		м2								
51	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	4	428,37		1713				
		шт.								

52	21-090404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 *шт.*	2	497,75		996			
53	21-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 *пара*	2	3637,3		7275			
		Всего прямые затраты по разделу 1				**506725**			**105**
									10
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				76 305			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				28 508			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 786			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				401 031			
		- перевозка грузов, тенге				881			
		Накладные расходы I уровня, тенге				46 018			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				552 743			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				23 436			
		Итого, тенге				576 179			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				46 094			
		Всего				**622 273**			

Локальная смета № 7-1-1

Раздел 1 Раздел без наименования

1	11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 *м2 спланированной площади*	3933	3,88	3,88	15243	15243	2161	–	–
				–	0,93	–	3656	59,1	0,00084	3,30372
2	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(насыпь) *м3 грунта*	1363	26,77	26,77	36488	36488	7532	–	–
				–	9,35	–	12744	59,1	0,00984	13,41192
3	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	4089	24,78	24,78	101344	101344	20919	–	–

	м3 грунта								
			–	8,66	–	35396	59,1	0,00911	37,25079
4	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(лишний грунт)	381	111,57	104,97	42507	39992	9146	0,0106	4,0386
		м3 грунта								
				6,53	34,09	2489	12987	59,1	0,0308	11,7348
5	41-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	609,6	69,91		42617				
		т								
6	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	1744	34,41	34,41	60014	60014	10038	–	–
		м3 грунта								
				–	9,74	–	16985	59,1	0,0088	15,3472
7	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(восстановление растительного грунта)	1744	34,41	34,41	60014	60014	10038	–	–
		м3 грунта								
				–	9,74	–	16985	59,1	0,0088	15,3472
8	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1744	55,79	55,79	97294	97294	17654	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	17,13	–	29871	59,1	0,01567	27,32848
		Всего прямые затраты по разделу 1				**455521**				**4**
										124
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 489				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				410 389				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		128 624
- материалы, изделия и конструкции, тенге		26
- перевозка грузов, тенге		42 617
Накладные расходы I уровня, тенге		77 488
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		533 009
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		22 600
Итого, тенге		555 609
Сметная прибыль (8 %), тенге		44 449
Всего		**600 058**

Локальная смета № 7-1-2.2 (ДОБАВИТЬ)

Раздел 1 Устройство футбольного поля

1.1 Основание

1	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	800	548,92	114,36	439134	91488	26963	0,033	26,4
		м2 основания		23,1	32,79	18481	26233	60,3	0,03236	25,888
2	11-270403-1004	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001, 11-270403-1002, 11-270403-1003К=-5,000;	-4000	33,51	8,42	-134036	-33667	-5743	–	–
		м2 покрытия		–	2,38	–	-9524	60,3	0,00248	-9,92
3	11-270602-0506	Покрытия. Поверхностная обработка двойная песчано-гравийной смесью	800	1958,01	48,1	1566405	38483	14880	0,0248	19,84
		м2 покрытия		18,35	12,49	14683	9993	60,3	0,012	9,6
4	11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	200	45,21	45,21	9042	9042	1699	–	–
		м3 уплотненного грунта								

				–	14,38	–	2875	59,1	0,0135	2,7
5	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	120	2038,25	19,74	244590	2369	37113	0,698	83,76
		м бортового камня		505,82	7,08	60698	850	60,3	0,0065	0,78
	1.2 Футбольное поле									
6	11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство	20	1219	669,2	24380	13384	8080	0,78	15,6
		м3 основания		546	249,25	10920	4985	50,8	0,29	5,8
7	21-010403-0301	Песок просеянный (мелкий) применит.	20	15975,1		319502				
		м3								
8	11-110101-3607	Покрытия . Устройство с проклеиванием на стыках применит.	800	319,48	13,6	255581	10878	152247	0,422	337,6
		м2 покрытия		305,81	6,68	244649	5346	60,9	0,0085	6,8
9	84-020703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	800	5394	90	4315200	72000	280200	–	–
		м2		449	18	359200	14400	75	–	–
10	21-100502-1821	Клей	120	1883,65		226038				
		кг								
11	21-130809-0101	Лента для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2- 0,5 мм	100	78,47		7847				
		м								
12	11-110101-0701	Расчесывания ворса после внесения песка применит.	800	96,28	3,52	77022	2816	45727	0,128	102,4
		м2 затирки		92,76	1,1	74206	879	60,9	0,0014	1,12
13	11-270602-1001	Основания. Добавка резиновой крошки	12	185,67	185,67	2228	2228	304	–	–
		м3 добавок в рыхлом состоянии		–	42	–	504	60,3	0,0481	0,5772
14	21-130816-9901	Крошка резиновая	4000	78,22		312880				
		кг								
15	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	0,13	26100	5130,77	3393	667	295	3,18	0,4134
		км линии								

			2092,31	1669,23	272	217	60,3	1,9	0,247
	Всего прямые затраты по разделу 1				**7669206**				**586**
									44
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				783 109				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				209 688				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				56 758				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 272 409				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				3 404 000				
	Накладные расходы I уровня, тенге				561 765				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 230 971				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				154 148				
	Итого, тенге				8 385 119				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				670 810				
	Всего				**9 055 929**				

Локальная смета № 7-1-4

Раздел 1 Ворота В1 - 3 шт.

1	84-020605-0104	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М2	3	110168	3088	330504	9264	30623	–	–
		шт.		12661	949	37983	2847	75	–	–
		Всего прямые затраты по разделу 1				**330504**				**–**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				37 983				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 264				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 847				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 098				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				261 159				
		Накладные расходы I уровня, тенге				30 623				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				361 127				
		Итого, тенге				361 127				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				28 890				
		Всего				**390 017**				

Раздел 2 Калитка К - 1 шт.

2	84-020605-0203	Калитка, из профильных труб, со столбами, высота 1,5 м, тип М2	1	51821	120	51821	120	4319	–	–
		шт.		5720	38	5720	38	75	–	–
		Всего прямые затраты по разделу 2				**51821**				–
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 720				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				120				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 410				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				43 571				
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 319				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				56 140				
		Итого, тенге				56 140				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 491				
		Всего				**60 631**				

Раздел 3 Ограждение ОГ - 3м х79 шт.

3	84-020602-0303	Ограждение из профильной трубы, тип М2	79	40161	1163	3172719	91877	99066	–	–
		секция (3метра)		1460	212	115340	16748	75	–	–
4	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	19,6	18123,81		355227				
		м3								
5	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(стойки СТ1)	2,90928	387490,78		1127319				
		т								
		Всего прямые затраты по разделу №3				**4655265**				–

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 748
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 972 267
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 475 781
Накладные расходы I уровня, тенге	99 066
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 754 331
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	62 860
Итого, тенге	4 817 191
Сметная прибыль (8 %), тенге	385 375
Всего	**5 202 566**
Всего прямые затраты по разделам	**5037590**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	159 043
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 261
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 996 775
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 780 511
Накладные расходы I уровня, тенге	134 008
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 171 598
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	62 860
Итого, тенге	5 234 458
Сметная прибыль (8 %), тенге	418 757
Всего	**5 653 215**

Локальная смета № 7-1-5

Раздел 1 Раздел без наименования

2	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	35145	113	70290	226	8466	–	–
		шт.		5607	37	11214	74	75	–	–
4	84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	2	61715	2046	123430	4092	3375	–	–
		шт.								

			1887	363	3774	726	75	–	–
	Всего прямые затраты				**193720**				–
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 988				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 318				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				800				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 592				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				164 822				
	Накладные расходы I уровня, тенге				11 841				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				205 561				
	Итого, тенге				205 561				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 445				
	Всего				**222 006**				

Локальная смета № 7-1-5.2 (ДОБАВИТЬ)

Раздел 1 Футбольное поле

1.3 Ограждения

1	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х4 м (к=1,25 к материалам) применит. *секция (2метра)*	60	45824,5	4365	2749470	261900	371295	–	–
				7377	874	442620	52440	75	–	–
	Всего прямые затраты					**2749470**				–
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					442 620				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					261 900				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 440				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 044 950				
	Накладные расходы I уровня, тенге					371 295				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 120 765				
	Итого, тенге					3 120 765				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					249 661				

Всего	**3 370 426**
Всего по акту	**25 548 576**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	383 229
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %	627 550
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**26 559 354**
в т.ч. с разбивкой по годам	**20 716 296,36**
2018 г. - 78 % (МРП = 2405 тенге)	**5 843 057,95**
2019 г. - 22 % (МРП = 2525 тенге)	
- **в текущих и прогнозных ценах**	**28 456 754,58**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 78 % (Иинф = 1,060)	**21 959 274,15**
2019 г. - 22 % (Иинф = 1,112)	**6 497 480,44**
с учетом понижающего коэффициента	**25 611 079,13**
Налог на добавленную стоимость	**3 073 329,50**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - НДС (12 %)	**2 635 112,90**
2019 г. - НДС (12 %)	**779 697,65**
Всего стоимость подрядных строительно-	**28 684 408,62**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г.	**24 594 387,04**
2019 г.	**7 277 178,09**
Всего по акту с учетом НДС	**28 684 408,62**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Главный специалист _____ Толегенов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "Вершина"
Директор _____ Жунусова Г.С.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Эксперт технического надзора _____ Кусманов Б.С.

Авторский надзор
"ES-ПРОЕКТ"

_____ Кабдышева Б.Н.