Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Пав[illegible]ара"
Подрядчик: ТОО "Вершина"
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши, Павлодарской области
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши, Павлодарской области

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №3

за август 2020год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
			126/20	21.05.2020				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Смета №2-1-1.Акт №4. Общестроительные работы	23 210 766,42	5 174 343,85	4 619 949,87						554 393,98	5 174 343,85
2	Смета №2-1-2.Акт №5. Водопровод и канализация	148 662,01	148 662,01	132 733,94						15 928,07	148 662,01
3	Акт №6 Доп. Смете №1 по замене видов работ и материалов	15 681 169,47	15 681 169,47	14 001 044,17						1 680 125,30	15 681 169,47
4	Смета №2-2-1.Акт №3. Конструкции металлические	13 008 565,45	0,00	0,00						0,00	0,00
	Итого:	39 040 597,90	21 004 175,33	18 753 727,98						2 250 447,35	21 004 175,33
	Удержание 5%										1 050 208,77
	Всего к оплате :										**19 953 966,56**

Принял:

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

и.о.Руководителя _____ **Пешпказиев Н.Б.**

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Эксперт технического надзора _____ **Кусманов Б.С.**

Сдал:

Подрядчик
ТОО "Вершина"

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

Авторский надзор
"ES-ПРОЕКТ"

_____ **Кабдышева Б.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Заказ 195акт

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Вершина"

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 126/20 от 2020.05.21

Акт приемки выполненных работ № 4 за август месяц 2020 г.

по локально ресурсной смете № 2-1-1

на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Подпольные каналы							
20	11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**5,88**	**847,79**	**4985**	**59,1** / **2946**
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,18	6,9384	718,51	4985	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**4985**	
21	11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**0,84**	**578,57**	**486**	**59,1** / **287**
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,885	0,7434	653,19	486	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**486**
22	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство днища канала**	м3		**1,8**	**20101,11**	**36182**	**48,5**
							919
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	2,43	668,59	1625
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,32634		269
		Итого по заработной плате					**1894**
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,864	10,84	9
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00234	1765,47	4
						825,11	2
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,324	3525,73	1142
						825,11	267
		Итого по эксплуатации машин					**1155**
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0036	25,42	0
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,45	6598,38	2969
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,02	1,836	16575,59	30433
		Итого по материалам					**33402**
23	**11-060401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство стен подпольных каналов**	м3		**1,6**	**21368,13**	**34189**	**48,5**
							1931
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	3,06	4,896	749,93	3672
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,36592		309
		Итого по заработной плате					**3981**
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,29136	32,41	9
						–	–
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0128	49,6	1
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,03632	1765,47	64
						825,11	30
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,02448	3119,97	76
						1106,72	27

31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00432	3377,54	15	
					825,11	4	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,3008	3525,73	1061	
					825,11	248	
	Итого по эксплуатации машин					**1226**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,001232	25,42	0	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,688	196,54	135	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,64	589,67	377	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,02	1,632	17194,88	28062	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00112	24431,9	27	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,01376	26027,18	358	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000416	64496,43	27	
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0008	381819,66	305	
	Итого по материалам					**29291**	
24 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка плит покрытия ПТ-1**	шт сборных конструкций		**26**	**1372,08**	**35674**	**62,1**
							13071
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	26,78	778,28	20842	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,2496		206	
	Итого по заработной плате					**21048**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,2496	3525,73	880	
					825,11	206	
	Итого по эксплуатации машин					**880**	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,858	16261,35	13952	

	Итого по материалам					**13952**	
25 21-040302-0221							
	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, ПТ12,5-8,6	м3		**0,988**	**60626,48**	**59899**	**–**
26 11-100201-0101	**Щиты. Укладка над подпольными каналами**	м2		**1,8**	**3377,78**	**6080**	**59,8**
							199
01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,233	0,4194	653,19	274	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,0621		58	
	Итого по заработной плате					**332**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,03726	1765,47	66	
					825,11	31	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,02484	3119,97	78	
					1106,72	27	
	Итого по эксплуатации машин					**144**	
27-010101-0102	Щиты настила	м2	1	1,8	3145,68	5662	
	Итого по материалам					**5662**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**177 495**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					31 884	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 405	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					842	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					142 206	
	Накладные расходы I уровня, тенге					19 353	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					196 848	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					8 346	
	Итого, тенге					205 194	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 416	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**221 610**	

<u>Раздел 5 Стены и перегородки</u>

5.1 Стены наружные

60 11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт сборных конструкций		**62**	**300,08**	**18605**	**62,1**
							5639
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,148	9,176	749,93	6881	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,666		2200	
	Итого по заработной плате					**9081**	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1116	1765,47	197	
					825,11	92	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,5544	3525,73	9006	
					825,11	2108	
	Итого по эксплуатации машин					**9203**	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,155	16261,35	2521	
	Итого по материалам					**2521**	
61 11-070104-0302	**Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт сборных конструкций**		**4**	**1614,25**	**6457**	**62,1**
							2260
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,947	3,788	749,93	2841	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,242	0,968		799	
	Итого по заработной плате					**3640**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	0,968	3525,73	3413	
					825,11	799	
	Итого по эксплуатации машин					**3413**	
21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0033	0,0132	15350,63	203	
	Итого по материалам					**203**	
62 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**		**2,62**	**52508,93**	**137573**	**–**
63 21-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**		**0,4567**	**194958,66**	**89038**	**–**
64 29-000001-0001(пл)	**Надбавка за сталь С245**	**т**		**0,4567**	**5446**	**2487**	**–**
65 11-090501-0204	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		**0,4567**	**8795,71**	**4017**	**60,9**
							1594
01-010102-0159	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,90)	чел-ч	5,25	2,39768	1091,32	2617	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,00137		1	
	Итого по заработной плате					**2618**	
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,068505	21,64	1	

					–	–	
31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,27402	138,85	38	
					–	–	
31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	2,306335	247,36	570	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0013701	1765,47	2	
					825,11	1	
	Итого по эксплуатации машин					**611**	
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,00379061	208172,82	789	
	Итого по материалам					**789**	
66 11-070512-0111	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка опорных подушек ОП 1 (прим.)**	шт сборных конструкций		**6**	**1372,17**	**8233**	**62,1**
							3017
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1,03	6,18	778,28	4810	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0576		48	
	Итого по заработной плате					**4858**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0576	3525,73	203	
					825,11	48	
	Итого по эксплуатации машин					**203**	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,198	16261,35	3220	
	Итого по материалам					**3220**	
67 21-040102-0102	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.		**6**	**2126,91**	**12761**	**–**
68 11-070102-0101	**Ригели массой до 5 т. Укладка балки Б-1**	шт сборных конструкций		**2**	**6489**	**12978**	**62,1**
							4592
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	3,64	7,28	806,01	5868	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8036	1,6072		1526	
	Итого по заработной плате					**7394**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0146	0,0292	32,41	1	

					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2258	0,4516	147,49	67	
					–	–	
33-020201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0,1986	0,3972	471,15	187	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004	1765,47	7	
					825,11	3	
33-040201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0,1986	0,3972	2471,68	982	
					950,2	377	
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,603	1,206	3972,57	4791	
					950,2	1146	
	Итого по эксплуатации машин					**6035**	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,08	0,16	66,3	11	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0173	0,0346	18123,81	627	
21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00166	0,00332	20563,04	68	
21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0016	197175,18	315	
21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000096	0,000192	282231,08	54	
	Итого по материалам					**1075**	
69 21-040106-9902	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 Балка Б-1**	м3		**1,264**	**78579,04**	**99324**	**–**
70 11-090301-0301	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж балки Б-2**	т конструкций		**0,5635**	**28977,82**	**16329**	**60,9**
							4920
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	14,3	8,05805	787,52	6346	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	1,82574		1733	
	Итого по заработной плате					**8079**	
31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,82271	17,05	14	

					–	–
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,07889	21,64	2
					–	–
31-060103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,76	0,42826	1027,89	440
					–	–
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,13524	1765,47	239
					825,11	112
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,095795	3119,97	299
					1106,72	106
31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,75	1,549625	3972,57	6156
					950,2	1472
31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,04508	4353,84	196
					950,2	43
	Итого по эксплуатации машин					**7346**
21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	0,5635	–	–
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,016905	66,3	1
21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,33	0,185955	91,03	17
21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	0,61985	180,83	112
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,005635	196,54	1
21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,01053745	2742,27	29
21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000580405	35664,14	21
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,0019159	200244,36	384

	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,002254	327484,08	738	
	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000174685	340154,49	59	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0015778	381819,66	602	
	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00109319	397489,09	435	
	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0003381	408748,92	138	
	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00005635	1774323,66	100	
		Итого по материалам					**2637**	
71	**21-060408-1401**	**Балка Б-1**	т		**0,5635**	**206126,67**	**116152**	**–**
72	**29-000001-0001(пл)**	**Надбавка за сталь С245**	т		**0,5635**	**5446**	**3069**	**–**
73	**11-090501-0204**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		**0,5635**	**8800,35**	**4959**	**60,9**
								1967
	01-010102-0159	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,90)	чел-ч	5,25	2,95838	1091,32	3229	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,00169		1	
		Итого по заработной плате					**3230**	
	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,084525	21,64	2	
						–	–	
	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,3381	138,85	47	
						–	–	
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	2,845675	247,36	704	
						–	–	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0016905	1765,47	3	
					825,11	1	
	Итого по эксплуатации машин					**756**	
21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,00467705	208172,82	974	
	Итого по материалам					**974**	
74 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**29,6**	**62,67**	**1855**	**54,2**
							434
01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,0295	0,8732	912,61	797	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00592		4	
	Итого по заработной плате					**801**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00296	34,81	–	
					–	–	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,33152	45,13	15	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00296	1765,47	5	
					825,11	2	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00296	3377,54	10	
					825,11	2	
	Итого по эксплуатации машин					**30**	
21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000444	273897,54	122	
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,002664	340154,49	906	
	Итого по материалам					**1028**	
75 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		**59,2**	**56,66**	**3354**	**54,2**
							537
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	1,26096	778,28	981	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01184		10	
	Итого по заработной плате					**991**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00592	34,81	–	

					–	–	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,3848	45,13	17	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00592	1765,47	10	
					825,11	5	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00592	3377,54	20	
					825,11	5	
	Итого по эксплуатации машин					**47**	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,0008288	313640,29	260	
22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,005328	387739,17	2066	
	Итого по материалам					**2326**	
5.2 Перегородки и внутренние стены							
77 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3		**10,7**	**22711,59**	**243014**	**48,5**
							15514
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	3,6	38,52	759,18	29244	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	3,27848		2743	
	Итого по заработной плате					**31987**	
31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,29194	32,41	74	
					–	–	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,08667	49,6	4	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	13,24232	147,49	1953	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,20009	1765,47	353	
					825,11	165	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,13375	3119,97	417	
					1106,72	148	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02889	3377,54	98	

					825,11	24	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	2,91575	3525,73	10280	
					825,11	2406	
	Итого по эксплуатации машин					**13179**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,030281	25,42	1	
21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	3,2421	66,3	215	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,391	196,54	273	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	4,1944	589,67	2473	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,94374	6598,38	6227	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,015	10,8605	17194,88	186745	
21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,01498	26027,18	390	
21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,05029	26027,18	1309	
21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002675	64496,43	173	
21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,01391	200244,36	2785	
	Итого по материалам					**200591**	
78 21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		**0,262**	**200084,85**	**52422**	–
79 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения		**44,85**	**185,66**	**8327**	**60,9**
							1535
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0681	3,05429	718,51	2195	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,39468		325	
	Итого по заработной плате					**2520**	

34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,417105	11,48	5	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,20631	1874,32	387	
					825,11	170	
32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,040365	2505,45	101	
					825,11	33	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,148005	3377,54	500	
					825,11	122	
	Итого по эксплуатации машин					**993**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,09867	25,42	3	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,28735	2245,2	5136	
	Итого по материалам					**5139**	
83 11-080201-0107	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		**21,68**	**22762,73**	**493496**	**50,8**
							37997
01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	4,38	94,9584	712,34	67643	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	8,672		7155	
	Итого по заработной плате					**74798**	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	8,672	3525,73	30575	
					825,11	7155	
	Итого по эксплуатации машин					**30575**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,95392	25,42	24	
21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01084	17457,68	189	
21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98 ()	м3	0,216	4,68288	18483,49	86556	
21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015 ()	1000 шт.	0,2926	6,343568	48633,37	308509	

	Итого по материалам					**395278**	
84 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,07553**	**244247,32**	**18448**	**50,8**
							1660
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	56,4	4,25989	759,18	3234	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,04079		33	
	Итого по заработной плате					**3267**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0234143	1765,47	41	
					825,11	19	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0173719	3525,73	61	
					825,11	14	
	Итого по эксплуатации машин					**102**	
21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,07553	200084,85	15112	
	Итого по материалам					**15112**	
85 21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(сетки С-7 - С-8)**	**т**		**0,07553**	**200084,85**	**15112**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 5					**1 368 010**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					136 686	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 493	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 578	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 158 831	
	Накладные расходы I уровня, тенге					81 666	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 449 676	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					61 466	
	Итого, тенге					1 511 142	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					120 891	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 632 033**	

Раздел 6 Перекрытие

92 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт сборных конструкций**		**32**	**4529,28**	**144937**	**62,1**
							46737
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2,66	85,12	815,87	69447	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	7,0464		5814
		Итого по заработной плате					**75261**
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	8,9984	147,49	1327
						–	–
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,7104	1765,47	1254
						825,11	586
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	6,336	3525,73	22339
						825,11	5228
		Итого по эксплуатации машин					**24920**
	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	2,88	367,38	1058
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,0896	16261,35	33980
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,016	197175,18	3155
	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,03392	364876,43	12377
		Итого по материалам					**50570**
93	**21-040108-9903**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 ПК 60.12-8А**	м2	**230,4**	**4545,82**	**1047357**	**–**
94	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкерных креплений**	т	**0,01428**	**309173,67**	**4415**	**48,5**
							1069
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	2,82744	778,28	2201
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00514		4
		Итого по заработной плате					**2205**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0029988	1765,47	5
						825,11	2
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002142	3119,97	7
						1106,72	2
		Итого по эксплуатации машин					**12**

21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01428	154210,74	2202	
	Итого по материалам					**2202**	
95 11-060801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство монолитных участков МУ6000х150**	м3		**0,6**	**31206,67**	**18724**	**48,5**
							1811
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	8,06	4,836	740,07	3579	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,18702		155	
	Итого по заработной плате					**3734**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,28776	10,84	3	
34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,0276	– 49,6	– 1	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,0084	– 1765,47	– 15	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,00564	825,11 3119,97	7 18	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	1106,72 3377,54	6 5	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,17136	825,11 3525,73	1 604	
	Итого по эксплуатации машин				825,11	141 **646**	
21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001542	25,42	0	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,0696	107,1	7	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,474	196,54	93	
27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,5166	589,67	305	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002574	6598,38	17	

	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	18123,81	11037
	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0168	19717,62	331
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,03732	24431,9	912
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00318	26027,18	83
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,01566	26027,18	408
	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00594	39460,58	234
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000516	64496,43	33
	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,003	346292,09	1039
		Итого по материалам					**14499**
96	**21-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т		**0,07899**	**215175,58**	**16997**

Итого прямые затраты по разделу 6	**1 232 430**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	75 227
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 578
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 131 625
Накладные расходы I уровня, тенге	49 617
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 282 047
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	54 359
Итого, тенге	1 336 406
Сметная прибыль (8 %), тенге	106 912

	Итого по разделу на подряд, тенге					1 443 318	
Раздел 10 Полы							
174 11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная . Устройство теплоизоляции по контуру наружных стен	м3 изоляции		25,72	3671,31	94426	60,9
							44928
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	3,44	88,4768	730,83	64661	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	11,574		9113	
	Итого по заработной плате					73774	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	4,6296	1362,88	6310	
					730,83	3383	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	6,9444	3377,54	23455	
					825,11	5730	
	Итого по эксплуатации машин					29765	
175 21-010501-0601	Шлак	м3		28,292	1443,37	40836	–
10.1 Тип 1							
176 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		67,8	185,62	12585	60,9
							2320
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0681	4,61718	718,51	3317	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,59664		492	
	Итого по заработной плате					3809	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,63054	11,48	7	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,31188	1874,32	585	
					825,11	257	
32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,06102	2505,45	153	
					825,11	50	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,22374	3377,54	756	
					825,11	185	
	Итого по эксплуатации машин					1501	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,14916	25,42	4	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	3,4578	2245,2	7763	
	Итого по материалам					**7767**	
177 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающ его слоя		**5,42**	**22224,72**	**120458**	**60,9**
							8457
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,66	19,8372	700,02	13886	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**13886**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,6016	10,84	28	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**28**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	1,897	25,42	48	
21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	10,84	729,14	7904	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,6802	2055,91	3454	
21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00542	14369,6	78	
21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,02	5,5284	17194,88	95060	
	Итого по материалам					**106544**	
178 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**67,8**	**620,25**	**42053**	**60,9**
							10392
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	24,1368	680,92	16435	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,86106		629	
	Итого по заработной плате					**17064**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,14946	10,84	67	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,86106	1362,88	1174	

					730,83	629	
	Итого по эксплуатации машин					**1241**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,373	25,42	60	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,38312	17581,4	24317	
	Итого по материалам					**24377**	
10.2 Тип 2							
180 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения		**96,3**	**185,61**	**17874**	**60,9**
							3296
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0681	6,55803	718,51	4712	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,84744		700	
	Итого по заработной плате					**5412**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,89559	11,48	10	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,44298	1874,32	830	
					825,11	366	
32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,08667	2505,45	217	
					825,11	72	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,31779	3377,54	1073	
					825,11	262	
	Итого по эксплуатации машин					**2130**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,21186	25,42	5	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	4,9113	2245,2	11027	
	Итого по материалам					**11032**	
181 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		**7,7**	**22225,06**	**171133**	**60,9**
							12014

	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,66	28,182	700,02	19728
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**19728**
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,696	10,84	40
		Итого по эксплуатации машин				–	–
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,695	25,42	**40** 69
	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	15,4	729,14	11229
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,387	2055,91	4907
	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0077	14369,6	111
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 ()	м3	1,02	7,854	17194,88	135049
		Итого по материалам					**151365**
182	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**96,3**	**620,26**	**59731**
							60,9
							14761
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	34,2828	680,92	23344
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,22301		894
		Итого по заработной плате					**24238**
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,73441	10,84	95
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,22301	– 1362,88	– 1667
		Итого по эксплуатации машин				730,83	894
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,3705	25,42	**1762** 86
	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,96452	17581,4	34539
		Итого по материалам					**34625**
10.3 Тип 3							

186	**11-110101-0102**						
	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		**33,4**	**185,6**	**6199**	**60,9**
							1143
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0681	2,27454	718,51	1634	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,29392		243	
	Итого по заработной плате					**1877**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,31062	11,48	4	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,15364	1874,32	288	
					825,11	127	
32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,03006	2505,45	75	
					825,11	25	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,11022	3377,54	372	
					825,11	91	
	Итого по эксплуатации машин					**739**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,07348	25,42	2	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,7034	2245,2	3824	
	Итого по материалам					**3826**	
187	**11-110101-0209**						
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		**2,67**	**21593,63**	**57655**	**60,9**
							4166
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,66	9,7722	700,02	6841	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**6841**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,2816	10,84	14	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**14**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,9345	25,42	24	

	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,34	729,14	3894	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,8277	2055,91	1702	
	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00267	14369,6	38	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,7234	16575,59	45142	
		Итого по материалам					**50800**	
188	**11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		**33,4**	**931,65**	**31117**	**60,9**
								5461
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,361	12,0574	680,92	8210	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,94856		757	
		Итого по заработной плате					**8967**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,32264	10,84	14	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,27722	1362,88	378	
						730,83	203	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,27054	1874,32	507	
						825,11	223	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,4008	3377,54	1354	
						825,11	331	
		Итого по эксплуатации машин					**2253**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,169	25,42	30	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,02204	2055,91	2101	
	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,02204	18123,81	18523	
		Итого по материалам					**20654**	
189	**11-110101-1502**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 20 мм**	м2 покрытия		**-66,8**	**102,19**	**-6826**	**60,9**

01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0104	-0,69472	680,92	-473	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	-0,12692		-93	
	Итого по заработной плате					**-566**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0081	-0,54108	10,84	-6	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	-0,12692	1362,88	-173	
					730,83	-93	
	Итого по эксплуатации машин					**-179**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	-0,34068	18123,81	-6174	
	Итого по материалам					**-6174**	
10.4 Тип 4							
190 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		**44,5**	**6797,57**	**302492**	**60,9**
							73765
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3,24	144,18	700,02	100929	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	24,475		20195	
	Итого по заработной плате					**121124**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	41,385	11,48	475	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	20,47	1874,32	38367	
					825,11	16890	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	4,005	3377,54	13527	
					825,11	3305	
	Итого по эксплуатации машин					**52369**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	6,675	25,42	170	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	44,5	2245,2	99911	
21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	4,005	2660,59	10656	

21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	12,905	2979,98	38457	
	Итого по материалам					**149194**	
10.5 Тип 5							
196 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**		**16,1**	**185,65**	**2989**	**60,9**
							551
01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,0681	1,09641	718,51	788	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,14168		117	
	Итого по заработной плате					**905**	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,14973	11,48	2	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,07406	1874,32	139	
					825,11	61	
32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,01449	2505,45	36	
					825,11	12	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,05313	3377,54	179	
					825,11	44	
	Итого по эксплуатации машин					**356**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,03542	25,42	1	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,8211	2245,2	1844	
	Итого по материалам					**1845**	
197 11-140101-2101	**Слой пола подстилающий из керамзитобетона. Устройство**	**м3 подстилающ его слоя**		**0,805**	**22776,4**	**18335**	**64,3**
							727
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,1	1,6905	668,59	1130	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1130**	

31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,56	0,4508	10,84	5	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**5**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,28175	25,42	7	
21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000805	14369,6	12	
21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8211	20924,78	17181	
	Итого по материалам					**17200**	
198 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		**16,1**	**620,25**	**9986**	**60,9**
							2468
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,356	5,7316	680,92	3903	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,20447		149	
	Итого по заработной плате					**4052**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,46027	10,84	16	
					–	–	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,20447	1362,88	279	
					730,83	149	
	Итого по эксплуатации машин					**295**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,5635	25,42	14	
21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,32844	17581,4	5774	
	Итого по материалам					**5788**	
	Итого прямые затраты по разделу 10					**981 043**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					269 045	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					92 319	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33 196	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					619 679	
	Накладные расходы I уровня, тенге					184 104	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 165 147	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					49 402	
	Итого, тенге					1 214 549	

Сметная прибыль (8 %), тенге	97 164
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 311 713**

Итого прямые затраты по смете	**3 758 978**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	512 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	193 795
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 052 341
Накладные расходы I уровня, тенге	334 740
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 093 718
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	173 574
Итого, тенге	4 267 292
Сметная прибыль (8 %), тенге	341 383

Итого по смете на подряд, тенге	**4 608 675**

Всего	**4 608 675,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	69 130,13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	113 202,88
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 791 008,01**

в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 78 % (МРП = 2405 тенге)	**3 736 986,25**
2019 г. - 22 % (МРП = 2525 тенге)	**1 054 021,76**
- **в текущих и прогнозных ценах**	**5 133 277,63**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 78 % (Иинф = 1,060)	**3 961 205,43**
2019 г. - 22 % (Иинф = 1,112)	**1 172 072,20**
с учетом понижающего коэффициента	**4 619 949,87**
Налог на добавленную стоимость	**554 393,98**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - НДС (12 %)	**475 344,65**
2019 г. - НДС (12 %)	**140 648,66**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и	**5 174 343,85**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г.	**4 436 550,08**

2019 г.		1 312 720,86

Всего по акту с учетом НДС 5 174 343,85

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Главный специалист_____ Толегенов С.Т.

Подрядчик
ТОО "Вершина"

Директор_____ Жунусова Г.С.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Эксперт технического надзора_____ Кусманов Б.С.

Авторский надзор
"ES-ПРОЕКТ"

_____Кабдышева Б.Н.

Заказ 195акт

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Вершина"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши, Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 126/20 от 2020.05.21

Акт приемки выполненных работ № 5 за август месяц 2020 г.

по локально ресурсной смете № 2-1-2

на Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 Система К1							
24	**11-160501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		**7,7**	**810**	**6237**	**60,4** / **2312**
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,584	4,4968	850,38	3824	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00231		3	
		Итого по заработной плате					**3827**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00077	1765,47 / 825,11	1 / 1	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,00077	3119,97	2	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,00077	1106,72 / 825,11	1 / 1	
		Итого по эксплуатации машин					**6**	
	21-130703-1407	Вода	м3	0,0039	0,03003	–	–	

	23-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ()	м	0,998	7,6846	311,01	2390	
	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,0000924	179486,54	17	
		Итого по материалам					**2407**	
25	**11-160501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода		**35,8**	**1329,3**	**47589**	**60,4**
								10311
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0,56	20,048	850,38	17048	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,02506		23	
		Итого по заработной плате					**17071**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00716	1765,47	13	
						825,11	6	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00716	3119,97	22	
						1106,72	8	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,01074	3525,73	38	
						825,11	9	
		Итого по эксплуатации машин					**73**	
	21-130703-1407	Вода	м3	0,0157	0,56206	–	–	
	23-010801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм ()	м	0,998	35,7284	847,99	30297	
	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000266	0,00095228	179486,54	171	
		Итого по материалам					**30468**	
26	**23-020601-0404**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.		**10**	**293,02**	**2930**	–
27	**23-020601-0406**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.		**11**	**352,51**	**3878**	–
28	**23-020601-0401**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.		**11**	**112,33**	**1236**	–
29	**23-020601-0803**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.		**1**	**716,74**	**717**	–

30	23-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		4	253,39	1014	–
31	23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		3	71,14	213	–
32	23-020601-0602	Патрубок канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.		1	145,02	145	–
	3.1 Прочистка в приямке(лючке) ф 100мм - 4шт							
33	11-201301-0101	Установка коробки с крышкой	кг изделия		50,88	283,59	14429	60,4
								1225
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,0502	2,55418	787,52	2011	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02035		17	
		Итого по заработной плате					2028	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,005	0,2544	13,78	4	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0093	0,473184	147,49	70	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,020352	1765,47	36	
						825,11	17	
		Итого по эксплуатации машин					110	
	21-020499-9901	Растворы	м3	0,0001	0,005088	–	–	
	23-050301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	50,88	237,66	12092	
	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000008	0,00040704	195385,08	80	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000007	0,00035616	381819,66	136	
		Итого по материалам					12308	
34	23-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		1	115,73	116	–
	3.2 Выпуск ф100 мм - 3,8 м							

35	11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**7,98**	**847,87**	**6766**	**59,1**
								3999
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,18	9,4164	718,51	6766	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**6766**	
36	11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		**7,95**	**578,11**	**4596**	**59,1**
								2716
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,885	7,03575	653,19	4596	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**4596**	
37	11-160201-0102	**Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода		**3,8**	**694,47**	**2639**	**60,4**
								1292
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0,7	2,66	787,52	2095	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	0,0513		44	
		Итого по заработной плате					**2139**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0113	0,04294	1765,47	76	
						825,11	35	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,00836	3119,97	26	
						1106,72	9	
		Итого по эксплуатации машин					**102**	
	21-130703-1407	Вода	м3	0,0157	0,05966	–	–	
	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00022	0,000836	161273,5	135	
	21-130804-0401	Каболка	т	0,00008	0,000304	1009607,69	307	
		Итого по материалам					**442**	
38	23-010801-0108	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	м		**3,838**	**847,99**	**3255**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**95 760**	
		в том числе						

- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	291
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 129
Накладные расходы I уровня, тенге	21 855
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	117 615
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 987
Итого, тенге	122 602
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 808
Итого по разделу на подряд, тенге	**132 410**
Итого прямые затраты по смете	**95 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	291
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 129
Накладные расходы I уровня, тенге	21 855
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	117 615
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 987
Итого, тенге	122 602
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 808
Итого по смете на подряд, тенге	**132 410**
Всего	**132 410,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 986,15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3 252,39
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**137 648,54**
в т.ч. с разбивкой по годам	**107 365,86**
2018 г. - 78 % (МРП = 2405 тенге)	**30 282,68**
2019 г. - 22 % (МРП = 2525 тенге)	
- **в текущих и прогнозных ценах**	**147 482,15**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 78 % (Иинф = 1,060)	**113 807,81**
2019 г. - 22 % (Иинф = 1,112)	**33 674,34**
с учетом понижающего коэффициента	**132 733,94**
Налог на добавленную стоимость	**15 928,07**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - НДС (12 %)	**13 656,94**
2019 г. - НДС (12 %)	**4 040,92**

Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	148 662,01
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г.	127 464,75
2019 г.	37 715,26
Всего по акту с учетом НДС	148 662,01

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Главный специалист _____ Толегенов С.Т.

Подрядчик
ТОО "Вершина"

Директор _____ Жунусова Г.С.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Эксперт технического надзора _____ Кусманов Б.С.

Авторский надзор
"ES-ПРОЕКТ"

_____ Кабдышева Б.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" (организация, адрес, телефон) Заказ 195акт

Подрядчик: ТОО "Вершина" (организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши, Павлодарской области (наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (наименование)

Договор подряда (контракт) № 126/20 от 2020.05.21

Акт приемки выполненных работ № 6 за август месяц 2020 г.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА №1 ПО ЗАМЕНЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета 2-2-1. Конструкции металлические						
17	21-060201-0409	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 170 мм ГОСТ 32603-2012**	м2		**1570**	**7902,08**	**12406266**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**12 406 266**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 406 266	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					12 406 266	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					526 026	
		Итого, тенге					12 932 292	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 034 583	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**13 966 875**	
		Итого прямые затраты по смете					**12 406 266**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 406 266	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					12 406 266	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					526 026	
		Итого, тенге					12 932 292	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 034 583	

Итого по смете на подряд, тенге	**13 966 875**
Всего	**13 966 875,00**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	209 503,13
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	343 068,35
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**14 519 446,48**
в т.ч. с разбивкой по годам	**11 325 168,25**
2018 г. - 78 % (МРП = 2405 тенге)	**3 194 278,23**
2019 г. - 22 % (МРП = 2525 тенге)	
- **в текущих и прогнозных ценах**	**15 556 715,74**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 78 % (Иинф = 1,060)	**12 004 678,35**
2019 г. - 22 % (Иинф = 1,112)	**3 552 037,39**
с учетом понижающего коэффициента	**14 001 044,17**
Налог на добавленную стоимость	**1 680 125,30**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - НДС (12 %)	**1 440 561,40**
2019 г. - НДС (12 %)	**426 244,49**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и	**15 681 169,47**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г.	**13 445 239,75**
2019 г.	**3 978 281,88**
Всего по акту с учетом НДС	**15 681 169,47**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Главный специалист _____ **Толегенов С.Т.**

Подрядчик
ТОО "Вершина"

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Эксперт технического надзора _____ **Кусманов Б.С.**

Авторский надзор
"ES-ПРОЕКТ"

_____ **Кабдышева Б.Н.**