Приложение 4-1
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
Подрядчик: **ТОО "Вершина"**
Наименование стройки **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши, Павлодарской области**
Наименование объекта: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши, Павлодарской области**

СПРАВКА № 6

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за НОЯБРЬ месяц 2020 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		126/20	**21.05.2020**			**ТОО**			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по договору	126 647 291,99	113 077 939,28							13 569 352,71	
в т.ч. за месяц ноябрь Акт №21	**26 089 214,16**	23 293 941,21							2 795 272,95	
Резерв 5%	**1 304 460,71**									
К оплате	**24 784 753,45**	22 129 244,15							2 655 509,30	**24 784 753,45**
К оплате	*(Двадцать четыре миллиона восемьдесят девять тысяч двести четырнадцать тенге)* 45 тиын									

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

и.о.Руководителя _____ **Кайдаров О.Ш.**

Технический надзор ТОО "Бестау-С"

Эксперт технического надзора _____ **Кусманов Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Вершина"

"Директор _____ **Жунусова Г.С.**

Авторский надзор "ES-ПРОЕКТ"

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Заказ 195акт
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Вершина"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Жетекши, Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 126/20 от 21.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
№ 21 за НОЯБРЬ месяц 2020 год

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 (Общестроительные работы)								
		Раздел 2 Приямок 0,6х0,6								
8	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,3	847,69	–	1102	–	651	1,18	1,534
		м3 грунта		847,69	–	1102	–	59,1	–	–
9	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,084	578,41	–	627	–	371	0,885	0,95934
		м3 грунта		578,41	–	627	–	59,1	–	–
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетонного днища приямка	0,2	18795	640	3759	128	102	1,35	0,27
		м3		905	150	181	30	48,5	0,1813	0,03626
11	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство стен приямков, бетон В12,5	0,6	27826,67	1530	16696	918	2063	8,99	5,394
		м3								

				6741,67	348,33	4045	209	48,5	0,4158	0,24948
12	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,02488	215175,58		5354				
		т								
13	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН 719-1	0,0104	200192,31	865,38	2082	9	229	58	0,6032
		т		45096,15	384,62	469	4	48,5	0,36	0,00374
14	11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство щита Щ-1	0,36	17425	886,11	6273	319	943	4,87	1,7532
		м2 настила		3880,56	338,89	1397	122	62,1	0,41	0,1476
15	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,72	61,11	–	44	–	10	0,0295	0,02124
		м2		26,39	–	19	–	54,2	0,0002	0,00014
16	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,72	55,56	–	40	–	7	0,0213	0,01534
		м2		16,67	–	12	–	54,2	0,0002	0,00014
17	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,2	725,94	11,56	2323	37	283	0,212	0,6784
		м2 поверхности		172,81	1,56	553	5	50,8	0,002	0,0064
18	11-460302-0402	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	1	392	172	392	172	149	0,2696	0,2696
		отверстие		220	74	220	74	50,8	0,0899	0,0899
19	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	4,5	1165,11	2,22	5243	10	1296	0,56	2,52
		м трубопровода		476,22	0,67	2143	3	60,4	0,0007	0,00315
Раздел 4 Фундаменты										
47	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-1, ФМ-1а, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4	10,81943	25835,56	1130,56	279526	12232	25721	6,34	68,59519
		м3		4633,42	268,22	50131	2902	48,5	0,3229	3,49359

48	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,07766	195310,52		15168			
49	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,05014	191652,49		9609			
50	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-7, С-8, С-9, С10) *т*	0,20827	203693,61		42423			
51	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *т*	0,0649	287596,24		18665			
52	11-080201-0701	Стены и другие.конструкции. Армирование фундаментов в углах сетками *т металлических изделий*	0,05118	244255,57	1367,72	12501	70	1125	56,4	2,88655
				42809,69	449,39	2191	23	50,8	0,54	0,02764
53	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6) *т*	0,05726	203693,61		11663			
		Раздел 5 Стены и перегородки							
		5.1 Стены наружные							
76	11-150207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5	2222,6	22,6	11113	113	2792	1,28	6,4
				1008	10,8	5040	54	54,8	0,0144	0,072
		5.3 Пилястры и столбы							
86	11-080201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	1,77	28372,88	1568,93	50220	2777	5755	7,46	13,2042
				6012,99	387,57	10643	686	50,8	0,47	0,8319
87	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(сетки С-1, С-2) *т*	0,1608	200084,85		32174			
88	11-460101-0701	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами *т усиления*	0,11544	414336,45	11651,07	47831	1345	2220	42,84	4,94545

				34130,28	3724,88	3940	430	50,8	3,43	0,39596
	5.4 Деформационный шов									
89	11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	3,7	3392,97	37,57	12554	139	1231	0,724	2,6788
		м деформационных швов								
				583,51	6,22	2159	23	56,4	0,0069	0,02553
90	21-050201-0701	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,0388	192199,3		7457				
		т								
91	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00115	1215531,96		1398				
		т								
	Раздел 8 Вентшахты									
124	11-080801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка вентшахт	1,35	34288,15	1251,11	46289	1689	6437	11,9	16,065
		м3 кладки (без вычета пустот)								
				8924,44	461,48	12048	623	50,8	0,44	0,594
125	11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	5,84	257,53	0,51	1504	3	676	0,289	1,68776
		м2 поверхности								
				238,53	0,17	1393	1	48,5	0,0003	0,00175
126	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка плит П-1, П-2	2	1372	34	2744	68	1005	1,03	2,06
		шт сборных конструкций								
				801,5	8	1603	16	62,1	0,0096	0,0192
127	21-040302-0221	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, ПТ12,5-8,6, ПТ12,5-11,9	0,117	60626,48		7093				
		м3								
128	11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов(рубероид)	3,3	629,09	10	2076	33	439	0,3198	1,05534
		м2 поверхности покрытия изоляции								
				236,67	3,94	781	13	55,3	0,0047	0,01551
129	11-260201-0401	Пояса противопожарные. Устройство теплоизоляции вентшахт толщ. 60 мм	0,198	10207,07	1237,37	2021	245	953	10,12	2,00376
		м3 изоляции								
				8156,57	550,51	1615	109	55,3	0,67	0,13266

130	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012 *м3*	0,198	13323,21		2638				
131	11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *км трубопровода*	0,00773	274385,51	6597,67	2121	51	1199	314	2,42722
				247218,63	2457,96	1911	19	62,1	2,91	0,02249
132	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *м*	7,79184	848,81		6614				
	Раздел 9 Проемы									
	9.1 Окна									
133	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *м2*	30,517	1897,17	108,01	57896	3296	13723	0,934	28,50288
				700,43	51,55	21375	1573	59,8	0,0659	2,01107
134	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-3, ОК-5 *м2*	26,317	14175,02		373044				
135	21-090202-1002	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-2, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 *м2*	4,2	30433,11		127819				
136	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *м2*	14,941	2499,63	113,38	37347	1694	7919	1,1121	16,61589
				834,01	52,27	12461	781	59,8	0,0669	0,99955
137	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК-1 *м2*	14,941	17250,32		257737				

138	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	13,95	1880,93	110,47	26239	1541	5544	0,8165	11,39018
		м2		612,33	52,26	8542	729	59,8	0,0669	0,93326
139	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК-4, ОК-6	13,95	17250,32		240642				
		м2								
140	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	13,201	2073,1	112,11	27367	1480	6476	1,0234	13,5099
		м2		767,44	52,95	10131	699	59,8	0,0678	0,89503
141	21-090201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 ОК-2	13,201	16027,34		211577				
		м2								
142	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	44,86	753,72	3,19	33812	143	4196	0,2119	9,50583
		п/м		154,86	1,54	6947	69	59,8	0,0019	0,08523
143	21-090205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	24,3	1502,52		36511				
		м								
144	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	20,56	2504,25		51487				
		м								
145	11-090606-0110	Монтаж ограждения окон	3,8744	37230,8	5330,12	144247	20651	70340	35,1	135,99144
		т конструкций		28961,39	849,94	112208	3293	60,9	0,88	3,40947
146	21-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы здании и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	3,8744	363757,1		1409341				
		т								

147	11-330303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	3,8744	26212,57	18293,93	101558	70878	23217	7,13	27,62447
		т		5882,98	3829,24	22793	14836	61,7	3,46	13,40542
148	11-090306-0103	Монтаж заградительной сетки (прим.)	121	610,64	13,2	73888	1597	28114	0,478	57,838
		м2		376,44	5,08	45549	615	60,9	0,0051	0,6171
149	21-080102-1603	Сетка капроновая заградительная (прим.)	121	951,46		115127				
		м2								
	9.3 Витражи									
163	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (общая площадь витражей)	20,13	1897,17	108,05	38190	2175	9052	0,934	18,80142
		м2		700,45	51,52	14100	1037	59,8	0,0659	1,32657
164	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,5	14175,02		148838				
		м2								
165	21-090202-0801	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	9,625	25228,05		242820				
		м2								
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
	11.0 Подраздел без наименования									
200	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	213,6	576,52	19,36	123145	4136	45982	0,45	96,12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		376,85	15,98	80495	3413	54,8	0,0218	4,65648
201	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	180,2	299,84	1,9	54032	343	19818	0,26	46,852
		м2 окрашиваемой поверхности		199,79	0,9	36002	162	54,8	0,0011	0,19822
202	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	33,4	79,1	0,51	2642	17	1183	0,092	3,0728
		м2 окрашиваемой поверхности		64,4	0,24	2151	8	54,8	0,0003	0,01002

203	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	513,54	821,93 504,14	22,56 17,54	422093 258897	11585 9007	146811 54,8	0,611 0,024	313,77294 12,32496
204	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	212	700,84 440,5	38,48 31,64	148578 93387	8158 6708	54852 54,8	0,566 0,0433	119,992 9,1796
205	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	524,67	269,15 177,51	1,9 0,9	141217 93132	998 471	51294 54,8	0,231 0,0011	121,19877 0,57714
206	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	123,87	287 143,99	1,02 0,48	35551 17836	126 60	9807 54,8	0,192 0,0006	23,78304 0,07432
207	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	77	3989,47 1575,04	12,73 6,34	307189 121278	980 488	66728 54,8	2 0,0086	154 0,6622
		Раздел 12 Наружная отделка								
210	11-150106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм *м2 поверхности облицовки*	84	5347,68 3314,46	148,07 43,82	449205 278415	12438 3681	154589 54,8	4,017 0,043	337,428 3,612
		Раздел 13 Отмостка								
212	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	140	185,62 48,93	22,13 7,26	25987 6850	3098 1016	4790 60,9	0,0681 0,0088	9,534 1,232
213	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство отмостки *м3*	7	20674,57 2087	789,57 187,71	144722 14609	5527 1314	7723 48,5	2,82 0,2261	19,74 1,5827

	Всего прямые затраты				**6279185**					**1703**
										64
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 361 381					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				171 219					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				55 306					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 746 585					
	Накладные расходы I уровня, тенге				787 815					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 067 000					
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				299 641					
	Итого, тенге				7 366 641					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				589 331					
	Всего				**7 955 972**					

Локальная смета 2-1-5 (Пожарная сигнализация)

1	13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	1	10027	3	10027	3	3966	11	11
		шт		9768	–	9768	–	40,6	–	–
2	13-100701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	4	1128	0,25	4512	1	1795	1,3	5,2
		луч		1105,5	–	4422	–	40,6	–	–
3	23-080303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	1	10714,02		10714				
		шт.								
4	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	1	4548	1	4548	1	1776	5	5
		шт		4375	–	4375	–	40,6	–	–
5	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 04	1	13562,05		13562				
		шт.								
6	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	2	5122	–	10244	–	3531	5	10
		шт		4125,5	–	8251	–	42,8	–	–
7	23-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	2	2596,03		5192				
		шт.								

8	13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт	6	9410	1,17	56460	7	22440	11	66
					9211,83	–	55271	–	40,6	–	–
9	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-К-а	шт.	6	2259,54		13557				
10	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	1	2160	59	2160	59	736	2	2
					1701	19	1701	19	42,8	0,02	0,02
11	23-070201-0106	Щиток Щ1101 (прим.)	шт.	1	3765,92		3766				
12	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт	7	2129,29	1,71	14905	12	5758	2	14
					2026,14	–	14183	–	40,6	–	–
13	23-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	7	765,16		5356				
14	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	3	872,67	0,67	2618	2	1005	1	3
					825	–	2475	–	40,6	–	–
15	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1365,86		4098				
16	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический пламени, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	872,33	0,5	5234	3	2010	1	6
					825,17	–	4951	–	40,6	–	–
17	23-080302-0405	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-201	шт.	6	40982,97		245898				
18	13-100701-0206	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	6	336	17,67	2016	106	704	0,35	2,1
					288,83	–	1733	–	40,6	–	–
19	23-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	6	31,75		191				
20	23-080306-0801	Защитная решетка для извещателя пламени		6	2276,68		13660				

		шт.								
21	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	15	422,07	–	6331	–	2550	0,5	7,5
		шт		418,73	–	6281	–	40,6	–	–
22	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	15	59,33		890				
		шт.								
23	13-080206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	2	323	23	646	46	164	0,23	0,46
		м		185,5	6	371	12	42,8	0,0066	0,0132
24	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	2	39,84		80				
		м								
25	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	60	152,53	2,07	9152	124	3415	0,1629	9,774
		м		132,9	0,07	7974	4	42,8	0,0001	0,006
26	23-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	60	27,66		1660				
		м								
27	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	62	202,65	87,94	12564	5452	2972	0,1	6,2
		м кабеля		82,52	29,47	5116	1827	42,8	0,0378	2,3436
28	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	193	277,69	1,67	53594	322	10701	0,16	30,88
		м		128,96	0,58	24890	112	42,8	0,0006	0,1158
29	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	139580,12		1396				
		км								
30	23-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,045	201161,04		9052				
		км								
31	23-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,5	0,2	78362,57		15673				
		км								
32	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	1	753	6	753	6	313	1	1
		шт								

				731	–	731	–	42,8	–	–
33	23-070202-0107	Бокс КМПн 1/2	1	1569,86		1570				
		шт.								
34	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1761	19	1761	19	349	1	1
		шт								
				816	–	816	–	42,8	–	–
35	23-070204-0604	Выключатель автоматический ВА69-29 1Р 4А	1	598,56		599				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**544439**				**181**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				153 309				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 163				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 974				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				384 967				
		Накладные расходы I уровня, тенге				64 185				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				608 624				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25 806				
		Итого, тенге				634 430				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				50 754				
		Всего				**685 184**				

Локальная смета 4-1-5 (Наружное освещение)

Раздел 1 Освещение

1	11-330303-0112	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м	9	7974,78	5920,22	71773	53282	21715	2,49	22,41
		опора								
				2054,56	1856	18491	16704	61,7	1,7	15,3
2	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2,79	22393,19	681,36	62477	1901	5068	4,9	13,671
		м3								
				3581	164,52	9991	459	48,5	0,197	0,54963
3	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка тубного фундамента	0,972	266641,98	11403,29	259176	11084	18467	42,5	41,31
		т								
				35066,87	4107	34085	3992	48,5	4,38	4,25736

4	24-040207-5408	Опора освещения "Гаухар" с кронштейном под светильник (прим.) *шт.*	9	74682,26		672140				
5	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах *шт.*	9	3600	642,44	32400	5782	6528	1,5	13,5
				1275,56	419,11	11480	3772	42,8	0,5614	5,0526
6	23-070106-0323	Светильник уличный светодиодный LEO 120W, 120 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 *шт.*	9	42816,53		385349				
7	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *м кабеля*	358,34	281,57	106,18	100897	38050	24408	0,15	53,751
				123,77	35,38	44350	12677	42,8	0,0468	16,77031
8	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	9,84	202,54	87,91	1993	865	472	0,1	0,984
				82,52	29,47	812	290	42,8	0,0378	0,37195
9	23-060137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,1558	490179,66		76370				
10	23-060137-0603	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,04674	424087,91		19822				
11	23-060137-0504	Кабели силовые АВБбШв 2х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0369	376575,46		13896				
12	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,1189	212514,11		25268				
13	23-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80 *км*	0,0082	154887,16		1270				
14	23-061002-0109	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 *км*	0,00164	714725,47		1172				
15	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж *шт.*	18	422,06	–	7597	–	3060	0,5	9
				418,72	–	7537	–	40,6	–	–
16	23-070202-0107	Коробки ответвительные У996	9	1569,86		14129				

		шт.								
17	23-070202-1201	Коробка КЗНС16УЗ	9	5830,09		52471				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**1798200**				**155**
										42
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				126 746				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				110 964				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37 894				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 560 490				
		Накладные расходы I уровня, тенге				79 718				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 877 918				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				79 624				
		Итого, тенге				1 957 542				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				156 603				
		Всего				**2 114 145**				

Локальная смета 7-1-2 (Покрытие территории)

Раздел 1 Тип 1. Асфальтовое покрытие

1	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	130,74	2940,07	783,95	384385	102494	18543	0,144	18,82656
		м3 материала основания в плотном теле		98,94	136,27	12935	17816	60,3	0,1357	17,74142
2	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	872	654,31	157,1	570558	136994	36068	0,033	28,776
		м2 основания		23,1	45,49	20144	39670	60,3	0,04436	38,68192
3	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	1,73	110087,28	1195,38	190451	2068	575	–	–
		т		–	550,87	–	953	60,3	0,58	1,0034
4	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	910	1369,54	65,86	1246279	59935	25038	0,0336	30,576
		м2 покрытия								

				27,72	17,9	25229	16293	60,3	0,01677	15,2607
5	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	3640	159,95	0,02	582203	58	163	0,00009	0,3276
		м2 покрытия								
				0,07	–	270	–	60,3	–	–
6	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,97	110086,6	1194,85	106784	1159	323	–	–
		т								
				–	551,55	–	535	60,3	0,58	0,5626
7	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	910	1652,34	66,01	1503633	60068	25069	0,0336	30,576
		м2 покрытия								
				27,72	17,96	25229	16345	60,3	0,01683	15,3153
8	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	280	1631,01	19,74	456684	5527	86598	0,698	195,44
		м бортового камня								
				505,82	7,08	141630	1982	60,3	0,0065	1,82
9	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	12,08	29692,19		358682				
		м3								

Раздел 2 Тип 2 . Тротуар

10	11-270403-0103	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	895	562,29	108,98	503247	97533	27637	0,0286	25,597
		м2 основания								
				20,02	31,19	17918	27915	60,3	0,0308	27,566
11	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	-2685	37,39	8,51	-100399	-22840	-3901	–	–
		м2 основания								
				–	2,41	–	-6470	60,3	0,00251	-6,73935

12	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	895	1652,34	66,01	1478847	59078	24656	0,0336	30,072
		м2 покрытия								
				27,72	17,96	24813	16076	60,3	0,01683	15,06285
13	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	1790	194,71	0,02	348525	30	80	0,00009	0,1611
		м2 покрытия								
				0,07	–	133	–	60,3	–	–
14	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	154	1631,02	19,74	251177	3040	47629	0,698	107,492
		м бортового камня								
				505,82	7,08	77896	1091	60,3	0,0065	1,001
15	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	2,464	25452,09		62714				
		м3								
		Всего прямые затраты				**7943770**				**468**
										127
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				346 197				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				505 144				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				132 206				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 092 429				
		Накладные расходы I уровня, тенге				288 478				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 232 248				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				349 047				
		Итого, тенге				8 581 295				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				686 504				
		Всего				**9 267 799**				
		Локальная смета 2-1-1-12 (ДОБАВИТЬ)								
1	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	11,12	6797,66	1176,89	75590	13087	18433	3,24	36,0288
		м3 подстилающего слоя								
				2268,08	453,87	25221	5047	60,9	0,55	6,116
2	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,28	9723,44	887,5	12446	1136	5690	11,6	14,848

		т							
				8806,25	358,59	11272	459	48,5	0,38	0,4864
3	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,28	200084,85		256109				
		т								
4	11-110101-1403	Полы бетонные толщиной 200 мм. Устройство	556,2	4025,27	–	2238854	–	100615	0,36	200,232
		м2 пола								
				297,04	–	165213	–	60,9	0,0066	3,67092
5	11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (по периметру)	97	415,31	32,41	40285	3144	7862	0,186	18,042
		м2 утепляемого покрытия								
				135,94	7,76	13186	753	56,4	0,0087	0,8439
6	21-110401-0101	Плиты из пенопласта б=100 мм	9,7	10204,91		98988				
		м3								

Всего прямые затраты	**2722272**	**269**
		11
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	214 892	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 367	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 259	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 490 013	
Накладные расходы I уровня, тенге	132 600	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 854 872	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	121 047	
Итого, тенге	2 975 919	
Сметная прибыль (8 %), тенге	238 074	
Всего	**3 213 993**	
Всего по акту	**23 237 093**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	348 556	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	570 773	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**24 156 422**	

в т.ч. с разбивкой по годам

2018 г. - 78 % (МРП = 2405 тенге)	18 842 009,25
2019 г. - 22 % (МРП = 2525 тенге)	5 314 412,86
- в текущих и прогнозных ценах	**25 882 156,91**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 78 % (Иинф = 1,060)	19 972 529,80
2019 г. - 22 % (Иинф = 1,112)	5 909 627,11
с учетом понижающего коэффициента	23 293 941,22
Налог на добавленную стоимость	**2 795 272,95**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - НДС (12 %)	2 396 703,58
2019 г. - НДС (12 %)	709 155,25
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,	**26 089 214,16**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г.	20 132 310,04
2019 г.	5 956 904,12
Всего по акту с учетом НДС	**26 089 214,16**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Главный специалист _____ Толегенов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "Вершина"
Директор _____ Жунусова Г.С.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"

Эксперт технического надзора _____ Кусманов Б.С.

Авторский надзор
"ES-ПРОЕКТ"
_____ Кабдышева Б.Н.