Типовая ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Кокшетау»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Объект: «Капитальный ремонт дорог ул.Уалиханова (от ТОО «Кокше-Бау» до объездной дороги)»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 01 августа по 26 августа 2013г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	код	наименование	Код
		45-432/2	27.03.2013г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налоги на добавленную стоимость
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	Из гр. 1				Дополнительные Затраты		
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость пр. затрат, не вход. в СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	На приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего :	232 369 993								
в т.ч. в отчетном месяце		76 232 971	31 959 072						8 167 818

Заказчик:

Начальник _____ **Кадралиев А.С.**

Подрядчик:

Директор _____ **Люлевич В.В.**

Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кокшетау"
Подрядчик : ТОО "Кокшетауавтодор"

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорог ул.Уалиханова (от ТОО"Кокше-Бау" до объездной дороги)
Договор: №45-432/2 от 27 марта 2013 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"
_____ Кадралиев А.С.

Акт №4
выполненных работ от 26 августа 2013 года
за период с 01 августа по 26 августа 2013 года.
Капитальный ремонт дорог ул.Уалиханова (от ТОО"Кокше-Бау" до объездной дороги)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Дорожная одежда.								
1	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	359	4127,6	201,5	1481808	72339	51581	0,2292	82
		т смеси		41,58	66,45	14927	23856	133	0,2286	82
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,85	50876,48	407,51	94121	754	416	0,696	1
		т		–	169,13	–	313	133	0,696	1

3	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	528	379,72	15,35	200492	8105	7725	0,0336	18
		м2 покрытия		5,94	5,06	3136	2672	133	0,01766	9
4	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=16,000;	8448	44,56	–	376443	–	112	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	84	–	133	–	–
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,13	50876,48	407,51	6614	53	29	0,696	–
		т		–	169,13	–	22	133	0,696	–
6	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	528	379,72	15,35	200492	8105	7725	0,0336	18
		м2 покрытия		5,94	5,06	3136	2672	133	0,01766	9
7	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	4224	44,56	–	188221	–	56	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	42	–	133	–	–
8	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	5,14	50876,48	407,51	261505	2095	1156	0,696	4
		т		–	169,13	–	869	133	0,696	4
9	Е27-81-2	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала под покрытием из сборных железобетонных плит т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	20621	7,31	–	150740	–	200209	0,04944	1020
		м2 поверхности		7,3	–	150533	–	133	–	–
10	99-1-1прайс	Геосетка	23714	150		3557100				
		м2								
11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	25472	508,49	15,35	12952257	390995	372655	0,0336	856
		м2 покрытия								

			5,94	5,06	151304	128888	133	0,01766	450
12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=6,000;	152832	60,64	–	9267732	–	2032	0,00009	14
		м2 покрытия								
				0,01	–	1528	–	133	–	–
		Всего прямые затраты				**28737525**	**482446**			**2014**
						324690	**159292**			**555**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				27930390				
		Накладные расходы, тенге				643696				
		- заработная плата, тенге				96554				
		- трудоемкость, чел-ч				322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1762873				
		Всего				**31144094**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				373729				
		- сметная заработная плата, тенге				52696				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				299				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				315178				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				126071				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**31959072**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**66730542**				
		- материалы, тенге				58318654				
		- сметная заработная плата, тенге				2243516				
		Налог (2 %)				1334611				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**68065153**				
		НДС (12 %)				8167818				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**76232971**				

Работы принял:

Технадзор _____ **И.П. Аушев М.О.**

Работы сдал:

Директор _____ **Люлевич В.В.**

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

листов 4 (четыре)

Счет-фактура № 43 от 26 августа 2013 г.

Дата оборота по реализации: 26.08.2013

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140000014, 021211, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с.Чаглинка, без улицы,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 03001, № 0009813, от 25.02.2013

ИИК поставщика: KZ418560000000146307, в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 45-432/2

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140000014, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор",021211, Республика Казахстан, Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с.Чаглинка, без улицы

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140006318, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области,Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, Сулейменова, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140006318, Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, Сулейменова, дом № 1

ИИК получателя: KZ26070102KSN0301000, в банке Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт дорог ул.Уалиханова (от ТОО "Кокше-Бау" до объездной дороги)	тенге	1	68 065 153,00	68 065 153,00	12%	8 167 818,36	76 232 971,36		
Всего по счету:					**68 065 153,00**		**8 167 818,36**	**76 232 971,36**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Плисученко С. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Плисученко С. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Михайленко Л.Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.