Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«__7_» сентября 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел образования Жамбылского района» 150600 Северо-Казахстанская область,Жамбылский район,село Пресновка ул.Шайкина №29

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 7сентября 2016 года ,ТОО «Заңғар LTD» Северо-Казахстанская область Петропавловск Г.А., г. Петропавловск Медведева 41 в лице руководителя Макенова Серика Сурагановича,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,

отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 7сентября 2016 года ТОО « Политехника Стройсервис» в лице руководителя Нифталиев Тельман Али-Оглы, аттестаты KZ82VJE00014435 от 14.12.2015 г.,№ KZ55VJE00014436 от 14.12.2015 г.,№ KZ28VJE00014437 от 14.12.2015 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 7 сентября 2016 года ТОО «СК Компас Проект» в лице руководителя Сабитов Мардегалям Мухарамович;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт крыши и замены оконных блоков здания Пресновской СШГ им. И.П.Шухова в с. Пресновка Жамбылский р-н,с.Пресновка

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу СКО , Жамбылский район с.Пресновка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№ ;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО» № 129 от 07 июня 2016 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СК Компас Проект» № 13/06.13

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Отдел образования Жамбылского района» от 21 августа 2013 года

;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 7 июня 2016 года;
месяц, год
окончание работ 7 сентября 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца
по норме или по проекту организации строительства, месяц:3 месяца;
фактически, месяц:3 месяца _____;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь кровли	кв.м	2358,0		2461,28	
Количество окон	шт	209		209	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание средней школы-гимназии им.И.П.Шухова, разно этажное с подвалом, Н-образной формы в плане, высота этажей 3,2 м. Уровень ответственности здания - II,степень огнестойкости - II . Класс здания по функциональной пожарной опасности -ф 4.1.Фундаменты - ленточные из сборных бетонных плит и бетонных блоков. Наружные и внутренние стены -кирпичные. Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные плиты. Крыша- чердачная стропильная с кровлей из азбестоцементных волнистых листов. Общая площадь здания 4246,2 кв.м.Рабочим проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ: Демонтажные работы. Устройство новой

чердачной стропильной крыши с кровлей из оцинкованных профилированных листов НС44-1000-0,7 ГОСТ 24045-94 по обрешетке из досок сечением 150х32 мм с шагом 500 мм; Установка стропильных ног сечением 2(50х175)мм, подкосов, затяжек сечением 50х150 мм, стоек, прогонов, металлодеревянных стропильных ферм, устройство слуховых окон, устройство водосливной системы, установка металлического ограждения на кровле; Огнезащитная обработка деревянных элементов крыши; Устройство опорных кирпичных столбиков и вентиляционных каналов из керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2.0/35 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе марки 50; Устройство вентиляционных шахт по каркасу из деревянных брусков с утеплением минераловатными плитами по ГОСТ 9573-96 толщиной 50 мм, с обшивкой плоскими азбестоцементными листами по ГОСТ 18124-95 толщиной 10 мм; Наращивание и утепление канализационных стояков в пределах чердачного пространства минераловатными плитами по ГОСТ 9573-82 толщиной 70 мм; Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профилей , установка подоконных досок, отливов из оцинкованной стали; Прочие сопутствующие ремонтно-строительные работы.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _53567,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 43480,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5775 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков здания Пресновской средней школы-гимназии им. И.П.Шухова в с. Пресновка Жамбылского района СКО принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абдрахманова Назира Кабдоллаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

руководителя М.П.

Технический надзор Нифталиев Тельман Али-Оглы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

эксперта М.П.

Авторский надзор Сабитов Мардегалям Мухарамович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Макенов Серик Сураганович,

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись

руководителя М.П.

516
13 09 2016