Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

20 19 жылғы « 24 » 12

Тапсырыс беруші «Екібастұз қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің «Горводоканал» МКК, 141200, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Әлия Молдағұлова к-сі, 78

заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 2019ж. 20.12, «КазЕвроСтрой» ЖШС, директоры Сарсекеев А.Т., Нұр-Сұлтан қаласы, Юго-Восток тұрғын үй алабы, Жайдарман тұйық көшесі, 1, 13 кеңсе

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2019ж. 20.12, «Сапа Инжиниринг Групп» ЖШС, 2014ж. 28.01 № КДСиЖКХ 06527, 06528, 06529 аттестаты Калауов К.К.; 2017ж. 15.12 № KZ53VJE00033386, KZ80VJE00033386 аттестаты Данияров Б.А.; 2017ж. 28.04 № KZ66VJE00023453, 2017ж. 07.03 № KZ65VJE00023665, 2013.ж 27.08 №05929 аттестаты Алимбеков К.С.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2019ж. 18.12, «Павлодарэнергопроект» ЖШС, жобаның бас инженері И.М. Ушаков

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

негізінде мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, 5б шағын ауданы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Екібастұз қаласындағы ОЖП-51 қайта жарақтау», техникалық жағынан күрделілерге жатпайтын жауапкершілігі II (қалыпты) деңгейдегі объекті

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2017ж. 27.07 № 920/7 Павлодар облысы Екібастұз қаласынынң әкімдігінің қаулы

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы

жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы «Екібастұз қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ 2017ж. 29.08 № 350 шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы "Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" ММ-сі, 2018ж. 17.09 №KZ05REA00107867талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ-нің 2017ж. 06.11 № 234 жобалық құжаттаманы бекіту туралы бұйрығымен бекітілген жобаны

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Павлодарэнергопроект» ЖШС-інің № 753-17 жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 2018 жылғы қыркүйек айы;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 2019 жылғы желтоқсан айы;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;

нақты 15 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

12х18м осьтері бойынша өлшемдері бар қолданыстағы ғимарат, биіктігі-6,8 м

Жалпы ауданы-253,1 $м^2$. Құрылыс көлемі-1679,6 $м^3$

Сәулет-құрылыс шешімдері қамтиды:

Үй-жайларды ішкі әрлеу-сылау, майлы және сулы акрил бояуымен бояу, керамикалық

плиткамен қаптау; Сыртқы әрлеу- қаптайтын пішінді қаңылтыр; Шатыры - қатты, пішінді қаңылтыр; Төсеніш-бетон; Ішкі терезелер мен есіктер - пластикалық; Сыртқы қақпалар-металл; Машина залының едендері , қалқанша-бетонды, операторлық-линолеум, сан.тораптар-керамикалық плитка; Жабдықтар астындағы іргетастар-темірбетон.

Технологиялық шешімдер өзіне:

Диаметрі 426-32мм технологиялық құбыржолдарын ауыстыру.

Сорғы станциясында қысымды ұстауға арналған 5 сорғы Q 150м3/сағ

Айналмалы сорғылар Q 26,5 м3 / сағ

Пластинкалы жылу алмастырғыштар XGF №42-КО, XGF №19-ОНДА

Гидромагнит жүйесі ГМС-65, Ду 65 мм, Зу 1,6 МПа

Ернемекті ысырмалар сынасы резеңкеленген BV-05-47, суға арналған, корпусы беріктігі жоғары шойын шар тәріздес PN 10, DN 250 графитті, Belgicast ГОСТ 5762-2002 типті

Фильтрі торлы FVF төгу шүмегі бар шойын ернемекті, Тмакс 150 °C, PN 16, DN 300 типті Danfoss ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010

Әмбебап клапан VFG 2, ернемекті, Тмакс 200 °C, PN 16, DN 250 типті Danfoss

Ыстық су есептегіштер WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/сағ, Tmax 130 °C, Sensus типті

Су құбыры және кәріз

Диаметрі. 50 мм, 20 мм металлполимерлі құбырлардан жасалған құбыр,суық және ыстық сумен жабдықтауға арналған

Су өлшегіш торабы, оның ішінде: шойын тиек ернемек электр жетегімен диам. 50мм ысырма шойын ернемек қол жетегі бар, фильтрі торлы басқармасы диаметрі 15мм, диам. 50мм, диам суық су есептегіші диаметрі 15мм.үш жүрісті краны бар манометр диам. 15мм

Электр су жылытқыш V=10л

Өрт краны диам.50мм

Диаметрі 25мм суару краны.

Полиэтилен және шойын құбырлардан жасалған канализациялық құбыр диам 100-50мм

Керамикалық қолжуғыш жиынтықта

Керамикалық унитаз жиынтықта

Жылыту және желдету

Диаметрі 40-20мм болат су газ құбыры құбырларынан жасалған құбыр.

Болат дәнекерленген құбырлардан жасалған регистрлері диаметрі 108мм, шойын радиаторлар

Жылу торабы оның ішінде:, суға арналған дәнекерленген болат шарлы крандар, диам. 32мм 20мм және 15м, лайұстарларр, қысым ауытқуын реттегіш, автоматты теңгергіш клапаны, диам 32мм, термометрлер, манометрлер

Желдеткіштер - осьтік және арналық

Ауа өткізгіш

Электр жабдықтары

Таратушы пункт ПР 8505-1024-54УХЛ2

Автоматты резерв енгізу шкафы, УАВР-ШУ8253-42А2 УХЛ4

Энергияны басқарудың және таратудың жиынтық құрылғысы РУС М 5411-2474У1 Басқару құрылғысы (жәшік) РУСМ 5411-2074

Ысырмалардың электр жетегінің блогы БЭЗ-0-2-Ш-IP52-УХЛ4

ДТКБ-46 температура релесі

Жануды таратпайтын,күш беретін кәбілдер, АВВГнг 3х25+1х16 -1 МЕМСТ 16442-80

Жануды таратпайтын,күш беретін кәбілдер, АВВГнг 3х95+1х50 -1 МЕМСТ 16442-80

Жануды таратпайтын,күш беретін кәбілдер, АВВГнг 3х120+1х70 -1 МЕМСТ 16442-80

Жануды таратпайтын,күш беретін кәбілдер, ВВГнг 3х2,5 - 0,66 МЕМСТ 16442-80

Жануды таратпайтын,күш беретін кәбілдер, ВВГнг 4х2,5 - 0,66 МЕМСТ 16442-80

Жануды таратпайтын,күш беретін кәбілдер, 4х4 ВВГнг - 0,66 МЕМСТ 16442-80

Жануды таратпайтын,күш беретін кәбілдер, ВВГнг 5х2,5 - 0,66 МЕМСТ 16442-80

Жануды таратпайтын,күш беретін кәбілдер, ВВГнг 5х4 - 0,66 МЕМСТ 16442-80

Жануды таратпайтын,күш беретін кәбілдер, ВВГнг 5х10 - 0,66 МЕМСТ 16442-80

Жануды таратпайтын бақылау кәбілдері, КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78

Жануды таратпайтын бақылау кәбілдері, КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78
Кернеуі 450 В дейінгі электр қондырғыларына арналған күш сымдары мыс талшық ПВ3 қимасы 1,5 мм2 және 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79
Оқшауланбаған сымдар әуе электр беру желілерін мыс М қимасы 4 мм2 МЕМСТ 839-80
Болат құбырлар, металл түтікшелер
Автоматтандыру жүйесі
Кедергінің жылуын түрлендірушіі Метран-2000-(-50-150)С-50М-ҚАЗАҚСТАН-4-1-А06-160-120-Н10-А1-С-R-У(-55-85)-БП қорғаныс гильзалы
Кедергінің жылуын түрлендірушіі Метран-2000-(-50-150)С-50М-ҚАЗАҚСТАН-4-1-А06-160-120-Н10-А1-С-R-У(-55-85)-БП қорғаныс гильзалы
Электронды температура реттегіш ECL 210 В, дисплейсіз және бұрылыс түймесі жоқ, ~230В Danfoss типті,
Сыртқы ауа температурасының сенсоры ESMT HCX Pt1000
ESMU L=100мм температура датчигі
Danfoss типті сыртқы ауа температурасының ESMT датчигі
РС 28/0-10МПа/РD/м артық қысымды өлшеу түрлендіргіштері
УАС-16 авариялық сигнал беру құрылғысы
Ысырмалардың электр жетегінің блогы БЭЗ-3П-1-С
Бақылау-өлшеу құрылдарының шкафы (КИП)
РТЗО-88 ысырмасын құрастыру
Кәбілдер КВВГнг-0,66 қимасы 4*1мм2, 4*1,5мм2, 5*1,5мм2, 7*1,5мм^2
Сым мыс талшық ПВХ изоляциясы бар ПВ3
Болат құбырлар, металл түтікшелер, мырышталған лотоктар, кәбілдік тіреулер мен сөрелер
Жылыту және желдету жүйелерін автоматтандыру
Коммерциялық есепке алу торабы оның ішінде: «Взлет ТСРВ-034» жылу есептегіші, электромагнитті шығын өлшегіш-есептегіштер « Взлет ЭРСВ 440ЛВ, қайталама ққуат көздері, Взлет АСДВ-020» сигналдар адаптері»
Коммерциялық есепке алу шкафы - аспалы шкаф өлшемі 600х500х200мм сериясы СЕ
Автоматты ажыратқыштар ВА47-29-2Р-2А, ВА47-29-2Р-1А
Кәбілдер КВВГЭнг-0,66 қимасы 4х1мм2, 5х1мм2.
Металл ттүтіктер, кабельдік тіреулер мен сөрелер
Күзет-өрт дабылы және бейнебақылау
Hdcvi/NVI/AHD пассивті қабылдағыш
МП24/12 түрлендіру модулі
Үздіксіз қуат көзі 12В, 5А, БББ-50
С2000-4 күзет-өрт қабылдау-бақылау аспабы
Блок бақылау іске қосу С2000-КПБ
С2000-БКИ пернетақтасы бар индикация блогы
Бейнекамера
Қабырға шкафы 19 дюйм, 9u м/к 570х600х500мм Black SHIP
Бақылау және басқару пульті күзет-өрт сөндіруші С2000М
DS-7208HGHI-SH бейне сигналдарын өңдеу және жазуға арналған 8 арнадағы DVR
DS-D5022QE-B бейнебақылау жүйелеріне арналған арнайы монитор
«Орион» жүйесінің аспаптарын орнатуға арналған шкаф, 24В, 2А RS-485 интерфейсі бар, ШПС24
UPS 1000VA, 700W 3x12V / 7, 5Ah, SVC RT-1K-LCD
HDD 6tb бейне бақылау үшін қатты диск
Мыс сымдары бар кәбіл КСРВнг(А)-FRLS сеч. 4х0, 5мм
Кәбіл-арналар, шағын арналар

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 292 012,5 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары:
74 151,0 мың теңге, жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдар 174 723,6 мың теңге, басқа шығындар 43 137,9 мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 275 649,389 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны 70 588,486 мың теңге,
жабдықтар, құрал-саймандар мен мүкәммалдардың құны 174 761,435 мың теңге;
басқа шығындар 29 441,988 мың теңге;
авторлық қағадалау 557,480 мың теңге;
техникалық қағадалау 300,000 мың теңге.
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.
«Екібастұз қаласындағы ОЖП-51 қайта жарақтау» пайдалануға қабылдауды шешті.

Тапсырыс беруші
Сендецкая Ольга Викторовна
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны

Техникалық қадағалау
Калауов Кенжемурат Кулжанович
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны

Авторлық қадағалау
Ушаков Игорь Михайлович
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны

Мердігер (бас мердігер)
Сарсекеев Ардак Темиртасович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 12 2019 г.

Заказчик ГКП «Горводоканал» отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза; 141200, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Әлия Молдағұлова, 78

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 20.12.2019 года ТОО «КазЕвроСтрой», директор Сарсекеев А.Т., г. Нур-Султан, жилой массив Юго-Восток, переулок Жайдарман, 1 офис 13

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 20.12.2019 года ТОО «Сапа Инжинирнг Групп» в лице экспертов: Калауова К.К., аттестаты № КДСиЖКХ 06527, 06528, 06529 от 28.01.2014 г.; Даниярова Б.А., аттестаты № KZ53VJE00033386, KZ80VJE00033386 от 15.12.2017 г.; Алимбекова К.С., аттестаты № KZ66VJE00023453 от 28.02.2017 г., №KZ65VJE00023665 от 07.03.2017 г., №05929 от 27.08.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 18.12.2019 года ТОО «Павлодарэнергопроект» в лице главного инженера проекта Ушакова И.М.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе», объект II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным

наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, город Экибастуз, 5б микрорайон

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок постановление Акимата города Экибастуза Павлодарской области от 27 июля 2017 года №920/7;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "29" августа 2017 года № 350 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» от 17.09.2018 года №KZ05REA00107867

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Павлодарэнергопроект», №753-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» приказом от 06 ноября 2017 года № 234.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект, и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 15;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в т.ч.: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Существующее здание с размерами по осям 12х18м, высота – 6,8м

Общая площадь – 251,3 м2

Строительный объем – 1679,6 м3

Архитектурно-строительные решения включают в себя:

Внутренняя отделка помещений - штукатурка, окраска масляная и водной акриловой краской, облицовка керамической плиткой; Наружная отделка-штукатурка по бетону; Кровля - мягкая, 4-х слойная; Отмостка - бетонная; Внутренние окна и двери - пластиковые; Наружные ворота – металлические; Полы маш. зала, щитовой - бетонные, операторская – линолеум, сан.узлы – керамическая плитка;

Фундаменты под оборудование - железобетонные.

Технологические решения включают в себя:

Замена технологических трубопроводов диам. 426-32мм

Насосная станция для поддержания давления из 5-ти насосов Q 150м3/час

Насосы циркуляционные Q 26,5 м3/час

Теплообменники пластинчатые XGF №42-ТС, XGF №19-ТО

Гидромагнитная система ГМС-65, Ду 65 мм, Зу 1,6 МПа

Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 300, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010

Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200 °С, PN 16, DN 250, типа Danfoss

Счетчики горячей воды модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130 °С, типа Sensus

Водопровод и канализация

Трубопровод из металлополимерных труб диам. 50 мм, 20мм Водомерный узел в т.ч.: задвижка чугунная фланцевая с электроприводом диам. 50мм

задвижка чугунная фланцевая с ручным приводом, фильтр сетчатый муфтовый диам. 15мм диам. 50мм, счетчик холодной воды диам.15мм. манометр с трехходовым краном диам. 15мм

Водонагреватель электрический V=10л

Пожарный кран диам.50мм

Поливочный кран диам.25мм

Трубопровод канализационный из полиэтиленовых и чугунных труб диам 100-50мм

Умывальник керамический в комплекте

Унитаз керамический в комплекте

Отопление и вентиляция

Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам.40-20мм

Регистры из стальных сварных труб диам.108мм, радиаторы чугунные

Тепловой узел в т.ч.: краны шаровые сварные стальные для воды диам.32мм, 20мм и 15м, грязевики, регулятор перепада давления, клапан балансировочный автоматический диам.32мм, термометры, манометры

Вентиляторы - осевой и канальный

Воздуховод

Электрооборудование

Пункт распределительный ПР 8505-1024-54УХЛ2

Шкаф автоматического ввода резерва УАВР-ШУ8253-42А2 УХЛ4

Устройство комплектное низковольтное управления и распределения энергии РУС М 5111-2474У1

Устройство (ящик) управления РУСМ М 5411-2074

Пост управления ПКУ1521.111-54У3

Блок электропривода задвижек БЭЗ-0-2-Ш-IР52-УХЛ4

Датчик – реле температуры ДТКБ-46

Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х25+1х16 -1 ГОСТ 16442-80

Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х95+1х50 -1 ГОСТ 16442-80

Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х120+1х70 -1 ГОСТ 16442-80

Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 - 0,66 ГОСТ 16442-80

Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 - 0,66 ГОСТ 16442-80

Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 - 0,66 ГОСТ 16442-80

Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 - 0,66 ГОСТ 16442-80

Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 - 0,66 ГОСТ 16442-80

Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 - 0,66 ГОСТ 16442-80
Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78
Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 и 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80
Трубы стальные, металлорукава
Система автоматизации
Термопреобразователь сопротивления Метран-2000-(-50-150)С-50М-В-4-1-АО6-250-120-Н10-А1-С-R-У(-55-85)-ГП с гильзой защитной
Термопреобразователь сопротивления Метран-2000-(-50-150)С-50М-В-4-1-А06-160-120-Н10-А1-С-R-У(-55-85)-ГП с гильзой защитной
Регулятор температуры электронный ECL 210В без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss
Датчик температуры наружного воздуха ESMT HCX Pt1000
Погружной датчик температуры ESMU L=100мм
Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss
Измерительные преобразователи избыточного давления PC 28/0-10МПа/PD/M
Устройство аварийной сигнализации УАС-16
Блок электропривода задвижек БЭЗ-3П-1-С
Шкаф КИП
Сборка задвижек РТЗО-88
Кабели КВВГнг-0,66 сечением 4*1мм2, 4*1,5мм2, 5*1,5мм2, 7*1,5мм2
Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ3
Трубы стальные, металлорукава, лотки оцинкованные, стойки и полки кабельные
Автоматизация систем отопления и вентиляции
Узел коммерческого учета в т.ч.: тепловычислитель «Взлет ТСРВ-034», расходомеры-счетчики электромагнитные «Взлет» ЭРСВ 440ЛВ, источники вторичного питания, адаптер сигналов «Взлет АСДВ-020»
Шкаф коммерческого учета - навесной шкаф размером 600х500х200мм серии СЕ
Выключатели автоматические ВА47-29-2Р-2А, ВА47-29-2Р-1А
Кабели КВВГЭнг-0,66 сечением 4х1мм2, 5х1мм2.
Металлорукава, кабельные стойки и полки
Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение
Пассивный приемопередатчик HDCVI/NVI/AHD
Модуль преобразования МП24/12
Источник бесперебойного питания 12В, 5А, ББП-50
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Блок контрольный пусковой С2000-КПБ
Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ
Видео камера
Шкаф настенный 19 дюймов, 9U м/к 570х600х500мм Black SHIP
Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Видеорегистратор на 8 каналов для обработки и записи видеосигналов DS-7208HGHI-SH
Специализированный монитор для систем видеонаблюдения DS-D5022QE-B
Шкаф для установки приборов системы "Орион", 24В, 2А с интерфейсом RS-485, ШПС24
UPS 1000VA, 700W 3x12V/7, 5Ah, SVC RT-1K-LCD
Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 6Tb
Кабель с медными жилами КСРВнг(А)-FRLS сеч. 4х0,5мм
Кабель-каналы, миниканалы

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 292 012,5 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 74 151,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 174 723,6 тысяч тенге; прочие затраты 43 137,9 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 275 649,389 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 70 588,486 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 174 761,435 тысяч тенге;
прочие затраты 29 441,988 тысяч тенге;
авторский надзор 557,480 тысяч тенге;
технический надзор 300,000 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе» принять в эксплуатацию.

Заказчик
Сендецкая Ольга Викторовна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Калауов Кенжемурат Кулжанович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Ушаков Игорь Михайлович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Сарсекеев Ардак Темиртасович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЦТП	1	-	7	-	1679,6	251,3	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ж/б	ж/б	Мягкая, рулонная	центральное	центральное	центральное	центральное	центральное	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь ($м^2$)				
4	Жилая площадь ($м^2$)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь	Торговая	Промышленно-	Складская	Бытового	Гаражи	Организаций и

	в нежилых помещениях		производственных зданий и сооружений		обслуживания		учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	215,94				
Вспомогательная	-	-	35,36				

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
315,0	247	247	-	-	-	68

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе

				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
				221,0				

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		ж/б
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Бетонные блоки ФБС
	2) перегородки		кирпичные
3	Перекрытия	чердачное	-
		междуэтажное	
4	Крыша		ж/б сборные железобетонные ребристые плиты, мягкая рулонная
5	Полы	1-го этажа	Бетонные, плитка, линолеум
		последующих этажей	-

6	Проемы	окна		ПВХ
		двери		ПВХ, металлические
7	Отделочные работы	внутренние		Улучшенная окраска поливин. водоэмульс. составом
		наружные		Штукатурный слой с покраской орган силикатной композицией КО-174 за 2 раза
8	Горячее водоснабжение внутреннее/технологическое			Трубы мет. поллимер. Ø20 мм / Ø108 - 273мм
9	Водопровод внутренний/технологический			Трубы ст. Ø40 мм, мет. поллимер. Ø20 мм / Ø108 - 219мм
10	Канализация внутренняя			Трубы чугунные Ø108 мм
11	Электроосвещение внутреннее			Есть
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		Ст. трубы Ø108 – 425 мм
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек Операторская, щитовая, кладовка,сан.узел								
Площадь (м ^{2})	35,36								
Высота строения (м)	2,9								
Объем строения (м ^{3})	147,03								
Фундамент	-								
Стены	кирпичные								
Перекрытия									
Крыша	мягкая рулонн ая								
Полы	линолеум, бетонные, плитка керамическая								
Окна	ПВХ								
Двери	ПВХ, металлические								
Внутренняя отделка	Улучшенная окраска поливин. водоэмульс. составом								
Наружная отделка	Улучшенная окраска поливин. водоэмульс. составом								
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем ($м^3$)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	

	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное	-	251,3	6,8	1679,6	-	-	-	-	-

Заказчик Сендецкая Ольга Викторовна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Ушаков Игорь Михайлович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Форма №3

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018Г.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**
ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы	План работ по договору		Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ.и состав стр.монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнении плана-подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	На 1 кв.полугодие 9 мес. год	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т.ч. Строит.монтажн. работы	Из них экономия от сов.нр. решен.	Из гр.работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др. подрядные работы	Подлежит оплате в отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	**246 385 800**		46 619 610	46 619 610					46 619 610		46 619 610	
НДС (12%)	**29 566 296**		5 594 353	5 594 353					5 594 353		5 594 353	
Итого к оплате	**275 952 096**		**52 213 963**	**52 213 963**					**52 213 963**		**52 213 963**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

Сарсекеев А.Т

Форма №3

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2018Г.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**
ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы	План работ по договору		Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ.и состав стр.монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнении плана-подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	На 1 кв.полугодие 9 мес. год	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т.ч. Строит.монтажн. работы	Из них экономия от сов.нр. решен.	Из гр.работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др. подрядные работы	Подлежит оплате в отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	**246 385 800**		46 619 610	46 619 610					46 619 610		46 619 610	
НДС (12%)	**29 566 296**		5 594 353	5 594 353					5 594 353		5 594 353	
Итого к оплате	**275 952 096**		**52 213 963**	**52 213 963**					**52 213 963**		**52 213 963**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

Сарсекеев А.Т

форма 2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за сентябрь 2018 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	52 213 963	52 213 963				2 610 698	2 610 698	49 603 265

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

_____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

_____ Сарсекеев А.Т

форма 2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за сентябрь 2018 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	52 213 963	52 213 963				2 610 698	2 610 698	49 603 265

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

_____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

_____ Сарсекеев А.Т

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Коммунальное Предприятие "Горводоканал" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика** — **080740016808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазЕвроСтрой"** — **050940013378**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ВРО 3-18 от 09 августа 2018 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	26.09.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ЦТП -51 в городе Экибастузе		шт	1	46 619 610,00	46 619 610,00	5 594 353,00	52 213 963,00
			Итого	1	x	46 619 610,00	5 594 353,00	52 213 963,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сарсекеев А. Т. — Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт 2
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
Локальная смета № 2-1-4
(Технологическое оборудование)

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
5	11-240107-0105	Грязевики диаметром труб 400 мм. Установка	2	380254,49	6961,99	760509	13924	13941	10,8	21,6
		грязевик		9184,1	2040,87	18368	4082	62,1	2,04	4,08
6	13-060301-0601	Декарбонизатор, масса 4,12 т, с баком. Монтаж оборудования	0,072	98670,63	29660,25	7104	2136	1458	54	3,888
		т		43025,04	6839,64	3098	492	40,6	7,31	0,52632
	АРМАТУРА									
7	13-121101-0713	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	7	36296,26	14543,19	254074	101802	73271	25,6	179,2
		шт.		21122,82	4658,5	147860	32610	40,6	4,25	29,75
8	13-121101-0711	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	6	27808,34	11733,08	166850	70398	47555	19,1	114,6
		шт.		15759,6	3762,26	94558	22574	40,6	3,43	20,58

9	13-121101-0710	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	2	24063,53	9847,64	48127	19695	13872	16,9	33,8
		шт.		13944,36	3139,87	27889	6280	40,6	2,86	5,72
10	13-121101-0709	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	4	18364,51	7421,72	73458	29687	21435	13,1	52,4
		шт.		10808,94	2390,12	43236	9560	40,6	2,18	8,72
11	13-121101-0512	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	6	10598,26	3664.94	63590	21990	19426	8,28	49,68
		шт.		6831,91	1142,54	40991	6855	40,6	1,04	6,24
13	13-121101-0511	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	8	9747,84	3552,85	77983	28423	23569	7,41	59,28
		шт.		6114,07	1142,54	48913	9140	40,6	1,04	8,32
15	13-121101-0510	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	4	7187,36	2262,67	28749	9051	9052	5,89	23,56
		шт.		4859,9	713,74	19440	2855	40,6	0,65	2,6
17	13-121101-0509	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	1	6762,6	2214	6763	2214	2115	5,45	5,45
		шт.		4496,85	713,74	4497	714	40,6	0,65	0,65
19	13-121101-0506	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	11	3684,57	120,9	40530	1330	14777	4	44
		шт.		3300,44	8,25	36305	91	40,6	0,01	0,11

21	13-121101-0504	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	8	3320,51	82,59	26564	661	9916	3,7	29,6
		шт.		3052,91	–	24423	–	40,6	–	–
26	23-040902-0601	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой с коцами под приварку для спуска воздуха Boehmer, тип BBF/KSG/KSF-V-HS диам. 25 мм, Ру 2,5 МПа/	8	52633,47		421068				
		шт.								
29	13-121101-0114	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	3	16119,51	6744,7	48359	20234	12320	9,48	28,44
		шт.		7822,04	2292.94	23466	6879	40,6	2,11	6,33
30	13-121101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	5	12363,44	4835,84	61817	24179	16289	7,74	38,7
		шт.		6386,35	1637,55	31932	8188	40,6	1,5	7,5
31	23-040102-1408	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	5	185590,81		927954				
		шт.								
32	13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	5	8871,01	3493,52	44355	17468	12263	5,89	29,45
		шт.		4859,9	1181,18	24299	5906	40,6	1,08	5,4
33	23-040102-1407	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 /Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды кл.герметичности А с ручным управлением F4, Ду 150 мм, Ру 1,0 МПа/	5	115518,43		577592				

		шт.							
34	13-121101-0111	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	2	8794,83	3442,8	17590	6886	4890	5,89	11,78
		шт.		4859,9	1161,86	9720	2324	40,6	1,06	2,12
35	23-040102-1406	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 /Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды кл.герметичности А с ручным управлением F4, Ду 125 мм, Ру 1,0 МПа/	2	114982,81		229966				
		шт.								
36	13-121101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	1	5903,98	2118,13	5904	2118	1750	4,36	4,36
		шт.		3597,48	713,74	3597	714	40,6	0,65	0,65
37	23-040102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 /Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды кл.герметичности А с ручным управлением F4, Ду 80 мм, Ру 1,0 МПа/	1	58335,07		58335				
		шт.								
38	13-121101-0108	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	6	5844,78	2067,41	35069	12404	10455	4,36	26,16
		шт.		3597,48	694,42	21585	4167	40,6	0,63	3,78
39	23-040102-1403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 /Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды кл.герметичности А с ручным управлением F4, Ду 65 мм, Ру 1,0 МПа/	6	57360,72		344164				
		шт.								

40	13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	4120,2	1141,72	4120	1142	1325	3,49	3,49
		шт.		2879,63	384,54	2880	385	40,6	0,35	0,35
41	23-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	49463,07		49463				
		шт.								
48	13-060301-0127	Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность 900 м3/ч. Монтаж оборудования /монтаж фильтра сетчатого типа FVF, диам. 125, 250, 300 мм/	0,761	199882,91	56238,12	152111	42797	45176	176	133,936
		т		135241,92	10975,41	102919	8352	40,6	11,86	9,02546
49	13-121101-0310	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	1	21939,56	10072,91	21940	10073	5575	12,5	12,5
		шт.		10313,88	3418,78	10314	3419	40,6	3,14	3,14
50	13-121101-0308	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	1	13158,29	5982,06	13158	5982	3529	8,07	8,07
		шт.		6658,64	2032.96	6659	2033	40,6	1,87	1,87
51	13-121101-0512	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	3	10598,26	3664,94	31795	10995	9713	8,28	24,84
		шт.		6831,91	1142,54	20496	3428	40,6	1,04	3,12
52	23-041001-6705	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 150 ГОСТ 11823-91 /обратный клапан поворотный 19с38нж, Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа/	3	217797,39		653392				
		шт.								
53	13-121101-0511	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	2	9747,84	3552,85	19496	7106	5892	7,41	14,82
		шт.								

			6114,07	1142,54	12228	2285	40,6	1,04	2,08
54 23-041001-5603	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91 /обратный клапан поворотный 19с38нж, Ду 125 мм, Ру 1,6 МПа/	2	115607,73		231215				
	шт.								
55 13-121101-0114	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	1	16119,51	6744,7	16120	6745	4107	9,48	9,48
	шт.								
			7822,04	2292,94	7822	2293	40,6	2,11	2,11
56 13-121101-0111	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	1	8794,83	3442,8	8795	3443	2445	5,89	5,89
	шт.								
			4859,9	1161,86	4860	1162	40,6	1,06	1,06
57 23-041005-3610	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	1606546,22		1606546				
	шт.								
58 23-041010-1703	Блок регулирующий AFT, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	334416,2		334416				
	шт.								
59 13-110201-0106	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях	1	3544,97	–	3545	–	1542	4,12	4,12
	шт.								
			3503,57	–	3504	–	44	–	–
ТРУБЫ									
61 13-120101-0217	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	15	3214,73	1201,08	48221	18016	13270	2,28	34,2
	м трубопровода								
			1881,25	297,79	28219	4467	40,6	0,2587	3,8805
62 13-120101-0215	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	14	2791,5	1029,89	39081	14419	10777	2	28
	м трубопровода								

			1650,22	245,73	23103	3440	40,6	0,2111	2,9554
63	13-120101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	34,5	2563,68	1018,84	88447	35150	23766	1,76	60,72
		м трубопровода		1452,19	244,5	50101	8435	40,6	0,2098	7,2381
64	13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	51	2350,05	1002,19	119853	51112	32027	1,58	80,58
		м трубопровода		1303,67	243,07	66487	12397	40,6	0,2083	10,6233
65	13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	35,7	1969,65	950,85	70317	33945	17871	1,21	43,197
		м трубопровода		998,38	234,61	35642	8376	40,6	0,2003	7,15071
66	13-120101-0211	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	9	1859,25	906,64	16733	8160	4248	1,14	10,26
		м трубопровода		940,63	221,88	8466	1997	40,6	0,1887	1,6983
67	13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	15	1675,84	798,55	25138	11978	6500	1,05	15,75
		м трубопровода		866,37	200,98	12996	3015	40,6	0,1723	2,5845
68	13-120101-0208	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	1	1585,34	780,09	1585	780	405	0,97	0,97
		м трубопровода		800,36	196,57	800	197	40,6	0,1682	0,1682
72	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	2,96776	410288,32	258113,26	1217637	766018	392892	147,7	438,33815
		т фасонных частей		140344,54	72838,62	416509	216168	62,1	74,55	221,24651

74	23-011306-0401	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 426х10 мм /диам. 426х7 мм/	3,17995	322165,62	1024471
		т			
75	23-011306-0504	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 325 мм х 10 мм /диам. 325х7 мм/	1,64136	268210,68	440230
		т			
76	23-011306-0504	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 325 мм х 10 мм /диам. 273х7 мм/	2,15151	268210,68	577058
		т			
77	23-011306-0503	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм х 9 мм /диам. 219х6 мм/	2,26516	283556,58	642301
		т			
78	23-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм /диам. 159х4,5 мм/	0,849543	303683,22	257992
		т			
79	23-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм /диам. 133х4 мм/	0,19448	303683,22	59060
		т			
80	23-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм /фланец 1-125-2,5 для присоединения насоса, задвижек/	0,05924	303683,22	17990
		т			
81	23-011306-0501	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм х 6 мм /диам. 108х4 мм/	0,22167	349910,64	77565
		т			
82	23-011306-0507	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм /фасон. части диам. 89 мм/	0,01602	412768,14	6613
		т			
83	23-011306-0507	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм /диам. 76х3 мм/	0,06493	412768,14	26801
		т			

84 23-011306-0506	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /фасон. части диам. 45 мм, 57 мм/	0,00863	617233,26		5327				
	т								
85 23-011306-0506	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /фланец 1-40-1,6 для присоединения насоса/	0,03476	617233,26		21455				
	т								
87 11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,13812	69119,7	5217,22	9547	721	4840	73,6	10,16563
	т конструкций		57281,41	253,76	7912	35	60,9	0,27	0,03729
88 21-060510-1003	Опоры скользящие /Дн108-426/	0,13812	242175,02		33449				
	т								
89 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,01216	399342,36	1433,22	4856	17	1297	289	3,51424
	т		219403,02	581,97	2668	7	48,5	0,62	0,00754
Строительно-монтажные работы									
99 13-121001-0611	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 426 мм. Присоединение к действующей магистрали	2	45366,7	972,15	90733	1944	35032	46	92
	присоединение		43142,48	–	86285	–	40,6	–	–
100 13-121001-0608	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм. Присоединение к действующей магистрали	2	26501,5	575,9	53003	1152	20562	27	54
	присоединение		25322,76	–	50646	–	40,6	–	–
	Всего прямые затраты				12448049				**1845**
									393

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1585691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1416294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	405321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9446063
Накладные расходы I уровня, тенге	951145
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13399194
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	549367

Итого, тенге	13948561
Сметная прибыль (8 %), тенге	1115885
Всего	15064446
Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8	156670
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %) к=1,1	602756
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**15 823 872**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	**16 772 328**
С понижающим коэф. = 0,99	**16 604 605**
НДС (12 %)	1 992 553
Всего по акту с учетом НДС	**18 597 158**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

форма 2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за май 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	192 535 795	6 667 650				9 626 790	333 383	6 334 267

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Директор _____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

Директор _____ Сарсекеев А.Т

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808. РК, Павлодарская обл., г.Эктбастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378. РК, г.Астана пр.Сарыарка 17 ВП 30.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА МАЙ 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс. тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	192535,795	6667,650	5953,259							714,391	6667,650

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза
БИН: 080740016808

Директор _____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:
Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"
БИН: 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № № ВРО-3 от 06.08.2018г

Акт 1
приемки выполненных работ за май 2019г.
(сметный расчет № 1)
На приобретение оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Прайс-лист ТОО "ЭнКо"	Насос напорный вертикальный VSC 150-4-1, Q 150 м3/ч, H 75м, Ру 2,5 МПа, с эл.двиг., N 45кВт *шт*	3	2004464,26		6013393				
		Всего прямые затраты				**6013393**				**0**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге
Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге
Итого, тенге

Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	
Временные здания и сооружения (1,3 % к=0,8)	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % к=1,1)	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**6 013 393**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	
С понижающим коэф. = 0,99	**5 953 259**
НДС (12 %)	714 391
Всего по акту с учетом НДС	**6 667 650**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____Сендецкая О.В

Гл.инженер _____Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС_____Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор_____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____Калауов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____Ушаков И.М.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Коммунальное Предприятие "Горводоканал" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица Элия Молдағұлова, 78**	**080740016808**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственостью "КазЕвроСтрой"**	**050940013378**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	ВРО 3-18 от 09 августа 2018 года	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	**30.07.2019**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ЦТП -51 в городе Экибастузе	,	шт	1	9 658 863,00	9 658 863,00	1 159 063,00	10 817 926,00
			Итого	1	x	9 658 863,00	1 159 063,00	10 817 926,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарсекеев А. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

форма 2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июль 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	203 353 721	10 817 926				10 167 686	540 896	10 277 030

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Директор _____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

Директор _____ Сарсекеев А.Т

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808. РК, Павлодарская обл., г.Эктбастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378. РК, г.Астана пр.Сарыарка 17 ВП 30.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ИЮЛЬ 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс. тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	203353,721	17485,576	9658,863							1873,454	10817,926

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

БИН: 080740016808

Директор _____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

БИН: 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2019 года
(локальная смета 2-1-1)
Архитектурно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	ДЕМОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
20	11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка / *м3*	69	22762,84 / 10366,69	10783,19 / 4645,37	1570636 / 715302	744040 / 320530	526203 / 50,8	13,32 / 5,63	919,08 / 388,47
21	11-090305-0303	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Разборка ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0; / *т конструкций*	2,5	23983,34 / 21620,62	2362,72 / 177,63	59958 / 54052	5907 / 444	33188 / 60,9	27,78 / 0,189	69,45 / 0,4725

22 11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	27	10901,55	2847,9	294342	76893	117836	9,992	269,784
	м3		8053,65	944,88	217449	25512	48,5	0,99696	26,91792
23 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	405,32	416		168613				
	т								
24 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	405,32	405,81		164483				
	т								

Раздел 2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

25 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 ктрр1=1,15;	156,33	1272,48	–	198927	–	117566	1,771	276,86043
	м3 грунта		1272,48	–	198927	–	59,1	–	–
26 41-310104-0101	Грунт. Погрузка	311,0967	192		59731				
	т								
27 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	311,0967	405,81		126246				
	т								
28 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	47	578,07	–	27169	–	16057	0,885	41,595
	м3 грунта		578,07	–	27169	–	59,1	–	–
29 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	47	2055,91		96628				
	м3								

ФУНДАМЕНТ ФМ-1

30	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	12,01	20648,74	642,13	247991	7712	6129	1,35	16,2135
		м3		902,6	149,59	10840	1797	48,5	0,1813	2,17741
31	11-060201-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство	54	21774,92	357,86	1175846	19324	48943	2,49	134,46
		м3		1789,09	79,68	96611	4303	48,5	0,0845	4,563
32	11-060201-0108	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	54	1743,6	101,66	94154	5489	37728	1,75	94,5
		м3		1410,52	30,03	76168	1622	48,5	0,0321	1,7334
33	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/ПОДЛИВКА/	0,65	20986,77	697,49	13641	453	276	0,97	0,6305
		м3		708,91	167,64	461	109	48,5	0,2015	0,13098
34	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,29904	13289,7	677,89	3974	203	1816	16,88	5,0478
		т		12336,41	188,14	3689	56	48,5	0,17	0,05084
35	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,00309	12896,79	993,89	12937	997	5764	14,94	14,98616
		т		11627,5	221,34	11663	222	48,5	0,2	0,20062
36	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,34522	195310,52		262736				
		т								
37	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,94969	191652,49		565315				
		т								
38	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,49044	200189,72	838,74	98181	411	10818	58	28,44552
		т		45140,24	339,28	22139	166	48,5	0,36	0,17656
39	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,6114	170615,08	838,74	104314	513	4716	20	12,228

		т		15565,6	339,28	9517	207	48,5	0,36	0,2201
40	11-060301-0402	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	0,32364	336956,58	1300,2	109053	421	24750	207	66,99348
		т		157150,26	526,83	50860	171	48,5	0,56	0,18124
41	Т ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345-3	0,32364	15356		4970				
		т								
ЗАКЛАДНЫЕ НА ОТМ.0,000										
42	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,95297	171338,21	11404	163280	10868	18106	42,5	40,50123
		т		35067,18	4106,8	33418	3914	48,5	4,38	4,17401
43	11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,05888	170615,08	838,74	10046	49	454	20	1,1776
		т		15565,6	339,28	917	20	48,5	0,36	0,0212
	Всего прямые затраты					**5633173**				**1992**
										429

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 529 182
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	873 280
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	359 073
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 711 638
- перевозка грузов, тенге	519 073
Накладные расходы I уровня, тенге	970 350
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 603 523
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	270 744
Итого, тенге	6 874 267
Сметная прибыль (8 %), тенге	549 941
Всего	**7 424 208**

Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8	77 212
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	297 056
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**7 798 476**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, Иинф = 1,060 (2405/2269)	**8 265 903**
С понижающим коэф. = 0,99	**8 183 244**
НДС (12 %)	981 989
Всего по акту с учетом НДС	**9 165 233**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное Коммунальное Предприятие "Горводоканал" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица Әлия Молдағұлова, 78**	**080740016808**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственостью "КазЕвроСтрой"**	**050940013378**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	ВРО 3-18 от 09 августа 2018 года	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
21	**12.08.2019**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ЦТП -51 в городе Экибастузе		шт	1	4 901 338,00	4 901 338,00	588 161,00	5 489 499,00
			Итого	1	x	4 901 338,00	588 161,00	5 489 499,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарсекеев А. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808. РК, Павлодарская обл., г.Эктбастуз, ул. Әлия Молдағұлова, 78**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378. РК, г.Астана пр.Сарыарка 17 ВП 30.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА АВГУСТ 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс. тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	208843,220	22975,075	4901,338							2461,615	5489,499

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза
БИН: 080740016808

Директор О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:
Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"
БИН: 050940013378

Директор Сарсекеев А.Т

форма 2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за август 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	208 843 220	5 489 499				10 442 161	274 475	5 215 024

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Директор О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

Директор Сарсекеев А.Т

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт 2
приемки выполненных работ за август 2019г.
(сметный расчет № 1)
На приобретение оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Прайс-лист ТОО "ЭнКо"	Шкаф управления насосной установкой поддержания давления 3-х насосов ШУ 3ПН 0450-080/380 MPC-EF *шт*	1	3636531,64		3636532				
6	51-021301-0116 в ценах 4 квартал 2017 года	Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ЦН 0022-005/380, для циркуляционных насосной станции на 2 насоса, N 2,2 кВт, номинальный ток 5 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 *шт*	1	494357,952		494358				
		Всего прямые затраты				**4130890**				**0**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	
Итого, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	
Временные здания и сооружения (1,3 % к=0,8)	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % к=1,1)	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**4 130 890**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	
С понижающим коэф. = 0,99	**4 089 581**
НДС (12 %)	490 750
Всего по акту с учетом НДС	**4 580 331**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____Сендецкая О.В

Гл.инженер _____Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____Грязных С.Р

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____Калауов К.К

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП_____Ушаков И.М.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808. РК, Павлодарская обл., г.Эктбастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378. РК, г.Астана пр.Сарыарка 17 ВП 30.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс. тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	231217,482	45349,337	19977,020							4858,858	22374,262

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

БИН: 080740016808

Директор _____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

БИН: 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т

форма 2

СПРАВКА №1

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за сентябрь 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	231 217 482	22 374 262				11 560 874	1 118 713	21 255 549

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Директор _____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

Директор _____ Сарсекеев А.Т

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Коммунальное Предприятие "Горводоканал" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица Әлия Молдағұлова, 78** — **080740016808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "КазЕвроСтрой"** — **050940013378**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ВРО 3-18 от 09 августа 2018 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
27	02.09.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ЦТП -51 в городе Экибастузе		Одна услуга	1	19 977 020,00	19 977 020,00	2 397 242,00	22 374 262,00
			Итого	1	x	19 977 020,00	2 397 242,00	22 374 262,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сарсекеев А. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Коммунальное Предприятие "Горводоканал" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица Әлия Молдағұлова, 78** — **080740016808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "КазЕвроСтрой"** — **050940013378**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ВРО 3-18 от 09 августа 2018 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
30	13.09.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ЦТП -51 в городе Экибастузе		Одна услуга	1	4 562 005,00	4 562 005,00	547 441,00	5 109 446,00
			Итого	1	x	4 562 005,00	547 441,00	5 109 446,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сарсекеев А. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

форма 2

СПРАВКА №2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за сентябрь 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	236 326 928	5 109 446				11 816 346	255 472	4 853 974

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Директор _____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

Директор _____ Сарсекеев А.Т

"КазЕвроСтой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808. РК, Павлодарская обл., г.Эктбастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378. РК, г.Астана пр.Сарыарка 17 ВП 30.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс. тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2 ,	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	236326,928	50458,783	24539,025							5406,298	5109,446

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза
БИН: 080740016808

Директор О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:
Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"
БИН: 050940013378

Директор Сарсекеев А.Т

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе

Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт 4
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
Локальная смета № 2-1-6
(Система автоматизации)

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Прайс-лист АО "КЭМОНТ"	Сборка задвижек РТЗО-88 "LS01" *к-кт*	1	3866923,2		3866923				

Всего прямые затраты	3866923
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	3 866 923
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 866 923
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	158 544

Итого, тенге	4 025 467
Сметная прибыль (8 %), тенге	322 037
Всего	4 347 504
Временные здания и сооружения (1,3 % к=0,8)	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % к=1,1)	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**4 347 504**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	**4 608 086**
С понижающим коэф. = 0,99	**4 562 005**
НДС (12 %)	**547 441**
Всего по акту с учетом НДС	**5 109 446**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калаубов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГКП "Горводоканал" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица Әлия *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	080740016808
Исполнитель	ТОО "КазЕвроСтрой" Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Алматы Жилой массив Юго-Восток переулок Жайдарман дом 1 н.п.13 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050940013378
Договор (контракт)	ВРО 3-18 от 09 августа 2018 года	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
39	21.10.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ЦТП -51 в городе Экибастузе		Одна услуга	1	12 800 906,00	12 800 906,00	1 536 108,00	14 337 014,00
			Итого	1	x	12 800 906,00	1 536 108,00	14 337 014,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сарсекеев А. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808. РК, Павлодарская обл., г.Эктбастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378. РК, г.Астана пр.Сарыарка 17 ВП 30.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс. тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	253727,095	67858,950	15535,863							7270,602	14337,014

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза
БИН: 080740016808

Директор О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:
Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"
БИН: 050940013378

Директор Сарсекеев А.Т

форма 2

СПРАВКА № 2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за октябрь 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	253 727 095	14 337 014				12 686 355	716 851	13 620 163

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

_____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

_____ Сарсекеев А.Т

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808. РК, Павлодарская обл., г.Эктбастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378. РК, г.Астана пр.Сарыарка 17 ВП 30.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс. тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	239390,081	53521,936	2734,958							5734,493	3063,153

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза
БИН: 080740016808

Директор _____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:
Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"
БИН: 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т

форма 2

СПРАВКА №1

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за октябрь 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	239 390 081	3 063 153				11 969 504	153 158	2 909 995

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

Директор О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

Директор Сарсекеев А.Т

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №7
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г.
(локальная смета 2-1-6)
СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольно-измерительные приборы									
3	13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях,/Монтаж Метран-2000/	3	1355,31	–	4066	–	1751	1,56	4,68
		шт.		1326,59	–	3980	–	44	–	–
6	13-110201-0103	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях,/Монтаж гильзы защитной/	3	1780,50	–	5342	–	2312	2,06	6,18
		шт.		1751,78	–	5255	–	44	–	–
	Регулятор температуры									
8	13-110302-0101	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования, /Монтаж регулятора температуры/	1	4185,38	760,73	4185	761	1602	4	4
		комплект		3349,76	289,77	3350	290	44	0,3	0,3
10	13-080303-2501	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10, /Монтаж панели клеммной/	1	3967,37	37,25	3967	37	1035	3	3

		шт							
				2418,03	–	2418	–	42,8	–	–
14	13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях /Монтаж датчика температуры/	1	1355,31	–	1355	–	584	1,56	1,56
		шт.								
				1326,59	–	1327	–	44	–	–
17	13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях /Монтаж датчика погружного/	4	1355,31	–	5421	–	2335	1,56	6,24
		шт.								
				1326,59	–	5306	–	44	–	–
18	13-110201-0103	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях /Монтаж гильзы защитной/	4	1780,5	–	7122	–	3083	2,06	8,24
		шт.								
				1751,78	–	7007	–	44	–	–
20	13-110302-0101	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования, /Монтаж измерительного преобразователя РС/	3	4185,38	760,73	12556	2282	4804	4	12
		комплект								
				3349,76	289,77	10049	869	44	0,3	0,9
21	13-110302-0101	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования,/Монтаж датчика избыточного давления/	2	4185,38	760,73	8371	1521	3203	4	8
		комплект								
				3349,76	289,77	6700	580	44	0,3	0,6
22	13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях,/Монтаж реле давления KPI 35/	1	1355,31	–	1355	–	584	1,56	1,56
		шт.								
				1326,59	–	1327	–	44	–	–
23	13-110302-0101	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования,/Монтаж датчика избыточного давления/	2	4185,38	760,73	8371	1522	3203	4	8
		комплект								
				3349,76	289,77	6700	580	44	0,3	0,6
24	13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях,/Монтаж реле давления KPI 35/	1	1355,31	–	1355	–	584	1,56	1,56
		шт.								
				1326,59	–	1327	–	44	–	–

Теплотехнические измерения

26 13-110301-0102	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах,/Монтаж регистратора многоканального/	1	867,36	–	867	–	374	1	1
	шт.		850,38	–	850	–	44	–	–
Электроаппараты									
27 Прайс-лист ТОО "Jet Logistic"	Устройство аварийной сигнализации УАС-16	1	156353,44		156353				
	компл								
28 13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах,/Монтаж устройства аварийного УАС/	1	432,71	–	433	–	187	0,5	0,5
	шт.		425,19	–	425	–	44	–	–
29 13-080303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне,/Монтаж блока электропривода задвижек/	21	2887,39	37,25	60635	782	14489	2	42
	шт.		1612,02	–	33852	–	42,8	–	–
30 13-080301-0120	машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	21	1649,09	16,19	34631	340	7643	1	21
	шт.		850,38	–	17858	–	42,8	–	–
Шкаф КИП-М1									
32 Прайс-лист ТОО "SONET"	Настенный сварной шкаф "RAM block" серия CE 1000x800x400мм, (код R5CE1084)	1	119750,91		119751				
	шт								
33 13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	1	7880,16	1785,71	7880	1786	1332	3	3
	шт.		2551,14	560,23	2551	560	42,8	0,58	0,58
34 23-070204-0618	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1196,13		1196				
	шт.								
35 23-070204-0617	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	1196,13		3588				

		шт.								
36	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1760,62	19,55	7042	78	1397	1	4
		шт.		815,87	–	3263	–	42,8	–	–
37	Прайс-лист ТОО "SONET"	Клемма измерительная MPS.2/SW (код ZMP120)	20	730,33		14607				
		шт								
38	Прайс-лист ТОО "SONET"	Клемма проходная CBC.2/GR (код ZCBCO2GR)	120	133,94		16072				
		шт								
39	13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	140	410,04	6,41	57406	897	19903	0,4	56
		шт.		330,04	2,13	46206	298	42,8	0,0022	0,308
40	Прайс-лист ТОО "SONET"	Торцевой упор BTU (код ZBT005)	6	165,95		996				
		шт								
41	Прайс-лист ТОО "SONET"	Разделитель DFU/4 (код ZDU04R)	6	188,69		1132				
		шт								
42	Прайс-лист ТОО "SONET"	Система маркировки CNU/8/001 (код ZN8001H)	500	12,64		6318				
		шт								
43	13-110601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	130	87,03	–	11314	–	4891	0,09	11,7
		м		85,52	–	11117	–	44	–	–
44	23-060902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,12	28310,94		3397				
		км								
45	23-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	75157,6		752				
		км								
46	Прайс-лист ТОО "SONET"	Стандартная ручка (код R5CE200)	1	3158,03		3158				
		шт								
47	Прайс-лист ТОО "SONET"	DIN-рейка OMEGA 3A (код 02145)	2	1001,57		2003				
		м								

Сборка задвижек РТЗО-88 "LS01"									
49 13-080304-0102	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления,/Монтаж шкафа ввода ШОЭ 8331-3777Н, шкафа присоединения ШОООВ/	3,2	41068,59	9636,05	131419	30835	27501	20	64
	м ширины по фронту		17007,6	3072,07	54424	9831	42,8	3,2	10,24
50 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка,/Монтаж блоков БОЭ/	35	858,02	–	30031	–	12739	1	35
	шт.		850,38	–	29763	–	42,8	–	–
51 13-080103-2902	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования,/Монтаж реактора/	1	1314,05	445,82	1314	446	419	1	1
	шт.		825,11	154,55	825	155	42,8	0,16	0,16
52 13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования,/Монтаж арматуры светосигнальной/	1	1080,21	222,91	1080	223	386	1	1
	шт.		824,11	77,27	825	77	42,8	0,08	0,08
Трубы и металлорукава									
53 13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	380	298,7	36,51	113508	13875	35560	0,26	98,8
	м		209,56	9,08	79634	3450	42,8	0,0094	3,572
54 23-010103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	380	1102,31		418878				
	м								
55 13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования, /Для монтажа БЭЗ/	0,3072	70736,10	11923,65	21730	3663	6084	52	15,9744
	т		42905,72	3361,38	13181	1033	42,8	3,48	1,06906
56 23-010103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	80	1369,86		109589				
	м								

57	13-120901-0201	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	9	854,16	27,92	7687	251	3015	1	9
		шт.		825,11	0,12	7426	1	40,6	0,00014	0,00126
58	Прайс-лист ТОО "Завод Манометр"	Отборное устройство давления 1,6-225У (11б18бк)	3	1803,73		5411				
		шт								
59	Прайс-лист ТОО "Завод Манометр"	Отборное устройство давления 1,6-70У (11б18бк)	6	1803,73		10822				
		шт								
	Кабельные изделия и провода									
60	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	530	202,64	87,94	107398	46609	25400	0,1	53
		м кабеля		82,51	29,46	43731	15614	42,8	0,0378	20,034
61	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	1230	281,56	106,18	346321	130602	83780	0,15	184,5
		м кабеля		123,77	35,38	152233	43515	42,8	0,0468	57,564
62	13-080201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	48	917,38	55,73	44034	2675	4804	0,26	12,48
		шт.		214,53	19,32	10297	927	42,8	0,02	0,96
63	13-080201-1805	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	16	1016,4	55,73	16262	892	2280	0,38	6,08
		шт.		313,54	19,32	5017	309	42,8	0,02	0,32
64	13-080201-1807	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	42	1537,49	55,73	64574	2341	15179	1	42
		шт.		825,11	19,32	34655	811	42,8	0,02	0,84
65	23-060204-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,235	217697,03		51159				
		км								
66	23-060204-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,36	271070,45		97585				

		км								
67	23-060204-0203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,13	317643,82		41294				
		км								
68	23-060204-0303	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,09	404315,56		36388				
		км								
69	23-060201-3603	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,945	625992,34		591563				
		км								
70	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	850	57,74	0,56	49078	474	14731	0,05	42,5
		м		40,3	0,19	34255	164	42,8	0,0002	0,17
71	23-060902-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,09	28310,94		2548				
		км								
72	23-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,505	44460,57		22453				
		км								
73	23-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,255	75157,6		19165				
		км								
Материалы										
74	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования, /для кабельных м/к/	0,0869	207261,65	11923,65	18011	1036	1721	52	4,5188
		т		42905,72	3361,38	3729	292	42,8	3,48	0,30241
75	13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования, /для кабельных м/к/	0,20735	207261,65	11923,65	42976	2472	4106	52	10,7822
		т		42905,72	3361,38	8897	697	42,8	3,48	0,72158
Монтажные изделия										
76	13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	7	1200,06	80,93	8400	566	1361	0,58	4,06
		шт.		478,56	0,08	3350	1	40,6	0,0001	0,0007

77 13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	250	574,40	39,27	143601	9818	25466	0,29	72,5
	м		233,74	4,25	58436	1063	42,8	0,0044	1,1
78 23-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	120	66,47		7976				
	м								
79 23-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	130	135,93		17671				
	м								
80 13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	14	3967,37	37,25	55543	521	14489	3	42
	шт.		2418,03	–	33852	–	42,8	–	–
81 23-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	14	5830,09		81621				
	шт.								
82 13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	50	334,24	55,3	16712	2765	4407	0,24	12
	шт.		198,03	7,92	9901	396	42,8	0,0082	0,41
83 23-061710-0602	Стойки кабельные К 1150УТ2,5, /Стойка К1150цУТ1,5/	50	306,79		15340				
	шт.								
84 13-080201-1208	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	100	36,94	16,72	3694	1672	954	0,02	2
	шт.		16,5	5,8	1650	580	42,8	0,006	0,6
85 23-061710-0406	Полки кабельные К 1162 УТ2,5, /Полка К1162цУТ1,5/	100	352,45		35245				
	шт.								
86 13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	0,225	58284,69	10625,58	13114	2391	4714	57	12,825
	т		45942,57	3013,65	10337	678	42,8	3,12	0,702
87 23-061710-0703	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5	50	4786,6		239330				
	шт.								
	Всего прямые затраты				**3613522**				**930**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	767 286
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	264 132
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 270 537
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	311 567
Накладные расходы I уровня, тенге	364 392
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 977 914
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	163 094
Итого, тенге	4 141 008
Сметная прибыль (8 %), тенге	331 281
Всего	4 472 289
Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8	42 869
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %) к=1,1	164 929
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 680 087**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	**4 960 604**
С понижающим коэф. = 0,99	**4 910 998**
НДС (12 %)	**589 320**
Всего по акту с учетом НДС	**5 500 318**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор_____Сендецкая О.В.

Гл.инженер _____Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____Калауов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП_____Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г.
(локальная смета 2-1-7)
АВТОМАТИЗАЦИЮ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	23-070502-0323	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440ЛВ, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 12 м3/ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет *шт.*	2	91163,62		182327				
5	Прайс-лист ТОО "Взлет-Казахстан"	Источник вторичного питания ADN-15.24 *шт*	1	6317,75		6318				
6	Прайс-лист ТОО "Взлет-Казахстан"	Адаптер сигналов "Взлет АС" исп. АСДВ-020 *шт*	1	44729,69		44730				
7	13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах, /Монтаж тепловычислителя ТСРВ-034М) *шт.*	1	432,71	–	433	–	187	0,5	0,5
				425,19	–	425	–	44	–	–
8	13-110201-0105	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях, /Монтаж термопреобразователя ТПС/	2	2657,99	–	5316	–	2305	3,08	6,16

		шт.							
			2619,17	–	5238	–	44	–	–
9 13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях, /Монтаж гильзы компл. с ТСП/	2	1355,31	–	2711	–	1167	1,56	3,12
		шт.							
			1326,59	–	2653	–	44	–	–
10 13-110203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях, /Монтаж расходомера-счетчика ЭРСВ-440ЛВ/	2	930,58	–	1861	–	660	1	2
		шт.							
			749,93	–	1500	–	44	–	–
12 13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах,монтаж источник вторичного питания ADN-15.24)	1	432,71	–	433	–	187	0,5	0,5
		шт.							
			425,19	–	425	–	44	–	–
13 13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях, /Монтаж адаптера АСДВ-020/	1	1355,31	–	1355	–	584	1,56	1,56
		шт.							
			1326,59	–	1327	–	44	–	–
14 23-070204-0618	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1196,13		1196				
		шт.							
15 23-070204-0617	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1196,13		2392				
		шт.							
16 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	1760,62	19,55	5282	59	1048	1	3
		шт.							
			815,87	–	2448	–	42,8	–	–
Кабели и провода									
17 13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	200	281,56	106,18	56312	21236	13623	0,15	30
		м кабеля							
			123,77	35,38	24753	7076	42,8	0,0468	9,36
18 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	100	202,64	87,94	20264	8794	4792	0,1	10
		м кабеля							

				82,51	29,46	8251	2946	42,8	0,0378	3,78
19	13-080201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	8	917,38	55,73	7339	446	801	0,26	2,08
		шт.								
				214,53	19,32	1716	155	42,8	0,02	0,16
20	13-080201-1805	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	4	1016,4	55,73	4066	223	570	0,38	1,52
		шт.								
				313,54	19,32	1254	77	42,8	0,02	0,08
21	23-060204-0102	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,2	217697,03		43539				
		км								
22	23-060204-0202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1 ГОСТ 1508-78	0,1	251508,2		25151				
		км								
Монтажные изделия										
23	13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	2	1200,06	80,93	2400	162	389	0,58	1,16
		шт.								
				478,56	0,08	957	–	40,6	0,0001	0,0002
24	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	30	574,4	39,27	17232	1178	3056	0,29	8,7
		м								
				233,74	4,25	7012	128	42,8	0,0044	0,132
25	23-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	30	66,47		1994				
		м								
26	Прайс-лист ТОО "SONET"	DIN-рейка Omega-3A,(код 02145)	5	1001,57		5008				
		м								
27	Прайс-лист ТОО "SONET"	Клемма проходная CBC.2/GR (код ZCBC02GR)	100	133,94		13394				
		шт								
28	13-080103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования, /Монтаж клеммы проходной/	100	410,04	6,41	41004	641	14217	0,4	40
		шт.								
				330,04	2,13	33004	213	42,8	0,0022	0,22
29	13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	50	24,55	6,13	1228	307	398	0,02	1
		шт.								

			16,5	2,13	825	106	42,8	0,0022	0,11
30 23-061710-0403	Полки кабельные К 1161 У3	50	313,51		15676				
	шт.								
31 13-080201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	100	334,24	55,3	33424	5530	8815	0,24	24
	шт.								
			198,03	7,92	19803	792	42,8	0,0082	0,82
32 23-061710-0602	Стойки кабельные К 1150УТ2,5, /Стойка К1150УТ3/	100	306,79		30679				
	шт.								
33 13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	0,09	58284,69	10625,58	5246	956	1886	57	5,13
	т								
			45942,57	3013,65	4135	271	42,8	3,12	0,2808
34 23-061710-0703	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5	20	4786,6		95732				
	шт.								
	Всего прямые затраты				**674042**				**141**
									15
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				115 726				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39 532				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 763				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				268 427				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				250 357				
	Накладные расходы I уровня, тенге				54 685				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				728 727				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				29 878				
	Итого, тенге				758 605				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				60 688				
	Всего				**819 293**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8				5 593				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %) к=1,1				21 519				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**846 405**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	**897 137**
С понижающим коэф. = 0,99	**888 166**
НДС (12 %)	**106 580**
Всего по акту с учетом НДС	**994 746**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____Сендецкая О.В.

Гл.инженер _____Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____Калауов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____Ушаков И.М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г.
(локальная смета 2-1-5)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
		Электрооборудование								
2	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	1	8847,18	2029,26	8847	2029	1365	3	3
		шт.		2551,14	637,5	2551	638	42,8	0,66	0,66
4	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	1	7880,16	1785,71	7880	1786	1332	3	3
		шт.		2551,14	560,23	2551	560	42,8	0,58	0,58
		Аппаратура автоматики и вторичной коммутации								
9	13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	2803,27	19,55	2803	20	698	2	2
		шт		1631,74	–	1632	–	42,8	–	–

10 13-080303-2503	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 32	1	7412,37	92,98	7412	93	2103	6	6
	шт		4895,22	19,32	4895	19	42,8	0,02	0,02
11 13-080301-0120	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	1649,09	16,19	1649	16	364	1	1
	шт		850,38	–	850	–	42,8	–	–
13 23-070206-0142	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	1	3785,31		3785				
	шт.								
14 13-080303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2459,55	19,55	2460	20	706	2	2
	шт.		1650,22	–	1650	–	42,8	–	–
16 13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1355,31	–	1355	–	584	1,56	1,56
	шт.		1326,59	–	1327	–	44	–	–
Кабели и провода									
17 13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	100	611,34	290,98	61134	29098	8637	0,14	14
	м кабеля		115,52	86,28	11552	8629	42,8	0,0997	9,97
18 13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	110	281,56	106,18	30972	11680	7493	0,15	16,5
	м кабеля		123,77	35,38	13614	3892	42,8	0,0468	5,148
19 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	200	202,64	87,94	40527	17588	9585	0,1	20
	м кабеля		82,51	29,46	16502	5892	42,8	0,0378	7,56
20 13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	10	677,21	340,35	6772	3403	998	0,16	1,6
	м кабеля		132,02	101,22	1320	1012	42,8	0,1167	1,167

21 13-080201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	30	335,99	135,85	10080	4076	2490	0,18	5,4
	м кабеля		148,52	45,36	4456	1361	42,8	0,0593	1,779
22 13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	10	281,17	125,22	2812	1252	710	0,15	1,5
	м кабеля		123,77	41,95	1238	420	42,8	0,0538	0,538
23 13-080201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	6	917,38	55,73	5504	334	600	0,26	1,56
	шт.		214,53	19,32	1287	116	42,8	0,02	0,12
24 13-080201-1805	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	2	1016,4	55,73	2033	111	285	0,38	0,76
	шт.		313,54	19,32	627	39	42,8	0,02	0,04
25 13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	36	988,46	55,73	35585	2006	13011	1	36
	шт.		825,11	19,32	29704	695	42,8	0,02	0,72
26 13-080201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	10	988,46	55,73	9885	557	3614	1	10
	шт.		825,1	19,32	8251	193	42,8	0,02	0,2
27 23-060141-0665	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х120+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,05	1815333,71		90767				
	км								
28 23-060141-0627	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х50+1х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,03	744759,27		22343				
	км								
29 23-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	1466111,81		29322				
	км								
30 23-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	623449,51		18703				
	км								
31 23-060144-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	503591,34		15108				

32	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	403490,57		18157			
33	23-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	330098,53		16505			
34	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	240981,48		30123			
35	23-060112-0821	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х25+1х10-0,66 ГОСТ 31945-2012, /примени-но как, Кабель силовой гибкий с медными жилами КГН-0,66 сеч.3х25+1х16мм2/	км	0,025	2768689,87		69217			
36	23-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	201161,04		10058			
37	23-060201-3303	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	243651,49		1218			
38	13-110601-0201	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	км	33	87,03	–	2872	–	1242	0,09	2,97
			м		85,52	–	2822	–	44	–	–
39	23-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,024	44460,57		1067			
40	23-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,009	75157,6		676			
	Электромонтажные изделия									
41	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	708,68	13,53	709	14	248	0,68	0,68
					578,26	2,32	578	2	42,8	0,0024	0,0024

42	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011, /Розетка серии "ГЕРМЕС PLUS" для открытой установки одноместная 16А, 220В, с заземл.контактом РСб20-3-ГПБб/ *шт.*	1	320,34		320				
43	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	1	260,91	2,23	261	2	106	0,29	0,29
				246,61	0,77	247	1	42,8	0,0008	0,0008
44	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012, /Выключатель серии "КВАРТА" однополюсный для скрытой проводки одноклавишный ВС 10-1-0-КБ, 10А, 220В, IP22/ *шт.*	1	201,05		201				
45	13-080201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	3	19091,88	14899,04	57276	44697	10531	5	15
				4125,55	4076,36	12377	12229	42,8	4,29	12,87
46	Прайс-лист ТОО "Электртехника"	Муфта концевая на напряжение до 1кВ (для сечения 25-50мм2), 4ПКТп-1-25/50(Б) *шт*	3	4809,92		14430				
47	23-061702-0808	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник кабельный алюминиевый 120-12-14-АУХЛ3/ *100 шт.*	0,12	22407,98		2689				
48	23-061702-0806	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник кабельный алюминиевый 70-10-12-АУХЛ3/ *100 шт.*	0,04	12297,58		492				
49	23-061702-0805	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник кабельный алюминиевый 50-10-9-АУХЛ3/ *100 шт.*	0,09	9381,9		844				
50	23-061702-0803	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник кабельный алюминиевый 25-8-7-АУХЛ3/ *100 шт.*	0,03	6376,14		191				

51	23-061702-0903	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-25 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник кабельный медный 25-8-8-МУХЛ3/	0,06	38708,82		2323				
		100 шт.								
52	23-061702-0902	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник кабельный медный 16-6-6-МУХЛ3/	0,02	26413,43		528				
		100 шт.								
53	23-061702-0901	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник кабельный медный 10-6-5-МУХЛ3/	0,1	21403,55		2140				
		100 шт.								
54	23-061702-0901	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник кабельный медный 4-5-3-МУХЛ3/	0,26	21403,55		5565				
		100 шт.								
55	13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	10	177,56	2,32	1776	23	642	0,1839	1,839
		м								
				150,04	0,07	1500	1	42,8	0,0001	0,001
56	Прайс-лист ТОО "SONET"	Короб пластиковый кабельный серии "In Liner" TA-GN 60x40(код 01780)	10	1162,47		11625				
		м								
57	Прайс-лист ТОО "SONET"	Разделитель для короба TA-GN 60x40 SEP-N 40(код 09514)	4	332,74		1331				
		м								
58	Прайс-лист ТОО "SONET"	Угол внутренний изменяемый для короба TA-GN 60x40 NIAV (код 01723)	3	1684,73		5054				
		шт								
59	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	25	152,54	2,06	3813	52	1423	0,1629	4,0725
		м								
				132,91	0,07	3323	2	42,8	0,0001	0,0025
60	23-061710-0501	Миниканал ТМС 15x17,/примени-но как, Миниканал серии "In Liner" TMR 15x12 (код 00302)	25	136,78		3420				
		м								
	Трубы и металлорукава									
61	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	15	298,7	36,51	4481	548	1403	0,26	3,9
		м								
				209,56	9,08	3143	136	42,8	0,0094	0,141
62	23-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	15	607,3		9110				

63	13-080206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	479,16	60,18	4792	602	1455	0,4	4
			м		322,40	17,58	3224	176	42,8	0,0182	0,182
64	23-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1740,86		17409				
65	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	66	574,4	39,27	37911	2592	6723	0,29	19,14
			м		233,74	4,25	15427	281	42,8	0,0044	0,2904
66	23-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	60	98,17		5890				
67	23-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	6	135,93		816				
68	13-080206-2103	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка	м	30	579,53	47,15	17386	1415	3194	0,3	9
			м		241,8	6,95	7254	209	42,8	0,0072	0,216
69	23-061705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м	30	310,82		9325				
70	13-080206-2103	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка, /примени-но как, Монтаж металлорукава диам.80мм/	м	10	579,53	47,15	5795	472	1065	0,3	3
			м		241,8	6,95	2418	70	42,8	0,0072	0,072
71	23-061705-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50, /примени-но как, Металлорукав РЗ-Ц-Х усл.пр.80мм/	м	10	310,82		3108				
Металл											
72	13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	45	371,81	15,54	16731	699	2554	0,16	7,2
			м		128,96	3,67	5803	165	42,8	0,0038	0,171
73	13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	105	498,29	18,89	52321	1983	6737	0,18	18,9
			м		145,08	4,83	15234	507	42,8	0,005	0,525
74	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		7,74	1106,51	–	8564	–	5061	1,54	11,9196

	м3 грунта		1106,51	–	8564	–	59,1	–	–
75 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	7,74	578,07	–	4474	–	2644	0,885	6,8499
	м3 грунта		578,07	–	4474	–	59,1	–	–
76 13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	10	2322,7	115,48	23227	1155	2530	0,7	7
	шт.		564,21	27,05	5642	270	42,8	0,028	0,28
77 13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям ,/Монтатаж заземлителя из стали круглой диам.6мм/	30	271,48	11,09	8144	333	1787	0,17	5,1
	м		137,02	2,13	4111	64	42,8	0,0022	0,066
78 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24,51	1106,51	–	27120	–	16028	1,54	37,7454
	м3 грунта		1106,51	–	27120	–	59,1	–	–
79 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	24,51	578,07	–	14169	–	8374	0,885	21,69135
	м3 грунта		578,07	–	14169	–	59,1	–	–
80 13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	95	453,02	16,88	43037	1603	4761	0,14	13,3
	м		112,84	4,24	10720	404	42,8	0,0044	0,418
81 13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования, /для установки шкафов управления/	0,06872	207261,65	11923,65	14243	819	1361	52	3,57344
	т		42905,72	3361,39	2948	231	42,8	3,48	0,23915
Монтаж шкафов управления насосами /стоимость шкафов управления насосами учтена в узле 752-17-ТС/									
82 13-080304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу, /Монтаж шкафа управления насосами напорными на хвс "ШУ2-ПН" м/к1600х600х400/	1	10041,25	2438,21	10041	2438	1795	4	4
	шт.		3401,52	792,05	3402	792	42,8	0,82	0,82
83 13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу, /Монтаж шкафа управления циркуляционными насосами "ШУ2-ЦН" м/к1200х600х400/	1	7840,79	1788,34	7841	1788	1340	3	3

	шт.		2551,14	579,55	2551	580	42,8	0,6	0,6
Подключение электродвигателей									
84 13-080301-0121	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	3	2333,33	16,72	7000	50	2184	2	6
	шт.		1700,76	–	5102	–	42,8	–	–
85 13-080301-0120	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	5	1649,09	16,19	8245	81	1820	1	5
	шт		850,38	–	4252	–	42,8	–	–
Переподключение									
86 13-080304-0407	Жилы кабелей или проводов сечением до 150 мм2. Разводка по устройствам и подключение, /Подключение кабеля АВВГнг-1 сеч.3х150+1х70мм2/	2	639,48	8,4	1277	17	482	0,66	1,32
	жила		561,25	0,77	1123	2	42,8	0,0008	0,0016
87 13-080304-0407	Жилы кабелей или проводов сечением до 150 мм2. Разводка по устройствам и подключение, /Переподключение кабеля АВВГнг-1 сеч.3х150+1х70мм2/	2	227,86	3,36	456	7	193	0,264	0,528
	жила		224,5	0,31	449	1	42,8	0,00032	0,00064
88 13-080304-0401	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение, /Подключение кабеля ВВГнг-0,66 сеч.5х6мм2/	1	157,4	0,56	157	1	55	0,15	0,15
	жила		127,56	0,19	128	–	42,8	0,0002	0,0002
89 13-080304-0401	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение, /Переподключение кабеля ВВГнг-0,66 сеч.5х6мм2/	1	51,25	0.22	51	–	22	0,06	0,06
	жила		51,02	0,08	51	–	42,8	0,00008	0,00008

Раздел 2 Демонтажные работы

90 13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу, /Демонтаж Шкафа силового м/к1200х800х300/	1	1301,84	536,5	1302	537	402	0,9	0,9
	шт.		765,34	173,86	765	174	42,8	0,18	0,18
91 13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах, /Демонтаж кабеля АВВГ-1 сеч.3х70+1х35мм2/	20	74,7	37,57	1494	751	426	0,045	0,9
	м кабеля		37,13	12,59	743	252	42,8	0,01614	0,3228
92 13-080201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами, /Демонтаж кабеля АВВГ-1 сеч.3х70+1х35мм2/	10	141,71	102,1	1417	1021	300	0,048	0,48
	м кабеля		39,61	30,37	396	304	42,8	0,03501	0,3501
93 13-080201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, /Демонтаж кабеля АВВГ-1 сеч.3х70+1х35мм2/	70	85,31	40,76	5972	2853	1743	0,054	3,78
	м кабеля		44,56	13,61	3119	953	42,8	0,01779	1,2453
	Всего прямые затраты				**1055925**				**349**
									47

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	277 186
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	140 621
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 271
- материалы, изделия и конструкции, тенге	634 333
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	3 785
Накладные расходы I уровня, тенге	145 206
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 201 131
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	49 246
Итого, тенге	1 250 377
Сметная прибыль (8 %), тенге	100 030
Всего	**1 350 407**

Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8	14 000
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %) к=1,1	53 862

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 418 269**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	**1 503 278**
С понижающим коэф. = 0,99	**1 488 245**
НДС (12 %)	**178 589**
Всего по акту с учетом НДС	**1 666 834**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____Сендецкая О.В.

Гл.инженер _____Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой"_____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____Калауов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП_____Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №4
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-3)
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД - В1								
1	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	11701,1	317,1	11701	317	4039	8,5	8,5
		узел		6615,38	71,64	6615	72	60,4	0,08	0,08
2	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,7	468,28		328				
		м								
3	23-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	1	17004,22		17004				
		шт.								
4	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	2073,66		2074				
		комплект								
5	23-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1229,74		1230				
		шт.								

6	23-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	1275,56		1276			
		шт.							
7	51-010102-1902(об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	1063081		1063081			
		шт.							
8	13-121101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	1	3882,47	70,62	3882	71	1521	4,5	4,5
		шт.		3713	33	3713	33	40,6	0,04	0,04
9	23-040102-1502	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	49463,07		98926			
		шт.							
10	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	1176,72		7060			
		шт.							
11	23-021101-0114	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	0,006	54659,74		328			
		1000 шт.							
12	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2,5	858,65		2147			
		м							
13	23-010103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	0,15	468,28		70			
		м							
14	23-021104-2001	Пробки П-М27х2/ПРОБКА Ц-15/	1	262,14		262			
		шт.							
15	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	865,25		1731			
		шт.							
16	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2	227,81		456			
		шт.							
17	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	1	745,41	109,09	745	109	395	0,7725	0,7725
		фильтр							

			622,64	30,89	623	31	60,4	0,03708	0,03708
18 23-041013-0902	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	9649,33		9649				
	шт.								
19 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ ПО МЕСТУ/	0,09	509,16	24,92	46	2	26	0,553	0,04977
	м трубопровода								
			463,1	8,94	42	1	60,4	0,0106	0,00095
20 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/ПЕРЕХОД 50х15/	0,09	858,65		77				
	м								
21 11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0166	69119,7	5217,22	1147	87	582	73,6	1,22176
	т конструкций								
			57281,41	253,76	951	4	60,9	0,27	0,00448
22 21-060510-1003	Опоры скользящие	0,0166	242175,02		4020				
	т								
23 23-040905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	2282,97		4566				
	шт.								
24 23-040905-2402	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	3260,22		3260				
	шт.								
25 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	35	1367,81	24,92	47873	872	9979	0,553	19,355
	м трубопровода								
			463,1	8,94	16209	313	60,4	0,0106	0,371
26 11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	0,5	1768,6	21	884	10	94	0,372	0,186
	м трубопровода								
			306,94	8,45	153	4	60,4	0,01	0,005
27 11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	0,5	1113,7	11,38	557	6	75	0,297	0,1485
	м трубопровода								
			245,06	4,32	123	2	60,4	0,005	0,0025

28 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	36	52,05	1,84	1874	66	1086	0,0501	1,8036
	м трубопровода		49,95	–	1798	–	60,4	–	–
29 11-161301-0202	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	6	1179,26	9,31	7076	56	2866	0,94	5,64
	м трубопровода		787,19	3,71	4723	22	60,4	0,0044	0,0264
30 11-161301-0203	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка	1,5	1380,08	9,34	2070	14	716	0,94	1,41
	м трубопровода		787,19	3,71	1181	6	60,4	0,0044	0,0066
31 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	7,5	52,05	1,84	390	14	227	0,0501	0,37575
	м трубопровода		49,95	–	375	–	60,4	–	–
32 23-020501-1210	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	1	2200,58		2201				
	шт.								
33 23-020501-1102	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	1	1431,88		1432				
	шт.								
34 23-020502-0503	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	3	732,34		2197				
	шт.								
35 23-020502-0309	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	1	623,95		624				
	шт.								
36 23-020502-1510	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 26x20, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	1	1409,75		1410				
	шт.								
37 11-090305-0304	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0064	88090,91	1534,49	564	10	300	99,9	0,63936
	т		76765,16	289,58	491	2	60,9	0,31	0,00198

38 23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	5	227,81		1139				
	шт.								
39 23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1	865,25		865				
	шт.								
40 11-160401-0401	Установка заглушек на стальных трубопроводах диам. 57 мм	1	1067,75	82,55	1068	83	498	0,96	0,96
	1соедин.								
			816,36	8,25	816	8	60,4	0,01	0,01
41 23-020103-3407	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	1	301,03		301				
	шт								
42 11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	1	10217,08	72,44	10217	72	464	0,9	0,9
	кран								
			742,6	24,75	743	25	60,4	0,03	0,03
43 23-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	1	6505,21		6505				
	шт.								
44 Прайс-лист ТОО "Актюбинский завод Противопожарного оборудования"	Головка соединительная напорная для пожарного оборудования ГМ-50	1	408,55		409				
	шт								
45 23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	2	774,51		1549				
	шт.								
46 23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	20	664,95		13299				
	м								
47 23-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	1	8976,75		8977				
	шт.								
48 11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	1	874,22	67,18	874	67	298	0,677	0,677
	изделие								
			465,15	33,02	465	33	59,8	0,042	0,042
49 11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	1	432,64	–	433	–	150	0,3	0,3
	кран								

			247,53	–	248	–	60,4	–	–
50 23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	584,04		584				
	шт.								
51 23-030103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	15	926,16		13892				
	м								
52 23-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	7,29		36				
	шт.								
53 23-020401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	8,21		16				
	шт.								
54 11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0226	69119,7	5217,22	1562	118	792	73,6	1,66336
	т конструкций								
			57281,41	253,76	1295	6	60,9	0,27	0,0061
55 21-060510-1003	Опоры скользящие	0,00376	242175,02		911				
	т								
56 21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,01884	329946,41		6216				
	т								
57 11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00036	399342,36	1433,22	145	1	38	289	0,10404
	1т								
			219403,02	581,97	80	–	48,5	0,62	0,00022
58 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,96	511,02		1002				
	кг								
59 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	7,6	501,66	0,67	3813	5	2044	0,646	4,9096
	м2 окрашиваемой поверхности								
			490,43	0,32	3727	2	54,8	0,0004	0,00304
60 11-161001-0111	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром 273 мм. Врезки в действующие внутренние сети	1	19270,57	741,29	19271	741	5232	10,4	10,4
	врезка								
			8581,14	82,71	8581	83	60,4	0,09	0,09

Раздел 2 СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3

61 11-180201-0301	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	1	20356,97	1337,05	20357	1337	6903	13,802	13,802
	шт								
			10996,88	432,15	10997	432	60,4	0,4429	0,4429

62	51-040106-0101(об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	23542		23542			
		шт.							
63	23-040905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	2282,97		2283			
		шт.							
64	11-161301-0202	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	4	1179,26	9,31	4717	37	1910	0,94	3,76
		м трубопровода		787,19	3,71	3149	15	60,4	0,0044	0,0176
65	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	4	52,05	1,84	208	7	121	0,0501	0,2004
		м трубопровода		49,95	–	200	–	60,4	–	–
66	23-020501-0502	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009/ОТВОД НА 90 ГРАД. ДИАМ. 20Х20/	3	1039,29		3118			
		шт.							
67	23-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	7,29		29			
		шт.							

Раздел 3 ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

68	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	1	1202,27	2,03	1202	2	288	0,56	0,56
		м трубопровода		476,21	0,63	476	1	60,4	0,0007	0,0007
69	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	1	810	0,84	810	1	300	0,584	0,584
		м трубопровода		496,62	0,28	497	–	60,4	0,0003	0,0003
70	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1237,05	761,52	1237	762	447	0,611	0,611
		шт.		475,53	243,77	476	244	62,1	0,333	0,333
71	23-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	1	352,51		353			
		шт.							
72	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	839,4	517,2	2518	1552	909	0,414	1,242

	шт.		322,21	165,48	967	496	62,1	0,226	0,678
73 23-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	1	71,14		71				
	шт.								
74 23-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	1	216,96		217				
	шт.								
75 23-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	1	145,02		145				
	шт.								
76 11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	1	1877,59	56,75	1878	57	989	1,95	1,95
	комплект		1608,96	27,65	1609	28	60,4	0,035	0,035
77 23-030102-0934	Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	1	7761,24		7761				
	шт.								
78 23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	1	742,23		742				
	шт.								
79 23-030102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный,, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	1	3826,52		3827				
	шт.								
80 11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	2407,6	112,65	2408	113	1127	2,22	2,22
	комплект		1811,23	55,57	1811	56	60,4	0,071	0,071
81 23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	1	16557,32		16557				
	комплект								
82 23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1	378,53		379				
	м								
83 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,707	511,02		361				
	кг								

Раздел 4 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

84	11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж по стенам зданий и в каналах	1	399,41	18,21	399	18	234	0,462	0,462
		м трубопровода		381,2	6,73	381	7	60,4	0,00816	0,00816
85	11-160201-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж по стенам зданий и в каналах	3	358,83	12,28	1076	37	637	0,42	1,26
		м трубопровода		346,55	4,55	1040	14	60,4	0,00552	0,01656
86	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Демонтаж с подводкой холодной и горячей воды	1	999,43	34,05	999	34	593	1,17	1,17
		комплект		965,38	16,59	965	17	60,4	0,021	0,021
87	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Демонтаж	1	1154,33	67,59	1154	68	676	1,332	1,332
		комплект		1086,74	33,34	1087	33	60,4	0,0426	0,0426
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1									
88	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Демонтаж	5	153,86	6,83	769	34	452	0,1782	0,891
		м трубопровода		147,03	2,59	735	13	60,4	0,003	0,015
		Всего прямые затраты				**1496419**				**95**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				77 342				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 780				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 001				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				316 697				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 095 600				
		Накладные расходы I уровня, тенге				47 008				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 543 427				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				63 281				
		Итого, тенге				1 606 708				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				128 537				
		Всего				**1 735 245**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8				5 236				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %) к=1,1				20 145				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**1 760 626**				

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	**1 866 155**
С понижающим коэф. = 0,99	**1 847 493**
НДС (12 %)	**221 699**
Всего по акту с учетом НДС	**2 069 192**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В.

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

080740016808

Заказчик **Государственное Коммунальное Предприятие "Горводоканал" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица Әлия Молдағұлова, 78**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940013378

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственостью "КазЕвроСтрой"**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ВРО 3-18 от 09 августа 2018 года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
51	05.12.2019		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ЦТП -51 в городе Экибастузе		Одна услуга	1	18 807 870,00	18 807 870,00	2 256 944,00	21 064 814,00
			Итого	1	x	18 807 870,00	2 256 944,00	21 064 814,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сарсекеев А. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808. РК, Павлодарская обл., г.Эктбастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378. РК, г.Астана пр.Сарыарка 17 ВП 30.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс. тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	274 791,909	88 923,764	18 807,870							9 527,546	21 064,814

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

БИН: 080740016808

Директор О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

БИН: 050940013378

Директор Сарсекеев А.Т

форма 2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за декабрь 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	274 791 909	21 064 814				13 739 595	1 053 241	20 011 573

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

_____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

_____ Сарсекеев А.Т

форма 2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за декабрь 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

Договор о государственных закупках работ № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Сумма договора, в тенге	Стоимость выполненных работ, тенге		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса, тенге		Сумма удержанного резерва 5%,тенге		Сумма подлежащая оплате,тенге
	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за отчетный период		Общая сумма удержанного аванса с начала года	Сумма удержанного аванса за отчетный период	С начала строительства	За отчетный период (гр3х 5%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275 952 096,00	274 791 909	21 064 814				13 739 595	1 053 241	20 011 573

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

_____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

_____Сарсекеев А.Т

АКАЗЧИК: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза, БИН 080740016808. РК, Павлодарская обл., г.Эктбастуз, ул. Әлия Молдағулова, 78

ОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378. РК, г.Астана пр.Сарыарка 17 ВП 30.

АИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**

ОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тыс. тенге										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	274 791,909	88 923,764	18 807,870							9 527,546	21 064,814

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

БИН: 080740016808

Директор О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:

Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

БИН: 050940013378

Директор Сарсекеев А.Т

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
ПОДРЯДЧИК: Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №1
приемки выполненных работ за декабрь 2019г
(локальная смета 2-1-1)
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОВЛЯ								
1	11-460401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. РазборкаК=-1,000; *м2*	-538	100,49	4,35	-54063	-2338	-26276	0,14	-77
				96,14	0	-51725	0	50,8	0,00	0
		ПОЛЫ								
9	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(40) мм. Разборка ктрр1=0,8; кмат1=0; *м2 покрытия*	215,94	250,61	53,96	54117	11653	28244	0,29	62
				196,65	18,12	42465	3913	60,9	0,03	6
10	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Разборка. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ктрр1=2; кмат1=0; ктрр2=0,8; кмат2=0; *м2 покрытия*	215,94	15,61	4,28	3372	925	1783	0,02	4
				11,33	2,22	2447	480	60,9	0,00	0
11	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20(30) мм. Разборка ктрр1=0,8; кмат1=0; *м2 стяжки*	215,94	210,02	14,25	45351	3078	26720	0,29	63
				195,76	7,43	42273	1603	60,9	0,01	3
12	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Разборка. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 ктрр1=0,8; кмат1=0; ктрр2=2; *м2 стяжки*	215,94	9,69	4,98	2092	1076	942	0,01	2
				4,71	2,46	1016	530	60,9	0,00	0
		Раздел 2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОТМ. 0,000								
44	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	19,22515	62,67	1,02	1205	20	283	0,03	1
				26,92	0,17	518	3	54,2	0,00	0
45	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; *м2*	19,2252	113,35	1,62	2179	31	349	0,04	1
				33,15	0,33	637	6	54,2	0,00	0

ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА ОТМ. +2,500									
46 11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	0,8278	170615,08	838,74	141243	694	6385	20,00	17
	т		15565,6	339,28	12886	281	48,5	0,36	0
47 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,7291	62,67	1,02	986	16	230	0,03	0
	м2		26,92	0,17	423	3	54,2	0,00	0
48 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	15,729055	113,35	1,62	1783	26	145	0,04	1
	м2		33,15	0,33	521	5	54,2	0,00	0
49 11-460301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	146	662,58	282,59	96737	41258	42287	0,45	66
	отверстие		373,77	196,38	54571	28671	50,8	0,24	35
50 21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	19,57	593,64		11618				
	кг								
51 11-460302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	3	254,82	110,66	764	332	293	0,18	1
	отверстие		144,16	47,86	432	144	50,8	0,06	0
52 11-460303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,01	63536,79	439,03	635	4	195	55,16	1
	м3 заделки		38239,12	198,03	382	2	50,8	0,24	0
Раздел 3 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
КРОВЛЯ									
64 11-340109-0301	Молниеприемная сетка. Устройство	221	2476,41	194,2	547286	42919	325669	2,97	656
	м2 экранирования		2282,21	90,76	504368	20058	62,1	0,11	24
65 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,025	195310,52		4883				
	т								
66 11-120101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя/В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ/ k=2;	221	253,6	18,58	56045	4105	28360	0,276	60,996
	м2 кровли		222,46	5,07	49163	1120	56,4	0,0029	0,6409
67 21-100403-1806	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	254,15	764,23		194229				
	м2								
68 21-100403-1505	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	749,19	809,53		606492				
	м2								

	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ. ВОРОТА									
85	11-090403-0301	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	0,36664	100457,71	49641,81	36832	18200	9781	41,40	15
		т конструкций		35715,78	8088,77	13095	2966	60,9	7,92	3
86	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,36664	269939,71		98971				
		т								
87	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2;	10,91	113,35	1,62	1236	17	198	0,04	0
		м2		33,15	0,33	362	4	54,2	0,00	0
88	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	0,74	39889,62	902	29517	667	4997	14,80	11
		м3 изоляции		11792,05	420,81	8726	311	55,3	0,51	0
91	21-130816-1906	Пластина резиновая губчатая	0,2655	1255,62		333				
		кг								
92	21-130211-0501	Петля накладная	8	280,77		2246				
		шт.								
	ПОЛЫ									
93	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	19,95	634,9	0	12666	0	7486	0,97	19
		м3 грунта		634,9	0	12666	0	59,1	0,00	0
94	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	1,05	185,62	22,13	195	23	36	0,07	0
		м2 площади уплотнения		48,93	7,26	51	8	60,9	0,01	0
95	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	3	21593,26	5,2	64780	16	4681	3,66	11
		м3 подстилающего слоя		2562,07	0	7686	0	60,9	0,00	0
96	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	30	620,25	18,29	18607	549	4598	0,36	11
		м2 стяжки		242,41	9,28	7272	278	60,9	0,01	0
97	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=2;	30	191,55	6,23	5746	187	166	0,01	0
		м2 стяжки		5,99	3,07	180	92	60,9	0,00	0
98	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство	30	965,1	67,45	28953	2024	4905	0,36	11
		м2 покрытия		245,81	22,65	7374	680	60,9	0,03	1
99	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ktpp1=4;	30	431,06	10,71	12932	321	619	0,04	1
		м2 покрытия		28,33	5,55	850	167	60,9	0,00	0
100	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	30	248,28	12,79	7448	384	4346	0,31	9
		м2 стяжки								

				235,18	2,69	7055	81	60,9	0,00	0
101	22-050103-0201	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006//MASTERTOP 100/	264	54,82		14472				
		кг								
	ПОЛЫ ТИП 1									
102	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	215,94	620,25	18,29	133937	3950	33099	0,36	77
		м2 стяжки								
				242,41	9,28	52345	2004	60,9	0,01	3
103	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=2;	215,94	191,55	6,23	41363	1345	1192	0,01	2
		м2 стяжки								
				5,99	3,07	1294	663	60,9	0,00	0
104	11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя	215,94	1334,21	43,07	288109	9301	163789	1,38	298
		м2 изолируемой поверхности								
				1207,53	37,95	260754	8194	60,9	0,05	11
105	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство	215,94	965,1	67,45	208403	14566	35305	0,36	78
		м2 покрытия								
				245,81	22,65	53081	4891	60,9	0,03	6
106	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ktpp1=4;	215,94	431,06	10,71	93082	2313	4247	0,04	9
		м2 покрытия								
				28,33	5,55	6117	1199	60,9	0,00	0
107	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	215,94	248,28	12,79	53613	2762	29820	0,31	68
		м2 стяжки								
				235,18	2,69	50784	581	60,9	0,00	1
108	22-050103-0201	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006//MASTERTOP 100/	1900,272	54,82		104173				
		кг								
109	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	64,8	117,3	0,71	7602	46	3399	0,10	7
		м плинтусов								
				85,81	0,33	5561	21	60,9	0,00	0
	ПОЛЫ ТИП 3									
121	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	13	446,32	1,06	5802	14	1528	0,24	3
		м плинтусов								
				192,55	0,5	2503	6	60,9	0,00	0
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
137	11-150402-0202	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	380	807,52	2,22	306856	842	21443	0,13	49
		м2 окрашиваемой поверхности								
				101,99	0,99	38754	376	54,8	0,00	0
	ОТМОСТКА									
138	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	66	185,62	22,13	12251	1461	2259	0,07	4
		м2 площади уплотнения								
				48,93	7,26	3229	479	60,9	0,01	1
	Раздел 4 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
	ЗАКЛАДНЫЕ В ПОЛУ									
140	11-090304-0201	Площадки с настилом иограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	1,976	50489,24	15371,7	99767	30374	39846	35,90	71
		т конструкций								

			28271,97	4840,04	55865	9564	60,9	4,41	9
141 21-060404-0204	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 125 кг	2,055	222471,34		457179				
	т								
142 11-090305-0303	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж	1,791	44608,07	3375,32	79893	6045	39580	46,30	83
	т конструкций								
			36034,36	253,76	64538	454	60,9	0,27	0
143 21-060510-1004	Опоры неподвижные	1,863	242175,02		451172				
	т								
146 11-090304-0201	Площадки с настилом иограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,748	50489,24	15371,7	37766	11498	15083	35,90	27
	т конструкций								
			28271,97	4840,04	21147	3620	60,9	4,41	3
147 21-060304-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	0,778	302182,73		235098				
	т								
148 ССЦ РК 8.04-08-2017 таб.6п2	Поправка на марку стали С245	3,599	5446,00		19600				
	т								
149 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ktpp1=2;	144,188	113,35	1,62	16344	234	2617	0,04	6
	м2								
			33,15	0,33	4781	48	54,2	0,00	0
150 11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	152	502,99	218,75	76454	33249	33066	0,34	51
	отверстие								
			278,06	150,17	42265	22826	50,8	0,18	28
151 11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	152	93,14	0,53	14158	81	8597	0,12	18
	болт								
			92,62	0,25	14078	38	60,9	0,00	0
152 21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	20,37	593,64		12092				
	кг								
	Всего прямые затраты				**4806269**				**1797**
									137

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 402 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	244 267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 250
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 159 212
Накладные расходы I уровня, тенге	912 292
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 718 561
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	234 461
Итого, тенге	5 953 022
Сметная прибыль (8 %), тенге	476 242

Всего			**6 429 264**
Временные здания и сооружения (1,3 %*0,8)			66 864
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)			257 247
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**6 753 375**
Итого в текущих ценах 2018г (Иинф=1,06) 2405/2269			7 158 160
Итого с коэффициентом понижения	К =	0,99	**7 086 578**
НДС (12 %)			850 389
Всего по акту с учетом НДС			**7 936 967**

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808
Директор _____ Сендецкая О.В.

Главный инженер _____ Сайботалов Е.Н.

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Сарсекеев А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Сапа Инжиниринг Груп"
БИН 140940016745
Эксперт _____ Калаулов К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133
ГИП _____ Ушаков И.М.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
ПОДРЯДЧИК: Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт № 4
приемки выполненных работ за декабрь 2019г
(локальная смета 2-1-8)
ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Охранно-пожарная сигнализация									
	Приборы									
1	Прайс-лист ТД"Intant"	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М / *шт*	1	33090,71		33091				
2	13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования / *шт.*	1	10026,92	2,72	10027	3	3966	11,00	11
				9767,56	0	9768	0	40,6	0,00	0
3	Прайс-лист ТД"Intant"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 / *шт*	2	10777,24		21554				
4	13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования / *шт.*	2	10026,92	2,72	20054	5	7931	11,00	22
				9767,56	0	19535	0	40,6	0,00	0
5	Прайс-лист ТД"Intant"	Модуль преобразования МП24/12В исп.02 / *шт*	2	3026,62		6053				
6	13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования / *шт.*	2	757,72	17,65	1515	35	659	1,00	2
				740,07	8,25	1480	17	44	0,01	0
7	Прайс-лист ТД"Intant"	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ / *шт*	1	22100,34		22100				
8	13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования / *шт.*	1	7,72	17,65	758	18	329	1,00	1
				740,07	8,25	740	8	44	0,01	0
9	13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования / *шт.*	1	10026,92	2,72	10027	3	3966	11,00	11
				9767,56	0	9768	0	40,6	0,00	0
10	23-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	1	9972,86		9973				

		шт.							
11	Прайс-лист ТД"Intant"	Блок контрольный пусковой С2000-КПБ	1	12855,36		12855			
		шт							
12	13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	1	10026,92	2,72	10027	3	3966	11,00	11
		шт.							
				9767,56	0	9768	0	40,6	0,00	0
13	Прайс-лист ТД"Intant"	Шкаф для установки приборов системы "Орион", 24В, 2А с интерфейсом RS-485, ШПС24	1	77317,51		77318			
		шт							
14	13-100412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	1	4801,01	0	4801	0	1675	5,00	5
		шт.							
				4125,55	0	4126	0	40,6	0,00	0
15	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	2	5121,69	0	10243	0	3531	5,00	10
		шт.							
				4125,55	0	8251	0	42,8	0,00	0
16	23-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч, /примени-но как, Аккумулятор 12В, 17Ач/	2	6275,17		12550			
		шт.							
17	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	2	4549,39	1,22	9099	2	3553	5,00	10
		шт.							
				4375,1	0	8750	0	40,6	0,00	0
18	Прайс-лист ТД"Intant"	Блок защитный сетевой БЗС	1	3400,64		3401			
		шт							
19	Прайс-лист ТД"Intant"	Блок защиты линии БЗЛ	1	2458,03		2458			
		шт							
20	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	3	1746,07	1,5	5238	5	2010	2,00	6
		шт.							
				1650,22	0	4951	0	40,6	0,00	0
21	23-080304-0306	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010, /примени-но как, Информационное табло 24В, 20мА, Люкс-24 "ШЫГУ/ВЫХОД"/	3	2095,32		6286			
		шт.							
22	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	3	1746,07	1,5	5238	5	2010	2,00	6
		шт.							
				1650,22	0	4951	0	40,6	0,00	0
23	23-080304-0311	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010,/примени-но как, Оповещатель охранно-пожарный 24В, Маяк-24-К/	3	1284,42		3853			
		шт.							
26	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке, /1 ШТ. В РЕЗЕРВЕ/	3	289,11	2,27	867	7	361	0,33	1
		шт.							
				280,63	0,58	842	2	42,8	0,00	0
27	23-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	4	683,48		2734			
		шт.							
28	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования, /1 ШТ. В РЕЗЕРВЕ/	6	1746,07	1,5	10476	9	4020	2,00	12
		шт							
				1650,22	0	9901	0	40,6	0,00	0

29	23-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45, /Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 "Марко"/	7	911,02		6377				
		шт.								
30	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования, /1 ШТ В РЕЗЕРВЕ/	3	872,41	0,56	2617	2	1005	1,00	3
		шт.		825,11	0	2475	0	40,6	0,00	0
31	23-080301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	4	2823,37		11293				
		шт.								
32	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования, /1 ШТ В РЕЗЕРВЕ/	2	872,41	0,56	1745	1	670	1,00	2
		шт.		825,11	0	1650	0	40,6	0,00	0
	Кабели и провода									
34	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	340	202,64	87,94	68897	29900	16294	0,10	34
		м кабеля		82,51	29,46	28054	10016	42,8	0,04	13
35	Прайс-лист ТД"Intant"	Кабель с медными жилами КСРВнг(А)-FRLS сеч. 4х0,5мм	280	77,5		21700				
		м								
36	23-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E, /Кабель парной скрутки категории 5е U/UTP Cat5e 4x2x0,52/	0,015	68343,73		1025				
		км								
37	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	209489,32		8380				
		км								
38	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	0,005	56690,9		283				
		км								
39	13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	20	436,33	23,62	8727	472	2249	0,32	6
		м трассы		257,92	4,83	5158	97	42,8	0,01	0
40	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	167764,1		3355				
		1000м								
	Материалы									
41	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	260	302,52	10,78	78655	2803	19969	0,22	57
		м		177,32	2,13	46104	553	42,8	0,00	1
42	23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм, /Труба гофрированная серия 9 диам.25мм (код 91925)/	260	39,86		10364				
		м								
43	Прайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Держатель с хомутиком для труб диам.25мм (код 51200)	520	101,93		53004				
		шт								
44	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования, /примени-но как, Монтаж миниканала с крышкой ТМС/	30	152,64	2,06	4576	62	1707	0,16	5
		м		132,91	0,07	3987	2	42,8	0,00	0
45	23-061710-0502	Миниканал ТМС 25х17	30	220,45		6614				

46	Прайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Накладка на стык ТМС 25х17 (код 00591)	м	15	245,13		3677			
47	13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования, /Монтаж кабель-канала с крышкой/	шт	6	202,18	2,57	1213	15	426	0,20	1
					165,87	0,07	995	0	42,8	0,00	0
48	Прайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Кабель-канал с крышкой TA-GN 100х40 (код 01782)	м	6	1470,77		8825			
49	Прайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Разъединитель (перегородка) SEP (код 09514)	м	12	332,74		3993			
50	Прайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Угол внутренний изменяемый 70х120 NIAV (код 01725)	шт	2	1929,02		3858			
51	Прайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Угол плоский NPAN (код 01741)	шт	1	1410,12		1410			

Раздел 2 Охранная телевизионная система видеонаблюдения

Оборудование и изделия

62	13-101001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	2509,94	5,8	10040	23	4287	2,67	11
					2504,14	0	10017	0	42,8	0,00	0
64	13-100410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	6395,12	0	6395	0	2528	8,00	8
					6226,24	0	6226	0	40,6	0,00	0
66	13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1013,31	282,48	1013	282	380	1,00	1
					730,83	132,02	731	132	44	0,16	0
67	Прайс-лист ТД"Intant"	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 6Tb WD60PUR{	шт	1	95985,29		95985			
68	Прайс-лист ТД"Intant"	Пассивный приемопередатчик HDCVI/NVI/AHD	шт	8	2720,85		21767			
69	13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	8	757,72	17,65	6062	141	2634	1,00	8
					740,07	8,25	5921	66	44	0,01	0
72	Прайс-лист ТД"Intant"	Источник бесперебойного питания 12В, 5А, ББП-50	шт	2	6044,83		12090			
73	13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1013,31	282,48	2027	565	759	1,00	2
					730,83	132,02	1462	264	44	0,16	0
74	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования		5	5121,69	0	25608	0	8829	5,00	25

		шт.								
				4125,55	0	20628	0	42,8	0,00	0
75	23-080306-0204	Аккумулятор TP 12-7,/примени-но как, Аккумулятор 12В, емкость 7А/час	2	2596,03		5192				
		шт.								
76	23-080306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч, /примени-но как, аккумулятор SVS AV7,5-12,7,5Ah/12V	3	4025,05		12075				
		шт.								
77	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	UPS 1000VA, 700W 3x12V/7, 5Ah, SVC RT-1K-LCD	1	90554,46		90554				
		шт								
78	13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	1	1013,31	282,48	1013	282	380	1,00	1
		шт.								
				730,83	132,02	731	132	44	0,16	0
80	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Мышь Gigabyte Aire M58, Wireless Optical, 1000dpi, Black, 2xAAA	1	4456,12		4456				
		шт								
	Кабели и провода									
81	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	290	202,64	87,94	58765	25503	13898	0,10	29
		м кабеля								
				82,51	29,46	23928	8543	42,8	0,04	11
82	23-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E, /примени-но как, Кабель типа "витая пара", 4x2x0,5 для внешней прокладки Parlan U/UTP Cat 5e PVC/PE	0,12	68343,73		8201				
		км								
83	23-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	93718,75		11246				
		км								
84	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	209489,32		10474				
		км								
85	13-080206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	15	436,33	23,62	6545	354	1687	0,32	5
		м трассы								
				257,92	4,83	3869	72	42,8	0,01	0
86	23-060902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,015	167764,1		2516				
		км								
87	13-100105-0133	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение	3	412,55	0	1238	0	503	0,50	2
		конец кабеля								
				412,55	0	1238	0	40,6	0,00	0
88	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Кабель HDMI-HDMI, 10m, OEM, Ship SH6031-10P	1	6730,51		6731				
		шт								
89	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Кабель питания, 3m, C13 Delux DLW-3075	2	1255,13		2510				
		шт								
	Материалы									
90	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Шкаф настенный 19 дюймов, 9U м/к 570x600x500мм Black SHIP (код 5609.01.100)	1	32768,08		32768				
		шт								
91	13-100412-0201	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	1	4801,01	0	4801	0	1675	5,00	5
		шт.								

			4125,55	0	4126	0	40,6	0,00	0
92 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	220	302,52	10,78	66555	2371	16897	0,22	48
	м								
			177,32	2,13	39011	468	42,8	0,00	0
93 23-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм, /Труба гофрированная серия 9 диам.25мм (код 91925)/	220	39,86		8769				
	м								
94 Прайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Держатель с хомутиком для труб диам.25мм (51200)	440	101,93		44849				
	шт								
97 13-080303-2502	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	4	5698,69	49,05	22795	196	5587	4,00	16
	шт								
			3263,48	0	13054	0	42,8	0,00	0
100 23-080505-0612	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13, /примени-но как, Разъем BNC на коаксиальный кабель под винт с пластиковым колпачком/	8	97,06		776				
	шт.								
101 23-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP, /примени-но как, Разъем RJ45 на кабель типа "витая пара"/	8	28,57		229				
	шт.								
Прочие работы									
102 11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм, /Пробивка отверстий диам.30мм/	10	1416,49	651,57	14165	6516	5077	0,97	10
	шт.								
			764,92	234,5	7649	2345	50,8	0,28	3
103 13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	32	108,13	0	3460	0	1469	0,13	4
	пар								
			107,26	0	3432	0	42,8	0,00	0
	Всего прямые затраты				**1224854**				**391**
									29

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	323 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 583
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	405 859
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	426 135
Накладные расходы I уровня, тенге	146 887
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 371 741
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	56 241
Итого, тенге	1 427 982
Сметная прибыль (8 %), тенге	114 239
Всего	**1 542 221**
Временные здания и сооружения (1,3 %*0,8)	11 057
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	42 538

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**1 595 816**
Итого в текущих ценах 2018г (Иинф=1,06) 2405/2269			1 691 466
Итого с коэффициентом понижения	**К =**	0,99	**1 674 551**
НДС (12 %)			200 946
Всего по акту с учетом НДС			**1 875 497**

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808
Директор _____ Сендецкая О.В.

Главный инженер _____ Сайботалов Е.Н.

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Сарсекеев А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Сапа Инжинеринг Груп"
БИН 140940016745
Эксперт _____ Калаулов К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133
ГИП _____ Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт № 1
приемки выполненных работ за август 2019 года
(локальная смета 2-1-5)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтажные работы								
		Электрооборудование								
1	51-080401-0848(об)	Пункт распределительный ПР 8503-1024-54УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012, /примени-но как, Пункт распределительный ПР 8503-1201-2УХЛ2 м/к1400х750х200/ *шт.*	1	223084		223084				
3	58-777707-0101(пл)(об)П-Л ТОО "ДиН ВА"	Шкаф автоматического ввода резерва Іном. 250А, УАВР-ЩУ8253-42А2 УХЛ4 *шт*	1	235020,42		235020				

5	51-080401-0247(об)	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012,/примени-но как,Устройство комплектное низковольтное РУСМ 5410-2074 У1/ *шт.*	1	57081		57081				
6	51-080401-0210(об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	59652		59652				
7	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования *шкаф*	2	16844,45	4458,18	33689	8916	10505	13	26
				10726,43	1545,46	21453	3091	42,8	1,6	3,2
	Аппаратура автоматики и вторичной коммутации									
8	58-777777-0201(пл)(об)Прайс лист ТОО "АКЭП"	Пост управления ПКУ15-21.111-54У3 *шт*	1	3122,76		3123				
12	29-777777-0101(пл)Прайс-лист АО "КЭМОНТ"	Блок электропривода задвижек БЭЗ-ОП-1-Є, /Блок электропривода задвижек БЭЗ-0-2-Ш-IP52-УХЛ4/ *шт*	1	55993,83		55994				
15	58-777777-0301(пл)(об)Прайс-лист ТОО "АКЭП"	Датчик-реле температуры камерный ДТКБ-46 *шт*	1	4876,93		4877				
		Всего прямые затраты				**672520**				**26**
										3
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 453				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 916				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 091
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 314
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	582 837
Накладные расходы I уровня, тенге	10 505
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	683 025
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	28 004
Итого, тенге	711 028
Сметная прибыль (8 %), тенге	56 882
Всего	**767 911**
Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8	1 171
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	4 507
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**773 589**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, Иинф = 1,060 (2405/2269)	819 957
с понижающим коэффициентом 0,99	811 757
НДС (12 %)	97 411
Всего по акту с учетом НДС	**909 168**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калаузов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт N1
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(сметный расчет № 1)
На приобретение оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс-лист ТОО "Данфосс"	Теплообменник пластинчатый разборный для горячего водоснабжения /1 ступень/, 139 пластин, 1263,4 кВт, типа XGF№81-TC 16/139- TK, расчет №664403 *шт*	2	11965587,7		23931175				
2	Прайс-лист ТОО "Данфосс"	Теплообменник пластинчатый разборный для горячего водоснабжения /2 ступень/, 65 пластин, 842,3 кВт, типа XGF№21-TC 16/65- TKTM84, расчет №664404 *шт*	2	1826120,16		3652240				
8	51-010902-0404 в ценах 4 квартал 2017г.	Кран шаровой полнопроходной с концами под приварку "Boehmer" BBF/KSF-V-HS Ду 400 мм, Ру 2,5 МПа, с эл.приводом AUMA SA 7.6+GS125.3+VZ4.3, с датчиком положения RWG, с опорой скольжения/ *шт*	4	9762354,14		39049417				
13	123-041013-0414	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010 *шт*	2	1968749,89		3937500				

14	123-041013-0413	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	1083222,39	1083222	
		шт				
15	123-041013-0410	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	113125,73	113126	
		шт				
16	123-041005-1607	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 900 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 16, DN 250. типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	4985637,13	4985637	
		шт				
17	123-051207-2124	Привод электрический AME 655, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	2	422127,04	844254	
		шт				
18	123-041005-1605	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 400 м3/ч, Тмакс 150°C, PN 16, DN 150. типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	877177,59	877178	
		шт				
19	123-041005-3613	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	6245529,54	6245530	
		шт				
20	123-041010-1703	Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	334417,57	334418	
		шт				
		Всего прямые затраты			**85053696**	0

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге
Накладные расходы I уровня, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге

Итого, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	
Временные здания и сооружения (1,3 % =0,8) =1,04%	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % =1,1)=3,96%	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**85 053 696**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	
С понижающим коэф. = 0,99	**84 203 159**
НДС (12 %)	10 104 379
Всего по акту с учетом НДС	**94 307 538**

Заказчик :

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :

Эксперт ТОО "Сапа Инжиниринг Групп" _____ Калауов К.К

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт 1
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
Локальная смета № 2-1-6
(Система автоматизации)

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплотехнические измерения								
	счет-фактура ТОО "СТиХ НК"	Регистратор видеографический РМТ 59/М/-/В/t0040/-12;24В/-/-/R/8/-/ГП/ТУ / *шт*	1	2318250,69		2318251				
		Всего прямые затраты				2318251				0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге								
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				2 318 251				
		Накладные расходы I уровня, тенге								
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 318 251				

Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	95 048
Итого, тенге	2 413 299
Сметная прибыль (8 %), тенге	193 064
Всего	2 606 363
Временные здания и сооружения (1,3 % к=0,8)	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % к=1,1)	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**2 606 363**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	**2 762 584**
С понижающим коэф. = 0,99	**2 734 958**
НДС (12 %)	**328 195**
Всего по акту с учетом НДС	**3 063 153**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Счет-фактура № 17 от 26 сентября 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика:БИН 050940013378 Республика Казахстан,г. Астана пр. Сарыарка 17 ВП30

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость серия 62001 номер1003670 от 04.04.16г

ИИК поставщика: KZ5994812KZT22030897, в банке АО "Евразиский Банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№ ВР0 3-18 от 09 августа 2018 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Әлия Молдағұлова, 78

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: акт выполненных работ № 2 от 26 сентября 2018 года

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное Коммунальное Предприятие "Горводоканал" отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080740016808, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, улица Әлия Молдағұлова, 78

ИИК получателя: KZ226017361000000013, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция ЦТП -51 в городе Экибастузе	шт	1	46 619 610,00	46 619 610,00	12%	5 594 353,00	52 213 963,00		-
Всего по счету:					**46 619 610,00**		**5 594 353,00**	**52 213 963,00**		

Руководитель: Сарсекеев А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Директор

(должность)

Сарсекеев А. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(сметный расчет № 1)
На приобритение оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	51-010902-0402 в ценах 4 квартал 2017г.	Кран шаровой полнопроходной с концами под приварку "Boehmer" BBF/KSF-V-HS Ду 300 мм, Ру 2,5 МПа, с эл.приводом AUMA SA 7.6+GS100.3+VZ4.3. с датчиком положения RWG/ *шт*	6	3618036,62		21708220				
10	51-010902-0442 в ценах 4 квартал 2017г.	Кран шаровой полнопроходной с концами под приварку "Boehmer" BBF/KSF-V-HS Ду 250 мм, Ру 2,5 МПа, с эл.приводом AUMA SA 7.6+GS100.3+VZ4.3 *шт*	2	2845622,56		5691245				
11	51-010902-0441 в ценах 4 квартал 2017г.	Краны шаровой полнопроходной с концами под приварку "Boehmer" BBF/KSF-V-HS Ду 200 мм, Ру 2,5 МПа, с эл.приводом AUMA SG 12.1 *шт*	6	1542306,22		9253837				
		Всего прямые затраты				**36653302**				**0**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	
Итого, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	
Временные здания и сооружения (1,3 % к=0,8)	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % к=1,1)	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**36 653 302**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	
С понижающим коэф. = 0,99	**36 286 769**
НДС (12 %)	4 354 412
Всего по акту с учетом НДС	**40 641 181**

Заказчик :

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Б.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :

Эксперт ТОО "Сапа Инжиниринг Групп" _____ Данияров Б.А

Форма №3

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2018Г.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**
ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы	План работ по договору		Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ.и состав стр.монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнении плана-подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	На 1 кв.полугодие 9 мес. год	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т.ч. Строит.монтажн. работы	Из них экономия от сов.нр. решен.	Из гр.работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др. подрядные работы	Подлежит оплате в отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	**246 385 800**		46 619 610	46 619 610					46 619 610		46 619 610	
НДС (12%)	**29 566 296**		5 594 353	5 594 353					5 594 353		5 594 353	
Итого к оплате	**275 952 096**		**52 213 963**	**52 213 963**					**52 213 963**		**52 213 963**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза

О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"

Сарсекеев А.Т

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе

Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт 1
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
Локальная смета № 2-1-6
(Система автоматизации)

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Прайс-лист АО "КЭМОНТ"	Блок электропривода задвижек, БЭЗ-3П-1-С *к-кт*	21	56701,41		1190730				
		Всего прямые затраты				1190730				0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге								
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге								
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 190 730				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге								
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 190 730				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				48 820				

Итого, тенге	1 239 550
Сметная прибыль (8 %), тенге	99 164
Всего	1 338 714
Временные здания и сооружения (1,3 % к=0,8)	13 923
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % к=1,1)	53 564
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**1 406 201**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	**1 490 486**
С понижающим коэф. = 0,99	**1 475 581**
НДС (12 %)	**177 070**
Всего по акту с учетом НДС	**1 652 651**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 года
(локальная смета 2-1-4)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Технлогическое оборудование								
2	13-060501-0113	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 0,7 т.	0,82422	233049,36	83569,01	192084	68879	53702	176	145,06272
		Монтаж оборудования / *т*		145219,36	15261,1	119693	12579	40,6	14,625	12,05422

3 13-070401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	3	28096,95	1872,25	84291	5617	31022	31	93
	шт.		24986,31	482,96	74959	1449	40,6	0,5	1,5
4 13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	2	23618,65	730,62	47237	1461	17718	27	54
	шт.		21762,27	57,95	43525	116	40,6	0,06	0,12
	Всего прямые затраты				**323612**				**292**
									14
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				238 177				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				75 958				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 144				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 477				
	Накладные расходы I уровня, тенге				102 442				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				426 054				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				17 468				
	Итого, тенге				443 522				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 482				
	Всего				**479 004**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8				4 982				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	19 166
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**503 152**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, Иинф = 1,060 (2405/2269)	533 310
С понижающим коэф. = 0,99	**527 977**
НДС (12 %)	63 357
Всего по акту с учетом НДС	591 334

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Форма №3

СПРАВКА №2

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ОКТЯБРЬ 2018Г.

ЗАКАЗЧИК: **ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ И АД акимата города Экибастуза**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе**
ДОГОВОР **№ ВРО 3-18 от 09.08.2018г**

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы	План работ по договору		Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ.и состав стр.монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнении плана-подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	На 1 кв.полугодие 9 мес. год	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т.ч. Строит.монтажн. работы	Из них экономия от сов.нр. решен.	Из гр.работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап.рем.др. подрядные работы	Подлежит оплате в отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкция ЦТП-51 в городе Экибастузе	**246 385 800**		159 816 961	159 816 961					28 994 192		28 994 192	
НДС (12%)	**29 566 296**		19 178 035	19 178 035					3 479 303		3 479 303	
Итого к оплате	**275 952 096**		**178 994 996**	**178 994 996**					**32 473 495**		**32 473 495**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза
_____ О.В.Сендецкая

ПОДРЯДЧИК:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтой"
_____ Сарсекеев А.Т

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе

Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(сметный расчет № 1)
На приобретение оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	51-010902-0404 в ценах 4 квартал 2017г.	Кран шаровой полнопроходной с концами под приварку "Boehmer" BBF/KSF-V-HS Ду 400 мм, Ру 2,5 МПа, с эл.приводом AUMA SA 7.6+GS125.3+VZ4.3, с датчиком положения RWG, с опорой скольжения/ *шт*	3	9762354,14		29287062				
		Всего прямые затраты				**29287062**				**0**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	
Итого, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	
Временные здания и сооружения (1,3 % =0,8) =1,04%	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % =1,1)=3,96%	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**29 287 062**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	
С понижающим коэф. = 0,99	**28 994 192**
НДС (12 %)	3 479 303
Всего по акту с учетом НДС	**32 473 495**

Заказчик :

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :

Эксперт ТОО "Сапа Инжиниринг Групп" _____ Калауов К.К

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета № 2-1-4)
Технологическое оборудование

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-040902-0601 в ценах 4 квартал 2017г.	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа "Boehmer", Тмах 200 С, Ду 25 мм, Ру 2,5 Мпа, надземной установки, управление рычагом *шт*	8	52633,47		421068				
20	23-040902-0603 в ценах 4 квартал 2017г.	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку "Boehmer", Тмах 200С, Ду 40 мм, Ру 2,5 Мпа, надземной установки, управление рычагом *шт*	11	78366,35		862030				
18	23-040902-0606 в ценах 4 квартал 2017г.	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку "Boehmer", Тмах 200 С, Ду 80 мм, Ру 2,5 Мпа, надземной установки, управление рычагом *шт*	1	150303,73		150304				
16	23-040902-0607 в ценах 4 квартал 2017г.	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку "Boehmer", Тмах 200 С, Ду 100 мм, Ру 2,5 Мпа, надземной установки, управление рычагом *шт*	6	186566,32		1119398				
14	23-040902-0608 в ценах 4 квартал 2017г.	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку "Boehmer", Тмах 200 С, Ду 125 мм, Ру 2,5 Мпа, надземной установки, управление рычагом *шт*	8	306459,52		2451676				

12	23-040902-0609 в ценах 4 квартал 2017г.	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку "Boehmer", Тмах 200 С, Ду 150 мм, Ру 2,5 Мпа, надземной установки, управление рычагом	шт	6	555613,02	3333678	
		Всего прямые затраты				**8338154**	**0**
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 338 154	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					
		Накладные расходы I уровня, тенге					
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 338 154	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				341 864	
		Итого, тенге				8 680 018	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				694 401	
		Всего				**9 374 419**	
		Временные здания и сооружения (1,3*0,8)				97 494	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6*1,1 %)				375 088	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.				**9 847 001**	
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269				**10 437 213**	
		С понижающим коэф. = 0,99				**10 332 841**	
		НДС (12 %)				1 239 941	
		Всего по акту с учетом НДС				**11 572 782**	

Заказчик :

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :

Директор ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :

Эксперт ТОО "Сапа Инжиниринг Групп" _____ Данияров Б.А

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе

Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль 2019 года
(локальная смета 2-1-6)
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контрольно-измерительные приборы									
1	Прайс-лист ТОО "Эмессон"	Термопреобразователь сопротивления Метран-2000-(50-150)С-50М-В-4-1-АО6-250-120-Н10-А1-С-R-У1(-55-85)-ГП *шт*	2	12932,83		25866				
2	Прайс-лист ТОО "Эмессон"	Термопреобразователь сопротивления Метран-2000-(50-150)С-50М-В-4-1-АО6-160-120-Н10-А1-С-R-У1(-55-85)-ГП *шт*	1	12821,5		12822				
4	Прайс-лист ТОО "Эмессон"	Гильза защитная 2001-02-М33Х2-М20Х1,5-Н10-250мм *шт*	2	5728,64		11457				
5	Прайс-лист ТОО "Эмессон"	Гильза защитная 2001-02-М33Х2-М20Х1,5-Н10-160мм *шт*	1	5537,11		5537				

Регулятор температуры

7	23-051401-0203	Регулятор температуры электронный ECL 210В без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss *шт.*	1	151166,45	151166
9	23-051401-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss *шт.*	1	19452,8	19453
11	23-051401-0406	Ключ программирования A 266, типа Danfoss *шт.*	1	69196,95	69197
12	23-051401-0301	Комплект для монтажа в вырезе шкафа, типа Danfoss *шт.*	1	7195,15	7195
13	23-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss *шт.*	1	22911,32	22911
15	23-051401-0707	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss *шт.*	4	40294,21	161177
16	23-051401-0901	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss *шт.*	4	30065,61	120262
19	Прайс-лист ТОО "Алматы КИП-Комплект"	Измерительный преобразователь избыточного давления 0-1,0МПа, 4-20 mA, PC 28/0-1,0МПа/PD/M *шт*	3	65283,45	195850
		Всего прямые затраты			**802893**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 195
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	795 698
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	802 893
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	32 919
Итого, тенге	835 812
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 865
Всего	**902 677**

Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8	84
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	324
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**903 085**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, Иинф = 1,060 (2405/2269)	957 214
с понижающим коэффициентом 0,99	947 642
НДС (12 %)	113 717
Всего по акту с учетом НДС	**1 061 359**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сенденская О.В

Гл.инженер _____ Сайбосталов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2019 г.
(локальная смета 2-1-4)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		Технологическое оборудование								
1	13-060501-0115	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 5,7 т. Монтаж оборудования	5,76316	35929,24	13126,05	207066	75648	57771	27	155,60532
		т		22277,47	2412,38	128392	13903	40,6	2,295	13,22645
		АРМАТУРА								
26	23-040902-0601	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой с коцами под приварку для спуска воздуха Boehmer, тип BBF/KSG/KSF-V-HS диам. 25 мм, Ру 2,5 МПа/	-8	52633,47		-421068				
		шт								
		ТРУБЫ								
69	13-120101-0205	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	11	1391,5	669,92	15306	7369	3924	0,857	9,427
		м трубопровода		707,12	171,44	7778	1886	40,6	0,1472	1,6192

70 13-120101-0204	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	20	1319,43	635,12	26389	12702	6758	0,814	16,28
	м трубопровода		671,64	160,6	13433	3212	40,6	0,1374	2,748
71 13-120101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	4	1294,01	630,44	5176	2522	1319	0,791	3,164
	м трубопровода		652,66	159,28	2611	637	40,6	0,1362	0,5448
78 23-011306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм /диам. 133х4 мм/	0,1018	303683,22		30915				
	т								
84 23-011306-0506	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 45 мм х 4 мм /диам. 38х2 мм,32х2 мм, 25х2 мм/	0,06781	617233,26		41855				
	т								
Контрольно-измерительные приборы									
90 123-051501-0301	Термометры прямые в оправе /Ду 100-400 мм/	12	1288,16		15458				
	шт.								
91 13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	12	904,61	–	10855	–	4625	1,03	12,36
	шт.		875,89	–	10511	–	44	–	–
92 123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	33	2073,66		68431				
	комплект								
93 13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	29	1355,31	–	39304	–	16927	1,56	45,24
	шт.		1326,59	–	38471	–	44	–	–
94 13-110201-0103	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях	4	1780,5	–	7122	–	3083	2,06	8,24
	шт.		1751,78	–	7007	–	44	–	–
Антикоррозионное покрытие									
95 11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /Огрунтовка металлических поверхностей мастикой "Вектор-1236" за 2 раза/	219,49	51,61	2,75	11328	604	4921	0,0434	9,52587
	м2		40,7	0,66	8934	145	54,2	0,0008	0,17559
96 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /Окраска металлических огрунтованных поверхностей мастикой "Вектор-1214"/	219,49	13,78	1,33	3024	291	1511	0,016	3,51184

	м2		12,45	0,25	2733	54	54,2	0,0003	0,06585
97 22-040101-1302	Грунтовка органическая для противокоррозионной защиты стальных поверхностей, цветных металлов и их сплавов, позволяет проводить сварные работы без зачистки, обработка при Т от -10°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /мастика "Вектор-1236"/	61,4572	2882,3		177138				
	кг								
98 22-040101-1201	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /мастика"Вектор 1214"/	32,9235	3737		123035				
	кг								
Строительно-монтажные работы									
100 13-121001-0608	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 273 мм. Присоединение к действующей магистрали	2	26501,5	575,9	53003	1152	20562	27	54
	присоединение		25322,76	–	50646	–	40,6	–	–
101 13-121001-0607	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм. Присоединение к действующей магистрали	6	22512,47	518,67	135075	3112	52547	23	138
	присоединение		21571,24	–	129427	–	40,6	–	–
Раздел 2 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ									
102 11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	11,376	25987,14	976,23	295630	11106	102162	18,85	214,4376
	м3 изоляции		15785,74	453,81	179579	5163	55,3	0,55	6,2568
103 11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,1947	61931,08	715,68	12058	139	1630	18,8	3,66036
	м3 изоляции		14805,38	330,04	2883	64	55,3	0,4	0,07788

104 11-260101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем /изоляция арматуры матрацами из матов в ткани конструкционной Т-23Р толщина 60-80 мм/	3,12	18629,93	902	58125	2814	27561	18,85	58,812
	м3 изоляции		15553,32	420,81	48526	1313	55,3	0,51	1,5912
105 21-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011 /толщна 60-80 мм/	17,546	26398,05		463180				
	м3								
106 21-130803-1607	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-13 ГОСТ 19170-2001 /ткань Т-23Р/	169,544	308,26		52264				
	м2								
107 11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	205,85	1426,26	30,54	293596	6286	142598	1,4852	305,72842
	м2 поверхности покрытия изоляции		1243,77	8,91	256029	1834	55,3	0,0108	2,22318
108 11-260301-0602	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	69,24	2651,85	43,64	183614	3022	99297	2,72	188,3328
	м2 поверхности покрытия изоляции		2584,54	8,75	178954	606	55,3	0,0106	0,73394
109 21-050104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	0,0604	292955,92		17683				
	т								
110 21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,7924	247752,49		196310				
	т								
111 21-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	0,6712	270216,77		181376				
	т								
112 21-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	0,0037	262860,82		984				
	т								
113 11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 /Окраска опознавательных колец по поверхности трубопровода масляной краской 2 раза/	10,793	291,36	0,67	3145	7	1659	0,369	3,98262
	м2 окрашиваемой поверхности		280,14	0,32	3024	3	54,8	0,0004	0,00432
114 22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	2,159	323,52		698				

		кг							
115 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /установка металлоконструкций на трубопроводах/	0,058	50202,96	4952,6	2913	287	1376	42,7	2,4766
	т стальных элементов		37363,35	849,86	2168	49	62,1	1,03	0,05974
116 21-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74 /лента 2х30, 3х30/	0,0596	169285,79		10088				
	т								
117 21-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0071	224707,72		1602				
	т								
119 21-050307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	0,747	232,88		174				
	кг								
120 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0164	381819,66		6262				
	т								
121 11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	206,524	768,86	3,18	158789	656	54662	0,702	144,97985
	м2 горизонтальной проекции		519,53	1,49	107295	307	50,8	0,0018	0,37174
Раздел 3 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
122 13-120101-0217	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /Демонтаж/	20	924,7	360,32	18494	7206	5308	0,684	13,68
	м трубопровода		564,38	89,34	11288	1787	40,6	0,07761	1,5522
123 13-120101-0214	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /Демонтаж/	40	741,31	305,65	29652	12226	8266	0,528	21,12
	м трубопровода		435,66	73,35	17426	2934	40,6	0,06294	2,5176
124 13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /Демонтаж/	63	691,76	300,66	43581	18941	11869	0,474	29,862
	м трубопровода		391,1	72,92	24639	4594	40,6	0,06249	3,93687
125 13-121101-0517	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования /Демонтаж/	3	8537,64	2992,9	25613	8979	7893	6,72	20,16

		шт.							
			5544,74	936,11	16634	2808	40,6	0,855	2,565
126	13-121101-0515	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования /Демонтаж/	1	6666,32	2606,78	6666	2607	1982	4,92	4,92
		шт.							
			4059,54	821,59	4060	822	40,6	0,75	0,75
127	13-121101-0514	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования /Демонтаж/	1	5551,49	2036,52	5551	2037	1684	4,26	4,26
		шт.							
			3514,97	634,03	3515	634	40,6	0,579	0,579
128	13-121101-0513	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования /Демонтаж/	8	4154,74	1530,89	33238	12247	10086	3,18	25,44
		шт.							
			2623,85	481,36	20991	3851	40,6	0,438	3,504
129	13-121101-0512	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования /Демонтаж/	2	3149,06	1099,48	6298	2199	1943	2,484	4,968
		шт.							
			2049,57	342,76	4099	686	40,6	0,312	0,624
130	11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов -	0,0556	41331,43	3652,05	2299	203	1170	44,16	2,4553
		т конструкций							
			34368,84	177,63	1912	10	60,9	0,189	0,01051
131	13-070401-0105	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования /демонтаж насосов 4Д200-90б, Д320-50/	2	8947,68	968,19	17895	1936	6719	9,9	19,8
		шт.							
			7979,5	295,57	15959	591	40,6	0,306	0,612
132	13-060501-0114	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 1,4 т. Монтаж оборудования /демонтаж водоподогревателя ОСТ-16/	13,636	119064,08	43153,96	1623558	588447	464026	92	1254,512
		т							

	75910,12	7906,48	1035110	107813	40,6	7,565	103,15634
Всего прямые затраты			**4300748**				**2804**
							150
в том числе			2 334 033				
- зарплата рабочих-строителей, тенге			784 745				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			155 706				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			1 098 081				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			83 889				
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			1 125 839				
Накладные расходы I уровня, тенге			5 426 587				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			222 490				
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге			5 649 077				
Итого, тенге			451 926				
Сметная прибыль (8 %), тенге			**6 101 003**				
Всего							
Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8			62 470				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %) к=1,1			240 339				
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г			**6 403 812**				
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269			**6 787 646**				
С понижающим коэф. = 0,99			**6 719 770**				
НДС (12 %)			**806 372**				
Всего по акту с учетом НДС			**7 526 142**				

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В.

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжинеринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт 3
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(сметный расчет № 1)
На приобретение оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс-лист ТОО "Женескер"	Гидромагнитная система ГМС-65, Ду 65 мм, Ру 1,6 Мпа *шт*	3	267357,75		802073				
12	123-040102-1409	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250 Belgicast ГОСТ 5762-2002 *шт*	3	332584,85		997755				
21	123-030301-0414	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 80, Qnom 40 м3/ч, Tmax 130 С, типа Sensus. *шт*	1	116165,04		116165				
		Всего прямые затраты				**1915993**				**0**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге

- материалы, изделия и конструкции, тенге	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	
Итого, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	
Временные здания и сооружения (1,3 % к=0,8)	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % к=1,1)	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**1 915 993**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	
С понижающим коэф. = 0,99	**1 896 833**
НДС (12 %)	227 620
Всего по акту с учетом НДС	**2 124 453**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ ПТК АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013278

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт № 10
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года
(Локальная смета № 2-1-4)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОБАВИТЬ									
	Раздел 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	Трубы									
1	11-220801-0105	п.73 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	1,85831	604903,38	290030,04	1124098	538966	445976	312,70	581
		т фасонных частей		297127,54	89329,91	552155	166003	62,1	94,30	175
2	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	4	904,5	–	3618	–	1542	1,03	4,12
		шт.		876	–	3504	–	44	–	–
3	Счет фактура	Импульсная трубка AV, 06-1,1500 R 1/2	4	11268,505		45074				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу				**1 172 790**				**585**
										175

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	555 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	538 966
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	166 003
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 165
Накладные расходы I уровня, тенге	447 518
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 620 308
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	66 433
Итого, тенге	1 686 740
Сметная прибыль (8 %), тенге	134 939
Всего по разделу , тенге	**1 821 679**
Временные здания и сооружения (1,3 %*0,8)	18 945
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	72 889
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 913 513**
- в текущих ценах 2018 г. -(Иинф = 2405/2269)	2 028 205
Итого с коэффициентом понижения К = 0,99	2 007 923
НДС (12 %)	240 951
Всего по акту с учетом НДС, тенге	**2 248 874**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К.

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе

Договор № № ВРО-3 от 09.08.2018г

Акт 5
приемки выполненных работ за декабрь 2019г.
(сметный расчет № 1)
На приобретение оборудования, мебели и инвентаря поставки заказчика

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Прайс-лист ТОО "АльСтрой"	Насос циркуляционный ETL 040-040-160 GGSAV11D200302, Q 27 м3/ч, H 20м. *шт*	2	375562,12		751124				
11	51-010902-0441	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой полнопроходной с концами под приварку Bohmer BBF/KSF-V-HS Ду 200 мм, Ру 2,5 МПа, с эл.приводом AUMA SG 12.1/ *шт*	2	1542306,22		3084612				
		Всего прямые затраты				**3835737**				

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге

- материалы, изделия и конструкции, тенге	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	
Итого, тенге	
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**3 835 737**
Временные здания и сооружения (1,3 % к=0,8)	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % к=1,1)	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	**3 835 737**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	
С понижающим коэф. = 0,99	**3 797 379**
НДС (12 %)	455 686
Всего по акту с учетом НДС	**4 253 065**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В.

Гл.инженер _____ Сайбатанов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р.

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжинеринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К.

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
ПОДРЯДЧИК: Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт № 3
приемки выполненных работ за декабрь 2019г
(локальная смета 2-1-4)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		АРМАТУРА								
23	13-121101-0505	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	3	3527,55	89,97	10583	270	3920	3,90	11,7
				3217,93	0	9654	0	40,6	0,00	0
24	23-040902-0602	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 32, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	3	76025,86		228078				
25	Ц13-121101-0504 13-121101-0504 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	8	3320,51	82,59	26564	661	9916	3,70	30
				3052,91	0,00	24423	0	40,6	0,00	0
26	С123-040902-0601 23-040902-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005 /Кран шаровой с коцами под приварку для спуска воздуха диам. 25 мм, Ру 2,5 МПа/								
		шт.	8	52633,47		421068				
27	13-121101-0503	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	1	3278,44	82,59	3278	83	1240	3,70	3,7
				3052,91	0	3053	0	40,6	0,00	0

28	ТОО "Бемер Арматурен Казахстан"	Шаровой кран под приварку для слуска воздуха BOHMER, тип BBF/KSG/KSF-V-HS, Ду 20 мм, Ру 2,5 МПа *шт*	1	32330,89		32331			
42	13-121101-0106	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования *шт.*	6	2730,72	0	16384	0	6432	3,20	19,2
				2640,35	0	15842	0	40,6	0,00	0
43	23-040102-1401	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *шт.*	6	48525,24		291151			
44	13-121101-0504	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования *шт.*	2	3320,51	82,59	6641	165	2479	3,70	7,4
				3052,91	0	6106	0	40,6	0,00	0
45	23-040902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 /Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные КШ.Ц.П.025.040.02, Ду 25 мм, Ру 4,0 МПа/ *шт.*	2	3734,87		7470			
46	13-121101-0503	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования *шт.*	1	3278,44	82,59	3278	83	1240	3,70	3,7
				3052,91	0	3053	0	40,6	0,00	0
47	23-040902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	1	3734,62		3735			
		Всего прямые затраты				**1050561**				**75**
										0
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				62 131				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 262				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				987 168				
		Накладные расходы I уровня, тенге				25 227				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 075 788				
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				44 107				
		Итого, тенге				1 119 895				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				89 592				
		Всего				**1 209 487**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)				12 579				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)				48 394				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**1 270 460**				

Итого в текущих ценах 2018г (Иинф=1,06) 2405/2269			1 346 609
Итого с коэффициентом понижения	**К =**	0,99	**1 333 143**
НДС (12 %)			159 977
Всего по акту с учетом НДС			**1 493 120**

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808
Директор _____ Сандецкая О.В.

Главный инженер _____ Сайбатанов Е.Н.

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Сарсекеев А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Сапа Инжиниринг Груп"
БИН 140940016745
Эксперт _____ Калаулов К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133
ГИП _____ Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт № 8
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года
Локальная смета № 2-1-1
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел Добавить									
	ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ.ВОРОТА									
6	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *м2 проемов*	2,1	2680,48 / 633,31	115,11 / 52,92	5629 / 1330	242 / 111	862 / 59,8	0,8342 / 0,0678	2 / 0
7	21-090202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *м2*	2,1	22261,31		46749				
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
8	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. *м2 окрашиваемой поверхности*	235,75	299,85 / 199,79	1,91 / 0,9	70689 / 47100	448 / 212	25927 / 54,8	0,26 / 0,0011	61 / 0
	ОТМОСТКА									

9 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка). Толщ.20 см	13,2	20101,34	642,09	265338	8476	6735	1,35	18
	м3		902,54	149,55	11914	1974	48,5	0,1813	2
	Итого прямые затраты по разделу				**388404**				**81**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				60 343				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 165				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 297				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				318 896				
	Накладные расходы I уровня, тенге				33 524				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				421 929				
	Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге				17 299				
	Итого, тенге				439 228				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 138				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**474 366**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8				4 933				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %) к=1,1				18 980				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**498 280**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269				**528 146**				
	с понижающим коэффициентом 0,99				522 864				
	НДС (12 %)				62 744				
	Всего по акту с учетом НДС				**585 608**				

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808
Директор _____ Сендецкая О.В.
Гл.инженер _____ Сайботалов Б.Н.
Начальник ПТС _____ Грязных С.Р.

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Сарсекеев А.Т.
Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745
Эксперт _____ Калауов К.К.

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133
ГИП _____ Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт № 7
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года
Локальная смета № 2-1-2 (ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел Добавить									
3	23-050401-0101	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 (прим-но, Вентилятор марки ВКМц100) *комплект*	1	20977,47		20977				
4	11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка *кВт*	0,69	752,17	53,62	519	37	200	0,591	0
				453,62	26,09	313	18	60,4	0,0313	0
5	23-051001-0306	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 *секция*	6	2182,3		13094				
6	11-180701-0101	п.50 Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 (32) мм. Установка *шт.*	2	38511	163,5	77022	327	2565	2,64	5
				2103,5	19,5	4207	39	60,4	0,02	0
		Итого прямые затраты по разделу				**111612**				**6**
										0

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	364
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 728
Накладные расходы I уровня, тенге	2 765
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	114 377
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	4 689
Итого, тенге	119 066
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 525
Итого по разделу на подряд, тенге	**128 591**
Временные здания и сооружения (1,3 %) к=0,8	1 337
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %) к=1,1	5 145
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**135 073**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	**143 169**
с понижающим коэффициентом 0,99	141 738
НДС (12 %)	17 009
Всего по акту с учетом НДС	158 746

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К.

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт № 6
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года
Локальная смета № 2-1-7
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
1	23-070502-0214(об)	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 7,6 м3/ч, на два расходомера, DN 15, типа Взлет *комплект*	1	254545,9		254546				
2	23-070502-0105(об)	Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм х 132 мм х 95 мм, типа Взлет *шт.*	1	58013,32		58013				
		Итого прямые затраты по разделу				**312 559**				
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге				0				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- инженерное оборудование (поставка подрядчика), тенге	312 559
Накладные расходы I уровня, тенге	0
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	312 559
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	12 815
Итого, тенге	325 374
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 030
Всего по разделу , тенге	**351 404**
Временные здания и сооружения (1,3 %*0,8)	0
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	0
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**351 404**
- в текущих ценах 2018 г. -(Иинф = 2405/2269)	372 466
Итого с коэффициентом понижения К = 0,99	368 741
НДС (12 %)	44 249
Всего по разделу с учетом НДС, тенге	**412 990**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Капаров К.К

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт №9
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года
(Локальная смета № 2-1-8)
ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлен в текущих ценах 4 квартал 2017 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
		Раздел 1 Охранно-пожарная сигнализация								
		Оборудования и изделия								
33	Прайс-лист ТОО "ARX security"	Извещатель охранный оптико-электронный LC-100-PI DSC / *шт*	3	2282,81		6848				
		Раздел 2 Охранная телевизионная система видеонаблюдения								
		Оборудования и изделия								
61	Прайс-лист ТОО "ARX security"	Видеокамера 2MP AND1080P / *шт*	4	25031,78		100127				
63	Прайс-лист ТОО "ARX security"	Видеорегистратор на 8 каналов для обработки и записи видеосигналов, XVRH 264 / *шт*	1	51449,25		51449				
65	Прайс-лист ТОО "ARX security"	Специлизированный монитор для систем видеонаблюдения, AOC E-2270SWN / *шт*	1	72537,92		72538				
		Всего прямые затраты				230962				0

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 848
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	224 114
Накладные расходы I уровня, тенге	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	230 962
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	9 469
Итого, тенге	240 431
Сметная прибыль (8 %), тенге	19 234
Всего	**259 666**
Временные здания и сооружения (1,3 % к=0,8)	80
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 % к=1,1)	308
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г.	260 054
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060) 2405/2269	275 641
С понижающим коэф. = 0,99	272 885
НДС (12 %)	32 746
Всего по акту с учетом НДС	**305 631**

Заказчик :
ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808

Директор _____ Сендецкая О.В.

Гл.инженер _____ Сайботалов Е.Н

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р

Подрядчик :
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Сарсекеев А.Т.

Гл. инженер ТОО "КазЕвроСтрой" _____ Хамзиев А.Б

Технический надзор :
ТОО "Сапа Инжиниринг Групп"
БИН 140940016745

Эксперт _____ Калауов К.К.

Авторский надзор:
ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133

ГИП _____ Ушаков И.М.

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
ПОДРЯДЧИК: Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Реконструкция ЦТП - 51 в городе Экибастузе
Договор № ВРО 3-18 от 09.08.2018г

Акт № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2019г
(локальная смета 2-1-2)
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
		1.1 Покрытие защитное трубопроводов								
1	11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	1	6749,75	751,88	6750	752	2798	5,28	5
		вентилятор		4357,82	275,1	4358	275	60,4	0,29	0
2	23-050411-0110	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0;75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	1	118269,41		118269				
		комплект								
3	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	1	3373,35	169,53	3373	170	1938	3,83	4
		вентилятор		3162,23	46,28	3162	47	60,4	0,05	0
5	11-200801-0103	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	1	15283,84	127,68	15284	128	2075	4,67	5
		дефлектор		3414,8	20,28	3415	21	60,4	0,02	0
6	11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	1	2232,73	32,47	2233	32	185	0,38	0
		зонт		297,68	8,66	298	9	60,4	0,01	0
7	11-200901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	1	2136,26	6,27	2136	6	1197	2,709	2,709
		узел		1979,82	1,73	1980	2	60,4	0,0021	0,0021
8	23-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	1	16634,56		16635				
		шт.								
11	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	2	1174,19	21,2	2348	42	1054	1,12	2
		решетка								

			863,32	8,66	1727	17	60,4	0,01	0
12 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	0,48	3568,78	34,55	1713	17	355	1,62	1
	м2 поверхности воздуховодов								
			1212,64	12,8	582	6	60,4	0,01	0
13 11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	1,5951	3522,88	34,55	5619	55	1181	1,62	3
	м2 поверхности воздуховодов								
			1212,64	12,8	1934	20	60,4	0,01	0
14 11-200101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	5,495	3587,81	31,55	19715	173	3212	1,28	7
	м2 поверхности воздуховодов								
			960,66	6,86	5279	38	60,4	0,01	0
15 11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	18	1352,25	11,38	24341	205	2711	0,297	5,346
	м трубопровода								
			245,06	4,32	4411	78	60,4	0,005	0,09
16 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	18	52,05	1,84	937	33	543	0,0501	0,9018
	м трубопровода								
			49,95	–	899	–	60,4	–	–
17 11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	1,02	1237,71	75,92	1262	77	308	0,6	0,612
	м2								
			510,23	35,48	520	36	55,3	0,043	0,04386
18 21-110403-2605	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	1,02	13990,27		14270				
	м2								
19 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,44	62,67	1,02	90	1	21	0,0295	0,04248
	м2								
			26,92	0,17	39	–	54,2	0,0002	0,00029
20 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /на 2 раза/	1,44	146,51	1,62	211	2	52	0,0852	0,12269
	м2								
			66,31	0,33	95	–	54,2	0,0004	0,00058
22 11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка /Крепление воздуховодов/	10	285,66	2,25	2857	23	253	0,05	1
	кг изделия								
			41,51	0,35	415	3	60,4	0,00	0
23 21-050308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная	0,05	775,02		39				
	м2								

Раздел 2 Отопление

24	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *м трубопровода*	2	1113,7	11,38	2227	23	301	0,30	1
				245,06	4,32	490	9	60,4	0,01	0
25	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	50	1352,25	11,38	67613	569	7531	0,30	15
				245,06	4,32	12253	216	60,4	0,01	0
26	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	42,6	1463,49	11,38	62345	485	6416	0,30	13
				245,06	4,32	10439	184	60,4	0,01	0
27	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м*	94,6	52,05	1,84	4924	174	2854	0,05	5
				49,95	0	4725	0	60,4	0,00	0
28	11-180301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка ктрр1=1,03; *м труб нитки регистра*	80	2574,65	19,96	205972	1597	9677	0,25	19,7
				191,59	8,68	15327	694	60,4	0,01	0,8
29	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка ктрр1=1,03; *кВт*	1,28	17196,59	101,47	22012	130	455	0,70	1
				539,78	49,4	691	63	60,4	0,06	0
30	23-040905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	2	2282,97		4566				
31	13-121101-0102	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования *шт.*	2	2515,89	0	5032	0	2010	3,00	6
				2475,33	0	4951	0	40,6	0,00	0
32	23-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 *шт.*	2	2141,12		4282				
33	23-040905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	6	983,58		5901				
34	23-040902-1515	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 /применитно Кран конструкции Маевского/ *шт.*	5	4555,13		22776				
35	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	38,9	62,67	1,02	2438	40	571	0,03	1
				26,92	0,17	1047	6	54,2	0,00	0
36	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /на 2 раза/ ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кзкс1=1,5; кзпм1=1,5; кмат1=1,5; *м2*	38,9	146,51	1,62	5699	63	1405	0,09	3

				66,31	0,33	2579	13	54,2	0,00	0
37	11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex м2	0,8415	1237,71	75,92	1042	64	254	0,60	1
				510,23	35,48	429	30	55,3	0,04	0
38	21-110403-2605	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 м2	0,8415	13990,27		11773				
39	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	33	511,02		16864				
40	Прайс-лист "Мир климата"	Конвекторный электрический обогреватель со встроенным термостато BALLU, 1,0 кВт, 220 V шт	1	15895,47		15895				
41	13-080305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования /применит-но Монтаж конвекторного электрического обогревателя/ шт.	1	1758,93	58,17	1759	58	736	2,00	2
				1700,76	19,32	1701	19	42,8	0,02	0

Раздел 3 Тепловой узел

42	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	2	1514,54	86,93	3029	174	1402	1,47	3
				1144,07	16,5	2288	33	60,4	0,02	0
43	23-040902-1518	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	6833,56		13667				
44	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка шт.	5	1496,89	69,28	7484	346	3480	1,47	7
				1144,07	8,25	5720	41	60,4	0,01	0
45	23-040902-1710	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	3734,87		3735				
46	23-040902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	3734,62		7469				
47	23-040902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	3461,41		6923				
48	23-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	70623,32		70623				

49	13-121101-0503	Арматура приварная с ручным приводом, или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования *шт.*	1	3278,44	82,59	3278	83	1240	3,70	4
				3052,91	0	3053	0	40,6	0,00	0
51	23-041010-0801(об)	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	1	316928,82		316929				
52	13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *шт.*	1	790,81	0	791	0	330	1,00	1
				749,93	0	750	0	44	0,00	0
53	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; *комплект*	4	293,39	0	1174	0	622	0,32	1
				257,36	0	1029	0	60,4	0,00	0
54	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе *шт.*	4	1288,26		5153				
55	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03; *комплект*	6	2278,06	0	13668	0	698	0,23	1
				192,7	0	1156	0	60,4	0,00	0
56	13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования *шт.*	4	1200,06	80,93	4800	324	777	0,58	2
				478,56	0,08	1914	0	40,6	0,00	0
57	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *врезка*	2	2891,92	1345,24	5784	2690	2023	1,30	3
				1186,39	442,34	2373	885	62,1	0,48	1
58	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диам.38х3мм/ *м трубопровода*	17	1108,79	24,92	18849	424	4847	0,55	9
				463,1	8,94	7873	152	60,4	0,01	0
59	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка /диам.12,5х2,5мм/ *м трубопровода*	1	1009,48	11,38	1009	11	151	0,30	0
				245,06	4,32	245	4	60,4	0,01	0
60	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *м трубопровода*	18	52,05	1,84	937	33	543	0,05	1
				49,95	0	899	0	60,4	0,00	0
	3.1 Покрытие защитное трубопроводов									
61	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	0,07	62,67	1,02	4	0	1	0,03	0
				26,92	0,17	2	0	54,2	0,00	0

62 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /на 2 раза/ ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; кмат1=1,5;	0,07	146,51	1,62	10	0	3	0,03	0
	м2		66,31	0,33	5	0	54,2	0,00	0
3.2 Покрытие защитное изолируемых трубопроводов и теплового узла									
63 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1	62,67	1,02	132	2	31	0,03	0
	м2		26,92	0,17	57	0	54,2	0,00	0
64 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /на 2 раза/ ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	2,1	180,24	2,65	379	6	57	0,02	0
	м2		49,81	0,5	105	1	54,2	0,00	0
65 11-260101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	2,21	1237,71	75,92	2735	168	667	0,60	1
	м2		510,23	35,48	1128	78	55,3	0,04	0
66 21-110403-2605	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	2,21	13990,27		30918				
	м2								
67 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	511,02		4599				
	кг								
68 11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	8	1067,75	82,55	8542	660	3985	0,96	8
	соединение		816,36	8,25	6531	66	60,4	0,01	0
69 23-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	975,91		3904				
	шт.								
70 23-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	793,49		3174				
	шт.								
71 23-021101-0112	Прокладки паронитовые А-40-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 /А-40-16 ПОН/	0,004	40995,9		164				
	1000 шт.								
72 23-021101-0110	Прокладки паронитовые А-32-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 /А-32-16 ПОН/	0,004	36438,94		146				
	1000 шт.								
	Всего прямые затраты				**1241211**				**150**
									3
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				118 874				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		9 840
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 046
- материалы, изделия и конструкции, тенге		709 050
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		403 447
Накладные расходы I уровня, тенге		70 950
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 312 161
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге		53 799
Итого, тенге		1 365 960
Сметная прибыль (8 %), тенге		109 277
Всего		**1 475 237**
Временные здания и сооружения (1,3 %*0,8)		10 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)		40 878
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**1 526 740**
Итого в текущих ценах 2018г (Иинф=1,06) 2405/2269		1 618 250
Итого с коэффициентом понижения К =	0,99	**1 602 068**
НДС (12 %)		192 248
Всего по акту с учетом НДС		**1 794 316**

ЗАКАЗЧИК:

ГКП "Горводоканал" ОЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза
БИН 080740016808
Директор _____ Сендецкая О.В.

Главный инженер _____ Соботалов Е.Н.

Начальник ПТС _____ Грязных С.Р.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Сарсекеев А.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Сапа Инжиниринг Груп"
БИН 140940016745
Эксперт _____ Калаулов К.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 020740002133
ГИП _____ Ушаков И.М.