Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"**
Инженер: **ТОО "Саян construction"**
Договор: **№ 52 от 5 апреля 2019 г.**
Наименование объекта: **Локализация ЧС по безопасному сбросу паводковых вод н.п. Машат Тюлкубасского района**

СПРАВКА №2 от 04.06.2019года
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

Наименование пусковых комплесов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года, НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локализация ЧС по безопасному сбросу паводковых вод н.п. Машат Тюлкубасского района	44 158 385,60	4 731 255,60		10 565 985,07						1 267 918,21	11 833 903,28
Всего к оплате	44 158 385,60	4 731 255,60		10 565 985,07						1 267 918,21	11 833 903,28

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Руководитель финансово-хозяйственного (административного) отдела

_____ **Кенжебаев С.О.**

Главный инспектор государственно-правового отдела

_____ **Байгазиев Б.А.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Саян construction"
Директор

_____ **Шагирбаев Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"
Директор

_____ **Байзаков Е.Е.**

Авторский надзор:

Тапстаевг Н.

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"
Инженер: ЖШС "Саян construction"
Договор: № 52 от 5 апреля 2019 г.
Наименование стройки: Локализация ЧС по безопасному сбросу паводковых вод н.п. Машат Тюлкубасского района

АКТ № 2 от 04.06.2019 года

о приемке выполненных работ за **июнь** 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1.01.2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е11-010104-0202 РСНБ РК 2015 тч 01 табл.11 п.3.31 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	СРЕЗКА грунта под проход экскаватора бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	400	57,99	57,99	23197	23197	5118	0,00	0		
		м3			17,04	0	6818	59,1	0,01	4		
2	Е11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Выемка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3. Грунт 2 группы	6477	271,52	260,72	1758608	1688685	304086	0,01	89		
		м3 грунта		10,80	47,92	69923	310367	59,1	0,03	193		
3	Е11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Возведение качественной насыпи с уплотнением кулачковыми катками массой до 16 т на водохозяйственном строительстве	2220	184,52	161,11	409630	357662	107658	0,03	57		
		м3 грунта		20,41	46,14	45308	102439	59,4	0,03	68		
4	Е11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. Группа грунтов 2	4259	30,72	30,72	130820	130820	24554	0,00	0		
		м3		0,00	7,38	0	31434	59,1	0,00	20		
5	Е11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка откосов и дамб бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) за два прохода	5000	0,97	0,97	4847	4847	1330	0,00	0		
		м2		0,00	0,37	0	1849	59,1	0,00	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			2327104	2205211	442747		146		
			Тенге			115231	452908			286		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2327104						
	Всего заработная плата -		Тенге			568139						
	Накладные расходы -		Тенге			442747						
	Сметная прибыль -		Тенге			221589						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2991440						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная ресурсная смета 2-1-2. Головное водозаборное сооружение								
1	11-010102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	375	251,29	233,67	94234	87626	23898	0,02	7
		м3		17,53	69,81	6572	26177	59,1	0,05	19
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта вручную	2	1401,40	0,00	2803	0	1835	1,54	3
		м3		1401,40	0,00	2803	0	59,1	0,00	0
3	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка из связных грунтов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), грунтов 2 группы	377	33,37	33,37	12582	12582	2776	0,00	0
		м3		0,00	9,81	0	3698	59,1	0,01	2
		Бетонные и прочие работы								
4	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дна на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	4	21369,36	552,49	85477	2210	8274	1,93	8
		м3		1889,50	220,75	7558	883	55,3	0,18	1
5	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	25,81	25538,26	668,73	659142	17260	93156	4,31	111
		м3		4219,49	280,01	108905	7227	55,3	0,23	6
6	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство откосов на оросительных системах из монолитного бетона В22,5 F150 W4 при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	19,84	27054,70	967,26	536765	19190	75734	4,47	89
		м3		4376,11	379,49	86822	7529	55,3	0,30	6
7	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах (шаг 20х20)	1,885	25776,08	9265,61	48588	17466	22076	14,00	26
		т		15763,93	2806,90	29715	5291	55,3	2,10	4
8	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А 111 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,885	197773,00	0,00	372802	0	14912	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения (t=12 см)	16,46	2587,43	275,78	42589	4539	11496	0,91	15
		м3		924,54	109,84	15218	1808	55,3	0,08	1
		Металлоконструкции и оборудование								
10	11-390101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.9	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских конструкций и затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах	0,107	239207,01	67350,04	25595	7206	11828	120,61	13
		т		143644,86	15775,70	15370	1688	60,9	10,30	1
11	Прайс-лист ТОО "Лентерский машиностроительный Завод"	Затвор глубинный скользящий с винтовым подъемником 1В ГС 100х150	1	281339,29	0,00	281339	0	11254	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски (д=25-40 см)	26,3	1261,82	212,15	33186	5580	17567	0,79	21
		м3		1049,66	70,61	27606	1857	53	0,05	1
13	21-010701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый 1,8 т	27,089	2887,00	0,00	78206	0	3128	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Установка трубы								
14	11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,006	6256062,97	3791656,66	37536	22750	13905	1800,00	11
		км трубопровода		2223000,00	978000,00	13338	5868	62,1	720,51	4
15	23-010201-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 1000 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	6	88309,00	0,00	529854	0	21194	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	11-220601-0116 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.3	Трубы стальные, диаметр 1000 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,006	8498528,29	1483099,04	50991	8899	4953	428,00	3
		км трубопровода		458833,33	293000,00	2753	1758	62,1	161,79	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			2891691	205308	337986		306
			Тенге			316660	63784			48
	Стоимость оборудования		Тенге			316000				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2891691				
	Всего заработная плата -		Тенге			380444				
	Накладные расходы -		Тенге			337986				
	Сметная прибыль -		Тенге			258374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3488049				
		Локальная ресурсная смета 2-1-3. Включение								
1	11-010205-0905 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками	157,57	13209,45	5557,20	2081439	875659	1064295	8,55	1347
		м3		7652,25	2477,20	1205780	390337	59,1	2,20	347
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			2081439	875659	1064295		1347
			Тенге			1205780	390337			347
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2081439				
	Всего заработная плата -		Тенге			1596117				
	Накладные расходы -		Тенге			1064295				
	Сметная прибыль -		Тенге			251659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3397392				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9876885				
		Стоимость оборудования	Тенге			316000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 3,44%				328 894				
		Итого с временными				9 889 779				
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,61%				159 225				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				10 049 005				
		Непредвиденные работы и затраты 2%				200 980				
		Итого сметная стоимость				10 565 985,07				
		НДС 12%				1 267 918,21				
		Итого в текущих ценах с НДС				11 833 903,28				

Заказчик:
Главный инспектор государственно-правового отдела
ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"

_____**Байгазиев Б.А.**

Инженер:
Инженер эксперт
ТОО «Саян construction»

"Саян construction" _____ **Аширов У.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС"

_____**Байзаков Е.Е.**

Авторский надзор:
Директор ТОО
"Ремводстрой-Т"
Тажтасева Н