Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "12" декабря 2013 г. г. Степногорск
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "12" ноября 2013 г. № 1-74
Акимата города Степногорска

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Кумпекеева Ануара Каиргельдыевича - заместитель акима города Степногорска,

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) Абильтаева Мурата Даулбаевича - главный специалист государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Акмолинской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Жанболат Азамата Жанболатулы - руководитель государственного учреждения «Отдел строительства города Степногорска»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Гетманова Алексея Сергеевича - директор государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Степногорск-водоканал» при государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Степногорска»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Байменшина Ерлана Нурпеисовича, директор ТОО «Компания - НурайСтрой»;

Ахметова Азамата Сагатовича - директор ТОО «Ақ Жол-Болашақ»,

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) Жакетова Марата Курмангазиевича, директор ТОО «TAU PROJECT»

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения Абильтаева Мурата Даулбаевича - главный специалист государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Акмолинской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Калмагамбетова Болата Садановича - руководитель управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Степногорску

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной Щукина Александра Анатольевича, начальник СПЧ-16 г. Степногорск

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) Дуненбаева Диаса Пласовича - главный государственный экологический инспектор по Акмолинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта:

Шапагатова Манарбека Каиргельдиновича, Начальник ГУ «Управление по ЧС г. Степногорска»,

Шабарова Сагындыка Серикбаевича, и.о. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта городаСтепногорска»,

Копееву Галию Банцатовну - секретарь Степногорского городского маслихата,

Искакова Мурзабека Ерденовича - директор ТОО «Мерей-Тайынша»,

Каскенова Мансура Амангельдиевича - директор ТОО «УА»,

Жумабаева Кайрата Кайыркеновича - руководитель государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства города Степногорска»,

Мусабаеву Анишу Ахмадьяновну - руководитель государственного учреждения «Отдел земельных отношений города Степногорска»,

Байжанова Аманжола Искендировича - представитель товарищества с ограниченной ответственностью «TAU PROJEKT»,

Кулгазинова Тургамбая Жумагуловича - Аким поселка Аксу,

Исмагулова Мусулманбека Баукеновича - Аким поселка Заводской,

Мусина Берика Толегеновича - главный специалист государственного учреждения «Отдел строительства города Степногорска»;

Жаксыбергенова Максута Кайратулы, представитель ТОО «Мерей - Тайынша», технадзор;

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства города Степногорска»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция системы водоснабжения поселков Аксу и Заводской Акмолинской области (1 этап 2 очереди)»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Акмолинская область город Степногорск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от 24 августа 2009 года №42/Р; от 26 августа 2009 года № 38/Ө.

Акиматами поселков Аксу и Заводской

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от

«11» апреля 2012 года № 108 ГУ «ДГАСКиЛ по Акмолинской области»

«07» ноября 2013 года № 544 ГУ «ДГАСКиЛ по Акмолинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Ақ Жол-Болашақ»;

ТОО «Компания - НурайСтрой»;

(наименование организации)

выполнившим реконструкцию 16,71 км трубопровода и других видов работ согласно подписанным актам выполненных работ

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «TAU PROJECT»

(наименование организации)

выполнившим все части ПСД

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) Рабочему проекту «Реконструкция системы водоснабжения поселков Аксу и Заводской Акмолинской области (1 этап 2 очереди)», индивидуальный

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдел строительства г. Степногорск»

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от "31" декабря 2010 года № 74

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2012 год

(месяц, год)

окончание работ ноябрь 2013 года;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства 7,84 мес.

фактически 8 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительно - техническая документация по строительству согласно приложениям;

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Водовод на п. Кварцитка	км	7,43		7,43	
Водовод на п. Алтынтау	км	1,9		1,9	
Разводящие сети диаметром 20-110 мм	км	7,38		7,38	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						

трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: объект выполнен с применением полиэтиленовой трубы производства АО СТЗ «Арыстан» г. Степногорск диаметром 20-350 мм;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Рекультивация на водоводе к п. Кварцитка, Алтынтау	$м^3$	10806,3	-

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 334 409,6 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Реконструкция системы водоснабжения поселков Аксу и Заводской Акмолинской области (1 этап 2 очереди)»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Кумпекеев Ануар Каиргельдыевич

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Абильтаев Мурат Даулбаевич

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Жанболат Азамат Жанболатулы

Гетманов Алексей Сергеевич

Байменшин Ерлан Нурпеисович

Жакетов Марат Курмангазиевич

Калмагамбетов Болат Саданович

Щукин Александр Анатольевич

Дуненбаев Диас Пласович

Шапагатов Манарбек Каиргельдинович

Шабаров Сагындык Серикбаевич

Копеева Галия Банцатовна

Искаков Мурзабек Ерденович

Жаксыбергенов Максут Кайратулы

Каскенов Мансур Амангельдиевич

Жумабаев Кайрат Кайыркенович

Мусабаева Аниша Ахмадьякызы

Байжанов Аманжол Искендирович

Кулгазинов Тургамбай Жумагулович

Исмагулов Мусулманбек Баукенович

Ахметов Азамат Сагатович

Мусин Берик Толегенович

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

СТЕПНОГОРСК
ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
«СТЕПНОГОРСК ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» ММ

021500, Ақмола облысы, Степногорск қаласы
4-шағынаудан, 1 ғимарат факс 6-67-31, e.mail:
str@stepnogorsk.gov.kz

АКИМАТ
ГОРОДА СТЕПНОГОРСКА
ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ и
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА СТЕПНОГОРСКА»

021500, Акмолинская область, город
Степногорск 4-й микрорайон, здание
1факс 6-67-31,
e.mail: str@stepnogorsk.gov.kz

20.11 2020 ж/г № 01-09и/673

ТОО «Компания НурайСтрой»

На Ваш исх.№415-20 от 13.11.2020г. сообщаем, что государственное учреждение «Отдел строительства города Степногорска» являлось заказчиком строительных работ по проекту «Реконструкция системы водоснабжения поселков Аксу и Заводской города Степногорска Акмолинской области (1 этап 2 очередь)» в 2013 году. Работы выполнялись ТОО «Компания НурайСтрой» и были приняты, а объект введен в эксплуатацию. Так же подтверждаем подписание акта выполненных работ от 01.11.2013 года на сумму 33 218 211,58 тенге.

Однако, предоставить копию акта выполненных работ не представляется возможным, в связи с реорганизацией в 2019 году ГУ «Отдел строительства города Степногорска» в ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Степногорска».

Руководитель **К. К. Жумабаев**

Исп.В.Радыгин
т.8(71645)6-67-31

Счет-фактура № 129 от 11 Ноября 2013 г.

Поставщик:
ИИН/БИН и адрес поставщика: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
ИИН/БИН 040840003535 Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
Свидетельство по НДС серия 62001 №0026437 от 07.03.2013г.

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) № Договор № 68 от 30.10.2013г
Условия по договору(контракту) Безналичный расчет
Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель:
ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель:
ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель:
ИИН/БИН и адрес получателя: Государственное учреждение "Отдел строительства города Степногорск"
ИИН/БИН 060240010649 Адрес: 021500, Акмолинская область, г Степногорск, мкрн 4, здание 1
ИИК получателя: KZ81070103KSN0316000 в ГУ Степногорское Райуправление Казначейства Департамент Казначейства по Акмолинской области Комитета Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция системы водоснабж. п. Аксу (1 этап, 2 оч.).Водоводы на п.Кварцитка и п.Алтынтау За ноябрь 2013г	усл	1	29659117.48	29659117.48	12 %	3559094.10	33218211.58	-----	-----
Всего по счету:					**29659117.48**		**3559094.10**	**33218211.58**		-----

Руководитель:
Байменшин Ерлан Нурпеисович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
Айтказиева Асемгуль Асилхановна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Бухгалтер материального стола Мухаметжанова Гульназ Музатовна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю.

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства города Степногорска"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**

Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения п. Аксу(1 этап 2 очереди). Водоводы на пос. кварцитка и пос. Алтынтау, поселковые разводящие сети пос. Алтынтау, Заводской Акмолинской области (1 этап, 1 очереди)
Наименование объекта: Водоводы на пос. Кварцитку и пос. Алтынтау, поселковые разводящие сети водопровода пос. Алтынтау

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
		68	30.10.2013 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке в т.ч. за 2013 год	33 218 211,58 33 218 211,58	29 659 117,48							3 559 094,10	33 218 211,58

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ "Отдел строительства г. Степногорска"

А. Жанболат

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания- НурайСтрой"

Е. Байменшин

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Степногорска"
Подрядчик: ТОО "Компания -НурайСтрой"
Наименование стройки: Реконструкция системы водоснабжения поселков Аксу, Заводской Акмолинской области (1 этап 2 очереди).
Наименование объекта: Водоводы на пос. Кварцитка
Договор № 68 от 30.10.2013 г.

Акт выполненных работ № 1 от 01 ноября 2013 г.
(локальная смета № 2-1-3)
Водопровод на пос. Кварцитка

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	4697	29,64 1,61	28,03 7,06	139219 7562	131657 33161	39501 97	0,0112 0,0245	53 115
2	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	4611	38,59 2,1	36,49 9,19	177938 9683	168255 42375	50496 97	0,0146 0,0319	67 147
3	Е1-17-10	Разработка грунта 4 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	2173	53,78 2,36	51,34 13,92	116864 5128	111562 30248	34315 97	0,0164 0,0476	36 103
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	3923	35,53 –	35,53 7,11	139384 –	139384 27893	27893 100	– 0,01493	– 59
5	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы *м3 грунта*	342	659,25 659,25	– –	225464 225464	– –	254774 113	3,56 –	1218 –
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	299	1868,2 153,68	152,52 57,15	558592 45950	45603 17088	81949 130	1,02 0,279	305 83
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1471	134,1 134,1	– –	197261 19726	– –	222905 113	0,972 –	1430 –
8	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1471	781		1148851				

		м3								
9	П8-60-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 60 км, 1 класс груза	2910	332,31	332,31	967022	967022	193399	–	–
		т		–	66,46	–	193399	100	0,13957	406
10	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	4473	3,35	3,35	14985	14985	5033	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	5189	97	0,0038	17
11	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	5020	3,82	3,82	19176	19176	6427	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	6626	97	0,00433	22
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4473	21,55	4,52	96393	20218	73890	0,108	483
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	76175	–	97	–	–
13	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	5020	25,65	5,38	128763	27008	98702	0,129	648
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	101755	–	97	–	–
14	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	4900	0,2	0,2	980	980	333	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	343	97	0,00023	1
		Итого по разделу 1				**3930892**	**1645850**			**4240**
						668978	**356322**			**953**
		Стоимость: материалов, тенге				1616064				
		Накладные расходы, тенге				1089617				
		- заработная плата, тенге				163443				
		- трудоемкость, чел-ч				545				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				301231				
		Всего по разделу, тенге				**5321740**				
		Сметная заработная плата, тенге				1188743				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5738				
		Раздел 2 Укладка трубопроводов								
18	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	1,6	147942,61	97234,98	236708	155576	148485	296	474
		км трубопровода		49950	21436,6	79920	34299	130	91,71	147
19	8-4-216	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 МПа, SDR 13,6, Dв 211 мм	1616	3550		5736800				
		м								
20	Е22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 250 мм	1,6	12837,13	–	20539	–	23353	72,1	115

	км трубопровода		11227,5	–	17964	–	130	–	–
	Итого по разделу 2				**6025450**	**155576**			589
					97884	**34299**			**147**
	Стоимость: материалов, тенге				5740587				
	Накладные расходы, тенге				171838				
	- заработная плата, тенге				25776				
	- трудоемкость, чел-ч				86				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				371837				
	Всего по разделу, тенге				**6569125**				
	Сметная заработная плата, тенге				157959				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				822				
	Раздел 3 Запорная арматура								
21	E22-35-1 Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
	задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
22	9-2-38 Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	7360		14720				
	шт								
30	E22-37-1 Установка вантузов одинарных	2	22878,84	17,71	45758	35	727	1,62	3
	шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	–
33	E22-34-1 Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	14	300,56	225,63	4208	3159	2339	0,414	6
	шт		69,53	58,98	973	826	130	0,226	3
37	8-9-40 Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 250 мм	14	1780		24920				
	шт								
39	E22-40-7 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	6	2261,59	69,84	13570	419	2896	1,73	10
	фланец		369	2,25	2214	14	130	0,01	–
40	E22-40-3 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	4	728,43	21,43	2914	86	655	0,6	2
	фланец		126	–	504	–	130	–	–
41	E22-40-1 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	2	404,06	9,93	808	20	164	0,32	1
	фланец		63	–	126	–	130	–	–
42	E22-33-5 Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0104	247994,13	49389,75	2579	514	1101	312,7	3
	т фасонных частей		62775	18657	653	194	130	91,12	1

43	8-10-28	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 273х8,0 мм *шт*	2	666		1332				
		Итого по разделу 3				**111293**	**4247**			**27**
						5303	**1053**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				101743				
		Накладные расходы, тенге				8263				
		- заработная плата, тенге				1239				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7173				
		Всего по разделу, тенге				**126729**				
		Сметная заработная плата, тенге				7595				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
		Раздел 4 Устройство колодцев								
		4.1 Колодец сборный ж/б д. 2м								
45	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	5,51	8248,98	1879,87	45452	10358	14140	8,86	49
				1435,5	538,43	7910	2967	130	2,061	11
46	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ10-3 12 шт Кц=1,25 *м*	0,77	5850		4505				
47	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ20-9а 9 шт *м*	1,78	9630		17141				
48	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ20-6 -18 шт Кц=1,15 *м*	2,36	11074,5		26136				
49	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦО1-20-1 9шт,КЦД-20-9 шт) *м3*	2,64	28000		73920				

50	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3*	-2,64	355		-937				
51	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-2,64	191		-504				
52	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,0417	133700		5575				
53	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800				
54	Е8-6-9	Кладка горловины колодца из кирпича керамического *м3 кладки*	0,0653	8456,45	296,6	552	19	79	5,95	–
				915,75	110,25	60	7	118	0,54	–
55	Е27-56-1	Устройство оснований под отмостку толщиной 12 см из киппичного или известнякового щебня *м2 покрытия*	10,7	292,51	12,52	3130	134	604	0,243	3
				38,03	4,39	407	47	133	0,0177	–
56	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	10,7	429,15	–	4592	–	352	0,144	2
				24,75	–	265	–	133	–	–
57	8-4-222	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,25 МПа, SDR 13,6, Dв 422 мм сальники в колодцах *м*	1,56	14200		22152				
		4.2 Колодец сборный ж/б 1,5 м								
58	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,97	8248,98	1879,87	16250	3703	5056	8,86	17
				1435,5	538,43	2828	1061	130	2,061	4
59	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)КЦ10-3 2 шт Кц=1,25 *м*	0,58	5850		3393				
60	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)КЦ 15-9 а 1 шт *м*	0,89	7540		6711				

61	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)КЦ15-6-2 шт Кц=1,15 *м*	1,18	8671		10232				
62	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦО-3 1 шт, КЦД-15-1шт, КЦП1-15-1 1 шт *м3*	0,97	28000		27160				
63	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000; *м3*	-0,97	355		-344				
64	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000; *м3*	-0,97	191		-185				
65	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,0203	133700		2714				
66	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13400				
67	Е27-56-1	Устройство оснований подотмосткутолщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня *м2 покрытия*	5,35	292,52	12,52	1565	67	301	0,243	1
				38,03	4,39	203	23	133	0,0177	–
68	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	5,35	429,15	–	2296	–	176	0,144	1
				24,75	–	132	–	133	–	–
		Итого по разделу 4				**311706**	**14281**			73
						11805	**4105**			15
		Стоимость: материалов, тенге				285620				
		Накладные расходы, тенге				20708				
		- заработная плата, тенге				3106				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19945				
		Всего по разделу, тенге				**352359**				
		Сметная заработная плата, тенге				19016				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				98				
		Всего прямые затраты				**10379341**	**1819954**			4929

				783970	395779	1119
	Стоимость: материалов, тенге			7744014		
	Накладные расходы, тенге			1290426		
	- заработная плата, тенге			193564		
	- трудоемкость, чел-ч			645		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			700186		

	Всего по смете				**12 369 953,20**
	СМР	Тенге			12 369 953,20
	Оборудования	Тенге			
	Временные здания и сооружения 2,48%	Тенге			306 774,84
	Итого СМР с временными	Тенге			12 676 728,04
	Дополнительные затраты на строительство:				
	Затраты на производство СМР в зимнее время 4,158%	Тенге			527 098,35
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге			126 767,28
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге			50 706,91
	Итого	Тенге			704 572,54
	Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			13 381 300,58
	Итого в текущих ценах 2012 года, к=2,173	Тенге			29 077 566,17
	Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			581 551,32
	Итого	Тенге			29 659 117,48
	НДС 12%	Тенге			3 559 094,10
	Всего	**Тенге**			**33 218 211,58**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. начальника ГУ"Отдел строительства г. Степногорска"

_____ А. Жанболат

Технадзор _____ Искаков М.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Компания- НурайСтрой"

_____ Т. Баймешкин