Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Наименование строительства и его адрес: Строительство водозабора в н.п.Талсуат сельского округа Талсуат Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение к договору № 74 от 04..07.2019 г. номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		№ 2	25.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	215 897 532,48								1 018 135,13	9 502 594,52
За отчетный период	215 897 532,48	8 484 459,39								

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Асанас-Дар»

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Асанас-Дар"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство водозабора в н.п. Талсуат сельского округа Талсуат Кызылординской области**

(наименование)

Доп.соглашение № 3 от 2020-06-09 к договору № 74 от 2019-07-04.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		НАСОСНАЯ 1 ПОДЪЕМ					
		ОТОПЛЕНИЕ					
		Вентиляция					
3	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка**	**дефлектор**	**2,0000**		**7603,50**	**15207**
		Итого оплата труда:				**2543,50**	**5087**
		Накладные расходы	%	--		1923,80	3848
		Сметная прибыль	%	8		762,18	1524
		Сметная стоимость:				**10289,48**	**20579**
4	11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**2,0000**		**2632,01**	**5264**
		Итого оплата труда:				**2467,47**	**4935**
		Накладные расходы	%	--		1665,14	3330
		Сметная прибыль	%	8		343,77	688
		Сметная стоимость:				**4640,92**	**9282**
5	23-050310-0102 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм**	**шт.**	**2,0000**		**21790,00**	**43580**
		Накладные расходы	%	--		923,90	1848
		Сметная прибыль	%	8		1817,11	3634

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**24531,01**	**49062**
6	**11-200101-0101 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,6000**		**5953,43**	**9525**
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**2475**
		Накладные расходы	%	--		1226,48	1962
		Сметная прибыль	%	8		574,39	919
		Сметная стоимость:				**7754,30**	**12407**
7	**23-020101-1112 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 133 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**4386,00**	**8772**
		Накладные расходы	%	--		185,97	372
		Сметная прибыль	%	8		365,76	732
		Сметная стоимость:				**4937,72**	**9875**
8	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,2000**		**375,44**	**451**
		Итого оплата труда:				**356,13**	**427**
		Накладные расходы	%	--		219,35	263
		Сметная прибыль	%	8		47,58	57
		Сметная стоимость:				**642,37**	**771**
9	**21-130801-0611 РСНБ РК 2015**	**Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред**	**кг**	**0,2800**		**2067,00**	**579**
		Накладные расходы	%	--		87,64	25
		Сметная прибыль	%	8		172,37	48
		Сметная стоимость:				**2327,01**	**652**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**83378**
		Накладные расходы -	Тенге				**11648**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7602**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**102628**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12925**

СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

1	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт**	**2,0000**		**1163,90**	**2328**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1163,90**	**2328**
		Накладные расходы	%	--		583,18	1166
		Сметная прибыль	%	8		139,77	280
		Сметная стоимость:				**1886,85**	**3774**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**МАНОМЕТР ЭКМ-1У**	**копм**	**2,0000**		**7237,50**	**14475**
		Накладные расходы	%	--		306,87	614
		Сметная прибыль	%	8		603,55	1207
		Сметная стоимость:				**8147,92**	**16296**
3	**23-040905-1807 РСНБ РК 2015**	**Краны регулирующие трехходовые 14м1, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**2612,00**	**5224**
		Накладные расходы	%	--		110,75	221
		Сметная прибыль	%	8		217,82	436
		Сметная стоимость:				**2940,57**	**5881**
4	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**1000,0000**		**72,07**	**72069**
		Итого оплата труда:				**52,91**	**52914**
		Накладные расходы	%	--		26,66	26663
		Сметная прибыль	%	8		7,90	7899
		Сметная стоимость:				**106,63**	**106631**
5	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,0000**		**14156,00**	**14156**
		Накладные расходы	%	--		600,21	600
		Сметная прибыль	%	8		1180,50	1180
		Сметная стоимость:				**15936,71**	**15937**
6	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**311,0000**		**1765,13**	**548956**
		Итого оплата труда:				**1535,00**	**477384**
		Накладные расходы	%	--		1041,29	323841
		Сметная прибыль	%	8		224,51	69824
		Сметная стоимость:				**3030,94**	**942621**
7	**23-010501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**311,0000**		**211,00**	**65621**
		Накладные расходы	%	--		8,95	2782
		Сметная прибыль	%	8		17,60	5472
		Сметная стоимость:				**237,54**	**73876**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**673,58**	**2694**
		Итого оплата труда:				**625,14**	**2501**
		Накладные расходы	%	--		422,15	1689
		Сметная прибыль	%	8		87,66	351
		Сметная стоимость:				**1183,39**	**4734**
9	**23-010302-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**4,0000**		**1567,00**	**6268**
		Накладные расходы	%	--		66,44	266
		Сметная прибыль	%	8		130,68	523
		Сметная стоимость:				**1764,12**	**7056**
10	**13-080201-1204 РСНБ РК 2015**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**419,25**	**838**
		Итого оплата труда:				**271,95**	**544**
		Накладные расходы	%	--		139,11	278
		Сметная прибыль	%	8		44,67	89
		Сметная стоимость:				**603,02**	**1206**
11	**23-061710-0607 РСНБ РК 2015**	**Стойки кабельные К 1153 У3**	**шт.**	**2,0000**		**1088,00**	**2176**
		Накладные расходы	%	--		46,13	92
		Сметная прибыль	%	8		90,73	181
		Сметная стоимость:				**1224,86**	**2450**
12	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,0000**		**1848,87**	**59164**
		Итого оплата труда:				**373,40**	**11949**
		Накладные расходы	%	--		313,49	10032
		Сметная прибыль	%	8		172,99	5536
		Сметная стоимость:				**2335,34**	**74731**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**793970**
		Накладные расходы -	Тенге				**368245**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92977**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1255192**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**493**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**547619**

ХЛОРСАТУРАТОР

1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**58,0000**		**189,23**	**10975**
		Итого оплата труда:				**73,05**	**4237**
		Накладные расходы	%	--		53,02	3075
		Сметная прибыль	%	8		19,38	1124
		Сметная стоимость:				**261,63**	**15175**
2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**40,0000**		**30,63**	**1225**
		Итого оплата труда:				**10,48**	**419**
		Накладные расходы	%	--		7,75	310
		Сметная прибыль	%	8		3,07	123
		Сметная стоимость:				**41,45**	**1658**
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,0000**		**1037,22**	**2074**
		Итого оплата труда:				**1037,22**	**2074**
		Накладные расходы	%	--		682,97	1366
		Сметная прибыль	%	8		137,61	275
		Сметная стоимость:				**1857,80**	**3716**
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,0000**		**706,64**	**7066**
		Итого оплата труда:				**706,64**	**7066**
		Накладные расходы	%	--		465,30	4653
		Сметная прибыль	%	8		93,76	938
		Сметная стоимость:				**1265,69**	**12657**
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ					
5	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,8000**		**6900,39**	**5520**
		Итого оплата труда:				**3186,90**	**2550**
		Накладные расходы	%	--		2315,69	1853
		Сметная прибыль	%	8		737,29	590
		Сметная стоимость:				**9953,37**	**7963**
6	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,3600**		**22443,24**	**8080**
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**441**
		Накладные расходы	%	--		1571,39	566
		Сметная прибыль	%	8		1921,17	692
		Сметная стоимость:				**25935,81**	**9337**
7	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,6800**		**26229,14**	**44065**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**7857**
		Накладные расходы	%	--		3476,53	5841
		Сметная прибыль	%	8		2376,45	3992
		Сметная стоимость:				**32082,12**	**53898**
8	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,7200**		**54409,33**	**147993**
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**47508**
		Накладные расходы	%	--		13613,38	37028
		Сметная прибыль	%	8		5441,82	14802
		Сметная стоимость:				**73464,52**	**199824**
		Арматура,фасонные части,металлоизделия					
13	**13-121101-0112 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**11909,92**	**23820**
		Итого оплата труда:				**8063,34**	**16127**
		Накладные расходы	%	--		3917,50	7835
		Сметная прибыль	%	8		1266,19	2532
		Сметная стоимость:				**17093,61**	**34187**
17	**11-090606-0113 РСНБ РК 2015**	**Металлоизделия. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0396**		**49947,47**	**1980**
		Итого оплата труда:				**42403,74**	**1681**
		Накладные расходы	%	--		29036,58	1151
		Сметная прибыль	%	8		6318,72	250
		Сметная стоимость:				**85302,78**	**3381**
		Гидроизоляционные работы					
21	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**36,0000**		**822,33**	**29604**
		Итого оплата труда:				**229,23**	**8252**
		Накладные расходы	%	--		156,25	5625
		Сметная прибыль	%	8		78,29	2818
		Сметная стоимость:				**1056,87**	**38047**
22	**11-410101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом 10 мм**	**м2**	**3,6000**		**14,48**	**52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		0,61	2
		Накладные расходы	%	--		0,61	2
		Сметная прибыль	%	8		1,21	4
		Сметная стоимость:				**16,30**	**59**
23	**11-150404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**34,4800**		**131,40**	**4531**
		Итого оплата труда:				**108,02**	**3725**
		Накладные расходы	%	--		67,28	2320
		Сметная прибыль	%	8		15,89	548
		Сметная стоимость:				**214,57**	**7398**
		Прочие работы					
24	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0030**		**375260,51**	**1126**
		Итого оплата труда:				**322310,92**	**967**
		Накладные расходы	%	--		224552,70	674
		Сметная прибыль	%	8		47985,06	144
		Сметная стоимость:				**647798,27**	**1943**
25	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0032**		**437951,00**	**1401**
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**1139**
		Накладные расходы	%	--		248968,15	797
		Сметная прибыль	%	8		54953,53	176
		Сметная стоимость:				**741872,68**	**2374**
26	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0008**		**695396,72**	**556**
		Итого оплата труда:				**495906,08**	**397**
		Накладные расходы	%	--		350499,90	280
		Сметная прибыль	%	8		83671,73	67
		Сметная стоимость:				**1129568,35**	**904**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**2,0000**		**4736,10**	**9472**
		Итого оплата труда:				**2360,00**	**4720**
		Накладные расходы	%	--		1686,69	3373
		Сметная прибыль	%	8		513,82	1028
		Сметная стоимость:				**6936,61**	**13873**
		Отмостка					
31	11-110101-0303 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0600**		**7922,01**	**8397**
		Итого оплата труда:				**3419,95**	**3625**
		Накладные расходы	%	--		2506,95	2657
		Сметная прибыль	%	8		834,32	884
		Сметная стоимость:				**11263,28**	**11939**
		Монтаж оборудования					
32	13-370102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,0000**		**33040,56**	**66081**
		Итого оплата труда:				**29895,02**	**59790**
		Накладные расходы	%	--		14052,92	28106
		Сметная прибыль	%	8		3767,48	7535
		Сметная стоимость:				**50860,96**	**101722**
34	13-370103-0123 РСНБ РК 2015	**Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 10 м3. Испытание гидравлическое**	**шт.**	**2,0000**		**58879,05**	**117758**
		Итого оплата труда:				**21218,60**	**42437**
		Накладные расходы	%	--		11476,49	22953
		Сметная прибыль	%	8		5628,44	11257
		Сметная стоимость:				**75983,98**	**151968**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**491778**
		Накладные расходы -	Тенге				**130465**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49780**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**672023**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**215012**

НАСОСНАЯ 2 ПОДЪЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

		Инвентарь					
21	23-080305-0409 РСНБ РК 2015	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**16613,00**	**33226**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		704,39	1409
		Сметная прибыль	%	8		1385,39	2771
		Сметная стоимость:				**18702,78**	**37406**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**33226**
		Накладные расходы -	Тенге				**1409**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2771**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**37406**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция					
41	**11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 300 мм. Установка**	**дефлектор**	**2,0000**		**10795,91**	**21592**
		Итого оплата труда:				**3011,69**	**6023**
		Накладные расходы	%	--		2353,94	4708
		Сметная прибыль	%	8		1051,99	2104
		Сметная стоимость:				**14201,84**	**28404**
42	**11-200901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	**узел**	**3,0000**		**2632,01**	**7896**
		Итого оплата труда:				**2467,47**	**7402**
		Накладные расходы	%	--		1665,14	4995
		Сметная прибыль	%	8		343,77	1031
		Сметная стоимость:				**4640,92**	**13923**
43	**23-050310-0202 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-01 диаметром 250 мм**	**шт.**	**3,0000**		**35792,00**	**107376**
		Накладные расходы	%	--		1517,58	4553
		Сметная прибыль	%	8		2984,77	8954
		Сметная стоимость:				**40294,35**	**120883**
44	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2,0000**		**1442,49**	**2885**
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**2229**
		Накладные расходы	%	--		762,99	1526
		Сметная прибыль	%	8		176,44	353
		Сметная стоимость:				**2381,91**	**4764**
45	**11-200101-0201 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,0000**		**4560,41**	**18242**
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**6188**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1167,42	4670
		Сметная прибыль	%	8		458,23	1833
		Сметная стоимость:				**6186,05**	**24744**
46	**11-200101-0207 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,0000**		**6267,09**	**31335**
		Итого оплата труда:				**1220,82**	**6104**
		Накладные расходы	%	--		1034,36	5172
		Сметная прибыль	%	8		584,12	2921
		Сметная стоимость:				**7885,57**	**39428**
47	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1670,54**	**16705**
		Итого оплата труда:				**373,40**	**3734**
		Накладные расходы	%	--		305,93	3059
		Сметная прибыль	%	8		158,12	1581
		Сметная стоимость:				**2134,58**	**21346**
48	**11-200701-0106 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**5855,39**	**5855**
		Итого оплата труда:				**834,48**	**834**
		Накладные расходы	%	--		773,66	774
		Сметная прибыль	%	8		530,32	530
		Сметная стоимость:				**7159,38**	**7159**
49	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**81,0000**		**502,37**	**40692**
		Итого оплата труда:				**356,13**	**28847**
		Накладные расходы	%	--		224,74	18204
		Сметная прибыль	%	8		58,17	4712
		Сметная стоимость:				**785,28**	**63607**
50	**21-130801-0611 РСНБ РК 2015**	**Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред**	**кг**	**20,0000**		**2067,00**	**41340**
		Накладные расходы	%	--		87,64	1753
		Сметная прибыль	%	8		172,37	3447
		Сметная стоимость:				**2327,01**	**46540**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**293919**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				49413
		Сметная прибыль -	Тенге				27466
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				370798
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				61363
		АВТОМАТИКА					
1	13-110201-0104 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**10,0000**		**2335,78**	**23358**
		Итого оплата труда:				**2327,80**	**23278**
		Накладные расходы	%	--		1166,70	11667
		Сметная прибыль	%	8		280,20	2802
		Сметная стоимость:				**3782,67**	**37827**
2	ПРАЙС-ЛИСТ	**Миллиамперметр МВПЗ-У**	**шт**	**4,0000**		**5803,57**	**23214**
		Накладные расходы	%	--		246,07	984
		Сметная прибыль	%	8		483,97	1936
		Сметная стоимость:				**6533,61**	**26134**
3	ПРАЙС-ЛИСТ	**МАНОМЕТР ЭКМ-1У**	**шт**	**4,0000**		**7237,50**	**28950**
		Накладные расходы	%	--		306,87	1227
		Сметная прибыль	%	8		603,55	2414
		Сметная стоимость:				**8147,92**	**32592**
4	ПРАЙС-ЛИСТ	**МАНОМЕТР МП4-У**	**шт**	**2,0000**		**3205,36**	**6411**
		Накладные расходы	%	--		135,91	272
		Сметная прибыль	%	8		267,30	535
		Сметная стоимость:				**3608,57**	**7217**
5	11-160901-0505 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**11635,09**	**23270**
		Итого оплата труда:				**2823,09**	**5646**
		Накладные расходы	%	--		2270,77	4542
		Сметная прибыль	%	8		1112,47	2225
		Сметная стоимость:				**15018,33**	**30037**
6	23-030301-0207 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч.Водомер СТВ-150**	**шт.**	**2,0000**		**39395,00**	**78790**
		Накладные расходы	%	--		1670,35	3341
		Сметная прибыль	%	8		3285,23	6570
		Сметная стоимость:				**44350,58**	**88701**
7	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**5,0000**		**988,81**	**4944**
		Итого оплата труда:				**946,00**	**4730**
		Накладные расходы	%	--		475,81	2379
		Сметная прибыль	%	8		117,17	586

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		152,22	913
		Сметная прибыль	%	8		299,38	1796
		Сметная стоимость:				**4041,59**	**24250**
16	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Отборные устройство давления 16-225П**	**шт**	**4,0000**		**3590,00**	**14360**
		Накладные расходы	%	--		152,22	609
		Сметная прибыль	%	8		299,38	1198
		Сметная стоимость:				**4041,59**	**16166**
17	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**16,0000**		**699,82**	**11197**
		Итого оплата труда:				**311,18**	**4979**
		Накладные расходы	%	--		168,51	2696
		Сметная прибыль	%	8		69,47	1111
		Сметная стоимость:				**937,79**	**15005**
18	**23-061705-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**10,0000**		**246,00**	**2460**
		Накладные расходы	%	--		10,43	104
		Сметная прибыль	%	8		20,51	205
		Сметная стоимость:				**276,94**	**2769**
19	**23-061705-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	**м**	**6,0000**		**159,00**	**954**
		Накладные расходы	%	--		6,74	40
		Сметная прибыль	%	8		13,26	80
		Сметная стоимость:				**179,00**	**1074**
20	**13-080306-1108 РСНБ РК 2015**	**Коробка штепсельная до 6 соединений типа КШС. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**34699,31**	**138797**
		Итого оплата труда:				**25704,00**	**102816**
		Накладные расходы	%	--		12939,02	51756
		Сметная прибыль	%	8		3811,07	15244
		Сметная стоимость:				**51449,39**	**205798**
21	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-8**	**шт.**	**4,0000**		**7619,00**	**30476**
		Накладные расходы	%	--		323,05	1292
		Сметная прибыль	%	8		635,36	2541
		Сметная стоимость:				**8577,41**	**34310**
22	**24-040204-1506 РСНБ РК 2015**	**Проводник с двумя наконечниками П-550**	**шт.**	**6,0000**		**1212,00**	**7272**
		Накладные расходы	%	--		51,39	308
		Сметная прибыль	%	8		101,07	606
		Сметная стоимость:				**1364,46**	**8187**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**496589**
		Накладные расходы -	Тенге				**97710**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47544**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**641843**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168444**
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		Противопожарный водопровод					
3	**Прайс-лист**	**Регулятор давления после себя 21ч4нж**	**шт**	**1,0000**		**11667,86**	**11668**
		Накладные расходы	%	--		494,72	495
		Сметная прибыль	%	8		973,01	973
		Сметная стоимость:				**13135,58**	**13136**
4	**23-040501-0206 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5221,00**	**10442**
		Накладные расходы	%	--		221,37	443
		Сметная прибыль	%	8		435,39	871
		Сметная стоимость:				**5877,76**	**11756**
5	**23-040501-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1411,00**	**4233**
		Накладные расходы	%	--		59,83	179
		Сметная прибыль	%	8		117,67	353
		Сметная стоимость:				**1588,49**	**4765**
6	**23-030102-1201 РСНБ РК 2015**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**1158,00**	**1158**
		Накладные расходы	%	--		49,10	49
		Сметная прибыль	%	8		96,57	97
		Сметная стоимость:				**1303,67**	**1304**
7	**51-040106-0101 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**25156,00**	**25156**
		Накладные расходы	%	--		1066,61	1067
		Сметная прибыль	%	8		2097,81	2098
		Сметная стоимость:				**28320,42**	**28320**
8	**23-030103-0502 РСНБ РК 2015**	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**20,0000**		**982,00**	**19640**
		Накладные расходы	%	--		41,64	833
		Сметная прибыль	%	8		81,89	1638
		Сметная стоимость:				**1105,53**	**22111**
9	**11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**20287,84**	**20288**
		Итого оплата труда:				**1011,84**	**1012**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1497,27	1497
		Сметная прибыль	%	8		1742,81	1743
		Сметная стоимость:				**23527,92**	**23528**
10	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометр. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**274,69**	**549**
		Итого оплата труда:				**256,06**	**512**
		Накладные расходы	%	--		172,86	346
		Сметная прибыль	%	8		35,80	72
		Сметная стоимость:				**483,36**	**967**
11	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**МАНОМЕТР МП4-У**	**шт**	**2,0000**		**3205,36**	**6411**
		Накладные расходы	%	--		135,91	272
		Сметная прибыль	%	8		267,30	535
		Сметная стоимость:				**3608,57**	**7217**
		Канализация					
15	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1,0000**		**2422,48**	**2422**
		Итого оплата труда:				**2157,37**	**2157**
		Накладные расходы	%	--		1461,01	1461
		Сметная прибыль	%	8		310,68	311
		Сметная стоимость:				**4194,17**	**4194**
16	**23-030102-0937 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**9682,00**	**9682**
		Накладные расходы	%	--		410,52	411
		Сметная прибыль	%	8		807,40	807
		Сметная стоимость:				**10899,92**	**10900**
17	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**3074,56**	**3075**
		Итого оплата труда:				**2449,17**	**2449**
		Накладные расходы	%	--		1672,38	1672
		Сметная прибыль	%	8		379,76	380
		Сметная стоимость:				**5126,70**	**5127**
18	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**18172,00**	**18172**
		Накладные расходы	%	--		770,49	770
		Сметная прибыль	%	8		1515,40	1515
		Сметная стоимость:				**20457,89**	**20458**
19	**23-030102-2201 РСНБ РК 2015**	**Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97**	**комплект**	**2,0000**		**13655,00**	**27310**
		Накладные расходы	%	--		578,97	1158

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1138,72	2277
		Сметная стоимость:				**15372,69**	**30745**
20	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**663,46**	**13269**
		Итого оплата труда:				**660,29**	**13206**
		Накладные расходы	%	--		443,86	8877
		Сметная прибыль	%	8		88,59	1772
		Сметная стоимость:				**1195,90**	**23918**
21	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**20,0000**		**221,00**	**4420**
		Накладные расходы	%	--		9,37	187
		Сметная прибыль	%	8		18,43	369
		Сметная стоимость:				**248,80**	**4976**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**177895**
Стоимость оборудования -			Тенге				**25156**
Накладные расходы -			Тенге				**1067**
Сметная прибыль -			Тенге				**2098**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**28320**
		Накладные расходы -	Тенге				**18651**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13712**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**213421**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19336**
		РЕЗЕРВУАР НА 500 м3 - 2ШТ					
		АВТОМАТИКА					
13	**13-110203-0108 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**4,0000**		**12477,31**	**49909**
		Итого оплата труда:				**9892,60**	**39570**
		Накладные расходы	%	--		5066,34	20265
		Сметная прибыль	%	8		1403,49	5614
		Сметная стоимость:				**18947,14**	**75789**
14	**23-051501-1601 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ**	**Датчик уровня воды РОС-301**	**шт.**	**2,0000**		**64675,00**	**129350**
		Накладные расходы	%	--		2742,22	5484

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5393,38	10787
		Сметная стоимость:				**72810,60**	**145621**
15	**23-051501-0601 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ**	**РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ**	**шт.**	**2,0000**		**20124,00**	**40248**
		Накладные расходы	%	--		853,26	1707
		Сметная прибыль	%	8		1678,18	3356
		Сметная стоимость:				**22655,44**	**45311**
16	**13-120901-0101 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ**	**Бобышки,заглушки на условное давление до 10 МПа**	**шт**	**6,0000**		**1405,08**	**8430**
		Итого оплата труда:				**631,15**	**3787**
		Накладные расходы	%	--		326,69	1960
		Сметная прибыль	%	8		138,54	831
		Сметная стоимость:				**1870,31**	**11222**
17	**24-010106-2301 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ**	**Бобышки прямые тип БМ20**	**шт.**	**2,0000**		**194,00**	**388**
		Накладные расходы	%	--		8,23	16
		Сметная прибыль	%	8		16,18	32
		Сметная стоимость:				**218,40**	**437**
18	**23-020103-3407 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ**	**Заглушки**	**шт.**	**4,0000**		**319,00**	**1276**
		Накладные расходы	%	--		13,53	54
		Сметная прибыль	%	8		26,60	106
		Сметная стоимость:				**359,13**	**1437**
19	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ**	**Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/**	**кг**	**4,0000**		**450,00**	**1800**
		Накладные расходы	%	--		19,08	76
		Сметная прибыль	%	8		37,53	150
		Сметная стоимость:				**506,61**	**2026**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	21-130201-0103 РСНБ РК 2015 РТРУБОПРОВОДЫ	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0020**		**601009,00**	**1202**
		Накладные расходы	%	--		25482,78	51
		Сметная прибыль	%	8		50119,34	100
		Сметная стоимость:				**676611,12**	**1353**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**232604**
		Накладные расходы -	Тенге				**29614**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20977**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**283195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43357**
		ФИЛЬТР ПОГЛАТИТЕЛЬ					
		Воздушный патрубок					
1	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**18,0000**		**691,67**	**12450**
		Итого оплата труда:				**598,00**	**10764**
		Накладные расходы	%	--		416,43	7496
		Сметная прибыль	%	8		88,65	1596
		Сметная стоимость:				**1196,75**	**21542**
2	23-020103-0109 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18,0000**		**1794,00**	**32292**
		Накладные расходы	%	--		76,07	1369
		Сметная прибыль	%	8		149,61	2693
		Сметная стоимость:				**2019,67**	**36354**
3	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,0000**		**921,52**	**8294**
		Итого оплата труда:				**823,75**	**7414**
		Накладные расходы	%	--		557,71	5019
		Сметная прибыль	%	8		118,34	1065
		Сметная стоимость:				**1597,57**	**14378**
4	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,0000**		**1570,00**	**14130**
		Накладные расходы	%	--		66,57	599
		Сметная прибыль	%	8		130,93	1178
		Сметная стоимость:				**1767,49**	**15907**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0198**		**79696,28**	**1578**
		Итого оплата труда:				**76266,70**	**1510**
		Накладные расходы	%	--		51794,87	1026
		Сметная прибыль	%	8		10519,29	208
		Сметная стоимость:				**142010,45**	**2812**
6	21-050103-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0198**		**1416080,00**	**28038**
		Накладные расходы	%	--		60041,79	1189
		Сметная прибыль	%	8		118089,74	2338
		Сметная стоимость:				**1594211,54**	**31565**
7	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,0015**		**629,00**	**1**
		Накладные расходы	%	--		26,67	--
		Сметная прибыль	%	8		52,45	--
		Сметная стоимость:				**708,12**	**1**
8	11-202001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**7565,24**	**7565**
		Итого оплата труда:				**4623,09**	**4623**
		Накладные расходы	%	--		3231,51	3232
		Сметная прибыль	%	8		863,74	864
		Сметная стоимость:				**11660,49**	**11660**
9	ПРАЙС-ЛИСТ	**Фильтр вентиляции емкостей ФСМ-(В)-100 Q 100м3/час**	**шт**	**1,0000**		**258456,25**	**258456**
		Накладные расходы	%	--		10958,55	10959
		Сметная прибыль	%	8		21553,18	21553
		Сметная стоимость:				**290967,98**	**290968**
10	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,0000**		**81,98**	**82**
		Итого оплата труда:				**36,65**	**37**
		Накладные расходы	%	--		24,18	24
		Сметная прибыль	%	8		8,49	8
		Сметная стоимость:				**114,65**	**115**
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,0000**		**82,64**	**83**
		Итого оплата труда:				**21,52**	**22**
		Накладные расходы	%	--		15,66	16
		Сметная прибыль	%	8		7,86	8
		Сметная стоимость:				**106,17**	**106**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**362969**
	Стоимость оборудования -		Тенге				**258456**
	Накладные расходы -		Тенге				**10959**
	Сметная прибыль -		Тенге				**21553**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**290968**
		Накладные расходы -	Тенге				**19970**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**425409**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24369**

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 50 м3

АВТОМАТИЗАЦИЯ

1	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**274,69**	**549**
		Итого оплата труда:				**256,06**	**512**
		Накладные расходы	%	--		172,86	346
		Сметная прибыль	%	8		35,80	72
		Сметная стоимость:				**483,36**	**967**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**МАНОМЕТР ЭКМ-1У**	**копм**	**2,0000**		**7237,50**	**14475**
		Накладные расходы	%	--		306,87	614
		Сметная прибыль	%	8		603,55	1207
		Сметная стоимость:				**8147,92**	**16296**
3	**23-040901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1525,00**	**1525**
		Накладные расходы	%	--		64,66	65
		Сметная прибыль	%	8		127,17	127
		Сметная стоимость:				**1716,83**	**1717**
4	**23-040905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1931,00**	**3862**
		Накладные расходы	%	--		81,87	164
		Сметная прибыль	%	8		161,03	322
		Сметная стоимость:				**2173,90**	**4348**
5	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**4,0000**		**71,97**	**288**
		Итого оплата труда:				**52,91**	**212**
		Накладные расходы	%	--		26,66	107
		Сметная прибыль	%	8		7,89	32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**106,51**	**426**
6	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0040**		**14156,00**	**57**
		НР второго уровня	%	4,24		600,21	2
		Накладные расходы	%	--		600,21	2
		Сметная прибыль	%	8		1180,50	5
		Сметная стоимость:				**15936,71**	**64**
7	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**2,0000**		**377,58**	**755**
		Итого оплата труда:				**286,20**	**572**
		Накладные расходы	%	--		143,70	287
		Сметная прибыль	%	8		41,70	83
		Сметная стоимость:				**562,97**	**1126**
8	**23-010103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**501,00**	**1002**
		Накладные расходы	%	--		21,24	42
		Сметная прибыль	%	8		41,78	84
		Сметная стоимость:				**564,02**	**1128**
9	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4795,06**	**4795**
		Итого оплата труда:				**3159,00**	**3159**
		Накладные расходы	%	--		1612,69	1613
		Сметная прибыль	%	8		512,62	513
		Сметная стоимость:				**6920,37**	**6920**
10	**23-070202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**1,0000**		**241,00**	**241**
		Накладные расходы	%	--		10,22	10
		Сметная прибыль	%	8		20,10	20
		Сметная стоимость:				**271,32**	**271**
11	**13-080206-2104 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	**ввод**	**2,0000**		**1237,10**	**2474**
		Итого оплата труда:				**1053,00**	**2106**
		Накладные расходы	%	--		522,25	1044
		Сметная прибыль	%	8		140,75	281
		Сметная стоимость:				**1900,09**	**3800**
12	**23-021104-3301 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м, тип К1082 У3**	**комплект**	**2,0000**		**376,00**	**752**
		Накладные расходы	%	--		15,94	32
		Сметная прибыль	%	8		31,36	63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**423,30**	**847**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**30775**
		Накладные расходы -	Тенге				**4326**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2808**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**37909**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6561**

ПРОХОДНАЯ

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

3	**11-200101-0107 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4000**		**5840,07**	**14016**
		Итого оплата труда:				**1221,14**	**2931**
		Накладные расходы	%	--		1016,46	2440
		Сметная прибыль	%	8		548,52	1316
		Сметная стоимость:				**7405,05**	**17772**
4	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1442,49**	**1442**
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**1115**
		Накладные расходы	%	--		762,99	763
		Сметная прибыль	%	8		176,44	176
		Сметная стоимость:				**2381,91**	**2382**
5	**11-200701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3557,23**	**3557**
		Итого оплата труда:				**535,18**	**535**
		Накладные расходы	%	--		487,78	488
		Сметная прибыль	%	8		323,60	324
		Сметная стоимость:				**4368,62**	**4369**
6	**11-260101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	**м3 изоляции**	**0,1000**		**32621,33**	**3262**
		Итого оплата труда:				**21503,05**	**2150**
		Накладные расходы	%	--		13778,52	1378
		Сметная прибыль	%	8		3711,99	371
		Сметная стоимость:				**50111,83**	**5011**
7	**21-110206-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1000**		**30594,00**	**3059**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1297,19	130
		Накладные расходы	%	--		1297,19	130
		Сметная прибыль	%	8		2551,29	255
		Сметная стоимость:				**34442,48**	**3444**
8	**11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,8000**		**1971,72**	**5521**
		Итого оплата труда:				**1658,84**	**4645**
		Накладные расходы	%	--		1039,83	2912
		Сметная прибыль	%	8		240,92	675
		Сметная стоимость:				**3252,48**	**9107**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30858**
		Накладные расходы -	Тенге				**8109**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3118**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**42085**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11376**

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	**13-100701-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**44499,20**	**44499**
		Итого оплата труда:				**43738,00**	**43738**
		Накладные расходы	%	--		20397,32	20397
		Сметная прибыль	%	8		5191,72	5192
		Сметная стоимость:				**70088,24**	**70088**
2	**23-080303-0302 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Вектор-1**	**шт.**	**1,0000**		**9059,00**	**9059**
		Накладные расходы	%	--		384,10	384
		Сметная прибыль	%	8		755,45	755
		Сметная стоимость:				**10198,55**	**10199**
3	**23-080306-0205 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор GP 12-1.2 12В, 1,2 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**1207,00**	**1207**
		Накладные расходы	%	--		51,18	51
		Сметная прибыль	%	8		100,65	101
		Сметная стоимость:				**1358,83**	**1359**
4	**13-100701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**2914,81**	**17489**
		Итого оплата труда:				**2804,00**	**16824**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1310,28	7862
		Сметная прибыль	%	8		338,01	2028
		Сметная стоимость:				**4563,10**	**27379**
5	**23-080302-0302 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**2,0000**		**765,00**	**1530**
		Накладные расходы	%	--		32,44	65
		Сметная прибыль	%	8		63,79	128
		Сметная стоимость:				**861,23**	**1722**
6	**23-080302-0204 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D**	**шт.**	**2,0000**		**2368,00**	**4736**
		Накладные расходы	%	--		100,40	201
		Сметная прибыль	%	8		197,47	395
		Сметная стоимость:				**2665,88**	**5332**
7	**23-080302-0602 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**2,0000**		**825,00**	**1650**
		Накладные расходы	%	--		34,98	70
		Сметная прибыль	%	8		68,80	138
		Сметная стоимость:				**928,78**	**1858**
8	**13-100701-0304 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**5569,53**	**11139**
		Итого оплата труда:				**5440,00**	**10880**
		Накладные расходы	%	--		2538,43	5077
		Сметная прибыль	%	8		648,64	1297
		Сметная стоимость:				**8756,60**	**17513**
9	**23-080304-0313 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2395,00**	**2395**
		Накладные расходы	%	--		101,55	102
		Сметная прибыль	%	8		199,72	200
		Сметная стоимость:				**2696,27**	**2696**
10	**23-080304-0507 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1021,00**	**1021**
		Накладные расходы	%	--		43,29	43
		Сметная прибыль	%	8		85,14	85
		Сметная стоимость:				**1149,43**	**1149**
11	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**1,0000**		**39,00**	**39**
		Накладные расходы	%	--		1,65	2
		Сметная прибыль	%	8		3,25	3
		Сметная стоимость:				**43,91**	**44**
12	**13-100105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**40,0000**		**587,80**	**23512**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**346,65**	**13866**
		Накладные расходы	%	--		171,63	6865
		Сметная прибыль	%	8		60,75	2430
		Сметная стоимость:				**820,18**	**32807**
13	**23-060410-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,0400**		**18350,00**	**734**
		Накладные расходы	%	--		778,04	31
		Сметная прибыль	%	8		1530,24	61
		Сметная стоимость:				**20658,28**	**826**
14	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50**	**м**	**13,0000**		**42,86**	**557**
		Накладные расходы	%	--		1,82	24
		Сметная прибыль	%	8		3,57	46
		Сметная стоимость:				**48,25**	**627**
15	**13-080201-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**8,0000**		**533,96**	**4272**
		Итого оплата труда:				**285,96**	**2288**
		Накладные расходы	%	--		150,22	1202
		Сметная прибыль	%	8		54,73	438
		Сметная стоимость:				**738,91**	**5911**
16	**23-060408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,0080**		**35094,00**	**281**
		Накладные расходы	%	--		1487,99	12
		Сметная прибыль	%	8		2926,56	23
		Сметная стоимость:				**39508,54**	**316**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**124120**
		Накладные расходы -	Тенге				**42386**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13321**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**179827**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87596**

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОКРЫТИЕ.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

4	**41-020101-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**8,5460**		**1000,00**	**8546**
		Накладные расходы	%	--		42,40	362
		Сметная прибыль	%	8		83,39	713
		Сметная стоимость:				**1125,79**	**9621**
		Покрытие тип 1					

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**210,0000**		**4228,37**	**887958**
		Итого оплата труда:				**303,92**	**63823**
		Накладные расходы	%	--		370,32	77767
		Сметная прибыль	%	8		367,90	77258
		Сметная стоимость:				**4966,58**	**1042982**
6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**210,0000**		**3809,54**	**800004**
		Итого оплата труда:				**311,86**	**65491**
		Накладные расходы	%	--		357,55	75086
		Сметная прибыль	%	8		333,37	70007
		Сметная стоимость:				**4500,46**	**945098**
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**210,0000**		**131,75**	**27667**
		Итого оплата труда:				**97,46**	**20467**
		Накладные расходы	%	--		65,63	13782
		Сметная прибыль	%	8		15,79	3316
		Сметная стоимость:				**213,17**	**44765**
		Покрытие тип 2					
8	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,1000**		**4228,37**	**38478**
		Итого оплата труда:				**303,92**	**2766**
		Накладные расходы	%	--		370,32	3370
		Сметная прибыль	%	8		367,90	3348
		Сметная стоимость:				**4966,58**	**45196**
9	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**364,0000**		**245,99**	**89541**
		Итого оплата труда:				**69,43**	**25274**
		Накладные расходы	%	--		54,51	19841

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		24,04	8751
		Сметная стоимость:				**324,54**	**118133**
		Столб указатель					
10	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**26229,14**	**2518**
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**449**
		Накладные расходы	%	--		3476,53	334
		Сметная прибыль	%	8		2376,45	228
		Сметная стоимость:				**32082,12**	**3080**
11	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0268**		**109046,06**	**2922**
		Итого оплата труда:				**99008,00**	**2653**
		Накладные расходы	%	--		67475,97	1808
		Сметная прибыль	%	8		14121,76	378
		Сметная стоимость:				**190643,80**	**5109**
12	**23-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**16,0000**		**301,00**	**4816**
		Накладные расходы	%	--		12,76	204
		Сметная прибыль	%	8		25,10	402
		Сметная стоимость:				**338,86**	**5422**
		Озеленение					
13	**11-470104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**63,0000**		**304,57**	**19188**
		Итого оплата труда:				**265,71**	**16740**
		Накладные расходы	%	--		169,13	10655
		Сметная прибыль	%	8		37,90	2387
		Сметная стоимость:				**511,60**	**32231**
14	**11-470105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**63,0000**		**1151,54**	**72547**
		Итого оплата труда:				**922,62**	**58125**
		Накладные расходы	%	--		591,25	37249
		Сметная прибыль	%	8		139,42	8784
		Сметная стоимость:				**1882,21**	**118579**
15	**25-010202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**63,0000**		**1071,43**	**67500**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		45,43	2862
		Сметная прибыль	%	8		89,35	5629
		Сметная стоимость:				**1206,21**	**75991**
16	**11-470112-0101 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли**	**м2**	**5740,0000**		**31,54**	**181028**
		Итого оплата труда:				**30,59**	**175575**
		Накладные расходы	%	--		19,32	110899
		Сметная прибыль	%	8		4,07	23354
		Сметная стоимость:				**54,93**	**315281**
17	**11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**5740,0000**		**240,84**	**1382426**
		Итого оплата труда:				**76,75**	**440523**
		Накладные расходы	%	--		55,33	317604
		Сметная прибыль	%	8		23,69	136002
		Сметная стоимость:				**319,87**	**1836033**
		Грунтовый арык					
18	**11-010205-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**65,2000**		**1098,75**	**71639**
		Итого оплата труда:				**1098,75**	**71639**
		Накладные расходы	%	--		723,48	47171
		Сметная прибыль	%	8		145,78	9505
		Сметная стоимость:				**1968,01**	**128314**
19	**11-061301-0301 РСНБ РК 2015**	**Лотки в сооружениях. Устройство**	**м3**	**0,0700**		**64482,63**	**4514**
		Итого оплата труда:				**31803,60**	**2226**
		Накладные расходы	%	--		18812,82	1317
		Сметная прибыль	%	8		6663,64	466
		Сметная стоимость:				**89959,09**	**6297**
20	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**0,0700**		**53300,00**	**3731**
		Накладные расходы	%	--		2259,92	158
		Сметная прибыль	%	8		4444,79	311
		Сметная стоимость:				**60004,71**	**4200**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3665023**
		Накладные расходы -	Тенге				**720470**
		Сметная прибыль -	Тенге				**350839**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**4736332**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1034**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**945753**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				720470
		Сметная прибыль -	Тенге				350839
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4736332
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1034
		Сметная заработная плата -	Тенге				945753
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				6817103
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2143710
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				283612
	Накладные расходы		Тенге				1514441
	Сметная прибыль		Тенге				666524
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				8998067

Временные здания и сооружения 1,3%	**113287,92**
Итого	**9111354,92**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	**119174,53**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**953033,68**
Итого	**10183563,13**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**203671,26**
Итого	**10387234,39**
Понижающий коэффициент	**8484459,39**
НДС 12%	**1018135,13**
ИТОГО ПО АКТУ	**9502594,52**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Асанас-Дар"

Карабаева Р.А.

ТЕХНАДЗОР :

АВТОРСКИЙ НАДЗОР :