Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Подрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		16/16	02.09.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	7638650	6820223							818427	7638650

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
_____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
_____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Техосмастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		ВВОЗ ГРУНТА НА УЧАСТКЕ									
1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	5105	70,81	65,78	361498	335792	88137	0,01		45
		м3 грунта		5,04	18,12	25706	92481	59,1	0,02		99
2	С341-020202-1110 в ценах 1 квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	8933,75	189,54	–	1693303	–	71796	–		–
		тенге за1 т		–	–	–	–	–	–		–
3	С341-020202-1110 в ценах 1 квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	8933,75	189,54	–	1693303	–	71796	–		–
		тенге за1 т		–	–	–	–	–	–		–
4	Е11-010104-0102	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м и насыпь	5105	24,81	24,81	126630	126630	34516	–		–
		м3		–	9,27	–	47312	59,1	0,01		59
5	Е11-010104-0101 К=4	Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5105	84,90	84,90	433404	433404	118136	–		–
		м3		–	31,72	–	161932	59,1	0,01		50
6	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов	5105	9,57	7,98	48845	40739	15814	–		14
		м3		1,54	2,83	7874	14434	59,1	–		15
7	Е11-010105-0305	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3,грунтах 1 группы	5105	85,14	83,27	434615	425091	104885	–		17

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,87	25,62	9524	130815	59,1	0,03	139
8	Е11-010104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1807,68	0,75	0,75	1365	1365	372	–	–
		м2		–	0,28	–	510	59,1	–	1
9	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей.	5105	44,59	35,95	227655	183532	56556	0,01	62
		м3		6,38	8,54	32550	43584	59,1	0,01	62
10	Е11-010201-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	5105	37,55	37,55	191686	191686	48904	–	–
		м3		–	12,97	–	66190	59,1	0,01	71
11	Е11-010201-0108 К=4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т,при толщине слоя 30 см	5105	14,82	14,82	75681	75681	15882	–	–
		м3		–	4,03	–	20571	59,1	–	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5287984	1813919			138
		Накладные расходы -	Тенге			626793				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					386208		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					240585		
		Сметная прибыль -	Тенге			473182				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6387959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							641
		Сметная заработная плата -	Тенге				653481			

Временные здания и сооружения 1 %	**63880**
Итого	**6451839**
Затраты по снегоборьбе 1,35%	**87100**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**281284**
Итого	**6820223**
НДС 12%	**818427**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**7638650**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Техоснастка-Ремсервис"

_____Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ахат+ГС"

_____Шалгимбаев М.Ш.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «_19_» ____марта_____ 2015г.
№ _229____

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 58-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2016 года (за период с 05.04.2016 г. по 25.04.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	39537352,23	35301207,35							4236144,88	39537352,23

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
«ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»
_____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
«АХАТ+ГС»
_____ Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Алат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за апрель месяц 2016 года (за период с 05.04.2016г. по 25.04.2016г.)

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-	1835	97,55	91,87	178996	168589	44170	0,01	18
		м3 грунта		5,58	26,78	102,39	49140	59,1	0,03	52
		Накладные расходы -		*24,07*		*44170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,1%		*19,12*				*19911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,95*				*8677*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*8,73*		*17833*				
		Сметная стоимость				*241019*				
2	41-020202-1110 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3027,75	189,54	–	573880	–	24333	–	–
		тенге за 1 тонну		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,04*		*24333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,04*				*24333*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15,83*		*47857*				
		Сметная стоимость				*646069*				
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	1835	24,81	24,81	45517	45517	12407	–	–
		м3		–	9,27	–	17007	59,1	0,01	21
		Накладные расходы -		*6,76*		*12407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,68*				*10031*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*2336*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2,53*		*4634*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*62558*				
4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	1835	11,70	9,72	21464	17843	69,32	–	6
		м3 грунта		1,88	3,44	3455	6321	59,1	–	7
		Накладные расходы -		*3,78*		*6932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,15*				*3777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,61*				*1155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,24*		*2272*				
		Сметная стоимость				*30668*				
5	11-010105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. I группа грунтов 2	1835	95,21	93,04	174719	170734	42015	–	7
		м3 грунта		2,17	28,44	3985	52189	59,1	0,03	56
		Накладные расходы -		*22,90*		*42015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,09*				*33199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,30*				*8816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,45*		*17339*				
		Сметная стоимость				*234072*				
6	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1214	0,75	0,75	916	916	250	–	–
		м2		–	0,28	–	342	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*0,21*		*250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,17*				*202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*93*				
		Сметная стоимость				*1259*				
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1835	44,59	35,95	81831	65971	20329	0,01	22
		м3		6,38	8,54	11700	15666	59,1	0,01	22
		Накладные расходы -		*11,08*		*20329*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,81*				*16174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,26*				*4155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,45*		*8173*				
		Сметная стоимость				*110333*				
8	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1835	37,55	37,55	68902	68902	17579	–	–
		м3		–	12,97	–	23792	59,1	0,01	26
		Накладные расходы -		*9,58*		*17579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*7,66*				*14061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,92*				*3518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,77*		*6918*				
		Сметная стоимость				*93399*				
9	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2178	18,53	18,53	40361	40361	8470	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		--	5,04	--	10970	59,1	--	3
		Накладные расходы -		*3,89*		*8470*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,98*				*6483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,91*				*1986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,79*		*3906*				
		Сметная стоимость				*52737*				
10	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	**Котлованы. Водоотлив**								
			1198	**963,15**	**963,15**	**1153856**	**1153856**	**475811**	--	--
		м3 мокрого грунта		--	578,41	--	692933	59,1	1,02	1222
		Накладные расходы -		*397,17*		*475811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*341,84*				*409523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,33*				*66287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,83*		*130373*				
		Сметная стоимость				*1760040*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2340442**	**1732689**			**54**
		Накладные расходы -	Тенге			652294				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					530564		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					121730		
		Сметная прибыль -	Тенге			239419				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3232155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1463
		Сметная заработная плата -	Тенге				897739			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки из песка. Устройство методом послойной укатки**								
			1760,3	**255,18**	**254,12**	**449197**	**447325**	**986,59**	--	**3**
		м3 грунтовой подушки		**0,97**	**72,44**	**1712**	**127518**	**59,1**	**0,08**	**149**
		Накладные расходы -		*56,05*		*98659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,39*				*76375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,66*				*22284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,90*		*43828*				
		Сметная стоимость				*591685*				
12	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			1760,3	**1742,56**	--	**3067428**	--	**130059**	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,88*		*130059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,88*				*130059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,32*		*255799*				
		Сметная стоимость				*3453286*				
13	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**								
			849,8	**255,18**	**254,12**	**216854**	**215950**	**47629**	--	**2**
		м3 грунтовой подушки		**0,97**	**72,44**	**827**	**61560**	**59,1**	**0,08**	**72**
		Накладные расходы -		*56,05*		*47629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*43,39*				*36871*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,66*				*10758*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*24,90*		*21159*				
		Сметная стоимость				*285641*				
14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Смеси песчано-гравийные природные**								
			849,8	1057,30	--	898494	--	38096	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,83*		*38096*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,83*				*38096*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*88,17*		*74927*				
		Сметная стоимость				*1011517*				
15	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	**Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм**								
			1371	210,02	1,73	287933	2372	152420	0,24	333
		м2		160,40	0,70	219908	959	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*111,17*		*152420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*134508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*17912*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,70*		*35228*				
		Сметная стоимость				*475581*				
16	11-110101-1902 РСНБ РК 2015 К=5	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий**								
			1370	98,35	--	134742	--	91250	0,15	204
		м2		98,35	--	134742	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*66,61*		*91250*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*59,90*				*82058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,71*				*9192*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,20*		*18079*				
		Сметная стоимость				*244072*				
17	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**								
			164,4	14389,36	--	2365611	--	100302	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*100302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*100302*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1199,96*		*197275*				
		Сметная стоимость				*2663186*				
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
18	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство жбетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**								
			380,66	23885,57	1083,81	9092280	412562	873440	3,60	1370
		м3		2317,97	217,40	882358	82757	48,5	0,31	117
		Накладные расходы -		*2294,54*		*873440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*468081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*405359*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2094,41*		*797258*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1076297*				
19	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	386,3699	705,84 --	-- --	272715 --	-- --	11563 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*29,93*		*11563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*11563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*22742*				
		Сметная стоимость				*307020*				
20	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**								
		м3	386,3699	242,76 --	-- --	93795 --	-- --	3977 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*10,29*		*3977*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*3977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*7822*				
		Сметная стоимость				*105594*				
21	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**								
		т	6,95411	96169,95 --	-- --	668776 --	-- --	28356 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*4077,61*		*28356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*28356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*55771*				
		Сметная стоимость				*752903*				
22	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**								
		т	6,95411	96169,95 --	-- --	668776 --	-- --	28356 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*4077,61*		*28356*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4077,61*				*28356*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8019,80*		*55771*				
		Сметная стоимость				*752903*				
23	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (ХОМУТ)**								
		т	0,43077	114384,23 --	-- --	49273 --	-- --	2089 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*4849,89*		*2089*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*				*2089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*		*4109*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*55471*				
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
34	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	40	1003,64	441,94	40146	17677	13672	0,48	19
		шт		302,76	159,51	12110	6381	62,1	0,20	8
		Накладные расходы -		*341,79*		*13672*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*287,07*				*11483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,71*				*2189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,64*		*4305*				
		Сметная стоимость				*58123*				
35	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	244	1427,57	620,62	348327	151430	117366	0,67	163
		шт		424,87	224,69	103669	54824	62,1	0,28	68
		Накладные расходы -		*481,01*		*117366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,38*				*98424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,63*				*18942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,69*		*37255*				
		Сметная стоимость				*502949*				
36	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	92	2135,55	984,00	196470	90528	66096	0,94	86
		шт		610,66	359,29	56181	33055	62,1	0,45	41
		Накладные расходы -		*718,43*		*66096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*602,34*				*55416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,09*				*10680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,32*		*21003*				
		Сметная стоимость				*283571*				
37	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	95	3022,16	1480,44	287106	140642	93467	1,18	112
		шт		769,03	552,90	73058	52526	62,1	0,69	66
		Накладные расходы -		*981,87*		*93467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*820,92*				*77966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,95*				*15480*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,48*		*30446*				
		Сметная стоимость				*411019*				
38	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78**	88	14665,06	–	1290525	–	54718	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*621,80*		*54718*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*621,80*				*54718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,95*		*107619*				
		Сметная стоимость				*1452863*				
39	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78**	81	7357,15	–	595929	–	25267	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*311,94*		*25267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,94*				*25267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,85*		*49696*				
		Сметная стоимость				*670892*				
40	21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78**								
		шт.	82	5384,02	–	441490	–	18719	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*228,28*		*18719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,28*				*18719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,98*		*36817*				
		Сметная стоимость				*497026*				
41	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**								
		шт.	94	9806,47	–	921808	–	39085	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*415,79*		*39085*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*				*39085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,78*		*76871*				
		Сметная стоимость				*1037764*				
42	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78**								
		шт.	58	5087,21	–	295058	–	12510	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*213,70*		*12510*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,70*				*12510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,23*		*24605*				
		Сметная стоимость				*332174*				
43	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78**								
		шт.	31	3695,89	–	114573	–	4858	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*156,71*		*4858*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*				*4858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,21*		*9554*				
		Сметная стоимость				*128985*				
45	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78**								
		шт.	6	2825,18	–	16951	–	719	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*119,79*		*719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,79*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,60*		*1414*				
		Сметная стоимость				*19083*				
46	21-041201-0336 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78**								
		шт.	7	11731,83	–	82123	–	3482	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*497,41*		*3482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*497,41*				*3482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*978,34*		*6848*				
		Сметная стоимость				*92453*				
47	21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78**								
		шт.	8	6183,49	–	49468	–	2097	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*262,18*		*2097*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,18*				*2097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*515,65*		*4125*				
		Сметная стоимость				*55691*				
48	21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78**								
		шт.	14	4450,70	–	62310	–	2642	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*188,71*		*2642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,71*				*2642*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*371,15*		*5196*				
		Сметная стоимость				*70148*				
49	21-041201-0325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78**								
		шт.	2	3485,65	–	6971	–	296	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*147,79*		*296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,79*				*296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,68*		*581*				
		Сметная стоимость				*7848*				
50	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**								
		м3	28,82	20594,49	670,43	593533	19322	55909	3,06	88
				1946,28	163,70	56092	4718	48,5	0,23	7
		Накладные расходы -		*1939,94*		*55909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 48,5%		*1023,34*				*29493*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*26416*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*51955*				
		Сметная стоимость				*701397*				
51	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	244,51	705,84	–	172585	–	7318	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,91*		*7318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,91*				*7318*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*14392*				
52	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**				*194295*				
		м3	244,51	242,76	–	59357	–	2517	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*2517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*2517*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*4950*				
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ				*66824*				
53	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**								
		т	0,093	37500,82	1185,99	3488	110	1955	56,40	5
		Накладные расходы -		36314,83	377,89	3377	35	50,8	0,54	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21020,27*		*1955*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18639,90*				*1734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2380,37*				*221*		
		Сметная стоимость		*4681,69*		*435*				
54	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**				*5878*				
		т	0,093	123896,61	–	11522	–	489	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*		*489*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5253,22*				*489*		
		Сметная стоимость		*10331,99*		*961*				
		СЕТКИ				*12971*				
55	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**								
		т	1,057	37500,82	1185,99	39638	1254	22218	56,40	60
		Накладные расходы -		36314,83	377,89	38385	399	50,8	0,54	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21020,27*		*22218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18639,90*				*19702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2380,37*				*2516*		
		Сметная стоимость		*4681,69*		*4949*				
						66805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			1,057	123896,61	–	130959	–	5553	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5253,22*		*5553*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*5553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*10921*				
		Сметная стоимость				*147433*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24026212	1499172			2446
		Накладные расходы -	Тенге			2157149				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1092131		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1065018		
		Сметная прибыль -	Тенге			2094669				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28278029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2975
		Сметная заработная плата -	Тенге				2007151			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
79	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев гравийных								
			35,5	4743,36	987,51	168389	35057	57291	3,10	110
		м3		1840,50	384,89	65338	13664	60,9	0,55	20
		Накладные расходы -		*1615,84*		*57291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1355,26*				*48112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,58*				*9180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*508,58*		*18054*				
		Сметная стоимость				*243735*				
80	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (В7,5)								
			8,9	18726,71	611,28	166668	5440	10412	0,97	9
		м3		601,24	142,18	5351	1265	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*1169,86*		*10412*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*360,56*				*3209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*809,30*				*7203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1591,73*		*14166*				
		Сметная стоимость				*191246*				
81	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			9,0335	705,84	–	6376	–	270	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,93*		*270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*532*				
		Сметная стоимость				*7178*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
		м3	9,0335	242,76	–	2193	–	93	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*93*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*93*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*183*				
						2469				
83	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	449,83	950,21	46,99	427433	21139	117280	0,42	187
		Накладные расходы -		340,69	6,55	153251	2945	60,9	0,01	4
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*260,72*		*117280*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*211,47*				*95123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,26*				*221,56*		
		Сметная стоимость		*96,87*		*43577*				
						588290				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			771059	61636			306
		Накладные расходы -	Тенге			185346				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					146444		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38902		
		Сметная прибыль -	Тенге			76512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1032918				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				241814			

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		электроцитовая								
87	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство ГПС под фундаменты								
		м3	0,75	2666,91	942,96	2000	707	439	0,85	1
		Накладные расходы -		504,65	386,38	378	290	50,8	0,54	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*584,91*		*439*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*452,65*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,27*				*99*		
		Сметная стоимость		*260,15*		*195*				
						2634				
88	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	0,63	23885,57	1083,81	15048	683	1446	3,60	2
		Накладные расходы -		2317,97	217,40	1460	137	48,5	0,31	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2294,54*		*1446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1229,66*				*775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1064,89*				*671*		
		Сметная стоимость		*2094,41*		*1319*				
						17813				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	0,63945	705,84	--	451	--	19	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*		*19*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,93*				*19*		
		Сметная стоимость		*58,86*		*38*				
						508				
90	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4; за 4 кг/ см3**								
		м3	0,63945	242,76	--	155	--	7	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*		*7*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*				*7*		
		Сметная стоимость		*20,24*		*13*				
						175				
91	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**								
		т	0,421	101938,05	--	42916	--	1820	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*		*1820*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4322,17*				*1820*		
		Сметная стоимость		*8500,82*		*3579*				
						48514				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			60571	1390			3
		Накладные расходы -	Тенге			*3730*				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1114		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2616		
		Сметная прибыль -	Тенге			5144				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			69444				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2266			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			27198283	3294887			2808
		Накладные расходы -	Тенге			2998519				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1770253		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1228266		
		Сметная прибыль -	Тенге			2415744				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			32612546				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							4773
		Сметная заработная плата -	Тенге				3148970			

Временные здания и сооружения 0,9% 293512,91

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				32906058,91				
		Затраты по снегоборьбе 1,08%				355385,44				
		Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска				1355441,00				
		Отвод земельного участка				684322,00				
		Итого				35301207,35				
		НДС 12%				4236144,88				
		Всего с учетом НДС (12%)				39537352,23				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шалгимбаев М.Ш.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за май месяц 2016 года (за период с 26.04.2016 г. по 10.05.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мен-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	52798351,56	11840177,97							1420821,36	13260999,33

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за май месяц 2016 года (за период с 26.04.2016г. по 10.05.2016г.)

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
24	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке	44,03	28504,03	2504,72	1255032	110283	184207	8,25	363
		м3		5376,69	508,03	236736	22369	48,5	0,72	32
		Накладные расходы -		*4185,67*		*184207*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 88,5%		*3934,09*				*175066*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*177,58*				*38342*		
		СН от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*2618,02*		*115139*				
		Сметная стоимость				*1554178*				
25	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	44,69045	705,84	–	31544	–	1337	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,93*		*1337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1337*		
		СН от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*58,86*		*2631*				
		Сметная стоимость				*35512*				
26	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3	44,69045	242,76	–	10849	–	460	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*10,29*		*460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*905*				
		Сметная стоимость				*12214*				
27	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**								
			2,11182	99812,80	–	210787	–	8937	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4232,06*		*8937*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*8937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*17578*				
		Сметная стоимость				*237302*				
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**								
			0,59298	94348,23	–	55947	–	2372	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,36*		*2372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*2372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*4665*				
		Сметная стоимость				*62985*				
29	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)**								
			0,08118	37500,82	1185,99	3044	96	1706	56,40	5
		т		36314,83	377,89	2948	31	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*21026,27*		*1706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18679,98*				*1511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2300,17*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*380*				
		Сметная стоимость				*5130*				
30	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**								
			0,08118	99812,80	–	8103	–	344	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4232,06*		*344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*676*				
		Сметная стоимость				*9122*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
31	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**								
			2,91	23885,57	1083,81	69507	3154	6677	3,60	10
		м3		2317,97	217,40	6745	633	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*2294,54*		*6677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*3578*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,89*				*1099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2094,41*		*6095*				
		Сметная стоимость				*82279*				
32	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
		м3	2,95365	705,84	--	2085	--	88	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*174*				
		Сметная стоимость				*2547*				
33	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**								
		м3	2,95365	242,76	--	717	--	30	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*60*				
		Сметная стоимость				*807*				
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
34	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	21	1003,64	441,94	21076	9280	7177	0,48	10
		шт		302,76	159,51	6358	3350	62,1	0,20	4
		Накладные расходы -		*341,79*		*7177*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*287,07*				*60,28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,71*				*1149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,64*		*2260*				
		Сметная стоимость				*30514*				
35	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	122	1427,57	620,62	174163	75715	58683	0,67	81
		шт		424,87	224,69	51835	27412	62,1	0,28	34
		Накладные расходы -		*481,01*		*58683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*403,38*				*49212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,63*				*9471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*152,69*		*18628*				
		Сметная стоимость				*251474*				
36	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	49	2135,55	984,00	104642	48216	35203	0,94	46
		шт		610,66	359,29	29922	17605	62,1	0,45	22
		Накладные расходы -		*718,43*		*35203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*602,34*				*29515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,09*				*5688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,32*		*11188*				
		Сметная стоимость				*151833*				
37	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	48	3022,16	1480,44	145064	71061	47226	1,18	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		769,03	552,90	36913	26539	62,1	0,69	33
		Накладные расходы -		*983,87*		*47226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*820,92*				*39404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,95*				*7821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,48*		*15383*				
		Сметная стоимость				*207673*				
38	21-041201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78**								
			44	14665,06	–	645263	–	27359	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*621,80*		*27359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*621,80*				*27359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1222,95*		*53810*				
		Сметная стоимость				*726432*				
39	21-041201-0328 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78**								
			41	7357,15	–	301643	–	12790	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*311,94*		*12790*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*311,94*				*12790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*613,51*		*25155*				
		Сметная стоимость				*339587*				
40	21-041201-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78**								
			41	5384,02	–	220744	–	9360	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*228,28*		*9360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,28*				*9360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*448,98*		*18408*				
		Сметная стоимость				*248512*				
41	21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78**								
			47	9806,47	–	460904	–	19542	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*415,79*		*19542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*415,79*				*19542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*817,78*		*38456*				
		Сметная стоимость				*518882*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	21-041201-0324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
			29	5087,21	–	147529	–	6255	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*215,70*		*6255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*215,70*				*6255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*424,23*		*12303*				
		Сметная стоимость				*166087*				
43	21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
			16	3695,89	–	59134	–	2507	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*156,71*		*2507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,71*				*2507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,21*		*4931*				
		Сметная стоимость				*66573*				
44	21-041201-0327 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78								
			2	3813,60	–	7627	–	323	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*161,70*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,70*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,02*		*636*				
		Сметная стоимость				*8586*				
45	21-041201-0323 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78								
			3	2825,18	–	8476	–	359	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*119,79*		*359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,79*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,60*		*707*				
		Сметная стоимость				*9542*				
46	21-041201-0336 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
			4	11731,83	–	46927	–	1990	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*497,43*		*1990*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*497,43*				*1990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*978,34*		*3913*				
		Сметная стоимость				*52830*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
			5	6183,49	–	30917	–	1311	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*262,18*		*1311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,18*				*1311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*515,65*		*2578*				
		Сметная стоимость				*34806*				
48	21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78								
			7	4450,70	–	31155	–	1321	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*188,71*		*1321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,71*				*1321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*571,15*		*2598*				
		Сметная стоимость				*35074*				
49	21-041201-0325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78								
			1	3485,65	–	3486	–	148	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*147,79*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*147,79*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,68*		*291*				
		Сметная стоимость				*3924*				
50	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок (В7,5)								
			14,41	20594,49	670,43	296767	9661	27954	3,06	44
		м3		1946,28	163,70	28046	2359	48,5	0,23	3
		Накладные расходы -		*1939,94*		*27954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1023,34*				*14746*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,60*				*13208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,75*		*25978*				
		Сметная стоимость				*350699*				
51	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			122,26025	705,84	–	86296	–	3659	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,93*		*3659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*3659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*7196*				
		Сметная стоимость				*97151*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	122,26025	242,76	–	29680	–	1258	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,29*		*1258*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*1258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*2475*				
		Сметная стоимость				*33413*				
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
53	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,05361	37500,82	1185,99	2010	64	1127	56,40	3
		т		36314,83	377,89	1947	20	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*21020,27*		*1127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*251*				
		Сметная стоимость				*3388*				
54	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05361	123896,61	–	6642	–	282	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5253,22*		*282*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*554*				
		Сметная стоимость				*7478*				
		СЕТКИ								
55	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,529	37500,82	1185,99	19838	627	11120	56,40	30
		т		36314,83	377,89	19211	200	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*21020,27*		*11120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*9861*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*1259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*2477*				
		Сметная стоимость				*33434*				
56	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,529	123896,61	–	65541	–	2779	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5253,22*		*2779*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5253,22*				*2779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10331,99*		*5466*				
		Сметная стоимость				*73786*				
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			1782	696,66	10,92	1241455	19460	192386	0,21	378
		м2		146,70	1,40	261411	2494	50,8	–	4
		Накладные расходы -		*107,96*		*192386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*134064*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*58322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*114707*				
		Сметная стоимость				*1548548*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5804595	347617			1027
		Накладные расходы -	Тенге			678280				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					414586		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					263694		
		Сметная прибыль -	Тенге			518630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7001505				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1161
		Сметная заработная плата -	Тенге				785083			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
59	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой до 0,3 т								
			14	263,03	130,14	3682	1822	1282	0,15	2
		шт		94,13	30,09	1318	421	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*91,57*		*1282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*1080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*397*				
		Сметная стоимость				*5361*				
60	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			0,273	42481,95	–	11598	–	492	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1801,23*		*492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		967				
		Сметная стоимость				*13057*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15280	1822			2
		Накладные расходы -	Тенге			1774				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1080		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					694		
		Сметная прибыль -	Тенге			1364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18418				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				1739			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			10	2426,31	508,57	24263	5086	9374	1,74	17
		шт		1175,82	113,37	11758	1134	62,1	0,16	2
		Накладные расходы -		*937,41*		*9374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*8006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*1368*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*269,10*		*2691*				
		Сметная стоимость				*36328*				
62	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			68	3656,73	683,58	248658	46484	98347	2,66	181
		шт		1840,61	154,10	125162	10479	62,1	0,22	15
		Накладные расходы -		*1446,28*		*98347*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1258,71*				*84233*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,57*				*14115*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*408,24*		*27760*				
		Сметная стоимость				*374766*				
63	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПБК 72.15-8т СТ РК 949-92								
			16	55217,16	–	883475	–	37459	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2541,21*		*37459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2541,21*				*37459*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4604,67*		*71675*				
		Сметная стоимость				*994609*				
64	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПБК 60.15-8т СТ РК 949-92								
			10	42976,19	–	429762	–	18222	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1822,19*		*18222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*				*18222*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3583,87*		*35839*				
		Сметная стоимость				*483823*				
65	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПБК 60.12-8т СТ РК 949-92								
			30	34284,46	–	1028534	–	43610	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1453,66*		*43610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*				*43610*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2859,05*		*85771*				
		Сметная стоимость				*1157915*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92								
			12	51936,19	–	623234	–	26425	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2202,09*		*26425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*26425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4331,06*		*51971*				
		Сметная стоимость				*701632*				
67	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92								
			10	26448,65	–	264487	–	11214	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1121,42*		*11214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2205,61*		*22056*				
		Сметная стоимость				*297757*				
68	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
			0,0322	43979,81	4403,85	1416	142	736	42,70	1
		т стальных элементов		31688,95	720,79	1020	23	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*22844,36*		*736*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				
69	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			0,0322	94348,23	–	3038	–	129	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,36*		*129*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*253*				
		Сметная стоимость				*3420*				
70	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т								
			3	913,21	454,98	2740	1365	918	0,39	1
		шт		259,82	152,98	779	459	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*305,94*		*918*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,35*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,59*				*149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,53*		*293*				
		Сметная стоимость				*3950*				

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость плит ПТ12.5-8.6								
			2,97	4593,51	--	13643	--	578	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*1138*				
		Сметная стоимость				*15359*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ								
72	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			1,75	30239,96	944,13	52920	1652	6915	8,06	14
		м3		5059,10	220,37	8853	386	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*5951,29*		*6915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*4381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*2434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*4787*				
		Сметная стоимость				*64622*				
73	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								
			0,4663	99812,80	--	46543	--	1973	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*3881*				
		Сметная стоимость				*52198*				
74	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,007	94348,52	--	660	--	28	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*55*				
		Сметная стоимость				*743*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3623371	54728			215
		Накладные расходы -	Тенге			255928				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					981,37		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					157791		
		Сметная прибыль -	Тенге			310344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4189644				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				160053			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9443246	404168			1244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			935982				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					513803		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					422179		
		Сметная прибыль -	Тенге			830338				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11209566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1396
		Сметная заработная плата -	Тенге				946876			

Временные здания и сооружения 0,9%	100886,09
Итого	11310452,09
Затраты по снегоборьбе 1,08%	122152,88
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	407573,00
Итого	11840177,97
НДС 12%	1420821,36
Всего по акту с учетом НДС (12%)	13260999,33

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шалгимбаев М.Ш.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за май месяц 2016 года (за период с 11.05.2016 г. по 25.05.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	908596337,06	33983286,16							4077994,34	38061280,50

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
_____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
_____ Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Техносиетса-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2016 года (за период с 11.05.2016г. по 25.05.2016г.)

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / Экспл. машин	Стоимость ед. тенге: ЗП рабочих-строителей / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
58	11-000101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	271	1858,30	24,46	503600	6629	39935	0,20	54
		м2		124,39	4,90	33763	1328	501,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*147,36*		*39935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 39,8%		*93,78*				*17826*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,34*				*22109*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*160,45*		*43483*				
		Сметная стоимость				*587017*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			503600	6629			54
		Накладные расходы -	Тенге			39935				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17826		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22109		
		Сметная прибыль -	Тенге			43483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			587017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				35091			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
		ГИЛЬЗЫ								
75	11-000301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03615	131411,59	715,75	4751	26	2595	198,00	7
		т		130695,84	287,75	4725	10	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*71792,44*		*2595*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*2297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,52*		*588*				
		Сметная стоимость				*7934*				
76	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали накладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**								
		т	0,03615	129916,38	--	4696	--	199	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*392*				
		Сметная стоимость				*5287*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9447	26			7
		Накладные расходы -	Тенге			2794				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2297		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					497		
		Сметная прибыль -	Тенге			979				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				4735			

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ								
92	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,2	3168,78	942,96	634	189	121	0,85	--
		м3		504,65	386,38	101	77	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*606,19*		*121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80,9%		*452,63*				*91*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,55*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*60*				
		Сметная стоимость				*816*				
93	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	**Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм**								
			2,5	210,02	1,73	525	4	278	0,24	1
		м2		160,40	0,70	401	2	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*278*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*64*				
		Сметная стоимость				*867*				
94	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**								
		т	0,15	14389,36	--	2158	--	92	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*92*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1199,96*		*180*				
		Сметная стоимость				*2430*				
95	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство стен в блоц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**								
			0,48	21156,38	1063,73	10155	511	1094	3,86	2
		м3		2392,58	343,17	1148	165	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*2280,13*		*1094*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1126,84*				*637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,29*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1874,92*		*900*				
		Сметная стоимость				*12149*				
96	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство стен в блоц при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)**								
			0,96	22034,54	1063,73	21153	1021	2225	3,86	4
		м3		2392,58	343,17	2297	329	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*2517,36*		*2225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1126,84*				*1274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*900,52*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1948,15*		*1870*				
		Сметная стоимость				*25248*				
97	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			1,4616	705,84	--	1032	--	44	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,95*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,95*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,86*		*86*				
		Сметная стоимость				*1162*				
98	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**								
			1,4616	242,76	--	355	--	15	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,24*		*30*				
		Сметная стоимость				*400*				
99	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, ф 4 мм**								
			0,02122	101938,05	--	2163	--	92	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8500,82*		*180*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2415*				
100	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
			9,6	696,66	10,92	6688	105	1036	0,21	2
		м2 поверхности		146,70	1,40	1408	13	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,96*		*1036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*74,23*				*722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,71*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,57*		*618*				
		Сметная стоимость				*8342*				
		ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ								
102	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты**								
			0,3	3168,78	942,96	951	283	182	0,85	--
		м3		504,65	386,38	151	116	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*606,19*		*182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,63*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,11*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,00*		*91*				
		Сметная стоимость				*1221*				
103	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	**Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм**								
			3,75	210,02	1,73	788	6	417	0,24	1
		м2		160,40	0,70	601	3	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,70*		*96*				
		Сметная стоимость				*1301*				
104	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 **в ценах 1 квартала 2016 года**	*Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1*								
			0,225	14389,36	--	3238	--	137	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*270*				
		Сметная стоимость				*3645*				
105	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)**								
			0,6	21156,38	1063,73	12694	638	1368	3,86	2
		м3		2392,58	343,17	1436	206	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*2280,13*		*1368*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,29*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,92*		*1125*				
		Сметная стоимость				*15187*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и диен при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)								
			1,2	22034,54	1063,73	26441	1276	2781	3,86	5
		м3		2392,58	343,17	2871	412	48,5	0,43	1
		Накладные расходы -		*2317,36*		*2781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*1592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,52*				*1189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*2338*				
		Сметная стоимость				*31560*				
107	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			1,827	705,84	–	1290	–	55	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,91*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,91*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*108*				
		Сметная стоимость				*1452*				
108	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
			1,827	242,76	–	444	–	19	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,29*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
109	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,008268	101938,05	–	843	–	36	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4322,17*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8509,82*		*70*				
		Сметная стоимость				*949*				
110	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты, I подземлиния боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			7,2	696,66	10,92	5016	79	777	0,21	2
		м2 поверхности		146,70	1,40	1056	10	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*107,96*		*777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*463*				
		Сметная стоимость				*6257*				
		ПРИЯМОК (900х800х400)-1ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			0,121	4198,68	942,96	508	114	79	0,85	--
		м3		504,65	386,38	61	47	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*649,86*		*79*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,63*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,23*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*387,88*		*47*				
		Сметная стоимость				*634*				
113	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм								
			1,21	210,02	1,73	254	2	135	0,24	--
		м2		160,40	0,70	194	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*111,17*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*98,11*				*119*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,70*		*31*				
		Сметная стоимость				*420*				
114	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I								
			0,0726	14389,36	--	1045	--	44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1199,96*		*87*				
		Сметная стоимость				*1176*				
115	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и колонн при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)								
			2,3	22034,54	1063,73	50679	2447	5530	3,86	9
		м3		2392,58	343,17	5503	789	48,5	0,43	1
		Накладные расходы -		*2317,56*		*5330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1126,84*				*3052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,32*				*2278*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1948,15*		*4481*				
		Сметная стоимость				*60490*				
116	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			2,3345	705,84	--	1648	--	70	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,86*		*137*				
		Сметная стоимость				*1855*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
			2,3345	242,76	–	567	–	24	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,29*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*47*				
		Сметная стоимость				*638*				
118	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,00832	101938,05	–	848	–	36	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4322,17*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*71*				
		Сметная стоимость				953				
119	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,001185	94348,52	–	112	–	5	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,38*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
120	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			2,4	696,66	10,92	1672	26	259	0,21	1
		м2 поверхности		146,70	1,40	352	3	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*107,96*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*181*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,73*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,37*		*154*				
		Сметная стоимость				*2086*				
		ПРИЯМОК 900Х800Х750-1ШТ								
122	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
			0,11	4198,68	942,96	462	104	71	0,85	–
		м3		504,65	386,38	56	43	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*649,86*		*71*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*457,65*				*56*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
			1,1	945,75	40,19	1040	44	115	0,14	--
		м2		87,89	14,14	97	16	60,9	0,02	--
		Накладные расходы -		*104,87*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*62,13*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,71*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,05*		*92*				
		Сметная стоимость				*1248*				
124	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий								
			1,1	843,01	10,13	927	11	86	0,10	--
		м2		61,77	4,55	68	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*77,84*		*86*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40,19*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,46*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,67*		*81*				
		Сметная стоимость				*1094*				
125	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная асфальтовая в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			2,38	187,48	10,92	446	26	206	0,21	1
		м2		146,70	1,40	349	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*86,37*		*206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*75,23*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,14*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,91*		*52*				
		Сметная стоимость				*704*				
126	21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1								
			0,5712	14389,36	--	8219	--	348	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*610,11*		*348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*610,11*				*348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1199,96*		*685*				
		Сметная стоимость				*9253*				
127	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Устройство стен и длиш при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)								
			0,8	22034,54	1063,73	17628	851	1854	3,86	3
		м3		2392,58	343,17	1914	275	48,5	0,43	--
		Накладные расходы -		*2317,36*		*1854*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*1061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*990,52*				*792*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1948,15*		*1559*				
		Сметная стоимость				*21040*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	0,812	705,84	--	573	--	24	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
129	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3								
		м3	0,812	242,76	--	197	--	8	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
130	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
		т	0,002664	101938,05	--	272	--	12	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4372,17*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4372,17*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8300,82*		*23*				
		Сметная стоимость				*306*				
131	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,007	94348,52	--	660	--	28	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,18*		*28*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,18*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*55*				
		Сметная стоимость				*743*				
		ЛОТОК								
164	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство								
		м3 основания	8,2	2666,91	942,96	21869	7732	4796	0,85	7
				504,65	386,38	4138	3168	50,8	0,54	4
		Накладные расходы -		*584,91*		*4796*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*4712*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,27*				*1085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*2133*				
		Сметная стоимость				*28798*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Устройство стен и линий (В7,5)**								
			2,05	21078,26	1063,73	43210	2181	4667	3,86	8
		м3		2392,58	343,17	4905	703	48,5	0,43	1
		Накладные расходы -		*2276,81*		*4667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1326,84*				*2720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*949,98*				*1947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3868,41*		*38,30*				
		Сметная стоимость				*51708*				
		ГИЛЬЗы								
170	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Укладка ГИЛЬЗы из стальных труб диам. 50 мм**								
			0,0024	231538,94	33545,19	556	81	340	253,00	1
		км		190536,83	12828,67	457	31	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*141461,92*		*340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*126289,97*				*101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15171,95*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29840,07*		*72*				
		Сметная стоимость				967				
171	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/ из стали Б Ст2кп-Б Ст4кп, 57х4 мм**								
			2,4	846,39	--	2031	--	86	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,89*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,89*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,58*		*169*				
		Сметная стоимость				*2287*				
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ								
172	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство ленточного основания под фундаменты**								
			0,816	4198,68	942,96	3426	769	530	0,85	1
		м3		504,65	386,38	412	315	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*649,86*		*530*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,22*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,88*		*317*				
		Сметная стоимость				*4273*				
173	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**								
			2,16	21854,92	535,92	47207	1158	4846	3,94	9
		м3		2421,56	183,63	5231	397	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2243,74*		*4846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1263,52*				*2729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*980,22*				*2117*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1927,89*		*4164*				
		Сметная стоимость				*56218*				

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			2,1924	705,84	--	1547	--	66	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,91*		66				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,91*				66		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,86*		*129*				
		Сметная стоимость				*1742*				
175	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3**								
			2,1924	242,76	--	532	--	23	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,24*		*44*				
		Сметная стоимость				*599*				
176	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**								
			0,00384	368056,53	1223,55	1413	5	422	289,00	1
		1		186081,32	493,59	715	2	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*1099,11,15*		*422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*90403,93*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19442,32*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*38239,01*		*147*				
		Сметная стоимость				*1982*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			306115	19663			58
		Накладные расходы -	Тенге			35192				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21392		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13800		
		Сметная прибыль -	Тенге			27142				
		Накладные расходы -	Тенге			86				
		Сметная прибыль -	Тенге			169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			368705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				43052			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**								
		м3 кладки	244,2	4551,86	1020,30	1111564	249157	531828	5,53	1350
				3517,30	230,93	858925	56394	50,8	0,33	81
		Накладные расходы -		*2177,84*		*531828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1904,10*				*464982*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,75*				*66846*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*558,38*		*131471*				
		Сметная стоимость				*1774863*				
2	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**								
		м3 изоляции	71,244	12683,40	782,86	903616	55774	463706	14,80	1054
				10001,25	356,90	712529	25427	55,3	0,51	36
		Накладные расходы -		*6500,70*		*463706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*5726,03*				*408990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,65*				*55616*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*1535,37*		*109386*				
		Сметная стоимость				*1476708*				
3	21-110201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из пенополиэтилена с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	71,244	19805,04	--	1410990	--	59826	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,73*		*59826*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*59826*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*1651,58*		*117665*				
		Сметная стоимость				*1588481*				
4	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012**								
		1000 шт.	47,008	27952,25	--	1313979	--	55713	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1185,18*		*55713*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*55713*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*2330,99*		*109575*				
		Сметная стоимость				*1479267*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	21-030101-0005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
			28,204	70188,15	–	1979587	–	83934	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2973,98*		*83934*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2973,98*				*83934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5853,13*		*165082*				
		Сметная стоимость				*2228603*				
6	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98								
			50,548	12039,42	–	608569	–	25803	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*510,47*		*25803*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*25803*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*50750*				
		Сметная стоимость				*685122*				
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
7	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
			160,5	4551,86	1020,30	730573	163758	349543	5,53	888
		м3 кладки		3517,30	230,93	564527	37065	50,8	0,33	53
		Накладные расходы -		*2177,84*		*349543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1904,10*				*305609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,73*				*43934*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,38*		*86409*				
		Сметная стоимость				*1166525*				
8	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
			46,827	12683,40	782,86	593926	36659	304783	14,80	693
		м3 изоляции		10001,25	356,90	468328	16712	55,3	0,51	24
		Накладные расходы -		*6508,70*		*304783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*5728,05*				*268228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,65*				*36555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1535,37*		*71897*				
		Сметная стоимость				*970606*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
			46,827	19805,04	--	927411	--	39322	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,73*		*39322*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*39322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,38*		*77339*				
		Сметная стоимость				*1044072*				
10	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
			49,434	27952,25	--	1381792	--	58588	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1185,18*		*58588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*58588*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,99*		*115230*				
		Сметная стоимость				*1555610*				
11	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98								
			33,223	12039,42	--	399986	--	16959	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*16959*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*16959*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*33336*				
		Сметная стоимость				*450301*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
16	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка ограждений лоджий из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
			35,6	883,91	127,07	31467	4524	16015	1,21	43
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		750,01	28,76	26700	1024	50,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*449,87*		*16015*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*14084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,25*				*1931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,70*		*3799*				
		Сметная стоимость				*51281*				
17	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
			1,381	70188,15	--	96930	--	4110	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2975,98*		*4110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*				*4110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5833,13*		*8083*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*109123*				
18	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**								
			0,736	12039,42	–	8861	–	376	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*510,47*		*376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1001,99*		*739*				
		Сметная стоимость				*9976*				
19	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**								
			35,6	153,26	–	5456	–	3120	0,22	8
		м2 стен (без вычета проемов)		153,26	–	5456	–	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*87,65*		*3120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,85*				*2772*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,80*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,27*		*686*				
		Сметная стоимость				*9263*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**								
			204	6499,76	1236,72	1325951	252292	372320	4,38	894
		м3 кладки		2646,22	279,92	539829	57104	50,8	0,40	82
		Накладные расходы -		*1825,10*		*372320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1496,18*				*301247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*328,92*				*66978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,99*		*135867*				
		Сметная стоимость				*1834132*				
21	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм; М-125**								
			60,337	42867,01	–	2586467	–	109666	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1817,56*		*109666*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*				*109666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*218691*				
		Сметная стоимость				*2911824*				
22	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50**								
			44,064	12039,42	–	530505	–	22493	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*510,47*		*22493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*22493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1001,99*		*44240*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*597238*				
23	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	489,6	883,91	127,07	432761	62215	220254	1,21	592
				750,01	28,76	367203	14082	50,8	0,04	20
		Накладные расходы -		*449,87*		*220254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*193693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,25*				*26562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,70*		*52241*				
		Сметная стоимость				*705257*				
24	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**								
		1000шт	19,002	42867,01	–	814559	–	34537	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1817,36*		*34537*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,36*				*34537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*67928*				
		Сметная стоимость				*917024*				
25	21-020401-2808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**								
		м3	10,134	11493,72	–	116477	–	4939	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*487,33*		*4939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487,33*				*4939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*958,48*		*9713*				
		Сметная стоимость				*131129*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
26	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**								
		т	0,24	37500,82	1185,99	9000	285	5045	56,40	14
				36314,83	377,89	8716	91	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*21020,27*		*5045*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*4474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*1124*				
		Сметная стоимость				*15168*				
27	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**								
		т	0,24	126629,19	–	30391	–	1289	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5369,08*		*1289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5369,08*				*1289*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10559,86*		*2534*				
		Сметная стоимость				*34214*				
		ГИЛЬЗы								
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,249	131411,59	715,75	32721	178	17876	198,00	49
		1т		130695,84	287,75	32543	72	48,5	0,36	—
		Накладные расходы -		*71792,44*		*17876*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 88,5%		*63527,04*				*15818*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*2058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*4048*				
		Сметная стоимость				*34643*				
29	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки в гнутьи, поставляемые отдельно**	0,249	129916,38	—	32349	—	1372	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*5508,45*		*1372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*1372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*2698*				
		Сметная стоимость				*36418*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17415887	824840			5585
		Накладные расходы -	Тенге			2803417				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1980990		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					822427		
		Сметная прибыль -	Тенге			1617544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			21836848				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							5882
		Сметная заработная плата -	Тенге				3792726			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
31	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	217	263,03	130,14	57076	28240	19870	0,15	32
		шт		94,13	30,09	20427	6530	62,1	0,04	9
		Накладные расходы -		*91,57*		*19870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*16740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*3130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*6156*				
		Сметная стоимость				*83102*				
32	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	10	1217,44	667,83	12174	6678	4842	0,81	8
		шт		517,10	151,16	5171	1512	62,1	0,22	2
		Накладные расходы -		*484,20*		*4842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*4150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18377*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			9,244	42481,95	--	392703	--	16651	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*16651*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*16651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*32748*				
		Сметная стоимость				*442102*				
34	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
			30	5693,19	2656,20	170796	79686	68137	3,64	109
		шт. сборных конструкций		2488,30	647,41	74649	19422	62,1	0,80	24
		Накладные расходы -		*2271,21*		*68137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1947,28*				*58418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323,96*				*9719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,15*		*19115*				
		Сметная стоимость				*258048*				
35	21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012								
			30	6966,59	--	208998	--	8862	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,38*		*8862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,38*				*8862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,96*		*17429*				
		Сметная стоимость				*235288*				
36	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка								
			20	1221,08	29,68	24422	594	9925	1,03	21
		шт. сборных конструкций		679,88	6,72	13598	134	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*496,21*		*9925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*426,38*				*8528*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,83*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*2748*				
		Сметная стоимость				*37094*				
37	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012								
			20	1302,25	--	26045	--	1104	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,22*		*1104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,22*				*1104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,66*		*2172*				
		Сметная стоимость				*29321*				
38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
			0,465	43979,81	4403,85	20451	2048	10623	42,70	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 стальных элементов		31688,95	720,79	14735	335	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*10623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*20126,45*				*9559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*1264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3345,95*		*2486*				
		Сметная стоимость				*33560*				
39	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,465	125312,80	--	58270	--	2471	--	--
		в		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,26*		*2471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,26*				*2471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,09*		*4859*				
		Сметная стоимость				*65600*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			970935	117246			190
		Накладные расходы -	Тенге			142484				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					97195		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45289		
		Сметная прибыль -	Тенге			89074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1202492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				156513			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820								
40	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	2426,31	508,87	36395	7629	14061	1,74	26
		шт		1175,82	113,37	17637	1701	62,1	0,16	2
		Накладные расходы -		*937,41*		*14061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*12009*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4036*				
		Сметная стоимость				*54493*				
41	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	92	3656,73	683,58	336419	62890	133058	2,66	245
		шт		1840,61	154,10	169336	14177	62,1	0,22	20
		Накладные расходы -		*1446,28*		*133058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*111062*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,57*				*19096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*488,24*		*37558*				
		Сметная стоимость				*507015*				
42	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	4	5988,98	822,25	23956	3289	8027	3,69	15
		шт		2522,48	185,10	10090	740	62,1	0,26	1
		Накладные расходы -		*2006,83*		*8027*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1681,41*				*6726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,22*				*1501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*639,65*		*2559*				
		Сметная стоимость				*34541*				
43	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92								
			4	55217,16	–	220869	–	9365	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2341,21*		*9365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*				*9365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4604,67*		*18419*				
		Сметная стоимость				*248653*				
44	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92								
			10	42976,19	–	429762	–	18222	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1822,19*		*18222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*				*18222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3583,87*		*35839*				
		Сметная стоимость				*483823*				
45	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92								
			30	34284,46	–	1028534	–	43610	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1453,66*		*43610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*				*43610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2859,85*		*85771*				
		Сметная стоимость				*1157915*				
46	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92								
			12	51936,19	–	623234	–	26425	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2202,09*		*26425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*26425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4331,06*		*51973*				
		Сметная стоимость				*701632*				
47	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92								
			10	26448,65	–	264487	–	11214	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1121,42*		*11214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2205,61*		*22056*				
		Сметная стоимость				*297757*				
48	21-040108-0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 51.15-8т СТ РК 949-92**								
			24	37681,95	–	904367	–	38345	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1597,71*		*38345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1597,71*				*38345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3142,37*		*75417*				
		Сметная стоимость				*1018129*				
49	21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 42.15-8т СТ РК 949-92**								
			4	32165,77	–	128663	–	5455	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1363,83*		*5455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1363,83*				*5455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2682,37*		*10729*				
		Сметная стоимость				*144848*				
50	21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 42.12-8т СТ РК 949-92**								
			12	25521,51	–	306258	–	12985	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1082,11*		*12985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1082,11*				*12985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2128,29*		*25539*				
		Сметная стоимость				*144783*				
53	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**								
			0,047	43979,81	4403,85	2067	207	1074	42,70	2
		т стальных элементов		31688,95	720,79	1489	34	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*22844,56*		*1074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*251*				
		Сметная стоимость				*3392*				
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,106	94348,23	–	10001	–	424	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,36*		*424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*424*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*834*				
		Сметная стоимость				*11259*				
56	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой до 0,3 т	5	263,03	130,14	1315	651	458	0,15	1
		шт		94,13	30,09	471	150	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*91,57*		*458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*386*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*142*				
		Сметная стоимость				*1915*				
57	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,933	42481,95	--	39636	--	1681	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1681*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,85*		*3303*				
		Сметная стоимость				*44622*				
58	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	16	1221,08	29,68	19537	475	7940	1,03	16
		шт		679,88	6,72	10878	107	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*496,23*		*7940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,18*				*6822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*1118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*2198*				
		Сметная стоимость				*29675*				
59	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	16	1449,76	--	23196	--	984	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,47*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,47*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,90*		*1934*				
		Сметная стоимость				*26114*				
60	11-070512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	12	4108,16	1717,70	49298	20612	19382	2,63	32
		шт		1840,47	385,52	22086	4626	62,1	0,55	7
		Накладные расходы -		*1615,14*		*19382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1382,34*				*16588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*232,80*				*2794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,86*		*5494*				
		Сметная стоимость				*74174*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)								
			34,56	4593,51	--	158752	--	6731	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*6731*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*6731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*13239*				
		Сметная стоимость				*178722*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			1,4	30239,96	944,13	42336	1322	5532	8,06	11
		м3		5059,10	220,37	7083	309	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*3951,29*		*5532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*3585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*1947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2735,30*		*3829*				
		Сметная стоимость				*51697*				
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82								
			0,373	99812,80	--	37230	--	1579	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4252,06*		*1579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4252,06*				*1579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8325,39*		*3103*				
		Сметная стоимость				*41913*				
66	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛИ)								
			0,005	94348,52	--	472	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*39*				
		Сметная стоимость				*531*				
		ГИЛЬЗы								
67	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,173	131411,59	715,75	22734	124	12420	198,00	34
		1т		130695,84	287,75	22610	50	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*71792,44*		*12420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*10990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8263,40*				*1430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*2812*				
		Сметная стоимость				*37966*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные без применения сварки в тутьях, поставляемые отдельно								
			0,173	129916,38	--	22476	--	953	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10833,99*		*1874*				
		Сметная стоимость				*25303*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4731992	97198			382
		Накладные расходы -	Тенге			379943				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					172013		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					207930		
		Сметная прибыль -	Тенге			408955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5520890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				283575			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
160	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т								
			15	3183,51	1453,74	47753	21806	20757	2,37	36
		т		1601,55	327,65	24023	4915	62,1	0,47	7
		Накладные расходы -		*1383,81*		*20757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*1196,03*				*17970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,78*				*2787*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*365,39*		*5481*				
		Сметная стоимость				*71991*				
161	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лестничные площадки. ЗПФ 28.13-5ш ГОСТ 9818-85								
			54,6	6104,02	--	333279	--	14131	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,81*		*14131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,81*				*14131*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*509,03*		*27793*				
		Сметная стоимость				*375203*				
162	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т								
			10	2983,57	1436,84	29836	14368	12783	2,20	22
		т		1452,18	327,16	14522	3272	62,1	0,47	5
		Накладные расходы -		*1278,32*		*12783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*1104,97*				*11050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,35*				*1734*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*340,95*		*3410*				
		Сметная стоимость				*46029*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лестничный марш ЛМ30-12.Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84								
			120	2205,60	--	264672	--	11222	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,52*		*11222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,52*				*11222*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*183,93*		*22072*				
		Сметная стоимость				*297966*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			675540	36175			58
		Накладные расходы -	Тенге			58893				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29020		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29873		
		Сметная прибыль -	Тенге			58755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			793188				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				46731			
					РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88					
		1 ЭТАЖ. ТИП 62 - 141,95 М2								
195	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотненных трамбовками подстилающих слоев гравийных								
			37,8728	4743,36	987,51	179644	37400	61121	3,10	117
		м3		1840,50	384,89	69705	14577	60,9	0,55	21
		Накладные расходы -		*1613,84*		*61121*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1375,26*				*51328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*238,58*				*9793*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*308,58*		*19261*				
		Сметная стоимость				*260026*				
196	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
			270,52	587,04	15,76	158806	4264	43727	0,37	99
		м2		207,54	7,87	56144	2130	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*161,64*		*43727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*131,19*				*35488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,45*				*8238*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*59,89*		*16203*				
		Сметная стоимость				*218735*				
197	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
			270,52	1151,86	33,08	311600	8948	21036	0,05	14
		м2		29,94	15,62	8099	4226	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*77,76*		*21836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*72,75*				*7506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,02*				*13530*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*98,37*		*26611*				
		Сметная стоимость				*359247*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование бетонной стяжки	0,477197	37500,82	1185,99	17895	566	10031	56,40	27
		1		36314,83	377,89	17329	180	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*10031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*8895*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*1136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*2234*				
		Сметная стоимость				*30160*				
199	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,477197	101938,05	--	48645	--	2063	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*2063*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*2063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*4057*				
		Сметная стоимость				*54764*				
		ТПП 180 - 31,19 М2								
207	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,4952	20689,79	4,68	51625	12	5631	3,66	9
		м3		2172,98	--	5422	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*2256,70*		*5631*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1323,34*				*3302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*933,36*				*2329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1835,72*		*4580*				
		Сметная стоимость				*61836*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			768213	51189			267
		Накладные расходы -	Тенге			143608				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					106519		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37089		
		Сметная прибыль -	Тенге			72946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			984769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							292
		Сметная заработная плата -	Тенге				177812			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
252	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	132	346,53	0,63	45741	83	18825	0,32	42
		м		223,94	--	29560	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,61*		*18825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*122,72*				*16199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,90*				*2626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,13*		*5165*				
		Сметная стоимость				*69731*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	**Окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности нерядовенная**								
			26,4	414,76	1,91	10950	50	1822	0,13	3
		м2		89,20	0,84	2355	22	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,02*		*1822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*49,24*				*1301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 8,24%		*19,68*				*519*		
		СП от ПТ+НР (П30) - 8%		*38,70*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13794*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЦЕЛУ 10	**Тенге**			56691	134			46
		Накладные расходы -	Тенге			20647				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17501		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3146		
		Сметная прибыль -	Тенге			6187				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			83525				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				31937			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			25438423	1153099			6646
		Накладные расходы -	Тенге			3626913				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2444752		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1182161		
		Сметная прибыль -	Тенге			2325064				
		Накладные расходы -	Тенге			86				
		Сметная прибыль -	Тенге			169				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			31390656				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							7059
		Сметная заработная плата -	Тенге				4572172			

Временные здания и сооружения 0,9%	282515,90
Итого	31673171,90
Затраты по снегоборьбе 1,08%	342070,26
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	1968044,00
Итого	33983286,16
НДС 12%	4077994,34
Всего по акту с учетом НДС (12%)	38061280,50

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шалгимбаев М.Ш.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2016 года (за период с 26.05.2016 г. по 10.06.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включа-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	135247488,69	39632014,85							4755841,78	44387856,63

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
_____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
_____ Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремстроиг"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за июнь месяц 2016 года (за период с 26.05.2016г. по 10.06.2016г.)

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: на один	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ								
101	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	0,0254	407371,37	4890,70	10347	124	828	42,30	1
		т		27236,12	1742,50	692	44	50,8	2,49	–
		Накладные расходы -		*32617,86*		*828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 36,87%		*14721,14*				*374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (П38) - 8%		*35199,14*		*894*				
		Сметная стоимость				*12070*				
		ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ								
111	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,03813	407371,37	4890,70	15533	186	1244	42,30	2
		т металлических изделий		27236,12	1742,50	1039	66	50,8	2,49	–
		Накладные расходы -		*32617,86*		*1244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 36,87%		*14721,14*				*561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*682*		
		СП от ПЗ+НР (П38) - 8%		*35199,14*		*1342*				
		Сметная стоимость				*18110*				
		ПРИЯМОК (900х800х400)-1ШТ								
121	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,103425	407371,37	4890,70	42132	506	3374	42,30	4
		т металлических изделий		27236,12	1742,50	2817	180	50,8	2,49	–
		Накладные расходы -		*32617,86*		*3374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 36,87%		*14721,14*				*1523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17896,72*				*1851*		
		СП от ПЗ+НР (П38) - 8%		*35199,14*		*3640*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*49146*				
		ПРИЯМОК 900X800X750-1ШТ								
132	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Рифленная сталь, МН 4-46**								
		т	0,06213	329904,12	–	20497	–	869	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13987,93*		*869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1398,793*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511,06*		*1709*				
		Сметная стоимость				*23075*				
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ								
136	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты**								
		м3	3,636	2666,91	942,96	9697	3429	2127	0,85	3
				504,65	386,38	1835	1405	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*584,91*		*2127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*1646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*946*				
		Сметная стоимость				*12770*				
137	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**								
		м3	0,3232	4743,36	987,51	1533	319	522	3,10	1
				1840,50	384,89	595	124	60,9	0,55	--
		Накладные расходы -		*1613,84*		*522*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1355,26*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,58*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*508,58*		*164*				
		Сметная стоимость				*2219*				
138	11-110101-0291 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**								
		м3	0,3232	4313,48	583,21	1394	188	466	2,99	1
				1775,19	209,94	574	68	60,9	0,30	--
		Накладные расходы -		*1443,10*		*466*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1208,95*				*391*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,15*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*460,51*		*149*				
		Сметная стоимость				*2009*				
139	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**								
		м3	0,608	20305,22	871,23	12346	530	927	1,79	1
				1109,51	203,74	675	124	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*1524,88*		*927*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*836,93*				*387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,95*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1746,41*		*1062*				
		Сметная стоимость				*14335*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00624	101938,05	--	636	--	27	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*53*				
		Сметная стоимость				*716*				
141	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	*Железнение поверхности*	6,08	219,68	0,46	1336	3	679	0,29	2
		м2		202,24	0,21	1230	1	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*111,67*		*679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*98,19*				*597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,48*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,51*		*161*				
		Сметная стоимость				*2176*				
142	11-060601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	5,04	43976,95	4319,59	221644	21771	51542	24,80	125
		м3		15566,46	973,23	78455	4905	48,5	1,39	7
		Накладные расходы -		*10226,30*		*51542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*8021,75*				*40410*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2204,54*				*11112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4336,28*		*21853*				
		Сметная стоимость				*295040*				
143	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,5(ЛЕСТНИЦА)	0,62	22730,10	1083,81	14093	672	1392	3,60	2
		м3		2317,97	217,40	1437	135	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*2245,55*		*1392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1229,66*				*762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1015,89*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1998,05*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16724*				
144	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0042	101938,05	--	428	--	18	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4322,17*		*18*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8500,82*		*36*				
		Сметная стоимость				*482*				
145	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,36202	705,84	--	4491	--	190	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*190*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*374*				
		Сметная стоимость				*5056*				
146	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3	6,36202	242,76	--	1544	--	65	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*129*				
		Сметная стоимость				*1758*				
		ЛОТОК								
166	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление металлических решеток	1,14962	96350,90	27955,53	110767	32138	55966	91,00	105
		т		63681,80	6569,57	73210	7553	60,9	7,34	8
		Накладные расходы -		*49682,37*		*55966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42783,09*				*49184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5899,28*				*6782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11602,66*		*13339*				
		Сметная стоимость				*180872*				
167	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток	1,14962	61121,57	4890,70	70267	5622	20621	42,30	49
		т		27236,12	1742,50	31311	2003	50,8	2,49	3
		Накладные расходы -		*17936,87*		*20621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*14721,14*				*16924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1215,73*				*1697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6324,68*		*7271*				
		Сметная стоимость				*98139*				
168	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,65708	94348,23	--	61994	--	2629	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*2629*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*2629*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*5170*				
		Сметная стоимость				*69792*				
169	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,49254	128955,66	--	63516	--	2693	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5467,72*		*2693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*2693*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*5297*				
		Сметная стоимость				*71506*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**664194**	**65489**			**295**
		Накладные расходы -	Тенге			**89344**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64032		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25312		
		Сметная прибыль -	Тенге			**49782**				
		Накладные расходы -	Тенге			**56835**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49184		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7651		
		Сметная прибыль -	Тенге			**15048**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**875203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21047**			**317**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ

1	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**								
		м3 кладки	195,36	4551,86	1020,30	889251	199325	425462	5,53	1080
		Накладные расходы -		*3517,30*	230,93	687140	45115	50,8	0,33	64
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2177,84*		*425462*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1062,10*				*171986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,73*				*33476*		
		Сметная стоимость		*538,38*		*103177*				
						1419890				
2	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**								
		м3 изоляции	56,997	12683,40	782,86	722916	44620	370976	14,80	844
		Накладные расходы -		10001,25	356,90	570041	20342	55,3	0,51	29
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6508,70*		*370976*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1728,05*				*326482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*780,65*				*44194*		
		Сметная стоимость		*1555,37*		*87511*				
						1181404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	56,997	19805,04 --	-- --	1128828 --	-- --	47862 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*839,73*		*47862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*47862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*94135*				
		Сметная стоимость				*1270826*				
4	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	40,741	27952,25 --	-- --	1138803 --	-- --	48285 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1185,18*		*48285*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*48285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,99*		*94967*				
		Сметная стоимость				*1282055*				
5	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	24,445	70188,15 --	-- --	1715749 --	-- --	72748 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*2975,98*		*72748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*				*72748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5853,13*		*143080*				
		Сметная стоимость				*1931577*				
6	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М150 ГОСТ 28013-98								
		м3	43,81	12039,42 --	-- --	527447 --	-- --	22364 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*510,47*		*22364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*22364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*43985*				
		Сметная стоимость				*593796*				
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
7	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	139,1	4551,86 3517,30	1020,30 230,93	633163 489257	141923 32123	302937 50,8	5,53 0,33	769 46
		Накладные расходы -		*2177,84*		*302937*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 30,8%		*1904,10*				*264861*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,73*				*58076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,38*		*74888*				
		Сметная стоимость				*1010988*				
8	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**								
		м3 изоляции	40,584	12683,40	782,86	514743	31771	264149	14,80	601
				10001,25	356,90	405891	14484	55,3	0,51	21
		Накладные расходы -		*6508,70*		*264149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*5728,05*				*232467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,65*				*31682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1535,37*		*62311*				
		Сметная стоимость				*841203*				
9	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	40,584	19805,04	–	803768	–	34080	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*839,73*		*34080*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*34080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*67028*				
		Сметная стоимость				*904876*				
10	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	42,842	27952,25	–	1197530	–	50775	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1185,18*		*50775*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*50775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,99*		*99864*				
		Сметная стоимость				*1348170*				
11	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98								
		м3	28,79	12039,42	–	346615	–	14696	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*510,47*		*14696*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*14696*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*28905*				
		Сметная стоимость				*390216*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
			367	6499,76	1236,72	2385412	453878	669810	4,38	1607
		м3 кладки		2646,22	279,92	971163	102731	50,8	0,40	147
		Накладные расходы -		*1825,10*		*669810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,40*				*545538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*338,62*				*124272*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,99*		*244418*				
		Сметная стоимость				*3299640*				
21	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125								
			108,607	42867,01	--	4655657	--	197400	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1817,56*		*197400*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*				*197400*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*388245*				
		Сметная стоимость				*5241301*				
22	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50								
			79,315	12039,42	--	954907	--	40488	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*40488*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*40488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*79612*				
		Сметная стоимость				*1075027*				
23	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
			881,2	883,91	127,07	778899	111977	396422	1,21	1066
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		750,01	28,76	660906	25345	50,8	0,04	36
		Накладные расходы -		*449,87*		*396422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*348615*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,25*				*47807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,70*		*94026*				
		Сметная стоимость				*1269346*				
24	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125								
			34,198	42867,01	--	1465966	--	62157	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1817,56*		*62157*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*				*62157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*122250*				
		Сметная стоимость				*1650373*				
25	21-020401-2808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**								
		м3	18,242	11493,72	--	209668	--	8890	--	--
		Накладные расходы -		*487,33*		*8890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487,33*				*8890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*958,48*		*17485*				
		Сметная стоимость				*236043*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
26	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**								
		т	0,24	37500,82	1185,99	9000	285	5045	56,40	14
		Накладные расходы -		36314,83	377,89	8716	91	50,8	0,54	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*21020,27*		*5045*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1566,99*				*4474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2580,17*				*371*		
		Сметная стоимость		*4681,69*		*1124*				
27	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**				*15168*				
		т	0,24	126629,19	--	30391	--	1289	--	--
		Накладные расходы -		*5369,08*		*1289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5369,08*				*1289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10559,86*		*2534*				
		Сметная стоимость				*34234*				
		ГИЛЬЗЫ								
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
		1т	0,499	131411,59	715,75	65574	357	35824	198,00	99
		Накладные расходы -		130695,84	287,75	65217	144	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*71792,44*		*35824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63527,04*				*11700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8265,40*				*4124*		
		Сметная стоимость		*16256,32*		*8112*				
						109510				
29	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**								
		т	0,499	129916,38	--	64828	--	2749	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*2749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*2749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10853,99*		*5406*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*72983*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**20239116**	**984137**			**6080**
		Накладные расходы -	Тенге			**3074409**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2126123		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					948286		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1865082**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**25178606**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6423**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4098704**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
31	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**434**	**263,03**	**130,14**	**114153**	**56481**	**39740**	**0,15**	**64**
		шт		**94,13**	**30,09**	**40854**	**13060**	**62,1**	**0,04**	**19**
		Накладные расходы -		*91,57*		*39740*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*33480*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*6260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*12311*				
		Сметная стоимость				*166205*				
32	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	**20**	**1217,44**	**667,83**	**24349**	**13357**	**9684**	**0,81**	**16**
		шт		**517,10**	**151,16**	**10342**	**3023**	**62,1**	**0,22**	**4**
		Накладные расходы -		*484,20*		*9684*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*8100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*1584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*2723*				
		Сметная стоимость				*36756*				
33	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**18,488**	**42481,95**	**--**	**785406**	**--**	**33301**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1801,23*		*33301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*33301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*65497*				
		Сметная стоимость				*884294*				
34	**11-070102-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**60**	**5693,19**	**2656,20**	**341592**	**159372**	**136274**	**3,64**	**218**
		шт. сборных конструкций		**2488,30**	**647,41**	**149298**	**38845**	**62,1**	**0,80**	**48**
		Накладные расходы -		*2271,23*		*136274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1947,28*				*116837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323,96*				*19437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,15*		*38229*				
		Сметная стоимость				*516093*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012								
		шт.	60	6966,59	–	417995	–	17723	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*295,38*		*17723*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,38*				*17723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,96*		*34857*				
		Сметная стоимость				*470575*				
36	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка								
		шт. сборных конструкций	40	1221,08	29,68	48843	1187	19849	1,03	41
				679,88	6,72	27195	269	62,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*496,23*		*19849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*17055*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*2794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*5495*				
		Сметная стоимость				*74188*				
37	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012								
		шт.	40	1302,25	–	52090	–	2209	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,22*		*2209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,22*				*2209*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,60*		*4344*				
		Сметная стоимость				*58643*				
38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
		т стальных элементов	0,93	43979,81	4403,85	40901	4096	21245	42,70	40
				31688,95	720,79	29471	670	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*22844,56*		*21245*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*18718*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*2528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*4972*				
		Сметная стоимость				*67118*				
39	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголки стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,93	125312,80	–	116541	–	4941	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5313,26*		*4941*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,26*				*4941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,09*		*9719*				
		Сметная стоимость				*131201*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1941871	234492			380
		Накладные расходы -	Тенге			284967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					194390		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					90577		
		Сметная прибыль -	Тенге			178147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2404985				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				313027			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820								
40	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
			10	2426,31	508,57	24263	5086	9374	1,74	17
		001		1175,82	113,37	11758	1134	62,1	0,16	2
		Накладные расходы -		*937,41*		*9374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*8006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*1368*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*269,10*		*2691*				
		Сметная стоимость				*36328*				
41	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			92	3656,73	683,58	336419	62890	133058	2,66	245
		001		1840,61	154,10	169336	14177	62,1	0,22	20
		Накладные расходы -		*1446,28*		*133058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1238,71*				*113962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,57*				*19096*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*408,24*		*37558*				
		Сметная стоимость				*507015*				
42	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**								
			4	5988,98	822,25	23956	3289	8027	3,69	15
		001		2522,48	185,10	10090	740	62,1	0,26	1
		Накладные расходы -		*2006,61*		*8027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1681,41*				*6726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*325,22*				*1301*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*639,65*		*2559*				
		Сметная стоимость				*34541*				
43	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 **в ценах I квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 72.15-8т СТ РК 949-92**								
			4	55217,16	–	220869	–	9365	–	–
		001		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2341,21*		*9365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*				*9365*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4604,67*		*18419*				
		Сметная стоимость				*248653*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92								
			10	42976,19	–	429762	–	18222	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1822,19*		*18222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*				*18222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3583,87*		*35839*				
		Сметная стоимость				*483823*				
45	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92								
			30	34284,46	–	1028534	–	43610	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1453,66*		*43610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*				*43610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2859,05*		*85771*				
		Сметная стоимость				*1137915*				
46	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92								
			12	51936,19	–	623234	–	26425	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2202,09*		*26425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*26425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4331,06*		*51971*				
		Сметная стоимость				*701612*				
47	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92								
			10	26448,65	–	264487	–	11214	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1121,42*		*11214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2205,61*		*22056*				
		Сметная стоимость				*297757*				
48	21-040108-0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92								
			24	37681,95	–	904367	–	38345	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1597,71*		*38345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1597,71*				*38345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3142,37*		*75417*				
		Сметная стоимость				*1018129*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 42.15-8т СТ РК 949-92								
			4	32165,77	--	128663	--	5455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1363,83*		*5455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1363,83*				*5455*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2682,37*		*10729*				
		Сметная стоимость				*144848*				
50	21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 42.12-8т СТ РК 949-92								
			12	25521,51	--	306258	--	12985	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1082,11*		*12985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1082,11*				*12985*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2128,29*		*25539*				
		Сметная стоимость				*344783*				
53	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
			0,047	43979,81	4403,85	2067	207	1074	42,70	2
		т стальных элементов		31688,95	720,79	1489	34	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*1074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5345,95*		*251*				
		Сметная стоимость				*3392*				
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			0,106	94348,23	--	10001	--	424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,36*		*424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7867,89*		*834*				
		Сметная стоимость				*11259*				
56	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			3	263,03	130,14	789	390	275	0,15	--
		шт		94,13	30,09	282	90	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*91,57*		*275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*231*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,37*		*85*				
		Сметная стоимость				*1149*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/								
		м3	0,728	42481,95	–	30927	–	1311	–	–
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1311*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3542,65*		*2579*				
		Сметная стоимость				*34817*				
58	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т								
		шт	16	1221,08	29,68	19537	475	7940	1,03	16
		Накладные расходы -		679,88	6,72	10878	107	62,1	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*496,21*		*7940*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,38*				*6822*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*69,85*				*1118*		
		Сметная стоимость		*137,39*		*2198*				
						29675				
59	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012								
		шт	16	1449,76	–	23196	–	984	–	–
		Накладные расходы -		*61,47*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,47*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*120,90*		*1934*				
		Сметная стоимость				*26114*				
60	11-070512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)								
		шт	6	4108,16	1717,70	24649	10306	9691	2,63	16
		Накладные расходы -		1840,47	385,52	11043	2313	62,1	0,55	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1615,14*		*9691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1502,34*				*8294*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*232,80*				*1397*		
		Сметная стоимость		*457,86*		*2747*				
						17087				
61	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)								
		м2	17,28	4593,51	–	79376	–	3366	–	–
		Накладные расходы -		*194,76*		*3366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*3366*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*383,06*		*6619*				
		Сметная стоимость				*89361*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,4	30239,96	944,13	42336	1322	5532	8,06	11
		м3		5059,10	220,37	7083	309	48,5	0,31	–
		Накладные расходы -		*3951,29*		*5532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*3585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*1947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2755,30*		*3829*				
		Сметная стоимость				*51697*				
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,373	99812,80	–	37230	–	1579	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*3105*				
		Сметная стоимость				*41913*				
66	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛЯ)	0,005	94348,52	–	472	–	20	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,38*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*39*				
		Сметная стоимость				*531*				
		ГИЛЬЗЫ								
67	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,173	131411,59	715,75	22734	124	12420	198,00	34
		1т		130695,84	287,75	22610	50	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*71792,44*		*12420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*10990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*1430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,52*		*2812*				
		Сметная стоимость				*37966*				
68	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,173	129916,38	–	22476	–	953	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1874*				
		Сметная стоимость				*25303*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4606601	84088			357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			361647				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					159562		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					202085		
		Сметная прибыль -	Тенге			397460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5365708				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				263524			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
160	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	15	3183,51	1453,74	47753	21806	20757	2,37	36
		шт		1601,55	327,65	24023	4915	62,1	0,47	7
		Накладные расходы -		*1383,81*		*20757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1198,03*				*17970*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,78*				*2787*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,39*		*5481*				
		Сметная стоимость				*71991*				
161	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лестничные площадки ЛПФ 28.13-5ш ГОСТ 9818-85**	54,6	6104,02	–	333279	–	14131	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*258,81*		*14131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,81*				*14131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,03*		*27793*				
		Сметная стоимость				*375203*				
162	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	15	2983,57	1436,84	44754	21553	19175	2,20	33
		шт		1452,18	327,16	21783	4907	62,1	0,47	7
		Накладные расходы -		*1278,32*		*19175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1104,97*				*16574*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,35*				*2600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,95*		*5114*				
		Сметная стоимость				*69043*				
163	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лестничный марш ЛМ30-12.Ступени лестничные с линевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	180	2205,60	–	397008	–	16833	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*93,52*		*168,33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,52*				*168,33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,93*		*33107*				
		Сметная стоимость				*446948*				
164	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	30	777,20	28,98	23316	869	15060	1,08	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		712,89	11,70	21387	351	62,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*502,00*		*15060*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*449,97*				*13499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,03*				*1561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,34*		*3070*				
		Сметная стоимость				*41446*				
165	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ступени лестничные с линейными бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84								
			36	2205,60	–	79402	–	3367	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*93,52*		*3367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,52*				*3367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*6621*				
		Сметная стоимость				*89390*				
169	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж консолей(МК-1)								
			0,5316	41472,87	14408,51	22047	7660	9026	28,90	15
		т		19756,04	4218,69	10502	2243	60,9	5,24	3
		Накладные расходы -		*16978,12*		*9026*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80,9%		*14600,61*				*7762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2377,52*				*1264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4676,08*		*2486*				
		Сметная стоимость				*33558*				
170	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,5316	299900,77	–	159427	–	6760	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12715,79*		*6760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*6760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25009,33*		*13295*				
		Сметная стоимость				*179482*				
171	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
			0,0364	39000,39	715,75	1420	26	770	58,00	2
		т		38284,64	287,75	1394	10	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*21154,43*		*770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*18707,61*				*681*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2446,82*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4812,39*		*175*				
		Сметная стоимость				*2365*				
172	21-050106-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/								
			0,0188	155366,67	–	2921	–	124	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6587,55*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6587,55*				*124*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12956,34*		*244*				
		Сметная стоимость				*3288*				
173	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**								
		т	0,0176	114384,23	--	2013	--	85	--	--
		Накладные расходы -		*4849,89*	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4849,89*		*85*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9538,73*				*85*		
		Сметная стоимость				*168*				
174	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**				*2266*				
		м3	0,48	24123,97	598,12	11580	287	1262	4,90	2
		Накладные расходы -		3037,22	139,63	1458	67	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2628,95*		*1262*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1540,77*				*740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1088,19*				*322*		
		Сметная стоимость		*2140,23*		*1027*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			*13869*				
		Накладные расходы -	Тенге			1124919	52201			121
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			91564				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					49464		
		Сметная прибыль -	Тенге					42100		
		Накладные расходы -	Тенге			82801				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			15785				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7762		
		Сметная прибыль -	Тенге					8023		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			15781				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1330849				
		Сметная заработная плата -	Тенге				93039			138

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		1 ЭТАЖ								
232	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	616	971,32	53,01	598331	32651	217092	0,74	456
		Накладные расходы -		505,86	38,99	311612	24017	54,8	0,06	39
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*352,42*		*217092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298,58*				*183925*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,84*				*33168*		
		Сметная стоимость		*105,90*		*65234*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				*808657*				
		Накладные расходы -	Тенге			598331	32651			456
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			217092				
			Тенге					183925		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33167		
		Сметная прибыль -	Тенге			65234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			880657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				335629			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
252	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**								
		м	132	346,53	0,63	45741	83	18825	0,32	42
		Накладные расходы -		223,94	--	29560	--	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*142,61*		*18825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,00*				*16199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,13*		*5165*		*26,26*		
		Сметная стоимость				*69731*				
253	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	**Окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**								
		м2	26,4	414,76	1,91	10950	50	1822	0,13	3
		Накладные расходы -		89,20	0,84	2355	22	54,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,02*		*1822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,34*				*1303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,68*				*519*		
		Сметная стоимость		*38,70*		*1022*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			*13794*				
		Накладные расходы -	Тенге			56691	134			46
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			20647				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17501		
		Сметная прибыль -	Тенге					3146		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			83525				
		Сметная заработная плата -	Тенге							46
							31937			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
38	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в приложенные трубы и металлические рукава**								
		м	300	51,53	0,47	15459	141	5252	0,05	15
		Накладные расходы -		34,18	0,16	10254	49	42,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,51*		*5252*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,70*				*4410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,81*				*842*		
		Сметная стоимость		*5,32*		*1657*				
						22368				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2**								
		1000м	0,3	26910,32	–	8073	–	342	–	–
		Накладные расходы -		*1141,00*		*342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1141,00*				*342*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2244,11*		*673*				
		Сметная стоимость				*9089*				
42	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**								
		м кабеля	71	699,90	381,87	49693	27113	10040	0,20	14
		Накладные расходы -		139,96	110,49	9937	7844	42,8	0,15	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*141,41*		*10040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,19*				*7611*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*34,22*				*2430*		
		Сметная стоимость		*67,30*		*4779*				
43	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года					*64512*				
		Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,002	255011,61	–	510	–	22	–	–
		Накладные расходы -		*10812,49*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10812,49*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21265,93*		*43*				
		Сметная стоимость				*574*				
44	23-060128-0411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,002	390565,32	–	781	–	33	–	–
		Накладные расходы -		*16559,97*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16559,97*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32570,02*		*65*				
		Сметная стоимость				*879*				
45	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,004	255011,61	–	1020	–	43	–	–
		Накладные расходы -		*10812,49*		*43*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10812,49*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21265,93*		*85*				
		Сметная стоимость				*1148*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил в сечение 3х1,5 мм2**								
			0,027	95393,28	–	2576	–	109	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4044,68*		*109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4044,68*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7955,04*		*215*				
		Сметная стоимость				*2900*				
47	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**								
			1840	51,53	0,47	94813	865	32213	0,05	92
		ч		34,18	0,16	62891	301	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*17,51*		*32213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*27046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*5167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*10162*				
		Сметная стоимость				*137188*				
48	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**								
			0,8	135217,45	–	108174	–	4587	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5733,22*		*4587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5733,22*				*4587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11276,05*		*9021*				
		Сметная стоимость				*121781*				
49	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ПППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**								
			1,04	80719,74	–	83949	–	3559	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3422,52*		*3559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3422,52*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6711,38*		*7001*				
		Сметная стоимость				*94509*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**365047**	**28119**			**121**
		Накладные расходы -	Тенге			**56201**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**39067**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17134**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**23150**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**444398**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91277**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			29596770	1481311			7856
		Накладные расходы -	Тенге			4268491				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2834064		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1361807		
		Сметная прибыль -	Тенге			2698670				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			36563931				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							8387
		Сметная заработная плата -	Тенге				5437615			
		Временные здания и сооружения 0,9%				329075,38				
		Итого				36893006,38				
		Затраты по снегоборьбе 1,08%				398444,47				
		Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска				2340564,00				
		Итого				39632014,85				
		НДС 12%				4755841,78				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				44387856,63				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис"

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС"

Шалгимбаев М.Ш.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 58-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июнь месяц 2016 года (за период с 11.06.2016г. по 25.06.2016г.)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	166071366,68	27521319,63							7707558,36	30873877,99

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
_____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
_____ Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2016 года (за период с 11.06.2016г. по 25.06.2016г.)

на СМР работы

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.00								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
1	11-000201-1003 РСНБ РК 2015 ТП 89 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	130,24	4551,86	1020,30	592834	132884	283641	5,51	720
				3517,30	230,93	458093	30077	30,8	0,33	43
		Накладные расходы -		*2177,84*		*283641*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1066,10*				*247900*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,72*				*338,51*		
		СП от ПТ+НР (П30) - 8%		*338,30*		*70118*				
		Сметная стоимость				*946593*				
2	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошитыми безобкладочными и в обкладках из стеклотекстолита или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		м3 изоляции	37,998	12683,49	782,86	481944	29747	247318	14,80	562
				10001,25	356,90	380027	13561	55,3	0,51	19
		Накладные расходы -		*6508,70*		*247318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,1%		*3728,05*				*217653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*588,63*				*29663*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1533,57*		*58341*				
		Сметная стоимость				*787603*				
3	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**								
			37,998	19805,04	–	752552	–	31908	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*839,71*		*31908*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,71*				*31908*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,38*		*62757*				
		Сметная стоимость				*847217*				
4	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**								
			21,937	27952,25	–	613189	–	25999	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1185,18*		*25999*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*25999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,99*		*51135*				
		Сметная стоимость				*690521*				
5	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**								
			24,445	70188,15	–	1715749	–	72748	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2975,98*		*72748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*				*72748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5853,13*		*143080*				
		Сметная стоимость				*1931577*				
6	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**								
			23,59	12039,42	–	284010	–	12042	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*510,47*		*12042*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*12042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*23684*				
		Сметная стоимость				*319736*				
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
7	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 таб.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**								
			74,9	4551,86	1020,30	340934	76420	163120	5,53	414
		м3 кладки		3517,30	230,93	263446	17297	50,8	0,33	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2177,84*		*163120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1904,10*				*142617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,73*				*20503*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*538,38*		*40324*				
		Сметная стоимость				*544378*				
8	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**								
			21,852	12683,40	782,86	277158	17107	142228	14,80	323
		м3 изоляции		10801,25	356,90	218547	7799	55,3	0,51	11
		Накладные расходы -		*6308,70*		*142228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*5728,03*				*125169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,63*				*17059*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1535,37*		*33551*				
		Сметная стоимость				*452937*				
9	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**								
			21,852	19805,04	–	432780	–	18350	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*839,73*		*18350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*18350*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1651,55*		*36090*				
		Сметная стоимость				*487220*				
10	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**								
			23,07	27952,25	–	644858	–	27342	–	–
		1000 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1185,18*		*27342*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*27342*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2310,99*		*53776*				
		Сметная стоимость				*725976*				
11	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**								
			15,508	12039,42	–	186707	–	7916	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*510,47*		*7916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*7916*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1003,99*		*15570*				
		Сметная стоимость				*218193*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**								
			143	6499,76	1236,72	929466	176852	260989	4,38	626
		м3 кладки		2646,22	279,92	378410	40029	50,8	0,40	57
		Накладные расходы -		*1825,10*		*260989*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1486,48*				*212567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*338,62*				*48422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		665,99		*95236*				
		Сметная стоимость				*1285691*				
21	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**								
			42,236	42867,01	--	1810531	--	76767	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1817,56*		*76767*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*				*76767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*150984*				
		Сметная стоимость				*2038281*				
22	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50**								
			30,845	12039,42	--	371356	--	15745	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*310,47*		*15745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,47*				*15745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*30968*				
		Сметная стоимость				*418070*				
23	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки кирпичные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**								
			342,8	883,91	127,07	303003	43561	154214	1,21	415
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		750,01	28,76	257102	9860	50,8	0,04	14
		Накладные расходы -		*449,87*		*154214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*395,61*				*135617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,25*				*18597*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,70*		*36577*				
		Сметная стоимость				*493794*				
24	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**								
			13,3	42867,01	--	570131	--	24174	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1817,36*		*24174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,36*				*24174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*47544*				
		Сметная стоимость				*641849*				
25	21-020401-2808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**								
			7,095	11493,72	--	81548	--	3458	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*487,33*		*3458*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487,33*				*3458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*958,48*		*6800*				
		Сметная стоимость				*91806*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
26	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,08	37500,82	1185,99	3000	95	1682	56,40	5
		т		36314,83	377,89	2905	30	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*1682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18639,90*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,89*		*375*				
		Сметная стоимость				*5056*				
27	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,08	126629,19	--	10130	--	430	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5369,08*		*430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5369,08*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10559,86*		*845*				
		Сметная стоимость				*11404*				
		ГНЕЗДА								
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,124	131411,59	715,75	16295	89	8902	198,00	25
		1т		130695,84	287,75	16206	36	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*71792,44*		*8902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,3%		*63527,04*				*7877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*1025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*2016*				
		Сметная стоимость				*27213*				
29	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно								
			0,124	129916,38	--	16110	--	683	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*683*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1343*				
		Сметная стоимость				*181,56*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10434285**	**476754**			**3090**
		Накладные расходы -	Тенге			1579656				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1090984		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					488671		
		Сметная прибыль -	Тенге			961115				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12975056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3260
		Сметная заработная плата -	Тенге				2093425			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
31	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	108	263,03	130,14	28407	14055	9889	0,15	16
		шт		94,13	30,09	10166	3250	62,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*91,57*		*9889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*8332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*1558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*3064*				
		Сметная стоимость				*41160*				
32	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	5	1217,44	667,83	6087	3339	2421	0,81	4
		шт		517,10	151,16	2586	756	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*484,20*		*2421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*2075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,33*		*683*				
		Сметная стоимость				*9189*				
33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	4,622	42481,95	--	196352	--	8325	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*8325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*8325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*16374*				
		Сметная стоимость				*221051*				
34	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	15	5693,19	2656,20	85398	39843	34069	3,64	55
		шт. сборных конструкций		**2488,30**	**647,41**	**37325**	**9711**	**62,1**	**0,80**	**12**
		Накладные расходы -		*2271,23*		*34069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1947,28*				*29209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323,96*				*4859*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,15*		*9557*				
		Сметная стоимость				*129024*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.13-4т ГОСТ 13015-2012								
			15	6966,59	–	104499	–	4431	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*295,38*		*4431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,38*				*4431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,96*		*8714*				
		Сметная стоимость				*117644*				
36	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка								
			10	1221,08	29,68	12211	297	4962	1,03	10
		шт. сборных конструкций		679,88	6,72	6799	67	62,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*496,23*		*4962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*426,18*				*4264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*1374*				
		Сметная стоимость				*18547*				
37	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012								
			10	1302,25	–	13023	–	552	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,22*		*552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,22*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,60*		*1086*				
		Сметная стоимость				*14661*				
38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
			0,232	43979,81	4403,85	10203	1022	5300	42,70	10
		т стальных элементов		31688,95	720,79	7352	167	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*22844,56*		*5300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*20126,45*				*4669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2716,11*				*631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*1240*				
		Сметная стоимость				*16743*				
39	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			0,232	125312,80	–	29073	–	1233	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5313,26*		*1233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,26*				*1233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,09*		*2424*				
		Сметная стоимость				*32730*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			485251	58556			95
		Накладные расходы -	Тенге			71182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					485,49		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					226,33		
		Сметная прибыль -	Тенге			44515				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			600948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				78178			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820								
40	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
			10	2426,31	508,57	24263	5086	9374	1,74	17
		шт		1175,82	113,37	11758	1134	62,1	0,16	2
		Накладные расходы -		*937,41*		*9374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*800,59*				*8006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*1368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*2691*				
		Сметная стоимость				*36328*				
41	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			100	3656,73	683,58	365673	68358	144628	2,66	266
		шт		1840,61	154,10	184061	15410	62,1	0,22	22
		Накладные расходы -		*1446,28*		*144628*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*1238,71*				*123871*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,57*				*20757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,24*		*40824*				
		Сметная стоимость				*551125*				
42	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**								
			4	5988,98	822,25	23956	3289	8027	3,69	15
		шт		2522,48	185,10	10090	740	62,1	0,26	1
		Накладные расходы -		*2006,63*		*8027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*1681,41*				*6726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*325,22*				*1301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*639,65*		*2559*				
		Сметная стоимость				*34341*				
43	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПБК 72.15-8т СТ РК 949-92**								
			4	55217,16	–	220869	–	9365	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2341,21*		*9365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*				*9365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4604,67*		*18419*				
		Сметная стоимость				*248653*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 60.15-8т СТ РК 949-92								
			10	42976,19	–	429762	–	18222	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*18222,19*		*18222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18222,19*				*18222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3583,87*		*35839*				
		Сметная стоимость				*483823*				
45	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 60.12-8т СТ РК 949-92								
			30	34284,46	–	1028534	–	43610	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1453,66*		*43610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1453,66*				*43610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2859,05*		*85771*				
		Сметная стоимость				*1157915*				
46	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 72.12-8т СТ РК 949-92								
			12	51936,19	–	623234	–	26425	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2202,09*		*26425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*26425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4331,06*		*51973*				
		Сметная стоимость				*701632*				
47	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 33.15-8т СТ РК 949-92								
			10	26448,65	–	264487	–	11214	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1121,42*		*11214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2205,61*		*22056*				
		Сметная стоимость				*297757*				
48	21-040108-0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 51.15-8т СТ РК 949-92								
			24	37681,95	–	904367	–	38345	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1597,71*		*38345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1597,71*				*38345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3142,37*		*75417*				
		Сметная стоимость				*1018129*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92								
			4	32165,77	–	128663	–	5455	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1363,83*		*5455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1363,83*				*5455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2682,57*		*10729*				
		Сметная стоимость				*144848*				
50	21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.12-8т СТ РК 949-92								
			12	25521,51	–	306258	–	12985	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1082,11*		*12985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1082,11*				*12985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2128,29*		*25539*				
		Сметная стоимость				*344783*				
53	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
			0,069	43979,81	4403,85	3035	304	1576	42,70	3
		т стальных элементов		31688,95	720,79	2187	50	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*22844,56*		*1576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,43*				*1389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,13*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*369*				
		Сметная стоимость				*4980*				
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			0,161	94348,23	–	15190	–	644	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,36*		*644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*1267*				
		Сметная стоимость				*17101*				
56	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			2	263,03	130,14	526	260	183	0,15	–
		шт		94,13	30,09	188	60	62,1	0,04	–
		Накладные расходы -		*91,57*		*183*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,37*		*57*				
		Сметная стоимость				*766*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/								
			0,485	42481,95	--	20604	--	874	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*874*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*1718*				
		Сметная стоимость				*23196*				
58	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /водоотводников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т								
			16	1221,08	29,68	19537	475	7940	1,03	16
		шт		679,88	6,72	10878	107	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*496,23*		*7940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,18*				*6822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*1118*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*2198*				
		Сметная стоимость				*29675*				
59	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012.								
			16	1449,76	--	23196	--	984	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,47*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,47*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,90*		*1934*				
		Сметная стоимость				*26114*				
60	11-070512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)								
			6	4108,16	1717,70	24649	10306	9691	2,63	16
		шт		1840,47	385,52	11043	2313	62,1	0,55	3
		Накладные расходы -		*1615,14*		*9691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1382,34*				*8294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*232,80*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*457,86*		*2747*				
		Сметная стоимость				*37087*				
61	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)								
			17,28	4593,51	--	79376	--	3366	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*3366*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*3366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,86*		*6619*				
		Сметная стоимость				*89361*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**								
			1,4	30239,96	944,13	42336	1322	5532	8,06	11
		м3		5059,10	220,37	7083	309	48,5	0,31	–
		Накладные расходы -		*1951,29*		*5532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2560,54*				*3385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*1947*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*2735,30*		*1829*				
		Сметная стоимость				*51697*				
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,373	99812,80	–	37230	–	1579	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1579*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*8324,59*		*1105*				
		Сметная стоимость				*41913*				
66	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь стальная класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛИ)**								
			0,005	94348,52	–	472	–	20	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,38*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*7867,91*		*39*				
		Сметная стоимость				*511*				
		ПЕТЛИ								
67	11-060301-0107 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			0,173	131411,59	715,75	22734	124	12420	198,00	34
		1т		130695,84	287,75	22610	50	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*71792,44*		*12420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*10990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*1430*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*16256,52*		*2812*				
		Сметная стоимость				*37966*				
68	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и спутья, поставляемые отдельно**								
			0,173	129916,38	–	22476	–	953	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*10833,99*		*1874*				
		Сметная стоимость				*25103*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4631426	89524			379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			373411				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					169837		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					203574		
		Сметная прибыль -	Тенге			400387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5405223				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				280071			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
120	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**								
			101	2288,18	99,26	231106	10025	71229	1,46	148
		м2		930,84	44,88	94015	4533	59,8	0,07	7
		Накладные расходы -		*705,24*		*71229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,48*				*59832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,76*				*12298*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*239,47*		*24187*				
		Сметная стоимость				*326522*				
121	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
			16,2	2355,70	98,09	38162	1589	10429	1,30	21
		м2		828,76	43,70	13426	708	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*643,74*		*10429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*523,73*				*8452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,00*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*239,95*		*3867*				
		Сметная стоимость				*52478*				
122	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**								
			101	13673,91	–	1381065	–	58557	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*579,77*		*58557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*579,77*				*58557*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1140,29*		*115170*				
		Сметная стоимость				*1554792*				
123	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**								
			16,2	15234,51	–	246799	–	10464	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*645,94*		*10464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,94*				*10464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1270,44*		*20581*				
		Сметная стоимость				*277844*				
124	11-100106-0002 РСНБ РК 2015	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**								
			117	706,50	14,35	82661	1679	30571	0,59	69
		м2		367,82	3,29	43035	385	59,8	–	1
		Накладные расходы -		*261,29*		*30571*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*221,92*				*25965*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*4606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,42*		*9059*				
		Сметная стоимость				*122290*				
125	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**								
			85	1001,56	–	85133	–	3610	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*42,47*		*3610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,47*				*3610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,82*		*7099*				
		Сметная стоимость				*95842*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2064926**	**13293**			**237**
		Накладные расходы -	Тенге			**184860**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93349		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					91511		
		Сметная прибыль -	Тенге			179983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2429769				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							246
		Сметная заработная плата -	Тенге				156102			
					РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ					
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ								
158	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**								
			63,36	2325,71	101,58	147357	6436	40403	1,29	82
		м2		818,97	45,81	51890	2902	59,8	0,07	4
		Накладные расходы -		*637,87*		*40403*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*517,14*				*32766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,54*				*7637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,07*		*15021*				
		Сметная стоимость				*202781*				
159	21-090203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 80 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с ниппелем ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**								
			63,36	18342,86	–	1162204	–	49277	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*777,74*		*49277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777,74*				*49277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529,65*		*96918*				
		Сметная стоимость				*1308400*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1309561**	**6436**			**82**
		Накладные расходы -	Тенге			**89680**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					*32766*		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					*56914*		
		Сметная прибыль -	Тенге			**111939**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1511180**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54792**			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
160	**11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**								
			5	**3183,51**	**1453,74**	**15918**	**7269**	**6919**	**2,37**	**12**
		шт		**1601,55**	**327,65**	**8008**	**1638**	**62,1**	**0,47**	**2**
		Накладные расходы -		*1383,81*		*6919*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1198,03*				*3990*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*185,78*				*929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,39*		*1827*				
		Сметная стоимость				*24664*				
161	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	*Лестничные площадки ЛПФ 28.13-5т ГОСТ 9818-85*								
			18,2	**6104,02**	**--**	**111093**	**--**	**4710**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*258,81*		*4710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,81*				*4710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,03*		*9264*				
		Сметная стоимость				*125068*				
162	**11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**								
			5	**2983,57**	**1436,84**	**14918**	**7184**	**6392**	**2,20**	**11**
		шт		**1452,18**	**327,16**	**7261**	**1636**	**62,1**	**0,47**	**2**
		Накладные расходы -		*1278,32*		*6392*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1104,97*				*3325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,35*				*867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,95*		*1705*				
		Сметная стоимость				*23014*				
163	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	***Лестничный марш ЛМ30-12.Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84***								
			60	**2205,60**	**--**	**132336**	**--**	**5611**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*93,52*		*5611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,52*				*5611*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПТ+НР (Н30) - 8%		*183,91*		*11036*				
		Сметная стоимость				*148983*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**274265**	**14453**			**23**
		Накладные расходы -	Тенге			**23632**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11515		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12117		
		Сметная прибыль -	Тенге			**23832**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**321728**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18543**			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
232	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	616	**971,32**	**53,01**	**598331**	**32651**	**217092**	**0,74**	**456**
		Накладные расходы -		**505,86**	**38,99**	**311612**	**24017**	**54,8**	**0,06**	**39**
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*352,42*		*217092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*298,38*				*183925*		
		СП от ПТ+НР (Н30) - 8%		*53,84*				*33168*		
		Сметная стоимость		*105,90*		*65234*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			*880657*				
		Накладные расходы -	Тенге			**598331**	**32651**			**456**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**217092**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					183925		
		Сметная прибыль -	Тенге					33167		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			*65234*				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч			*880657*				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**335629**			**495**
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
252	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**								
		м	132	**346,53**	**0,63**	**45741**	**83**	**18825**	**0,32**	**42**
		Накладные расходы -		**223,94**	--	**29560**	--	**54,8**	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*142,61*		*18825*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,72*				*16199*		
		СП от ПТ+НР (Н30) - 8%		*19,90*				*2626*		
		Сметная стоимость		*39,13*		*5165*				
253	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	**Окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**				*69731*				
		м2	26,4	**414,76**	**1,91**	**10950**	**50**	**1822**	**0,13**	**3**
		Накладные расходы -		**89,20**	**0,84**	**2355**	**22**	**54,8**	--	--
				69,02		*1822*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*49,14*				*1303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,68*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,70*		*1822*				
		Сметная стоимость				*15794*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**56691**	**134**			**46**
		Накладные расходы -	Тенге			**20647**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17501		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3146		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6187**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**83525**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31937**			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**								
			15	**371,36**	**9,94**	**5570**	**149**	**2234**	**0,30**	**4**
		м		**207,84**	**3,67**	**3118**	**55**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*148,91*		*2234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*1916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,16*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,62*		*624*				
		Сметная стоимость				*8428*				
92	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**								
			10	551,53	9,94	5515	99	1566	0,30	3
		м		207,84	3,67	2078	37	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*156,55*		*1566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*1278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,80*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,65*		*566*				
		Сметная стоимость				*7647*				
93	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**								
			48	**799,87**	**23,19**	**38394**	**1113**	**13727**	**0,55**	**27**
		м		**392,77**	**7,59**	**18853**	**364**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*285,98*		*13727*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*11607*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*2120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*4170*				
		Сметная стоимость				*56291*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
			1,57	1071,45	23,19	146788	3177	40757	0,55	76
		м		392,77	7,59	53809	1039	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*297,50*		*40757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*33120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,68*				*76,28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,52*		*15004*				
		Сметная стоимость				*202548*				
95	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			16	1215,02	28,04	19440	449	5607	0,66	10
		м		465,92	8,87	7455	142	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*5607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*3388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*1019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*2004*				
		Сметная стоимость				*27051*				
		ГИЛЬЗЫ								
107	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм								
			1,6	799,87	23,19	1280	37	458	0,55	1
		м		392,77	7,59	628	12	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*285,98*		*458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*139*				
		Сметная стоимость				*1877*				
108	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм								
			2,4	1215,02	28,04	2916	67	841	0,66	2
		м		465,92	8,87	1118	21	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*301*				
		Сметная стоимость				*4058*				
109	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм								
			1,3	1215,02	28,04	1580	36	456	0,66	1
		м		465,92	8,87	606	12	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*163*				
		Сметная стоимость				*2198*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЦЕЛУ 3	Тенге			221483	5128			124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			65645				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					53966		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11679		
		Сметная прибыль -	Тенге			22970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			310098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				89347			
		РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
145	11-240101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
		км	0,075	538397,82	214513,08	40380	16088	199,37	440,00	33
				312510,00	62867,16	23438	4715	62,1	71,87	5
		Накладные расходы -		*263821,12*		*199,17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*215109,22*				*174,81*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32711,90*				*24,33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64337,51*		*4825*				
		Сметная стоимость				*65142*				
146	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм**								
		м	75,75	1024,93	--	77638	--	3292	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,46*		*3292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,46*				*3292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,47*		*6474*				
		Сметная стоимость				*87404*				
147	11-240101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**								
		км трубопровода	0,082	517431,37	206995,97	42429	16974	21034	424,00	35
				301146,00	61225,52	24694	5020	62,1	69,49	6
		Накладные расходы -		*256513,19*		*21034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*225012,72*				*18453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31480,48*				*2581*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63915,37*		*5077*				
		Сметная стоимость				*68540*				
148	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	82,82	616,22	--	51035	--	2164	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,13*		*2164*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,13*				*2164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,39*		*4256*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*57455*				
149	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Опоры неподвижные**								
			0,0036	242132,74	–	872	–	37	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10266,43*		*37*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266,43*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20191,93*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				
150	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Опоры скользящие**								
			0,05576	242132,74	–	13501	–	572	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10266,43*		*572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10266,43*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20191,93*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15199*				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4ПТ								
151	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**								
			0,84	6840,93	1487,40	5746	1249	1462	2,75	2
		м3 конструкции		1792,23	448,45	1505	377	62,1	0,56	–
		Накладные расходы -		*1749,51*		*1462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,7%		*1501,46*				*1169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,05*				*293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*686,52*		*577*				
		Сметная стоимость				*7785*				
152	21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Колонны, стойки, опоры, ригели из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)								
			0,2	34634,07	–	6927	–	294	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1468,48*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1468,48*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2888,20*		*578*				
		Сметная стоимость				*7798*				
153	21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012								
			0,64	45902,06	–	29377	–	1246	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1946,25*		*1246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1946,25*				*1246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3827,86*		*2450*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*33072*				
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
154	21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**								
			27	248,21	--	6702	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,52*		*284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*559*				
		Сметная стоимость				*7545*				
155	21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012**								
			16	294,72	--	4716	--	200	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,50*		*200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,50*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,58*		*593*				
		Сметная стоимость				*5509*				
		ГИЛЬЗЫ								
169	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Гильзы из стальных электросварных труб диам. 38 мм**								
			1,9	799,87	23,19	1520	44	543	0,55	1
		м		392,77	7,59	746	14	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*285,98*		*543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*165*				
		Сметная стоимость				*2228*				
170	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Гильзы из стальных электросварных труб диам. 60 мм**								
			8,4	1215,02	28,04	10206	236	2944	0,66	6
		м		465,92	8,87	3914	74	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*2944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*2499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14202*				
171	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Гильзы из стальных электросварных труб диам. 76 мм**								
			2,2	1215,02	28,04	2673	62	771	0,66	1
		м		465,92	8,87	1025	20	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*276*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3720*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**293723**	**34653**			**78**
		Накладные расходы -	Тенге			44456				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37105		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7351		
		Сметная прибыль -	Тенге			14459				
		Накладные расходы -	Тенге			609				
		Сметная прибыль -	Тенге			1199				
		Накладные расходы -	Тенге			9714				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3499		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6215		
		Сметная прибыль -	Тенге			12223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			376382				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				65543			

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

1	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**								
			2	3520,97	41,90	7042	84	898	0,69	1
		м трубопровода		460,86	15,52	922	31	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*449,22*		*898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*287,74*				*575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,49*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*317,02*		*633*				
		Сметная стоимость				*8576*				
2	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**								
			46,3	1767,58	26,60	81839	1232	14573	0,56	26
		м трубопровода		370,70	10,18	17163	471	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*314,75*		*14573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*230,05*				*10051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,70*				*1922*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*166,59*		*7711*				
		Сметная стоимость				*104123*				
3	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**								
			8,8	1223,33	19,96	10765	176	2178	0,43	4
		м		303,01	7,73	2667	68	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*247,51*		*2178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*187,69*				*1652*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,81*				*526*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*117,67*		*1035*				
		Сметная стоимость				*13979*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**								
			6	997,72	11,38	5986	68	1161	0,34	2
		м		235,83	4,30	1415	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*193,49*		*1161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,45*				*291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,30*		*572*				
		Сметная стоимость				*7719*				
5	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**								
			24,8	845,49	11,38	20968	282	4638	0,34	8
		м		235,83	4,30	5849	107	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,04*		*4638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*3597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*1042*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*2049*				
		Сметная стоимость				*27655*				
6	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**								
			1,5	488,50	11,38	733	17	258	0,34	1
		м		235,83	4,30	354	6	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*171,90*		*258*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,86*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,83*		*79*				
		Сметная стоимость				*1070*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127334	1859			42
		Накладные расходы -	Тенге			23707				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17563		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6144		
		Сметная прибыль -	Тенге			12083				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			163123				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				29078			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)								
75	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**								
			40	845,49	11,38	33820	455	7481	0,34	13
		м		235,83	4,30	9433	172	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,04*		*7481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*5802*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*1680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*3304*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*44606*				
76	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**								
			94,7	604,90	11,38	57284	1077	16746	0,34	32
		м		235,83	4,30	22333	407	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*176,84*		*16746*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*143,04*				*13733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,80*				*1011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,54*		*5922*				
		Сметная стоимость				*79953*				
77	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**								
			46,7	556,25	11,38	25977	531	8162	0,34	16
		м		235,83	4,30	11013	201	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*174,77*		*8162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*143,04*				*6773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,71*				*1389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,48*		*2731*				
		Сметная стоимость				*36870*				
78	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**								
			3	488,50	11,38	1466	34	516	0,34	1
		м		235,83	4,30	707	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*171,90*		*516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*143,04*				*433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,86*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,83*		*158*				
		Сметная стоимость				*2140*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			148547	2098			62
		Накладные расходы -	Тенге			32905				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26745		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6160		
		Сметная прибыль -	Тенге			12116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			163568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				44280			

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
47	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в приложенные трубы и металлические рукава**								
			1840	51,53	0,47	94813	865	32213	0,05	92
		м		34,18	0,16	62891	301	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*17,51*		*32213*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*27046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*5167*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,52*		*10162*				
		Сметная стоимость				*137188*				
48	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**								
			0,8	135217,45	–	108174	–	4587	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5753,22*		*4587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5753,22*				*4587*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11276,05*		*9021*				
		Сметная стоимость				*121781*				
49	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**								
			1,04	80719,74	–	83949	–	3559	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3422,32*		*3559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3422,32*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6731,38*		*7001*				
		Сметная стоимость				*94309*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**286935**	**865**			**92**
		Накладные расходы -	Тенге			40359				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13313		
		Сметная прибыль -	Тенге			26384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			353478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				63193			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :	**Тенге**			**20902757**	**736402**			**4805**
		Накладные расходы -	Тенге			40359				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13313		
		Сметная прибыль -	Тенге			26184				
		Накладные расходы -	Тенге			2604615				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1685529		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					919086		
		Сметная прибыль -	Тенге			1807650				
		Накладные расходы -	Тенге			609				
		Сметная прибыль -	Тенге			1199				
		Накладные расходы -	Тенге			131970				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					101773		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30197		
		Сметная прибыль -	Тенге			59393				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			25574736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5095
		Сметная заработная плата -	Тенге				3340117			

Временные здания и сооружения 0,9%	230172,62
Итого	25804908,62
Затраты по снегоборьбе 1,08%	278693,01
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	1437718,00
Итого	27521319,63
НДС 12%	3302558,36
Всего по акту с учетом НДС (12%)	30823877,99

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____Шалгимбаев М.Ш.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «29» марта 2015г
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июль месяц 2016 года (за период с 26.06.2016г по 11.07.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	198840269,87	29257949,78							3510953,91	32768903,19

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
«ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»
_____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
«АХАТ+ГС»
_____ Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Технокластка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ТС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за июль месяц 2016 года (за период с 26.06.2016г по 11.07.2016г)

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: на один	Затраты труда чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0.00								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
1	11-00201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	81,4	4551,86 3517,30	1020,80 230,53	370521 286308	83052 18759	177276 50,8	5,51 0,13	480 27
		Накладные расходы -		*2177,84*		*177276*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 34,3%		*1000,10*				*154964*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 6,24%		*275,73*				*22247*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*338,38*		*13824*				
		Сметная стоимость				*591621*				
2	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция мастами гидроизоляционными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, клеями гидроизоляционными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		м3 изоляции	23,748	12683,49 10001,25	782,86 356,90	301205 237510	18591 8476	154569 55,3	14,80 0,51	351 12
		Накладные расходы -		*6368,70*		*154369*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*5728,05*				*138810*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*700,65*				*18539*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1555,37*		*36462*				
		Сметная стоимость				*492236*				
3	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**								
		м3	23,748	19805,04	--	470330	--	19942	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,73*		*19942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*19942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1631,58*		*39222*				
		Сметная стоимость				*529494*				
4	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**								
		1000 шт.	15,67	27952,25	--	438012	--	18572	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1185,18*		*18572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*18572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2338,99*		*36527*				
		Сметная стоимость				*493110*				
5	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный линейный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**								
		1000 шт.	3,923	70188,15	--	275348	--	11675	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2975,98*		*11675*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*				*11675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5853,11*		*22962*				
		Сметная стоимость				*309985*				
6	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**								
		м3	16,85	12039,42	--	202864	--	8601	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*8601*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*8601*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1004,99*		*16917*				
		Сметная стоимость				*228383*				
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	53,5	4551,86 3517,30	1020,30 230,93	243524 188176	54586 12355	116514 50,8	5,53 0,33	296 18
		Накладные расходы -		*2177,84*		*116514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1904,10*				*101870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,74*				*14645*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*338,38*		*28801*				
		Сметная стоимость				*388841*				
8	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканей или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		м3 изоляции	15,609	12683,40 10001,25	782,86 356,90	197975 156109	12220 5571	101594 55,3	14,80 0,51	231 8
		Накладные расходы -		*6500,70*		*101594*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*5728,04*				*89609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*280,63*				*12185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1515,37*		*23966*				
		Сметная стоимость				*323535*				
9	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С -50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	15,609	19805,04 --	-- --	309137 --	-- --	13107 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*859,73*		*13107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*859,73*				*13107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*25780*				
		Сметная стоимость				*348024*				
10	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	16,478	27952,25 --	-- --	460597 --	-- --	19529 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1185,18*		*19529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*19529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,99*		*38410*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*518536*				
11	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**								
		м3	11,075	12039,42	–	133337	–	5653	–	–
		Накладные расходы -		*510,47*		*5653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*5653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*11119*				
		Сметная стоимость				*150110*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**								
		м3 кладки	102	6499,76	1236,72	662975	126146	186160	4,38	447
				2646,22	279,92	269915	28552	50,8	0,40	41
		Накладные расходы -		*1825,10*		*186160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 58,8%		*1486,48*				*1336,21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*338,62*				*34339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,99*		*67931*				
		Сметная стоимость				*917066*				
21	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический глиняный ГОСТ 530-95, 250x120x88 мм; М-125**								
		1000шт	39,168	42867,01	–	1793212	–	548,32	–	–
		Накладные расходы -		*1817,56*		*54832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*				*548,32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*107844*				
		Сметная стоимость				*1455888*				
22	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50**								
		м3	22,032	12039,42	–	265253	–	11247	–	–
		Накладные расходы -		*510,47*		*11247*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*11247*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*22120*				
		Сметная стоимость				*298620*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	244,8	883,91	127,07	216380	31108	110127	1,21	296
		Накладные расходы -		750,01	28,76	183602	7041	50,8	0,04	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*449,87*		*110127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,61*				*96846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,23*				*13281*		
		Сметная стоимость		*106,70*		*26121*				
						352628				
24	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125								
		1000шт	9,5	42867,01	–	407237	–	17267	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*		*17267*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1817,56*				*17267*		
		Сметная стоимость		*3574,77*		*33960*				
						458464				
25	21-020401-2808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98								
		м3	5,067	11493,72	–	582,39	–	2469	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487,33*		*2469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,33*				*2469*		
		Сметная стоимость		*958,48*		*4857*				
						65563				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
26	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,08	37500,82	1185,99	3000	95	1682	56,40	5
		т		36314,83	377,89	2905	30	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*71020,27*		*1682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*18039,90*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*190*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*375*				
		Сметная стоимость				*5056*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,08	126629,19	–	10130	–	430	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5369,08*		*430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5369,08*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10559,86*		*845*				
		Сметная стоимость				*11404*				
		ГИЛЬЗы								
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,125	131411,59	715,75	16426	89	8974	198,00	25
			1т	130695,84	287,75	16337	36	48,5	0,36	–
		Накладные расходы -		*71792,44*		*8974*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,9%		*63527,04*				*7941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*1033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*2032*				
		Сметная стоимость				*27432*				
29	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,125	129916,38	–	16240	–	689	–	–
			т	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*689*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10835,99*		*1354*				
		Сметная стоимость				*18283*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6351943	325887			2101
		Накладные расходы -	Тенге			1040909				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					740202		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					300707		
		Сметная прибыль -	Тенге			591428				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7984280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1421720			2216
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
31	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	109	263,03	130,14	28670	14185	9981	0,15	16
			001	94,13	30,09	10261	3280	62,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*91,57*		*9981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*77,14*				*8409*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*1372*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,37*		*3092*				
		Сметная стоимость				*41745*				
32	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**								
			5	1217,44	667,83	6087	3339	2421	0,81	4
		шт		517,10	151,16	2586	756	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*484,20*		*2421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,90*				*2075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*146*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*136,13*		*681*				
		Сметная стоимость				*9189*				
33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**								
			4,622	42481,95	–	196352	–	8325	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1801,23*		*8325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*8325*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3542,65*		*16374*				
		Сметная стоимость				*221051*				
34	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**								
			15	5693,19	2656,20	85398	39843	34069	3,64	55
		шт. сборных конструкций		2488,30	647,41	37325	9711	62,1	0,80	12
		Накладные расходы -		*2271,23*		*34069*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1947,23*				*29209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323,98*				*4859*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*637,15*		*8557*				
		Сметная стоимость				*129024*				
35	21-020106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012**								
			15	6966,59	–	104499	–	4431	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*295,38*		*4431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,38*				*4431*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*580,96*		*8714*				
		Сметная стоимость				*117644*				
36	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**								
			10	1221,08	29,68	12211	297	4962	1,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		679,88	6,72	6799	67	62,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*496,23*		*4962*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*4264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*699*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*137,39*		*1374*				
		Сметная стоимость				*18547*				
37	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012								
		шт.	10	1302,25	–	13023	–	552	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,22*		*552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,22*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*108,60*		*1086*				
		Сметная стоимость				*14661*				
38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг, 3 установка								
		т стальных элементов	0,232	43979,81	4403,85	10203	1022	5300	42,70	10
				31688,95	720,79	7352	167	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*22844,36*		*5300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*4809*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*631*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*3345,95*		*1240*				
		Сметная стоимость				*16743*				
39	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
		т	0,232	125312,80	–	29073	–	1233	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3313,26*		*1233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3313,26*				*1233*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*10450,00*		*2424*				
		Сметная стоимость				*32730*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			485515	58686			95
		Накладные расходы -	Тенге			71273				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48626		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22647		
		Сметная прибыль -	Тенге			44543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			601331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				78303			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			25	2426,31	508,57	60658	12714	23435	1,74	44
		шт		1175,82	113,37	29396	2834	62,1	0,16	4
		Накладные расходы -		*957,41*		*23435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,59*				*20015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,82*				*1421*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*269,16*		*6727*				
		Сметная стоимость				*90821*				
41	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			84	3656,73	683,58	307165	57421	121488	2,66	223
		шт		1840,61	154,10	154612	12944	62,1	0,22	18
		Накладные расходы -		*1446,28*		*121488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1278,71*				*100852*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,57*				*17416*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*408,24*		*34292*				
		Сметная стоимость				*462945*				
42	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2								
			4	5988,98	822,25	23956	3289	8027	3,69	15
		шт		2522,48	185,10	10090	740	62,1	0,26	1
		Накладные расходы -		*2006,63*		*8027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1681,41*				*6726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*325,22*				*1301*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*639,65*		*2559*				
		Сметная стоимость				*34541*				
43	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 72.15-8т СТ РК 949-92								
			4	55217,46	--	220869	--	9365	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2341,21*		*9365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*				*9365*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*4604,67*		*18419*				
		Сметная стоимость				*248653*				
44	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 60.15-8т СТ РК 949-92								
			10	42976,19	--	429762	--	18222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1822,19*		*18222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*				*18222*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*358,87*		*35839*				
		Сметная стоимость				*483823*				
45	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 60.12-8т СТ РК 949-92**								
		шт.	30	34284,46	–	1028534	–	43610	–	–
		Накладные расходы -		*1455,66*		*43610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1455,66*				*43610*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2859,05*		*85771*				
		Сметная стоимость				*1157915*				
46	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 72.12-8т СТ РК 949-92**								
		шт.	12	51936,19	–	623234	–	26425	–	–
		Накладные расходы -		*2202,09*		*26425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*26425*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4311,86*		*51975*				
		Сметная стоимость				*701632*				
47	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 33.15-8т СТ РК 949-92**								
		шт.	10	26448,65	–	264487	–	11214	–	–
		Накладные расходы -		*1121,42*		*11214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2205,61*		*22056*				
		Сметная стоимость				*297757*				
48	21-040108-0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 51.15-8т СТ РК 949-92**								
		шт.	24	37681,95	–	904367	–	38345	–	–
		Накладные расходы -		*1597,71*		*38345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1597,71*				*38345*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3142,37*		*75417*				
		Сметная стоимость				*1018129*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 42.15-8т СТ РК 949-92								
			4	32165,77	–	128663	–	5455	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1363,83*		*5455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1363,83*				*5455*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2682,57*		*10729*				
		Сметная стоимость				*144848*				
50	21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 42.12-8т СТ РК 949-92								
			12	25521,51	–	306258	–	12985	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1082,11*		*12985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1082,11*				*12985*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2128,29*		*25539*				
		Сметная стоимость				*344781*				
53	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
			0,024	43979,81	4403,85	1056	106	548	42,70	1
		т стальных элементов		31688,95	720,79	761	17	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*22844,56*		*548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,43*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,13*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*5349,95*		*128*				
		Сметная стоимость				*1751*				
54	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			0,054	94348,23	–	5095	–	216	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,36*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*7867,89*		*425*				
		Сметная стоимость				*5736*				
56	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			6	263,03	130,14	1578	781	549	0,15	1
		шт		94,13	30,09	565	181	62,1	0,04	–
		Накладные расходы -		*91,37*		*549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*28,37*		*170*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2298*				
57	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**								
		м3	1,738	42481,95 --	-- --	73834 --	-- --	3131 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1801,23*		*3131*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 4,24%		*1801,23*				*3131*		
		СП от ПЗ+НР (Н.10) - 8%		*3542,65*		*6157*				
		Сметная стоимость				*83122*				
58	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**								
		шт	16	1221,08 679,88	29,68 6,72	19537 10878	475 107	7940 62,1	1,03 0,01	16 --
		Накладные расходы -		*496,23*		*7940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*6822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*1118*		
		СП от ПЗ+НР (Н.10) - 8%		*137,59*		*2198*				
		Сметная стоимость				*29675*				
59	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытия марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**								
		шт.	16	1449,76 --	-- --	23196 --	-- --	984 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*61,47*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,47*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н.10) - 8%		*120,90*		*1934*				
		Сметная стоимость				*28114*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**								
		м3	1,4	3024,96 5059,10	944,13 220,37	42336 7083	1322 309	5532 48,5	8,06 0,31	11 --
		Накладные расходы -		*3931,29*		*5532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2860,54*				*3385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1390,74*				*1947*		
		СП от ПЗ+НР (Н.10) - 8%		*2735,30*		*3829*				
		Сметная стоимость				*51697*				
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,373	99812,80	--	37230	--	1579	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*3105*				
		Сметная стоимость				*41915*				
66	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (ПЕТЛЯ)**								
			0,005	**94348,52**	--	**472**	--	**20**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4000,38*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,38*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*39*				
		Сметная стоимость				*531*				
		ГНЛЬЗЫ								
67	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			0,173	**131411,59**	**715,75**	**22734**	**124**	**12420**	**198,00**	**34**
				130695,84	**287,75**	**22610**	**50**	**48,5**	**0,36**	--
		Накладные расходы -		*71792,44*		*12420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,5%		*63577,04*				*198,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8265,40*				*14,10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*2812*				
		Сметная стоимость				*37966*				
68	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**								
			0,173	**129916,38**	--	**22476**	--	**953**	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10013,99*		*1874*				
		Сметная стоимость				*25303*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4547495**	**76231**			**346**
		Накладные расходы -	Тенге			**352442**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1531,35**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**199367**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**391995**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5291932**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**370**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253176**			

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличие створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**								
			50,5	2288,18	99,26	115553	5013	35615	1,46	74
		м2		930,84	44,88	47008	2266	59,8	0,07	3
		Накладные расходы -		*705,24*		*35615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,68*				*29466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,76*				*6149*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*239,47*		*12093*				
		Сметная стоимость				*163261*				
121	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
			8,1	2355,70	98,09	19081	795	5214	1,30	11
		м2		828,76	43,70	6713	354	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*643,74*		*5214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*521,53*				*4226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,00*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*239,95*		*1944*				
		Сметная стоимость				*26239*				
122	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**								
		-	50,5	13673,91	–	690532	–	29279	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*579,77*		*29279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*579,77*				*29279*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1140,29*		*57585*				
		Сметная стоимость				*777395*				
123	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**								
			8,1	15234,51	–	123400	–	5232	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*645,94*		*5232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,94*				*5232*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1270,44*		*10291*				
		Сметная стоимость				*138923*				

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			58,6	706,50	14,35	41401	841	15312	0,59	34
		м2		367,82	3,29	21554	193	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*261,29*		*15312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*221,92*				*13005*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,17*				*2307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,42*		*4537*				
		Сметная стоимость				*61250*				
125	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99								
			17	1001,56	--	17027	--	722	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,47*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,47*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,52*		*1420*				
		Сметная стоимость				*19169*				
126	21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99								
			4,35	667,67	--	2904	--	123	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,31*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,31*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,68*		*242*				
		Сметная стоимость				*3269*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1009898	6648			119
		Накладные расходы -	Тенге			91496				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					86697		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44799		
		Сметная прибыль -	Тенге			88112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1189506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				78088			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ								
158	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2								
			31,68	2325,71	101,58	73678	3218	20201	1,29	41
		м2		818,97	45,81	25945	1451	59,8	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*637,67*		*20201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*517,14*				*16383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,54*				*3819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,07*		*7510*				
		Сметная стоимость				*101590*				
159	21-090203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 80 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с отливом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**								
		м2	**31,68**	**18342,86**	–	**581102**	–	**24639**	–	–
		Накладные расходы -		*777,74*		*24639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777,74*				*24639*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529,65*		*48459*				
		Сметная стоимость				*654200*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**654780**	**3218**			**41**
		Накладные расходы -	Тенге			**44840**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16383		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28457		
		Сметная прибыль -	Тенге			**55970**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			755590				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				27396			

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ

160	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Установка лестничных площадок массой более 1 т								
			10	**3183,51**	**1453,74**	**31835**	**14537**	**13838**	**2,37**	**24**
		т		1601,55	327,65	16016	3276	62,1	0,47	5
		Накладные расходы -		*1383,81*		*13838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1383,81*				*11980*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,78*				*1858*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*365,39*		*3654*				
		Сметная стоимость				*49327*				
161	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лестничные площадки ЛПФ 28.13-5ш ГОСТ 9818-85**								
		м2	**36,4**	**6104,02**	–	**222186**	–	**9421**	–	–
		Накладные расходы -		*258,81*		*9421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,81*				*9421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*509,03*		*18529*				
		Сметная стоимость				*250135*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т								
			10	2983,57	1436,84	29836	14368	12783	2,20	22
		шт		1452,18	327,16	14522	3272	62,1	0,47	5
		Накладные расходы -		*1278,32*		*12783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*1104,97*				*11050*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*173,35*				*1734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*340,95*		*3410*				
		Сметная стоимость				*46029*				
163	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лестничный марш ЛМ30-12.Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84								
			120	2205,60	--	264672	--	11222	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,52*		*11222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,52*				*11222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*22072*				
		Сметная стоимость				*297966*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			548529	28906			46
		Накладные расходы -	Тенге			47264				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					23030		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24234		
		Сметная прибыль -	Тенге			47663				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			643457				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				37085			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЗЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		1 ЭТАЖ.								
		ТИП 132-44,72 М2								
175	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минеральных или стекловолокнистых								
			44,72	185,33	17,18	8288	768	5351	0,26	12
		м2		168,14	7,97	7519	357	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*119,66*		*5351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 88,9%		*107,26*				*4796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,41*				*555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,40*		*1091*				
		Сметная стоимость				*14730*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	109,8868	19805,04	–	2176312	–	92276	–	–
		Накладные расходы -		*859,73*		92276				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*859,73*				92276		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*181487*				
		Сметная стоимость				*2450075*				
177	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	44,72	950,21	46,99	42493	2102	11659	0,42	19
				340,69	6,55	15236	293	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*260,72*		*11659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*9457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*2203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*4332*				
		Сметная стоимость				*58485*				
178	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой								
		м2	44,72	628,26	23,27	28096	1041	7133	0,25	11
				205,56	3,73	9193	167	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*159,50*		*7133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127,06*				*5700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,04*				*1433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,07*		*2818*				
		Сметная стоимость				*38047*				
		УТЕЛ 31-287.82 М2								
182	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство								
		м3 изоляции	18,7083	3160,00	1027,75	59118	19228	31399	3,44	64
				2132,25	300,52	39891	5622	60,9	0,45	8
		Накладные расходы -		*1678,46*		*11399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1401,55*				*27747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*3682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,87*		*7241*				
		Сметная стоимость				*97759*				
183	21-030301-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пенобетон В2,5, D500 ГОСТ 21520-89								
		м3	18,7083	11953,51	–	223630	–	9482	–	–
		Накладные расходы -		*506,83*		*9482*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*506,83*				*9482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		996,83		*18649*				
		Сметная стоимость				*251761*				
		УЕЦ К1-87,5 М2								
187	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**								
			2,625	3160,00	1027,75	8295	2698	4406	3,44	9
		м3 изоляции		2132,25	300,52	5597	789	60,9	0,45	1
		Накладные расходы -		*1678,36*		*4406*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80,9%		*1481,55*				*3889*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13717*				
188	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**								
			2,625	12469,05	–	32731	–	1388	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*528,69*		*1388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,69*				*1388*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1039,82*		*2760*				
		Сметная стоимость				*36848*				
		ТПП 62 - 141,95 М2								
200	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**								
			270,52	185,33	17,18	50134	4648	32371	0,26	70
		м2		168,14	7,97	45486	2157	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*119,66*		*32371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 88,9%		*107,76*				*29411*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,41*				*1116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,40*		*6600*				
		Сметная стоимость				*89103*				
201	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**								
			21,6416	19805,04	–	428613	–	18173	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*839,73*		*18173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*18173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*35743*				
		Сметная стоимость				*482529*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**								
			270,52	693,51	46,99	187607	12713	67586	0,42	113
		м2		340,69	6,55	92163	1771	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*249,84*		*67586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 88,8%		*221,87*				*57206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,17*				*16180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,47*		*20415*				
		Сметная стоимость				*275608*				
203	21-100401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ - 350**								
			302,9824	215,22	–	65208	–	2765	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,13*		*2765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,13*				*2765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,95*		*5438*				
		Сметная стоимость				*73411*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			3310526	43197			297
		Накладные расходы -	Тенге			283988				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					137780		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					146208		
		Сметная прибыль -	Тенге			287561				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3882075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				226240			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА

		1 ЭТАЖ								
232	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
			1848,62	971,32	53,01	1795595	97986	651495	0,74	1368
		м2 оштукатуриваемой поверхности		505,86	38,99	935150	72074	54,8	0,06	116
		Накладные расходы -		*352,42*		*651495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,38*				*551959*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,84*				*99536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,98*		*195767*				
		Сметная стоимость				*2642857*				
		2-5 ЭТАЖ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
			2348,96	971,32	53,01	2281584	124507	827826	0,74	1738
		м2 оштукатуриваемой поверхности		505,86	38,99	1188254	91581	54,8	0,06	148
		Накладные расходы -		*352,42*		*827826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,38*				*701550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,84*				*126476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,90*		*248733*				
		Сметная стоимость				*3358163*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4077179	222493			3106
		Накладные расходы -	Тенге			1479321				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1253309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					226012		
		Сметная прибыль -	Тенге			444520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6001020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3370
		Сметная заработная плата -	Тенге				2287060			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
252	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. выш. 3	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**								
			132	346,53	0,63	45741	83	18825	0,32	42
		м		223,94	--	29560	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,61*		*18825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*122,72*				*16190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,90*				*2626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,13*		*5165*				
		Сметная стоимость				*69731*				
253	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	**Окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**								
			26,4	414,76	1,91	10950	50	1822	0,13	3
		м2		89,20	0,84	2355	22	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,02*		*1822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*59,54*				*1303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,68*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,70*		*1022*				
		Сметная стоимость				*13794*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			56691	134			46
		Накладные расходы -	Тенге			20647				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17501		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3146		
		Сметная прибыль -	Тенге			6187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			83525				
		Нормативная трудоемость -	чел -ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				31937			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
47	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого и последующие трубы и металлические рукава								
			1840	51,53	0,47	94813	865	32213	0,05	92
		м		34,18	0,16	62891	301	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*17,51*		*32213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*27046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*5167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*10162*				
		Сметная стоимость				*137188*				
48	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В медные, марка ПВВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,8	135217,45	–	108174	–	4587	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5733,22*		*4587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5733,22*				*4587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11276,85*		*9021*				
		Сметная стоимость				*121781*				
49	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В медные, марка ПВВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			1,04	80719,74	–	83949	–	3559	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3422,52*		*3559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3422,52*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6731,38*		*7001*				
		Сметная стоимость				*94509*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			286935	865			92
		Накладные расходы -	Тенге			40359				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13313		
		Сметная прибыль -	Тенге			26184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			353478				
		Нормативная трудоемость -	чел -ч							92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				63193			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			21329491	766263			6288
		Накладные расходы -	Тенге			40359				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13313		
		Сметная прибыль -	Тенге			26184				
		Накладные расходы -	Тенге			3432181				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2436663		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					995518		
		Сметная прибыль -	Тенге			1957979				
		ИТОГО:	Тенге			26786195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6743
		Сметная заработная плата -	Тенге				4504196			

Временные здания и сооружения 0,9%	241075,76
Итого	27027270,76
Затраты по снегоборьбе 1,08%	291894,52
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	1938784,00
Итого	29257949,28
НДС 12%	3510953,91
Всего по акту с учетом НДС (12%)	32768903,19

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____Шалгомбаев М.Ш.

«АХАТ+ГС»

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за июль месяц 2016 года (за период с 12.07.2016г по 30.07.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	251152864,48	46707673,76							5601920,85	52312584,61

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
«ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»
Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
«АХАТ+ГС»
Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6,7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за июль месяц 2016 года (за период с 12.07.2016г по 30.07.2016г)

на СМР работы

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на один	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ								
133	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка								
			0,09084	42,66	2,02	4	—	2	0,05	—
		в т ч. зт/изделия		35,21	0,29	3	—	60,4	—	—
		Накладные расходы -		*24,16*		*2*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*21,44*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,72*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,35*		*0*				
		Сметная стоимость				*7*				
134	21-050201-0128 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			0,0084	125312,37	—	1053	—	45	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*5313,24*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,85*		*88*				
		Сметная стоимость				*1185*				
135	21-050204-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)								
			0,08244	128955,66	—	10631	—	451	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*5467,72*		*451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*887*				
		Сметная стоимость				*11968*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			11688	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			495				
		Сметная прибыль -	Тенге			974				
		Накладные расходы -	Тенге			2				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13160				
		Сметная заработная плата -	Тенге				3			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
1	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
			162,8	4551,86	1020,30	741042	166104	354552	5,53	900
		м3 кладки		3517,30	230,93	572617	37596	50,8	0,33	54
		Накладные расходы -		*2177,84*		*354552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1001,10*				*309903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,73*				*14564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*548,18*		*87648*				
		Сметная стоимость				*1185241*				
2	11-200101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными бетобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
			47,4978	12683,40	782,86	602434	37184	3091,49	14,80	703
		м3 изоляции		10001,25	356,90	475037	16952	55,3	0,51	24
		Накладные расходы -		*6508,76*		*309149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 53,5%		*5728,03*				*2729,79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,65*				*170,79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1535,37*		*72927*				
		Сметная стоимость				*984510*				
3	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
			47,4978	19805,04	--	940696	--	39886	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,73*		*39886*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*39886*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1631,58*		*78447*				
		Сметная стоимость				*1059028*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-030101-0504 РСНЬ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	31,339	27952,25 --	-- --	875995 --	-- --	37142 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*1185,18*		*37142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*37142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,99*		*73051*				
		Сметная стоимость				*986188*				
5	21-030101-0805 РСНЬ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	13	70188,15 --	-- --	912446 --	-- --	38688 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*2975,98*		*38688*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2975,98*				*38688*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5853,15*		*76091*				
		Сметная стоимость				*1027224*				
6	21-020401-2809 РСНЬ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98								
		м3	33,7	12039,42 --	-- --	405728 --	-- --	17203 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*510,47*		*17203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*17203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1001,99*		*33835*				
		Сметная стоимость				*456765*				
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
7	11-080201-1003 РСНЬ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	107	4551,86 3517,30	1020,30 230,93	487050 376352	109172 24710	233029 50,8	5,53 0,33	592 35
		Накладные расходы -		*2177,84*		*233029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1904,10*				*203740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,74*				*29289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,38*		*37606*				
		Сметная стоимость				*777685*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		м3 изоляции	31,2192	12683,40 10001,25	782,86 356,90	395965 312230	24440 11142	203196 55,3	14,80 0,51	462 16
		Накладные расходы -		*6508,70*		*203196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 55,3%		*5728,05*				*1708,25*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,65*				*24171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1535,17*		*47933*				
		Сметная стоимость				*647094*				
9	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014								
		м3	31,2192	19805,04 —	— —	618296 —	— —	26216 —	— —	— —
		Накладные расходы -		*839,73*		*26216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,73*				*26216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,58*		*51564*				
		Сметная стоимость				*696073*				
10	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	32,956	27952,25 —	— —	921195 —	— —	39059 —	— —	— —
		Накладные расходы -		*1185,38*		*39059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,38*				*39059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2330,99*		*76620*				
		Сметная стоимость				*1037074*				
11	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98								
		м3	22,149	12039,42 —	— —	266661 —	— —	11306 —	— —	— —
		Накладные расходы -		*510,47*		*11306*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*11306*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*22237*				
		Сметная стоимость				*300205*				
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	105,5	4551,86 3517,30	1020,30 230,93	480221 371075	107641 24364	229762 50,8	5,53 0,33	583 35
		Накладные расходы -		*2177,84*		*229762*				
		в т.ч. накладные перевозки грунтов - 30,8%		*1904,10*				*200883*		
		в т.ч. накладные аварийно грунтов - 8,24%		*273,73*				*28879*		
		СП от ПТ+НР (П30) - 8%		*538,58*		*56799*				
		Сметная стоимость				*766781*				
13	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	20,308	27952,25 --	– –	567654 --	– –	24069 --	– –	– –
		Накладные расходы -		*1185,18*		*24069*				
		в т.ч. накладные аварийно грунтов - 4,24%		*1185,18*				*24069*		
		СП от ПТ+НР (П30) - 8%		*2130,99*		*47138*				
		Сметная стоимость				*639060*				
14	21-030101-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012								
		1000 шт.	12,185	70188,15 --	– –	855243 --	– –	36262 --	– –	– –
		Накладные расходы -		*2975,98*		*36262*				
		в т.ч. накладные аварийно грунтов - 4,24%		*2975,98*				*36262*		
		СП от ПТ+НР (П30) - 8%		*5855,43*		*71320*				
		Сметная стоимость				*962826*				
15	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98								
		м3	21,838	12039,42 --	– –	262917 --	– –	11148 --	– –	– –
		Накладные расходы -		*510,47*		*11148*				
		в т.ч. накладные аварийно грунтов - 4,24%		*510,47*				*11148*		
		СП от ПТ+НР (П30) - 8%		*1003,99*		*21923*				
		Сметная стоимость				*295990*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стена из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
		м3 кладки	204	6499,76 2646,22	1236,72 279,92	1325950 539829	252292 57104	372319 50,8	4,38 0,40	894 82
		Накладные расходы -		*1825,10*		*372319*				
		в т.ч. накладные перевозки грунтов - 30,8%		*1486,48*				*301242*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. пов.сезонные затраты группа - 4,24%		*138,62*				*690,78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,99*		*133862*				
		Сметная стоимость				*1834131*				
21	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**								
		1000шт	60,338	**42867,01**	–	**2586510**	–	**109668**	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1817,56*		*109668*				
		в т.ч. пов.сезонные затраты группа - 4,24%		*1817,56*				*109668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*215694*				
		Сметная стоимость				*2911872*				
22	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50**								
		м3	44,064	**12039,42**	–	**530504**	–	**22493**	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*510,47*		*22493*				
		в т.ч. пов.сезонные затраты группа - 4,24%		*510,47*				*22493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*44240*				
		Сметная стоимость				*597237*				
23	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**								
		м2 перегородки (за вычетом проемов)	499,6	**883,91**	**127,07**	**441761**	**62215**	**220254**	**1,21**	**992**
				750,01	*28,76*	*367203*	*14082*	*50,8*	*0,04*	*20*
		Накладные расходы -		*449,87*		*220254*				
		в т.ч. пов.сезонные затраты группа - 50,8%		*449,87*				*19109,5*		
		в т.ч. пов.сезонные затраты группа - 4,24%		*14,25*				*20,562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,70*		*52241*				
		Сметная стоимость				*703257*				
24	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**								
		1000шт	19,001984	**42867,01**	–	**814558**	–	**345,37**	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1817,56*		*34537*				
		в т.ч. пов.сезонные затраты группа - 4,24%		*1817,56*				*34537*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*67928*				
		Сметная стоимость				*917021*				
25	21-020401-2808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98**								
		м3	10,1356	**11493,72**	–	**116496**	–	**49,39**	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*487,33*		*49,19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*487,33*				*49,19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*958,48*		*9715*				
		Сметная стоимость				*131150*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
26	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,16175	37500,82	1185,99	6066	192	3400	56,40	9
		т		36314,83	377,89	5874	61	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*21020,27*		*3400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*336,39,90*				*3013*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2380,37*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4681,69*		*757*				
		Сметная стоимость				*10221*				
27	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: приволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	0,16175	126629,19	--	20483	--	868	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5369,08*		*868*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5369,08*				*868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10559,86*		*1708*				
		Сметная стоимость				*23060*				
		ГНЛЬНЫ								
28	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,25046	131411,59	715,75	32915	179	17982	198,00	50
		т		130695,84	287,75	32735	72	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*71792,44*		*17982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,84*				*17912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8264,60*				*2620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*4072*				
		Сметная стоимость				*54969*				
29	21-150210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	0,25046	129916,38	--	32538	--	1380	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*1380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*1380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*2713*				
		Сметная стоимость				*36631*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**15232323**	**759420**			**4785**
		Накладные расходы -	Тенге			**2398507**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1681367**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**71714,40**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1410466**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**19041297**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**5051**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3239035**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
31	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	217	263,03	130,14	57076	28240	19870	0,15	32
		шт		94,13	30,09	20427	6530	62,1	0,04	9
		Накладные расходы -		*91,57*		*19870*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*77,14*				*16740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*1130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,17*		*6156*				
		Сметная стоимость				*83102*				
32	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			10	1217,44	667,83	12175	6678	4842	0,81	8
		шт		517,10	151,16	5171	1512	62,1	0,22	2
		Накладные расходы -		*484,20*		*4842*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,90*				*4150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*1361*				
		Сметная стоимость				*18378*				
33	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			9,244	42481,95	--	392703	--	14651	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*16651*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*16651*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3542,65*		*32748*				
		Сметная стоимость				*442102*				
34	11-070102-0101 РСНБ РК 2015	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т								
			30	5693,19	2656,20	170795	79686	68137	3,64	109
		шт. сборных конструкций		2488,30	647,41	74649	19422	62,1	0,80	24
		Накладные расходы -		*2271,23*		*68137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1947,28*				*58418*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323,96*				*9719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,15*		*19115*				
		Сметная стоимость				*258046*				
35	21-040106-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Прогоны железобетонные марки ПРГ 28.1.3-4т ГОСТ 13015-2012								
			30	6966,59	--	208998	--	8862	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*295,38*		*8862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*295,38*				*8862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*580,96*		*17429*				
		Сметная стоимость				*235288*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка								
			20	1221,08	29,68	24421	594	9925	1,03	21
		шт. сборных конструкций		679,88	6,72	13598	134	62,1	0,01	–
		Накладные расходы -		*496,23*		*9925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*8527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,85*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,19*		*2748*				
		Сметная стоимость				*37093*				
37	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012								
			20	1302,25	–	26044	–	1104	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*55,22*		*1104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,22*				*1104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,60*		*2172*				
		Сметная стоимость				*29320*				
38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
			0,4664	43979,81	4403,85	20513	2054	10655	42,70	20
		т стальных элементов		31688,95	720,79	14780	336	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*22844,36*		*10655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,45*				*9387*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*1268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*2493*				
		Сметная стоимость				*33662*				
39	21-050201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)								
			0,4664	125312,80	–	58445	–	2478	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5313,26*		*2478*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,26*				*2478*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,09*		*4874*				
		Сметная стоимость				*65797*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**971171**	**117252**			**190**
		Накладные расходы -	Тенге			**142523**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					97223		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					45300		
		Сметная прибыль -	Тенге			**89095**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1202789**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**156559**			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2.700;5.730;8.760;11.790;14.820

40	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			17	2426,31	808,57	41247	8646	159,36	1,74	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1175,82	113,37	19989	1927	62,1	0,16	3
		Накладные расходы -		*957,41*		*15936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*800,39*				*13610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,82*				*2326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,10*		*4575*				
		Сметная стоимость				*61758*				
41	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			92	3656,73	683,58	336420	62890	133058	2,66	245
		шт		1840,61	154,10	169337	14177	62,1	0,22	20
		Накладные расходы -		*3446,28*		*133058*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1210,71*				*133962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,57*				*13096*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,24*		*37558*				
		Сметная стоимость				*507056*				
42	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**								
			4	5988,98	822,25	23956	3289	8027	3,69	15
		шт		2522,48	185,10	10090	740	62,1	0,26	1
		Накладные расходы -		*2006,61*		*8027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1601,41*				*8726*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*325,22*				*1301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*639,65*		*2559*				
		Сметная стоимость				*34541*				
43	21-040108-0863 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92**								
			4	55217,16	–	220867	–	9365	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2341,21*		*9365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2341,21*				*9365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4604,67*		*18419*				
		Сметная стоимость				*248650*				
44	21-040108-0851 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92**								
			10	42976,19	–	429762	–	18222	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1822,19*		*18222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1822,19*				*18222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3583,87*		*35839*				
		Сметная стоимость				*483823*				
45	21-040108-0451 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92**								
			30	34284,46	–	1028533	–	43610	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1453,66*		*43610*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1415,66*				*43610*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2859,05*		*85771*				
		Сметная стоимость				*1157914*				
46	21-040108-0463 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 72.12-8т СТ РК 949-92**								
			12	51936,19	–	623235	–	26425	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2202,09*		*26425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2202,09*				*26425*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4331,06*		*51971*				
		Сметная стоимость				*701631*				
47	21-040108-0824 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 33.15-8т СТ РК 949-92**								
			10	26448,65	–	264485	–	11214	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1121,42*		*11214*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1121,42*				*11214*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2203,61*		*22056*				
		Сметная стоимость				*297753*				
48	21-040108-0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 51.15-8т СТ РК 949-92**								
			24	37681,95	–	904366	–	38345	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1597,73*		*38345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1597,73*				*38345*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3142,17*		*75417*				
		Сметная стоимость				*1018128*				
49	21-040108-0833 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 42.15-8т СТ РК 949-92**								
			4	32165,77	–	128663	–	5455	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*136,1,83*		*5455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,1,83*				*5455*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2682,37*		*10729*				
		Сметная стоимость				*144848*				
50	21-040108-0433 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 42.12-8т СТ РК 949-92**								
			12	25521,51	–	306259	–	12985	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1082,11*		*12985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1082,11*				*12985*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2128,29*		*25540*				
		Сметная стоимость				*344784*				
51	21-040108-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.10-8т СТ РК 949-92**								
			8	19218,47	–	153748	–	6519	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*814,86*		6519				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*814,86*				*6519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1602,67*		*12821*				
		Сметная стоимость				*173088*				
52	21-040108-0421 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т СТ РК 949-92**								
			19	20779,15	–	394804	–	16740	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*881,04*		*16740*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*881,04*				*16740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1732,81*		*32923*				
		Сметная стоимость				*444467*				
53	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**								
			0,04776	43979,81	4403,85	2100	210	1091	42,70	2
		т стальных элементов		31688,95	720,79	1513	34	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*22844,86*		*1091*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,43*				*962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*255*				
		Сметная стоимость				*3446*				
54	21-070301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,10776	94348,23	–	10167	–	431	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,36*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,36*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,89*		*848*				
		Сметная стоимость				*11446*				
55	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**								
			6	1217,44	667,83	7305	4007	2905	0,81	5
		шт		517,10	151,16	3103	907	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*484,20*		*2905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*414,99*				*2490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,21*				*415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,13*		*817*				
		Сметная стоимость				*11627*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
			4	263,03	130,14	1053	521	366	0,15	1
		шт		94,13	30,09	377	120	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*91,57*		*366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*72,14*				*389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,42*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*28,37*		*114*				
		Сметная стоимость				*1511*				
57	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/								
			0,972	42481,95	--	41291	--	1751	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*1751*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*1751*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*3542,65*		*3443*				
		Сметная стоимость				*46485*				
58	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, наличников и др./ массой до 0,5 т								
			16	1221,08	29,68	19539	475	7940	1,03	16
		шт		679,88	6,72	10879	107	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*496,21*		*7940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,38*				*6822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,83*				*1118*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*137,39*		*2199*				
		Сметная стоимость				*29677*				
59	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты опорные марки ОП 5-4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012								
			16	1449,76	--	23197	--	984	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,47*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,47*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*120,90*		*1934*				
		Сметная стоимость				*26115*				
60	11-070512-0105 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)								
			6	4108,16	1717,70	24649	10306	9691	2,63	16
		шт		1840,47	385,52	11043	2313	62,1	0,55	3
		Накладные расходы -		*1615,14*		*9691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1382,34*				*8294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*232,80*				*1397*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*457,86*		*2747*				
		Сметная стоимость				*37087*				
61	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Балконные плиты железобетонной толщиной 11 см (ПБК)								
			17,28	4593,51	--	79375	--	3365	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*194,76*		*3365*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*3365*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*6619*				
		Сметная стоимость				*89360*				
62	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**								
			6	913,21	454,98	5479	2730	1836	0,39	2
		шт		259,82	152,98	1559	918	62,1	0,22	1
		Накладные расходы -		*305,94*		*1836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*256,13*				*1518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,79*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,53*		*585*				
		Сметная стоимость				*7900*				
63	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Стоимость плит ПТ12.5-11.9**								
			5,94	4593,51	–	27285	–	1157	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*194,76*		*1157*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*1157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*2275*				
		Сметная стоимость				*30717*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								
64	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**								
			1,4	30239,96	944,13	42336	1322	5532	8,06	11
		м3		5059,10	220,37	7083	309	48,5	0,31	–
		Накладные расходы -		*3951,29*		*5532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,5%		*2960,54*				*4484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1190,74*				*1047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2733,30*		*5629*				
		Сметная стоимость				*51697*				
65	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,3732	99812,80	–	37251	–	1579	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4232,06*		*1579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4232,06*				*1579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8323,59*		*3106*				
		Сметная стоимость				*41937*				
66	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I d 8 мм (ПЕТЛИ)**								
			0,008	94348,52	–	754	–	32	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4000,18*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4000,18*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7867,91*		*63*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*849*				
		ГИЛЬЗЫ								
67	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			0,1756	**131411,59**	**715,75**	**23077**	**126**	**12607**	**198,00**	**35**
		1т		**130695,84**	**287,75**	**22951**	**51**	**48,5**	**0,36**	**–**
		Накладные расходы -		*71792,44*		*12607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*11156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5265,40*				*1451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16256,32*		*2855*				
		Сметная стоимость				*38539*				
68	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**								
			0,1756	**129916,38**	**–**	**22811**	**–**	**967**	**–**	**–**
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5508,45*		*967*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*1902*				
		Сметная стоимость				*25680*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5224012**	**94521**			**377**
		Накладные расходы -	Тенге			398136				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					169453		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					228683		
		Сметная прибыль -	Тенге			449772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6071920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
		Сметная заработная плата -	Тенге				279527			
				РАЗДЕЛ 5. ОКНА						
120	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**								
			50,5	**2288,18**	**99,26**	**115553**	**5013**	**356,15**	**1,46**	**74**
		м2		**930,84**	**44,88**	**47008**	**2266**	**59,8**	**0,07**	**3**
		Накладные расходы -		*705,24*		*35615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*561,48*				*29486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,76*				*6149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,47*		*12091*				
		Сметная стоимость				*163261*				
121	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
			8,1	**2355,70**	**98,09**	**19081**	**795**	**5214**	**1,30**	**11**
		м2		**828,76**	**43,70**	**6713**	**354**	**59,8**	**0,07**	**1**
		Накладные расходы -		*645,74*		*5214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*521,73*				*4226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,00*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,95*		*1944*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*26239*				
122	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**								
			50,5	13673,91	–	690532	–	29279	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*579,77*		*29279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*579,77*				*29279*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1140,29*		*57585*				
		Сметная стоимость				*777395*				
123	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**								
			8,1	15234,51	–	123400	–	5232	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*645,94*		*5232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,94*				*5232*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1270,44*		*10291*				
		Сметная стоимость				*138923*				
124	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**								
			58,6	706,50	14,35	41401	841	15312	0,59	34
		м2		367,82	3,29	21554	193	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*261,29*		*15312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*225,92*				*15063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,37*				*2357*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*77,42*		*4537*				
		Сметная стоимость				*61250*				
125	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**								
			17	1001,56	–	17027	–	722	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*42,47*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,47*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*83,52*		*1420*				
		Сметная стоимость				*19169*				
126	21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**								
			1,45	667,67	–	968	–	41	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*28,31*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,31*				*41*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*55,68*		*81*				
		Сметная стоимость				*1090*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1007962**	**6648**			**119**
		Накладные расходы -	Тенге			**91414**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46697		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44717		
		Сметная прибыль -	Тенге			**87950**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1187326**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78088**			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ								
158	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**								
			31,68	**2325,71**	**101,58**	**73678**	**3218**	**20201**	**1,29**	**41**
		м2		**818,97**	**45,81**	**25945**	**1451**	**59,8**	**0,07**	**2**
		Накладные расходы -		*637,67*		*20201*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 39,8%		*512,14*				*16383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*135,54*				*3819*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*237,87*		*7510*				
		Сметная стоимость				*101390*				
159	**21-090203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 80 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с ионитом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**								
			31,68	**18342,86**	**--**	**581102**	**--**	**24639**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*777,74*		*24639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777,74*				*24639*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1579,65*		*48459*				
		Сметная стоимость				*654200*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**654780**	**3218**			**41**
		Накладные расходы -	Тенге			**44840**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16383		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28457		
		Сметная прибыль -	Тенге			**55970**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**755590**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27396**			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		1 ЭТАЖ.								
		УЗЕЛ К1-87,5 М2								
191	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**								
			87,5	**950,21**	**46,99**	**83143**	**4112**	**22813**	**0,42**	**36**
		м2		**340,69**	**6,55**	**29810**	**573**	**60,9**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*260,72*		*22813*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*18503*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*4310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*8477*				
		Сметная стоимость				*114453*				
192	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**								
		м2	87,5	628,26	23,27	54972	2036	13956	0,25	22
				205,56	3,73	17986	327	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,50*		*13956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127,46*				*11155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,04*				*2804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,02*		*5514*				
		Сметная стоимость				*74445*				
		УЕ.Л Л1 - 2412,24 М2								
209	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**								
			78,39	3160,00	1027,75	247713	80566	131566	3,44	270
		м3 изоляции		2132,25	300,52	167147	23558	60,9	0,45	35
		Накладные расходы -		*1678,36*		*131566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*116139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*15427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*30342*				
		Сметная стоимость				*409622*				
210	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**								
			78,39	12469,05	--	977449	--	41444	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*528,69*		*41444*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,69*				*41444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1019,82*		*81511*				
		Сметная стоимость				*1100404*				
		УЕ.Л К1 - 350 М2								
214	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**								
			5,25	3160,00	1027,75	16590	5396	8811	3,44	18
		м3 изоляции		2132,25	300,52	11194	1578	60,9	0,45	2
		Накладные расходы -		*1678,36*		*8811*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*7778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*1033*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*2032*				
		Сметная стоимость				*27433*				
215	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**								
			5,25	12469,05	--	65463	--	2776	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*528,69*		*2776*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,69*				*2776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1019,82*		*5459*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*71698*				
218	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**								
			175	950,21	46,99	166287	8224	45626	0,42	73
		м2		340,69	6,55	59620	1146	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*260,72*		*456,26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*211,47*				*37006*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*86,20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*16953*				
		Сметная стоимость				*228866*				
219	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**								
			175	628,26	23,27	109945	4072	27913	0,25	44
		м2		205,56	3,73	35973	654	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,50*		*27913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127,46*				*22306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,04*				*5607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,82*		*11029*				
		Сметная стоимость				*148887*				
221	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**								
			59	1805,06	22,85	106499	1348	14753	0,47	28
		м2		323,84	3,85	19106	227	50,8	0,01	[illegible]
		Накладные расходы -		*250,06*		*14753*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*166,46*				*9921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,59*				*4932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,41*		*9700*				
		Сметная стоимость				*130953*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1826060	105754			430
		Накладные расходы -	Тенге			3096559				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					222747		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36952		
		Сметная прибыль -	Тенге			171018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2308737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							532
		Сметная заработная плата -	Тенге				368899			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1 ЭТАЖ

229	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. в зон. вып. 2	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
			813,47	508,07	17,40	413297	14156	172340	0,45	366
		м2 оштукатуриваемой поверхности		319,61	13,55	259995	11025	54,8	0,02	18
		Накладные расходы -		*211,86*		*172340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*182,57*				*148519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,28*				*23821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,59*		*46831*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*632488*				
233	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
			2040,82	384,22	14,89	784129	30387	334899	0,37	755
		м2 оштукатуриваемой поверхности		247,13	11,62	504349	23720	54,8	0,02	38
		Накладные расходы -		*164,10*		*334899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*141,00*				*289182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,50*				*45517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,87*		*89522*				
		Сметная стоимость				*1208550*				
		2-5 ЭТАЖ								
241	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
			4697,92	971,32	53,01	4563167	249014	1655652	0,74	3476
		м2 оштукатуриваемой поверхности		505,86	38,99	2376509	183162	54,8	0,06	295
		Накладные расходы -		*352,42*		*1655652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*1402709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,84*				*252953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,90*		*497506*				
		Сметная стоимость				*6716325*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5760594	293557			4598
		Накладные расходы -	Тенге			2162891				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1806600		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					322291		
		Сметная прибыль -	Тенге			633879				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8557363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4949
		Сметная заработная плата -	Тенге				3558760			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
252	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**								
			132	346,53	0,63	45743	83	18825	0,32	42
		м		223,94	--	29560	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*142,61*		*18825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*122,72*				*16199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,90*				*2626*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,13*		*5165*				
		Сметная стоимость				*69734*				
253	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	**Окраска фасадов, откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**								
			26,4	414,76	1,91	10948	50	1822	0,13	3
		м2		89,20	0,84	2355	22	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*69,02*		*1822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*49,14*				*1102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,68*				*319*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,70*		*1022*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*13791*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**56691**	**134**			**46**
		Накладные расходы -	Тенге			**20647**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17501		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3146		
		Сметная прибыль -	Тенге			**6187**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**83525**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				31937			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000								
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ								
134	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**								
			1124	1101,31	158,31	1237868	177938	748057	1,29	1450
		м трубопровода		930,39	52,50	1045755	59012	601,4	0,08	95
		Накладные расходы -		*663,53*		*748057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*591,66*				*667279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,87*				*80778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,35*		*158874*				
		Сметная стоимость				*2144799*				
135	23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x4,2 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			1044	228,87	–	238940	–	101,31	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,70*		*10131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,70*				*10131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,09*		*19926*				
		Сметная стоимость				*268997*				
137	23-020301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			144	115,29	–	16602	–	704	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,89*		*704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,89*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,61*		*1384*				
		Сметная стоимость				*18690*				
138	23-020301-0005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			232	103,92	–	24109	–	1022	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,41*		*1022*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,41*				*1922*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,67*		*2011*				
		Сметная стоимость				*27142*				
139	23-020301-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тройник прямой, d 25 мм**								
			140	**246,02**	–	**34443**	–	**1460**	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,41*		*1460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,41*				*1460*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*20,52*		*2872*				
		Сметная стоимость				*38776*				
140	23-020401-3202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			80	**126,67**	–	**10134**	–	**430**	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,37*		*430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,37*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,36*		*845*				
		Сметная стоимость				*11409*				
141	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одноярная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			300	**15,49**	–	**4647**	–	**197**	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,66*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,29*		*388*				
		Сметная стоимость				*5232*				
142	23-020401-3605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			720	**38,26**	–	**27547**	–	**1168**	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,62*		*1168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*1168*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,19*		*2297*				
		Сметная стоимость				*31012*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1594290**	**177938**			**1450**
		Накладные расходы -	Тенге			**763170**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**667279**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**95891**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**188597**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2546056**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1545**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1104767			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
47	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**								
			1840	51,53	0,47	94813	865	32213	0,05	92
		м		34,18	0,16	62891	301	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*17,51*		*32213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,76*				*27046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*5167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*10162*				
		Сметная стоимость				*137188*				
48	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марки ПППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**								
			0,8	135217,45	–	108174	–	4587	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5733,22*		*4587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5733,22*				*4587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11276,05*		*9021*				
		Сметная стоимость				*121781*				
49	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марки ПППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**								
			1,04	80739,74	–	83949	–	3559	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4422,52*		*3559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4422,52*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6731,38*		*7001*				
		Сметная стоимость				*94509*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**286935**	**865**			**92**
		Накладные расходы -	Тенге			**40359**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13313		
		Сметная прибыль -	Тенге			**26184**				
		ИТОГО:	Тенге			**353478**				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63193**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**32628505**	**1559306**			**12188**
		Накладные расходы -	Тенге			**40359**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27046		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13313		
		Сметная прибыль -	Тенге			**26184**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5569113**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					409139		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					147153		
		Сметная прибыль -	Тенге			2905311				
		Накладные расходы -	Тенге			763172				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					667281		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					95891		
		Сметная прибыль -	Тенге			188597				
		ИТОГО :	Тенге			42121241				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							13015
		Сметная заработная плата -	Тенге				8708163			

Временные здания и сооружения 0,9%	379091,17
Итого	42500332,17
Затраты по снегоборьбе 1,08%	459003,59
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	3748338,00
Итого	46707673,76
НДС 12%	5604920,85
Всего по акту с учетом НДС (12%)	52312594,61

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ТС" _____ Шалгомбаев М.Ш.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за август месяц 2016 года (за период с 31.07.2016г по 15.08.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 3						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	295686227,17	39761930,97							4771431,72	44533362,69

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
«ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»
Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
«АХАТ+ГС»
Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6,7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за август месяц 2016 года (за период с 31.07.2016г по 15.08.2016г)

на СМР работы

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / Экспл. машин	Стоимость ед. тенге: ЗП рабочих-строителей / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: ЗП рабочих-строителей / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ПАРАПЕТ, ВЫСТУПЫ								
12	11-080201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
			105,5	4551,86	1020,30	480221	107643	229762	5,53	583
		м3 кладки		3517,30	230,93	371075	24364	50,8	0,33	35
		Накладные расходы -		*2177,84*		*229762*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1904,16*				*200863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,73*				*28879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,38*		*56799*				
		Сметная стоимость				*766781*				
13	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**								
			20,3095	**27952,25**	--	**567697**	--	**24070**	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1185,18*		*24070*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1185,18*				*24070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2310,99*		*47341*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*639109*				
14	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**								
		1000 шт.	12,1855	70188,15 –	– –	855277 –	– –	36264 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*2973,98*		*36264*				
		в ФОТ, накладные второго уровня - 4,24%		*2973,98*				*36264*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5831,11*		*71121*				
		Сметная стоимость				*98286,4*				
15	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**								
		м3	21,839	12039,42 –	– –	262929 –	– –	11148 –	– –	– –
		Накладные расходы -		*510,47*		*11148*				
		в ФОТ, накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*11148*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1003,99*		*21926*				
		Сметная стоимость				*296003*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2166124	107641			583
		Накладные расходы -	Тенге			303244				
		в ФОТ, накладные первого уровня	Тенге					209063		
		в ФОТ, накладные второго уровня	Тенге					100361		
		Сметная прибыль -	Тенге			197389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2664758				
		Непредвиденные затраты -	руб.-%							618
		Сметная арендная плата -	Тенге				395439			
		РАЗДЕЛ 14. КРОВЛИ								
69	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**								
		м2	519,52	476,21 278,86	27,78 6,29	247400 144873	14431 3266	97583 56,4	0,40 0,01	209 4
		Накладные расходы -		*187,83*		*97583*				
		в ФОТ, накладные первого уровня - 58,4%		*168,82*				*61330*		
		в ФОТ, накладные второго уровня - 4,24%		*27,01*				*14012*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*55,12*		*27599*				
		Сметная стоимость				*372581*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=3	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике								
			519,52	1104,50	81,04	573811	42101	227911	0,94	486
		м2		647,67	18,86	336480	9797	56,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*438,69*		*227911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*175,92*				*183100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,77*				*13610*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*125,46*		*64138*				
		Сметная стоимость				*865859*				
71	21-110101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER								
			117,723232	33517,35	--	3945771	--	167301	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1421,14*		*167301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1421,14*				*167301*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2795,08*		*329048*				
		Сметная стоимость				*4442117*				
72	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя								
			124,65	250,27	6,66	31196	831	4674	0,07	9
		м2		44,14	1,59	5502	198	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,50*		*4674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*21,14*				*2373*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,59*				*1459*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,02*		*2870*				
		Сметная стоимость				*38740*				
73	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			519,52	490,87	61,96	255018	32190	57046	0,24	126
		м2		137,79	13,58	71586	7053	56,4	0,02	10
		Накладные расходы -		*109,81*		*57046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*61,97*				*44153*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,43*				*12691*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*48,85*		*24965*				
		Сметная стоимость				*337029*				
74	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек								
			519,52	345,93	0,91	179717	473	42756	0,20	105
		м2		114,83	0,21	59655	109	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*82,30*		*42756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*64,88*				*33707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,42*				*9049*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,26*		*17798*				
		Сметная стоимость				*240271*				
75	11-100105-0101 РСНЬ РК 2015	**Установка стропил**								
			19,905	55679,08	761,64	1108292	15160	216318	22,10	440
		м3		13351,94	294,75	265770	5867	59,8	0,37	7
		Накладные расходы -		*10867,53*		*216318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8160,72*				*162439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2706,81*				*53879*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5523,73*		*109969*				
		Сметная стоимость				*1430579*				
85	11-100104-0301 РСНЬ РК 2015	**Укладка мауэрных досок**								
			69,5	61,77	2,71	4293	189	1148	0,03	2
		м		21,27	1,03	1478	72	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*16,52*		*1148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,33*				*927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,18*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,26*		*435*				
		Сметная стоимость				*5876*				
86	11-150201-0101 РСНЬ РК 2015 Пуп. в зон. выв. 3	**Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен**								
			110	774,44	2,78	85188	305	30479	0,61	67
		м2		427,58	--	47034	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*277,68*		*30479*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*234,11*				*25774*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,55*				*4705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,12*		*9254*				
		Сметная стоимость				*122921*				
		ВЫЖОДНА ЧЕРДАК-3 от								
96	11-080201-0101 РСНЬ РК 2015 ГЭСН 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОДС. К СЛАНЦ. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора - 0,9								
			0,75	3995,91	1236,72	2997	928	1328	4,54	3
		м3 кладки		2742,89	279,92	2057	210	50,8	0,40	--
		Накладные расходы -		*1770,12*		*1328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*1152*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*234,54*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*461,28*		*346*				
		Сметная стоимость				*4671*				
97	21-030101-0704 РСНЬ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**								
			0,21945	42867,01	--	9407	--	399	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1817,56*		*199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,56*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3574,77*		*784*				
		Сметная стоимость				*10590*				
98	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50								
			0,15525	12039,42	--	1869	--	79	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1003,99*		*156*				
		Сметная стоимость				*2104*				
99	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка								
			0,27	51582,35	576,33	13927	156	2941	22,50	6
		м3 древесины в конструкции		13711,28	251,93	3702	68	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*10893,13*		*2941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8150,00*				*22,94*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2743,13*				*0,86*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4997,88*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18217*				
105	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой до 0,3 т								
			260	263,03	130,14	68387	33836	23807	0,15	38
		100		94,13	30,09	24475	7824	62,1	0,04	11
		Накладные расходы -		*91,37*		*23807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,27%		*57,24*				*23807*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,12*				*1,76*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,37*		*7176*				
		Сметная стоимость				*99570*				
106	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
			20,8	42481,95	--	883625	--	37466	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1801,23*		*37466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1801,23*				*37466*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3542,65*		*73687*				
		Сметная стоимость				*994778*				
109	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление сетки из арматуры								
			0,18396	96350,90	27955,53	17725	5143	8956	91,00	17
		т		63681,80	6569,57	11715	1209	60,9	7,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*48682,97*		*8956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42783,09*				*7870*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5899,28*				*1085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11602,66*		*2134*				
		Сметная стоимость				*28815*				
110	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
			0,18396	101938,05	–	18753	–	795	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4322,17*		*795*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4322,17*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8300,82*		*1564*				
		Сметная стоимость				*21112*				
		ВЕНТКАНАЛ								
111	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТР 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
			28	3995,91	1236,72	111885	34628	49563	4,54	127
		м3 кладки		2742,89	279,92	76801	7838	50,8	0,40	11
		Накладные расходы -		*1770,12*		*49563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1553,94*				*42996*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216,14*				*6567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*461,28*		*12916*				
		Сметная стоимость				*174364*				
112	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кирпич керамический пустотный утолщенный ГОСТ 530-95, 250х120х88 мм, М-125								
			8,1928	42867,01	–	351201	–	14891	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1817,36*		*14891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1817,36*				*14891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3574,77*		*29287*				
		Сметная стоимость				*395379*				
113	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50								
			5,796	12039,42	–	69780	–	2959	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*510,47*		*2959*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*29,59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1003,99*		*5819*				
		Сметная стоимость				*78558*				
116	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	65	913,21	454,98	59359	29574	19886	0,39	25
		001		259,82	152,98	16888	9943	62,1	0,22	14
		Накладные расходы -		*305,94*		*19886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256,33*				*16663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,59*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,51*		*6340*				
		Сметная стоимость				*85584*				
117	21-049999-0809 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость плит ПТ12.5-8.6								
			31,2	4593,51	--	143318	--	6077	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*194,76*		*6077*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,76*				*6077*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,06*		*11952*				
		Сметная стоимость				*161346*				
118	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /наконечников, стаканов, парапетов и др./ массой до 0,5 т								
			120	1221,08	29,68	146530	3562	995,48	1,03	124
		001		679,88	6,72	81586	806	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*496,23*		*59548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*426,18*				*11161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,97*				*1562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,39*		*16486*				
		Сметная стоимость				*222364*				
119	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты покрытия марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012								
			120	1449,76	--	173971	--	7376	--	--
		001		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,47*		*7376*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,47*				*7376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,90*		*14508*				
		Сметная стоимость				*195855*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**8503418**	**213506**			**1786**
		Накладные расходы -	Тенге			**1072330**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					683554		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					388776		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			764642				
		Накладные расходы -	Тенге			8956				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7870		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1086		
		Сметная прибыль -	Тенге			2134				
	ПСТТО. Стоимость металлоконструкционных работ -		Тенге			28815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				12923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10351480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1852
		Сметная заработная плата -	Тенге				1203862			
				РАЗДЕЛ 5. ОКНА						
120	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**								
			50,5	2288,18	99,26	115554	5013	35615	1,46	74
		м2		930,84	44,88	47008	2266	59,8	0,07	3
		Накладные расходы -		*705,24*		*35615*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 98,8%		*583,49*				*29466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,76*				*6149*		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*239,47*		*12093*				
		Сметная стоимость				*163262*				
121	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
			30,1	2355,70	90,09	19082	795	5214	1,30	11
		м2		828,76	43,70	6713	354	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		*643,74*		*5214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 98,8%		*321,73*				*4226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,00*				*988*		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*239,95*		*1944*				
		Сметная стоимость				*26240*				
122	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**								
			50,5	13673,91	--	690533	--	29279	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*579,77*		*29279*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*679,77*				*29279*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*1140,29*		*57585*				
		Сметная стоимость				*777396*				
123	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**								
			8,1	**15234,51**	**–**	**123399**	**–**	**5232**	**–**	**–**
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*645,94*		*5232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*645,94*				*5232*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*1270,44*		*10290*				
		Сметная стоимость				*138922*				
124	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**								
			58,8	**706,56**	**14,35**	**41543**	**844**	**15364**	**0,59**	**34**
		м2		**367,82**	**3,29**	**21628**	**193**	**59,8**	–	–
		Накладные расходы -		*261,29*		*15364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,8%		*221,92*				*13049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,37*				*2314*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*77,42*		*4553*				
		Сметная стоимость				*61459*				
125	21-090205-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99								
			94	1001,56	–	94145	–	3992	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*42,47*		*3992*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,47*				*3992*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*83,52*		*7851*				
		Сметная стоимость				*105988*				
126	21-090205-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**								
			1,45	**667,67**	**–**	**969**	**–**	**41**	**–**	**–**
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*28,31*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,31*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*55,68*		*81*				
		Сметная стоимость				*1091*				
		ВНТРАЖИ ВН-1-5ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж								
			92,25	3856,98	999,70	355806	92222	195601	3,89	359
		м2		2846,24	236,20	262565	21789	60,9	0,29	27
		Накладные расходы -		*2120,33*		*195601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 88,8%		*1877,26*				*171172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243,13*				*22429*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*478,18*		*44113*				
		Сметная стоимость				*595519*				
128	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла								
			92,25	27664,15	–	2552018	–	108206	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1172,96*		*108206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1172,96*				*108206*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*2506,97*		*212818*				
		Сметная стоимость				*2873041*				
129	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали крепления								
			0,06642	390882,82	–	25943	–	1100	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16360,72*		*1100*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16360,72*				*1100*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*32571,46*		*2163*				
		Сметная стоимость				*29206*				
130	11-100106-0003 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, высота проема более 2 м								
			6,5	482,92	9,73	3139	63	1163	0,40	3
		м2		252,33	1,82	1640	12	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*178,90*		*1163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*151,98*				*988*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,92*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*52,95*		*344*				
		Сметная стоимость				*4646*				
131	21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99								
			7,75	777,24	–	6024	–	255	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,95*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,95*				*253*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*64,82*		*502*				
		Сметная стоимость				*6782*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**4028152**	**98936**			**480**
		Накладные расходы -	Тенге			96155				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47729		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48426		
		Сметная прибыль -	Тенге			95243				
		Накладные расходы -	Тенге			304906				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					173572		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					131334		
		Сметная прибыль -	Тенге			259094				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4783550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				364169			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПВХ								
158	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Установка дверных блоков из ПВХ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**								
			31,68	2325,71	101,58	73679	3218	20201	1,29	41
		м2		818,97	45,81	25945	1451	5938	0,07	2
		Накладные расходы -		*637,67*		*20201*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 29,8%		*637,67*				*14183*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,54*				*6019*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*217,07*		*7510*				
		Сметная стоимость				*101391*				
159	21-090203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 80 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с ручкой ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**								
			31,68	18342,86	--	581101	--	24639	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*777,74*		*24639*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777,74*				*24639*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1529,65*		*48459*				
		Сметная стоимость				*654199*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**654779**	**3218**			**41**
		Накладные расходы -	Тенге			**44840**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16383		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28457		
		Сметная прибыль -	Тенге			55970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			755589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				27396			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
166	11-470519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	170	8709,30	46,15	1480581	7845	95957	0,42	71
		в ограждения		283,69	17,82	48228	3030	62,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*564,45*		*95957*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*187,24*				*318,31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,21*				*641,26*		
		СП от ПЗ+НР (H30) - 8%		*741,98*		*126123*				
		Сметная стоимость				*1702661*				
167	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц (МЛ13, МЛ11)	0,3444	41472,87	14408,51	14283	4962	5847	28,90	10
		в		19756,04	4218,69	6804	1453	60,9	5,24	2
		Накладные расходы -		*16978,12*		*5847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14609,61*				*5028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2177,52*				*819*		
		СП от ПЗ+НР (H30) - 8%		*4676,08*		*1610*				
		Сметная стоимость				*21741*				
168	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,3444	299900,77	--	103286	--	4379	--	--
		в		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12715,79*		*4379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12715,79*				*4379*		
		СП от ПЗ+НР (H30) - 8%		*25009,33*		*8613*				
		Сметная стоимость				*116279*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1598150	12807			81
		Накладные расходы -	Тенге			95957				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					318,31		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					641,26		
		Сметная прибыль -	Тенге			126123				
		Накладные расходы -	Тенге			10227				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5028		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5199		
		Сметная прибыль -	Тенге			10224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1840681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				59514			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		УЕ.1 Л1 - 2412.24 М2								
209	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	19,6	3160,00	1027,75	61936	20144	32896	3,44	67
		м3 изоляции		2132,25	300,52	41792	5890	60,9	0,45	9
		Накладные расходы -		*1678,36*		*32896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 69,9%		*1481,55*				*290,58*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*18,57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*7587*				
		Сметная стоимость				*102418*				
210	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	19,6	12469,05	–	244393	–	10362	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*528,69*		*10362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,69*				*10362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1059,82*		*20780*				
		Сметная стоимость				*275136*				
		УЕ.1 К1 - 350 М2								
214	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство**	1,31	3160,00	1027,75	4140	1346	2199	3,44	5
		м3 изоляции		2132,25	300,52	2793	394	60,9	0,45	1
		Накладные расходы -		*1678,36*		*2199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 69,9%		*1481,55*				*1941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*387,07*		*507*				
		Сметная стоимость				*6846*				
215	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89**	1,31	12469,05	–	16334	–	693	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*528,69*		*693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,69*				*693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1059,82*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18389*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**								
			43,75	950,21	46,99	41572	2056	11407	0,42	18
		м2		340,69	6,55	14905	286	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*260,72*		*11407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80,8%		*211,47*				*9252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 6,24%		*49,26*				*2155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*4238*				
		Сметная стоимость				*57217*				
219	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**								
			43,75	628,26	23,27	27486	1018	6978	0,25	11
		м2		205,56	3,73	8993	163	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*159,30*		*6978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80,8%		*127,46*				*5536*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 6,24%		*32,04*				*1402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,02*		*2757*				
		Сметная стоимость				*37221*				
121	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**								
			14,75	1805,06	22,85	26625	337	3688	0,47	7
		м2		323,84	3,85	4777	57	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*240,06*		*3688*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*166,46*				*2433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 6,24%		*20,59*				*1255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,41*		*2125*				
		Сметная стоимость				*32750*				
122	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
			73,75	971,32	53,01	71635	3909	25991	0,74	55
		м2		505,86	38,99	37307	2875	54,8	0,06	5
		Накладные расходы -		*352,42*		*25991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*22029*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 6,24%		*55,84*				*1971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,90*		*7810*				
		Сметная стоимость				*105436*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**494121**	**28811**			**163**
		Накладные расходы -	Тенге			**94214**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					70283		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23931		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			47067				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			635401				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				120233			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		2-5 ЭТАЖ								
239	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
			2071,68	508,07	17,40	1052552	36052	438901	0,45	932
		м2 оштукатуриваемой поверхности		319,61	13,55	662135	28076	54,8	0,02	45
		Накладные расходы -		*211,86*		*438901*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*182,57*				*178236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,28*				*60665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,59*		*119316*				
		Сметная стоимость				*1610769*				
241	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
			1174,48	971,32	53,01	1140792	62253	413913	0,74	869
		м2 оштукатуриваемой поверхности		505,86	38,99	594127	45791	54,8	0,06	74
		Накладные расходы -		*352,42*		*413913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,98*				*1306,71*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,84*				*63238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,90*		*124576*				
		Сметная стоимость				*1679681*				
242	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	*Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм*								
			6154,38	384,22	14,89	2364652	91635	1009934	0,37	2277
		м2 оштукатуриваемой поверхности		247,13	11,62	1520934	71532	54,8	0,02	115
		Накладные расходы -		*164,10*		*1009934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*141,30*				*872672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,16*				*137263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,87*		*269967*				
		Сметная стоимость				*3644553*				
		ОТКОСЫ								
247	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			400	2022,57	24,82	809028	9929	313609	1,79	716
		м2		1209,61	12,77	483844	5107	54,8	0,02	8
		Накладные расходы -		*784,02*		*313609*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*669,86*				*267945*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*45664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,53*		*89811*				
		Сметная стоимость				*1212448*				
248	11-150203-0505 РС НБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
			400	513,04	26,92	205216	10768	85405	0,46	182
		м2 оштукатуриваемой поверхности		314,98	20,71	125992	8285	54,8	0,03	13
		Накладные расходы -		*213,51*		*85405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*183,96*				*73584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,55*				*11821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,12*		*23250*				
		Сметная стоимость				*313871*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**5572240**	**210639**			**4977**
		Накладные расходы -	Тенге			**2261763**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1933132		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					118651		
		Сметная прибыль -	Тенге			**626720**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**8460722**				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							**5232**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3545824**			
				РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
250	11-150201-0101 РС НБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 3	Улучшенная оштукатурка цементно-известковыми растворами по каменным стенам (ПОКОЛ38)								
			63	774,44	2,78	48790	175	17456	0,61	38
		м2		427,58	--	26937	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*277,08*		*17456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*234,31*				*14762*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,77*				*2694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,12*		*5300*				
		Сметная стоимость				*71546*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**48790**	**175**			**38**
		Накладные расходы -	Тенге			**17456**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14762		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2694		
		Сметная прибыль -	Тенге			**5300**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**71546**				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							**38**

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				26937			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ								
258	11-070107-0103 РСНЬ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**								
			0,152	43979,81	4403,85	6685	669	3472	42,70	6
				31688,95	720,79	4817	110	62,1	1,03	–
		Накладные расходы -		*22844,56*		*3472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20126,43*				*0,59*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,13*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5345,95*		*815*				
		Сметная стоимость				*10970*				
259	21-050201-0126 РСНЬ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**								
			0,152	125312,37	–	19047	–	808	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5413,24*		*808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10430,95*		*1588*				
		Сметная стоимость				*21443*				
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ								
260	11-090101-0102 РСНЬ РК 2015	**Монтаж металлоконструкций, решетчатых, затворов из полосовой и тонколистовой стали**								
			0,9816	33408,65	1936,65	32791	1901	195,43	46,60	46
				28884,54	245,60	28353	241	60,9	0,31	–
		Накладные расходы -		*19908,84*		*19543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,9%		*17400,28*				*17414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2160,39*				*21,29*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4269,16*		*4187*				
		Сметная стоимость				*56520*				
261	21-130814-1901 РСНЬ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сварная решетка ограждения**								
			0,9816	304399,92	–	298799	–	12669	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12906,56*		*12669*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12906,56*				*12669*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25384,52*		*24917*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*336386*				
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ								
263	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**								
			3,6741	33405,65	1936,65	122736	7115	73147	46,60	171
			1	28884,54	245,60	106125	902	60,9	0,31	1
		Накладные расходы -		*19908,84*		*73147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,8%		*17740,26*				*53179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,59*				*7968*		
		СП от ПТ+НР (Н30) - 8%		*4265,16*		*15671*				
		Сметная стоимость				*211554*				
264	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Сварная решетка ограждения**								
			3,6741	304399,92	–	1118396	–	47420	–	–
			1	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12906,86*		*47420*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12906,86*				*47420*		
		СП от ПТ+НР (Н30) - 8%		*25384,52*		*93263*				
		Сметная стоимость				*1259081*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1598454	9686			225
		Накладные расходы -	Тенге			64369				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30459		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61310		
		Сметная прибыль -	Тенге			120584				
		Накладные расходы -	Тенге			92690				
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге					82593		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10097		
		Сметная прибыль -	Тенге			19857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1895953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата -	Тенге				140547			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000								
113	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных радиаторов**								
			146,52	9131,42	88,53	1337935	12971	102827	0,70	103
		1кВт		457,81	41,90	67078	6139	60,4	0,06	9
		Накладные расходы -		*701,79*		*102827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*301,82*				*44225*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		199,97				58604		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		786,66		115261				
		Сметная стоимость				1556023				
114	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных								
			111	196,81	–	21846	–	7337	0,12	14
		комплект		91,73	–	10182	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		66,10		7337				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		55,48				61369		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		10,69				11867		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,03		2335				
		Сметная стоимость				31517				
115	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Установка терморегуляторов								
			108	3067,80	155,77	331322	16823	213963	4,10	443
		регулят		2912,03	27,99	314499	3023	60,4	0,04	4
		Накладные расходы -		1981,14		213963				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		1775,77				191783		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		205,37				22180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		403,91		43625				
		Сметная стоимость				588908				
116	23-090102-0300 РСНБ РК 2015	Автоматический терморегулятор								
			108	1358,00	–	146664	–	6219	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		57,38		6219				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		57,38				6219		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,25		12231				
		Сметная стоимость				165113				
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ								
134	11-100201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка								
			562	1101,31	158,31	618934	88969	374029	1,29	725
		м трубопровода		930,39	52,50	522877	29506	60,4	0,08	47
		Накладные расходы -		665,53		374029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		591,66				332440		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		71,87				40389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,35		79417				
		Сметная стоимость				1072400				
135	23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x4,2 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			522	228,87	–	119470	–	5066	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		9,70		5066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,70*				*9966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,09*		*9961*				
		Сметная стоимость				*134498*				
136	23-020301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Муфта d 25 мм**								
			660	123,00	–	81180	–	3442	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,22*		*3442*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,22*				*3442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,26*		*6770*				
		Сметная стоимость				*91392*				
137	23-020301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			72	115,29	–	8301	–	352	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,89*		*352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,89*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,61*		*692*				
		Сметная стоимость				*9545*				
138	23-020301-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			516	103,92	–	53999	–	511	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,41*		*511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,41*				*511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,67*		*1005*				
		Сметная стоимость				*11571*				
139	23-020301-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тройник прямой, d 25 мм**								
			70	246,02	–	17221	–	730	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,43*		*730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,43*				*730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,52*		*1436*				
		Сметная стоимость				*19387*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	23-020401-3202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			40	126,67	--	5067	--	215	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,37*		*215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,37*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,56*		*423*				
		Сметная стоимость				*5704*				
141	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			150	15,49	--	2324	--	99	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,66*		*99*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*194*				
		Сметная стоимость				*2616*				
142	23-020401-3605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			360	38,26	--	13774	--	584	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,62*		*584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15507*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2716092	118763			1284
		Накладные расходы -	Тенге			6219				
		Сметная прибыль -	Тенге			12231				
		Накладные расходы -	Тенге			709153				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					575796		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					133357		
		Сметная прибыль -	Тенге			262286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3709980				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1345
		Сметная заработная плата -	Тенге				953304			

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			600	51,53	0,47	30917	282	10504	0,05	30
		м		34,18	0,16	20508	98	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*17,51*		*10504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*8819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*1685*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,52*		*3314*				
		Сметная стоимость				*44735*				
41	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2								
			0,6	26910,32	–	16146	–	685	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1141,00*		*685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1141,00*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2244,11*		*1346*				
		Сметная стоимость				*18177*				
47	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			1840	51,53	0,47	94812	865	32213	0,05	92
		м		34,18	0,16	62891	301	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*17,51*		*32213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*27046*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*5167*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,52*		*10162*				
		Сметная стоимость				*137187*				
48	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,8	135217,45	–	108174	–	4587	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5733,22*		*4587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5733,22*				*4587*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11276,05*		*9021*				
		Сметная стоимость				*121781*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			1,04	80719,74	--	83947	--	3559	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3422,52*		*3559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3422,52*				*3559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6731,38*		*7001*				
		Сметная стоимость				*94507*				
50	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола								
			389	188,00	6,73	73132	2618	22481	0,16	62
		м		109,38	2,29	42547	892	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*57,79*		*22481*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,79*				*19592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,00*				*1889*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,66*		*7649*				
		Сметная стоимость				*103262*				
51	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			171	1301,43	--	222545	--	9436	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,18*		*9436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,18*				*9436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,52*		*18558*				
		Сметная стоимость				*250539*				
52	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			50	719,15	--	35958	--	1525	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,49*		*1525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,49*				*1525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,97*		*2999*				
		Сметная стоимость				*40481*				
53	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			168	326,42	--	54839	--	2325	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,84*		*2325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,84*				*2325*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*27,22*		*4573*				
		Сметная стоимость				*61737*				
54	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**								
			18	172,44	5,29	3104	95	915	0,14	3
		м		95,70	1,80	1723	32	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*50,81*		*915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*41,73*				*751*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,08*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*17,86*		*321*				
		Сметная стоимость				*4548*				
55	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК 1 ОСТ Р 52134-2010**								
			18	186,02	--	3348	--	142	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,89*		*142*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,89*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*15,51*		*279*				
		Сметная стоимость				*3769*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			726922	3859			187
		Накладные расходы -	Тенге			74944				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					66209		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19748		
		Сметная прибыль -	Тенге			38814				
		Накладные расходы -	Тенге			13428				
		Сметная прибыль -	Тенге			26409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			800517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				128993			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**28107241**	**808042**			**9843**
		Накладные расходы -	Тенге			81162				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					66209		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25953		
		Сметная прибыль -	Тенге			51045				
		Накладные расходы -	Тенге			4048327				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3011595		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1036732		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			2039037				
		Накладные расходы -	Тенге			416778				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					268664		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					148114		
		Сметная прибыль -	Тенге			291309				
		Накладные расходы -	Тенге			722581				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					575796		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					146785		
		Сметная прибыль -	Тенге			288696				
		ИТОГО -	Тенге			36046176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10318
		Сметная заработная плата -	Тенге				6966221			
		Временные здания и сооружения 0,9%				324415,58				
		Итого				36370591,58				
		Затраты по снегоборьбе 1,08%				392802,39				
		Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска				2998537,00				
		Итого				39761930,97				
		НДС 12%				4771431,72				
		Всего с учетом НДС (12%)				44533362,69				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли Н.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шаймбаев М.Ш.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за август месяц 2016 года (за период с 16.08.2016г по 31.08.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мо-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
ВСЕГО по стройке	338054070.08	55687236.62								6682467.19	62369697.81

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
_____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
_____ Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: **ТОО "Техоснастка-Ремсервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Ахат+ГС"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6,7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за август месяц 2016 года (за период с 16.08.2016г по 31.08.2016г)

на **СМР работы**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
77	11-100402-0502 РСНЬ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	7,2	1255,37	72,58	9039	523	5338	1,49	11
		м2		1074,63	29,29	7737	211	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*741,56*		*5338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*660,14*				*4753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 6,24%		*81,22*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,74*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15527*				
78	21-100402-0201 РСНЬ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Блоки дверные стальные утепленные, одностворчатые, с замком (по коробкам) ГОСТ 31173-2003								
			7,2	23746,95	--	170978	--	7249	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1006,87*		*7249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1006,87*				*7249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1980,31*		*14258*				
		Сметная стоимость				*192486*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**180017**	**523**			**11**
		Накладные расходы -	Тенге			**5338**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4753		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					585		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1150**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7249**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**14258**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**208012**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7948**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ПОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
84	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	449,83	212,64	1,33	95652	596	54776	0,30	134
		м2 отделываемой поверхности		196,70	0,68	88483	307	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,77*		*54776*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*108,37*				*48637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,60*				*6139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,75*		*12034*				
		Сметная стоимость				*162462*				
85	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,04	2022,57	24,82	8171	100	3167	1,79	7
		м2		1209,61	12,77	4887	52	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*784,02*		*3167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*669,86*				*2706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,55*		*907*				
		Сметная стоимость				*12246*				
86	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором	325	216,27	1,53	70289	498	47001	0,30	97
		м		208,54	0,70	67776	227	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*144,62*		*47001*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*129,94*				*42250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*4771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,87*		*9381*				
		Сметная стоимость				*126673*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			174112	1194			238
		Накладные расходы -	Тенге			164944				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					94593		
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге					11351		
		Сметная прибыль -	Тенге			22324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			301380				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							239
		Сметная заработная плата -	Тенге				161731			
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГМ-1-10ШТ								
177	11-200301-0103 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	10	2966,40	80,12	29664	801	8564	1,74	17
		шт		1135,95	24,55	11359	246	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*856,44*		*8564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*700,94*				*7069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,50*				*1555*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,83*		*3058*				
		Сметная стоимость				*41287*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			29664	801			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8564				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7009		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1555		
		Сметная прибыль -	Тенге			3058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			41287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				11605			
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-5 ШТ								
178	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**								
			6,85	20305,22	871,23	139091	5968	10445	1,79	12
		м3		1109,51	203,74	7600	1396	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		*1524,88*		*10445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*636,93*				*4961*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,95*				*6082*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1746,41*		*11963*				
		Сметная стоимость				*161499*				
179	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			6,95275	705,84	–	4908	–	208	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,93*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*409*				
		Сметная стоимость				*5525*				
180	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкостиF, свыше F, за 1 кг/см3**								
			1,39055	242,76	–	338	–	14	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,29*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*28*				
		Сметная стоимость				*380*				
181	21-050301-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм**								
			0,0847	123267,00	–	10441	–	443	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5226,52*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5226,52*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10279,48*		*871*				
		Сметная стоимость				*11754*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			154777	5968			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11110				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4363		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6747		
		Сметная прибыль -	Тенге			13271				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			179158				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				8996			
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА								
184	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС . У стройство**	13,5	2666,91	942,96	36003	12730	7896	0,85	11
		м3 основания		504,65	386,38	6813	5216	56,8	0,54	7
		Накладные расходы -		*584,91*		*7896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*432,63*				*6111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*3512*				
		Сметная стоимость				*47411*				
185	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. У стройство**	63	18726,71	611,28	1179783	38511	73701	0,97	61
		м3		601,24	142,18	37878	8957	48,5	0,20	13
		Накладные расходы -		*1169,86*		*73701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1060,56*				*57745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,30*				*5956*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1591,75*		*100279*				
		Сметная стоимость				*1353763*				
186	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	63,945	705,84	–	45135	–	1914	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*29,93*		*1914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*3764*				
		Сметная стоимость				*50813*				
187	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	63,945	242,76	–	15523	–	658	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,29*		*658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*1295*				
		Сметная стоимость				*17476*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1276444	51241			73
		Накладные расходы -	Тенге			84170				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28826		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55344		
		Сметная прибыль -	Тенге			108849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1469463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				58865			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
16	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка ограждений лоджий из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9								
			142,4	883,91	127,07	125868	18095	64061	1,21	172
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		750,01	28,76	106801	4096	50,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*449,87*		*64061*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*193,61*				*56134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,25*				*7724*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*106,70*		*15194*				
		Сметная стоимость				*205123*				
17	21-030101-0805 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012								
			5,526824	70188,15	--	387917	--	16448	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2973,98*		*16448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2973,98*				*16448*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5833,13*		*32249*				
		Сметная стоимость				*436714*				
18	21-020401-2809 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98								
			2,9486	12039,42	--	35499	--	1505	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*510,47*		*1505*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*510,47*				*1505*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1003,99*		*2960*				
		Сметная стоимость				*39965*				
19	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов								
			142,4	153,26	--	21824	--	12482	0,22	31
		м2 стен (без вычета проемов)		153,26	--	21824	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*87,65*		*12482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*77,85*				*11086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,80*				*1395*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19,27*		*2744*				
		Сметная стоимость				*37050*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			571109	18095			203
		Накладные расходы -	Тенге			94496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67422		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					27974		
		Сметная прибыль -	Тенге			53248				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			718853				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							209
		Сметная заработная плата -	Тенге				132720			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
69	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**								
			519,52	476,21	27,78	247399	14431	97582	0,40	209
		м2		278,86	6,29	144873	3266	56,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*187,83*		*97582*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*160,82*				*81550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,01*				*14032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,12*		*27599*				
		Сметная стоимость				*372580*				
70	11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=3	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**								
			519,52	1104,50	81,04	573811	42101	227911	0,94	486
		м2		647,67	18,86	336480	9797	56,4	0,01	4
		Накладные расходы -		*438,69*		*227911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*175,92*				*99300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,77*				*42610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,46*		*64138*				
		Сметная стоимость				*1658859*				
71	21-110101-0111 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Изоляция из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки ISOVER**								
			117,723232	33517,35	--	3945771	--	167301	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1421,14*		*167301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1421,14*				*167301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2795,08*		*329046*				
		Сметная стоимость				*4442117*				
72	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**								
			124,65	250,27	6,66	31195	831	4674	0,07	9
		м2		44,14	1,59	5502	198	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*37,50*		*4674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*25,79*				*3215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,70*				*1459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,02*		*2870*				
		Сметная стоимость				*38738*				
73	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**								
			519,52	490,87	61,96	255018	32190	57046	0,24	126
		м2		137,79	13,58	71586	7053	56,4	0,02	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*109,81*		*57046*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*85,37*				*44351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,41*				*12693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,05*		*24965*				
		Сметная стоимость				*337029*				
74	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек								
		м2	519,52	345,93	0,91	179717	473	42756	0,20	105
				114,83	0,21	59655	109	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*82,30*		*42756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*64,88*				*33797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,42*				*9049*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,26*		*17798*				
		Сметная стоимость				*240271*				
77	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
			1217,28	1616,51	51,92	1967745	63204	86418,30	1,71	2082
		м2		1073,33	14,34	1306547	17454	56,4	0,02	24
		Накладные расходы -		*708,00*		*861830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*613,45*				*746716*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,55*				*115094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,96*		*226366*				
		Сметная стоимость				*3035941*				
78	21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2053-2011								
			1346,35168	1213,46	--	1635042	--	69326	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,49*		*69326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,49*				*69326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,29*		*136349*				
		Сметная стоимость				*1840717*				
80	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов								
			72,5	2098,93	13,98	152173	1014	46795	1,43	104
		м2		886,37	6,30	64262	457	59,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*645,44*		*46795*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*533,82*				*38702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,63*				*8093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,55*		*15917*				
		Сметная стоимость				*214885*				
81	11-150404-0109 РСНБ РК 2015	Покрытие потолков масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или отрустованной поверхности за 2 раза								
			72,5	619,46	0,58	44911	42	7190	0,18	13
		м2		127,36	0,27	9234	20	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*99,18*		*7190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*69,94*				*5071*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные вторых сроков - 4,24%		*29,21*				*2119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,49*		*4168*				
		Сметная стоимость				*56269*				
85	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка водяных досок**								
			69,5	61,77	2,71	4293	189	1148	0,03	2
		м		21,27	1,03	1478	72	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*16,52*		*1148*				
		в т.ч. накладные первых сроков - 59,8%		*13,33*				*927*		
		в т.ч. накладные вторых сроков - 4,24%		*1,18*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,26*		*435*				
		Сметная стоимость				*5876*				
87	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**								
			110	219,68	0,46	24165	51	12283	0,29	32
		м2		202,24	0,21	22247	23	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*111,67*		*12283*				
		в т.ч. накладные первых сроков - 48,5%		*93,19*				*10001*		
		в т.ч. накладные вторых сроков - 4,24%		*13,48*				*1483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,51*		*2916*				
		Сметная стоимость				*19364*				
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3 шт								
100	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**								
			0,096	41472,87	14408,51	3981	1383	16,30	28,90	3
		т		19756,04	4218,69	1897	405	60,9	5,24	1
		Накладные расходы -		*16978,12*		*16,30*				
		в т.ч. накладные первых сроков - 60,9%		*14408,61*				*1402*		
		в т.ч. накладные вторых сроков - 4,24%		*2177,52*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4676,88*		*449*				
		Сметная стоимость				*6060*				
101	21-060206-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**								
			0,096	299900,77	--	28790	--	1221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12715,79*		*1221*				
		в т.ч. накладные вторых сроков - 4,24%		*12715,79*				*1221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25009,33*		*2491*				
		Сметная стоимость				*32412*				
102	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	**Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2**								
			3	2276,10	276,99	6828	831	1833	1,23	4
		м2		755,97	69,56	2268	209	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		*611,11*		*1833*				
		в т.ч. накладные первых сроков - 59,8%		*493,67*				*1481*		
		в т.ч. накладные вторых сроков - 4,24%		*117,44*				*352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,98*		*693*				
		Сметная стоимость				*9354*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92								
			3	31517,72	--	94553	--	4009	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,35*		*4009*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1336,35*				*4009*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,33*		*7885*				
		Сметная стоимость				*106447*				
104	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ручки-скобы РС 200, РС 250, РС 300, РС 400, РС 500, РС 600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80								
			3	2569,77	--	7709	--	327	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,96*		*327*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,96*				*327*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,30*		*643*				
		Сметная стоимость				*8679*				
107	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков								
			6,72	1255,37	72,58	8436	488	4982	1,49	10
		м2		1074,63	29,29	7222	197	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*741,16*		*4982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*668,14*				*4436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,22*				*546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,74*		*1073*				
		Сметная стоимость				*14491*				
108	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замковой коробкой ГОСТ 31173-2003								
			6,72	14996,66	--	100778	--	4273	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*635,86*		*4273*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*635,86*				*4273*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1250,60*		*8404*				
		Сметная стоимость				*113455*				
		ВЕНТКАНАЛ								
114	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 3	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			125	774,44	2,78	96805	347	34635	0,61	76
		м2		427,58	--	53447	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*277,08*		*34635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*234,31*				*29289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,77*				*5346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,12*		*10515*				
		Сметная стоимость				*141956*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	11-150402-0101 РСНБ РК 2015	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая								
			125	41,78	0,35	5222	44	2798	0,06	7
		м2		35,95	0,14	4494	17	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,39*		*2798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*19,78*				*2472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,61*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,13*		*642*				
		Сметная стоимость				*8662*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9414342	157618			3268
		Накладные расходы -	Тенге			1644101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1200140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					444061		
		Сметная прибыль -	Тенге			873375				
		Накладные расходы -	Тенге			7450				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1402		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6048		
		Сметная прибыль -	Тенге			11897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11951164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3313
		Сметная заработная плата -	Тенге				2130467			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
		ВИТРАЖИ (ДЛЯ БАЛКОНА) ВН-3-30ПТ								
133	11-090301-0203 РСНБ РК 2015	Витраж остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж								
			194,4	3856,98	999,70	749797	194342	412193	3,89	756
		м2		2846,24	236,20	553308	43917	603	0,29	57
		Накладные расходы -		*2126,33*		*412193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 88,8%		*1877,36*				*364978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,97*				*47214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,18*		*92959*				
		Сметная стоимость				*1254949*				
134	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного шага, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла								
			194,4	27664,15	--	5377911	--	228023	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1172,96*		*228023*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1172,96*				*228023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2406,97*		*448475*				
		Сметная стоимость				*6054409*				
135	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Детали крепления								
			0,139968	390582,82	--	54669	--	2318	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*16560,71*		*2318*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16560,71*				*2318*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32571,48*		*4559*				
		Сметная стоимость				*61546*				
		ВИТРАЖИ (ДЛЯ БАЛКОНА) ВИ-4-60ШТ								
136	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	**Витраж остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**								
			72,9	3856,98	999,70	281174	72878	154572	3,89	284
		м2		2846,24	236,20	207491	17219	60,9	0,29	21
		Накладные расходы -		*2120,55*		*154572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1877,20*				*136848*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*243,35*				*17724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,18*		*34860*				
		Сметная стоимость				*470606*				
137	21-090304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Витраж из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного листа, с заполнением однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**								
			72,9	27664,15	—	2016717	—	855109	—	—
		м2		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*11772,96*		*855109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11772,96*				*855109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2106,97*		*168178*				
		Сметная стоимость				*2270404*				
138	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Деталь крепления**								
			0,002	390582,82	—	20310	—	861	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*16560,71*		*861*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16560,71*				*861*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32571,48*		*1694*				
		Сметная стоимость				*22865*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8500577	267220			1040
		Накладные расходы -	Тенге			883476				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					501776		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					381700		
		Сметная прибыль -	Тенге			750724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10134778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1118
		Сметная заработная плата -	Тенге				823935			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
155	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных блоков**								
			92,12	1255,37	72,58	115645	6686	68294	1,49	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1074,63	29,29	98995	2698	59,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*741,36*		*68294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*660,14*				*60812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,22*				*7482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,74*		*14715*				
		Сметная стоимость				*198654*				
157	21-090402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные наружные одиночные, с замкнутой коробкой**								
			92,12	34064,05	--	3137980	--	133050	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1444,32*		*133050*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1444,32*				*133050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2840,67*		*261682*				
		Сметная стоимость				*3531713*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**3253625**	**6686**			**137**
		Накладные расходы -	Тенге			**68294**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60812		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7482		
		Сметная прибыль -	Тенге			14715				
		Накладные расходы -	Тенге			133050				
		Сметная прибыль -	Тенге			261682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3731367				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				101693			
		РАЗДЕЛ 8. ПО ЗЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		ТИП 132-44,72 М2								
179	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм								
			44,72	717,90	16,22	32105	725	9029	0,43	20
		м2		262,23	7,87	11727	352	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*201,99*		*9029*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*164,49*				*7356*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,41*				*1673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,58*		*3291*				
		Сметная стоимость				*44425*				
180	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**								
			44,72	689,91	16,54	30853	740	1967	0,03	1
		м2		15,38	7,81	688	349	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*43,98*		*1967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14,15*				*632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,85*				*1335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,71*		*2626*				
		Сметная стоимость				*35445*				
		УЗЕЛ К1-87,5 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			44,9	575,94	16,19	25860	727	7181	0,36	16
		м2 стяжки		205,59	7,87	9231	353	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,93*		*7181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*58,17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*2643*				
		Сметная стоимость				*35684*				
190	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101								
			44,9	187,28	5,51	8409	248	576	0,01	--
		м2 стяжки		5,08	2,60	228	117	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*12,82*		*576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4,68*				*210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,14*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,01*		*719*				
		Сметная стоимость				*9703*				
193	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство								
			44,9	3092,25	42,82	138842	1922	25638	1,06	48
		м2 покрытия		674,20	18,74	30272	841	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*571,00*		*25638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*19549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,00*				*6699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,06*		*13158*				
		Сметная стоимость				*177618*				
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2								
209	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство								
			58,8056	3160,00	1027,75	185826	60438	98697	3,44	202
		м3 изоляции		2132,25	901,52	125388	17672	60,9	0,45	26
		Накладные расходы -		*1678,36*		*98697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1441,55*				*87724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,80*				*11573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,87*		*22762*				
		Сметная стоимость				*107285*				
210	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89								
			58,8056	12469,05	--	733250	--	31090	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*528,69*		*31090*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,69*				*31090*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1019,82*		*61147*				
		Сметная стоимость				*825487*				
		УЗЕЛ К1 - 350 М2								
214	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство								
			3,94	3160,00	1027,75	12450	4049	6613	3,44	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 изоляции		2132,25	300,52	8401	1184	60,9	0,45	2
		Накладные расходы -		*1678,36*		*6613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1481,55*				*5837*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,80*				*775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*587,07*		*1525*				
		Сметная стоимость				*20588*				
215	21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пенобетон В3,5, Б600 ГОСТ 21520-89**								
			3,94	12469,05	--	49128	--	2083	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*528,69*		*2083*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*528,69*				*2083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1019,82*		*4097*				
		Сметная стоимость				*55508*				
216	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**								
			87,5	575,94	16,19	50395	1416	13994	0,36	31
		м2 стяжки		205,59	7,87	17989	689	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,91*		*13994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*11375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,91*				*2619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,87*		*5151*				
		Сметная стоимость				*69540*				
217	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**								
			87,5	187,28	5,51	16387	482	1122	0,01	1
		м2 стяжки		5,08	2,60	445	228	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*12,82*		*1122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4,68*				*2,85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,14*				*0,12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,01*		*1401*				
		Сметная стоимость				*18909*				
218	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**								
			131,25	950,21	46,99	124714	6168	34219	0,42	55
		м2		340,69	6,55	44715	859	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*260,72*		*34219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*212,47*				*27755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,26*				*6465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,87*		*12715*				
		Сметная стоимость				*171648*				
219	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**								
			131,25	628,26	23,27	82459	3054	20935	0,25	33
		м2		205,56	3,73	26980	490	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,50*		*20935*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*127,46*				*16729*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,04*				*4266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,02*		*8271*				
		Сметная стоимость				*111665*				
220	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. П2 ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ**								
			87,5	4174,64	42,82	365281	3746	53978	1,06	93
		м2 покрытия		674,20	18,74	58993	1639	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		*616,90*		*53978*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,9%		*422,09*				*369,23*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 6,24%		*194,80*				*170,54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,32*		*53541*				
		Сметная стоимость				*452800*				
221	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**								
			44,25	1805,06	22,85	79873	1011	11065	0,47	21
		м2		323,84	3,85	14330	170	50,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*290,06*		*11065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*166,49*				*7366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,94*				*3699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,41*		*7273*				
		Сметная стоимость				*98213*				
222	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным растворами по камню и бетону стен**								
			44,25	971,32	53,01	42980	2345	15595	0,74	33
		м2		505,86	38,99	22384	1725	54,8	0,06	3
		Накладные расходы -		*332,42*		*15595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,18*				*13212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,04*				*2383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,90*		*2696*				
		Сметная стоимость				*63260*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1978811	87073			567
		Накладные расходы -	Тенге			333780				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					239715		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					94065		
		Сметная прибыль -	Тенге			185007				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2497599				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							607
		Сметная заработная плата -	Тенге				398440			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
237	11-150107-0201 РСНБ РК 2015	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**								
			246,7	4013,67	11,26	990173	2778	218755	1,87	461
		м2 поверхности облицовки		1249,01	5,37	308131	1325	54,8	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*886,73*		*238755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*687,40*				*169382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*199,33*				*49174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,03*		*96714*				
		Сметная стоимость				*1305643*				
		2-5 ЭТАЖ								
239	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 2	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
			690,56	508,07	17,40	350850	12017	146300	0,45	311
		м2 оштукатуриваемой поверхности		319,61	13,55	220711	9359	54,8	0,02	15
		Накладные расходы -		*211,86*		*146300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*162,37*				*126078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,28*				*20222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,59*		*39772*				
		Сметная стоимость				*536922*				
241	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
			1174,48	971,32	53,01	1140791	62253	413913	0,74	869
		м2 оштукатуриваемой поверхности		505,86	38,99	594127	45791	54,8	0,06	74
		Накладные расходы -		*352,42*		*413913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*298,58*				*160675*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,84*				*63248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,90*		*124376*				
		Сметная стоимость				*1679080*				
242	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 2	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
			2051,46	384,22	14,99	788219	30545	336645	0,37	759
		м2 оштукатуриваемой поверхности		247,13	11,02	506976	23844	54,8	0,02	38
		Накладные расходы -		*164,10*		*336645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*135,00*				*276993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,40*				*21334*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,87*		*89989*				
		Сметная стоимость				*1214852*				
244	11-150107-0201 РСНБ РК 2015	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**								
			222,2	4013,67	11,26	891838	2502	197031	1,87	416
		м2 поверхности облицовки		1249,01	5,37	277530	1193	54,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*886,73*		*197031*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*687,40*				*152740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*199,33*				*44290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*392,03*		*87110*				
		Сметная стоимость				*1175978*				
		ОТКОСЫ								
247	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			131,14	2022,57	24,82	265240	3255	102817	1,79	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1209,61	12,77	158628	1674	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*784,02*		*102817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*669,86*				*87846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*14971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,53*		*29445*				
		Сметная стоимость				*397501*				
248	11-1502п3-0505 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
			131,14	513,04	26,92	67280	3530	28000	0,46	60
		м2 оштукатуриваемой поверхности		314,98	20,71	41307	2716	54,8	0,03	4
		Накладные расходы -		*213,51*		*28000*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*183,96*				*24124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,55*				*3876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,12*		*7622*				
		Сметная стоимость				*102902*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**4494390**	**116883**			**3110**
		Накладные расходы -	Тенге			**1443461**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1204936		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					241535		
		Сметная прибыль -	Тенге			475028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6412879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3249
		Сметная заработная плата -	Тенге				2193314			

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ГРЕБЕНКИ К СТЕНЕ								
258	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных строительных элементов, монтажная классификация до 20 кг								
			0,1016	43979,81	4403,85	4468	447	2321	42,70	4
		т		31688,95	726,79	3220	73	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		*22844,56*		*2321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*20126,45*				*2043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2718,11*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5345,95*		*543*				
		Сметная стоимость				*7332*				
259	21-050201-0126 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**								
			0,1016	**125312,37**	--	**12732**	--	**540**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5313,24*		*540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5313,24*				*540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10450,05*		*1062*				
		Сметная стоимость				*14334*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**17200**	**447**			**4**
		Накладные расходы -	Тенге			**2861**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в 5,5% накладные первого уровня -	Тенге					2945		
		в 2,5% накладные второго уровня -	Тенге					816		
		Сметная прибыль -	Тенге			1605				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			21666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3293			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	18	799,87	23,19	14398	417	51,48	0,55	10
		м		392,77	7,59	7070	137	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*285,98*		*5148*				
		в 86,6% накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*4353*		
		в 8,6% накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*1564*				
		Сметная стоимость				*21109*				
34	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65-76 мм**	7	1215,02	28,04	8505	196	2453	0,66	5
		м		465,92	8,87	3261	62	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*350,45*		*2453*				
		в 86,6% накладные первого уровня - 60,4%		*286,77*				*2067*		
		в 8,6% накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*877*				
		Сметная стоимость				*11615*				
35	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	2	492,29	9,94	985	20	308	0,30	1
		м		207,84	3,67	416	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*154,04*		*308*				
		в 86,6% накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*256*		
		в 8,6% накладные второго уровня - 4,24%		*26,29*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,71*		*103*				
		Сметная стоимость				*1396*				
36	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	2	432,22	9,94	864	20	303	0,30	1
		м		207,84	3,67	416	7	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*151,49*		*303*				
		в 86,6% накладные первого уровня - 60,4%		*127,75*				*256*		
		в 8,6% накладные второго уровня - 4,24%		*23,74*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,70*		*93*				
		Сметная стоимость				*1260*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Антикоррозийная защита								
37	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			12	50,19	1,02	602	12	181	0,03	–
		м2		22,83	0,14	274	2	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*15,11*		*181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*63*				
		Сметная стоимость				*846*				
38	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**								
			12	51,97	1,31	624	16	99	0,02	–
		м2		10,56	0,21	127	3	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*8,29*		*99*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,61*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,43*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,82*		*58*				
		Сметная стоимость				*781*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25978	681			16
		Накладные расходы -	Тенге			281				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					219		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					62		
		Сметная прибыль -	Тенге			121				
		Накладные расходы -	Тенге			8212				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6671		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1541		
		Сметная прибыль -	Тенге			2637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				11781			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2								
78	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**								
			18	799,87	23,19	14398	417	5148	0,55	10
		м		392,77	7,59	7070	137	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*285,98*		*5148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*4353*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,17*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,87*		*1564*				
		Сметная стоимость				*21109*				
79	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**								
			2	1071,45	23,19	2143	46	595	0,55	1
		м		392,77	7,59	786	15	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*297,50*		*595*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*241,81*				*484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,68*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,52*		*219*				
		Сметная стоимость				*2957*				
80	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**								
			6	**1215,02**	**28,04**	**7290**	**168**	**2103**	**0,66**	**4**
		м		**465,92**	**8,87**	**2796**	**53**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*550,45*		*2103*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*266,77*				*1721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,68*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,24*		*751*				
		Сметная стоимость				*10144*				
81	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**								
			2	**492,29**	**9,94**	**985**	**20**	**308**	**0,30**	**1**
		м		**207,84**	**3,67**	**416**	**7**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*154,04*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*117,75*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,29*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,71*		*103*				
		Сметная стоимость				*1396*				
82	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**								
			2	**432,22**	**9,94**	**864**	**20**	**303**	**0,30**	**1**
		м		**207,84**	**3,67**	**416**	**7**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*151,49*		*303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*117,75*				*236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,72*				*47*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,70*		*93*				
		Сметная стоимость				*1260*				
		Антикоррозийная защита								
83	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			10	**50,19**	**1,02**	**502**	**10**	**151**	**0,03**	--
		м2		**22,83**	**0,14**	**228**	**1**	**54,2**	--	--
		Накладные расходы -		*15,11*		*151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*125*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*52*				
		Сметная стоимость				*705*				
84	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**								
			10	**51,97**	**1,31**	**520**	**13**	**83**	**0,02**	--
		м2		**10,56**	**0,21**	**106**	**2**	**54,2**	--	--
		Накладные расходы -		*8,29*		*83*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,84*				*58*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,45*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*4,82*		*48*				
		Сметная стоимость				*651*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**26701**	**695**			**17**
		Накладные расходы -	Тенге			**234**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					183		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51		
		Сметная прибыль -	Тенге			**100**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8456**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7068		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1388		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2731**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**38223**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12039**			

РАЗДЕЛ 13. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000

		Антикоррозийная защита								
102	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			29	**50,19**	**1,02**	**1455**	**30**	**438**	**0,03**	**1**
		м2		**22,83**	**0,14**	**662**	**4**	**54,2**	--	--
		Накладные расходы -		*13,11*		*438*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 94,7%		*12,45*				*161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*5,22*		*155*				
		Сметная стоимость				*2045*				
103	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**								
			29	51,97	1,31	1507	38	249	0,02	
		м2		10,56	0,21	306	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*8,29*		*240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 94,7%		*7,84*				*169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,45*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н10) - 8%		*4,82*		*140*				
		Сметная стоимость				*1887*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2963**	**68**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**679**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					530		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					149		
		Сметная прибыль -	Тенге			**291**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3932**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**979**			

РАЗДЕЛ 14. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			83	604,90	11,38	50207	944	14677	0,34	28
		м		235,83	4,30	19574	357	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*176,84*		*14677*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*120,58*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,80*				*26,39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,54*		*5191*				
		Сметная стоимость				*70075*				
111	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
			31	845,49	11,38	26210	353	5798	0,34	10
		м		235,83	4,30	7311	133	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,04*		*5798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*4496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*1302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*2561*				
		Сметная стоимость				*34569*				
112	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм								
			93	997,72	11,38	92788	1058	17995	0,34	31
		м		235,83	4,30	21932	400	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*193,49*		*17995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*145,04*				*11609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,45*				*4506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,30*		*8861*				
		Сметная стоимость				*119615*				
113	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов								
			97,68	9131,42	88,83	891957	8647	68551	0,70	69
		1кВт		457,81	41,90	44719	4093	60,4	0,06	6
		Накладные расходы -		*901,79*		*68551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*801,92*				*59282*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,87*				*10669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*786,66*		*76841*				
		Сметная стоимость				*1017549*				
114	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка кранов воздушных								
			74	196,81	--	14564	--	4891	0,12	9
		комплект		91,73	--	6788	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*66,10*		*4891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*55,48*				*4100*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,69*				*791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,03*		*3556*				
		Сметная стоимость				*21012*				
115	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Установка терморегуляторов								
			72	3067,80	155,77	220881	11215	142642	4,10	295
		регулят		2912,03	27,99	209666	2015	60,4	0,04	3
		Накладные расходы -		*1981,14*		*142642*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1775,77*				*1278,55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,37*				*147,86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,91*		*29082*				
		Сметная стоимость				*392605*				
116	23-090102-0300 РСНБ РК 2015	**Автоматический терморегулятор**								
		шт	72	1358,00	–	97776	–	4146	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*57,58*		*4146*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,58*				*4146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,25*		*8154*				
		Сметная стоимость				*110075*				
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ								
134	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	1124	1101,31	158,31	1237867	177938	748057	1,29	1450
				930,39	52,50	1045755	59012	60,4	0,08	95
		Накладные расходы -		*665,53*		*748057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 60,4%		*595,66*				*667279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,87*				*80778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,35*		*158874*				
		Сметная стоимость				*2144798*				
135	23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x4,2 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		м	1044,49	228,87	–	239053	–	10136	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,70*		*10136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,70*				*10136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,00*		*19915*				
		Сметная стоимость				*269124*				
136	23-020301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Муфта d 25 мм**								
		шт	440	123,00	–	54120	–	2295	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,22*		*2295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,22*				*2295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,26*		*4513*				
		Сметная стоимость				*60928*				
137	23-020301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт	144	115,29	–	16601	–	704	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,89*		*704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,89*				*704*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,61*		*1584*				
		Сметная стоимость				*18689*				
138	23-020301-0805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбоР ОТО14**								
		м3	232	103,92	–	24110	–	1022	–	–
		Накладные расходы -		*4,41*		*1022*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,41*				*1022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,67*		*2011*				
		Сметная стоимость				*27143*				
139	23-020301-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тройник прямой, d 25 мм**								
		шт.	140	246,02	–	34443	–	1460	–	–
		Накладные расходы -		*10,43*		*1460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,43*				*1460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,52*		*2872*				
		Сметная стоимость				*38776*				
140	23-020401-3202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Колено одноплоское полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт	80	126,67	–	10133	–	430	–	–
		Накладные расходы -		*5,37*		*430*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,37*				*430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,36*		*843*				
		Сметная стоимость				*11406*				
141	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт	300	15,49	–	4647	–	197	–	–
		Накладные расходы -		*0,66*		*197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*388*				
		Сметная стоимость				*5232*				
142	23-020401-3605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт	720	38,26	–	27547	–	1168	–	–
		Накладные расходы -		*1,62*		*1168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*1168*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,19*		*2297*				
		Сметная стоимость				*31012*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3042903**	**200156**			**1893**
		Накладные расходы -	Тенге			4146				
		Сметная прибыль -	Тенге			8154				
		Накладные расходы -	Тенге			1020023				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					858739		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					161284		
		Сметная прибыль -	Тенге			317212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4392438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1998
		Сметная заработная плата -	Тенге				1421754			

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

		АНТИКОРРОЗИННЫЕ РАБОТЫ								
15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			14	50,19	1,02	703	14	212	0,03	--
		м2		22,83	0,14	320	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,11*		*212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*73*				
		Сметная стоимость				*988*				
16	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**								
			14	51,97	1,31	728	18	116	0,02	--
		м2		10,56	0,21	148	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*8,29*		*116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,84*				*82*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,15*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,82*		*67*				
		Сметная стоимость				*912*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1430**	**33**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			328				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					256		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72		
		Сметная прибыль -	Тенге			141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1898**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				472			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

50	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**								
			80	845,49	11,38	67640	910	14963	0,34	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		235,83	4,30	18867	344	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*187,04*		*14963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*143,04*				*11603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,00*				*3360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,60*		*6608*				
		Сметная стоимость				*89211*				
51	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**								
			25	861,67	92,91	21542	2323	13320	1,05	26
		м трубопровода		757,29	30,93	18932	773	60,4	0,05	1
		Накладные расходы -		*532,81*		*13320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*476,09*				*11902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,72*				*1418*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,56*		*2789*				
		Сметная стоимость				*37651*				
52	23-010601-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			23,45	433,83	--	10173	--	431	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,19*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,19*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,18*		*848*				
		Сметная стоимость				*11453*				
53	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**								
			75	1101,31	158,31	82598	11873	49935	1,29	97
		м трубопровода		930,39	52,80	69779	3958	60,4	0,08	6
		Накладные расходы -		*665,53*		*49915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*563,66*				*42423*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,87*				*5990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,55*		*10601*				
		Сметная стоимость				*143114*				
54	23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			209,025	264,39	--	55264	--	2343	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,21*		*2343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,21*				*2343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,05*		*4609*				
		Сметная стоимость				*62216*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	69,675	170,47	–	11877	–	504	–	–
		Накладные расходы -		7,23		504				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,23				504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,22		990				
		Сметная стоимость				13371				
		ФИТИНГИ								
56	23-020401-2403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	20	85,67	–	1713	–	73	–	–
		Накладные расходы -		3,63		73				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		3,63				73		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,14		143				
		Сметная стоимость				1929				
57	23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	225	72,88	–	16398	–	695	–	–
		Накладные расходы -		1,09		695				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,09				695		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,09		1367				
		Сметная стоимость				18461				
58	23-020502-1804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 32x3 СТ РК 1893-2009								
		шт.	5	1665,91	–	8330	–	353	–	–
		Накладные расходы -		70,63		353				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		70,63				353		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,92		695				
		Сметная стоимость				9378				
59	23-020502-1802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009								
		шт.	125	957,90	–	119738	–	5077	–	–
		Накладные расходы -		40,61		5077				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		40,61				5077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,88		9985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*134800*				
60	23-020502-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Угольник-пресс типа Herz, 90°, t 120°С, PN 10, DN 16x2 СТ РК 1893-2009								
		шт.	50	844,64 --	-- --	42232 --	-- --	1791 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*35,81*		*1791*				
		в т.ч. накладные вторяся группа - 4,24%		*35,81*				*1791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,44*		*3522*				
		Сметная стоимость				*47544*				
61	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	275	1314,91 970,32	61,87 7,00	361602 266837	17013 1924	1845,47 60,4	1,47 0,01	404 3
		Накладные расходы -		*671,08*		*184547*				
		в т.ч. накладные вторяся группа - 69,4%		*590,59*				*1625,52*		
		в т.ч. накладные вторяся группа - 4,24%		*80,78*				*222,15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*43692*				
		Сметная стоимость				*589841*				
62	23-040905-1230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со стоном ГОСТ 21345-2005								
		шт.	25	1789,47 --	-- --	44737 --	-- --	1897 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*75,87*		*1897*				
		в т.ч. накладные вторяся группа - 4,24%		*75,87*				*1897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,23*		*3711*				
		Сметная стоимость				*50063*				
63	23-040905-1229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 20 со стоном ГОСТ 21345-2005								
		шт.	150	1107,00 --	-- --	166050 --	-- --	7041 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*46,94*		*7041*				
		в т.ч. накладные вторяся группа - 4,24%		*46,94*				*7041*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,31*		*13847*				
		Сметная стоимость				*186938*				
64	23-040905-1228 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со стоном ГОСТ 21345-2005								
		шт.	100	905,99 --	-- --	90599 --	-- --	3841 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*38,41*		*3841*				
		в т.ч. накладные вторяся группа - 4,24%		*38,41*				*3841*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,55*		*7555*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*101996*				
65	23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	50	432,62	–	21631	–	917	–	–
		Накладные расходы -		*18,34*		*917*		*917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,34*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,08*		*1804*				
		Сметная стоимость				*24552*				
66	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	100	602,98	–	60298	–	2557	–	–
		Накладные расходы -		*25,57*		*2557*		*2557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,57*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,28*		*5028*				
		Сметная стоимость				*67881*				
67	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Обвод с муфтами								
		шт	200	216,43	–	43286	–	1835	–	–
		Накладные расходы -		*9,18*		*1835*		*1835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,18*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,05*		*3610*				
		Сметная стоимость				*48731*				
68	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт	150	602,98	–	90447	–	3835	–	–
		Накладные расходы -		*25,57*		*3835*		*3835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,57*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,28*		*7543*				
		Сметная стоимость				*101825*				
72	23-020401-3501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапаны DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	250	11,85	–	2963	–	126	–	–
		Накладные расходы -		*0,50*		*126*		*126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,50*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,99*		*247*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3336*				
73	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клинсы DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			150	11,85	--	1778	--	75	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,50*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,50*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,99*		*148*				
		Сметная стоимость				*2002*				
74	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клинсы DN 25-32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			160	20,04	--	3206	--	136	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,85*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,85*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,67*		*267*				
		Сметная стоимость				*3609*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1324100	32119			554
		Накладные расходы -	Тенге			296271				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					230362		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65909		
		Сметная прибыль -	Тенге			129630				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1750001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							565
		Сметная заработная плата -	Тенге				381394			

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)

АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ

89	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			14,4	50,19	1,02	723	15	218	0,03	--
		м2		22,83	0,14	329	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*15,11*		*218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*75*				
		Сметная стоимость				*1016*				
90	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			14,4	51,97	1,31	748	19	119	0,02	--
		м2		10,56	0,21	152	3	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*8,29*		*119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,84*				*84*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,45*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,82*		*69*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				937				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1471	34			1
		Накладные расходы -	Тенге			337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					263		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74		
		Сметная прибыль -	Тенге			145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				486			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
97	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**								
			76,5	604,90	11,38	46275	870	13528	0,34	26
		м		235,83	4,30	18041	329	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*176,84*		*13528*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80,4%		*145,94*				*11095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,90*				*2433*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*62,54*		*4784*				
		Сметная стоимость				*64587*				
98	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**								
			76,5	556,25	11,38	42553	870	13370	0,34	26
		м		235,83	4,30	18041	329	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*174,77*		*13370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80,4%		*145,94*				*11095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,83*				*2275*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*58,48*		*4474*				
		Сметная стоимость				*60397*				
99	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**								
			325	1101,31	158,31	357924	51450	216298	1,29	419
		м трубопровода		930,39	52,50	302376	17063	60,4	0,08	27
		Накладные расходы -		*665,55*		*216298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*593,66*				*192941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,87*				*23357*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*141,35*		*45938*				
		Сметная стоимость				*620160*				
100	23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			23,225	264,39	--	6140	--	260	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,21*		*260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,21*				*260*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,20*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,59*		*533*				
		Сметная стоимость				*7195*				
106	23-020502-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Угольник-пресс типа Heca, 90°, T 120°C, PN 10, DN 16x2 СТ РК 1893-2009**								
		шт.	175	**844,64**	–	**147812**	–	**6267**	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*35,81*		*6267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,81*				*6267*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,44*		*12326*				
		Сметная стоимость				*166406*				
107	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
		1шт.	175	**1314,91**	**61,87**	**230110**	**10826**	**117439**	**1,47**	**257**
				970,32	**7,00**	**169806**	**1225**	**60,4**	**0,01**	**2**
		Накладные расходы -		*671,08*		*117419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 66,47%		*596,10*				*103102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,78*				*14317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,88*		*27004*				
		Сметная стоимость				*573353*				
108	23-040905-1229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые VAL.TEC муфтовые для воды DN 20 со стоном ГОСТ 21345-2005**								
		шт.	25	**1107,00**	–	**27675**	–	**1173**	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*46,94*		*1173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,94*				*1173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,51*		*2508*				
		Сметная стоимость				*31356*				
109	23-040905-1228 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые VAL.TEC муфтовые для воды DN 15 со стоном ГОСТ 21345-2005**								
		шт.	150	**905,99**	–	**135899**	–	**5762**	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*38,41*		*5762*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,41*				*5762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,53*		*11313*				
		Сметная стоимость				*152994*				
110	23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	50	**432,62**	–	**21631**	–	**917**	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*38,34*		*917*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,34*				*917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,08*		*1804*				
		Сметная стоимость				*24552*				
111	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			100	602,98	–	60298	–	2557	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,57*		*2557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,57*				*2557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,28*		*5028*				
		Сметная стоимость				*67883*				
112	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			100	602,98	–	60298	–	2557	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,57*		*2557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,57*				*2557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,28*		*5028*				
		Сметная стоимость				*67883*				
116	23-020401-3501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клипсы DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			472	11,85	–	5593	–	237	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,50*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,50*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,99*		*468*				
		Сметная стоимость				*6297*				
117	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клипсы DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			160	11,85	–	1896	–	80	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,50*		*80*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,50*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,99*		*158*				
		Сметная стоимость				*2135*				
118	23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клипсы DN 25-32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			110	20,04	–	2204	–	93	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,85*		*93*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,85*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,67*		*184*				
		Сметная стоимость				*2481*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1207145**	**64017**			**728**
		Накладные расходы -	Тенге			**383119**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					318434		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64685		
		Сметная прибыль -	Тенге			**127221**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1717485				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							758
		Сметная заработная плата -	Тенге				527209			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ								
124	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**								
			157,5	1145,03	114,80	180343	18081	111591	1,40	221
		м трубопровода		1009,72	38,50	159031	6063	60,4	0,06	10
		Накладные расходы -		*708,52*		*111591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80,4%		*633,12*				*99717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,39*				*11875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,28*		*22355*				
		Сметная стоимость				*315289*				
125	23-010602-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			147,5775	598,12	--	88269	--	3743	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,39*		*3743*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,39*				*3743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,88*		*7461*				
		Сметная стоимость				*99473*				
128	23-020502-1802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Угольник-пресс типа Нетг, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009**								
			200	957,90	--	191580	--	8123	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,61*		*8123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,61*				*8123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,88*		*15976*				
		Сметная стоимость				*215679*				
129	23-020301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			100	282,42	--	28242	--	1197	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*11,97*		*1197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,97*				*1197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,55*		*2555*				
		Сметная стоимость				*31795*				
130	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	100	602,98	–	60298	–	2557	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,57*		*2557*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,57*				*2557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,28*		*5028*				
		Сметная стоимость				*67883*				
131	23-020301-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	100	235,09	–	23509	–	997	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,97*		*997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,97*				*997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,60*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26466*				
132	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
		1шт	100	1314,91	61,87	131491	6187	67108	1,47	147
				970,32	7,00	97032	700	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*671,09*		*67109*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*[illegible]*				*[illegible]*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*15888*				
		Сметная стоимость				*214487*				
133	23-040905-1230 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005**								
		шт.	100	1789,47	–	178947	–	7587	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*75,87*		*7587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,87*				*7587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*149,23*		*14923*				
		Сметная стоимость				*201457*				
134	23-029401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клипса DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
		шт.	200	15,49	–	3098	–	131	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*0,66*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,66*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,29*		*258*				
		Сметная стоимость				*3408*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**885777**	**24268**			**368**
		Накладные расходы -	Тенге			**203035**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					158747		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44288		
		Сметная прибыль -	Тенге			**87105**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1175917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**378**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262826**			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"								
135	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**								
			90	**482,36**	**5,13**	**43412**	**462**	**248,41**	**0,56**	**50**
		в		**403,89**	**2,01**	**36350**	**181**	**60,4**	—	—
		Накладные расходы -		*276,01*		*24841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 88,4%		*245,16*				*22065*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,85*				*2776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,67*		*5468*				
		Сметная стоимость				*73713*				
136	**23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**								
			89,82	**763,82**	—	**63217**	—	**76,80**	—	—
		в		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*29,84*		*2680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,84*				*2680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,69*		*5272*				
		Сметная стоимость				*71169*				
137	**23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Ревизии, диаметр 100 мм**								
			3	**2591,09**	—	**7773**	—	**330**	—	—
		001		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*109,86*		*330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,86*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,08*		*648*				
		Сметная стоимость				*8751*				
138	**23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Прочистка диам.100 мм**								
			14	**1658,91**	—	**23225**	—	**985**	—	—

38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,34*		*985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,34*				*985*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,34*		*1937*				
		Сметная стоимость				*26146*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**137627**	**462**			**50**
		Накладные расходы -	Тенге			**28835**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22065		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6770		
		Сметная прибыль -	Тенге			13317				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			179780				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				36531			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"								
139	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**								
			208	482,36	5,13	100330	1068	57410	0,56	116
		м		403,89	2,01	84009	417	60,4	--	1
		Накладные расходы -		*276,03*		*57410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 66,4%		*243,16*				*50994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,85*				*6416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,67*		*12619*				
		Сметная стоимость				*170359*				
140	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**								
			207,584	703,82	--	146102	--	6195	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,84*		*6195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,84*				*6195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,69*		*12184*				
		Сметная стоимость				*164480*				
141	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**								
			160	451,10	2,26	72175	361	45585	0,58	93
		м		421,20	0,93	67392	149	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*284,90*		*45585*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 88,4%		*254,97*				*40795*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,94*				*4799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,88*		*9421*				
		Сметная стоимость				*127181*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014								
			159,68	192,11	--	30676	--	1301	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,15*		*1301*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,15*				*1301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,02*		*2558*				
		Сметная стоимость				*34533*				
143	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ревизии, диаметр 100 мм								
			30	2591,09	--	77733	--	3296	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*109,86*		*3296*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,86*				*3296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,08*		*6482*				
		Сметная стоимость				*87511*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**427016**	**1429**			**210**
		Накладные расходы -	Тенге			**113786**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					91788		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21998		
		Сметная прибыль -	Тенге			43264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			584066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				151967			
		РАЗДЕЛ 9. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НПЗЖ 0,0001 "КЗ"-канализация)								
164	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб наружной канализации диам. 50 мм								
			52,1	451,10	2,26	23502	118	14844	0,58	30
		м		421,29	0,93	21944	49	603,4	--	--
		Накладные расходы -		*284,90*		*14844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*254,97*				*13284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,94*				*1560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,88*		*3068*				
		Сметная стоимость				*41413*				
165	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014								
			51,9958	192,11	--	9989	--	424	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,15*		*424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,15*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,02*		*833*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*11246*				
166	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	**Установка тройников диам. 50 мм**								
			5	4453,52	18,93	22268	95	1985	0,46	2
		комплект		321,91	8,86	1610	44	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*197,08*		*1985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,70*				*999*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,10*				*986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,05*		*1940*				
		Сметная стоимость				*26194*				
167	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Прочистка диам.50 мм**								
			10	1658,91	--	16589	--	703	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,34*		*703*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,34*				*703*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,34*		*1183*				
		Сметная стоимость				*18676*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			72348	212			33
		Накладные расходы -	Тенге			17956				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14283		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3673		
		Сметная прибыль -	Тенге			7224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			97528				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				23647			
		РАЗДЕЛ 10. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "КЗ"-самотечная								
168	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб наружной плотности диам. 50 мм								
			88,5	451,10	2,26	39922	200	25214	0,58	52
		м		421,20	0,93	37276	83	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*284,90*		*25214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*284,97*				*25165*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,94*				*2649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,88*		*5211*				
		Сметная стоимость				*70347*				
169	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**								
			88,323	192,11	--	16968	--	719	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,15*		*719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,15*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,02*		*1415*				
		Сметная стоимость				*19102*				

44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Установка тройников диам. 50 мм								
			20	4453,52	18,93	89070	379	7942	0,46	9
		комплект		321,91	8,86	6438	177	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*197,08*		*7942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*199,78*				*1996*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*197,30*				*1946*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*388,05*		*7761*				
		Сметная стоимость				*104773*				
171	23-020502-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Ревизия, диаметр 50 мм								
			15	2591,09	–	38866	–	1648	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*109,86*		*1648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*109,86*				*1648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,08*		*3241*				
		Сметная стоимость				*43755*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**184826**	**578**			**61**
		Накладные расходы -	Тенге			**35523**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26560		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8963		
		Сметная прибыль -	Тенге			17628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			237977				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				43974			

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 11. Силовое электрооборудование и электроосвещение

3	12-080305-0006 РСНБ РК 2015	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише бетонной конструкции, масса щитка до 15 кг								
			25	4141,56	148,97	103539	3724	37116	4,00	100
		шт		2884,92	49,15	72123	1229	42,8	0,06	2
		Накладные расходы -		*1484,63*		*37116*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1253,78*				*31393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*228,85*				*5723*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,10*		*11252*				
		Сметная стоимость				*151907*				
4	23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ЩЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			25	18335,31	–	458383	–	19435	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*777,42*		*19435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*777,42*				*19435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1529,02*		*38225*				
		Сметная стоимость				*516044*				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	13-080206-2204 РСНЬ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			355	95,16	3,76	33781	1335	12467	0,10	36
		м		68,36	1,31	24268	465	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*33,12*		*12467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*29,82*				*10586*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,10*				*1881*		
		СП от ПЗ+НР (Н50) - 8%		*10,42*		*3709*				
		Сметная стоимость				*49948*				
37	13-080206-2203 РСНЬ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			479	70,14	1,88	32966	884	11569	0,07	33
		м		47,85	0,66	22490	308	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*24,62*		*11569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,76*				*9758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,85*				*1811*		
		СП от ПЗ+НР (Н50) - 8%		*7,38*		*3561*				
		Сметная стоимость				*48098*				
38	13-080206-2201 РСНЬ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			606	51,53	0,47	30917	282	10504	0,05	30
		м		34,18	0,16	20508	98	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*17,51*		*10504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*8819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,01*				*1685*		
		СП от ПЗ+НР (Н50) - 8%		*5,52*		*1314*				
		Сметная стоимость				*44735*				
39	23-060902-0115 РСНЬ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2								
			0,355	508195,74	--	180409	--	7649	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21547,50*		*7649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21547,50*				*7649*		
		СП от ПЗ+НР (Н50) - 8%		*42379,46*		*15045*				
		Сметная стоимость				*203103*				
40	23-060902-0114 РСНЬ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2								
			0,47	321967,82	--	151325	--	6416	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13651,44*		*6416*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13651,44*				*6416*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*26849,54*		*12619*				
		Сметная стоимость				*170160*				
41	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВГ сечение 1,5 мм2**								
			0,6	26910,32	–	16146	–	685	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1141,00*		*685*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1141,00*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2244,11*		*1346*				
		Сметная стоимость				*18177*				
42	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель, до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**								
			284	699,90	381,87	198771	108452	40161	0,29	57
		м кабеля		139,96	110,49	39749	31378	42,8	0,15	42
		Накладные расходы -		*141,41*		*40161*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,19*				*30442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,22*				*9719*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,30*		*19113*				
		Сметная стоимость				*258046*				
43	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,098	255011,61	–	24991	–	1060	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10812,49*		*1060*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10812,49*				*1060*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2268,93*		*2062*				
		Сметная стоимость				*28113*				
44	23-060128-0411 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 4х4+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,098	390565,32	–	38276	–	1623	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16559,97*		*1623*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16559,97*				*1623*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32570,02*		*3197*				
		Сметная стоимость				*41091*				
45	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,016	255011,61	–	4080	–	173	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10812,49*		*173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10812,49*				*173*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21265,93*		*340*				
		Сметная стоимость				*4593*				
46	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**								
			0,108	**95393,28**	–	**10302**	–	**437**	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4044,68*		*437*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4044,68*				*437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7955,04*		*859*				
		Сметная стоимость				*11398*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1283887**	**114677**			**255**
		Накладные расходы -	Тенге			**149295**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**91000**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**58295**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**114655**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1547837**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**300**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212616**			

СЛАБЫЕ ТОКИ

РАЗДЕЛ 11. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в предназначенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
			150	**172,02**	**79,16**	**25803**	**11874**	**7449**	**0,10**	**15**
		м		**69,98**	**24,99**	**10497**	**3748**	**42,8**	**0,04**	**6**
		Накладные расходы -		*49,66*		*7449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*40,65*				*6097*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,97*				*1351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,72*		*2660*				
		Сметная стоимость				*39913*				
2	23-060701-0128 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабель связи оптический телефонные ОК-8-(1,652,D-СТ-7,0-3006**								
			0,15	**249317,00**	–	**37398**	–	**1586**	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10571,04*		*1586*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10571,04*				*1586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20791,04*		*3119*				
		Сметная стоимость				*42102*				
10	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**								
			150	**188,00**	**6,73**	**28200**	**1009**	**8669**	**0,16**	**24**
		м		**109,38**	**2,29**	**16406**	**344**	**42,8**	–	–
		Накладные расходы -		*57,79*		*8669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,79*				*7169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,00*				*1500*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,66*		*2950*				
		Сметная стоимость				*39818*				
11	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			150	326,42	--	48963	--	2076	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,84*		*2076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,84*				*2076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,22*		*4085*				
		Сметная стоимость				*55122*				
12	21-130814-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Скобы**								
			0,006	514293,18	--	3086	--	131	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21806,03*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21806,03*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42887,94*		*257*				
		Сметная стоимость				*3474*				
13	21-130207-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Дюбели**								
			1,2	941,46	--	1130	--	48	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,92*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,92*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,54*		*94*				
		Сметная стоимость				*1272*				
		МОНТАЖ ЗАЩИТА								
14	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8-12 мм**								
			145	219,92	10,74	31889	1558	8576	0,16	23
		м		109,38	2,29	15860	333	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*59,15*		*8576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*47,79*				*69,10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,35*				*16,46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,33*		*3237*				
		Сметная стоимость				*43702*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**176468**	**14441**			**62**
		Накладные расходы -	Тенге			**26280**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20196		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6084		
		Сметная прибыль -	Тенге			**11966**				
		Накладные расходы -	Тенге			179				
		Сметная прибыль -	Тенге			352				
		Накладные расходы -	Тенге			2076				

46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			4083				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			221403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				47187			
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
28	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**								
			110	51,53	0,47	5668	52	1926	0,05	6
		м		34,18	0,16	3760	18	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*17,51*		*1926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14,70*				*1617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,81*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,52*		*608*				
		Сметная стоимость				*8201*				
29	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**								
			390	369,01	46,30	143916	18059	43822	0,33	129
		м		217,83	10,71	84952	4176	40,6	0,02	6
		Накладные расходы -		*112,16*		*43822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*92,78*				*36188*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,38*				*7634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,51*		*15019*				
		Сметная стоимость				*202757*				
30	23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Провод для телефонной связи ТРП 1х2х0,5**								
			0,5	14480,26	--	7240	--	307	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*613,96*		*307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*613,96*				*307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,54*		*604*				
		Сметная стоимость				*8151*				
31	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**								
			110	330,64	20,10	36370	2211	11536	0,29	32
		м		198,24	5,41	21807	595	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*104,88*		*11536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,16*				*9388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,71*				*1949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,84*		*3833*				
		Сметная стоимость				*51739*				

47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			110	326,42	--	35906	--	1522	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,84*		*1522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,84*				*1522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,22*		*2994*				
		Сметная стоимость				*40423*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			229100	20322			166
		Накладные расходы -	Тенге			57592				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47391		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10201		
		Сметная прибыль -	Тенге			20063				
		Накладные расходы -	Тенге			1522				
		Сметная прибыль -	Тенге			2994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			311271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				115307			
		РАЗДЕЛ 3. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ								
42	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами								
			516	699,90	381,87	361148	197047	72968	0,20	103
		м кабеля		139,96	110,49	72219	57010	42,8	0,15	77
		Накладные расходы -		*141,41*		*72968*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,19*				*55310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,22*				*7339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,16*		*11739*				
		Сметная стоимость				*468815*				
43	ПРАЙС_ЛИСТ "Сатграфт"	Кабель коаксиальный F1190 BEM								
			516	181,00	--	93396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,67*		*3960*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,67*				*3960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,09*		*7788*				
		Сметная стоимость				*105144*				
45	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
			25	60,16	0,94	1504	23	525	0,06	2
		м		41,02	0,33	1025	8	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*21,00*		*525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17,70*				*442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,30*				*83*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,49*		*162*				
		Сметная стоимость				*2191*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,025	95393,28	–	2385	–	101	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4044,68*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4044,68*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7955,84*		*199*				
		Сметная стоимость				*2685*				
47	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм								
			25	330,64	20,10	8266	503	2622	0,29	7
		м		198,24	5,41	4956	135	42,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*104,88*		*2622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*87,16*				*2179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,71*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,84*		*871*				
		Сметная стоимость				*11739*				
48	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм								
			25	98,09	–	2452	–	104	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,16*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,16*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,18*		*204*				
		Сметная стоимость				*2760*				
49	11-070107-0102 РСНБ РК 2015	Заделка для крепления								
			0,0352	225147,63	2861,76	7925	101	676	72,10	1
		т стальных элементов		14229,75	699,80	501	25	62,1	1,00	–
		Накладные расходы -		*19210,61*		*676*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 82,1%		*9271,25*				*326*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9939,36*				*350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19348,66*		*688*				
		Сметная стоимость				*9289*				
50	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка								
			2	13587,20	1236,72	27174	2473	4354	4,54	9
		м3 кладки		2742,89	279,92	5486	560	50,8	0,40	1
		Накладные расходы -		*2176,79*		*4354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1535,59*				*3071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*641,21*				*1282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1261,12*		*2522*				
		Сметная стоимость				*34050*				
51	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами								
			15	950,21	46,99	14253	705	3911	0,42	6
		м2 изолируемой поверхности		340,69	6,55	5110	98	60,9	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*260,72*		*3911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 80,9%		*211,47*				*3172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*96,87*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**518504**	**200853**			**128**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**93396**				
	Накладные расходы -		Тенге			**3960**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**7788**				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			**105144**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76216**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					57932		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18284		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35962**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8941**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6569		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2372		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4663**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**204**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**656343**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147134**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**89593314**	**1388793**			**13225**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**93396**				
	Накладные расходы -		Тенге			**3960**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**7788**				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			**105144**				
		Накладные расходы -	Тенге			**313529**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					216519		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					97010		
		Сметная прибыль -	Тенге			**390798**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3803531**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2911527		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					892004		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1754386**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1031226**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					503178		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					528048		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1038562**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2127483**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1741927		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					385556		
		Сметная прибыль -	Тенге			**758309**				
		ИТОГО :	Тенге			**50622886**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13854**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9430312**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 0,9%				454659,68				
		Итого				51077545,68				
		Затраты по снегоборьбе 1,08%				550501,94				
		Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска				4059179,00				
		Итого				55687226,62				
		НДС 12%				6682467,19				
		Всего с учетом НДС (12%)				62369693,81				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Технострой-Ремсервис" _____ Ли Н.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шалгимбаев М.Ш.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «_19_» ____марта_____ 2015г.
№ _229____

Генподрядчик: **ТОО "Техоснастка-Ремсервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Ахат+ГС"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за сентябрь месяц 2016 года (за период с 01.09.2016г по 15.09.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	399575562,04	37071108,09							4448532,97	41519641,06

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
«ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»
_____Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
«АХАТ+ГС»
_____Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Технопастко-Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ТС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6,7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2016 года (за период с 01.09.2016г по 15.09.2016г)

вид СМР работы

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения: Всего	Стоимость единицы измерения: Эксплуатация машин	Стоимость единицы измерения: Всего	Стоимость единицы измерения: Эксплуатация машин	Трудоемкость	Заработная плата рабочих-строителей: Единицы измерения	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	чел.-час	чел.-час	разряд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
30	23-090103-1001 РСНБ РК 2015	**СЛУХОВЫЕ ОКНА-5ШТ** Окна слуховые. Устройство	5	8815,99	159,06	44230	2298	14184	6,08	30
		слуховые окна		3768,63	186,23	18843	931	1928	0,22	3
		Накладные расходы -		2056,62		14183				
		в т.ч. накладные второго уровня - 23,8%		2561,42				1928*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 0,22%								
		СП от ПЗ+НР (П.96) - 8%		304,64		4673				
		Сметная стоимость				63006				
31	23-090103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плоский кровельный ковер - по стропильной системе с уклоном свыше 10 до 30 градусов, обшивка стропильных ног и мауэрлатов с одной стороны **сооружений СТ РК 956-92**								
			5,4	4113,11	–	22211	–	942	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		174,40		942				
		в т.ч. накладные второго уровня - 23,24%		174,40				942*		
		СП от ПЗ+НР (П.96) - 8%		343,00		1852				
		Сметная стоимость				24005				
32	23-090403-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Слуховые окна по ГОСТ 5087-80**								
			5	2569,77	–	12849	–	545	–	–
		шара		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы –		109,98		345				
		в т.ч. заработная плата машиниста – 0,24%		109,98				1,24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		214,10		1071				
		Сметная стоимость				11493				
91	11-150501-0104 РСНБ РК 2015	**Окна со спаренной переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**								
			5,4	913,51	17,25	4933	93	10901	0,15	2
		т.ч. в том числе приведенные к заработной плате машинистов		280,17	5,53	1513	84	3138	0,03	
		Накладные расходы –		280,93		1516				
		в т.ч. заработная плата машиниста – 14,87%		156,96				1,24		
		в т.ч. заработная плата машиниста – 1,24%		15,13				1,1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,24		457				
		Сметная стоимость				6360				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	1,000			84224	2493			33
		Накладные расходы –	1,000			16218				
		в т.ч. заработная плата машиниста – 0,24%	1,000					1,24		
		в т.ч. заработная плата машиниста – 1,24%	1,000					1,1		
		Сметная прибыль –	1,000			7026				
		Накладные расходы –	1,000			345				
		Сметная прибыль –	1,000			1071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	1,000			109684				
		Непредвиденные расходы –	0,03							34
		Сметная прибыль в цене –	1,000				2128			
		РАЗДЕЛ 15-ПКОУ								
136	11-090303-0201 РСНБ РК 2015	**ПОТОЛОЧНЫЕ СЕКЦИИ БЕЗ ПЕРЕПЛЕТОВ ПЕТ-4-60ПЕТ. Витражи остекленные из стеклопакетов двойного остекления в деревянном или алюминиевом переплете. Монтаж**								
			72,9	3856,98	770,70	281173	72929	151572	1,90	284
			2,7	2946,71	156,56	214710	57210	4019	0,29	21
		Накладные расходы –		2120,44		154572				
		в т.ч. заработная плата машиниста – 0,07%		187,29				150,60		
		в т.ч. заработная плата машиниста – 0,24%		241,13				173,24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		379,18		27600				
		Сметная стоимость				278600				
137	24-100304-0102 РСНБ РК 2015 изменение 1 квартал 2016 года	**Витражи из алюминиевых профилей, по рабочим чертежам, для гражданских зданий, с заполнением стеклопакетами из закаленного стекла**								
			72,9	27864,15	—	2016716	—	85509	—	—
		Накладные расходы –		1372,96		99999				
		в т.ч. заработная плата машиниста – 4,24%		1372,96				85509		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2306,97		168172				
		Сметная стоимость				2278203				

1	2	3	4	6	8	9	10	11
138	21-000000-1201 РСНБ-ГК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Бетонные кронштейны						
			0,052976	196082,82	26692	877		
		Накладные расходы -		34366,71	877			
		СП от ПЗ+НР (П36) - 4%		12171,19	1126			
		Сметная стоимость			23293			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1						
139	11-000000-0203 РСНБ-ГК 2015	Погрузка металлических конструкций в автотранспортные средства и выгрузка в пределах строительной площадки. Монтаж						
			222,74	39586,98	999,70	889142	222683	472304	3,95	5660
			62	2846,24	236,26	633999	52643	60,9	0,29	65
		Накладные расходы -		2120,33		472304				
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		4,9,17		200316				
		Сметная стоимость				2417063				
140	21-000000-0102 РСНБ-ГК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Погрузка на автомобили-самосвалы профилей толщиной до 35 мм, до 48 мм стандартного веса, с длиной свыше 6 метров: стеллажи из уголка и швеллера						
			222,74	27668,33		6162330		2622777		
			62							
		Накладные расходы -		11722,36		2622777				
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		2486,9		510811				
		Сметная стоимость				9495248				
141	21-000000-1501 РСНБ-ГК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Бетонные кронштейны						
			0,16038	196082,82	62642	2686		
			8					
		Накладные расходы -		33366,71				
		СП от ПЗ+НР (П36) - 8%		12717,19	5224			
		Сметная стоимость			70522			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тонн		9402554	295562		1166
		Накладные расходы -	Тонн		[illegible]			
		Сметная прибыль -	Тонн		830380			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тонн		11210129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перевозка грузов на расстояние свыше 30 км, I класс груза	30,00							
		Сметная прибыль 100%	Тонн				911322			1237
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ СТРОИТ 2.144-1.98								
		У Ш. 1 К1-87,5 М2								
189	11-110101-1101 ГЭСН 10 ГЭСН 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, 3 устройство	42,6	575,94	16,19	24535	690	6813	0,36	15
		м2 стяжки		205,99	7,87	8758	335	60,9	0,01	1
		Накладные расходы -		*159,91*		*6813*				
		в ФОТ, пересчитанные в текущие цены - 60,9%		*110,00*				*4125*		
		в ФОТ, пересчитанные в текущие цены - 2,27%		*7,61*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*2508*				
		Сметная стоимость				*138,56*				
190	11-110101-1102 ГЭСН 10 ГЭСН 2015 К=2	Стяжки цементные. У устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-110101-1101								
		м2 стяжки	42,6	187,28	8,51	7978	234	5,46	0,01	[illegible]
		Накладные расходы -		*8,08*	*2,60*	*216*	*111*	*60,9*	-	[illegible]
		в ФОТ, пересчитанные в текущие цены - 60,9%		*12,92*		*546*				
		в ФОТ, пересчитанные в текущие цены - 4,27%		*0,34*				*[illegible]*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,42*		*632*				
		Сметная стоимость				*9,295*				
191	11-110101-2101 ГЭСН 10 ГЭСН 2015	Повышающие коэффициенты к ценам на цементные и асфальтобетонные растворы. У устройство								
		м2 покрытия	42,6	3092,25	42,92	131730	1824	21329	1,86	45
		Накладные расходы -		*674,20*	*18,72*	*28721*	*799*	*60,9*	*0,03*	*1*
		в ФОТ, пересчитанные в текущие цены - 60,9%		*411,00*		*24429*				
		в ФОТ, пересчитанные в текущие цены - 2,27%								
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*2343*				
		Сметная стоимость				*203519*				
		У Ш. 1 К1 - 350 М2								
216	11-110101-1101 ГЭСН 10 ГЭСН 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, 3 устройство	262,5	575,94	16,19	151185	4249	41982	0,36	93
		м2 стяжки		205,99	7,87	53968	2066	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		***159,91***		***41982***				
		в ФОТ, пересчитанные в текущие цены - 60,9%		*110,00*				*14125*		
		в ФОТ, пересчитанные в текущие цены - 2,27%		*7,61*				*1997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***58,87***		***15453***				
		Сметная стоимость				*209671*				
217	11-110101-1102 ГЭСН 10 ГЭСН 2015 К=2	Стяжки цементные. У устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз. 11-110101-1101								
		м2 стяжки	262,5	187,28	8,51	49161	1447	3368	0,01	2
				8,08	2,60	1334	683	60,9	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*72,82*		*3363*				
		в ФОТ, для рабочих первого разряда - 68,8%		*4,65*				*12,79*		
		в ФОТ, для рабочих второго разряда - 4,24%		*3,14*				*12,17*		
		СП от ПЗ+НР (П70) - 8%		*10,01*		*4202*				
		Сметная стоимость				*56728*				
220	11-110101-2701 РСН ПК РК 2015	Покрытия из готовых корытообразных элементов толщиной в среднем сечении раствора: ПЗ 60К ТЕСМИЛАН СИ ПРОГНОЗНОЙ								
			262,4	317,64	42,92	1009843	11239	1619335	3,06	278
		92 покрытия		674,29	18,74	476978	4918	60,9	0,03	8
		Накладные расходы -		*424,90*		*161413*				
		в ФОТ, для рабочих первого разряда - 68,8%		*292,35*				*172172*		
		в ФОТ, для рабочих второго разряда - 4,24%		*178,55*				*11263*		
		СП от ПЗ+НР (П70) - 8%		*34,32*		*100622*				
		Сметная стоимость				*1156202*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	*Итого*			1409432	19684			435
		Накладные расходы -	*Итого*			*238067*				
		в ФОТ, для рабочих первого разряда - 68,8%						*163944*		
		в ФОТ, для рабочих второго разряда - 4,24%						*99123*		
		Сметная прибыль -	*Итого*			*133045*				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 8	*Итого*			*1835236*				
		Возвращение средств	*Итого*							435
		Сметная прибыль в ценах -	*Итого*				*273006*			
		РАЗДЕЛ 15. ВОЗГЕЛЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЯ								
230	11-110101-0201 ГЭСН ПК РК 2015	1 ГЕЛЬ Ручная разработка грунта в отвал в траншеях глубиной до 2 м без перемещения грунта экскаватором на расстояние до 5 м, грунт I группы								
			1000,56	514,49	2,69	395726	1889	141524	0,49	138
		м3		319,11	1,24	220025	859	54,8	--	1
		Накладные расходы -		*264,--*		*181924*				
		в ФОТ, для рабочих первого разряда - 68,8%		*172,--*				*172124*		
		в ФОТ, для рабочих второго разряда - 4,24%		*--*				*10263*		
		СП от ПЗ+НР (П70) - 8%		*47,--*		*39726*				
		Сметная стоимость				*636200*				
231	11-100401-0201 ГЭСН ПК РК 2015	Перевозка вручную отходов, мусора, грунта, почвенного и растительного слоя на расстояние до 1 км								
			122,01	61,61	0,43	7573	52	4170	0,09	11
		м3		54,62	0,20	6714	25	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*33,93*		*4170*				
		в ФОТ, для рабочих первого разряда - 68,8%		*30,84*				*3603*		
		в ФОТ, для рабочих второго разряда - 4,24%		*3,19*				*478*		
		СП от ПЗ+НР (П70) - 8%		*7,64*		*939*				
		Сметная стоимость				*12613*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стена. Окраска полимерными композициями водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	2040,82	432,49 254,17	2,54 1,17	882637 518717	5181 2395	335101 54,8	0,39 –	796 3
		Постоянные расходы –		164,20		335202				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 4%,								
		Сметная стоимость								
235	11-150205-0102 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок с отделкой клеевыми растворами по бетонному основанию								
		м2	827,8	1885,23 800,99	27,58 10,23	1593173 808101	17307 6419	344078 54,8	1,17 0,02	764 10
		Постоянные расходы –		149,24		126179				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 4%,		794,68		327210				
		Сметная стоимость				2329431				
236	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Окраска масляными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН								
		м2	1316,41	61,61 54,62	0,43 0,20	81107 71869	562 266	44066 54,8	0,09 –	121 –
		Постоянные расходы –		[illegible]		[illegible]				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 4%,		[illegible]		[illegible]				
		Сметная стоимость				[illegible]				
		2.5 ПЛАН								
240	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Улучшенная окраска оштукатуренных поверхностей полимерными составами водоэмульсионными составами								
		м2	1361,12	313,49 103,54	2,69 1,24	710452 441051	3718 1719	293649 54,8	0,49 –	677 2
		Постоянные расходы –		[illegible]		[illegible]				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 4%,		[illegible]		[illegible]				
		Сметная стоимость				1672000				
241	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стена. Окраска полимерными составами водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
		м2 окрашиваемой поверхности	4102,92	432,49 254,17	2,54 1,17	1774478 1042842	10416 4815	673697 54,8	0,39 –	1600 7
		Постоянные расходы –		164,20		673697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		47,74		193834				
		Сметная стоимость				2660029				
244	11-150107-0201 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки, плитами и то ловыми плитками и жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону								
		м2 поверхности облицовки	666,6	4013,67	11,26	2675516	7507	931092	1,87	1247
				1249,01	3,37	832700	2250	54,8	0,01	6
		Показатели расхода:		886,72		591092				
		в т.ч. неквалифицированного труда - 34,8%		687,06				119722		
		в т.ч. квалифицированного труда - 6,24%		108,33				120650		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		192,81		261329				
		Сметная стоимость				3327017				
		I А/ТЕ_ЗН								
245	11-110101-0001 РСНБ РК 2015	Установка стоек								
		м	2173	92,52	0,46	201045	999	966895	0,09	195
				63,85	0,21	138749	456	60,9	—	1
		Показатели расхода:		44,99		96915				
		в т.ч. неквалифицированного труда - 60,9%		38,82				127276		
		в т.ч. квалифицированного труда - 6,24%		4,09				131158		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		10,17		22115				
		Сметная стоимость				1277976				
246	22-080-0-0101 РСНБ РК 2015 изменение 1 квартал 2016 года	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная, наклеечная и инъекционная простая рулонами в 3 слоя								
		м	2173	137,29	—	298313	—	120,42	—	—
		Показатели расхода:		3,82		12647		—	—	—
		в т.ч. неквалифицированного труда - 3,1%		0,12				0,12		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		11,49		24856				
		Сметная стоимость				335169				
		ОТДЕЛКА								
247	11-120102-0101 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм на полном слое сплошного выравнивания основания								
		м2	393,43	132,29	2,94	176194	999	63000	0,39	153
				254,17	3,37	99998	462	54,8	—	1
		Показатели расхода:		164,28		64647				
		в т.ч. неквалифицированного труда - 34,8%		57,17				19837		
		в т.ч. квалифицированного труда - 1,71%		2,73				20,43		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		47,74		23336				
		Сметная стоимость				283336				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8339694	48601			5873
		Показатели расхода:	Тенге			2591521				
		в т.ч. заработная плата рабочих						21468,90		
		в т.ч. машины и механизмы						11,00,11		
		в т.ч. материалы				87,107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНДЕКСЫ ГЭСН 2019 г.	Итого			1180573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3906
		Сметная заработная плата	Итого				2062187			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1

9	11-100[illegible]-0102 РСНБ РК 2019	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	19	1336,23	77,18	25274	1466	128,47	1,45	26
			1001	970,32	14,00	18436	266	60,4	0,02	–
		Постоянные расходы –		676,14		12847				
		в ФОТ постоянные жалованье грузчиков – 68,2%		516,33				77,25		
		в ФОТ постоянные заработная грузчиков – 4,24%		41,61				13,22		
		СП от ПЗ+НР (ПЗп) - 8%		108,32		1026				
		Условная стоимость				41178				
10	23-040[illegible]-0006 РСНБ РК 2019 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровый ЗАР-WW под приварку, стальной корпус, из углеродистой стали, проточная способность 132 м3/ч, Ду100, Ру40, DN 50, типа Bonbon ГОСТ 21345-2005	9	12778,00	–	115002	–	4876	–	
			001	–	–	–	–	–	–	–
		Постоянные расходы –		121,79		4876				
		в ФОТ постоянные заработная грузчиков – 4,24%		107,79				13,76		
		СП от ПЗ+НР (ПЗп) - 8%		1043,30		8350				
		Условная стоимость				129028				
11	23-040[illegible]-0004 РСНБ РК 2019 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровый ЗАР-WW под приварку, стальной корпус, из углеродистой стали, проточная способность 41 м3/ч, Ду40, Ру40, DN 32, типа Bonbon ГОСТ 21345-2005	19	8007,24	–	80072	–	3777	–	
			001	–	–	–	–	–	–	–
		Постоянные расходы –		377,67		3777				
		в ФОТ постоянные заработная грузчиков – 4,24%		377,67				3777		
		СП от ПЗ+НР (ПЗп) - 8%		742,79		7428				
		Условная стоимость				100277				
12	11-100[illegible]-0101 РСНБ РК 2019	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пробковых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	1314,91	64,87	1315	65	671	1,45	1
			1001	970,32	7,00	970	7	60,4	0,01	–
		Постоянные расходы –		671,03		671				
		в ФОТ постоянные заработная грузчиков – 68,2%		500,39				500		
		в ФОТ постоянные заработная грузчиков – 4,24%		86,78				87		
		СП от ПЗ+НР (ПЗп) - 8%		156,88		158				
		Условная стоимость				2145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23-041001-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный чугунный фланцевый диаметром 2000 мм, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа ГАЛ ГОСТ 11823-91								
			1	6011,17	–	6011	–	244	–	–
		001		–	–	–	–	–	–	–
		Постоянные расходы -		214,87		215				
		СП от ПЗ+НР (НОО) - 8%		503,29		503				
		Сметная стоимость				6757				
14	23-070103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80								
			2	455,45	–	914	–	36	–	–
		001		–	–	–	–	–	–	–
		Постоянные расходы -		19,11		38				
		СП от ПЗ+НР (НОО) - 8%		37,88		76				
		Сметная стоимость				1028				
15	11-160601-0104 РСНБ РК 2015	Установка клапанов поворотных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм								
			1	3314,75	818,87	3315	82	673	1,47	1
		1001		970,12	7,366	970	7	660,2	0,91	–
		Постоянные расходы -		634,66		635				
		СП от ПЗ+НР (НОО) - 8%		258,89		259				
16	23-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан запорный 30ч39р ниж проходных, стальной корпусный фланцевый, из углеродистой стали, номинальным давлением 16 МПа, Ду свыше 100 мм - PN 40, DN 25, типа Napier ГОСТ 21345-2005								
			1	8397,24	–	8397	–	356	–	–
		001		–	–	–	–	–	–	–
		Постоянные расходы -		336,04		336				
		СП от ПЗ+НР (НОО) - 8%		708,26		708				
		Сметная стоимость				9441				
		Теплоизоляционные работы								
17	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция из войлока и полуцилиндров из минеральной ваты на синтетическом клею толщ								
			0,4	27411,88	622,23	81671	560	8851	18,80	17
		м3 изоляции		12546,96	279,92	11303	252	4951	6,40	–
		Постоянные расходы -		981,03		393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ТЕК: накладные расходы – 4,24%		2775,75				2662		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		3370,67		4942				
		Сметная стоимость				63163				
40	11-260341-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**								
		м2 поверхности покрытия и изоляции	32	745,84	8,11	23857	260	6535	0,47	15
				298,26	3,29	9400	105	3513		
		Накладные расходы -		701,79		6337				
		в ТЕК: накладные расходы - 19,1%		143,11				1195		
		в ТЕК: накладные расходы - 4,24%		18,63				1236		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		75,99		2412				
		Сметная стоимость				32929				
41	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный марки ГСТ-А-3/В/3Х, б=11,145,80**								
		1000м2	0,0368	475429,98	–	17495	–	742	–	–
				–	–	–		–		
		Накладные расходы -		20157,63		742				
		в ТЕК: накладные расходы - 4,24%		20157,63				742		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		19616,32		1439				
		Сметная стоимость				19699				
42	11-291301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка опоры под водомерный узел**								
		м3	59,4	290,32	5,92	14128	102	17226	0,08	3
				38,24	0,59	1774	15	1014		
		Накладные расходы -		34,29		1716				
		в ТЕК: накладные расходы - 19,1%		22,61				1195		
		в ТЕК: накладные расходы - 4,24%		14,79				1236		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		25,36		2268				
		Сметная стоимость				17366				
		ИТОГО СМЕТНАЯ ЗАТРАТА (ПО РАЗДЕЛУ 1)	Тенге			553199	2511			66
		Накладные расходы	Тенге			24336				
		в ТЕК: накладные расходы	Тенге					11608		
		в ТЕК: накладные расходы	Тенге					12136		
		Сметная прибыль -	Тенге			8732				
		Накладные расходы -	Тенге			25217				
		в ТЕК: накладные расходы	Тенге					11937		
		в ТЕК: накладные расходы	Тенге					13280		
		Сметная прибыль -	Тенге			22934				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			427499				
		Непредвиденные трудозатраты -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				43585			66

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	11-100001-0102 РЕ 016 РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	19	1330,23 976,32 476,74 542,51 91,02 160,43	77,18 14,09	25274 18436 12947 1010 41170	1466 266	1284,7 60,4	3,47 0,02	28 -
		Накладные расходы - [illegible] СП от ПЗ+НР (НСП) - [illegible] Сметная стоимость								
54	23-02002-0000 РЕ 016 РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровый AP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, присоединение стыкобаттвстыкам 112 кДж, Т max 100°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		1шт	4	12778,00 - 512,79 512,79 1063,38	- -	51112 - 2047 4262 57541	- -	2167 -	- -	- -
		Накладные расходы - [illegible] СП от ПЗ+НР (НСП) - [illegible] Сметная стоимость								
55	23-02002-0002 РЕ 016 РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кран шаровый AP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, присоединение стыкобаттвстыкам 68 кДж, Т max 100°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		1шт	4	10970,04 - 493,17 493,17 912,59		43904 - 1972 3688 49564		1561		
		Накладные расходы - [illegible] СП от ПЗ+НР (НСП) - [illegible] Сметная стоимость								
56	23-02002-0004 РЕ 016 РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан шаровый AP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, присоединение стыкобаттвстыкам 41 кДж, Т max 100°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		1шт	4	8907,21 - 357,67 357,67 742,79	- -	80165 - 3199 6685 90249	-	3195	- -	- -
		Накладные расходы - [illegible] СП от ПЗ+НР (НСП) - [illegible] Сметная стоимость								
57	11-100001-0104 РЕ 016 РК 2015	Установка шаров кран, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пробковых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	1	1314,91 976,32 472,88	61,87 7,00	1315 976 472	62 -	674 60,4	3,47 0,02	1 -
		Накладные расходы - [illegible]								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от НТР (НДС) - 8%		138,88		138				
		Сметная стоимость				2123				
58	23-041001-0301 ФСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный межфланцевый модели 2301, для воды, на температурный диап. Т от -20°С до 200°С , PN 16, DN 25, типа FAS 1430 Т 11823-91								
			1	6011,17	–	6011	–	258	–	–
		101		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы		214,87		214				
		СП от НТР (НДС) - 8%		502,28		502				
		Сметная стоимость				6767				
59	23-020103-0204 ФСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80								
			2	455,49	–	911	–	19	–	–
		101		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы		19,41		39				
		СП от НТР (НДС) - 8%		37,99		76				
		Сметная стоимость				1026				
72	11-100601-0101 ФСНБ РК 2015	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			1	1312,91	61,8%	1315	62	571	1,47	1
		1001		570,42	7,00	570	7	165,4	0,01	–
		Накладные расходы		671,64		672				
								1000		
		СП от НТР (НДС) - 8%		1,50,50		120				
		Сметная стоимость				2115				
73	23-040302-0001 ФСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые 11ч39р18 для горячей воды, стали углеродистой марки ВСт3сп5 с ручкой, фланцевые, Ду=25 мм, Ттрас 180°С , PN 20, DN 25, типа Danfoss FAV Т 21345-2005								
			1	839,25	–	839	–	346	–	–
		101		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы		336,91		336				
		СП от НТР (НДС) - 8%		700,76		700				
		Сметная стоимость				9211				
		Теплоизоляционные работы								
88	11-260101-0301 ФСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция поверхности и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем								
			0,8	57411,88	622,23	45929	498	7867	18,80	15
		93 позиции		12946,90	279,92	10016	224	6,3	0,30	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		98146,61		7887				
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости - 33,3%		7004,76				66,79		
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости - 4,24%		1751,33				21,95		
		СП от ПТ+НР (НДС) - 8%		3379,67		4704				
		Сметная стоимость				58100				
56	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность покрытия. Ограничение резиновыми материалами на битумной мастике	29	749,51	8,31	21621	235	8924	0,47	14
		в т.ч. оплата труда машинистов		296,26	3,29	8552	95	35,3	-	-
		Накладные расходы -		264,29		1624				
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости - 33,3%		98,63				19,01		
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости - 4,24%		12,55				12,21		
		СП от ПТ+НР (НДС) - 8%		78,99		2204				
		Сметная стоимость				29749				
57	21-100406-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Стоимость резиновой марки РС ТУ А-1-Б-15 0-11-145-500								
			0,03135	47542,08	-	13855	-	672	-	-
		1000м2			-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2855,05		672				
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости - 33,3%		2369,41				9,21		
		СП от ПТ+НР (НДС) - 8%		3969,31		1322				
		Сметная стоимость				57539				
58	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающего основания асфальтобетонной смесью	30,1	279,12	2,97	14068	192	17,23	0,03	1
			0,9	26,24	0,29	1774	17	66,4	-	-
		Накладные расходы -		22,19		1727				
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости - 33,3%		12,1						
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости - 4,24%		2,66				7,1		
		СП от ПТ+НР (НДС) - 8%				1791				
		Сметная стоимость				17316				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			311557	2423			62
		Накладные расходы -	Тенге			34464				
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости	Тенге					11457		
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости	Тенге					2001		
		Сметная прибыль -	Тенге			78301				
		Накладные расходы -	Тенге			23998				
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости	Тенге					13557		
		в ФОТ, для сметных нормативов стоимости	Тенге					10431		
		Сметная прибыль -	Тенге			20815				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			382654				
		Непредвиденные расходы -	Тенге							
		Сметная прибыль по главе -	Тенге				41402			63

РАЗДЕЛ 3 ОТКОСЫ ЛЕЙНИЯ НИЖЕ 0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	11-160001-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны пробковые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
			30	1314,91	61,87	39447	1856	201,32	1,47	44
		001.		979,32	7,00	29110	210	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*671,08*		*20132*				
		в т.ч. = фот системы оплаты труда - 60,4%		*196,16*				*172,09*		
		в т.ч. = эксплуатация машин и механизмов - 6,24%		*60,74*				*3,71*		
		СП от ПЗ+НР (11,00) , 8%		*158,89*		*4766*				
		Сметная стоимость				*64346*				
97	23-040001-0007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны пробковые сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			30	710,68	--	21320	--	904	--	--
		001.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,11*		*904*				
		в т.ч. = эксплуатация машин и механизмов - 6,24%		*30,11*				*904*		
		СП от ПЗ+НР (11,00) , 8%		*30,27*		*1278*				
		Сметная стоимость				*24002*				
98	23-040001-0231 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили прямые муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005								
			30	3133,44	--	[illegible]	--	2116	--	--
		001.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*132,22*		*2116*				
		в т.ч. = эксплуатация машин и механизмов - 6,24%		*132,22*				*2116*		
		СП от ПЗ+НР (11,00) , 8%		*260,93*		*4568*				
		Сметная стоимость				*[illegible]*				
99	23-040001-0228 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Вентили прямые муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005								
			30	934,44	--	9341	--	396	--	--
		001.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,61*		*396*				
		в т.ч. = эксплуатация машин и механизмов - 6,24%		*39,61*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (11,00) , 8%		*77,90*		*778*				
		Сметная стоимость				*10516*				
		Гидроизоляционные работы								
104	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция полуцилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем								
			2,2	57411,85	622,23	126306	1369	216,35	18,80	41
		03 изоляция		12556,96	279,92	27625	616	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*9816,01*		*21635*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ФОТ, для сметной нормы времени - 11,2%		*7666,76*				*13027*		
		в ЗПМ, для сметной нормы времени - 4,24%		*2721,21*				*6018*		
		СП от ПЗ+ПР (110%) - 8%		*3379,67*		*11835*				
		Сметная стоимость				*135776*				
105	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность основания. Выравнивание рулонными материалами на битумной мастике**								
		м2 поверхности покрытия или площади	91	745,54	8,11	67844	758	185581	0,47	43
		Нормативные расходы:		296,26	3,29	26960	299	55,3		
		в ЗПМ, для сметной нормы времени - 11,2%		*264,79*		*11666*				
		в ЗПМ, для сметной нормы времени - 4,24%		*103,63*				*130,72*		
		СП от ПЗ+ПР (110%) - 8%		*32,62*				*19,16*		
		Сметная стоимость		*73,99*		*6911*				
106	21-100206-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года					*93349*				
		Стеклопластик рулонный марки РСТ/А-ЭПК/ТУ 6-11-145-88								
		1000м2	0,10465	475420,98	—	49733	—	2110	—	—
		Нормативные расходы:		5015,83	—	*2110*		—	—	—
		СП от ПЗ+ПР (110%) - 8%		*5015,83*				*2110*		
		Сметная стоимость		*6026,31*		*4149*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗД. 15.3				*50012*				
		Накладные расходы	*Тенге*			*363997*	*396,3*			*125*
		Сметная прибыль	*Тенге*			*82330*				
		Итого по разделу 15.3	*Тенге*					*10292*		
		Сметная стоимость	*Тенге*					*13137*		
		Накладные расходы	*Тенге*			*22999*				
		Сметная прибыль	*Тенге*			*23116*				
		Итого по разделу 15.3	*Тенге*					*17200*		
		Сметная стоимость	*Тенге*					*22000*		
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	*Тенге*			*11484*				
		Накладные расходы	*Тенге*			*46173*				
		Сметная прибыль	*Тенге*							*130*
		Сметная стоимость	*Тенге*				*83926*			
		РАЗДЕЛ 14 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
122	11-100001-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство стяжек вокруг на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**								
			430	1314,91	61,87	891712	27639	301986	1,47	662
		1м2		970,82	7,00	436643	3149	60,4	0,01	5
		Нормативные расходы:		672,60		301986				
		в ЗПМ, для сметной нормы времени - 100,3 %		*146,34*				*29534*		
		в ЗПМ, для сметной нормы времени - 4,24%		*10,71*				*30171*		
		СП от ПЗ+ПР (110%) - 8%		*318,88*		*71496*				
		Сметная стоимость				*963194*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	23-040001-0002 РЕ 3Б РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны пробковые сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005								
			400	1248,45	–	499380	–	21174	–	–
		всего		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*32,93*		*21174*				
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 0,24%		*32,93*				*21174*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*102,11*		*43632*				
		Сметная стоимость				*96,2198*				
124	23-040001-0003 РЕ 3Б РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны пробковые сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
			50	1522,35	–	76118	–	3227	–	–
		всего		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*62,44*		*3227*				
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 0,24%		*62,44*				*3227*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*126,93*		*6348*				
		Сметная стоимость				*8,6651*				
125	11-100001-0102 РЕ 3Б РК 2015	Изоляция, заливкой, битумом, клеевым обертыванием, кранов пробковых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. 3 слойная								
			300	1330,23	77,18	399069	23155	2028,41	1,47	441
		всего		870,32	14,00	261010	4199	609,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*870,14*		*260911*				
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 0,24%		*319,23*				*174114*		
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 0,24%		*82,41*				*22047*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*200,51*		*60153*				
		Сметная стоимость				*[illegible]*				
126	23-040001-0001 РЕ 3Б РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны пробковые сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
			800	710,68	–	213204	–	90240	–	–
		всего		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*39,21*		*9624*				
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 0,24%		*39,21*				*9624*		
		СП от ПЗ+НР (НЗп) - 8%		*39,27*		*17280*				
		Сметная стоимость				*2,0062*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1779483	50094			1161
		Накладные расходы -	Тенге			538267				
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов	Тенге					133992		
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов	Тенге					9427,1		
		Сметная прибыль -	Тенге			185420				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2503170				
		Нормативная трудоемкость -	ЧСТ-Ч							1113

17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная трудоемкость -	Тонн				739086			
		РАЗДЕЛ 16. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		16.ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ								
156	11-240106-0102 РСНБ-РК 2015 Изм. и доп. изм. 2	**Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара**								
		шт	4	4256,78 1990,89	2064,34 633,00	17027 7962	8257 2532	7845 624	2,76 0,71	11 3
		Накладные расходы -		*1878,82*		*7517*				
		в т.ч. накладные расходы в уровне - 52,8%		*1670,23*				*5527*		
		в т.ч. накладные расходы в уровне - 4,24%		*249,57*				*956*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*490,85*		*1963*				
		Сметная стоимость				*26506*				
157	23-080201-1502 РСНБ-РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (резьбовые) Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**								
		шт	4	31208,09 —	— —	124832 —	— —	5293 —	— —	— —
		Накладные расходы -		*1325,22*		*5301*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2662,41*		*10649*				
		Сметная стоимость				*140833*				
158	11-240106-0101 РСНБ-РК 2015 Изм. и доп. изм. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**								
		шт	2	2576,66 [illegible]	1288,33 [illegible]	5153 [illegible]	2577 [illegible]	5156 [illegible]	1,71 [illegible]	3 [illegible]
		Накладные расходы -		*1179,17*		*2358*				
		в т.ч. накладные расходы в уровне - 52,8%		[illegible]						
		в т.ч. накладные расходы в уровне - 4,24%		*[illegible]*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*[illegible]*		*617*				
		Сметная стоимость				*8128*				
159	23-040101-0301 РСНБ-РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр чугунные для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**								
		шт	2	5931,97 —	— —	11864 —	— —	4613 —	— —	— —
		Накладные расходы -		*251,52*		*503*				
		в т.ч. накладные расходы в уровне - 6,74%		*251,52*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*494,68*		*989*				
		Сметная стоимость				*13356*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	23-040501-0227 РСНБ-РК-2018 в ценах 1 квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 ,ход винта, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
			6	765,61	–	4594	–	195	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Показатели расходы -		*12,48*		*195*				
		в т.ч. заработная плата рабочих-строителей - 6,24%		*12,48*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (П506) - 8%		*61,85*		*361*				
		Сметная стоимость				*5172*				
161	23-040502-0006 РСНБ-РК-2018 в ценах 1 квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15б9п1ч2 ,ход винта, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005								
			9	2643,22	–	21146	–	897	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Показатели расходы -		*112,07*		*897*				
		в т.ч. заработная плата рабочих-строителей - 6,24%		*112,07*				*897*		
		СП от ПЗ+НР (П506) - 8%		*208,42*		*1763*				
		Сметная стоимость				*23806*				
162	15-120101-0406 РСНБ-РК-2018	Антикоррозийная защита Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			31	30,19	1,01	1556	32	468	0,02	1
		м2		22,84	0,14	708	4	14,5	–	–
		Показатели расходы -		*23,11*		*718*				
		в т.ч. заработная плата рабочих-строителей - 16,2%		*22,84*				*468*		
		в т.ч. заработная плата машинистов - 0,2%		*0,06*				*14,5*		
		СП от ПЗ+НР (П506) - 8%		*1,27*		*167*				
		Сметная стоимость				*2406*				
163	15-120101-1423 РСНБ-РК-2018	Окраска масляными перхлорвиниловыми поверхностей серебристыми красками ХВ-177								
			31	94,97	1,31	1611	41	247	0,02	–
		м2		10,56	0,21	327	7	64,2	–	–
		Показатели расходы -		*8,29*		*257*				
		в т.ч. заработная плата рабочих-строителей - 11,2%		*1,64*				*182*		
		в т.ч. заработная плата машинистов - 0,2%		*2,15*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (П506) - 8%		*4,82*		*129*				
		Сметная стоимость				*2017*				
164	11-260101-0301 РСНБ-РК-2018	Теплоизоляционные работы Трубопроводы. Изоляция полуцилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем								
			2,3	57411,85	622,23	132047	1431	22618	19,80	43
		м3 изоляции		12556,90	279,92	28881	644	55,3	0,40	1
		Показатели расходы -		*10124,01*		*22618*				
		в т.ч. заработная плата рабочих-строителей - 11,1%		*9908,76*				*18127*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ценах соответствующих периодов - 6,24%		2710,24				6703		
		СП от ПЗ+НР (П38) - 8%		1379,67		*12433*				
		Сметная стоимость				*167808*				
167	11-200301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность в полосах. Обслуживание рулонными материалами на битумной мастике								
			82	748,84	8,11	61334	665	16752	0,47	39
		м2 поверхности покрытия в полосах		296,26	3,29	24294	270	85,3	--	--
		Накладные расходы -		504,29		*36755*				
		в ценах соответствующих периодов - 33,21%		*1674,43*				*11042*		
		в ценах соответствующих периодов - 6,24%		*314,7*				*1168*		
		СП от ПЗ+НР (П38) - 8%		75,99		*6211*				
		Сметная стоимость				*84116*				
168	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стеклоизделия рулонные марки РСТ-А/Т-Б/ТЭ ГОСТ 6-11-145-86								
			0,0943	473420,98	--	44632	--	1901	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		261157,61		*1901*				
		в ценах соответствующих периодов - 4,24%		*24157,61*				*1901*		
		СП от ПЗ+НР (П38) - 8%		*19645,33*		*1719*				
		Сметная стоимость				*50172*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			423997	13002			98
		Накладные расходы	Тенге			51870				
		в ценах соответствующих периодов	Тенге					20633		
		в ценах соответствующих периодов	Тенге					12833		
		Сметная прибыль	Тенге			25234				
		Накладные расходы	Тенге			6887				
		в ценах соответствующих периодов	Тенге			13546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			523734				
		Перемещение грузов	Тенге							103
		Сметная трудоемкость	Тенге				69021			

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1 ВОДОПРОВОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (НИЖЕ 0,000)

7	11-100601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			5	1314,91	61,87	6575	309	3155	1,47	7
		1шт		970,32	7,00	4852	35	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*672,00*		*1344*				
		в ценах соответствующих периодов - 60,4%		*406,20*				*2031*		
		в ценах соответствующих периодов - 6,24%		*40,78*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (П38) - 8%		*158,88*		*704*				
		Сметная стоимость				*16723*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11-100601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			8	1330,23	77,18	10642	617	5409	1,47	12
		100		970,32	14,00	7763	112	695,4	0,02	
		Накладные расходы -		676,14		5409				
		[illegible]		[illegible]				[illegible]		
		СП от ПЗ+ПР (П10) - 8%		[illegible]				[illegible]		
		Сметная стоимость		166,13		1294				
						17113				
9	23-040902-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, пара и природных T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 32 типа FAI ГОСТ 21345-2005								
			5	7105,06	–	36840	–	2410	–	–
		100		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		982,29		2410				
		[illegible]		[illegible]				[illegible]		
		СП от ПЗ+ПР (П10) - 8%		142,44		1749				
		Сметная стоимость				43996				
10	23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, пара и природных T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 15 типа FAI ГОСТ 21345-2005								
			5	4916,32	–	24991	–	1943	–	–
		100		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		208,93		1943				
		[illegible]		[illegible]				[illegible]		
		СП от ПЗ+ПР (П10) - 8%		[illegible]		2613				
		Сметная стоимость				[illegible]				
11	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3кп2 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм								
			10	346,11	–	3461	–	147	–	–
		100		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		14,68		147				
		[illegible]		[illegible]				[illegible]		
		СП от ПЗ+ПР (П10) - 8%		28,86		289				
		Сметная стоимость				3896				
12	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3кп2 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 32 мм								
			16	847,32	–	8517	–	361	–	–
		100		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		22,57		361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ФОТ, зоотехнические затраты (уровень - 4,24%)		*22,57*						
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*44,39*		*710*		*361*		
		Сметная стоимость				*9368*				
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
17	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 П10, п.100, табл. 1	Изоляция трубопроводов из гибкого вспененного каучука K-Flex	87,9	341,19	38,30	29990	3366	9869	0,21	19
		м		192,18	17,86	13377	1510	55,3	0,03	2
		Накладные расходы -		*112,27*		*8869*				
		в ФОТ, зоотехнические затраты (уровень - 13,3%)		*15,33*				*5241*		
		в ФОТ, зоотехнические затраты (уровень - 4,24%)		*16,44*				*1621*		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*16,28*		*1169*				
		Сметная стоимость				*43648*				
18	21-110403-0225 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара более или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16281-77	2	1295,64	–	2411	–	1165	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*31,82*		*102*				
		в ФОТ, зоотехнические затраты (уровень - 4,24%)		*31,82*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*100,84*		*361*				
		Сметная стоимость				*2514*				
19	21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Гибкие трубчатые изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара более или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16281-77	46,3	344,86	–	23374	–	991	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*21,41*		*991*				
		в ФОТ, зоотехнические затраты (уровень - 4,24%)		*21,41*				*991*		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*42,10*		*1049*				
		Сметная стоимость				*26414*				
20	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Гибкие трубчатые изоляции K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 54 мм	8,8	416,32	–	3662	–	156	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*17,64*		*155*				
		в ФОТ, зоотехнические затраты (уровень - 4,24%)		*17,64*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*34,70*		*305*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				4123				
21	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 42 мм								
		м	6	288,20	–	1729	–	73	–	–
		Нормативные расходы -		12,22		73				
		СН от ФЗ+НР (НДС) - 8%		24,89		148				
		Сметная стоимость				1947				
22	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dн 35 мм								
		м	24,8	259,36	–	6432	–	273	–	–
		Нормативные расходы -		31,00		231				
		СН от ФЗ+НР (НДС) - 8%		21,83		436				
		Сметная стоимость				7241				
23	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные: Подготовка основания под окраску ГОСТ 9.402-80								
		т2 конструкций индивидуальных	87,5	971,29	65,87	85368	8766	27671	0,60	43
		Нормативные расходы -		107,94	80,09	80108	2645	65,5	0,04	4
		СН от ФЗ+НР (НДС) - 8%		142,33		6993				
		Сметная стоимость				122633				
24	21-110403-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Теплоизоляция трубопроводов минеральной ватой из минеральной ваты на синтетическом связующем K-Flex, тип AS 4.5 AS, цвет серебряный металлик, толщина 25 мм, длина 50 м								
		10 м	4,027304	1118,25	–	5174	–	259	–	–
		Нормативные расходы -		47,41		219				
		СН от ФЗ+НР (НДС) - 8%		93,23		431				
		Сметная стоимость				5824				
27	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (ВНЖЭ 0,000) Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов пробковых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	3	1330,23	77,18	3991	232	2028	1,47	4
		Нормативные расходы -		970,32	14,00	2911	42	60,4	0,02	–
				678,24		2028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ТЕК: материальные затраты (гр.6) - 88,4%		*592,33*				*2764*		
		в ТЕК: материальные затраты (гр.6) - 8,24%		*91,61*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*160,91*		*482*				
		Сметная стоимость				*8501*				
28	23-040103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели W объ. 3300, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-78								
			3	6296,82	—	18866	—	3000	—	—
		Накладные расходы -	80%	—	—	—	—	—	—	—
		в ТЕК: материальные затраты (гр.6) - 8,24%		*246,56*		*3000*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*524,27*		*1571*				
		Сметная стоимость				*24242*				
29	23-020103-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			6	993,34	—	5420	—	230	—	—
		Накладные расходы -	80%	—	—	—	—	—	—	—
		в ТЕК: материальные затраты (гр.6) - 8,24%		*38,59*		*216*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*79,23*		*432*				
		Сметная стоимость				*6102*				
30	33-100-01-20/01 РСНБ РК 2015	Установка пенетрационная, механическая, с ковшом обратного копания на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			2	1314,91	61,95	2630	124	1942	1247	3
		Накладные расходы -	160%	2103,85	99,12	4208	84	3107,2	2000	—
		в ТЕК: материальные затраты (гр.6) - 8,24%		*107,88*		*215,6*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*334,44*		*669*				
		Сметная стоимость				*6700*				
31	23-040002-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные ниж. от 2100 для воды, исп.приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
			1	6376,37	—	6376	—	270	—	—
		Накладные расходы -	80%	—	—	—	—	—	—	—
		в ТЕК: материальные затраты (гр.6) - 8,24%		*270,36*		*270*				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		*511,74*		*511*		*270*		
		Сметная стоимость				*7157*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 25 мм								
			2	455,49	–	911	–	39	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Показатели расходы -		*79,11*		*79*				
		в т.ч. показатели накладных расходов - 8,24%		*19,11*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н.30) - 8%		*17,60*		*76*				
		Сметная стоимость				*10,26*				
13	23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, пара приварка Т от -20°С до +200°С , PN 25, DN 15 типа FAI ГОСТ 21345-2005								
			1	4918,22	–	4918	–	2499	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Показатели расходы -		*208,33*		*208*				
		в т.ч. показатели накладных расходов - 8,24%		*208,33*				*2499*		
		СП от ПЗ+НР (Н.30) - 8%		*410,14*		*410*				
		Сметная стоимость				*5412*				
14	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3пс3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм								
			2	346,14	–	692	–	28	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Показатели расходы -		*34,08*		*29*				
		в т.ч. показатели накладных расходов - 8,24%		*34,07*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н.30) - 8%		*28,86*		*58*				
		Сметная стоимость				*779*				
15	11-100301-0206 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм								
			2	1223,33	19,96	2447	40	495	0,43	1
		м		303,01	7,73	606	15	66,4	0,01	–
		Показатели расходы -		*247,51*		*495*				
		в т.ч. показатели накладных расходов - 66,4%		*187,66*				*133*		
		в т.ч. показатели накладных расходов - 8,24%		*24,83*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н.30) - 8%		*117,67*		*235*				
		Сметная стоимость				*1777*				
16	11-100301-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм								
			2	997,72	11,38	1998	23	387	0,34	1
		м		235,83	4,30	472	9	66,4	0,01	–
		Показатели расходы -		*191,29*		*382*				
		в т.ч. показатели накладных расходов - 66,4%		*153,84*				*266*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ФОТ, пересчитанные индексом к уровню - 4,2 %;		49,43						
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		95,30		191		97		
		Сметная стоимость				2571				
41	11-160601-0102 РС III, РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	5	1330,23	77,18	6651	386	3861	3,87	7
		Накладные расходы -		959,32	14,00	4852	70	605,4	0,02	1
		в ФОТ, пересчитанные индексом к уровню - 60,4 %;		670,14		1181				
		в ФОТ, пересчитанные индексом к уровню - 5,21 %;		194,55				2472		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		93,63				1050		
		Сметная стоимость		160,52		803				
42	23-040902-1406 РС III, РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, пар, природ. г. от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**				160,14				
		шт.	2	8927,89	–	17856	–	[illegible]	–	–
		Накладные расходы -		—	–	—	—	—	—	—
		в ФОТ, пересчитанные индексом к уровню - 8,1 %;		178,54		357		—		
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		178,54				—		
		Сметная стоимость		744,53		1489				
						20102				
43	23-040902-1406 РС III, РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, пар, природ. г. от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
		шт.	1	8198,47	–	8198	–	345	–	–
		Накладные расходы -		—	–	—	—	—	—	—
		в ФОТ, пересчитанные индексом к уровню - 8,1 %;		164,96		165				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		691,70		692				
		Сметная стоимость				9220				
44	23-041001-0205 РС III, РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус нержавеющая сталь, г. от -20°С до 200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91								
		шт.	1	9023,01	–	9023	–	193	–	–
		Накладные расходы -		—	–	—	—	—	—	—
		в ФОТ, пересчитанные индексом к уровню - 8,1 %;		182,58		183				
		СП от ПЗ+НР (П10) - 8%		182,58				193		
		Сметная стоимость		712,45		712				
						10154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	23-041001-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан обратный фланцевый подъем 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа ЕАІ ГОСТ 11823-91	1	12212,92	–	12213	–	518	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*517,83*		*518*				
		СП от ПЗ+НР (11.16) - 8%		*1018,66*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13749*				
46	23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	1195,96	–	2372	–	101	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*50,29*		*101*				
		СП от ПЗ+НР (11.16) - 8%		*98,90*		*198*				
		Сметная стоимость				*2670*				
47	23-020103-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	1	1058,12	–	1058	–	45	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*44,10*		*45*				
		СП от ПЗ+НР (11.16) - 8%		*88,24*		*88*				
		Сметная стоимость				*1191*				
48	23-020103-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	747,90	–	1496	–	63	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*31,71*		*63*				
		СП от ПЗ+НР (11.16) - 8%		*62,17*		*125*				
		Сметная стоимость				*1684*				
49	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	903,34	–	1807	–	75	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*38,30*		*77*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ФОТ, показатель анализа кривых - 4,24%)		28,39						
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		78,33				77		
		Сметная стоимость				1351				
						2934				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			377684	10887			
		Накладные расходы -	Тенге			38754				107
		в ФОТ, показатель анализа кривых	Тенге					107,45		
		в ФОТ, показатель анализа кривых	Тенге					10896		
		Сметная прибыль -	Тенге			33752				
		Накладные расходы -	Тенге			24225				
		в ФОТ, показатель анализа кривых	Тенге					14310		
		в ФОТ, показатель анализа кривых	Тенге					9715		
		Сметная прибыль -	Тенге			19501				
		ИТОГО СМЕТА ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			475916				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				79289			113
		РАЗДЕЛ 13. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧИЙ ТЗ и ТАОПЕЖ (8.000)								
78	11-100001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм.**								
			20	1314,91	61,87	26298	1237	13422	3,47	29
		1001		976,32	7,00	19606	140	101,4	0,01	–
		Накладные расходы -		671,69		13422				
		в ФОТ, показатель анализа кривых - 4,24%)		101,11				77109		
				69,72				1576		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		158,89		3178				
		Сметная стоимость				47047				
80	11-100001-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм.**								
			10	1330,23	77,18	13302	772	6761	3,47	15
		1001		970,32	14,00	9703	140	60,4	0,02	–
		Накладные расходы -		676,24		6761				
		в ФОТ, показатель анализа кривых - 60,4%)		104,11				3645		
		в ФОТ, показатель анализа кривых - 4,24%)		77,03				516		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		166,11		1065				
		Сметная стоимость				21068				
81	23-040902-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, пара, природы T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**								
			2	7105,05	–	14210	–	603	–	–
		001		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		301,23		603				
		в ФОТ, показатель анализа кривых - 4,24%)		301,23				603		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		192,30		1205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сметная стоимость Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005				21998				
		001.	8	6376,37	31002	3352				
		Накладные расходы -		250,10	1352					
		СП от ПУ+НР (НОВ) - 8%		531,74	2639	1152				
		Сметная стоимость			35992					
83	23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
		001.	5	5100,96	25404	1081				
		Накладные расходы -		216,29	1081					
		СП от ПУ+НР (НОВ) - 8%		425,34	2127	1081				
		Сметная стоимость			28712					
84	23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку T от -20°C до +200°C, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
		001.	10	4918,22	49182	5063				
		Накладные расходы -		200,53	2063					
		СП от ПУ+НР (НОВ) - 8%		410,54	4104					
		Сметная стоимость			55349					
85	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3кп2 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм								
		001.	20	346,14	6922	234				
		Накладные расходы -		14,68	294					
		СП от ПУ+НР (НОВ) - 8%		28,46	577	294				
		Сметная стоимость			7793					
86	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3кп2 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 25 мм								
		001.	10	455,49	4554	193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*19,31*		*193*				
		в том числе заработная плата - 0,22%		*19,31*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (НДС) - 8%		*37,98*		*380*				
		Сметная стоимость				*3128*				
87	23-020101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3кп3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 20 мм								
			10	422,76	—	4228	—	179	—	—
		001		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*17,93*		*179*				
		в том числе заработная плата - 0,22%		*17,93*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (НДС) - 8%		*33,23*		*332*				
		Сметная стоимость				*4760*				
88	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2016 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3кп3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 32 мм								
			4	532,32	—	2129	—	90	—	—
		001		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*22,57*		*90*				
		в том числе заработная плата - 0,22%		*22,57*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (НДС) - 8%		*44,19*		*176*				
		Сметная стоимость				*2397*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			178214	26609			44
		Накладные расходы	Тенге			26600				
		в т.ч. заработная плата работников	Тенге					17743		
		в т.ч. заработная плата машинистов	Тенге					3369		
		Сметная стоимость	Тенге			16342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			220656				
		Промежуточный итоговый	Тенге							
		Сметная нормативная прибыль -	Тенге				29389			49

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

		УКЛАДКА ТРУБ								
10	11-160101-0102 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			179,5	217,18	12,03	38984	2159	24362	0,28	50
		01		196,64	4,30	35298	771	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*133,72*		*24002*				
		в т.ч. заработная плата машинистов - 0,22%		*133,17*				*23783*		
		в т.ч. заработная плата рабочих - 0,22%		*14,55*				*2577*		
		СП от ПЗ+НР (НДС) - 8%		*28,23*		*5066*				
		Сметная стоимость				*68414*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из ст.ам.ВС (2кп-ВС) (4кп), 22х2 мм								
			176,5	179,89	–	32290	–	1369	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		7,63		1369				
		в т.ч. заработная плата по смете - 4,72%		7,63				1369		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		13,00		2691				
		Сметная стоимость				36332				
12	11-100301-0304 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб диам. 32 мм.								
			147	217,95	12,03	32039	1768	19956	0,28	41
			–	196,64	4,30	28907	632	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		115,75		19956				
		в т.ч. заработная плата по смете - 60,4%		171,17				17041		
		в т.ч. заработная плата по смете - 4,72%		14,14				2414		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		28,36		4160				
		Сметная стоимость				56231				
13	23-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из ст.ам.ВС (2кп-ВС) (4кп) 32х2,5 мм								
			147	364,37	–	53563	–	2271	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		45,45		2271				
		в т.ч. заработная плата по смете - 4,72%		45,45				2271		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		36,36		5435				
		Сметная стоимость				96269				
14	11-100301-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных водогазопроводных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка ФЕР 1.ТПР								
			39	289,99	21,26	10130	744	6087	0,86	32
		в трубопроводах		249,13	7,49	8726	265	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		171,91		6087				
		в т.ч. заработная плата по смете - 60,4%		153,66				5427		
		в т.ч. заработная плата по смете - 4,72%		19,27				660		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		37,11		1299				
		Сметная стоимость				17516				
15	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 87 мм, толщина стенки 3,0 мм /ГОСТ 10705-80*/ ТЛПР								
			35	616,22	–	21568	–	914	–	–
			–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		26,11		914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. пиковая сверхурочная группа - 4,24%;		56,13				9,14		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		51,39		1799				
		Сметная стоимость				24281				
16	11-220801-0195 РСНБ РК 2015 Пер. в дол. инд. 1	**5 Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**								
			0,008	494991,09	225240,39	4355,9	19821	2048,8	312,79	28
		т		252904,93	75764,01	2217,6	1667	62,1	94,30	8
		Накладные расходы -		213162,42		2038,8				
		в т.ч. пиковая первая группа - 92,2%;		203844,33				1794,2		
		в т.ч. пиковая сверхурочная группа - 4,24%;		2061,91				29,00		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		30232,28		512,6				
		Сметная стоимость				69203				
17	23-020101-0004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**								
			46	369,42	-	16993	-	721	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		314,00		721				
		в т.ч. пиковая сверхурочная группа - 4,24%;		13,34				30,57		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		56,93		1417				
		Сметная стоимость				19131				
18	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) диаметр условного 90° с радиусом кривизны R=1,5 Dн 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 33,7х2,3; 21,3х2,8 мм**								
			175	216,43	-	37875	-	1600	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		668		1600				
		в т.ч. пиковая сверхурочная группа - 4,24%;		28,34				67,84		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		120,63		3156				
		Сметная стоимость				42631				
19	23-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметрами и толщинами стенки 33,7 мм х 2,3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**								
			20	191,87	-	3837	-	16,3	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8,14		16,3				
		в т.ч. пиковая сверхурочная группа - 4,24%;		0,34				0,69		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		16,00		320				
		Сметная стоимость				4320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	23-020001-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголники прямые 15 мм								
			5	1239,26	–	6196	–	263	–	–
		10 шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*52,34*		*261*				
		в т.ч. заработная плата прочих групп - 0,24%		*52,34*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (10%) - 8%		*101,14*		*517*				
		Сметная стоимость				6975				
21	23-021199-0027 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стояк сталь.оцин.с муфтой и контргайкой, d 15 мм								
			100	25,89	–	2589	–	110	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1,10*		*110*				
		в т.ч. заработная плата прочих групп - 0,24%		*1,10*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (10%) - 8%		*2,16*		*216*				
		Сметная стоимость				*2915*				
		КРЕПЛЕНИЕ САЗ-100 К СТЕНЕ								
22	11-07-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных кронштейнов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,009	408813,96	4103,87	3679	39	3445	42,70	–
		т		31608,95	720,79	285	6	62,4	0,44	–
		Накладные расходы -		*28313,13*		*255*				
		в т.ч. заработная плата прочих групп - 0,24%		*284,26,43*				*255*		
		в т.ч. заработная плата прочих групп - 0,24%		*3313,07*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (10%) - 8%		*3179,26*		*322*				
		Сметная стоимость				4340				
		ПРОКЛАДКА СТЕРЖНЕВОЙ ПЕРЕГЕСТЕНИЯ								
23	11-01-002-0002 РСНБ РК 2015	Прокладка отверстий в бетонных стенах и полах по готовой 100 мм, в кирпичном до 100 см2								
			50	327,96	141,03	16378	7050	7299	0,27	13
		отверст.		186,53	62,91	9328	3146	5658	0,09	4
		Накладные расходы -		*145,99*		*7299*				
		в т.ч. заработная плата прочих групп - 0,27%		*126,73*				*6336*		
		в т.ч. заработная плата прочих групп - 0,24%		*19,26*				*963*		
		СП от ПЗ+НР (10%) - 8%		*37,88*		*1894*				
		Сметная стоимость				*25572*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			319701	31583			146
		Накладные расходы -	Тенге			28163				
		в т.ч. заработная плата прочих групп -	Тенге					*14329*		
		в т.ч. заработная плата прочих групп -	Тенге					*1734*		
		Сметная прибыль -	Тенге			7342				
		Накладные расходы -	Тенге			87822				
		в т.ч. заработная плата прочих групп -	Тенге					*43905*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ц.п. производственных условиях -	Тонна					42769		
		Сметная прибыль -	Тонна			25112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тонна			438140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тонна				116200			

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.1. Силовое электрооборудование и электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	21-050202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Коробки ответвительные настенные с клеммными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм**								
			5	3569,06	–	17845	–	767	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*151,33*		*757*				
		в ц.п. накладные расходы в сметном - 42,8%		*151,33*				*767*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*297,63*		*1488*				
		Сметная стоимость				*20090*				
13	13-080205-0001 РСНБ РК 2015	**Светильник с комнатной люминесцентной лампой. Установка на стойки**								
			5	2494,96	1094,43	12475	5472	3164	1,15	6
		шт.		878,09	298,72	4390	1494	42,8	0,37	2
		Накладные расходы -		*630,82*		*3154*				
		в ц.п. накладные расходы в сметном - 42,8%		*369,63*				*2246*		
		в ц.п. накладные расходы в сметном - 4,24%		*127,14*				*636*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*250,80*		*1230*				
		Сметная стоимость				*16879*				
14	23-070103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильник типа РКУ 02-125-001 УХЛ 3 (ЗОУЛ-02)**								
			5	5711,42	–	28557	–	1211	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*242,16*		*1211*				
		в ц.п. накладные расходы в сметном - 42,8%		*242,16*				*1211*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*478,29*		*2381*				
		Сметная стоимость				*32149*				
15	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминесцентными лампами в светильнике 2. Установка на кронштейн**								
			25	1403,39	495,93	35085	12398	12873	0,99	25
		шт.		714,02	306,72	17850	7668	42,8	0,48	12
		Накладные расходы -		*514,90*		*12873*				
		в ц.п. накладные расходы в сметном - 42,8%		*305,93*				*7650,22*		
		в ц.п. накладные расходы в сметном - 4,24%		*70,83*				*1771*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*151,46*		*3837*				
		Сметная стоимость				*51794*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	23-070102-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники СА-7008								
			25	2976,33	–	74258	–	11,49	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*125,94*		*3149*				
		в т.ч. заработная плата прочих грузов - 4,24%		*125,94*				*11,49*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*247,70*		*6193*				
		Сметная стоимость				*83599*				
17	13-090105-0101 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк								
			77	1552,34	373,74	119528	28778	24300	0,41	32
		шт.		295,30	264,12	22769	20337	42,8	0,43	33
		Накладные расходы -		*115,38*		*24008*				
		в т.ч. заработная плата прочих грузов - 42,8%		*110,62*				*11450*		
		в т.ч. заработная плата прочих грузов - 4,24%		*4,38*				*14,56*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*124,43*		*11606*				
		Сметная стоимость				*155114*				
18	23-070101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип П111103-100-001-ХУ3								
			5	1078,44	–	5392	–	229	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*45,71*		*229*				
		в т.ч. заработная плата прочих грузов - 4,24%		*45,71*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*69,93*		*439*				
		Сметная стоимость				*6060*				
19	23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип П4611.05-100								
			50	3305,69	–	165285	–	7178	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*141,35*		*7178*				
		в т.ч. заработная плата прочих грузов - 4,24%		*141,35*				*7178*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*292,94*		*14717*				
		Сметная стоимость				*190000*				
20	23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Светильники потолочные, тип НСП03.60-003 ГОСТ 17677-82								
			20	659,22	–	13184	–	559	–	–
		шт.	–	–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*27,95*		*559*				
		в т.ч. заработная плата прочих грузов - 4,24%		*27,95*				*559*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		54,97		1099				
		Сметная стоимость				148,42				
21	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильники ПСХ 60-002**								
			2	436,71	–	873	–	87	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		18,52		37				
		в т.ч. накладные расходы сверх уровня - 4,24%		16,12				17		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		36,42		73				
		Сметная стоимость		*		983				
22	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник з/п консольной с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**								
			2	1552,31	378,74	3105	747	6,31	0,41	1
		шт.		295,70	264,12	591	528	42,8	0,43	1
		Накладные расходы -		115,38		632				
		в т.ч. накладные расходы - 42,8%		126,67				270		
		в т.ч. накладные расходы сверх уровня - 4,24%		25,92				112		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		129,43		259				
		Сметная стоимость				5515				
23	23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Светильники подвесные, тип РВО-425-2 ГОСТ 17677-82**								
			2	699,22	–	1398	–	56	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		27,69		56				
		в т.ч. накладные расходы сверх уровня - 4,24%		11,12				–		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		54,81		110				
		Сметная стоимость				1564				
24	23-070104-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лампы ртутные высокого давления, тип ДРЛ125-10**								
			5	645,76	–	3229	–	137	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		27,39		137				
		в т.ч. накладные расходы сверх уровня - 4,24%		27,39				137		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		53,83		269				
		Сметная стоимость				1638				
25	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лампы ртуть-вольфрамовые мощностью 260 Вт, Spezial 26w E27**								
			5	549,78	–	2749	–	137	–	–
		10 шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*23,31*		*317*				
		в ФОТ, для полевых сметных норм - 4,24%		*23,31*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*45,85*		*229*				
		Сметная стоимость				*3095*				
26	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27								
		10 шт.	2,5	549,78	—	1374	—	58	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*23,31*		*58*				
		в ФОТ, для полевых сметных норм - 4,24%		*23,31*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*45,85*		*115*				
		Сметная стоимость				*1547*				
27	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лампы накаливания Iк215-225-25								
		10 шт.	0,2	549,78	—	110	—	5	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*23,31*		*5*				
		в ФОТ, для полевых сметных норм - 4,24%		*23,31*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*45,85*		*9*				
		Сметная стоимость				*124*				
28	13-080406-1304 РСНБ РК 2015	Заземлитель электрический с клеммой. Монтаж общепромышленный								
			50	493,56	6,31	24675	316	11300	0,64	32
		комплект		461,59	1,64	23079	82	42,8	—	—
		Накладные расходы -		*277,56*		*13878*				
		в ФОТ, для полевых сметных норм - 4,24%		*277,56*				*1174,1*		
		в ФОТ, для полевых сметных норм - 4,24%		*28,15*				*1,46*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*57,69*		*2884*				
		Сметная стоимость				*39819*				
29	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Звонки электрические бытовые из оцинкованной полосовой стали напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89								
			50	704,95	—	35249	—	1494	—	—
		шт.		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*29,89*		*1494*				
		в ФОТ, для полевых сметных норм - 4,24%		*29,89*				*1494*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*88,79*		*2819*				
		Сметная стоимость				*39682*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
58	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
			573	267,27	1,88	153146	1077	69349	0,34	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		001		245,22	0,66	140510	376	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*121,03*		*69189*				
		в ТЕР, накладные нижнего уровня - 42,8%		*103,23*				*60294*		
		в ТЕР, накладные вышерасположенного уровня - 4,24%		*13,79*				*8058*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*51,06*		*17666*				
		Сметная стоимость				*249293*				
59	23-070220-0004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющим контактом, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			573	281,57	--	161340	--	6841	--	--
		001		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,94*		*6841*				
		в ТЕР, накладные нижнего уровня - 4,24%		*11,94*				*6841*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*23,48*		*13454*				
		Сметная стоимость				*181615*				
60	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная скрытого типа. Монтаж при открытой проводке								
			30	300,20	2,42	15010	121	6443	0,36	18
		001		259,64	0,66	12982	33	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*120,86*		*6443*				
		в ТЕР, накладные нижнего уровня - 42,8%		*111,11*				*5926*		
		в ТЕР, накладные вышерасположенного уровня - 4,24%		*9,75*				*517*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,33*		*1726*				
		Сметная стоимость				*23169*				
61	23-070217-0007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющим контактом, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			50	214,25	--	10713	--	454	--	--
		001		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,68*		*454*				
		в ТЕР, накладные нижнего уровня - 4,24%		*9,68*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17,87*		*893*				
		Сметная стоимость				*12061*				
62	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
			260	222,88	1,88	57948	489	26795	0,29	76
		001		209,16	0,66	54381	170	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,06*		*26795*				
		в ТЕР, накладные нижнего уровня - 42,8%		*89,50*				*23149*		
		в ТЕР, накладные вышерасположенного уровня - 4,24%		*13,56*				*3647*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*26,07*		*6779*				
		Сметная стоимость				*91522*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выключатель однополюсный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			260	204.12	–	53071	–	2250	–	–
		вт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,65*		*2250*				
		в т.ч. заработная плата в группе - 4,24%		*8,65*				*2250*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*17,02*		*4426*				
		Сметная стоимость				*59747*				
64	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
			50	222.88	1,88	11144	94	5153	0,29	15
		вт.		209.16	0,66	10458	33	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*161,06*		*5153*				
		в т.ч. заработная плата в группе - 42,8%		*99,80*				*4100*		
		в т.ч. заработная плата в группе - 4,24%		*13,26*				*565*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*56,87*		*1304*				
		Сметная стоимость				*17001*				
65	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			50	234.32	–	10716	–	454	–	–
		вт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,09*		*454*				
		в т.ч. заработная плата в группе - 4,24%		*9,09*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*17,87*		*894*				
		Сметная стоимость				*12064*				
66	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при открытой проводке								
			65	238.10	1,95	15476	127	7685	0,33	21
		вт.		238.01	0,49	15476	32	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*118,29*		*7685*				
		в т.ч. заработная плата в группе - 42,8%		*102,80*				*6613*		
		в т.ч. заработная плата в группе - 4,24%		*36,11*				*1539*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*31,70*		*2061*				
		Сметная стоимость				*27619*				
67	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012								
			65	423.36	–	27518	–	1167	–	–
		вт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*17,95*		*1167*				
		в т.ч. заработная плата в группе - 4,24%		*17,95*				*1167*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*35,30*		*2293*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				50980				
68	23-070202-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробка подготовительная для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип 148УХ13								
			1000	197,99	–	213786	–	9065	–	–
		вст.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		8,59		9065				
		в т.ч. накладные расходы на уровне - 4,24%		4,19				4419		
		СП от ПЗ+НР (ПЗН) - 8%		16,51		17828				
		Сметная стоимость				240679				
69	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробка ответвительная стальная с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У191 У3/Х13								
			850	36,99	–	31433	–	1333	–	–
		вст.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		1,57		1333				
		в т.ч. накладные расходы на уровне - 4,24%		1,51				1283		
		СП от ПЗ+НР (ПЗН) - 8%		3,08		2621				
		Сметная стоимость				35387				
70	23-080306-0706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Коробка монтажная клеммная ответвительная для открытой проводки тип КОР-7К, степень защиты IP44								
			15	92,95	–	1394	–	59	–	–
		вст.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы		2,51		59				
		в т.ч. накладные расходы на уровне - 4,24%		2,42				57		
		СП от ПЗ+НР (ПЗН) - 8%		5,27		116				
		Сметная стоимость				1569				
71	23-100405-0101 РСНБ РК 2015	Бокс для установки электрических счетчиков на опоры и навесных, колодка ключевая на 20 клемм								
			300	593,71	–	178113	–	82932	1,00	300
		вст.		593,71	–	178113	–	49,6	–	–
		Накладные расходы -		276,44		82932				
		в т.ч. накладные расходы на уровне - 46,6%		241,64				72514		
		в т.ч. накладные расходы на уровне - 42,4%		213,16				63948		
		СП от ПЗ+НР (ПЗН) - 8%		69,61		20884				
		Сметная стоимость				281929				
72	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Колодка ключевая соединительная Тр, 11х5,3 мм2								
			300	929,23	–	278769	–	11820	–	–
		вст.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		39,40		11820				

40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в ценах соответствующего периода строительства - 4,24%		39,40				119,20		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		77,49		21247				
		Сметная стоимость				113836				
73	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования								
			100	1274,10	6,69	127410	669	21264	0,49	49
		шт.		353,40	2,13	35340	213	42,8	--	--
		Накладные расходы -		212,64		21264				
		в т.ч. накладные первого уровня - 15,37%		152,17				15217		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		60,47				6047		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		118,94		11894				
		Сметная стоимость				160568				
74	23-070219-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Патрон подвесной для электрических карбюраторный, тип цоколя E14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012								
			100	137,72	--	13772	--	584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3,84		384				
		в т.ч. накладные первого уровня - 2,24%		2,24				224		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		11,40		1140				
		Сметная стоимость				15904				
75	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стеклянный или фарфоровый. Монтаж оборудования								
			175	367,37	6,44	64290	1127	30472	0,49	86
		шт.		353,40	1,97	61845	344	42,8	--	--
		Накладные расходы -		174,12		30472				
		в т.ч. накладные первого уровня - 15,37%		152,10				26617		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		22,01				3855		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		43,32		5141				
		Сметная стоимость				162543				
76	23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Патрон со новой подвесной для электрических карбюраторный, тип цоколя E27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012								
			175	177,50	--	31063	--	1317	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7,53		1317				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		7,53				1317		
		СП от ПЗ+ПР (П30) - 8%		14,80		2590				
		Сметная стоимость				34970				
		ПУРФОЗ-ПСЭЛ ЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
77	13-100104-0107 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА кронштейнов								
			5	61,98	--	310	--	144	0,10	1
		кронш		61,98	--	310	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		28,86		144				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,6%		24,17				176		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,70				18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (ПЗ)) - 8%		5,27		36				
		Сметная стоимость				491				
78	23-021104-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кронштейны настенные, У2191 У1								
			5	524,29	--	2621	--	111	--	--
		компенсация		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		22,23		111				
		в т.ч. накладные расходы в уровне - 4,24%		22,23				111		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ)) - 8%		43,72		219				
		Сметная стоимость				2951				
79	13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, на стенах с креплением скобами								
			8,5	418,21	51,30	3555	436	1244	0,40	3
		м		273,44	14,91	2324	127	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		146,38		1244				
		в т.ч. накладные расходы в уровне - 42,8%		123,47				1049		
		в т.ч. накладные расходы в уровне - 4,24%		22,90				195		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ)) - 8%		49,17		384				
		Сметная стоимость				4188				
80	23-010103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75								
			9,5	896,72	--	7574	--	321	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		136,11		321				
		в т.ч. накладные расходы в уровне - 42,8%		136,11				321		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ)) - 8%		58,29		637				
		Сметная стоимость				8531				
81	23-021104-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Планки								
			5	511,02	--	2555	--	108	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		21,67		108				
		в т.ч. накладные расходы в уровне - 4,24%		21,67				108		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ)) - 8%		42,61		213				
		Сметная стоимость				2876				
82	21-130207-0003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Любели металлические с калиброванной головкой и шлицевым хроматированным покрытием разогрева 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90								
			0,5	933,30	--	467	--	32	--	--

42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*39,57*		*32*				
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 6,24%		*39,57*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (НОР) - 8%		*77,83*		*62*				
		Сметная стоимость				***841***				
83	21-000902-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Профиль монтажный перфорированный**								
			5	495,72	—	2479	—	105	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*21,02*		*105*				
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 5,24%		*21,02*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (НОР) - 8%		*41,54*		*207*				
		Сметная стоимость				*2791*				
84	13-000206-1702 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**								
			170	336,26	47,35	57165	8050	21567	6,35	40
		ч		239,26	13,11	40678	2228	42,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*126,35*		*21468*				
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 47,27%		*100,92*				*18382*		
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 6,24%		*16,84*				*2862*		
		СП от ПЗ+НР (НОР) - 8%		*37,93*		*6294*				
		Сметная стоимость				*84020*				
85	23-030202-0100 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Труба стальная сварная водогазопроводная с резьбой ГОСТ 3262-75*, черная легкая 40 мм**								
			170	191,14	—	128714	—	5457	—	—
		м		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		*32,10*		*5457*				
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 6,24%		*32,10*				*5457*		
		СП от ПЗ+НР (НОР) - 8%		*65,14*		*10714*				
		Сметная стоимость				*144885*				
86	13-000206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**								
			100	258,84	31,51	25884	3151	9371	0,26	26
		ч		177,74	7,70	17774	770	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*93,77*		*9377*				
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 42,8%		*76,17*				*7617*		
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов - 6,24%		*14,14*				*1414*		
		СП от ПЗ+НР (НОР) - 8%		*28,20*		*2820*				
		Сметная стоимость				*38075*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	23-010102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75*, черные легкие 25х2,8 мм								
			100	189,33	--	15933	--	676	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		676		676				
		в т.ч. заработная плата рабочих - 4,2 чел.		676				676		
		СП от ПЗ+НР (10,06) - 8%		13,29		1329				
		Сметная стоимость				17917				
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ								
88	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий или неизолированный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Заземляющие перемычки и прессуемые трубы и металлические рукава								
			800	70,14	1,08	21042	864	7385	0,07	21
		м		47,85	0,66	14356	197	42,8	--	--
		Накладные расходы -		24,67		7401				
		в т.ч. заработная плата рабочих - 42,8%		20,76				6226		
		в т.ч. заработная плата рабочих - 4,2%		1,63				1176		
		СП от ПЗ+НР (10,06) - 8%		7,58		2274				
		Сметная стоимость				30702				
89	23-060902-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Провода силовые для электроустановок с медной токопроводящей жилой на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2								
			0,3	324967,82	--	96590	--	4095	--	--
		100м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		13651,44		4095				
		в т.ч. заработная плата рабочих - 4,24 чел.		13651,44				4095		
		СП от ПЗ+НР (10,06) - 8%		268,68		80[illegible]				
		Сметная стоимость				100685				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2572169	63616			964
		Накладные расходы -	Тенге			396560				
		в т.ч. заработная плата рабочих -	Тенге					79147[illegible]		
		в т.ч. заработная плата рабочих	Тенге					1[illegible]		
		Сметная прибыль -	Тенге			208649				
		Накладные расходы -	Тенге			32				
		Сметная прибыль -	Тенге			62				
		Накладные расходы -	Тенге			105				
		Сметная прибыль -	Тенге			207				
		Накладные расходы -	Тенге			6674				
		Сметная прибыль -	Тенге			13125				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2997582				
		Нормативная трудоемость -	чел-ч							1017
		Сметная заработная плата -	Тенге				687860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			25774363	547230			10208
		Плановые расходы -	Тенге			396560				
		в т.ч. накладные нормируемые расходы -	Тенге					290474		
		в т.ч. накладные ненормируемые расходы -	Тенге					106086		
		Сметная прибыль -	Тенге			208649				
		Плановые расходы -	Тенге			3038449				
		в т.ч. накладные нормируемые расходы -	Тенге					2175464		
		в т.ч. накладные ненормируемые расходы -	Тенге					862985		
		Сметная прибыль -	Тенге			1105308				
		Плановые расходы -	Тенге			977845				
		в т.ч. накладные нормируемые расходы -	Тенге					934998		
		в т.ч. накладные ненормируемые расходы -	Тенге					42848		
		Сметная прибыль -	Тенге			831658				
		Плановые расходы -	Тенге			732688				
		в т.ч. накладные нормируемые расходы -	Тенге					565930		
		в т.ч. накладные ненормируемые расходы -	Тенге					166758		
		Сметная прибыль -	Тенге			327978				
		ИТОГО:	Тенге			33393497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.ч							19455
		Сметная заработная плата -	Тенге				7000227			
		Временные здания и сооружения 0,9%				300541,47				
		Итого				33694038,47				
		Затраты по снегоборьбе 1,08%				363895,62				
		Дополнительная оплата труда и пос. пожизненного бесплатного и родственного риска				3013174,00				
		Итого				37071108,09				
		НДС 12%				4449132,97				
		Всего (с учетом НДС 12%)				41519941,06				

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Технострахка-Ремстроис" _____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шалгембаев М.Ш.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за сентябрь месяц 2016 года (за период с 16.09.2016г по 30.09.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	427080322,95	24557822,24							2946938,67	27504760,91

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
«ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»
Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
«АХАТ+ГС»
Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: **ТОО "Техоснастка-Ремсервис"**
Субподрядчик: **ТОО "Ахат+ГС"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6,7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2016 года (за период с 16.09.2016г по 30.09.2016г)

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО-5 ШТ								
182	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности**	36,5	219,68	0,46	8018	17	4076	0,29	11
		м2		202,24	0,21	7382	8	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*111,67*		*4076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*98,19*				*3584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,48*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*26,51*		*968*				
		Сметная стоимость				*13061*				
183	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	**ГИЛЬЗА из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	5,375	492,29	9,94	2646	53	828	0,30	2
		м		207,84	3,67	1117	20	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*154,04*		*828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 66,4%		*127,75*				*687*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,29*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*51,71*		*278*				
		Сметная стоимость				*3752*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**10664**	**70**			**12**
		Накладные расходы -	Тенге			**4076**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3584**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**492**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**968**				
		Накладные расходы -	Тенге			**828**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**687**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**141**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**278**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**16814**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8526**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА								
184	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	13,5	2666,91	942,96	36004	12730	7896	0,85	11
		м3 основания		504,65	386,38	6813	5216	50,8	0,54	7
		Накладные расходы -		*584,91*		*7896*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*452,65*				*6111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,27*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,15*		*3512*				
		Сметная стоимость				*47412*				
185	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство**	63	18726,71	611,28	1179782	38511	73701	0,97	61
		м3		601,24	142,18	37878	8957	48,5	0,20	13
		Накладные расходы -		*1169,86*		*73701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*360,56*				*22715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*809,30*				*50986*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1591,73*		*100279*				
		Сметная стоимость				*1353762*				
186	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	63,945	705,84	--	45135	--	1914	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,93*		*1914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*1914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,86*		*3764*				
		Сметная стоимость				*50813*				
187	21-020199-9927 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/ см3**	63,945	242,76	--	15524	--	658	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,29*		*658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,29*				*658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,24*		*1295*				
		Сметная стоимость				*17477*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1276444	51241			73
		Накладные расходы -	Тенге			84170				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28826		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55344		
		Сметная прибыль -	Тенге			108849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1469463				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				58865			93

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб								
		м2 фасада (без вычета проемов)	2899	237,37	0,46	688145	1332	171097	0,13	388
		Накладные расходы -		83,06	0,21	240787	609	56,4	–	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		59,82		171097				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		46,96				136147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,06				34950		
		Сметная стоимость		23,71		68739				
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-5ШТ				927981				
92	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2	24,75	490,87	61,96	12149	1534	2718	0,24	6
		Накладные расходы -		137,79	13,58	3410	336	56,4	0,02	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		109,81		2718				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		85,37				2113		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,43				605		
		Сметная стоимость		48,05		1189				
93	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек				16056				
		м2	24,75	83,83	4,55	2075	113	140	–	–
		Накладные расходы -		2,55	1,05	63	26	56,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		5,67		140				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2,03				50		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,64				90		
		Сметная стоимость		7,16		177				
94	11-120101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики				2393				
		м2	24,75	1852,58	55,34	45851	1370	4759	0,29	7
		Накладные расходы -		187,70	5,77	4645	143	56,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		192,29		4759				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		109,11				2701		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,18				2059		
		Сметная стоимость		163,59		4049				
95	11-120101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками				54659				
		м	15	2254,45	31,83	33817	477	4745	0,55	8
		Накладные расходы -		370,03	5,47	5550	82	56,4	0,01	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		316,35		4745				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		211,78				3177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,57				1569		
		Сметная стоимость		205,66		3085				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			41647				
		Накладные расходы -	Тенге			782037	4825			410
						183459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					144187		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					39272		
		Сметная прибыль -	Тенге			77240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1042736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				255652			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
142	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	181,65	1467,02	282,91	266484	51391	87616	0,90	163
		м2		600,46	73,52	109074	13355	59,8	0,10	18
		Накладные расходы -		*482,33*		*87616*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*403,04*				*73212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,29*				*14403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,95*		*28328*				
		Сметная стоимость				*382428*				
143	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных перубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	445,2	2391,00	59,74	1064473	26597	260701	1,15	512
		м2		749,48	27,29	333668	12150	59,8	0,04	17
		Накладные расходы -		*585,58*		*260701*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*464,51*				*206799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,07*				*53902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,13*		*106014*				
		Сметная стоимость				*1431188*				
144	21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПШ**	13,65	16378,12	–	223561	–	9479	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*694,43*		*9479*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*694,43*				*9479*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1365,80*		*18643*				
		Сметная стоимость				*251683*				
145	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	151,2	3554,02	–	537368	–	22784	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*150,69*		*22784*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,69*				*22784*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,38*		*44812*				
		Сметная стоимость				*604965*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**								
		м2	168	4276,94	–	718526	–	30465	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,34*		*30465*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,34*				*30465*		
		Сметная стоимость		*356,66*		*59919*				
147	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние**				*808911*				
		м2	73,5	4276,94	–	314355	–	13329	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,34*		*13329*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,34*				*13329*		
		Сметная стоимость		*356,66*		*26215*				
148	21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**				*353898*				
		м2	84	6005,94	–	504499	–	21391	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*254,65*		*21391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,65*				*21391*		
		Сметная стоимость		*500,85*		*42071*				
149	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние**				*567961*				
		м2	136,5	7617,86	–	1039838	–	44089	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*323,00*		*44089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,00*				*44089*		
		Сметная стоимость		*635,27*		*86714*				
152	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2**				*170641*				
		м	358	257,85	0,61	92311	219	143.37	0,08	28
		Накладные расходы -		46,43	0,28	16621	100	59,8	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*40,05*		*14337*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,93*				*9999*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,12*				*4338*		
		Сметная стоимость		*23,83*		*8532*				
153	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2**				*115180*				
		м	155	48,13	0,61	7460	95	4829	0,08	12
				46,43	0,28	7196	43	59,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*31,16*		*4829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*27,93*				*4329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,23*				*500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,34*		*983*				
		Сметная стоимость				*13272*				
154	21-070503-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Доборы**								
		м	155	275,22	–	42659	–	1809	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*		*1809*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,67*				*1809*		
		Сметная стоимость		*22,95*		*3557*				
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				*48025*				
155	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных блоков**								
		м2	59,71	1255,37	72,58	74958	4334	44267	1,49	89
		Накладные расходы -		1074,63	29,29	64166	1749	59,8	0,04	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*741,36*		*44267*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*660,14*				*39417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,22*				*4850*		
		Сметная стоимость		*159,74*		*9538*				
156	21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**				*128763*				
		м2	13,65	36890,88	–	503561	–	21351	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1564,17*		*21351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1564,17*				*21351*		
		Сметная стоимость		*3076,40*		*41993*				
157	21-090402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой**				*566905*				
		м2	46,06	34064,05	–	1568990	–	66525	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1444,32*		*66525*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1444,32*				*66525*		
		Сметная стоимость		*2840,67*		*130841*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				*1766156*				
		Накладные расходы -	Тенге			6959044	82636			804
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			555096				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					333758		
		Сметная прибыль -	Тенге					221338		
		Накладные расходы -	Тенге			435327				
		Сметная прибыль -	Тенге			87876				
			Тенге			172834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8210177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							842
		Сметная заработная плата -	Тенге				558123			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		ТИП 62 - 141,95 М2								
194	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. П2 ТИП 3-270,52 М2**	141,95	3092,25	42,82	438944	6078	81054	1,06	150
		м2 покрытия		674,20	18,74	95703	2659	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		*571,00*		*81054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*59903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,00*				*21151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,06*		*41600*				
		Сметная стоимость				*561598*				
		ТИП 180 - 31,19 М2								
208	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. П2 2,3,4,5 ЭТАЖ.**	31,19	3092,25	42,82	96447	1335	17810	1,06	33
		м2 покрытия		674,20	18,74	21028	584	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*571,00*		*17810*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*422,00*				*13162*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,00*				*4647*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,06*		*9141*				
		Сметная стоимость				*123397*				
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2								
211	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	1206,12	587,04	15,76	708042	19010	194956	0,37	441
		м2 стяжки		207,54	7,87	250319	9495	60,9	0,01	15
		Накладные расходы -		*161,64*		*194956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*131,19*				*158226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,45*				*36730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,89*		*72240*				
		Сметная стоимость				*975238*				
212	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	1206,12	-191,98	-5,51	-231546	-6649	-15632	-0,01	-11
		м2 стяжки		-4,99	-2,60	-6019	-3140	60,9	--	-3
		Накладные расходы -		*12,96*		*15632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4,62*				*5578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,34*				*10054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,39*		*19774*				
		Сметная стоимость				*-196140*				
213	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	1206,12	1989,55	11,88	2399631	14325	282793	0,38	461
		м2 покрытия		230,79	5,67	278359	6837	60,9	0,01	10
		Накладные расходы -		*234,47*		*282793*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*173684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,46*				*109109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,92*		*214594*				
		Сметная стоимость				*2897018*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**3411518**	**34099**			**1075**
		Накладные расходы -	Тенге			**560981**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					399398		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					161583		
		Сметная прибыль -	Тенге			**317800**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**4290299**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**655826**			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЯЯ ОТДЕЛКА								
		ГАЛТЕЛИ								
245	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Установка галтелей**	**1449**	**92,52**	**0,46**	**134061**	**666**	**64611**	**0,09**	**130**
		м		**63,85**	**0,21**	**92521**	**304**	**60,9**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*44,59*		*64611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39,01*				*56530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,58*				*8081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,97*		*15894*				
		Сметная стоимость				*214566*				
246	**22-060401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Галтели поясные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм**	**1485,22**	**137,29**	**–**	**203906**	**–**	**8646**	**–**	**–**
		м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*5,82*		*8646*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,82*				*8646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,45*		*17004*				
		Сметная стоимость				*229556*				
		ОТКОСЫ								
247	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**124,58**	**2022,57**	**24,82**	**251972**	**3093**	**97674**	**1,79**	**223**
		м2		**1209,61**	**12,77**	**150693**	**1591**	**54,8**	**0,02**	**3**
		Накладные расходы -		*784,02*		*97674*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*669,86*				*83452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,16*				*14222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,53*		*27972*				
		Сметная стоимость				*377617*				
248	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	**124,58**	**513,04**	**26,92**	**63914**	**3354**	**26599**	**0,46**	**57**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**314,98**	**20,71**	**39240**	**2580**	**54,8**	**0,03**	**4**
		Накладные расходы -		*213,51*		*26599*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*183,96*				*22918*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,55*				*3682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,12*		*7241*				
		Сметная стоимость				*97754*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**653853**	**7112**			**410**
		Накладные расходы -	Тенге			**197530**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**162900**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**34630**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**68111**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**919494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**417**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**286930**			

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1

1	**11-181001-0105 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**								
		фильтр	**1**	**19545,99**	**184,84**	**19546**	**185**	**1349**	**1,14**	**1**
		Накладные расходы -		**772,60**	**53,88**	**773**	**54**	**60,4**	**0,07**	**–**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1349,11*		*1349*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*499,19*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*849,92*				*850*		
		Сметная стоимость		*1671,61*		*1672*				
2	**11-180701-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 65 мм**								
		1шт	**2**	**55613,51**	**277,45**	**111227**	**555**	**7896**	**3,69**	**7**
		Накладные расходы -		**2491,80**	**33,75**	**4984**	**68**	**60,4**	**0,04**	**–**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3948,12*		*7896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1525,43*				*3051*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2422,69*				*4845*		
		Сметная стоимость		*4764,93*		*9530*				
3	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**								
		регулят	**1**	**3067,80**	**155,77**	**3068**	**156**	**1981**	**4,10**	**4**
		Накладные расходы -		**2912,03**	**27,99**	**2912**	**28**	**60,4**	**0,04**	**–**
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1981,14*		*1981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1775,77*				*1776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*205,37*				*205*		
		Сметная стоимость		*403,91*		*404*				
4	**23-051302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002**								
		шт.	**1**	**207009,19**	**–**	**207009**	**–**	**8777**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8777,19*		*8777*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8777,19*				*8777*		
				17262,91		*17263*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*233049*				
5	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм**	2	2327,49	53,25	4655	106	1798	1,86	4
		1шт		1256,91	14,00	2514	28	60,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*898,86*		*1798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,63*				*1535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,23*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,11*		*516*				
		Сметная стоимость				*6969*				
6	23-051307-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	2	50234,00	–	100468	–	4260	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2129,92*		*4260*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2129,92*				*4260*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4189,11*		*8378*				
		Сметная стоимость				*113106*				
7	13-080202-1501 РСНБ РК 2015	**Редукторный электропривод**	2	6416,94	–	12834	–	3524	5,00	10
		шт		3339,60	–	6679	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*1762,03*		*3524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1429,35*				*2859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,32*		*1309*				
		Сметная стоимость				*17667*				
8	23-051207-2307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Привод электрический MC55/230**	2	104097,23	–	208194	–	8827	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4413,72*		*8827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4413,72*				*8827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8680,88*		*17362*				
		Сметная стоимость				*234383*				
15	13-080303-2011 РСНБ РК 2015	**Регулятор электронный**	1	5731,81	305,69	5732	306	1507	4,00	4
		шт		2734,40	98,31	2734	98	42,8	0,12	–
		Накладные расходы -		*1506,83*		*1507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1212,40*				*1212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,43*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,09*		*579*				
		Сметная стоимость				*7818*				
16	23-051401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter**	1	164708,88	–	164709	–	6984	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6983,66*		*6984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,66*				*6984*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13735,40*		*13735*				
		Сметная стоимость				*185428*				
17	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1	**11826,21**	**253,86**	**11826**	**254**	**6242**	**13,39**	**13**
		1насос		**9048,43**	**69,96**	**9048**	**70**	**60,4**	**0,08**	**–**
		Накладные расходы -		*6242,46*		*6242*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5507,51*				*5508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,95*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1445,49*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19514*				
18	51-020604-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos**	1	**235186,00**	**–**	**235186**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*9971,89*		*9972*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9971,89*				*9972*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19612,63*		*19613*				
		Сметная стоимость				*264771*				
19	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	1	**2530,40**	**14,26**	**2530**	**14**	**429**	**1,00**	**1**
		шт		**721,23**	**–**	**721**	**–**	**42,8**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*429,06*		*429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*308,69*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,38*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*236,76*		*237*				
		Сметная стоимость				*3196*				
20	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж датчика температуры наружного воздуха**	1	**2159,24**	**168,50**	**2159**	**169**	**1002**	**3,00**	**3**
		шт		**1908,12**	**76,98**	**1908**	**77**	**44**	**0,11**	**–**
		Накладные расходы -		*1002,03*		*1002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*873,44*				*873*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,59*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*252,90*		*253*				
		Сметная стоимость				*3414*				
21	23-051401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter**	1	**10109,30**	**–**	**10109**	**–**	**429**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*428,63*		*429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*428,63*				*429*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*843,03*		*843*				
		Сметная стоимость				*11381*				
22	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	**Монтаж датчика температуры теплоносителя**	3	4868,13	474,88	14604	1425	6169	6,00	18
		шт		3816,24	216,94	11449	651	44	0,31	1
		Накладные расходы -		*2056,25*		*6169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1774,60*				*5324*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*281,65*				*845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*553,95*		*1662*				
		Сметная стоимость				*22435*				
23	23-051401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter**	3	11551,58	–	34655	–	1469	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*489,79*		*1469*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*489,79*				*1469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*963,31*		*2890*				
		Сметная стоимость				*39014*				
24	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	14	254,27	–	3560	–	2075	0,32	4
		комплект		218,27	–	3056	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*148,21*		*2075*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*131,84*				*1846*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,37*				*229*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,20*		*451*				
		Сметная стоимость				*6086*				
25	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Термометры прямые в оправе**	14	1288,28	–	18036	–	765	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*54,62*		*765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*				*765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*1504*				
		Сметная стоимость				*20305*				
26	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	**Установка манометров с трехходовым краном**	13	2255,47	–	29321	–	2581	0,23	3
		комплект		163,43	–	2125	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*198,53*		*2581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*98,71*				*1281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,82*				*1298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,32*		*2552*				
		Сметная стоимость				*34454*				
29	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	1	12606,45	96,01	12606	96	883	0,77	1
		1фильтр		528,08	26,19	528	26	60,4	0,04	–
		Накладные расходы -		*883,49*		*883*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*334,78*				*335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548,71*				*549*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1079,20*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14569*				
30	11-180201-0102 РСНБ РК 2015	**Установка водоподогревателей скоростных односедционных с поверхностью нагрева до 8 м2**								
		шт	2	23284,21	1459,40	46568	2919	16228	15,45	31
				10811,91	507,53	21624	1015	60,4	0,69	1
		Накладные расходы -		*8114,08*		*16228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6836,94*				*13674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1277,14*				*2554*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2511,86*		*5024*				
		Сметная стоимость				*67820*				
31	51-040207-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 114х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 3,54 м2, количество латунных трубок 19 штук, диаметр корпуса 114 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005 (3 секции)**								
		секция	3	180314,00	–	540942	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7645,31*		*22936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7645,31*				*22936*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15036,75*		*45110*				
		Сметная стоимость				*608988*				
32	51-040207-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 168х2-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 3,4 м2, количество латунных трубок 37 штук, диаметр корпуса 168 мм, длина корпуса 2000 мм ГОСТ 27590-2005 (4 секции)**								
		секция	4	173892,00	–	695568	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7373,02*		*29492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7373,02*				*29492*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14501,20*		*58005*				
		Сметная стоимость				*783065*				
		Теплоизоляционные работы								
43	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**								
		1счетчик	1	2839,16	77,18	2839	77	654	1,22	1
				833,99	14,00	834	14	60,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*654,28*		*654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*512,18*				*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,10*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*279,48*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
44	23-070502-0241 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**								
		комплект	1	211878,58	–	211879	–	8984	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*8983,65*		*8984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8983,65*				*8984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17668,98*		*17669*				
		Сметная стоимость				*238532*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2709832**	**6261**			**106**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1471696**				
	Накладные расходы -		Тенге			**62400**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**122728**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1656824**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21614**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10577		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11037		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21708**				
		Накладные расходы -	Тенге			**73199**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30018		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43181		
		Сметная прибыль -	Тенге			**84928**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3096409**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74017**			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2								
45	**11-181001-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	**1**	**17848,89**	**138,50**	**17849**	**139**	**1179**	**0,94**	**1**
		1фильтр		**633,39**	**37,27**	**633**	**37**	**60,4**	**0,05**	**–**
		Накладные расходы -		*1179,05*		*1179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,4%		*405,08*				*405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*773,97*				*774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1522,23*		*1522*				
		Сметная стоимость				*20550*				
46	**11-180701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм**	**2**	**47472,25**	**149,68**	**94944**	**299**	**6361**	**2,72**	**5**
		1шт		**1837,53**	**16,88**	**3675**	**34**	**60,4**	**0,02**	**–**
		Накладные расходы -		*3180,37*		*6361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,4%		*1120,06*				*2240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2060,31*				*4121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4052,21*		*8104*				
		Сметная стоимость				*109409*				
47	**11-190401-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм**	**1**	**3067,80**	**155,77**	**3068**	**156**	**1981**	**4,10**	**4**
		регулят		**2912,03**	**27,99**	**2912**	**28**	**60,4**	**0,04**	**–**
		Накладные расходы -		*1981,14*		*1981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,4%		*1775,77*				*1776*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*205,37*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,91*		*404*				
		Сметная стоимость				*5453*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	23-051302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics	1	148001,47	–	148001	–	6275	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6275,26*		*6275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6275,26*				*6275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12342,14*		*12342*				
		Сметная стоимость				*166618*				
49	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Установка клапанов РЕГУЛИРУЮЩИЙ диам. ДО 40 мм	2	2327,49	53,25	4655	106	1798	1,86	4
		1шт		1256,91	14,00	2514	28	60,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*898,86*		*1798*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*767,63*				*1535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,23*				*262*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,11*		*516*				
		Сметная стоимость				*6969*				
50	23-051307-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics	2	42741,00	–	85482	–	3624	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1812,22*		*3624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1812,22*				*3624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3564,26*		*7129*				
		Сметная стоимость				*96235*				
51	13-080202-1501 РСНБ РК 2015	Редукторный электропривод	2	6416,94	–	12834	–	3524	5,00	10
		шт		3339,60	–	6679	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*1762,03*		*3524*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1429,35*				*2859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,68*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*654,32*		*1309*				
		Сметная стоимость				*17667*				
52	23-051207-2307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Привод электрический MC55/230	2	104097,23	–	208194	–	8827	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4413,72*		*8827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4413,72*				*8827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8680,88*		*17362*				
		Сметная стоимость				*234383*				
60	13-080303-2011 РСНБ РК 2015	Регулятор электронный	1	5731,81	305,69	5732	306	1507	4,00	4
		шт		2734,40	98,31	2734	98	42,8	0,12	–
		Накладные расходы -		*1506,81*		*1507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1212,40*				*1212*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,43*				*294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*579,09*		*579*				
		Сметная стоимость				*7818*				
61	23-051401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Регулятор электронный погодозависимый с картой, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter**								
		шт.	1	**164708,88**	–	**164709**	–	**6984**	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,66*		*6984*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6983,66*				*6984*		
		Сметная стоимость		*13735,40*		*13735*				
62	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**				*185428*				
		1насос	1	**11826,21**	**253,86**	**11826**	**254**	**6242**	**13,39**	**13**
		Накладные расходы -		**9048,43**	**69,96**	**9048**	**70**	**60,4**	**0,08**	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6242,46*		*6242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5507,51*				*5508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*734,95*				*735*		
		Сметная стоимость		*1445,49*		*1445*				
63	51-020604-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos**				*19514*				
		шт.	1	**235186,00**	–	**235186**	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9971,89*		*9972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9971,89*				*9972*		
		Сметная стоимость		*19612,63*		*19613*				
64	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**				*264771*				
		шт	1	**2530,40**	**14,26**	**2530**	**14**	**429**	**1,00**	**1**
		Накладные расходы -		**721,23**	–	**721**	–	**42,8**	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*429,06*		*429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*308,69*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,38*				*120*		
		Сметная стоимость		*236,76*		*237*				
65	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	**Монтаж датчика температуры наружного воздуха**				*3196*				
		шт	1	**2159,24**	**168,50**	**2159**	**169**	**1002**	**3,00**	**3**
		Накладные расходы -		**1908,12**	**76,98**	**1908**	**77**	**44**	**0,11**	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1002,03*		*1002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*873,44*				*873*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,59*				*129*		
				252,90		*253*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3414*				
66	23-051401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter**								
		шт.	1	10109,30	–	10109	–	429	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*428,63*		*429*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*428,63*				*429*		
		Сметная стоимость		*843,83*		*843*				
67	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	**Монтаж датчика температуры теплоносителя**				*11381*				
		шт	3	4868,13	474,88	14604	1425	6169	6,00	18
		Накладные расходы -		3816,24	216,94	11449	651	44	0,31	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*2056,25*		*6169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1774,60*				*5324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,65*				*845*		
		Сметная стоимость		*553,95*		*1662*				
68	23-051401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter**				*22435*				
		шт.	3	11551,58	–	34655	–	1469	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*489,79*		*1469*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,79*				*1469*		
		Сметная стоимость		*963,31*		*2890*				
69	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**				*39014*				
		комплект	13	254,27	–	3306	–	1927	0,32	4
		Накладные расходы -		218,27	–	2838	–	60,4	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*148,21*		*1927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,84*				*1714*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,37*				*213*		
		Сметная стоимость		*32,20*		*419*				
70	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Термометры прямые в оправе**				*5651*				
		шт	13	1288,28	–	16748	–	710	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*		*710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,62*				*710*		
		Сметная стоимость		*107,43*		*1397*				
71	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	**Установка манометров с трехходовым краном**				*18855*				
		комплект	11	2255,47	–	24810	–	2184	0,23	2
		Накладные расходы -		163,43	–	1798	–	60,4	–	–
				198,53		*2184*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*98,71*				*1086*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,82*				*1098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,32*		*2160*				
		Сметная стоимость				*29153*				
74	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	1	12606,45	96,01	12606	96	883	0,77	1
		1фильтр		528,08	26,19	528	26	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*883,49*		*883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*334,78*				*335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*548,71*				*549*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1079,20*		*1079*				
		Сметная стоимость				*14569*				
75	11-180201-0102 РСНБ РК 2015	**Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 8 м2**	2	23284,21	1459,40	46568	2919	16228	15,45	31
		шт		10811,91	507,53	21624	1015	60,4	0,69	1
		Накладные расходы -		*8114,08*		*16228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6836,94*				*13674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1277,14*				*2554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2511,86*		*5024*				
		Сметная стоимость				*67820*				
76	51-040207-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 114х4-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 3,54 м2, количество латунных трубок 19 штук, диаметр корпуса 114 мм, длина корпуса 4000 мм ГОСТ 27590-2005 (3 секции)**	3	180314,00	--	540942	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7645,31*		*22936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7645,31*				*22936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15036,75*		*45110*				
		Сметная стоимость				*608988*				
77	51-040207-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Водоподогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения модели ПВ 168х2-Г-1,0, площадь поверхности нагрева секции 3,4 м2, количество латунных трубок 37 штук, диаметр корпуса 168 мм, длина корпуса 2000 мм ГОСТ 27590-2005 (2 секции)**	2	173892,00	--	347784	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7373,02*		*14746*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7373,02*				*14746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14501,20*		*29002*				
		Сметная стоимость				*391532*				
		Теплоизоляционные работы								
89	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1	2839,16	77,18	2839	77	654	1,22	1
		1счетчик		833,99	14,00	834	14	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*654,28*		*654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*512,18*				*512*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,10*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,48*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
90	23-070502-0241 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тепловычислители модели ТСР-034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**	1	211878,58	–	211879	–	8984	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8983,65*		*8984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8983,65*				*8984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17668,98*		*17669*				
		Сметная стоимость				*238532*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2264021**	**5959**			**103**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1123912**				
	Накладные расходы -		Тенге			**47654**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**93725**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1265291**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21614**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10577		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11037		
		Сметная прибыль -	Тенге			**21708**				
		Накладные расходы -	Тенге			**67756**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28784		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38972		
		Сметная прибыль -	Тенге			**76650**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2593129**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**71974**			
		РАЗДЕЛ 6. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ								
162	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1	2839,16	77,18	2839	77	654	1,22	1
		1счетчик		833,99	14,00	834	14	60,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*654,28*		*654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*512,18*				*512*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,10*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,48*		*279*				
		Сметная стоимость				*3773*				
163	23-070502-0243 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Тепловычислители модели ТСР-034, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет**	1	231413,62	–	231414	–	9812	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9811,94*		*9812*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9811,94*				*9812*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19298,04*		*19298*				
		Сметная стоимость				*260524*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**234253**	**77**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**9812**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**19298**				
		Накладные расходы -	Тенге			**654**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**512**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**142**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**279**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**264297**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**848**			
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО- ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ (НИЖЕ0,000)								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)								
25	**11-160901-0101 РСНБ РК 2015**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**1**	**12747,52**	**278,05**	**12748**	**278**	**4111**	**8,50**	**9**
		узел		**5610,68**	**60,76**	**5611**	**61**	**60,4**	**0,08**	**–**
		Накладные расходы -		*4111,29*		*4111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3425,55*				*3426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*685,74*				*686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1348,70*		*1349*				
		Сметная стоимость				*18208*				
26	**Т ПРАЙС ЛИСТ**	**Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом**	**1**	**23348,21**	**–**	**23348**	**–**	**990**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*989,96*		*990*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*989,96*				*990*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1947,05*		*1947*				
		Сметная стоимость				*26285*				
35	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**1**	**11826,21**	**253,86**	**11826**	**254**	**6242**	**13,39**	**13**
		насос		**9048,43**	**69,96**	**9048**	**70**	**60,4**	**0,08**	**–**
		Накладные расходы -		*6242,46*		*6242*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5507,51*				*5508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,95*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1445,49*		*1445*				
		Сметная стоимость				*19514*				
36	**51-021401-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Станция насосная повысительная, модель Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE 403-GE на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3,5 м3/ч, H 13,0 м вод. ст., типа ЭнКо**	**1**	**698284,00**	**–**	**698284**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*29607,24*		*29607*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29607,24*				*29607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58231,30*		*58231*				
		Сметная стоимость				*786123*				
37	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**								
		шт.	1	2530,40	14,26	2530	14	429	1,00	1
		Накладные расходы -		721,23	–	721	–	42,8	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*429,06*		*429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*308,69*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,38*				*120*		
		Сметная стоимость		*236,76*		*237*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3196**				
		Стоимость оборудования -	Тенге			**748736**	**546**			**23**
		Накладные расходы -	Тенге			**698284**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**29607**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**58231**				
		Накладные расходы -	Тенге			**786123**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**429**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**309**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**120**		
		Накладные расходы -	Тенге			**237**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**11344**				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8933**		
		Сметная прибыль -	Тенге					**2411**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4741**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**853326**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15511**			**23**
		РАЗДЕЛ 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ(НИЖЕ 0,000)								
172	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**								
		1насос	1	11826,21	253,86	11826	254	6242	13,39	13
		Накладные расходы -		9048,43	69,96	9048	70	60,4	0,08	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6242,46*		*6242*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5507,51*				*5508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*734,95*				*735*		
		Сметная стоимость		*1445,49*		*1445*				
						19514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	51-020602-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-12 CAN PN 10, типа WILO. Габариты - 180мм. Техническая характеристика - производительность-13м3/час, макс.напор-11м, рабочее давление-10бар, напряжение питания-1х220В, мощность двигателя-0,2кВт, масса-5,5кг								
		шт.	2	154408,00	–	308816	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6546,90*		*13094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6546,90*				*13094*		
		Сметная стоимость		*12876,39*		*25753*				
						347663				
174	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
		шт	1	2530,40	14,26	2530	14	429	1,00	1
		Накладные расходы -		721,23	–	721	–	42,8	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*429,06*		*429*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*308,69*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,38*				*120*		
		Сметная стоимость		*236,76*		*237*				
						3196				
175	23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
		шт.	8	236,81	–	1894	–	80	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,04*		*80*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,04*				*80*		
		Сметная стоимость		*19,75*		*158*				
						2132				
176	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	12	1330,23	77,18	15963	926	8114	1,47	18
		Накладные расходы -		970,32	14,00	11644	168	60,4	0,02	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*676,14*		*8114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*594,53*				*7134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,61*				*979*		
		Сметная стоимость		*168,51*		*1926*				
						26003				
177	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм								
		шт	8	10292,13	–	82337	–	3491	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*436,39*		*3491*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,39*				*3491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,28*		*6866*				
		Сметная стоимость				*92694*				
178	23-041001-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п.р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91**								
		шт.	4	2719,17	–	10877	–	461	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*115,29*		*461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,29*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,76*		*907*				
		Сметная стоимость				*12245*				
179	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм**								
		шт	24	532,32	–	12776	–	542	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*22,57*		*542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,57*				*542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,39*		*1065*				
		Сметная стоимость				*14383*				
180	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**								
		1счетчик	2	306,03	15,32	612	31	388	0,41	1
				280,28	7,00	561	14	60,4	0,01	–
		Накладные расходы -		*193,85*		*388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,51*				*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,33*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,99*		*80*				
		Сметная стоимость				*1080*				
181	23-030301-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Счетчики (водомеры) горячей воды**								
		шт.	2	15600,62	–	31201	–	1323	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*661,47*		*1323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*661,47*				*1323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300,97*		*2602*				
		Сметная стоимость				*35126*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**478833**	**1225**			**33**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**308816**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13094**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**25753**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**347663**				
		Накладные расходы -	Тенге			**429**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					120		
		Сметная прибыль -	Тенге			237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			20641				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12989		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7652		
		Сметная прибыль -	Тенге			15050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			554036				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				22226			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			19529235	194053			3050
	Стоимость оборудования -		Тенге			3602708				
	Накладные расходы -		Тенге			152755				
	Сметная прибыль -		Тенге			300437				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4055900				
		Накладные расходы -	Тенге			53899				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21771		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32128		
		Сметная прибыль -	Тенге			63188				
		Накладные расходы -	Тенге			1585312				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1072653		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					512659		
		Сметная прибыль -	Тенге			1008294				
		Накладные расходы -	Тенге			87876				
		Сметная прибыль -	Тенге			172834				
		Накладные расходы -	Тенге			174423				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					81923		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					92500		
		Сметная прибыль -	Тенге			181927				
		ИТОГО :	Тенге			23310179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3152
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008497			

Временные здания и сооружения 0,9%	**173288,51**
Итого	**23483467,51**
Затраты по снегоборьбе 1,08%	**209817,73**
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	**864537,00**
Итого	**24557822,24**
НДС 12%	**2946938,67**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**27504760,91**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техосиастка-Ремсервис" _____ **Ли И.Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за октябрь месяц 2016 года (за период с 01.10.2016г по 15.10.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	462080735,75	31250368,57							3750044,23	35000412,80

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
«ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»
Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
«АХАТ+ГС»
Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6,7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2016 года (за период с 01.10.2016г по 15.10.2016г)

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ								
149	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений без поручня**	10	8709,30	46,15	87093	461	5645	0,42	4
		м		283,69	17,82	2837	178	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*564,45*		*5645*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*187,24*				*1872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*377,21*				*3772*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*741,90*		*7419*				
		Сметная стоимость				*100157*				
150	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,029472	285622,33	715,75	8418	21	2309	198,00	6
		1т		130695,84	287,75	3852	8	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*78330,98*		*2309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*63527,04*				*1872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14803,93*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29116,26*		*858*				
		Сметная стоимость				*11585*				
151	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Масляная окраска лестницы, белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	5,2	504,89	0,58	2625	3	1348	0,65	3
		м2		415,95	0,27	2163	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*259,17*		*1348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*1186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*318*				
		Сметная стоимость				*4291*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ								
152	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,172	96350,90	27955,53	16572	4808	8373	91,00	16
		т конструкций		63681,80	6569,57	10953	1130	60,9	7,34	1
		Накладные расходы -		*48682,37*		*8373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42783,09*				*7359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5899,28*				*1015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11602,66*		*1996*				
		Сметная стоимость				*26941*				
153	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	0,16432	16018,77	7789,65	2632	1280	697	5,88	1
		т конструкций		3832,11	1776,55	630	292	60,9	2,21	--
		Накладные расходы -		*4239,69*		*697*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3415,67*				*561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,02*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,68*		*266*				
		Сметная стоимость				*3595*				
154	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	0,00768	31921,91	14113,67	245	108	101	23,00	--
		т конструкций		14989,56	3629,72	115	28	60,9	4,52	--
		Накладные расходы -		*13173,41*		*101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*11339,14*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1834,27*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3607,63*		*28*				
		Сметная стоимость				*374*				
155	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00768	128955,66	--	990	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5467,72*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5467,72*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10753,87*		*83*				
		Сметная стоимость				*1115*				
156	23-010201-0223 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	5,4	3528,40	--	19053	--	808	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*149,60*		*808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,60*				*808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,24*		*1589*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*21450*				
157	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012**								
		т	0,0226	329904,12	–	7456	–	316	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*13987,93*		*316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13987,93*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27511,36*		*622*				
		Сметная стоимость				*8394*				
158	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**								
			0,148	55679,08	761,64	8241	113	1608	22,10	3
		м3 древесины в конструкции		13351,94	294,75	1976	44	59,8	0,37	–
		Накладные расходы -		*10867,53*		*1608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8160,72*				*1208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2706,81*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5323,73*		*788*				
		Сметная стоимость				*10657*				
159	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**								
			0,148	5597,22	31,52	828	5	81	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		489,59	13,09	72	2	59,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*550,67*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*300,60*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250,07*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,83*		*73*				
		Сметная стоимость				*982*				
160	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**								
			11,48	1616,51	51,92	18558	596	8128	1,71	20
		м2		1073,33	14,34	12322	165	56,4	0,02	–
		Накладные расходы -		*708,00*		*8128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*613,45*				*7042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,55*				*1085*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,96*		*2135*				
		Сметная стоимость				*28821*				
161	21-100101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**								
			12,69688	2777,94	–	35271	–	1495	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*117,78*		*1495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,78*				*1495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,66*		*2941*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*39708*				
163	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	6,4	504,89	0,58	3231	4	1659	0,65	4
		м2 окрашиваемой поверхности		415,95	0,27	2662	2	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*259,17*		*1659*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*1460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*391*				
		Сметная стоимость				*5281*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**211215**	**7399**			**57**
		Накладные расходы -	Тенге			**32610**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**19506**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**263331**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**60**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39432**			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

83	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровля. Ограждение перилами**	137,8	1047,45	13,11	144339	1807	9463	0,06	8
		м ограждения		37,99	3,27	5235	451	56,4	–	1
		Накладные расходы -		*68,67*		*9461*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*23,27*				*3207*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,40*				*6256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,29*		*12304*				
		Сметная стоимость				*166106*				
84	11-150403-1104 РСНБ РК 2015	**Окраска суриком перил**	20,67	481,37	0,58	9950	12	5336	0,65	13
		м2		415,95	0,27	8598	6	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*258,17*		*5336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*4715*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,08*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,16*		*1223*				
		Сметная стоимость				*16509*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**154289**	**1819**			**21**
		Накладные расходы -	Тенге			**14799**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**13527**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**182615**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14289**			

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

ВИТРАЖИ ВИ-1-5ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**								
			7,75	1201,10	3,24	9308	25	1502	0,39	3
		м		249,65	0,56	1935	4	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*193,85*		*1502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*137,11*				*1063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,74*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,60*		*865*				
		Сметная стоимость				*11675*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**9308**	**25**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			**1502**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**865**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**11675**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1939**			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
150	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80**								
			670	2569,77	–	1721746	–	73002	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*108,96*		*73002*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,96*				*73002*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,30*		*143580*				
		Сметная стоимость				*1938328*				
151	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**								
			335	4074,38	–	1364917	–	57872	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*172,75*		*57872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,75*				*57872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,77*		*113823*				
		Сметная стоимость				*1536613*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**3086663**	–			–
		Накладные расходы -	Тенге			**130875**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**257403**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**3474941**				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I ЭТАЖ.								
		ТИП 132-44,72 М2								
181	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КП-2	44,72	2159,64	11,88	96579	531	10808	0,38	17
		м2 покрытия		230,79	5,67	10321	253	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		*241,68*		*10808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*6440*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,67*				*4368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,11*		*8591*				
		Сметная стоимость				*115978*				
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2								
184	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	287,82	587,04	15,76	168962	4536	46523	0,37	105
		м2 стяжки		207,54	7,87	59734	2266	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		*161,64*		*46523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*131,19*				*37758*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,45*				*8765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,89*		*17239*				
		Сметная стоимость				*232724*				
185	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	287,82	-191,98	-5,51	-55254	-1587	-3730	-0,01	-3
		м2 стяжки		-4,99	-2,60	-1436	-749	60,9	--	-1
		Накладные расходы -		*12,96*		*3730*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4,62*				*1331*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,34*				*2399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,39*		*4719*				
		Сметная стоимость				*-46805*				
186	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	287,82	1989,55	11,88	572631	3418	67484	0,38	110
		м2 покрытия		230,79	5,67	66426	1631	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		*234,47*		*67484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*41447*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,46*				*26037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,92*		*51209*				
		Сметная стоимость				*691324*				
		ТИП 62 - 141,95 М2								
204	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	270,52	575,94	16,19	155804	4379	43265	0,36	96
		м2		205,59	7,87	55617	2130	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		*159,93*		*43265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*130,00*				*35168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,93*				*8097*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,87*		*15926*				
		Сметная стоимость				*214994*				
205	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**270,52**	**374,56**	**11,03**	**101326**	**2983**	**6936**	**0,02**	**5**
		м2		**10,16**	**5,21**	**2750**	**1409**	**60,9**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*25,64*		*6936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9,36*				*2532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,28*				*4404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,02*		*8661*				
		Сметная стоимость				*116923*				
206	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**270,52**	**2159,64**	**11,88**	**584227**	**3213**	**65379**	**0,38**	**103**
		м2 покрытия		**230,79**	**5,67**	**62433**	**1533**	**60,9**	**0,01**	**2**
		Накладные расходы -		*241,68*		*65379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*38956*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,67*				*26423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,11*		*51968*				
		Сметная стоимость				*701574*				
		УЗЕЛ Л1 - 2412,24 М2								
211	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**1206,12**	**587,04**	**15,76**	**708041**	**19010**	**194956**	**0,37**	**441**
		м2 стяжки		**207,54**	**7,87**	**250318**	**9495**	**60,9**	**0,01**	**15**
		Накладные расходы -		*161,64*		*194956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*131,19*				*158226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,45*				*36730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,89*		*72240*				
		Сметная стоимость				*975236*				
212	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**1206,12**	**-191,98**	**-5,51**	**-231546**	**-6649**	**-15632**	**-0,01**	**-11**
		м2 стяжки		**-4,99**	**-2,60**	**-6019**	**-3140**	**60,9**	**--**	**-3**
		Накладные расходы -		*12,96*		*15632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4,62*				*5578*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,34*				*10054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,39*		*19774*				
		Сметная стоимость				*-196140*				
213	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**1206,12**	**1989,55**	**11,88**	**2399631**	**14325**	**282793**	**0,38**	**461**
		м2 покрытия		**230,79**	**5,67**	**278359**	**6837**	**60,9**	**0,01**	**10**
		Накладные расходы -		*234,47*		*282793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*144,00*				*173684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,46*				*109109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,92*		*214594*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2897018*				
		ПЛИНТУСЫ - 3622 М (НА ВЕСЬ ДОМ)								
223	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	3622	219,56	0,46	795237	1665	181016	0,09	326
		м		63,85	0,21	231270	760	60,9	--	1
		Накладные расходы -		*49,98*		*181016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39,01*				*141307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,96*				*39709*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,56*		*78100*				
		Сметная стоимость				*1054353*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**5295649**	**45824**			**1651**
		Накладные расходы -	Тенге			**879797**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**494036**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**6669482**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1688**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1032198**			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
238	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	52,1	457,03	1,81	23811	94	10228	0,47	24
		м2		308,92	0,83	16095	43	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*196,32*		*10228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,74*				*8844*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,58*				*1385*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,27*		*2723*				
		Сметная стоимость				*36762*				
		2-5 ЭТАЖ								
240	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	1381,12	514,40	2,69	710453	3718	283048	0,49	677
		м2		319,34	1,24	441051	1718	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*204,94*		*283048*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*175,68*				*242637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,26*				*40411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,55*		*79480*				
		Сметная стоимость				*1072981*				
243	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	4102,92	432,49	2,54	1774478	10416	673697	0,39	1600
		м2 окрашиваемой поверхности		254,17	1,17	1042842	4815	54,8	--	7
		Накладные расходы -		*164,20*		*673697*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*574117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,27*				*99580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,74*		*195854*				
		Сметная стоимость				*2644029*				
		ОТКОСЫ								
249	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	262,29	432,49	2,54	113438	666	43068	0,39	102
		м2		254,17	1,17	66666	308	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*164,20*		*43068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*139,93*				*36702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,27*				*6366*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,74*		*12520*				
		Сметная стоимость				*169026*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2622192**	**14894**			**2404**
		Накладные расходы -	Тенге			**1010041**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**290579**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**3922812**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2414**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1573539**			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-15ШТ								
262	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	24	504,89	0,58	12117	14	6220	0,65	16
		м2		415,95	0,27	9983	7	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*259,17*		*6220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*5474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*1467*				
		Сметная стоимость				*19804*				
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-30ШТ, МОБ2-60ШТ								
265	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	69	504,89	0,58	34838	40	17882	0,65	45
		м2		415,95	0,27	28700	19	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*259,17*		*17882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*15738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*2144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*4218*				
		Сметная стоимость				*56938*				
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1195	33405,65	1936,65	3992	231	2379	46,60	6
		т		28884,54	245,60	3452	29	60,9	0,31	–
		Накладные расходы -		*19908,84*		*2379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17740,26*				*2120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,59*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4265,16*		*510*				
		Сметная стоимость				*6881*				
267	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,1195	304399,92	–	36376	–	1542	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*12906,56*		*1542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12906,56*				*1542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25384,52*		*3033*				
		Сметная стоимость				*40952*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			87323	285			66
		Накладные расходы -	Тенге			28024				
		Сметная прибыль -	Тенге			9228				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			124575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				42189			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000								
117	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	368	504,89	0,58	185800	213	95373	0,65	238
		м2		415,95	0,27	153068	100	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*259,17*		*95373*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*228,09*				*83936*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*11437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,12*		*22494*				
		Сметная стоимость				*303667*				
119	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика д=40 мм	50	306,03	15,32	15302	766	9692	0,41	21
		1счетчик		280,28	7,00	14014	350	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*193,85*		*9692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,51*				*8676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,33*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,99*		*2000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*26994*				
120	23-051501-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Теплосчетчик механический компактный Polluxcom, расход Gnom 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	50	53727,10	–	2686355	–	113901	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2278,03*		*113901*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2278,03*				*113901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4480,41*		*224021*				
		Сметная стоимость				*3024277*				
121	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм**	50	14505,58	128,57	725279	6428	187474	7,07	353
		1шт		4944,65	33,75	247232	1688	60,4	0,04	2
		Накладные расходы -		*3749,48*		*187474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3006,95*				*150348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*742,53*				*37127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1460,40*		*73020*				
		Сметная стоимость				*985773*				
127	11-200201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка воздухоотводчиков**	50	1052,24	65,31	52612	3265	28427	1,28	64
		шт		824,81	7,35	41241	367	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*568,55*		*28427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*502,62*				*25131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,93*				*3296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,66*		*6483*				
		Сметная стоимость				*87523*				
128	23-051207-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10**	50	1677,00	–	83850	–	3555	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*71,10*		*3555*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,10*				*3553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,85*		*6992*				
		Сметная стоимость				*94398*				
		Антикоррозийная защита								
129	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	27	50,19	1,02	1355	28	408	0,03	1
		м2		22,83	0,14	617	4	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*15,11*		*408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*141*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1904*				
130	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	27	51,97	1,31	1403	35	224	0,02	–
		м2		10,56	0,21	285	6	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*8,29*		*224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,84*				*158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,45*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,82*		*130*				
		Сметная стоимость				*1757*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3751956**	**10736**			**677**
		Накладные расходы -	Тенге			**439056**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**335281**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**4526293**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**680**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**458971**			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
143	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка вентиляционных пластмассовых решеток**	178	834,14	35,22	148477	6269	89178	1,12	200
		шт		732,21	7,35	130333	1308	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*501,00*		*89178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*446,69*				*79511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,31*				*9667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,81*		*19012*				
		Сметная стоимость				*256667*				
144	23-050301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4**	178	1424,94	–	253639	–	10754	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*60,42*		*10754*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,42*				*10754*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,83*		*21151*				
		Сметная стоимость				*285545*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**402116**	**6269**			**200**
		Накладные расходы -	Тенге			**99932**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**40164**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**542212**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**202**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131641**			
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)								
		ФИТИНГИ								
69	23-020501-1802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	100	866,28	–	86628	–	3673	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,73*		*3673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*3673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,24*		*7224*				
		Сметная стоимость				*97525*				
70	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	50	306,03	15,32	15302	766	9692	0,41	21
		1счетчик		280,28	7,00	14014	350	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*193,85*		*9692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,51*				*8676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,33*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,99*		*2000*				
		Сметная стоимость				*26994*				
71	Т ПРАЙС ЛИСТ	**Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом**	50	4035,71	–	201786	–	8556	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*171,11*		*8556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,11*				*8556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,55*		*16827*				
		Сметная стоимость				*227169*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**303715**	**766**			**21**
		Накладные расходы -	Тенге			**21921**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**26051**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**351687**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14364**			
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
		ФИТИНГИ								
113	23-020501-1802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	50	866,28	–	43314	–	1837	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,73*		*1837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*1837*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,24*		*3612*				
		Сметная стоимость				*48763*				
114	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	50	**306,03**	**15,32**	**15302**	**766**	**9692**	**0,41**	**21**
		1счетчик		**280,28**	**7,00**	**14014**	**350**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*193,85*		*9692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,51*				*8676*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,33*				*1017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,99*		*2000*				
		Сметная стоимость				*26994*				
115	23-030301-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Счетчики (водомеры) горячей воды**	50	**15600,62**	–	**780031**	–	**33073**	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*661,47*		*33073*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*661,47*				*33073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1300,97*		*65048*				
		Сметная стоимость				*878153*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**838647**	**766**			**21**
		Накладные расходы -	Тенге			**44602**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**70660**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**953909**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14364**			
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ								
126	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	**Установка полотенцесушителей**	50	**1819,58**	**15,65**	**90979**	**783**	**58712**	**2,48**	**124**
		шт		**1735,50**	**7,00**	**86775**	**350**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*1174,25*		*58712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1052,47*				*52624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,77*				*6089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,51*		*11975*				
		Сметная стоимость				*161667*				
127	23-030102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Полотенцесушители водяные, d 25 мм**	50	**17440,98**	–	**872049**	–	**36975**	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*739,50*		*36975*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,50*				*36975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1454,44*		*72722*				
		Сметная стоимость				*981746*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**963028**	**783**			**124**
		Накладные расходы -	Тенге			**95687**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**84697**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1143412**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87125**			
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"								
144	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**50**	**1607,20**	**49,53**	**80360**	**2477**	**47104**	**1,95**	**98**
		комплект		**1364,61**	**23,45**	**68231**	**1173**	**60,4**	**0,04**	**2**
		Накладные расходы -		*942,08*		*47104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*838,39*				*41920*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,69*				*5185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,94*		*10197*				
		Сметная стоимость				*137661*				
145	**23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**50**	**7080,09**	**–**	**354005**	**–**	**15010**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*300,20*		*15010*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,20*				*15010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,42*		*29521*				
		Сметная стоимость				*398536*				
146	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**50**	**517,65**	**0,08**	**25883**	**4**	**16518**	**0,70**	**35**
		шт		**489,86**	**–**	**24493**	**–**	**60,4**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*330,37*		*16518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*295,88*				*14794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,49*				*1725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,84*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45794*				
147	**23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**50**	**2368,71**	**–**	**118436**	**–**	**5022**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*100,43*		*5022*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,43*				*5022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*197,53*		*9877*				
		Сметная стоимость				*133334*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Установка моек на одно отделение	50	1405,96	37,28	70298	1864	37910	1,56	78
		комплект		1091,69	17,86	54584	893	60,4	0,03	1
		Накладные расходы -		*758,19*		*37910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*670,16*				*33508*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,03*				*4401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,13*		*8657*				
		Сметная стоимость				*116864*				
149	23-030102-1111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	50	2733,11	–	136656	–	5794	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*115,88*		*5794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,88*				*5794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,92*		*11396*				
		Сметная стоимость				*153846*				
150	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	50	517,65	0,08	25883	4	16518	0,70	35
		шт		489,86	–	24493	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*330,37*		*16518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*295,88*				*14794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,49*				*1725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,84*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45794*				
151	23-030102-1233 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	50	3279,48	–	163974	–	6952	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*139,05*		*6952*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,05*				*6952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,48*		*13674*				
		Сметная стоимость				*184601*				
152	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	50	2108,44	98,47	105422	4924	54312	2,22	111
		комплект		1536,15	47,13	76808	2356	60,4	0,07	4
		Накладные расходы -		*1086,24*		*54312*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*956,30*				*47815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,94*				*6497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,57*		*12779*				
		Сметная стоимость				*172513*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	50	9615,83	–	480792	–	20386	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*407,71*		*20386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*407,71*				*20386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*801,88*		*40094*				
		Сметная стоимость				*541272*				
154	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	50	1688,41	193,52	84420	9676	49318	1,95	98
		комплект		1364,61	88,30	68231	4415	60,4	0,13	6
		Накладные расходы -		*986,36*		*49318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*877,56*				*43878*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,80*				*5440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,98*		*10699*				
		Сметная стоимость				*144437*				
155	23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	50	18233,57	–	911679	–	38655	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*773,10*		*38655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*773,10*				*38655*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1520,53*		*76027*				
		Сметная стоимость				*1026361*				
156	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка смесителей**	50	517,65	0,08	25883	4	16518	0,70	35
		шт		489,86	–	24493	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*330,37*		*16518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*295,88*				*14794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,49*				*1725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,84*		*3392*				
		Сметная стоимость				*45794*				
157	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	50	3819,37	–	190969	–	8097	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*161,94*		*8097*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,94*				*8097*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,50*		*15925*				
		Сметная стоимость				*214991*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2774656**	**18953**			**489**
		Накладные расходы -	Тенге			**338115**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**249022**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**3361793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**502**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**350169**			
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		ОКРАСКА ТРУБ								
24	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**28,18**	**100,37**	**2,04**	**2829**	**57**	**851**	**0,03**	**1**
		м2		**45,67**	**0,28**	**1287**	**8**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*30,22*		*851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,90*				*702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,31*				*150*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,45*		*294*				
		Сметная стоимость				*3975*				
25	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**28,18**	**76,18**	**1,57**	**2147**	**44**	**543**	**0,02**	**1**
		м2		**28,12**	**0,28**	**792**	**8**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,28*		*543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,39*				*434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,88*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,64*		*215*				
		Сметная стоимость				*2905*				
		ВРЕЗКА								
27	**11-221101-0103 РСНБ РК 2015**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**5**	**55904,98**	**1923,50**	**279525**	**9618**	**19104**	**2,01**	**10**
		врезка		**1555,78**	**684,79**	**7779**	**3424**	**62,1**	**0,88**	**4**
		Накладные расходы -		*3820,76*		*19104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1391,39*				*6957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2429,37*				*12147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4778,06*		*23890*				
		Сметная стоимость				*322519*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**284500**	**9719**			**11**
		Накладные расходы -	Тенге			**20498**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**24400**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**329398**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13298**			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование и электроосвещение								
1	13-100408-0503 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	1	25236,56	–	25237	–	11269	32,00	32
		шт.		24099,52	–	24100	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*11269,29*		*11269*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*9784,41*				*9784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1484,89*				*1485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2920,47*		*2920*				
		Сметная стоимость				*39427*				
2	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	1	144748,00	–	144748	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6137,52*		*6137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6137,52*				*6137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12070,83*		*12071*				
		Сметная стоимость				*162956*				
5	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	50	297,70	47,00	14885	2350	6467	0,34	17
		шт		245,22	16,38	12261	819	42,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*129,34*		*6467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*111,97*				*5598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,37*				*868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,16*		*1708*				
		Сметная стоимость				*23060*				
6	23-070501-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	50	2915,48	–	145774	–	6181	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*123,62*		*6181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,62*				*6181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,13*		*12156*				
		Сметная стоимость				*164111*				
7	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	1	834,54	96,17	835	96	372	1,00	1
		шт.		721,23	32,77	721	33	42,8	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*371,78*		*372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*322,71*				*323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,07*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,51*		*97*				
		Сметная стоимость				*1303*				
8	23-070203-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**								
			1	7425,28	--	7425	--	315	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*314,83*		*315*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*314,83*				*315*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*619,21*		*619*				
		Сметная стоимость				*8359*				
9	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А**								
			2	2497,24	63,96	4994	128	1432	2,00	4
		шт		1351,52	16,38	2703	33	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*716,17*		*1432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*585,46*				*1171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130,71*				*261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,07*		*514*				
		Сметная стоимость				*6940*				
10	24-040207-3987 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Пускатель магнитный с тепловым реле**								
			2	3247,68	--	6495	--	275	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,70*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,70*				*275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,83*		*542*				
		Сметная стоимость				*7312*				
11	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**								
			5	3598,28	33,58	17991	168	5338	3,00	15
		шт		2050,80	--	10254	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1067,53*		*5338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*877,74*				*4389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,78*				*949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,26*		*1866*				
		Сметная стоимость				*25195*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	13-080206-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	0,003045	49755,36	9073,62	152	28	63	57,00	–
		т		38965,20	2555,97	119	8	42,8	3,12	–
		Накладные расходы -		*20634,18*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*17771,06*				*54*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2863,12*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5631,16*		*17*				
		Сметная стоимость				*232*				
31	23-061710-0706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Лотки окрашенные прямые ЛЛ 5-П 1,87 У3**	25	1380,16	–	34504	–	1463	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*58,52*		*1463*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,52*				*1463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,09*		*2877*				
		Сметная стоимость				*38844*				
32	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования**	2	14516,93	3759,72	29034	7519	10518	13,00	26
		шкаф		9097,40	1310,75	18195	2622	42,8	1,60	3
		Накладные расходы -		*5259,09*		*10518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*4454,69*				*8909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*804,40*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1582,08*		*3164*				
		Сметная стоимость				*42716*				
33	51-080401-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Шкаф управления, модель QSDK 20/0.75, на 2 насоса, N 4 кВт, номинальный ток 10 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	2	156054,00	–	312108	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6616,69*		*13233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6616,69*				*13233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13013,66*		*26027*				
		Сметная стоимость				*351369*				
34	13-080201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	120	699,90	381,87	83988	45825	16969	0,20	24
		м кабеля		139,96	110,49	16795	13258	42,8	0,15	18
		Накладные расходы -		*141,41*		*16969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*107,19*				*12863*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,22*				*4106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,30*		*8077*				
		Сметная стоимость				*109034*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,12	397168,60	--	47660	--	2021	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16839,95*		*2021*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16839,95*				*2021*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33120,68*		*3974*				
		Сметная стоимость				*53655*				
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
56	13-080103-0301 РСНБ РК 2015	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования**	50	1107,34	281,98	55367	14099	20151	1,00	50
		шт.		699,80	98,31	34990	4915	42,8	0,12	6
		Накладные расходы -		*403,02*		*20151*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*341,59*				*17079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,43*				*3072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,83*		*6041*				
		Сметная стоимость				*81560*				
57	51-080101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Трансформатор разделяющий модели ОРСЗ-400, мощность 1,8А, класс напряжения от 220 В до 660 В, типа Alagenm Electric ГОСТ 19294-84**	50	36674,00	--	1833700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1554,98*		*77749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1554,98*				*77749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3058,32*		*152916*				
		Сметная стоимость				*2064365*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2764897**	**70213**			**169**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2290556**				
	Накладные расходы -		Тенге			**97120**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**191014**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2578690**				
		Накладные расходы -	Тенге			**82834**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**44574**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3180439**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141825**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**23550154**	**188452**			**5914**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2290556**				
	Накладные расходы -		Тенге			**97120**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**191014**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2578690**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3240293				
		Сметная прибыль -	Тенге			1959991				
		ИТОГО :	Тенге			29038572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6015
		Сметная заработная плата -	Тенге				3915343			

Временные здания и сооружения 0,9%	**238138,94**
Итого	**29276710,94**
Затраты по снегоборьбе 1,08%	**288338,63**
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	**1685319,00**
Итого	**31250368,57**
НДС 12%	**3750044,23**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**35000412,80**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техосистка-Ремсервис" _____**Ли И.Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____**Шалгимбаев М.Ш.**

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за ноябрь месяц 2016 года (за период с 16.10.2016г по 15.11.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	467934990,94	5227013,56							627241,63	5854255,19

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
«ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»
Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
«АХАТ+ГС»
Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6,7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за ноябрь месяц 2016 года (за период с 16.10.2016г по 15.11.2016г)

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ								
147	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	0,0699	231538,94	33545,19	16185	2345	9888	253,00	18
		км		190536,83	12828,67	13319	897	62,1	16,57	1
		Накладные расходы -		*141461,92*		*9888*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*126289,98*				*8828*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15171,95*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29840,07*		*2086*				
		Сметная стоимость				*28159*				
148	23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	69,9	469,99	--	32852	--	1393	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,93*		*1393*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,93*				*1393*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,19*		*2740*				
		Сметная стоимость				*36985*				
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ								
162	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	11,48	194,66	1,46	2235	17	231	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		18,45	0,61	212	7	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*20,13*		*231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11,39*				*131*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,74*				*100*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,18*		*197*				
		Сметная стоимость				*2663*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**51272**	**2362**			**18**
		Накладные расходы -	Тенге			**11512**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5023**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**67807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14434**			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ГИЛЬЗЫ								
30	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**0,49**	**51582,35**	**576,33**	**25275**	**282**	**5337**	**22,50**	**11**
		м3		**13711,28**	**251,93**	**6719**	**123**	**59,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*10891,13*		*5337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*8350,00*				*4091*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2541,13*				*1245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4997,88*		*2449*				
		Сметная стоимость				*33061*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**25275**	**282**			**11**
		Накладные расходы -	Тенге			**5337**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2449**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**33061**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6842**			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
76	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**24,475**	**5597,22**	**31,52**	**136992**	**771**	**13478**	**0,78**	**19**
		м3		**489,59**	**13,09**	**11983**	**320**	**59,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*550,67*		*13478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*300,60*				*7357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*250,07*				*6120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*491,83*		*12038*				
		Сметная стоимость				*162507*				
79	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**1217,28**	**194,66**	**1,46**	**236952**	**1780**	**24504**	**0,03**	**35**
		м2		**18,45**	**0,61**	**22453**	**740**	**59,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*20,13*		*24504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*11,39*				*13869*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,74*				*10635*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,18*		*20916*				
		Сметная стоимость				*282373*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**373944**	**2551**			**54**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			37982				
		Сметная прибыль -	Тенге			32954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			444880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				35496			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
224	11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки ТАМБУРА. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников**	23,61	7365,31	59,36	173895	1401	78053	7,90	186
		м2		5213,31	27,31	123086	645	54,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*3305,92*		*78053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*2871,86*				*67805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*434,06*				*10248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*853,70*		*20156*				
		Сметная стоимость				*272104*				
225	21-110101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75**	2,43183	9761,60	--	23739	--	1007	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*413,89*		*1007*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,89*				*1007*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*814,04*		*1980*				
		Сметная стоимость				*26725*				
226	21-050401-0415 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х100 НД ГОСТ 618-2014**	23,61	637,56	--	15053	--	638	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,03*		*638*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,03*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,17*		*1255*				
		Сметная стоимость				*16947*				
227	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Потолки ТАМБУРА. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**	23,61	508,07	17,40	11995	411	5002	0,45	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		319,61	13,55	7546	320	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*211,86*		*5002*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*182,57*				*4311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,28*				*691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,59*		*1360*				
		Сметная стоимость				*18357*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	**Потолки ТАМБУРА, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	23,61	346,88	1,65	8190	39	2643	0,26	6
		м2 окрашиваемой поверхности		169,45	0,76	4001	18	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*111,94*		*2643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*93,27*				*2202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,66*				*441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,71*		*867*				
		Сметная стоимость				*11699*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**232872**	**1851**			**203**
		Накладные расходы -	Тенге			**87342**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**25617**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**345831**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**205**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**135606**			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
251	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен**	63	5889,42	17,88	371033	1127	78763	2,55	161
		м2		1743,18	8,27	109820	521	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*1250,20*		*78763*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*959,79*				*60467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*290,41*				*18296*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*571,17*		*35984*				
		Сметная стоимость				*485779*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**371033**	**1127**			**161**
		Накладные расходы -	Тенге			**78763**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**35984**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**485780**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110341**			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА								
254	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	40,5	2793,66	19,87	113143	805	22777	1,15	47
		м2		768,11	9,04	31108	366	54,8	0,01	1
		Накладные расходы -		*562,38*		*22777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*425,88*				*17248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,51*				*5529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,48*		*10874*				
		Сметная стоимость				*146793*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**								
		м2	40,5	393,97	3,97	15956	161	4154	0,22	9
				148,95	1,37	6032	55	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*102,57*		*4154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*82,37*				*3336*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,20*				*818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,72*		*1609*				
		Сметная стоимость				*21719*				
256	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**								
		м3 изоляции	3,24	12683,40	782,86	41094	2536	21088	14,80	48
				10001,25	356,90	32404	1156	55,3	0,51	2
		Накладные расходы -		*6508,70*		*21088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*5728,05*				*18559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*780,65*				*2529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1535,37*		*4975*				
		Сметная стоимость				*67157*				
257	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125**								
		м3	3,24	20833,58	–	67501	–	2862	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*883,34*		*2862*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*883,34*				*2862*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1737,35*		*5629*				
		Сметная стоимость				*75992*				
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-50 ШТ								
268	23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ящик абонентский**								
		шт.	50	2277,21	–	113861	–	4828	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*96,55*		*4828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,55*				*4828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,90*		*9495*				
		Сметная стоимость				*128184*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			351554	3502			104
		Накладные расходы -	Тенге			55709				
		Сметная прибыль -	Тенге			32581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			439844				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				71122			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000								
100	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	210	45,52	1,81	9559	380	6007	0,05	11
		м трубопровода		42,37	--	8897	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,60*		*6007*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*5374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,02*				*633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,93*		*1245*				
		Сметная стоимость				*16811*				
101	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	16	48,64	1,81	778	29	460	0,05	1
		м трубопровода		42,37	--	678	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,74*		*460*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,15*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,19*		*99*				
		Сметная стоимость				*1337*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**10337**	**409**			**11**
		Накладные расходы -	Тенге			**6467**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1344**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**18148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9575**			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000								
118	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	207	45,52	1,81	9423	375	5921	0,05	10
		м		42,37	--	8770	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*28,60*		*5921*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*5297*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,02*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,93*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16571*				
		Теплоизоляционные работы								
131	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	2,2	57411,85	622,23	126306	1369	21635	18,80	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 изоляции		12556,90	279,92	27625	616	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*9834,01*		*21635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*7098,76*				*15617*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2735,25*				*6018*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5379,67*		*11835*				
		Сметная стоимость				*159776*				
132	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	91	745,54	8,11	67844	738	18590	0,47	43
		м2 поверхности покрытия изоляции		296,26	3,29	26960	299	55,3	–	–
		Накладные расходы -		*204,29*		*18590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*165,65*				*15074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,63*				*3516*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,99*		*6915*				
		Сметная стоимость				*93349*				
133	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/**	0,10465	475420,98	–	49753	–	2110	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*20157,85*		*2110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20157,85*				*2110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39646,31*		*4149*				
		Сметная стоимость				*56012*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			253325	2482			95
		Накладные расходы -	Тенге			48256				
		Сметная прибыль -	Тенге			24126				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			325707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				64270			

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)

13	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	41,1	45,52	1,81	1871	74	1176	0,05	2
		м		42,37	–	1741	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*28,60*		*1176*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*1052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,02*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,93*		*244*				
		Сметная стоимость				*3290*				
14	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	48,3	48,64	1,81	2349	87	1388	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		42,37	–	2046	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*28,74*		*1388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*1236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,15*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,19*		*299*				
		Сметная стоимость				*4036*				
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)								
40	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	4	45,52	1,81	182	7	114	0,05	–
		м		42,37	–	169	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*28,60*		*114*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*25,59*				*102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,02*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,93*		*24*				
		Сметная стоимость				*320*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4402**	**169**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**2678**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**566**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**7646**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3957**			
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000)								
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
91	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	181,4	341,19	38,30	61892	6947	20367	0,21	38
		м		152,18	17,50	27605	3174	55,3	0,03	5
		Накладные расходы -		*112,27*		*20367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,5%		*93,83*				*17021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,44*				*3346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,28*		*6581*				
		Сметная стоимость				*88839*				
92	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	40	259,36	–	10374	–	440	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,00*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,00*				*440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,63*		*865*				
		Сметная стоимость				*11679*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм**								
		м	94,7	213,25	–	20195	–	856	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,04*		*856*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,04*				*856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,78*		*1684*				
		Сметная стоимость				*22735*				
94	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**								
		м	46,7	164,84	–	7698	–	326	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,99*		*326*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,99*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,75*		*642*				
		Сметная стоимость				*8666*				
95	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией IN CLAD**								
			181,4	971,20	65,87	176176	11949	55867	0,60	109
		м2 изолируемой поверхности		432,74	30,09	78499	5459	55,3	0,04	8
		Накладные расходы -		*307,98*		*55867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*255,94*				*46428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,03*				*9438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,33*		*18563*				
		Сметная стоимость				*250606*				
96	21-110403-8503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AL CLAD, цвет серебряный металлик, ширина 25 мм, длина 50 м**								
		рулон	22,866736	1118,25	–	25571	–	1084	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,41*		*1084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,41*				*1084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,25*		*2132*				
		Сметная стоимость				*28788*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**301906**	**18896**			**147**
		Накладные расходы -	Тенге			78940				
		Сметная прибыль -	Тенге			30468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			411314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				114736			

РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплоизоляционные работы								
119	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	**Изоляции плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex**	153	1159,47	65,87	177398	10078	48342	0,60	92
		м2		432,74	30,09	66209	4604	55,3	0,04	7
		Накладные расходы -		*315,96*		*48342*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*255,94*				*39160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,01*				*9182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,03*		*18059*				
		Сметная стоимость				*243799*				
120	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	76,5	213,25	–	16314	–	692	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,04*		*692*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,04*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,78*		*1360*				
		Сметная стоимость				*18366*				
121	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	76,5	164,84	–	12610	–	535	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,99*		*535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,99*				*535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,75*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14196*				
122	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией IN CLAD**	153	971,20	65,87	148594	10078	47120	0,60	92
		м2 изолируемой поверхности		432,74	30,09	66209	4604	55,3	0,04	7
		Накладные расходы -		*307,98*		*47120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*255,94*				*39160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,03*				*7961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*102,33*		*15657*				
		Сметная стоимость				*211371*				
123	21-110403-8503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, тип AL CLAD, цвет серебряный металлик, ширина 25 мм, длина 50 м**	21,6189	1118,25	–	24175	–	1025	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*47,41*		*1025*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,41*				*1025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,25*		*2016*				
		Сметная стоимость				*27216*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**379091**	**20156**			**184**
		Накладные расходы -	Тенге			**97713**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**38144**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**514948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141626**			
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная								
158	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	**34,8**	**707,63**	**18,35**	**24625**	**638**	**6905**	**0,37**	**13**
		м		**260,33**	**7,17**	**9059**	**249**	**60,4**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*198,42*		*6905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*161,56*				*5622*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,85*				*1283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,48*		*2522*				
		Сметная стоимость				*34052*				
159	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**5**	**11826,21**	**253,86**	**59131**	**1269**	**31212**	**13,39**	**67**
		1насос		**9048,43**	**69,96**	**45242**	**350**	**60,4**	**0,08**	**--**
		Накладные расходы -		*6242,46*		*31212*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5507,51*				*27538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*734,95*				*3675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1445,49*		*7227*				
		Сметная стоимость				*97571*				
160	**51-020406-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года**	**Насос дренажный погружной, модель wilo EMU KS, Q 12,0 м3/ч, H 21,0 м вод. ст., типа Speroni**	**5**	**79606,00**	**--**	**398030**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3375,29*		*16876*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3375,29*				*16876*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6638,50*		*33193*				
		Сметная стоимость				*448099*				
161	**13-080301-0120 РСНБ РК 2015**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т**	**5**	**2530,40**	**14,26**	**12652**	**71**	**2145**	**1,00**	**5**
		шт		**721,23**	**--**	**3606**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*429,06*		*2145*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*308,69*				*1543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120,38*				*602*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*236,76*		*1184*				
		Сметная стоимость				*15981*				
162	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**5,46**	**50,19**	**1,02**	**274**	**6**	**82**	**0,03**	**--**
		м2		**22,83**	**0,14**	**125**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*15,11*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,45*				*68*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,66*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,22*		*29*				
		Сметная стоимость				*385*				
163	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**5,46**	**51,97**	**1,31**	**284**	**7**	**45**	**0,02**	**--**
		м2		**10,56**	**0,21**	**58**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,29*		*45*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*5,84*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,45*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,82*		*26*				
		Сметная стоимость				*356*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**494996**	**1992**			**85**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**398030**				
	Накладные расходы -		Тенге			**16877**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**33193**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**448100**				
		Накладные расходы -	Тенге			**40390**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**10988**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**596444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58691**			
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		УСТАНОВКА КРАНОВ								
5	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**105**	**1314,91**	**61,87**	**138066**	**6496**	**70463**	**1,47**	**154**
		шт.		**970,32**	**7,00**	**101883**	**735**	**60,4**	**0,01**	**1**
		Накладные расходы -		*671,08*		*70463*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*590,30*				*61981*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,78*				*8482*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,88*		*16682*				
		Сметная стоимость				*225212*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	23-040909-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**								
			100	**6454,96**	--	**645496**	--	**27369**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*273,69*		*27369*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*273,69*				*27369*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*538,29*		*53829*				
		Сметная стоимость				*726694*				
7	23-040909-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**								
			5	**7417,22**	--	**37086**	--	**1572**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*314,49*		*1572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*314,49*				*1572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*618,54*		*3093*				
		Сметная стоимость				*41751*				
8	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**								
			200	**346,11**	--	**69222**	--	**2935**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,68*		*2935*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*2935*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,86*		*5773*				
		Сметная стоимость				*77930*				
9	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80**								
			10	**346,11**	--	**3461**	--	**147**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,68*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,68*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,86*		*289*				
		Сметная стоимость				*3896*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**893331**	**6496**			**154**
		Накладные расходы -	Тенге			**102487**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**79665**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**1075483**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**155**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102618**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**3743339**	**62275**			**1232**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**398030**				
	Накладные расходы -		Тенге			**16877**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль -		Тенге			33193				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			448100				
		Накладные расходы -	Тенге			653574				
		Сметная прибыль -	Тенге			319911				
		ИТОГО :	Тенге			4766893,66				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1268
		Сметная заработная плата -	Тенге				869314			

Временные здания и сооружения 0,9%	**38869,14**
Итого	**4805762,80**
Затраты по снегоборьбе 1,08%	**47062,76**
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	**374188,00**
Итого	**5227013,56**
НДС 12%	**627241,63**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**5854255,19**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ **Ли И.Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

«АХАТ+ГС»

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г.
№ 229

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за декабрь месяц 2016 года (за период с 16.11.2016г по 02.12.2016г)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4/16	31.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	473966617,00	5385380,41							646245,65	6031626,06

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
«ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»
_____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «Ахат+ГС»
«АХАТ+ГС»
_____ Шалгимбаев М.Ш.

ФОРМА 2В

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 7-ми 50-ти квартирных жилых домов №№ 1,2,3,4,5,6,7 в микрорайоне Арай 3 в г. Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2016 года (за период с 16.11.2016г по 02.12.2016г)

на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		50 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 4										
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
		УСТАНОВКА ПЛИТЫ										
1	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	50	3181,26	134,60	159063	6730	32598	1,15	58		
		прибор		759,09	62,18	37955	3109	60,4	0,09	5		
		Накладные расходы -		*651,97*		*32598*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*496,05*				*24802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,92*				*7796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,66*		*15333*						
		Сметная стоимость				*206994*						
2	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	50	37574,56	–	1878728	–	79658	–	–		
		шт		–	–	–	–	–	–	–		
		Накладные расходы -		*1593,16*		*79658*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1593,16*				*79658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3133,42*		*156671*						
		Сметная стоимость				*2115057*						
3	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ G-1,6	50	306,03	15,32	15302	766	9692	0,41	21		
		шт		280,28	7,00	14014	350	60,4	0,01	1		
		Накладные расходы -		*193,85*		*9692*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*173,51*				*8676*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,33*				*1017*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,99*		*2000*						
		Сметная стоимость				*26994*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	50	7104,69	–	355235	–	15062	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*301,24*		*15062*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,24*				*15062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*592,47*		*29624*				
		Сметная стоимость				*399921*				
		ИСПЫТАНИЕ								
23	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	326,5	283,45	–	92546	–	59985	0,33	109
		м газопровода		272,71	–	89041	–	60,4	–	–
		Накладные расходы -		*183,72*		*59985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*164,72*				*53781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,00*				*6204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,37*		*12203*				
		Сметная стоимость				*164734*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**2500873**	**7496**			**187**
		Накладные расходы -	Тенге			**196996**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**215830**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**2913699**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**192**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**144468**			

СЛАБЫЕ ТОКИ

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

3	13-080201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта ОПТИЧЕСКАЯ	1	6282,48	47,00	6282	47	2771	8,00	8
		шт		5598,40	16,38	5598	16	42,8	0,02	–
		Накладные расходы -		*2771,40*		*2771*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2403,13*				*2403*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,27*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,31*		*724*				
		Сметная стоимость				*9778*				
4	23-061703-0111 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Муфта оптическая на 96 волокон МТОК 96-01-IV	1	33373,38	–	33373	–	1415	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1415,03*		*1415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1415,03*				*1415*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2783,07*		*2783*				
		Сметная стоимость				*37571*				
5	13-100901-1115 РСНБ РК 2015	Оптический ратьем	5	2244,03	632,23	11220	3161	4477	2,00	10
		шт		1611,80	181,95	8059	910	42,8	0,26	1
		Накладные расходы -		*895,42*		*4477*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*767,72*				*3839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,70*				*638*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,16*		*1256*				
		Сметная стоимость				*16953*				
6	23-061703-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Оптический разъем FC M8x0,75**								
		шт	5	3630,18	–	18151	–	770	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,92*		*770*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,92*				*770*		
		Сметная стоимость		*302,73*		*1514*				
7	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**				*20434*				
		шт	30	358,06	–	10742	–	4964	0,50	15
		Накладные расходы -		355,13	–	10654	–	40,6	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*165,48*		*4964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*144,18*				*4325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,29*				*639*		
		Сметная стоимость		*41,88*		*1256*				
8	23-061707-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Оптическая распределительная коробка со сплиттером ОРК-16С**				*16963*				
		шт	5	12750,61	–	63753	–	2703	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*540,63*		*2703*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,63*				*2703*		
		Сметная стоимость		*1063,30*		*5316*				
9	23-070202-1107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Оптическая коробка КРМ**				*71773*				
		шт	25	8890,42	–	222261	–	9424	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*376,95*		*9424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,95*				*9424*		
		Сметная стоимость		*741,39*		*18535*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			*250220*				
		Накладные расходы -	Тенге			365782	3208			33
		Сметная прибыль -	Тенге			26524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			423691				
		Сметная заработная плата -	Тенге				25237			34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
15	13-100202-0302 РСНБ РК 2015	**Комплект монтажный, для блоков вызова. Монтаж оборудования**	5	19795,29	–	98976	–	45660	28,00	140
		комплект		19594,40	–	97972	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*9131,95*		*45660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*7955,33*				*39777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1176,63*				*5883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2314,18*		*11571*				
		Сметная стоимость				*156207*				
16	23-080504-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х**	5	3670,03	–	18350	–	778	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*155,61*		*778*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,61*				*778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*306,05*		*1530*				
		Сметная стоимость				*20658*				
17	13-100202-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж абонентского устройства(аудиотрубки)**	50	2675,11	270,28	133756	13514	41111	2,00	100
		шт		1611,80	62,98	80590	3149	40,6	0,09	5
		Накладные расходы -		*822,22*		*41111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*679,96*				*33998*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,26*				*7113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,79*		*13989*				
		Сметная стоимость				*188856*				
18	23-080504-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова. АУДИОТРУБКИ УКП-9М**	50	1092,49	–	54625	–	2316	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*46,32*		*2316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,32*				*2316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,10*		*4555*				
		Сметная стоимость				*61496*				
19	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Монтаж коробки ответвительной**	50	358,06	–	17903	–	8274	0,50	25
		шт		355,13	–	17756	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*165,48*		*8274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*144,18*				*7209*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,29*				*1065*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,88*		*2094*				
		Сметная стоимость				*28271*				
20	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Разветвительная коробка БК-4**	50	100,09	–	5005	–	212	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4,24*		*212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,35*		*417*				
		Сметная стоимость				*5635*				
21	23-080504-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	100	**118,32**	–	**11832**	–	**502**	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,02*		*502*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,02*				*502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,87*		*987*				
		Сметная стоимость				*13320*				
22	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Устройство блок управлении**	5	**9527,04**	**1321,39**	**47635**	**6607**	**18019**	**9,00**	**45**
		шт		**7253,10**	**307,91**	**36266**	**1540**	**40,6**	**0,44**	**2**
		Накладные расходы -		*3603,88*		*18019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3069,77*				*15349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,10*				*2671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,47*		*5252*				
		Сметная стоимость				*70907*				
23	23-080504-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Блок управления и питании домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)**	5	**8689,08**	–	**43445**	–	**1842**	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*368,42*		*1842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,42*				*1842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,60*		*3623*				
		Сметная стоимость				*48910*				
24	13-080103-3002 РСНБ РК 2015	**Монтаж электромагнитного замка**	5	**938,54**	**187,99**	**4693**	**940**	**1906**	**1,00**	**5**
		шт		**699,80**	**65,54**	**3499**	**328**	**42,8**	**0,08**	–
		Накладные расходы -		*381,25*		*1906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*327,56*				*1638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,68*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,58*		*528*				
		Сметная стоимость				*7127*				
25	23-080504-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40**	5	**6711,67**	–	**33558**	–	**1423**	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*284,57*		*1423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*284,57*				*1423*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,70*		*2798*				
		Сметная стоимость				*37779*				
26	13-100405-0103 РСНБ РК 2015	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**								
		шт.	5	593,71	–	2969	–	1382	1,00	5
				593,71	–	2969	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*276,44*		*1382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*241,05*				*1205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,39*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,61*		*348*				
		Сметная стоимость				*4699*				
27	23-080504-0808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**								
		шт.	5	2313,43	–	11567	–	490	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*98,09*		*490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*98,09*				*490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,92*		*965*				
		Сметная стоимость				*13022*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**484313**	**21061**			**320**
		Накладные расходы -	Тенге			**123916**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**48658**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**656887**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**327**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**244068**			
		РАЗДЕЛ 3. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТАУ ТВ								
33	13-100408-0602 РСНБ РК 2015	**Антенна спутниковое телевидение. Монтаж оборудования**								
		комплект.	1	73020,64	150,16	73021	150	32920	91,00	91
				70435,82	34,99	70436	35	40,6	0,05	–
		Накладные расходы -		*32920,34*		*32920*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*28611,15*				*28611*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4309,19*				*4309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8475,28*		*8475*				
		Сметная стоимость				*114417*				
34	ТПРАЙС.ЛИСТ "Сяткрафт"	**Антенна офсетная 1,2 м**								
		шт	1	169731,00	–	169731	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*7196,59*		*7197*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7196,59*				*7197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14154,21*		*14154*				
		Сметная стоимость				*191082*				
35	ТПРАЙС.ЛИСТ "Сяткрафт"	**Конвертер KU-band univercal.1выход**								
		шт	1	12505,00	–	12505	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*530,21*		*530*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*530,21*				*530*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,82*		*1043*				
		Сметная стоимость				*14078*				
36	ТПРАЙС_ЛИСТ "Сяткрафт"	**Устройство ввода питания FB7**								
		шт	1	3689,00	–	3689	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,41*		*156*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,41*				*156*		
		Сметная стоимость		*307,63*		*308*				
37	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**				*4153*				
		шт.	1	9527,04	1321,39	9527	1321	3604	9,00	9
		Накладные расходы -		7253,10	307,91	7253	308	40,6	0,44	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*3603,88*		*3604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3069,77*				*3070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,10*				*534*		
		Сметная стоимость		*1050,47*		*1050*				
38	ТПРАЙС_ЛИСТ "Сяткрафт"	**Блок питания DY55**				*14181*				
		шт	1	41296,00	–	41296	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1750,95*		*1751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1750,95*				*1751*		
		Сметная стоимость		*3443,76*		*3444*				
39	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**				*46491*				
		шт.	6	11462,69	1651,73	68776	9910	28450	12,00	72
		Накладные расходы -		9670,80	384,89	58025	2309	40,6	0,55	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4741,73*		*28450*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4082,61*				*24496*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*659,12*				*3955*		
		Сметная стоимость		*1296,35*		*7778*				
40	ТПРАЙС_ЛИСТ "Сяткрафт"	**Усилители VS93 SAT**				*105005*				
		шт	6	65229,00	–	391374	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2765,71*		*16594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2765,71*				*16594*		
		Сметная стоимость		*5439,58*		*32637*				
41	ТПРАЙС_ЛИСТ "Сяткрафт"	**Ответвитель на 4 отвода SAT**				*440606*				
		шт	25	3874,00	–	96850	–	–	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,26*		*4106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,26*				*4106*		
		Сметная стоимость		*323,06*		*8077*				
44	ТПРАЙС_ЛИСТ "Сяткрафт"	**Разъем обжимный для кабеля RG 11**				*109033*				
		шт	166	162,00	–	26892	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*6,87*		*1140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,87*				*1140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,51*		*2243*				
		Сметная стоимость				*30275*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**893661**	**11382**			**172**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**742337**				
	Накладные расходы -		Тенге			**31475**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**61905**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**835717**				
		Накладные расходы -	Тенге			**64975**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**17304**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1069320**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138366**			**176**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**4244629**	**43147**			**712**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**742337**				
	Накладные расходы -		Тенге			**31475**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**61905**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**835717**				
		Накладные расходы -	Тенге			**412411**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**313176**				
		ИТОГО :	Тенге			**5063595,47**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**552139**			**729**

Временные здания и сооружения 0,9%	**38050,91**
Итого	**5101646,38**
Затраты по снегоборьбе 1,08%	**46072,03**
Дополнительная оплата труда в зоне экологического бедствия и радиационного риска	**237662,00**
Итого	**5385380,41**
НДС 12%	**646245,65**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**6031626,06**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ **Ли Н.Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ **Шалгимбаев М.Ш.**