КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №9 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 20 15 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 9 в р. СПМК-70 г. Кызылорда	30864058,40	27557195	10680901	10680901	-	441038	-	-	3306863,40	30864058,40

Генподрядчик: Директор ТОО «Техоснастка-Ремсервис»» Ли И.Г

М.П.

Субподрядчик: Директор ТОО «Ахат+ГС» Шалгимбаев М.Ш

М.П.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

2021 года, Я, Кушерова Айткуль
Сандыбаевна, действующей на основании лицензии
№ 0002150, выданной Комитетом регистрационной
службы и оказания правовой помощи Министерства
юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008
года, удостоверяю настоящую верность этой копии с
подлинника документа. В последнем подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений, или каких-либо особенностей не
имеется.

Зарегистрировано в реестре № 1100

Взыскано государственной пошлины

Подпись

Кушерова Айткуль Сандыбаевна

Форма 4

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Техоснатка-Ремсервис"
Подрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №9 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
60 квартирный жилой дом № 9

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2015 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3362,99	23,36	22,08	78557	74252	22308	0,01	30
		м3		1,28	5,56	4305	18693	97	0,02	65
2	E0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	104,01	179,63	41,03	18684	4268	18646	1,01	105
		м3		138,60	20,05	14416	2085	113	0,10	10
3	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	3467	9,24	9,24	32052	32052	10094	--	-
		м3		--	3,00	--	10406	97	0,01	4
4	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3467	7,91	7,91	27425	27425	8637	--	
		м3		--	2,57	--	8904	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			156718	137997			135
		Накладные расходы -	Тенге			59685				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			229387				314
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67762			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек из ГПС t=500мм методом послойной укатки	726	89,00	88,73	64616	64420	17507	--	1
		м3		0,25	24,61	182	17867	97	0,08	62
14	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	726	769,00	--	558294	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	100,5	7063,99	66,01	709931	6634	23287	1,35	136
		м3		195,75	24,93	19673	2505	105	0,12	12
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
16	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	456,8	10130,06	353,46	4627411	161461	344631	3,60	1644
		м3		585,00	133,52	267228	60992	105	0,65	298
17	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	463,652	131,00	--	60738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	463,652	864,00	--	400595	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	8,65195	52400,00	--	453362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)	8,65195	52400,00	--	453362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (ХОМУТ)	0,51708	53600,00	--	27715	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС								
22	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	28	347,18	172,69	9721	4835	5350	0,48	13
		шт		76,28	60,21	2136	1686	140	0,24	7
23	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	216	495,88	243,37	107109	52569	58049	0,67	144
		шт		106,88	85,08	23086	18377	140	0,34	73
24	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	83	745,47	389,08	61874	32294	33793	0,94	78
		шт		153,90	136,92	12774	11364	140	0,55	46
25	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	93	1083,47	598,40	100763	55651	53342	1,18	110
		шт		195,53	214,16	18184	19917	140	0,91	85
26	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	43,11	8534,00	--	367901	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	31,17	7157,00	--	223084	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	120,39	6695,00	--	806011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТКИ								
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,873	8679,65	422,15	7577	369	8669	56,40	49
		т		8257,50	157,50	7209	137	118	0,77	1
42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,873	67700,00	--	59102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9099168	378232			217
		Накладные расходы -	Тенге			544628				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			578628				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10222424				303
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				565011			231
		Сметная заработная плата -	Тенге			9255886	516230			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			604312				
		Накладные расходы -	Тенге			591612				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10451810				33
		ИТОГО ПО АКТУ:	чел.-ч				632773			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Временные здания и сооружения 1,1%	114970
ИТОГО:	10566780
Зимнее удорожание 1,08%	114121
Выслуга лет 1%	105668
Дополнительные отпуска 0,4%	42267
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	293103
ИТОГО:	11121939
Итого стоимость с коэффициент К= 2,557	28438798
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	568776
ИТОГО:	29007574
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	27557195
НДС 12%	3306863,40
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	30864058,40

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли.И.Г

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шалгимбаев М.Ш

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года, Я, Кушарова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1-191

Взыскано государственной пошлины

Нотариус

(подпись)

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов № № 8,9,10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 20 15 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		05-3/43	08.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 9 в р. СПМК-70 г. Кызылорда	48696891,04	43479367	16700512	16700512	-	847532	-	-	1910660,64	17832832,64

М.П. Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис» _____ Ли И.Г. _____ 2015г.

Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС» _____ Шалгимбаев М.Ш. _____ 2015г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Инж. ПТО Маловик В.

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинника документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, а также каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1-96

Взыскано государственной пошлины

Подпись

Кушерова Айткуль Сандыбаевна

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №№ 8, 9, 10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
60 квартирный жилой дом № 9

АКТ

приемки выполненных работ

за июль месяц 2015 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
5	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М								
		м3	2426,9	9,24	9,24	22436	22436	7066	--	--
				--	3,00	--	7284	97	0,01	28
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	2426,9	6,48	6,48	15725	15725	4952	--	--
				--	2,10	--	5105	97	0,01	20
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	2426,9	21,55	4,52	52290	10960	40090	0,11	262
				17,03	--	41330	--	97	--	--
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	2426,9	14,12	12,00	34262	29117	10276	0,01	30
				1,62	2,75	3932	6662	97	0,01	30
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	104,01	134,10	--	13948	--	15761	0,97	101
				134,10	--	13948	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	1017	179,63	41,03	182688	41732	182321	1,01	1027
		м3		138,60	20,05	140956	20389	113	0,10	100
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1017	21,55	4,52	21912	4593	16800	0,11	110
		м3		17,03	--	17320	--	97	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1017	14,12	12,00	14357	12201	4306	0,01	12
		м3		1,62	2,75	1648	2792	97	0,01	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			357619	136764			1542
		Накладные расходы -	Тенге			281571				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38351				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			677542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1872
		Сметная заработная плата -	Тенге				303601			

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС

22	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	29	347,18	172,69	10068	5008	5541	0,48	14
		шт		76,28	60,21	2212	1746	140	0,24	7
23	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	217	495,88	243,37	107605	52812	58317	0,67	145
		шт		106,88	85,08	23193	18462	140	0,34	73
24	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	83	745,47	389,08	61875	32294	33794	0,94	78
		шт		153,90	136,92	12774	11365	140	0,55	46
25	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	94	1083,47	598,40	101846	56250	53915	1,18	111
		шт		195,53	214,16	18380	20131	140	0,91	86
26	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	43,12	8534,00	--	367986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	31,17	7157,00	--	223083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	120,39	6695,00	--	806011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок (В7,5)	53,6	8182,72	86,60	438594	4642	29447	3,06	164
		м3		490,50	32,72	26291	1754	105	0,16	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	449,59425	131,00	--	58897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	449,59425	864,00	--	388449	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
32	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	78,64	11631,89	316,01	914732	24851	122817	8,25	649
		м3		1368,00	119,39	107580	9389	105	0,58	46
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	79,8196	131,00	--	10456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	79,8196	864,00	--	68964	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	2,54279	51000,00	--	129682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,52165	55620,00	--	29014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (над дверными проемами)	0,09809	8679,65	422,15	851	41	974	56,40	6
		т		8257,50	157,50	810	15	118	0,77	--
38	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,09809	51000,00	--	5003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ								
	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,14661	8679,65	422,15	1273	62	1456	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1211	23	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,14661	67700,00	--	9925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТКИ								
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,874	8679,65	422,15	7586	369	8679	56,40	49
		т		8257,50	157,50	7217	138	118	0,77	1
42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,874	67700,00	--	59170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2274,06	245,44	3,82	558145	8687	104089	0,21	482
		м2		37,35	1,44	84936	3275	118	0,01	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4359217	185016			1705
		Накладные расходы -	Тенге			419029				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5064940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2198
		Сметная заработная плата -	Тенге				413755			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
45	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	64	104,56	66,43	6692	4252	4274	0,15	9
		шт		23,85	23,85	1526	1526	140	0,11	7
46	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	4,049	27001,00	--	109327	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-12-1	Армирование перемычек (дополнительно)	0,2339	72779,65	422,15	17023	99	2323	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1931	37	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			133042	4351			23
		Накладные расходы -	Тенге			6596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			148017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6011			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4849878	326131			3270
		Накладные расходы -	Тенге			707196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333424				

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5890499				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4103
	Сметная заработная плата -	Тенге				723366			

Временные здания и сооружения 1,1%	64795
ИТОГО:	5955294
Зимнее удорожание 1,08%	64317
Выслуга лет 1%	59553
Дополнительные отпуска 0,4%	23821
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	323120
ИТОГО:	6426105
Итого стоимость с коэффициент К= 2,557	16431550
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	328631
ИТОГО:	16760181
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	15922172
НДС 12%	1910660,64
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	17832832,64

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ **Ли И.Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Инж ПТО Маловик В

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1-97

Взыскано государственной пошлины _____

Нотариус _____ (подпись)

Кушерова Айткуль Сандыбаевна

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов № № 8,9,10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 20 15 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		05-3/43	08.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 9 в р. СПМК-70 г. Кызылорда	67182060,96	16504616	6661176	-	-	-	-	-	1980553,92	18485169,92

М.П. «ТЕХОСНАСТКА-РЕМСЕРВИС»

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис» _____ Ли И.Г. _____ 2015г.

М.П. «АХАТ+ГС»

Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС» _____ Шалгимбаев М.Ш. _____ 2015г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«__» _____20___года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не показалось.

Зарегистрировано в реестре № 1498

Взыскано государственной пошлины

Нотариус _____
(подпись)

Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №№ 8, 9, 10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
60 квартирный жилой дом № 9

АКТ

приемки выполненных работ

за июль месяц 2015 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
44	E0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**315**	708,81	11,21	223275	3531	13273	0,20	63
		м2		31,50	4,21	9923	1326	118	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			223275	3531			63
		Накладные расходы -	Тенге			13273				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			250741				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЕМ НА ОТМ. -0,350								
48	E0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**12**	778,23	200,77	9339	2409	6223	1,74	21
		шт		299,25	71,15	3591	854	140	0,31	4
49	E0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**72**	1266,81	373,54	91211	26895	60563	2,66	192
		шт		465,75	135,07	33534	9725	140	0,61	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С1-43017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	638,64	3080,00	--	1967011	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,04124	50642,00	--	2088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-6 ШТ								
54	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,1	13602,74	241,10	28566	506	3029	8,06	17
		м3		1282,50	91,08	2693	191	105	0,44	1
55	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,55956	61200,00	--	34245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,0084	52102,00	--	438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
57	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04338	33697,62	304,24	1462	13	1512	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1435	5	105	0,56	--
58	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,04338	50800,00	--	2204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2136563	29823			238
			Тенге			41253	10775			48
		Накладные расходы -	Тенге			71326				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132473				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2340362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				62727			
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
61	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	23,84	1291,08	--	30779	--	13921	3,10	74
		м3		474,75	--	11318	--	123	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E0106-1-15	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских (В7,5)**	5,94	7205,63	100,65	42801	598	1149	0,97	6
		м3		146,25	38,03	869	226	105	0,19	1
3	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	6,0291	131,00	--	790	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	C143001-64	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**	6,0291	864,00	--	5209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	534,84	323,65	18,42	173101	9852	61088	0,42	222
		м2		85,95	6,91	45969	3696	123	0,03	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			252680	10450			302
			Тенге			58156	3922			19
		Накладные расходы -	Тенге			76159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			348569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата -	Тенге				73502			

РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

6	E0115-69-4	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**	534,84	57,13	0,35	30555	187	29270	0,30	159
		м2		51,98	0,14	27801	75	105	--	--
8	E0107-57-15	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	340	55,72	0,07	18946	24	25285	0,30	101
		м		53,10	0,02	18054	7	140	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			49502	211			261
		Накладные расходы -	Тенге			54555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			110300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				54120			

РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

СТУПЕНИ В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ,электрощитовая

9	E0108-3-3	**Устройство ГПС под фундаменты**	2,88	1114,62	100,89	3210	291	551	0,85	2
		м3		123,75	38,25	356	110	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	5,63	10130,06	353,46	57032	1990	4248	3,60	20
		м3		585,00	133,52	3294	752	105	0,65	4
71	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,71445	131,00	--	749	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	5,71445	864,00	--	4937	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	C12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,46254	29400,00	--	13599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК (500x500x500)-2шт								
74	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	961,67	100,89	192	20	38	0,85	--
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	--
75	E0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	2,5	66,04	15,09	165	38	142	0,24	1
		м2		40,50	5,65	101	14	123	0,03	--
76	C143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип А, М-I	0,15	5280,00	--	792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	E0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7.5)	0,48	8114,01	503,19	3895	242	401	3,86	2
		м3		623,25	172,45	299	83	105	0,68	--
78	E0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	0,96	8629,63	503,19	8284	483	802	3,86	4
		м3		623,25	172,45	598	166	105	0,68	1
79	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4616	131,00	--	191	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	C143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,4616	864,00	--	1263	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,02122	32300,00	--	685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
		м2		37,35	1,44	359	14	118	0,01	--
		ПРИЯМОК (500х500х250)-4шт								
84	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,4	961,67	100,89	385	40	76	0,85	--
		м3		123,75	38,25	50	15	118	0,18	--
85	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	5	66,04	15,09	330	75	284	0,24	1
		м2		40,50	5,65	203	28	123	0,03	--
86	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип А, М-I	0,3	5280,00	--	1584	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7.5)	0,8	8114,01	503,19	6491	403	668	3,86	3
		м3		623,25	172,45	499	138	105	0,68	1
88	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	1,6	8629,63	503,19	13807	805	1337	3,86	6
		м3		623,25	172,45	997	276	105	0,68	1
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,436	131,00	--	319	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,436	864,00	--	2105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,011024	32300,00	--	356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
		м2		37,35	1,44	359	14	118	0,01	--
		ПРИЯМОК (900х800х400)-1шт								
94	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,121	2461,27	100,89	298	12	23	0,85	--
		м3		123,75	38,25	15	5	118	0,18	--
95	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	1,21	66,04	15,09	80	18	69	0,24	--
		м2		40,50	5,65	49	7	123	0,03	--
96	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип А, М-I	0,0726	5280,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	2,3	8629,63	503,19	19848	1157	1922	3,86	9
		м3		623,25	172,45	1433	397	105	0,68	2
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3345	131,00	--	306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,3345	864,00	--	2017	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00832	32300,00	--	269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	0,001185	52102,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1
		м2		37,35	1,44	90	3	118	0,01	--
		ПРИЯМОК (900х800х1350)-1шт								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,11	2461,27	100,89	271	11	21	0,85	--
		м3		123,75	38,25	14	4	118	0,18	--
5	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,1	340,29	25,04	374	28	43	0,14	--
		м2		22,25	9,38	24	10	123	0,05	--
6	Е0111-19-4 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,1	313,44	15,55	345	17	28	0,10	--
		м2		14,85	5,85	16	6	123	0,01	--
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,38	46,24	3,82	110	9	109	0,21	1
		м2		37,35	1,44	89	3	118	0,01	--
8	С143010-7 Изм. и доп.вып.19	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые,тип А, М-I	0,5712	5280,00	--	3016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)	0,35	8629,63	503,19	3020	176	292	3,86	1
		м3		623,25	172,45	218	60	105	0,68	--
	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,35525	131,00	--	47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,35525	864,00	--	307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,002664	32300,00	--	86	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,007	62000,00	--	434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА -2ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0120-30-1	Установка кронштейнов	0,09084	14,97	1,26	1	--	1	0,05	
		кг		8,96	0,47	1	--	128	--	"
116	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0084	45500,00	--	382	--	--	--	"
		т		--	--	--	--	--	--	"
117	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,08244	75600,00	--	6232	--	--	--	"
		т		--	--	--	--	--	--	"
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ -2 ШТ								
118	Е0108-3-3	Устройство ГПС под фундаменты	3,636	1114,62	100,89	4053	367	695	0,85	
		м3		123,75	38,25	450	139	118	0,18	3
119	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,3232	1291,08	--	417	--	189	3,10	1
		м3		474,75	--	153	--	123	--	1
120	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,3232	1257,65	--	406	--	190	2,99	"
		м3		477,00	--	154	--	123	--	1
121	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	0,608	8029,74	196,62	4882	120	221	1,79	"
		м3		272,25	74,27	166	45	105	0,36	1
122	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00624	32300,00	--	202	--	--	--	"
		т		--	--	--	--	--	--	"
123	Е0106-36-4	Железнение поверхности	6,08	57,48	0,23	349	1	328	0,29	"
		м2		51,30	0,09	312	1	105	--	2
124	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	5,04	18444,11	334,73	92958	1687	21506	24,80	"
		м3		3937,50	126,45	19845	637	105	0,62	125
125	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИУ В12,5 (ЛЕСТНИЦА)	0,62	8995,29	353,46	5577	219	468	3,60	3
		м3		585,00	133,52	363	83	105	0,65	2
126	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0042	32300,00	--	136	--	--	--	"

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,36202	131,00	--	833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,36202	864,00	--	5497	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОТОК								
4	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	5,38	1291,08	--	6946	--	3142	3,10	17
		м3		474,75	--	2554	--	123	--	--
5	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ (В7,5)	1,344	8081,43	503,19	10861	676	1123	3,86	5
		м3		623,25	172,45	838	232	105	0,68	1
		ГИЛЬЗЫ								
0	Е0122-8-1	Укладка ГИЛЬЗЫ из стальных труб диам. 50 мм	0,0024	62566,88	6788,50	150	16	151	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	110	6	130	12,52	--
1	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	2,4	320,00	--	768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ								
2	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,816	2461,27	100,89	2008	82	156	0,85	1
		м3		123,75	38,25	101	31	118	0,18	--
3	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,16	9107,87	260,48	19673	563	1596	3,94	9
		м3		614,25	89,46	1327	193	105	0,35	1
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1924	131,00	--	287	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОГМ-1-12ШТ								
5	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	12	1019,67	37,19	12236	446	4645	1,74	21
		шт		288,23	14,18	3459	170	128	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			331803	10076			244
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			41806				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21613				
	Накладные расходы -	Тенге			4646				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1059				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			400951				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49537			283
	Сметная заработная плата -	Тенге							

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ

Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	73,2	1217,59	282,71	89128	20694	87067	5,53	405
	м3		902,25	105,75	66045	7741	118	0,52	38
Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	143,52	167,60	50,15	24053	7198	15889	0,53	77
	м2		92,03	18,68	13208	2681	100	0,09	13
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	17,22	8390,00	--	144476	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125	14,091	17600,00	--	248002	--	--	--	--
	1000шт		--	--	--	--	--	--	--
С143006-37 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм лицевой	8,4546	23900,00	--	202065	--	--	--	--
	1000шт		--	--	--	--	--	--	--
С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	15,152	5770,00	--	87427	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--

СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ

Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	53,68	1217,59	282,71	65360	15176	63849	5,53	297
	м3		902,25	105,75	48433	5677	118	0,52	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	105,28	167,60	50,15	17645	5280	11656	0,53	56
		м2		92,03	18,68	9689	1967	100	0,09	10
9	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	12,63	8390,00	–	105966	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
10	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125	16,533	17600,00	–	290981	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
11	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	12,078	5770,00	–	69690	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
16	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	17,12	236,18	34,37	4043	588	4078	1,21	21
		м2		189,00	12,87	3236	220	118	0,06	1
17	С143006-37 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм лицевой	0,664392	23900,00	–	15879	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
18	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	0,3543	5670,00	–	2009	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
19	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	17,12	38,93	–	666	–	786	0,22	4
		м2		38,93	–	666	–	118	–	–
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	93,8	1032,66	337,41	96864	31649	88160	4,38	411
		м3		670,50	126,00	62893	11819	118	0,62	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125	27,756333	17600,00	--	488511	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	20,2608	5770,00	--	116905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06414	8679,65	422,15	557	27	637	56,40	4
		т		8257,50	157,50	530	10	118	0,77	--
27	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,06414	50800,00	--	3258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,083	33697,62	304,24	2797	25	2892	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2745	10	105	0,56	--
29	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,083	50800,00	--	4216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2080497	80637			1290
		Накладные расходы -	Тенге			275015				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2496843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1576
		Сметная заработная плата -	Тенге				278821			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700; 5,730; 8,760; 11,790; 14,820								
44	Е0107-53-5	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	8	1209,31	475,71	9674	3806	7596	2,63	21
		шт		515,25	162,92	4122	1303	140	0,64	5
45	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)	23,04	2040,00	--	47002	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			56676	3806			21
		Накладные расходы -	Тенге			7596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			68128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6565			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
135	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	6	929,76	477,08	5579	2862	4797	2,37	14
		шт		405,00	166,12	2430	997	140	0,68	4
136	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки	21,84	2750,00	--	60060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	36	205,12	12,56	7384	452	9311	1,08	39
		м		180,00	4,75	6480	171	140	0,02	1
140	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	43,2	1190,00	--	51408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0109-29-1	Монтаж косоуров (МК-1)	0,63792	13711,47	5475,87	8747	3493	3785	28,90	18
		т		5040,00	1552,87	3215	991	90	5,46	3
149	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04368	10137,87	304,24	443	13	449	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	423	5	105	0,56	--
150	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,02256	48400,00	--	1092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02112	53600,00	--	1132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,576	10354,98	95,97	5964	55	489	4,90	3
		м3		771,75	36,25	445	21	105	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			141809	6876			77
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66				
		Накладные расходы -	Тенге			15046				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8821				
		Накладные расходы -	Тенге			3785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			170279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				18001			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5272806	145410			2496

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"
Наименование стройки: Строительство трех 60-ти квартирных жилых домов №№ 8, 9, 10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
Договор № 05-3/43 от 08.05.2015 года

РАСЧЕТ

дополнительной оплаты труда
в зоне экологического кризиса

60 квартирный жилой дом № 9 (ИЮЛЬ)

Сметная зарплата	556,512
Сметн.зарплата от временных зданий (к=0,141)	9,595
Сметн.зарплата от зимних удорожаний (к=0,46)	31,071
Всего	597,178
С экологическим коэффициентом 30%	179,153
Затраты на доп. отпуска	26,321
Затраты на материальную помощь	46,376
ИТОГО:	251,850

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
		Накладные расходы -	Тенге			554775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348261				
		Накладные расходы -	Тенге			3785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			752				
		Накладные расходы -	Тенге			4646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1059				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6186173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				556512			303

Временные здания и сооружения 1,1%	68048
ИТОГО:	6254221
Зимнее удорожание 1,08%	67546
Выслуга лет 1%	62542
Дополнительные отпуска 0,4%	25017
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	251850
ИТОГО:	6661176
Итого стоимость с коэффициент К= 2,557	17032627
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	340653
ИТОГО:	17373280
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	16504616
НДС 12%	1980553,92
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	18485169,92

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ **Ли И.Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ **Шалгимбаев М.Ш.**

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___» _____ 20___ года Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре №

Взыскано государственной пошлины

Нотариус

(подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012г.
№ 170

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов № № 8,9,10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 20 15 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 9 в р. СПМК-70 г. Кызылорда	108316153,34	36726868,20	39031990,73	14822770,73	-	-	-	-	4407224,18	41134092,38

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис» М.П. Ли И.Г. 2015г.

Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС» Шалимбаев М.Ш. 2015г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1082

Государственная пошлина

Подпись

Форма 4

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №№ 8, 9, 10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
60 квартирный жилой дом № 9

АКТ
приемки выполненных работ
за август месяц 2015 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
1	Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	201,3	1217,59	282,71	245101	56910	239434	5,53	1113
		м3		902,25	105,75	181623	21287	118	0,52	105
2	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	394,68	167,60	50,15	66147	19793	43695	0,53	211
		м2		92,03	18,68	36322	7373	100	0,09	36
3	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	47,36	8390,00	--	397350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный ГОСТ 530-95, 250х120х88 мм М-125	38,75	17600,00	--	682000	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

5	С143006-37 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм лицевой	23,25	23900,00	--	555675	--	--	--	--
		1000шт	--	--	--	--	--	--	--	--
6	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50								
			41,669	5770,00	--	240430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
7	Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/								
			148,12	1217,59	282,71	180349	41875	176180	5,53	819
		м3		902,25	105,75	133641	15664	118	0,52	77
8	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)								
			290,5	167,60	50,15	48687	14569	32161	0,53	155
		м2		92,03	18,68	26735	5427	100	0,09	27
9	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40								
			34,86	8390,00	--	292475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125								
			45,62	17600,00	--	802912	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50								
			33,327	5770,00	--	192297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
12	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			47,08	236,18	34,37	11119	1618	11215	1,21	57
		м2		189,00	12,87	8898	606	118	0,06	3
13	С143006-37 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм лицевой								
			1,827	23900,00	--	43665	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

14	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25									
			0,9745	5670,00	--	5525	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--		
15	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича									
			47,08	38,93	--	1833	--	2163	0,22		1
		м2		38,93	--	1833	--	118	--		
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
20	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/									
			257,962	1032,66	337,41	266387	87039	242451	4,38		113
		м3		670,50	126,00	172964	32503	118	0,62		16
21	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250x120x88 мм М-125									
			76,333	17600,00	--	1343461	--	--	--		
		1000шт		--	--	--	--	--	--		
22	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50									
			55,719	5770,00	--	321499	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--		
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/									
			590,8	236,18	34,37	139535	20306	140732	1,21		71
		м2		189,00	12,87	111661	7604	118	0,06		3
24	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250x120x88 мм М-125									
			22,927	17600,00	--	403515	--	--	--		
		1000шт		--	--	--	--	--	--		
25	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25									
			12,2295	5670,00	--	69341	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--		
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций									
			0,176385	8679,65	422,15	1531	74	1751	56,40		1
		т		8257,50	157,50	1456	28	118	0,77		

27	С143011-89 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские; проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм	0,176385	50800,00	--	8960	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ГИЛЬЗЫ								
28	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,2287	33697,62	304,24	7707	70	7970	198,00	
		1т		33075,00	114,75	7564	26	105	0,56	
29	С12041-49	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**	0,2287	50800,00	--	11618	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6339120	242253			42
		Накладные расходы -	Тенге			897753				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7671085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				907878			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

31	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	282	104,56	66,43	29486	18734	18832	0,15	
		шт		23,85	23,85	6726	6726	140	0,11	
32	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	24	393,24	250,96	9438	6023	7357	0,81	
		шт		130,73	88,22	3138	2117	140	0,37	
33	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	14,41	27001,00	--	389084	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			428009	24757			6
		Накладные расходы -	Тенге			26189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			481449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				22635			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700; 5,730; 8,760; 11,790; 14,820

34	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	18	778,23	200,77	14008	3614	9334	1,74	3
		шт		299,25	71,15	5387	1281	140	0,31	
35	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	112	1266,81	373,54	141883	41836	94209	2,66	29
		шт		465,75	135,07	52164	15128	140	0,61	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	4	2165,18	410,76	8661	1643	4419	3,69	15
		шт		641,25	147,78	2565	591	140	0,66	3
37	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,064	50642,00	–	3241	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	963,96	3080,00	–	2968997	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	36	384,51	24,15	13842	869	9109	1,03	37
		шт		171,90	8,83	6188	318	140	0,04	1
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП5.4	0,972	19400,00	–	18857	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0107-53-5	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	8	1209,31	475,71	9674	3806	7596	2,63	21
		шт		515,25	162,92	4122	1303	140	0,64	5
45	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)	23,04	2040,00	–	47002	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								
48	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,4	13602,74	241,10	19044	338	2019	8,06	11
		м3		1282,50	91,08	1796	128	105	0,44	1
49	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,373	61200,00	–	22828	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм(ПЕТЛЯ)	0,0056	52102,00	–	292	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ГИЛЬЗЫ								
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02892	33697,62	304,24	975	9	1008	198,00	6

			т		33075,00	114,75	957	3	105	0,56	--
83	С12041-19	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,02892	50800,00	--	1469	--	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3270772	52114				419
		Накладные расходы -	Тенге			127693					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203908					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3602373					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата -	Тенге				111084				

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

103	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	63,3	485,61	19,79	30739	1252	19075	1,46	93
			м2	244,55	6,57	15480	416	120	0,03	2
104	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	7,2	472,81	19,00	3404	137	1935	1,30	9
			м2	217,73	6,18	1568	45	120	0,03	--
105	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные стеклопакетами,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой	63,3	5206,00	--	329540	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
106	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные стеклопакетами однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	7,2	5206,00	--	37483	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--

107	E0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м		70,5	231,16	5,58	16296	393	8136	0,59	41
			м2		94,05	2,12	6631	149	120	0,01	1
108	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм		51,4	3680,00	--	189152	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				606615	1783			143
		Накладные расходы -	Тенге				29146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				38146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				673906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата -	Тенге					28660			

РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ

133	E0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2		39,6	447,28	20,21	17712	800	10551	1,29	51
			м2		215,16	6,88	8520	272	120	0,03	1
134	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой		39,6	10900,00	--	431640	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				449352	800			51
		Накладные расходы -	Тенге				10551				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				27594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				487498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата -	Тенге					10376			

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ

135	E0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т		12	929,76	477,08	11157	5725	9595	2,37	28
			шт		405,00	166,12	4860	1993	140	0,68	8

136	С143071-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки									
			43,68	2750,00	--	120120	--	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--	--
137	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т									
			12	854,32	452,74	10252	5433	8798	2,20		26
		шт		366,75	156,92	4401	1883	140	0,64		8
138	С143021-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2									
			43,2	3420,00	--	147744	--	--	--		--
		м2		--	--	--	--	--	--		--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			289273	11158				55
		Накладные расходы -	Тенге			18392					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18460					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			326125					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15896				

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88

1 ЭТАЖ

ТИП 3-332,96 М2

172	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных									
			46,6144	1291,08	--	60183	--	27220	3,10		145
		м3		474,75	--	22130	--	123	--		--
173	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм									
			332,96	235,93	13,43	78556	4472	23626	0,37		122
		м2		52,65	5,04	17530	1678	123	0,02		8
174	Е0111-11-4 К=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек									
			332,96	458,57	8,04	152684	2677	4325	0,05		18
		м2		7,56	3,00	2517	999	123	0,01		5
175	Е0108-12-1	Армирование бетонной стяжки									
			0,43038	8679,65	422,15	3736	182	4274	56,40		24
		т		8257,50	157,50	3554	68	118	0,77		--
176	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I d 4 мм									
			0,43038	32300,00	--	13901	--	--	--		--
		т		--	--	--	--	--	--		--
177	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой									
			332,96	223,97	18,42	74573	6133	38030	0,42		139
		м2		85,95	6,91	28618	2301	123	0,03		11

178	С1101-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	372,9152	84,00	–	31325	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				414957	13453				447
		Накладные расходы -	Тенге				97475					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				30746					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				543178					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									520
		Сметная заработная плата -	Тенге					94016				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				11798099	346329				5442
		Накладные расходы -	Тенге				1207198					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				780318					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				13785615					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									6657
		Сметная заработная плата -	Тенге					1190544				

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Временные здания и сооружения 1,1%	**151641,77**
ИТОГО:	**13937256,77**
Зимнее удорожание 1,08%	**150522,37**
Выслуга лет 1%	**139372,57**
Дополнительные отпуска 0,4%	**55749,03**
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	**539870,00**
ИТОГО:	**14822770,73**
Итого стоимость с коэффициент К= 2,557	**37901824,76**
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**758036,50**
ИТОГО:	**38659861,26**
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	**36726868,20**
НДС 12%	**4407224,18**
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	**41134092,38**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли И.Г.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "АХАТ+ГС" _____ Шалгимбаев М.Ш.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

Инженер ПТО Маловы

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна действующей на основании лицензии № 0002150 выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1-93

Взыскано государственной пошлины

Всего:

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов № № 8,9,10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 20 15 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		05-3/43	08.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 9 в р. СПМК-70 г. Кызылорда	154988736,55	41671949,29	55850570,17	16818579,44	-	-	-	-	5000633,92	46672583,21

М.П. Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис» Ли И.Г. 2015г.

М.П. Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС» Шалгимбаев М.Ш. 2015г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___»_____20____года Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинника документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре №

Взыскано государственной пошлины

Подпись

Кушерова Айткуль Сандыбаевна

Форма 4
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №№ 8, 9, 10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
60 квартирный жилой дом № 9

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2015 года

на СМР работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.00								
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
59	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	7.2	330,85	32,08	2382	231	2457	1,49	11
			м2	272,25	12,13	1960	87	120	0,06	--
60	С12022-1	Двери металлические ДСИКПН 2.1х0.9, ДСВ КН 1.9х0.9 огрунтованные и окрашенные	4	25100,00	--	100400	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			102782	231			11
		Накладные расходы -	Тенге			2457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2416			12
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
67	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,04	586,72	6,33	2370	26	1337	1,79	7
			м2	312,75	2,39	1264	10	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2370	26			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1474			8
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ								
83	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0254	174524,60	1941,97	4433	49	231	42,30	1
		т		6975,00	726,75	177	18	118	3,55	--
		ПРИЯМОК (500х500х250)-4ШТ								
93	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,05084	174524,60	1941,97	8873	99	462	42,30	2
		т		6975,00	726,75	355	37	118	3,55	--
		ПРИЯМОК (900х800х400)-1ШТ								
103	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,103425	174524,60	1941,97	18050	201	940	42,30	4
		т		6975,00	726,75	721	75	118	3,55	--
		ПРИЯМОК 900Х800Х1350-1ШТ								
114	С12021-41	Рифленная сталь, МИ 4-46	0,06213	147100,00	--	9139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ								
129	Е0122-8-1	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА)	0,0699	62566,88	6788,50	4373	475	4384	253,00	18
		км		45675,00	2565,00	3193	179	130	12,52	1
130	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм	69,9	204,00	--	14260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОТОК								
136	Е0109-62-3	Изготовление металлических решеток	1,07977	27935,09	9375,11	30163	10123	17966	91,00	98
		т		16380,00	2107,33	17687	2275	90	7,36	8
137	Е0108-12-3	Установка металлических решеток	1,07977	20124,60	1941,97	21730	2097	9813	42,30	46
		т		6975,00	726,75	7531	785	118	3,55	4
138	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,43331	50642,00	--	21944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,64646	45500,00	--	29414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОНОДОГРЕВАТЕЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,00384	172357,31	536,06	662	2	192	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	182	1	105	0,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			163041	13045			170
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1765				
		Накладные расходы -	Тенге			16022				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5765				
		Накладные расходы -	Тенге			17966				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			208850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				38315			

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
1	Е0108-15-3 т.ч. п-3,1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/								
			223	1217,59	282,71	271523	63044	265245	5,53	1233
		м3		902,25	105,75	201202	23582	118	0,52	116
2	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)								
			437,2	167,60	50,15	73273	21926	48402	0,53	233
		м2		92,03	18,68	40236	8167	100	0,09	40
3	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40								
			52,45	8390,00	--	440056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125								
			43,65	17600,00	--	768240	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143006-37 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм лицевой								
			25,755	23900,00	--	615545	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50								
			46,159	5770,00	--	266337	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
7	Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	143,7	1217,59	282,71	174968	40625	170923	5,53	795
		м3		902,25	105,75	129653	15196	118	0,52	75
8	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	281,81	167,60	50,15	47230	14133	31199	0,53	150
		м2		92,03	18,68	25935	5264	100	0,09	26
9	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	33,819	8390,00	--	283741	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125	44,045	17600,00	--	775192	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	32,332	5770,00	--	186556	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
16	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	51,4	236,18	34,37	12140	1767	12244	1,21	62
		м2		189,00	12,87	9715	662	118	0,06	3
17	С143006-37 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм лицевой	1,993	23900,00	--	47633	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	1,063	5670,00	--	6027	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	51,4	38,93	--	2001	--	2361	0,22	11
		м2		38,93	--	2001	--	118	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/								
		м3	304	1032,66	337,41	313929	102573	285720	4,38	1332
21	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125		670,50	126,00	203832	38304	118	0,62	188
		1000шт	82,177	17600,00	--	1446315	--	--	--	--
22	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50		--	--	--	--	--	--	--
		м3	65,662	5770,00	--	378870	--	--	--	--
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/		--	--	--	--	--	--	--
		м2	694,8	236,18	34,37	164098	23880	165506	1,21	841
24	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125		189,00	12,87	131317	8942	118	0,06	44
		1000шт	26,962	17600,00	--	474531	--	--	--	--
25	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25		--	--	--	--	--	--	--
		м3	14,453	5670,00	--	81949	--	--	--	--
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,192	8679,65	422,15	1666	81	1907	56,40	11
27	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм		8257,50	157,50	1585	30	118	0,77	--
		т	0,192	50800,00	--	9754	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,227	33697,62	304,24	7649	69	7911	198,00	45
				33075,00	114,75	7508	26	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-49	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**								
			0,227	50800,00	--	11532	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6860753	268098			4713
		Накладные расходы -	Тенге			991418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8323301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5701
		Сметная заработная плата -	Тенге				1001870			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
31	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**								
			424	104,56	66,43	44334	28168	28315	0,15	63
		шт		23,85	23,85	10112	10112	140	0,11	45
32	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**								
			36	393,24	250,96	14157	9034	11035	0,81	29
		шт		130,73	88,22	4706	3176	140	0,37	13
33	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**								
			21,62	27001,00	--	583762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			642253	37202			92
		Накладные расходы -	Тенге			39350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40896				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			722498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				34009			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700; 5,730; 8,760; 11,790; 14,820								
34	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**								
			18	778,23	200,77	14008	3614	9334	1,74	31
		шт		299,25	71,15	5387	1281	140	0,31	5
35	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**								
			112	1266,81	373,54	141883	41836	94209	2,66	298
		шт		465,75	135,07	52164	15128	140	0,61	68
36	Е0107-46-1	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**								
			4	2165,18	410,76	8661	1643	4419	3,69	15
		шт		641,25	147,78	2565	591	140	0,66	3
37	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**								
			0,064	50642,00	--	3241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			963,96	3080,00	--	2968997	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т								
			24	384,51	24,15	9228	580	6073	1,03	25
		шт		171,90	8,83	4126	212	140	0,04	1
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП5.4								
			0,648	19400,00	--	12571	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0107-53-5	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)								
			8	1209,31	475,71	9674	3806	7596	2,63	21
		шт		515,25	162,92	4122	1303	140	0,64	5
45	С143021-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)								
			23,04	2040,00	--	47002	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								
48	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
			1,4	13602,74	241,10	19044	338	2019	8,06	11
		м3		1282,50	91,08	1796	128	105	0,44	1
49	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,373	61200,00	--	22828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм(ПЕТЛЯ)								
			0,0056	52102,00	--	292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,02892	33697,62	304,24	975	9	1008	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	957	3	105	0,56	--
52	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно								
			0,02892	50800,00	--	1469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3259872	51825			407
		Накладные расходы -	Тенге			124656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3587600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				108459			552
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
135	Е0107-47-2	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	12	929,76	477,08	11157	5725	9595	2,37	28
			шт	405,00	166,12	4860	1993	140	0,68	8
136	С143021-6	**Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки**	43,68	2750,00	--	120120	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
137	Е0107-47-4	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	12	854,32	452,74	10252	5433	8798	2,20	26
			шт	366,75	156,92	4401	1883	140	0,64	8
138	С143021-4	**Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2**	43,2	3420,00	--	147744	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			289273	11158			55
		Накладные расходы -	Тенге			18392				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18460				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			326125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				15896			80
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		1 ЭТАЖ								
194	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	3649,36	284,02	4,07	1036477	14836	523619	0,74	2701
			м2	135,68	0,97	495145	3540	105	0,05	189
		ОТКОСЫ								
209	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	79,5	586,72	6,33	46644	503	26306	1,79	142
			м2	312,75	2,39	24864	190	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1083122	15339			2843
		Накладные расходы -	Тенге			549926				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1731030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3307

1	2	3	6	7	8	9	10	11

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Временные здания и сооружения 1,1%	169410,77
ИТОГО:	15570389,77
Зимнее удорожание 1,08%	168160,21
Выслуга лет 1%	155703,90
Дополнительные отпуска 0,4%	62281,56
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	862044,00
ИТОГО:	16818579,44
Итого стоимость с коэффициент К= 2,557	43005107,63
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	860102,15
ИТОГО:	43865209,78
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	41671949,29
НДС 12%	5000633,92
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	46672583,21

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ Ли И.Г.

«ТЕХОСНАСТКА РЕМСЕРВИС»

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шалгимбаев М.Ш.

«АХАТ+ГС»

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года Я, Кушарова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002130, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре №_____

Взыскано государственной пошлины_____

Нотариус_____

(подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов № № 8,9,10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 20 15 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		05-3/43	08.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 9 в р. СПМК-70 г. Кызылорда	225452427,26	62914009,56	81242333,35	25391763,18	-	-	-	-	7549681,15	70463690,71

М.П. Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис» Ли И.Г. 2015г.

М.П. Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС» Шалгимбаев М.Ш. 2015г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___» _____20___ года, Я, Кушарова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не обнаружено.

Зарегистрировано в реестре № А-92

Взыскано государственной пошлины _____

Нотариус _____ (подпись)

Частный нотариус Кушарова Айткуль Сандыбаевна

Форма 4
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик: ТОО "Ахат+ГС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов №№ 8, 9, 10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда
60 квартирный жилой дом № 9

АКТ № 2

приемки выполненных работ

на СМР работы **за сентябрь месяц 2015 года**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60 КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 9								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ								
1	**Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9**	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/**	247,9	1217,59	282,71	301841	70084	294862	5,53	1371
		м3		902,25	105,75	223668	26215	118	0,52	129
2	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)**	486,03	167,60	50,15	81457	24374	53808	0,53	260
		м2		92,03	18,68	44729	9079	100	0,09	45
3	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	55,205	8390,00	–	463170	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический утолщенный ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125**	47,087	17600,00	–	828731	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143006-37 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм лицевой	28,623	23900,00	--	684090	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	51,315	5770,00	--	296088	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ								
7	Е0108-15-3 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	181,78	1217,59	282,71	221334	51391	216216	5,53	1005
		м3		902,25	105,75	164011	19223	118	0,52	95
8	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	356,55	167,60	50,15	59756	17881	39474	0,53	190
		м2		92,03	18,68	32813	6660	100	0,09	33
9	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	42,78	8390,00	--	358924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125	56,195	17600,00	--	989032	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	40,902	5770,00	--	236005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
20	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	317,6	1032,66	337,41	327973	107161	298503	4,38	1391
		м3		670,50	126,00	212951	40018	118	0,62	197
21	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125	100,25	17600,00	--	1764400	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143002-12 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	68,618	5770,00	--	395926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	1108,104	236,18	34,37	261712	38086	263958	1,21	1341
		м2		189,00	12,87	209432	14261	118	0,06	70
24	С143006-34 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/,250х120х88 мм М-125	43,004	17600,00	--	756870	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С143002-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-25	22,871	5670,00	--	129679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,208	8679,65	422,15	1805	88	2065	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1718	33	118	0,77	--
27	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,208	50800,00	--	10566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
28	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,27	33697,62	304,24	9098	82	9409	198,00	53
		1т		33075,00	114,75	8930	31	105	0,56	--
29	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,27	50800,00	--	13716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8192172	309147			5623
		Накладные расходы -	Тенге			1178296				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562228				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9932696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6780
		Сметная заработная плата -	Тенге				1190517			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
31	Е0107-44-10	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	367	104,56	66,43	38374	24381	24508	0,15	5
		шт		23,85	23,85	8753	8753	140	0,11	3
32	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	31	393,24	250,96	12191	7780	9502	0,81	25
		шт		130,73	88,22	4053	2735	140	0,37	12
33	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	18,74	27001,00	--	505999	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			556563	32161			80
		Накладные расходы -	Тенге			34011				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			626009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				29395			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700; 5,730; 8,760; 11,790; 14,820								
34	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	19	778,23	200,77	14786	3815	9853	1,74	33
		шт		299,25	71,15	5686	1352	140	0,31	6
35	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	112	1266,81	373,54	141883	41836	94209	2,66	298
		шт		465,75	135,07	52164	15128	140	0,61	68
36	Е0107-46-1	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	4	2165,18	410,76	8661	1643	4419	3,69	15
		шт		641,25	147,78	2565	591	140	0,66	3
37	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	0,064	50642,00	--	3241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	963,96	3080,00	--	2968997	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	24	384,51	24,15	9228	580	6073	1,03	25
		шт		171,90	8,83	4126	212	140	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП5.4								
		м3	0,648	19400,00	--	12571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Е0107-53-5	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)								
		шт	8	1209,31	475,71	9674	3806	7596	2,63	21
				515,25	162,92	4122	1303	140	0,64	5
45	С14302I-1	Балконные плиты приведенной толщиной 11 см (ПБК)								
		м2	23,04	2040,00	--	47002	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ								
48	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м								
		м3	1,4	13602,74	241,10	19044	338	2019	8,06	11
				1282,50	91,08	1796	128	105	0,44	1
49	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,373	61200,00	--	22828	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм(ПЕТЛЯ)								
		т	0,0056	52102,00	--	292	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,02892	33697,62	304,24	975	9	1008	198,00	6
				33075,00	114,75	957	3	105	0,56	--
52	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно								
		т	0,02892	50800,00	--	1469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3260651	52025			409
		Накладные расходы -	Тенге			125175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч			3588975				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				108908			554
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 5. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	126,6	485,61	19,79	61478	2505	38151	1,46	185
		м2		244,55	6,57	30960	832	120	0,03	4
104	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	14,4	472,81	19,00	6808	274	3869	1,30	19
		м2		217,73	6,18	3135	89	120	0,03	--
105	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные стеклопакетами,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой	126,6	5206,00	--	659080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные,остекленные стеклопакетами однокамерным, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	14,4	5206,00	--	74966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			802332	2779			204
	Накладные расходы -		Тенге			42020				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50661				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			895014				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				41320			230
	Сметная заработная плата -		Тенге							

РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ

БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	79,2	447,28	20,21	35425	1601	21103	1,29	102
		м2		215,16	6,88	17041	545	120	0,03	3
134	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	79,2	10900,00	--	863280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			898705	1601			102
		Накладные расходы -	Тенге			21103				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55188				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			974996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				20751			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
135	Е0107-47-2	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	18	929,76	477,08	16736	8587	14392	2,37	43
		шт		405,00	166,12	7290	2990	140	0,68	12
136	С143021-6	**Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки**	43,68	2750,00	--	120120	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0107-47-4	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	18	854,32	452,74	15378	8149	13196	2,20	40
		шт		366,75	156,92	6602	2825	140	0,64	12
138	С143021-4	**Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 360 кг/м2**	64,8	3420,00	--	221616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			373850	16737			82
		Накладные расходы -	Тенге			27589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24086				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			425525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				23845			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 132-402,16 М2								
157	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	402,16	48,53	5,55	19517	2232	22284	0,26	104
		м2		42,98	2,07	17285	832	123	0,01	4
158	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	32,1728	8390,00	–	269930	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
159	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	402,16	323,65	18,42	130159	7408	45934	0,42	167
		м2		85,95	6,91	34566	2779	123	0,03	14
160	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	402,16	215,39	9,05	86621	3640	26835	0,25	101
		м2		50,85	3,40	20450	1367	123	0,02	7
161	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	402,16	412,31	13,43	165813	5401	35437	0,45	181
		м2		66,60	5,04	26784	2027	123	0,02	10
162	Е0111-11-6 К=6	**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**	402,16	472,92	4,02	190190	1617	2612	0,03	11
		м2		3,78	1,50	1520	603	123	0,01	3
		ТИП 138-105 М2								
164	Е0111-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	105	48,53	5,55	5096	583	5818	0,26	27
		м2		42,98	2,07	4513	217	123	0,01	1
165	С11031-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40**	8,4	8390,00	–	70476	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
166	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	105	323,65	18,42	33983	1934	11993	0,42	44
		м2		85,95	6,91	9025	726	123	0,03	4
167	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	105	215,39	9,05	22616	950	7006	0,25	26
		м2		50,85	3,40	5339	357	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	105	412,31	13,43	43292	1410	9252	0,45	47
		м2		66,60	5,04	6993	529	123	0,02	3
169	E0111-11-6 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	105	472,92	4,02	49657	422	682	0,03	3
		м2		3,78	1,50	397	157	123	0,01	1
		ТИП 3-332,96 М2								
179	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	332,96	48,53	5,55	16159	1848	18450	0,26	86
		м2		42,98	2,07	14311	689	123	0,01	3
180	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	26,6368	8390,00	--	223483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	332,96	223,41	9,95	74388	3313	22910	0,36	119
		м2		52,20	3,74	17381	1245	123	0,02	6
182	E0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	332,96	144,27	2,68	48035	892	1442	0,02	6
		м2		2,52	1,00	839	333	123	--	2
		ТИП 180-36,02 М2								
184	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,8816	7704,43	--	22201	--	2010	3,66	11
		м3		567,00	--	1634	--	123	--	--
		2, 3, 4, 5 ЭТАЖ								
		ТИП 61-2940,48 М2								
186	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	735	223,41	9,95	164209	7313	50573	0,36	262
		м2		52,20	3,74	38367	2749	123	0,02	13
187	E0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	735	144,27	2,68	106036	1970	3182	0,02	13
		м2		2,52	1,00	1852	735	123	--	4
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
190	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	29,5	665,48	8,23	19632	243	2950	0,47	14
		м2		81,68	3,08	2410	91	118	0,02	--
191	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	29,5	284,02	4,07	8378	120	4233	0,74	22
		м2		135,68	0,97	4003	29	105	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1769869**	**41295**			**1242**
		Накладные расходы -	Тенге			**273603**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**122608**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**2166080**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**264173**			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		2-5 ЭТАЖ								
202	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**5946**	**284,02**	**4,07**	**1688760**	**24173**	**853147**	**0,74**	**4400**
		м2		**135,68**	**0,97**	**806753**	**5768**	**105**	**0,05**	**307**
		ОТКОСЫ								
209	**Е0115-65-1**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**238**	**586,72**	**6,33**	**139639**	**1507**	**78753**	**1,79**	**426**
		м2		**312,75**	**2,39**	**74435**	**569**	**105**	**0,01**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1828400**	**25679**			**4826**
		Накладные расходы -	Тенге			**931900**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**165618**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**2925918**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5602**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1027309**			
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ № 1,,№2								
1	**Е0118-21-5**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм**	**2**	**7561,49**	**94,44**	**15123**	**189**	**587**	**1,14**	**2**
		1фильтр		**194,67**	**34,76**	**389**	**70**	**128**	**0,18**	**--**
2	**Е0118-16-2**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм**	**4**	**12277,53**	**78,52**	**49110**	**314**	**2551**	**2,72**	**11**
		1шт		**468,14**	**30,13**	**1873**	**121**	**128**	**0,14**	**1**
9	**Е0116-15-2**	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**38**	**473,47**	**39,24**	**17992**	**1491**	**13133**	**1,47**	**56**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**9662**	**598**	**128**	**0,07**	**3**
10	**С130904-84 Изм. и доп.вып.19**	**Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**18**	**6719,00**	**--**	**120942**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		шт.	20	4386,00	--	87720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
13	С130903-586 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91								
		шт.	2	7527,00	--	15054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	139,00	--	556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
16	С130903-591 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91								
		шт.	2	14462,00	--	28924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
		шт.	4	202,00	--	808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
32	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	4051,00	--	16204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм								
		1фильтр	2	4872,46	52,42	9745	105	392	0,77	2
				134,42	18,54	269	37	128	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	36	425,70	14,12	15325	508	4868	0,55	20
		м		100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
38	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	6	801,76	15,99	4811	96	938	0,66	4
		м		116,10	5,99	697	36	128	0,03	--
39	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
40	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	4	422,48	3,96	1690	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
41	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	4	343,48	3,96	1374	16	275	0,30	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			396651	3215			114
		Накладные расходы -	Тенге			27199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25431				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			449281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				25329			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ 0,000								
53	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	17	264,48	3,96	4496	67	1168	0,30	5
		м		52,20	1,49	887	25	128	0,01	--
54	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	11	472,48	3,96	5197	44	756	0,30	3
		м		52,20	1,49	574	16	128	0,01	--
55	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	56	425,70	14,12	23839	791	7572	0,55	31
		м		100,35	5,29	5620	296	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	160	623,70	14,12	99792	2259	21635	0,55	88
		м		100,35	5,29	16056	846	128	0,03	4
57	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	18	801,76	15,99	14432	288	2813	0,66	12
		м		116,10	5,99	2090	108	128	0,03	1
58	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	36	473,47	39,24	17045	1413	12442	1,47	53
		1шт		254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
59	C130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	36	350,00	--	12600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	C130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	22	941,00	--	20702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	C130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	12	408,00	--	4896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	244	10,99	--	2682	--	3339	0,05	12
		м		10,69	--	2608	--	128	--	--
63	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	18	11,13	--	200	--	246	0,05	1
		м		10,69	--	192	--	128	--	--
		ГИЛЬЗЫ								
72	E0116-10-1	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38мм	9,5	425,70	14,12	4044	134	1285	0,55	5
		м		100,35	5,29	953	50	128	0,03	--
73	E0116-10-3	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм	20,3	801,76	15,99	16276	325	3172	0,66	13
		м		116,10	5,99	2357	122	128	0,03	1
74	E0116-10-3	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм	10,5	801,76	15,99	8418	168	1641	0,66	7
		м		116,10	5,99	1219	63	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			234619	5488			231
		Накладные расходы -	Тенге			56069				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			308130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата -	Тенге				52214			
		РАЗДЕЛ 5. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
113	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,059	193004,14	47716,89	11387	2815	7414	440,00	26
		км		79650,00	17008,50	4699	1004	130	88,36	5
114	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	59,59	452,00	--	26935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,114	182535,92	46655,79	20809	5319	13923	428,00	49
		км		76950,00	16999,50	8772	1938	130	88,32	10
116	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	115,14	333,00	--	38342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0036	107900,00	--	388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12021-262	Опоры скользящие	0,06896	107900,00	--	7441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА БО1-4ШТ								
119	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	0,84	2671,54	497,19	2244	418	731	2,75	2
		м3		454,50	167,07	382	140	140	0,58	--
120	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,2	20400,00	--	4080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,64	22400,00	–	14336	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
122	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ОПОРНЫЕ ПООДУШКИ ОП-1, ОП-2	0,344	19400,00	–	6674	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ								
123	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	6	1222,18	640,55	7333	3843	5118	2,76	17
		компл		501,75	154,35	3011	926	130	0,63	4
124	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190,00	–	10380	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
125	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	–	20800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
126	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	362,00	–	2172	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
127	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	682,00	–	5456	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			178777	12395			94
		Накладные расходы -	Тенге			27186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			218320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24950			127
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0.000)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	37	965,42	12,21	35721	452	4618	0,56	21
		м		92,93	4,57	3438	169	128	0,02	1
4	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	41	693,07	10,34	28416	424	4241	0,43	18
		м		76,95	3,87	3155	159	128	0,02	1
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	24	596,67	4,19	14320	101	1887	0,34	8
		м		59,85	1,58	1436	38	128	0,01	--
6	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	19	471,67	4,19	8962	80	1494	0,34	6
		м		59,85	1,58	1137	30	128	0,01	--
7	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	1,8	329,67	4,19	593	8	142	0,34	1
		м		59,85	1,58	108	3	128	0,01	--
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
10	С130901-92	Вентили проходные фланцевые FAF 2100, Dy 15 мм	6	682,00	--	4092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-93	Вентили проходные фланцевые FAF 2100, Dy 32 мм	6	869,00	--	5214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130901-94	Вентили проходные фланцевые FAF 2100, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-4 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15мм	12	124,00	--	1488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32мм	12	171,00	--	2052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40мм	4	189,00	--	756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	122,8	10,99	--	1350	--	1680	0,05	6
		м		10,69	--	1313	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			112132	1613			80
		Накладные расходы -	Тенге			18900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			138894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17601			92
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4 (НИЖЕ 0,000)								
50	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	32	596,67	4,19	19093	134	2516	0,34	11
		м		59,85	1,58	1915	51	128	0,01	--
51	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	98	471,67	4,19	46224	411	7706	0,34	33
		м		59,85	1,58	5865	155	128	0,01	1
52	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	60	362,67	4,19	21760	251	4718	0,34	20
		м		59,85	1,58	3591	95	128	0,01	--
53	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3,6	329,67	4,19	1187	15	283	0,34	1
		м		59,85	1,58	215	6	128	0,01	--
54	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
		1шт		254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
55	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
56	С130901-92	**Вентили проходные фланцевые FAF 2100, Dy 15 мм**	12	682,00	--	8184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С130901-91	**Вентили проходные фланцевые FAF 2100, Dy 25 мм**	6	898,00	--	5388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С130901-93	**Вентили проходные фланцевые FAF 2100, Dy 32 мм**	8	869,00	--	6952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130901-94	**Вентили проходные фланцевые FAF 2100, Dy 40 мм**	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130809-4 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15мм**	24	124,00	--	2976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25мм	12	139,00	--	1668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32мм	16	171,00	--	2736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40мм	4	189,00	--	756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3.	Тенге			132721	1910			106
		Накладные расходы -	Тенге			24900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			167078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				23188			

РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"

107	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	100	748,88	1,43	74888	143	13174	0,56	56
		м		102,38	0,54	10238	54	128	--	--
108	С130810-138	**Прочистка диам.100 мм**	15	741,00	--	11115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			86003	143			56
		Накладные расходы -	Тенге			13174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			105127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12268			
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"								
121	Е0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	18	606,31	7,95	10914	143	1577	0,37	7
		м		65,48	2,97	1179	53	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			10914	143			7
		Накладные расходы -	Тенге			1577				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1469			
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (НИЖЕ 0,000)								
132	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
133	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32мм**	8	3443,00	--	27544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	С130903-17	**Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм**	4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32мм**	24	171,00	--	4104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			42330	471			18
		Накладные расходы -	Тенге			4147				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			49265				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3862			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
34	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	566	26,92	--	15237	--	15129	0,15	86
		м		24,75	--	14009	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	0,566	9081,00	--	5140	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	1743	26,92	--	46922	--	46590	0,15	265
		м		24,75	--	43139	--	108	--	--
44	Е0121-4-2	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2**	27	11,04	1,09	298	30	288	0,06	2
		м		9,23	0,66	249	18	108	--	--
45	С151607-174 Изм. и доп. вып. 20	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские,марка ППВ, число жил и сечение 3х 1,5 мм2**	1,414	26980,00	--	38150	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
46	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	**Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В плоские,марка ППВ, число жил и сечение 3х 2,5 мм2**	0,329	45198,00	--	14870	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0121-3-3	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды**	139	54,48	--	7573	--	4358	0,18	25
		м		29,03	--	4035	--	108	--	--
48	С130804-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	93	266,00	--	24738	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	46	164,00	--	7544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0121-3-2	**Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды**	87	53,13	--	4622	--	2601	0,17	15
		м		27,68	--	2408	--	108	--	--
51	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	87	90,00	--	7830	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			172923	30			393
		Накладные расходы -	Тенге			68967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			12107				

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2407				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			256403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				74203			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			19049612	506831			13666
		Накладные расходы -	Тенге			68967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12107				
		Накладные расходы -	Тенге			2660881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1224617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470				
		Накладные расходы -	Тенге			145966				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78332				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			23240951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16266
		Сметная заработная плата -	Тенге				2941301			

Временные здания и сооружения 1,1%	255650,46
ИТОГО:	23496601,46
Зимнее удорожание 1,08%	253763,30
Выслуга лет 1%	234966,01
Дополнительные отпуска 0,4%	93986,41
Дополнительная оплата труда в зоне экологического кризиса	1312446,00
ИТОГО:	25391763,18
Итого стоимость с коэффициент К= 2,557	64926738,45
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	1298534,77
ИТОГО:	66225273,22
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К=0,95	62914009,56
НДС 12%	7549681,15
ВС ЕГО по акту с учетом НДС (12%)	70463690,71

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Техоснастка-Ремсервис" _____ **Ли И.Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ахат+ГС" _____ Шалгимбаев М.Ш.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 янв 2021 года, Я, Кушарова Айткуль Сандыбаевна, действующая на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, подписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1-93

Взыскано государственной пошлины

Нотариус

(подпись)

Кушарова Айткуль Сандыбаевна

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от « 02 » мая 2012г.
№ 170

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»
Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирных жилых домов № № 8,9,10 в районе СПМК-70 в г. Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 20 15 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		05-3/43	08.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60 квартирного жилого дома № 9 в р. СПМК-70 г. Кызылорда	317274340,93	81983851,49	114959919,47	33717586,12	-	-	-	-	9838062,18	91821913,67

М.П.

Генподрядчик: ТОО «Техоснастка-Ремсервис»

Ли И.Г.

2015г.

М.П.

Субподрядчик: ТОО «Ахат+ГС»

Шалгимбаев М.Ш.

2015г.

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРАҢЫЗ
СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

15 ЯНВ 2021

«___»_____20___года, Я, Кушерова Айткуль Сандыбаевна, действующей на основании лицензии № 0002150, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 02 октября 2008 года, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре № 1788

Выслано государственной пошлины

Нотариус _____

(подпись)